Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "АртСтройСервис"

Договор: №12 от 27.02.2017г

По объекту: Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 03 апреля 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз, насосные станции № 1,2,3,4,5,7	13 157 069	13 157 069	13 157 069			13 157 069	13 157 069		
2	Гарантийное удержание выполнения договора 5%	657 853	657 853	657 853			657 853	657 853		
3	Итого	12 499 216	12 499 216	12 499 216			12 499 216	12 499 216		
4	в том числе НДС 12%						1 339 202			
5	Итого к оплате :						12 499 216			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Зам. руководителя отдела _____ Калдыбаев Н.

Подрядчик:

ТОО "АртСтройСервис"

Директор _____ Оразбаев А.Б.

Форма N 2в

Заказчик КГУ Отдел строительства акимата г.Тараз
Подрядчик ТОО АртСтройСервис
Субподрядчик
Договор №12 от 27.02.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз

Наименование объекта: Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз, насосные станции №1,2,3,4,5,7

А К Т N 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 03 апреля 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Откачка воды и прочистка скважин №2,3,4,5,7, смета 02-02а								
1.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	25,00	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	2257114 281812	1975301 339599	57,30 48,14	1433 1204
		Итого по разделу: Откачка воды и прочистка скважин №2,3,4,5,7, смета 02-02а								2257114
		Раздел: Общестроительные работы, смета 02-06-03								
2.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	20,60	386,25 347,96	33,79 5,62	7957 7168	696 116	2,06 0,03	42 1
3.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	185,40	25,70 25,70	-- --	4765 4765	-- --	0,18 --	33 --
4.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	196,00	25,70 25,70	-- --	5037 5037	-- --	0,18 --	35 --
		Итого по разделу: Общестроительные работы,								17759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-06-03								
		Раздел: Бурение скважены глубиной 40м - № 1, смета 02-01								
5.	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 500 мм	м	5,00	1343,62 215,04	1110,75 194,65	6718 1075	5554 973	1,25 0,78	6 4
6.	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,01	78900,00 --	-- --	986 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0104-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 400 мм	м	35,00	8797,50 1431,00	7266,59 972,19	307912 50085	254331 34027	8,04 3,56	281 125
8.	С11061-41	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2	шт	1,56	48800,00 --	-- --	76348 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0104-47-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	м	5,00	898,63 228,15	668,94 91,94	4493 1141	3345 460	1,32 0,35	7 2
10.	С130806-314	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 11,0 мм	м	5,00	13538,00 --	-- --	67690 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	35,00	917,55 207,45	708,56 91,06	32114 7261	24800 3187	1,19 0,33	42 12
12.	С130806-311	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 12,7 мм	м	35,00	7499,00 --	-- --	262465 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Бурение скважены глубиной 40м - № 1, смета 02-01								758727
		ИТОГО:					3033599 358344	2264026 378362		1879 1346
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						764550		
		Всего накладных расходов:						764550		
		Итого с накладными						3798149		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						227889		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4026038		
		Итого с временными, 1,6 %						4090455		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,48 %						4150994		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4167356		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4208261		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						11517042		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						230341		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11747383		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1409686		
		Итого с НДС						13157069		

Принял: Заказчик

КГУ Отдел строительства акимата г.Тараз

Заместитель руководителя _____ Калдыбаев Н.Б.

Технадзор

ИП Ашимов Е.У.

_____ Ашимов Е.У.

Сдал: Подрядчик

ТОО АртСтройСервис

Директор _____ Оразбаев А.Б.