2

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик:КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз "
Подрядчик: ТОО "АртСтройСервис"
Договор №12 от 27.02.2017 года.
Объект: "Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 19 апреля 2017 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц, всего	Сначала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз	21 496 937	21 496 937	8 339 868			8 339 868	8 339 868		
	Итого	21 496 937	21 496 937				8 339 868			
	В т.ч. НДС	2 303 243	2 303 243				893 557			
	Удержание 5% за гарантию	1 074 847	1 074 847				416 993			
	качества									
	Всего к оплате	**20 422 090**	**20 422 090**				**7 922 875**			
	В т.ч. НДС	2188081					848879			

Заказчик:
КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз"

Зам.руководителя отдела : _____ Калдыбаев Н.

Подрядчик:
ТОО "АртСтройСервис"

Директор: _____ Оразбаев А.Б.

20

Заказчик КГУ"Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик ТОО"АртСтройСервис"
Субподрядчик
Договор №12 от 27.02.2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция насосных станций в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз

Наименование обьекта: Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 апреля 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего / осн. з/п.	Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Всего / осн. з/п.	Экспл.маш. / в т.ч. з/п	На един. / осн./мех.	Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 500 мм	м	5,00	1343,62 / 215,04	1110,75 / 194,65	6718 / 1075	5554 / 973	1,25 / 0,78	6 / 4
2.	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,01	78900,00 / —	— / —	986 / —	— / —	— / —	— / —
3.	Е0104-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 400 мм	м	35,00	8797,50 / 1431,00	7266,59 / 972,19	307912 / 50085	254331 / 34027	8,04 / 3,56	281 / 125
4.	С11061-41	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5Т-ПВ-2	шт	1,56	48800,00 / —	— / —	76348 / —	— / —	— / —	— / —
5.	Е0104-47-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	м	5,00	898,63 / 228,15	668,94 / 91,94	4493 / 1141	3345 / 460	1,32 / 0,35	7 / 2
6.	С130806-314	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и	м	5,05	13538,00 / —	— / —	68367 / —	— / —	— / —	— / —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 11,0 мм			—	—	—	—	—	—
7.	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	35,00	917,55 / 207,45	708,56 / 91,06	32114 / 7261	24800 / 3187	1,19 / 0,33	42 / 12
8.	С130806-311	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 12,7 мм	м	35,35	7499,00 / —	— / —	265090 / —	— / —	— / —	— / —
9.	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	24,00	281,87 / 48,60	233,27 / 36,74	6765 / 1166	5598 / 882	0,29 / 0,15	7 / 4
10.	СПЕРЕЧЕНЬ	Фильтр проволочный на трубу д-299мм для трубы 273мм	м	24,00	6006,10 / —	— / —	144146 / —	— / —	— / —	— / —
11.	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1,00	104760,97 / 24525,00	80235,97 / 14082,36	104761 / 24525	80236 / 14082	137,00 / 49,12	137 / 49
12.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	3738,00 / —	— / —	6542 / —	— / —	— / —	— / —
13.	С11011-10 14	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	1,13	12300,00 / —	— / —	13838 / —	— / —	— / —	— / —
14.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	33,55	6450,00 / —	— / —	216397 / —	— / —	— / —	— / —
15.	С143101-1	Вода	м3	35,40	5,00 / —	— / —	177 / —	— / —	— / —	— / —
16.	Е0104-49-	Свободный спуск или подъем	м	39,00	113,79	94,21	4438	3674	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т			19,58	13,71	764	535	0,05	2
17.	С130806-8 3	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,00	740,00 —	— —	28860 —	— —	— —	— —
18.	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м	36,00	113,79 19,58	94,21 13,71	4096 705	3392 494	0,11 0,05	4 2
19.	С130806-6 1	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,00	178,00 —	— —	6408 —	— —	— —	— —
20.	Е0104-61-3	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием вращательного бурения	сутки	1,00	29762,42 8145,00	21617,42 6863,41	29762 8145	21617 6863	42,00 33,11	42 33
21.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	5,00	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	451423 56362	395060 67920	57,30 48,14	287 241
22.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,00	5523,50 614,25	260,48 89,46	5523 614	260 89	3,94 0,35	4 0
23.	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 150 мм	м	10,00	645,84 101,86	526,14 92,20	6458 1019	5261 922	0,59 0,37	6 4
24.	С11061-25	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш132С-ЦВ-2	шт	0,03	10900,00 —	— —	272 —	— —	— —	— —
25.	Е0104-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	10,00	381,12 76,73	304,39 41,44	3811 767	3044 414	0,45 0,16	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грузоподъемностью 12,5 т								
26.	С130806-1 96	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	10,00	767,00 / —	— / —	7670 / —	— / —	— / —	— / —
27.	С11011-10 02	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	0,10	426,00 / —	— / —	43 / —	— / —	— / —	— / —
28.	С11011-13 73	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,00	150,00 / —	— / —	150 / —	— / —	— / —	— / —
29.	С11021-24	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	13719,00 / —	— / —	137 / —	— / —	— / —	— / —
30.	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1,00	104760,97 / 24525,00	80235,97 / 14082,36	104761 / 24525	80236 / 14082	137,00 / 49,12	137 / 49
31.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	9850,48 / 7357,50	1162,95 / 108,00	5 / 4	1 / —	46,60 / 0,53	0 / 0
32.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00	122008,00 / —	— / —	66 / —	— / —	— / —	— / —
33.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,20	4554,13 / 146,25	100,65 / 38,03	911 / 29	20 / 8	0,97 / 0,19	0 / 0
34.	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 150 мм	м	10,00	645,84 / 101,86	526,14 / 92,20	6458 / 1019	5261 / 922	0,59 / 0,37	6 / 4
35.	С11061-25	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш132С-ЦВ-2	шт	0,03	10900,00 / —	— / —	272 / —	— / —	— / —	— / —
36.	Е0104-49-	Свободный спуск или подъем	м	10,00	381,12	304,39	3811	3044	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										20
	2	обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т			76,73	41,44	767	414	0,16	2
37.	С130806-1 96	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	10,00	767,00	—	7670	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
38.	С11011-10 02	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	0,10	426,00	—	43	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	С11011-13 73	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,00	150,00	—	150	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
40.	С11021-24	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	13719,00	—	137	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
41.	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1,00	104760,97	80235,97	104761	80236	137,00	137
					24525,00	14082,36	24525	14082	49,12	49
42.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	9850,48	1162,95	5	1	46,60	0
					7357,50	108,00	4	—	0,53	0
43.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00	122008,00	—	66	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
44.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,20	4554,13	100,65	911	20	0,97	0
					146,25	38,03	29	8	0,19	0
		ИТОГО:					2033732	974993		1116
		Накладные расходы :					204531	160364		582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы На металломонтажные работы						379492 7		
		Всего накладных расходов: Итого с накладными						379499 2413231		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						144794		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами Итого с временными, 1,8 % Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2558025 2604069 2657973 2668389 2694430		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % Всего с налогами, сборами, обязательными платежами Налог на добавленную стоимость, 12 % Итого с НДС Итого с понижающим коэфф.К=0,9899999						7374046 147481 7521527 902583 8424110 8339868		

Принял Заказчик:

КГУ"Отдел строительства акимата г.Тараз

Зам.руководителя

Калыбаев Н.Б.

Технадзор:

ИП Ашимов Е.У.

Ашимов Е.У.

Сдал Подрядчик:

ТОО "АртСтройСервис"

Оразбаев А.Б.