Договор №12 от 27.02.2017 года.

Объект: "Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 11 мая 2017 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц, всего	Сначала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз	34 133 880	34 133 880	12 636 943			12 636 943	12 636 943		
	Итого	34 133 880	34 133 880				12 636 943			
	В т.ч. НДС	3 657 201	3 657 201				1 353 958			
	Удержание 5% за гарантию	1 706 694	1 706 694				631 847			
	качества									
	Всего к оплате	**32 427 186**	**32 427 186**				**12 005 096**			
	В т.ч. НДС	3474341					848879			

Заказчик:

КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз"

Зам.руководителя отдела : _____ Калдыбаев Н.

Подрядчик:

ТОО "АртСтройСервис"

Директор: _____ Оразбаев А.Б.

Заказчик:КГУ"Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик:ТОО"АртСтройСервис"
Субподрядчик
Договор №12 от 27.02.2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция насосных станций в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз

Наименование объекта: Здание насосной станции №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 11 мая 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы здания насосной станции №1								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89,00	27,84	26,18	2477	2330	0,01	1
					1,66	7,20	148	641	0,03	2
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,45	262,72	—	1169	—	1,85	8
					262,72	—	1169	—	—	—
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	39,76	3,35	3,35	133	133	—	—
					—	1,16	—	46	0,00	0
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,76	21,55	4,52	857	180	0,11	4
					17,03	—	677	—	—	—
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,09	134,10	—	281	—	0,97	2
					134,10	—	281	—	—	—
6.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 подсыпка под	м3	28,00	27,84	26,18	779	733	0,01	0
					1,66	7,20	46	202	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы								
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,00	21,55	4,52	603	126	0,11	3
					17,03	—	477	—	—	—
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручнук траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,60	134,10	—	751	—	0,97	5
					134,10	—	751	—	—	—
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостьк 0,5 м3 недостакший грунт	м3	18,00	39,71	37,82	715	681	0,01	0
					1,87	11,00	34	198	0,04	1
10.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работакшими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	31,50	108,20	—	3408	—	0,45	14
					21,64	—	682	—	—	—
11.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	19,20	1016,83	42,72	19523	820	0,26	5
					69,30	16,01	1331	307	0,04	1
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,00	3918,31	66,01	7837	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
13.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	16,00	6445,67	353,46	103131	5655	3,60	58
					585,00	133,52	9360	2136	0,65	10
14.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	18,00	253,00	—	4554	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	—	3444	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	С11011-41 94	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02	71679,00	—	1298	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	7,68	185,06	4,19	1421	32	0,38	3
					58,05	1,58	446	12	0,01	0
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	73,00	245,44	3,82	17917	279	0,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов фундамент и приямок			37,35	1,44	2727	105	0,01	1
19.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,70	4617,11	185,63	3232	130	18,17	13
					3264,75	69,75	2285	49	0,34	0
20.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISCVER, марка CI-E жесткие	м3	0,70	14600,00	—	10220	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	Е0106-1-15	Устройство стен и днища приямка из бетона	м3	0,40	5169,19	100,65	2068	40	0,97	0
					146,25	38,03	58	15	0,19	0
22.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3487	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1227	4	0,56	0
23.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	63560,00	—	2	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	0,01	9538,87	2833,17	143	42	19,80	0
					3712,50	571,22	56	9	2,09	0
25.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01	127889,00	—	1918	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,20	11964,86	367,51	2393	74	13,10	3
					2202,75	138,83	441	28	0,68	0
27.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00	—	966	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	—	166	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	м3	18,70	4967,42	335,84	92897	6281	4,54	85
					699,75	126,00	13086	2356	0,61	11
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	8679,65	422,15	604	29	56,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	574	11	0,77	0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	—	2447	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,01	70132,00	—	379	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 Анкер А1	т	0,00	63560,00	—	303	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Общестроительные работы здания насосной станции №1								291523
		Раздел: Общестроительные работы здания насосной станции №6								
34.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89,00	27,84	26,18	2477	2330	0,01	1
					1,66	7,20	148	641	0,03	2
35.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,45	262,72	—	1169	—	1,85	8
					262,72	—	1169	—	—	—
36.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	39,76	3,35	3,35	133	133	—	—
					—	1,16	—	46	0,00	0
37.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,76	21,55	4,52	857	180	0,11	4
					17,03	—	677	—	—	—
38.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,09	134,10	—	281	—	0,97	2
					134,10	—	281	—	—	—
39.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 подсыпка под полы	м3	28,00	27,84	26,18	779	733	0,01	0
					1,66	7,20	46	202	0,03	1
40.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,00	21,55	4,52	603	126	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										100
41.	Е0101-166 -2	Засыпка вручнук траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,60	17,03	—	477	—	—	—
					134,10	—	751	—	0,97	5
42.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостьк 0,5 м3 недостакший грунт	м3	18,00	134,10	—	751	—	—	—
					39,71	37,82	715	681	0,01	0
					1,87	11,00	34	198	0,04	1
43.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работакшими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	31,50	108,20	—	3408	—	0,45	14
					21,64	—	682	—	—	—
44.	Е0111-13-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	19,20	1016,83	42,72	19523	820	0,26	5
					69,30	16,01	1331	307	0,04	1
45.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,00	3918,31	66,01	7837	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
46.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	16,00	6445,67	353,46	103131	5655	3,60	58
					585,00	133,52	9360	2136	0,65	10
47.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	18,00	253,00	—	4554	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
48.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	—	3444	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
49.	С11011-41 94	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02	71679,00	—	1298	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
50.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	7,68	185,06	4,19	1421	32	0,38	3
					58,05	1,58	446	12	0,01	0
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов фундамент и приямок	м2	73,00	245,44	3,82	17917	279	0,21	15
					37,35	1,44	2727	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,70	4617,11	185,63	3232	130	18,17	13
					3264,75	69,75	2285	49	0,34	0
53.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISCVER, марка CI-E жесткие	м3	0,70	14600,00	—	10220	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
54.	Е0106-1-1 5	Устройство стен и днища приямка из бетона	м3	0,40	5169,19	100,65	2068	40	0,97	0
					146,25	38,03	58	15	0,19	0
55.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3487	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1227	4	0,56	0
56.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	63560,00	—	2	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
57.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	0,01	9538,87	2833,17	143	42	19,80	0
					3712,50	571,22	56	9	2,09	0
58.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01	127889,00	—	1918	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Итого по разделу: Общестроительные работы здания насосной станции №6 191369

Раздел: Внутриплощадочные эл.сети

59.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	201,63	33,67	32,10	6789	6473	0,01	2
					1,57	12,33	317	2485	0,05	10
60.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,05	262,72	—	1589	—	1,85	11
					262,72	—	1589	—	—	—
61.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	143,11	6,48	6,48	927	927	—	—
					—	2,10	—	301	0,01	1
62.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	35,78	134,10	—	4798	—	0,97	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы								
					134,10	—	4798	—	—	—
63.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	178,88	21,55	4,52	3854	808	0,11	19
					17,03	—	3046	—	—	—
64.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	823,00	36,70	27,80	30204	22879	0,06	49
					8,80	6,90	7242	5679	0,04	33
65.	С143008-9 2	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	28,80	713,00	—	20534	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
66.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	823,00	32,40	23,70	26665	19505	0,06	49
					8,60	5,90	7078	4856	0,03	28
67.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,22	7040,00	—	22641	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,07	291429,95	1984,82	21857	149	270,00	20
					45900,00	749,25	3442	56	3,66	0
69.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	797,00	26,40	3,10	21041	2471	0,11	88
					19,10	0,50	15223	398	0,00	2
70.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	75,00	27,70	2,10	2078	158	0,10	8
					19,70	0,50	1478	38	0,00	0
71.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	56,00	73,10	20,80	4094	1165	0,14	8
					23,40	4,40	1310	246	0,03	1
72.	С151601-4 86	Кабели силовые АВБбШв 4х16	км	0,18	150616,00	—	27713	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
73.	С151601-4 87	Кабели силовые АВБбШв 4х25	км	0,43	221347,00	—	96286	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
74.	С151601-5 46	Кабели силовые АВБбШв 4х50	км	0,31	409076,00	—	126404	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутриплощадочные эл.сети								417475
		Раздел: Технологическое оборудование насосных,Электросиловое оборудование								
75.	С	Насос артезианский с погружным электродвигателем N 22квт марки ЭЦВ 10-160-35	шт	8,00	253587,35	—	2028699	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
76.	С	Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ ЭМ Д 100мм	шт	7,00	57466,38	—	402265	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
77.	С	Станция управления погружными насосами СУЗ-100	шт	7,00	57744,71	—	404213	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Технологическое оборудование насосных								2835176

ИТСГС:

	3735542	83566	668
	103918	24002	121

Накладные расходы :

На монтажные работы	41370
На общестроительные работы	91332
На металломонтажные работы	116
Всего накладных расходов:	132818
Итого с накладными	3868360

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	110380
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3978740
Итого с временными, 1,8 %	4013841
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4054933
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4062874
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4082725
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	11173496
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223470
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11396966
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1367636
Итого с НДС	12764602
Итого с понижающим коэфф.К=0,989999	12636943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял Заказчик:

КГУ"Отдел строительства акимата г.Тараз"

Технадзор:

ИП Ашимов Е.У.

Сдал Подрядчик:

ТОО"АртСтройСервис"

Зам.руководителя:

Калдыбаев Н.Е.

Ашимов Е.У.

Сразбаев А.Е.