Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик:КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз "
Подрядчик: ТОО "АртСтройСервис"
Договор №12 от 27.02.2017 года.
Объект: "Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 мая 2017 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц, всего	Сначала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз	43 614 680	43 614 680	9 480 800			9 480 800	9 480 800		
	Итого	43 614 680	43 614 680				9 480 800			
	В т.ч. НДС	4 673 001	4 673 001				1 015 800			
	Удержание 5% за гарантию	2 180 734	2 180 734				474 040			
	качества									
	Всего к оплате	**41 433 946**	**41 433 946**				**9 006 760**			
	В т.ч. НДС	4439351					848879			

Заказчик:
КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз"

Зам.руководителя отдела :_____ Калдыбаев Н.

Подрядчик:
ТОО "АртСтройСервис"

Директор: _____ Оразбаев А.Б.

Заказчик КГУ"Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик ТОО"АртСтройСервис"
Субподрядчик
Договор №12 от 27.02.2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция насосных станций в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз

Наименование обьекта: Бурение скважины глубиной 40м-№6.Здание насосных №1,2,3,4,5,6,7

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 23 мая 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: См02-01 Бурение скважины-№1								
1.	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	24,00	281,87	233,27	6765	5598	0,29	7
					48,60	36,74	1166	882	0,15	4
2.	СПЕРЕЧЕНЬ	Фильтр проволочный на трубу д-299мм для трубы 273мм	м	23,48	6006,10	—	141023	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
3.	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1,00	104760,97	80235,97	104761	80236	137,00	137
					24525,00	14082,36	24525	14082	49,12	49
4.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	3738,00	—	6542	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	С11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	1,13	12300,00	—	13838	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	33,55	6450,00	—	216397	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143101-1	Вода	м3	35,40	5,00	—	177	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
8.	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м	39,00	113,79	94,21	4438	3674	0,11	4
					19,58	13,71	764	535	0,05	2
9.	С130806-83	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,00	740,00	—	28860	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м	36,00	113,79	94,21	4096	3392	0,11	4
					19,58	13,71	705	494	0,05	2
11.	С130806-61	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,00	178,00	—	6408	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Е0104-61-3	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием вращательного бурения	сутки	1,00	29762,42	21617,42	29762	21617	42,00	42
					8145,00	6863,41	8145	6863	33,11	33
13.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	5,00	90284,54	79012,04	451423	395060	57,30	287
					11272,50	13583,94	56362	67920	48,14	241
14.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,00	5523,50	260,48	5523	260	3,94	4
					614,25	89,46	614	89	0,35	0
		Итого по разделу: См02-01 Бурение скважины-№1								1020013
		Раздел: См.02-04-03 Технологическое обор.и трубопроводы насосной №1								
15.	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые	шт	2,00	514,10	5,40	1028	11	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм			504,00	2,30	1008	5	0,01	0
16.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	—	662	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	Ц0112-803-5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1,00	1147,60	147,00	1148	147	6,00	6
					990,00	36,00	990	36	0,21	0
18.	С130903-1221	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	14059,00	—	14059	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	501,70	24,00	1003	48	3,00	6
					473,00	6,80	946	14	0,04	0
20.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4594,00	—	9188	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1,00	1209,60	157,00	1210	157	6,00	6
					1042,00	38,30	1042	38	0,22	0
22.	С130902-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	1,00	8004,00	—	8004	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	—	252	—	—	—
24.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00	—	1792	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
26.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN	шт.	4,00	1935,00	—	7740	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200 ГОСТ 12816-80								
27.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70	14,12	1247	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
28.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	3,00	2648,48	45,33	7945	136	1,66	5
					290,25	16,97	871	51	0,08	0
29.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	0,50	1240,75	20,80	620	10	0,72	0
					130,50	7,79	65	4	0,04	0
30.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	3,00	2419,00	—	7257	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм	шт	2,00	1075,00	—	2150	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	2,00	1075,00	—	2150	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1,00	211,00	—	211	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
34.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,00	2250,00	—	2250	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00	—	741	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
36.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	660,00	—	1320	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	С131103-3	Головки , d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1,00	194,00	—	194	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	63560,00	—	14	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	1135-3	Огнетушитель углекислотный заряженный, емкостью 2 л ОУ-5	шт.	1,00	1440,00	—	1440	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
40.	Ц0112-2-1 2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный до 219 мм	т	0,76	19408,00	1949,00	14694	1476	95,00	72
					16360,00	269,99	12386	204	1,57	1
41.	С130806-9 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	35,00	1067,00	—	37345	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
42.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,14	9850,48	1162,95	1363	161	46,60	6
					7357,50	108,00	1018	15	0,53	0
43.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,14	127889,00	—	17700	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: См.02-04-03 Технологическое обор.и трубопроводы насосной №1								146338
		Раздел: См.02-04-04.Электроосвещение насосной №1								
44.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	—	4720	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
45.	С151701-1 28	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2,00	561,00	—	1122	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
46.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы Е27 -26W	шт	2,00	318,09	—	636	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
47.	С151701-8 9	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00	—	443	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
48.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник аккумуляторный ручной	шт	1,00	815,60	—	816	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С151706-5 6	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	1,00	17,00	—	17	—	—	—
50.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	41426,00	—	1036	—	—	—
51.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00	—	430	—	—	—
52.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	—	33	—	—	—
53.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	3,00	509,00	—	1527	—	—	—

Итого по разделу: См.02-04-04.Электроосвещение насосной №1 — 10779

Раздел: См.02-04-05.Электросиловое оборудование насосной №1

54.	С151803-1 95	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2	шт	1,00	3420,00	—	3420	—	—	—
55.	С151801-1 068	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5	шт.	1,00	14775,00	—	14775	—	—	—
56.	СПЕРЕЧЕНЬ	Автомат Ва 47-29 3Р 63А	шт	1,00	420,53	—	421	—	—	—
57.	СПЕРЕЧЕНЬ	Трансформатор Т-0,66 50/5	шт	1,00	724,26	—	724	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	СПЕРЕЧЕНЬ	DIN рейка	шт	2,00	24,79	—	50	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
59.	75-6-72	Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	15080,00	—	15080	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
60.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	1,00	1660,00	—	1660	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
61.	СПЕРЕЧЕНЬ	Гофра диам.32	шт	15,00	21,21	—	318	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
62.	С151803-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5	1000шт	0,01	93200,00	—	1118	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
63.	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	1000шт	0,02	57200,00	—	1373	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
64.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лоток прямой перфорированный оцинкованный, ширина 200мм, длина 2000мм, тип ЛМ200х65УХЛ2,5	шт	10,00	1003,88	—	10039	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
65.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лоток угловой для поворота трассы на 90 градусов перфорированный оцинкованный, тип КГ200х65-90УХЛ2,5	шт	2,00	303,21	—	606	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
66.	СПЕРЕЧЕНЬ	Крышка прямого лотка оцинкованная, ширина 200мм, длина 2000мм, тип КЛ200УХЛ2,5	шт	10,00	182,70	—	1827	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
67.	СПЕРЕЧЕНЬ	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 градусов оцинкованная, тип КЛУ200-90УХЛ2,5	шт	2,00	151,34	—	303	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	СПЕРЕЧЕНЬ	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек, тип К1157цУТ1,5	шт	24,00	26,02	—	624	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С12021-41	Скобы разные	т	0,00	147100,00	—	294	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
70.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,03	67726,00	—	1693	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
71.	С151601-1 276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	582933,00	—	13990	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
72.	СПЕРЕЧЕНЬ	Провод ВПП 1х16	м	130,00	147,13	—	19128	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
73.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	3,00	260,00	—	780	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: См.02-04-05.Электросиловое оборудование насосной №1								88223
		Раздел: Здание насосной №6								
74.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,20	11964,86	367,51	2393	74	13,10	3
					2202,75	138,83	441	28	0,68	0
75.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00	—	966	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
76.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	—	166	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
77.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на расворе М-50	м3	18,70	4967,42	335,84	92897	6281	4,54	85
					699,75	126,00	13086	2356	0,61	11
78.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	8679,65	422,15	604	29	56,40	4
					8257,50	157,50	574	11	0,77	0
79.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	—	2447	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
80.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	70132,00	—	379	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	63560,00	—	303	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Здание насосной №6								100154
		Раздел: Технологическое оборудование и трубопроводы насосной №6								
82.	Ц0112-790 -1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	2,00	514,10	5,40	1028	11	3,00	6
					504,00	2,30	1008	5	0,01	0
83.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	—	662	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
84.	Ц0112-803 -5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1,00	1147,60	147,00	1148	147	6,00	6
					990,00	36,00	990	36	0,21	0
85.	С130903-1 221	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	14059,00	—	14059	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
86.	Ц0112-802 -2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	501,70	24,00	1003	48	3,00	6
					473,00	6,80	946	14	0,04	0
87.	С130902-3 8	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4594,00	—	9188	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
88.	Ц0112-802 -5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1,00	1209,60	157,00	1210	157	6,00	6
					1042,00	38,30	1042	38	0,22	0
89.	С130902-4 2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	1,00	8004,00	—	8004	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
90.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	—	252	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00 —	— —	1792 —	— —	— —	— —
92.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0
93.	С130809-3 9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1935,00 —	— —	7740 —	— —	— —	— —
94.	Е0116-10- 2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70 100,35	14,12 5,29	1247 201	28 11	0,55 0,03	1 0
95.	Е0116-10- 8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	3,00	2648,48 290,25	45,33 16,97	7945 871	136 51	1,66 0,08	5 0
96.	Е0116-10- 5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	0,50	1240,75 130,50	20,80 7,79	620 65	10 4	0,72 0,04	0 0
97.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	3,00	2419,00 —	— —	7257 —	— —	— —	— —
98.	С130810-1 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм	шт	2,00	1075,00 —	— —	2150 —	— —	— —	— —
99.	С130810-1 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	2,00	1075,00 —	— —	2150 —	— —	— —	— —
100.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1,00	211,00 —	— —	211 —	— —	— —	— —
101.	С130810-1 41	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,00	2250,00 —	— —	2250 —	— —	— —	— —
102.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	1,00	741,00	—	741	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм			—	—	—	—	—	—
103.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	660,00 —	— —	1320 —	— —	— —	— —
104.	С131103-3	Головки , d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1,00	194,00 —	— —	194 —	— —	— —	— —
105.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	63560,00 —	— —	14 —	— —	— —	— —
106.	1135-3	Огнетушитель углекислотный заряженный, емкостью 2 л ОУ-5	шт.	1,00	1440,00 —	— —	1440 —	— —	— —	— —
107.	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный до 219 мм	т	0,76	19408,00 16360,00	1949,00 269,99	14694 12386	1476 204	95,00 1,57	72 1
108.	С130806-95	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	35,00	1067,00 —	— —	37345 —	— —	— —	— —
109.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,14	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	1363 1018	161 15	46,60 0,53	6 0
110.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,14	127889,00 —	— —	17700 —	— —	— —	— —
		Итого по разделу: Технологическое оборудование и трубопроводы насосной №6								146338
		Раздел: Электроосвещение насосной №6								
111.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 —	— —	4720 —	— —	— —	— —
112.	С151701-128	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2,00	561,00	—	1122	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы Е27 -26W	шт	2,00	318,09	—	636	—	—	—
114.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00	—	443	—	—	—
115.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник аккумуляторный ручной	шт	1,00	815,60	—	816	—	—	—
116.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	1,00	17,00	—	17	—	—	—
117.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	41426,00	—	1036	—	—	—
118.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00	—	430	—	—	—
119.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	—	33	—	—	—
120.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	3,00	509,00	—	1527	—	—	—
		Итого по разделу: Электроосвещение насосной №6								10779
		Раздел: Силовое электрооборудование насосной №6								
121.	С151803-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2	шт	1,00	3420,00	—	3420	—	—	—
122.	С151801-1	Счетчики электронные трехфазные	шт.	1,00	14775,00	—	14775	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	068	многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан CAP4У-Э712 TX RS OP IP, 5								
123.	СПЕРЕЧЕНЬ	Автомат Ва 47-29 3Р 63А	шт	1,00	420,53		421			
124.	СПЕРЕЧЕНЬ	Трансформатор Т-0,66 50/5	шт	1,00	724,26		724			
125.	СПЕРЕЧЕНЬ	DIN рейка	шт	2,00	24,79		50			
126.	75-6-72	Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	15080,00		15080			
127.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1,00	1660,00		1660			
128.	СПЕРЕЧЕНЬ	Гофра диам.32	шт	15,00	21,21		318			
129.	С151803-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5	1000шт	0,01	93200,00		1118			
130.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лоток прямой перфорированный оцинкованный, ширина 200мм, длина 2000мм, тип ЛМ200х65УХЛ2,5	шт	10,00	1003,88		10039			
131.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лоток угловой для поворота трассы на 90 градусов перфорированный оцинкованный, тип КГ200х65-90УХЛ2,5	шт	2,00	303,21		606			
132.	СПЕРЕЧЕНЬ	Крышка прямого лотка оцинкованная, ширина 200мм, длина 2000мм, тип КЛ200УХЛ2,5	шт	10,00	182,70		1827			
133.	СПЕРЕЧЕНЬ	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 градусов оцинкованная, тип КЛУ200-90УХЛ2,5	шт	2,00	151,34		303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	СПЕРЕЧЕНЬ	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек, тип К1157цУТ1,5	шт	24,00	26,02	—	624	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
135.	С12021-41	Скобы разные	т	0,00	147100,00	—	294	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
136.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,03	67726,00	—	1693	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
137.	С151601-1 276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	582933,00	—	13990	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
138.	СПЕРЕЧЕНЬ	Провод ВПП 1х16	м	130,00	147,13	—	19128	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
139.	С151607-1 45	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	130588,00	—	4571	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
140.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dу 100 мм, Dв 100 мм	м	3,00	260,00	—	780	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование насосной №6								91421
		Раздел: См.02-06-03 Технологическое обор.и трубопроводы насосных №2,3,4,5,7								
141.	Ц0112-790 -1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	10,00	514,10	5,40	5141	54	3,00	30
					504,00	2,30	5040	23	0,01	0
142.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 15 мм	шт	10,00	331,00	—	3310	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
143.	Ц0112-803 -5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до	шт	5,00	1147,60	147,00	5738	735	6,00	30
					990,00	36,00	4950	180	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм								
144.	С130903-1 221	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	5,00	14059,00 —	— —	70295 —	— —	— —	— —
145.	Ц0112-802 -2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	10,00	501,70 473,00	24,00 6,80	5017 4730	240 68	3,00 0,04	30 0
146.	С130902-3 8	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	10,00	4594,00 —	— —	45940 —	— —	— —	— —
147.	Ц0112-802 -5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	5,00	1209,60 1042,00	157,00 38,30	6048 5210	785 192	6,00 0,22	30 1
148.	С130902-4 2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	5,00	8004,00 —	— —	40020 —	— —	— —	— —
149.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	20,00	74,06 63,00	9,93 —	1481 1260	199 —	0,32 —	6 —
150.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	448,00 —	— —	8960 —	— —	— —	— —
151.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	20,00	391,37 301,50	57,24 2,25	7827 6030	1145 45	1,43 0,01	29 0
152.	С130809-3 9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	1935,00 —	— —	38700 —	— —	— —	— —
153.	Е0116-10- 2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10,00	623,70 100,35	14,12 5,29	6237 1004	141 53	0,55 0,03	6 0
154.	Е0116-10- 8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	15,00	2648,48 290,25	45,33 16,97	39727 4354	680 255	1,66 0,08	25 1
155.	Е0116-10- 5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	2,50	1240,75 130,50	20,80 7,79	3102 326	52 19	0,72 0,04	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	15,00	2419,00 —	— —	36285 —	— —	— —	— —
157.	С130810-1 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм	шт	5,00	1075,00 —	— —	5375 —	— —	— —	— —
158.	С130810-1 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	10,00	1075,00 —	— —	10750 —	— —	— —	— —
159.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	5,00	211,00 —	— —	1055 —	— —	— —	— —
160.	С130810-1 22	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	5,00	1086,00 —	— —	5430 —	— —	— —	— —
161.	С130810-1 41	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	5,00	2250,00 —	— —	11250 —	— —	— —	— —
162.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	5,00	741,00 —	— —	3705 —	— —	— —	— —
163.	С130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	660,00 —	— —	6600 —	— —	— —	— —
164.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	63560,00 —	— —	71 —	— —	— —	— —
165.	1135-3	Огнетушитель углекислотный заряженный, емкостью 2 л ОУ-5	шт.	5,00	1440,00 —	— —	7200 —	— —	— —	— —
166.	Е0109-53- 2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,69	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	6817 5091	805 75	46,60 0,53	32 0
167.	С12021-25	Отдельные конструктивные элементы	т	0,69	127889,00	—	88499	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		Итого по разделу: См.02-06-03 Технологическое обор.и трубопроводы насосных №2,3,4,5,7								470580
		Раздел: См.02-06-04.Электроосвещение насосных №2,3,4,5,7								
168.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	5,00	4720,00	—	23600	—	—	—
169.	С151701-128	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10,00	561,00	—	5610	—	—	—
170.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы Е27 -26W	шт	10,00	318,09	—	3181	—	—	—
171.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	5,00	17,00	—	85	—	—	—
172.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	5,00	443,00	—	2215	—	—	—
173.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник аккумуляторный ручной	шт	5,00	815,60	—	4078	—	—	—
174.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	10,00	215,00	—	2150	—	—	—
175.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	—	163	—	—	—
176.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	15,00	509,00	—	7635	—	—	—
177.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,13	42724,00	—	5340	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: См.02-06-04.Электроосвещение насосных №2,3,4,5,7								54057
		Раздел: См.02-06-05.Силовое электрооборудование								
178.	С151803-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2	шт	5,00	3420,00	—	17100	—	—	—
179.	С151801-1068	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5	шт.	5,00	14775,00	—	73875	—	—	—
180.	СПЕРЕЧЕНЬ	Автомат Ва 47-29 3Р 63А	шт	5,00	420,53	—	2103	—	—	—
181.	СПЕРЕЧЕНЬ	Трансформатор Т-0,66 50/5	шт	5,00	724,26	—	3621	—	—	—
182.	СПЕРЕЧЕНЬ	DIN рейка	шт	10,00	24,79	—	248	—	—	—
183.	75-6-72	Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	5,00	15080,00	—	75400	—	—	—
184.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	5,00	1660,00	—	8300	—	—	—
185.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	30,00	—	900	—	—	—
186.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,00	66,00	—	660	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	СПЕРЕЧЕНЬ	Металлорукав диам.20	шт	40,00	34,26	—	1370	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
188.	СПЕРЕЧЕНЬ	Металлорукав диам.32	шт	35,00	65,25	—	2284	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
189.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,23	67726,00	—	15916	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
190.	С151601-1 276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	582933,00	—	20403	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
191.	СПЕРЕЧЕНЬ	Провод ВПП 1х10	м	650,00	118,43	—	76977	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
192.	СПЕРЕЧЕНЬ	Провод ВПП 1х1,5	м	390,00	19,90	—	7761	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
193.	С151607-1 45	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	130588,00	—	19588	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
194.	С240529-1 759-1	Скоба К130У2	1000шт	0,45	3069,12	—	1381	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: См.02-06-05.Силовое электрооборудование								327886

ИТОГО: 2466568 525945 1028
184347 94944 351

Накладные расходы :

На монтажные работы	48358
На общестроительные работы	223234
На металломонтажные работы	6509
На сантехнические работы	10771
Всего накладных расходов:	288871
Итого с накладными	2755440

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158388
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2913828
Итого с временными, 1,8 %	2964195
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3023160
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3034554
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3063040
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8382849
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	167657
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8550506
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1026061
Итого с НДС	9576567
Итого с понижающим коэфф.К=0,9899999	9480800

Принял: Заказчик

КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

Технадзор:

ИП Ашимов Е.У.

Сдал:Подрядчик

ТОО"АртСтройСервис"

Зам.руководителя: _____Калдыбаев Н.Б.

_____Ашимов Е.У.

Директор: _____Оразбаев А.Б.