6

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик:КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз "
Подрядчик: ТОО "АртСтройСервис"
Договор №12 от 27.02.2017 года.
Объект: "Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 1 6 июня 2017 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц, всего	Сначала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция насосных станций в микрорайоне Байтерек г.Тараз	56 287 644	56 287 644	6 369 135			6 369 135	6 369 135		
	Итого	56 287 644	56 287 644				6 369 135			
	В т.ч. НДС	6 030 819	6 030 819				682 407			
	Удержание 5% за гарантию	2 814 382	2 814 382				318 457			
	качества									
	Всего к оплате	**53 473 262**	**53 473 262**				**6 050 678**			
	В т.ч. НДС	5729278					648287			

Заказчик:
КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз"

Зам.руководителя отдела : Калдыбаев Н.

Подрядчик:
ТОО "АртСтройСервис"

Директор: Оразбаев А.Б.

Заказчик КГУ"Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик ТОО"АртСтройСервис"
Субподрядчик
Договор №12 от 27,02,2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция насосных станций в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз

Наименование обьекта: Реконструкция насосных станций

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 16 июня 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная №1								
		Раздел: Покрытие								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,30	9518,41	241,10	31411	796	8,06	27
					1282,50	91,08	4232	301	0,44	1
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	65372,00	—	9937	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
3.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	376	1	198,00	1
					33075,00	114,75	132	—	0,56	0
4.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,12	2809,19	1856,11	337	223	4,93	1
					812,93	597,97	98	72	2,37	0
5.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6 и КС7.3	шт	3,00	392,00	—	1176	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1880	6	198,00	4
					33075,00	114,75	662	2	0,56	0
7.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями стен и колонн прямоугольных	м3	0,44	4617,11	185,63	2032	82	18,17	8
					3264,75	69,75	1436	31	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,43	14600,00	—	6296	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	Е0115-70- 1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,47	941,66	4,92	1384	7	1,15	2
					193,05	1,87	284	3	0,01	0
10.	Е0110-55- 1	Укладка щитов	м2	1,67	62,59	29,74	105	50	0,23	0
					32,85	11,23	55	19	0,05	0
11.	С12068-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,67	1250,00	—	2088	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Е0110-28- 12	Обивка крышек кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	1,67	756,78	1,36	1264	2	0,73	1
					110,03	0,52	184	1	0,00	0
13.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	57090,00	—	100	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,20	14600,00	—	2920	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,48	310,91	13,82	149	7	1,62	1
					259,88	5,18	125	2	0,03	0
16.	С130806-1 00	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,70	1442,00	—	1009	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	Е0120-20- 1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
18.	Е0107-20- 1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	104245,57	2434,57	792	19	170,00	1
					31950,00	920,25	243	7	4,49	0
19.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из	м	0,48	156,27	13,79	75	7	0,53	0
					92,48	5,18	44	2	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
20.	С11031-10 0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,02	7594,00	—	146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Покрытие								64339
		Раздел: Кровля								
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	77	5	11,60	0
					1890,00	123,75	28	2	0,60	0
22.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	63560,00	—	458	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	С11011-41 47	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	61727,00	—	458	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	19,70	153,72	15,94	3028	314	0,24	5
					34,65	5,96	683	117	0,03	1
25.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	19,70	27,39	0,70	540	14	0,00	0
					0,55	0,25	11	5	0,00	0
26.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	19,70	141,96	1,19	2797	23	0,15	3
					27,00	0,45	532	9	0,00	0
27.	С11011-73 1	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0	м2	21,67	162,00	—	3511	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	18,50	189,44	4,72	3505	87	0,40	7
					70,88	1,78	1311	33	0,01	0
29.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,76	14600,00	—	11128	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	Е0112-15-	Устройство прокладной пароизоляции	м2	18,50	12,58	0,99	233	18	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	в один слой			11,59	0,38	214	7	0,00	0
31.	С11011-50-4	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм,	м2	18,50	164,00	—	3034	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	18,50	153,72	15,94	2844	295	0,24	4
					34,65	5,96	641	110	0,03	1
33.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	18,50	82,16	2,10	1520	39	0,01	0
					1,65	0,75	31	14	0,00	0
34.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	20,00	790,79	30,23	15816	605	0,28	6
					49,50	11,32	990	226	0,06	1
35.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	23,20	661,07	1,24	15337	29	0,97	23
					153,23	0,47	3555	11	0,00	0
36.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	18,30	1451,49	15,48	26562	283	0,75	14
					117,68	5,81	2154	106	0,03	1
		Итого по разделу: Кровля								90845
		Раздел: Полы								
37.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,60	46,65	2,62	588	33	0,07	1
					10,51	0,99	132	12	0,00	0
38.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,26	4658,17	—	5869	—	3,66	5
					567,00	—	714	—	—	—
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,60	189,45	9,95	2387	125	0,36	4
					52,20	3,74	658	47	0,02	0
40.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	12,60	956,15	11,72	12048	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0
41.	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	4,00	26,92	0,14	108	1	0,16	1
					26,78	0,05	107	—	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С11011-41 1	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	кг	3,00	563,00	—	1689	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Полы								22688
		Раздел: Проемы								
43.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,07	14806,01	1133,15	1045	80	82,10	6
					12892,50	398,25	910	28	1,95	0
44.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	—	37400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
45.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	—	1960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
46.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	—	844	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Проемы								41249
		Раздел: Внутренняя отделка								
47.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	37,00	944,95	4,92	34963	182	1,15	43
					193,05	1,87	7143	69	0,01	0
48.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,00	575,91	6,33	1152	13	1,79	4
					312,75	2,39	626	5	0,01	0
49.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	17,00	77,25	1,19	1313	20	0,14	2
					22,28	0,45	379	8	0,00	0
50.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	12,60	56,91	0,35	717	4	0,30	4
					51,98	0,14	655	2	0,00	0
51.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям,	м2	12,60	80,06	1,65	1009	21	0,15	2
					24,53	0,63	309	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленными под окраску								
52.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	20,00	922,55	4,62	18451	92	1,52	30
					254,97	3,14	5099	63	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								57605
		Раздел: Наружная отделка								
53.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	39,70	1015,63	43,81	40321	1739	2,25	89
					396,91	31,25	15757	1240	0,14	6
54.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,82	14600,00	—	11940	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
55.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	39,70	73,83	1,65	2931	66	0,06	2
					10,24	0,63	407	25	0,00	0
56.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	11,20	494,09	5,97	5534	67	—	—
					396,91	0,25	4445	3	0,14	2
57.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,46	14600,00	—	6737	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
58.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен -Цоколь	м2	11,20	941,66	4,92	10547	55	1,15	13
					193,05	1,87	2162	21	0,01	0
59.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	11,20	1752,23	2,56	19625	29	2,70	30
					468,00	0,97	5242	11	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								97634
		Раздел: Разные работы								
60.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,70	4658,17	—	7939	—	3,66	6
					567,00	—	966	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	11,36	298,80	—	3395	—	0,14	2
					24,75	—	281	—	—	—
62.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,98	46,65	2,62	92	5	0,07	0
					10,51	0,99	21	2	0,00	0
63.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,20	1277,81	—	253	—	2,99	1
					477,00	—	94	—	—	—
64.	Е0106-1-15	Устройство ступеней и площадки из бетона	м3	0,30	4153,27	100,65	1246	30	0,97	0
					146,25	38,03	44	11	0,19	0
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,98	189,45	9,95	375	20	0,36	1
					52,20	3,74	103	7	0,02	0
66.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,76	2191,28	161	20	73,60	1
					12555,00	101,25	117	1	0,49	0
67.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,01	143295,00	—	1333	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,00	16,58	0,02	17	—	0,02	0
					4,16	—	4	—	—	—
		Итого по разделу: Разные работы								14812
		Раздел: Отопление								
69.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	3,00	763,40	5,40	2290	16	2,00	6
					626,00	2,30	1878	7	0,01	0
70.	СПЕРЕЧЕНЬ	Обогреваель ИК BAllu 1,0	шт	2,00	3849,65	—	7699	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	СПЕРЕЧЕНЬ	Обогреваель ИК BAllu 1,5	шт	1,00	4436,88	—	4437	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
72.	СПЕРЕЧЕНЬ	Термостат для Обогреваеля ИК BAllu	шт	2,00	1141,84	—	2284	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
73.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн для Обогреваель ИК BAllu	шт	3,00	554,61	—	1664	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Отопление								18374
		Раздел: Вентиляция								
74.	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,50	1151,91	13,82	576	7	1,62	1
					259,88	5,18	130	3	0,03	0
75.	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
76.	E0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	30,00	107,97	1,26	3239	38	0,05	2
					8,96	0,47	269	14	0,00	0
77.	C131312-7 4	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,50	1040,00	—	520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Вентиляция								5198
		Раздел: электроосвещение								
78.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
79.	Ц0108-593 -5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений	шт	2,00	314,30	120,00	629	240	0,79	2
					132,00	34,00	264	68	0,20	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с тяжелыми условиями среды								
80.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	25,00	175,20	75,70	4380	1893	0,44	11
					72,70	20,60	1818	515	0,12	3
81.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	47,00	0,20	94	—	0,29	1
					45,50	0,10	91	—	0,00	0
		Итого по разделу: электроосвещение								5331
		Раздел: Силовое электрооборудование								
82.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
83.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
84.	Ц0108-525 -2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	1,00	1031,90	24,90	1032	25	2,00	2
					401,00	4,50	401	4	0,03	0
85.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	1,00	493,60	18,60	494	19	2,00	2
					347,00	4,50	347	5	0,03	0
86.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
87.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
88.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	15,00	147,30	73,00	2210	1095	0,29	4
					49,50	18,30	742	274	0,11	2
89.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	15,00	8,50	0,10	128	2	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	—	110	—	—	—
90.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	12,00	71,50	5,70	858	68	0,24	3
					43,70	1,00	524	12	0,01	0
91.	Ц0108-152 -7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	24,00	3,80	0,40	91	10	0,02	0
					3,20	0,20	77	5	0,00	0
92.	Ц0108-395 -1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,09	18664,00	7302,00	1605	628	57,00	5
					9720,00	1850,03	836	159	10,73	1
93.	Ц0108-152 -2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1000кг	0,00	88547,00	1377,00	319	5	57,00	0
					10620,00	430,00	38	2	2,49	0
94.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	34,10	2,70	682	54	0,15	3
					25,00	0,40	500	8	0,00	0
95.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	27,70	2,10	138	10	0,10	1
					19,70	0,50	98	3	0,00	0
96.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	20,00	38,10	3,20	762	64	0,15	3
					28,80	0,70	576	14	0,00	0
97.	Ц0108-146 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	4,00	82,30	24,80	329	99	0,16	1
					28,40	5,20	114	21	0,03	0
98.	Ц0108-398 -2	Провода в лотках, провод, сечение до 35 мм2	м	20,00	7,90	3,50	158	70	0,02	0
					3,70	1,00	74	20	0,01	0
99.	Ц0108-405 -2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	м	110,00	67,00	3,50	7370	385	0,35	39
					60,10	0,80	6611	88	0,00	1
100.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	35,00	60,50	2,80	2118	98	0,32	11
					55,10	0,50	1928	17	0,00	0
101.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	9,00	93,50	3,10	842	28	0,18	2
					32,40	0,30	292	3	0,00	0
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								24954
		Раздел: Приборы и средства автоматизации(См.02-04-06)								
103.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	48,96	1,62	49	2	0,23	0
					41,72	—	42	—	—	—
104.	СПЕРЕЧЕНЬ	Манометр ЭКМ	шт	1,00	3131,92	—	3132	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
105.	Ц0112-699 -2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	1,00	189,90	26,60	190	27	1,00	1
					155,00	—	155	—	—	—
106.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах	шт	1,00	64,86	—	65	—	0,29	0
					49,50	—	50	—	—	—
107.	СПЕРЕЧЕНЬ	Отборное устройство	шт	1,00	686,41	—	686	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
108.	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	шт	1,00	616,00	—	616	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
109.	С130901-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	233,00	—	233	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
110.	С131206-345	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	1,00	6219,00	—	6219	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
111.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	15,00	34,20	1,20	513	18	0,14	2
					23,20	0,20	348	3	0,00	0
112.	СПЕРЕЧЕНЬ	Гофра диам.25	шт	15,00	11,74	—	176	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
113.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	15,00	8,50	0,10	128	2	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	—	110	—	—	—
114.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабель МКЭШ 3х0,75	м	16,00	69,82	—	1117	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
115.	Ц0108-405 -2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	м	78,00	67,00	3,50	5226	273	0,35	27
					60,10	0,80	4688	62	0,00	0
116.	СПЕРЕЧЕНЬ	Провод ВПП 1х16	м	78,00	147,13	—	11477	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
117.	С240529-1 759-1	Скоба К130У2	1000шт	0,10	3069,12	—	307	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Приборы и средства автоматизации(См.02-04-06)								30133
		Раздел: Насосная станция №6(См.02-05-01)Р6								
118.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,30	9518,41	241,10	31411	796	8,06	27
					1282,50	91,08	4232	301	0,44	1
119.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	65372,00	—	9937	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
120.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	376	1	198,00	1
					33075,00	114,75	132	—	0,56	0
121.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,12	2809,19	1856,11	337	223	4,93	1
					812,93	597,97	98	72	2,37	0
122.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6 и КС7.3	шт	3,00	392,00	—	1176	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
123.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1880	6	198,00	4
					33075,00	114,75	662	2	0,56	0
124.	Е0126-33-	Теплоизоляция изделиями стен и	м3	0,44	4617,11	185,63	2032	82	18,17	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	колонн прямоугольных			3264,75	69,75	1436	31	0,34	0
125.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,43	14600,00	—	6296	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
126.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,47	941,66	4,92	1384	7	1,15	2
					193,05	1,87	284	3	0,01	0
127.	Е0110-55-1	Укладка щитов	м2	1,67	62,59	29,74	105	50	0,23	0
					32,85	11,23	55	19	0,05	0
128.	С12068-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,67	1250,00	—	2088	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
129.	Е0110-28-12	Обивка крышек кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	1,67	756,78	1,36	1264	2	0,73	1
					110,03	0,52	184	1	0,00	0
130.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	57090,00	—	100	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
131.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,20	14600,00	—	2920	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
132.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,48	310,91	13,82	149	7	1,62	1
					259,88	5,18	125	2	0,03	0
133.	С130806-1 00	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,70	1442,00	—	1009	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
134.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
135.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	104245,57	2434,57	792	19	170,00	1
					31950,00	920,25	243	7	4,49	0
136.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром	м	0,48	156,27	13,79	75	7	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм			92,48	5,18	44	2	0,03	0
137.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,02	7594,00	—	146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Насосная станция №6(См.02-05-01)Р6								64339
		Раздел: Кровля								
138.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	77	5	11,60	0
					1890,00	123,75	28	2	0,60	0
139.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	63560,00	—	458	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
140.	С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	61727,00	—	458	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
141.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	19,70	153,72	15,94	3028	314	0,24	5
					34,65	5,96	683	117	0,03	1
142.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	19,70	27,39	0,70	540	14	0,00	0
					0,55	0,25	11	5	0,00	0
143.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	19,70	141,96	1,19	2797	23	0,15	3
					27,00	0,45	532	9	0,00	0
144.	С11011-731	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0	м2	21,67	162,00	—	3511	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
145.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	18,50	189,44	4,72	3505	87	0,40	7
					70,88	1,78	1311	33	0,01	0
146.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,76	14600,00	—	11128	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
147.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	18,50	12,58	0,99	233	18	0,07	1
					11,59	0,38	214	7	0,00	0
148.	С11011-50-4	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм,	м2	18,50	164,00	—	3034	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
149.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	18,50	153,72	15,94	2844	295	0,24	4
					34,65	5,96	641	110	0,03	1
150.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	18,50	82,16	2,10	1520	39	0,01	0
					1,65	0,75	31	14	0,00	0
151.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	20,00	790,79	30,23	15816	605	0,28	6
					49,50	11,32	990	226	0,06	1
152.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	23,20	661,07	1,24	15337	29	0,97	23
					153,23	0,47	3555	11	0,00	0
153.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	18,30	1451,49	15,48	26562	283	0,75	14
					117,68	5,81	2154	106	0,03	1
		Итого по разделу: Кровля								90845
		Раздел: Полы								
154.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,60	46,65	2,62	588	33	0,07	1
					10,51	0,99	132	12	0,00	0
155.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,26	4658,17	—	5869	—	3,66	5
					567,00	—	714	—	—	—
156.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,60	189,45	9,95	2387	125	0,36	4
					52,20	3,74	658	47	0,02	0
157.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	12,60	956,15	11,72	12048	148	1,06	13
					171,68	4,39	2163	55	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	4,00	26,92	0,14	108	1	0,16	1
					26,78	0,05	107	—	0,00	0
159.	С11011-41 1	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	кг	3,00	563,00	—	1689	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Полы								22688
		Раздел: Проемы								
160.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,07	14806,01	1133,15	1045	80	82,10	6
					12892,50	398,25	910	28	1,95	0
161.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	—	37400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
162.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	—	1960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
163.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	—	844	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Проемы								41249
		Раздел: Внутренняя отделка								
164.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	37,00	944,95	4,92	34963	182	1,15	43
					193,05	1,87	7143	69	0,01	0
165.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,00	575,91	6,33	1152	13	1,79	4
					312,75	2,39	626	5	0,01	0
166.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	17,00	77,25	1,19	1313	20	0,14	2
					22,28	0,45	379	8	0,00	0
167.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	12,60	56,91	0,35	717	4	0,30	4
					51,98	0,14	655	2	0,00	0
168.	Е0115-180	Простая окраска потолков	м2	12,60	80,06	1,65	1009	21	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску			24,53	0,63	309	8	0,00	0
169.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	20,00	922,55	4,62	18451	92	1,52	30
					254,97	3,14	5099	63	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								57605
		Раздел: Наружная отделка								
170.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	39,70	1015,63	43,81	40321	1739	2,25	89
					396,91	31,25	15757	1240	0,14	6
171.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,82	14600,00	—	11940	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
172.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	39,70	73,83	1,65	2931	66	0,06	2
					10,24	0,63	407	25	0,00	0
173.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	11,20	494,09	5,97	5534	67	—	—
					396,91	0,25	4445	3	0,14	2
174.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,46	14600,00	—	6737	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
175.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен -Цоколь	м2	11,20	941,66	4,92	10547	55	1,15	13
					193,05	1,87	2162	21	0,01	0
176.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	11,20	1752,23	2,56	19625	29	2,70	30
					468,00	0,97	5242	11	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								97634
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,70	4658,17	—	7939	—	3,66	6
					567,00	—	966	—	—	—
178.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	11,36	298,80	—	3395	—	0,14	2
					24,75	—	281	—	—	—
179.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,98	46,65	2,62	92	5	0,07	0
					10,51	0,99	21	2	0,00	0
180.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,20	1277,81	—	253	—	2,99	1
					477,00	—	94	—	—	—
181.	Е0106-1-1 5	Устройство ступеней и площадки из бетона	м3	0,30	4153,27	100,65	1246	30	0,97	0
					146,25	38,03	44	11	0,19	0
182.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,98	189,45	9,95	375	20	0,36	1
					52,20	3,74	103	7	0,02	0
183.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,76	2191,28	161	20	73,60	1
					12555,00	101,25	117	1	0,49	0
184.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,01	143295,00	—	1333	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
185.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,00	16,58	0,02	17	—	0,02	0
					4,16	—	4	—	—	—
		Итого по разделу: Разные работы								14812
		Раздел: Отопление(См.02-05-02)								
186.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	3,00	763,40	5,40	2290	16	2,00	6
					626,00	2,30	1878	7	0,01	0
187.	СПЕРЕЧЕНЬ	Обогреваель ИК ВАllu 1,0	шт	2,00	3849,65	—	7699	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	СПЕРЕЧЕНЬ	Обогреваель ИК BAllu 1,5	шт	1,00	4436,88	—	4437	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
189.	СПЕРЕЧЕНЬ	Термостат для Обогреваеля ИК BAllu	шт	2,00	1141,84	—	2284	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
190.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн для Обогреваель ИК BAllu	шт	3,00	554,61	—	1664	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
191.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,50	1151,91	13,82	576	7	1,62	1
					259,88	5,18	130	3	0,03	0
192.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
193.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	30,00	107,97	1,26	3239	38	0,05	2
					8,96	0,47	269	14	0,00	0
194.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,50	1040,00	—	520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
195.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
196.	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	2,00	314,30	120,00	629	240	0,79	2
					132,00	34,00	264	68	0,20	0
197.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	25,00	175,20	75,70	4380	1893	0,44	11
					72,70	20,60	1818	515	0,12	3
198.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	47,00	0,20	94	—	0,29	1
					45,50	0,10	91	—	0,00	0
199.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
201.	Ц0108-525 -2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	1,00	1031,90	24,90	1032	25	2,00	2
					401,00	4,50	401	4	0,03	0
202.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	1,00	493,60	18,60	494	19	2,00	2
					347,00	4,50	347	5	0,03	0
203.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
204.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
205.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	15,00	147,30	73,00	2210	1095	0,29	4
					49,50	18,30	742	274	0,11	2
206.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	15,00	8,50	0,10	128	2	0,05	1
					7,30	—	110	—	—	—
207.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	12,00	71,50	5,70	858	68	0,24	3
					43,70	1,00	524	12	0,01	0
208.	Ц0108-152 -7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	24,00	3,80	0,40	91	10	0,02	0
					3,20	0,20	77	5	0,00	0
209.	Ц0108-395 -1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,09	18664,00	7302,00	1605	628	57,00	5
					9720,00	1850,03	836	159	10,73	1
210.	Ц0108-152 -2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1000кг	0,00	88547,00	1377,00	319	5	57,00	0
					10620,00	430,00	38	2	2,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	34,10	2,70	682	54	0,15	3
					25,00	0,40	500	8	0,00	0
212.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	27,70	2,10	138	10	0,10	1
					19,70	0,50	98	3	0,00	0
213.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	20,00	38,10	3,20	762	64	0,15	3
					28,80	0,70	576	14	0,00	0
214.	Ц0108-146 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	4,00	82,30	24,80	329	99	0,16	1
					28,40	5,20	114	21	0,03	0
215.	Ц0108-398 -2	Провода в лотках, провод, сечение до 35 мм2	м	20,00	7,90	3,50	158	70	0,02	0
					3,70	1,00	74	20	0,01	0
216.	Ц0108-405 -2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	м	110,00	67,00	3,50	7370	385	0,35	39
					60,10	0,80	6611	88	0,00	1
217.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	35,00	60,50	2,80	2118	98	0,32	11
					55,10	0,50	1928	17	0,00	0
218.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
219.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	9,00	93,50	3,10	842	28	0,18	2
					32,40	0,30	292	3	0,00	0
220.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	48,96	1,62	49	2	0,23	0
					41,72	—	42	—	—	—
221.	СПЕРЕЧЕНЬ	Манометр ЭКМ	шт	1,00	3131,92	—	3132	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
222.	Ц0112-699 -2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	1,00	189,90	26,60	190	27	1,00	1
					155,00	—	155	—	—	—
223.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных	шт	1,00	64,86	—	65	—	0,29	0
					49,50	—	50	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройствах								
224.	СПЕРЕЧЕНЬ	Отборное устройство	шт	1,00	686,41	—	686	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
225.	С130904-6 1	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	шт	1,00	616,00	—	616	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
226.	С130901-4 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	233,00	—	233	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
227.	С131206-3 45	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	1,00	6219,00	—	6219	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
228.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	15,00	34,20	1,20	513	18	0,14	2
					23,20	0,20	348	3	0,00	0
229.	СПЕРЕЧЕНЬ	Гофра диам.25	шт	15,00	11,74	—	176	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
230.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	15,00	8,50	0,10	128	2	0,05	1
					7,30	—	110	—	—	—
231.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабель МКЭШ 3х0,75	м	16,00	69,82	—	1117	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
232.	Ц0108-405 -2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	м	78,00	67,00	3,50	5226	273	0,35	27
					60,10	0,80	4688	62	0,00	0
233.	СПЕРЕЧЕНЬ	Провод ВПП 1х16	м	78,00	147,13	—	11477	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
234.	С240529-1 759-1	Скоба К130У2	1000шт	0,10	3069,12	—	307	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Итого по разделу: Отопление(См.02-05-02) 83990

Раздел: Насосные станции №2,№3,№4,№5,№7(5шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	72,00	29,02	2,02	2089	145	0,17	13
					27,00	0,32	1944	23	0,00	0
236.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	72,00	196,79	14,18	14169	1021	0,43	31
					69,30	2,23	4990	161	0,01	1
237.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	72,00	369,67	18,33	26616	1320	0,14	10
					24,53	6,86	1766	494	0,03	2
238.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	206,00	25,15	0,05	5181	10	0,14	29
					22,05	0,02	4542	4	0,00	0
239.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	22,00	451,30	15,70	9929	345	1,74	38
					302,60	2,43	6657	53	0,01	0
240.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	218,00	36,45	0,05	7947	11	0,18	40
					28,24	0,02	6156	4	0,00	0
241.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,35	14806,01	1133,15	5227	400	82,10	29
					12892,50	398,25	4551	141	1,95	1
242.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	5,00	37400,00	—	187000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
243.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	5,00	1960,00	—	9800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
244.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	—	4220	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
245.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	13,92	27,10	—	377	—	0,11	2
					5,42	—	75	—	—	—
246.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	13,92	76,60	—	1066	—	0,32	4
					15,32	—	213	—	—	—
247.	Е0110-55-	Укладка щитов	м2	7,55	62,59	29,74	473	225	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				32,85	11,23	248	85	0,05	0
248.	С12068-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,55	1250,00	—	9438	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
249.	Е0110-28-12	Обивка крышек кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	6,00	756,78	1,36	4541	8	0,73	4
					110,03	0,52	660	3	0,00	0
250.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	57090,00	—	514	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
251.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	153,15	84,60	2,80	12957	429	0,17	26
					32,40	0,20	4962	31	0,00	0
252.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	63560,00	—	2161	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
253.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	5,00	2017,57	1,57	10088	8	2,36	12
					393,75	—	1969	—	—	—
254.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,12	126700,00	—	15457	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
255.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,05	17355,76	2191,28	785	99	73,60	3
					12555,00	101,25	568	5	0,49	0
256.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,05	143295,00	—	6484	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
257.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,22	16,58	0,02	20	—	0,02	0
					4,16	—	5	—	—	—
258.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	10,00	763,40	5,40	7634	54	2,00	20
					626,00	2,30	6260	23	0,01	0
259.	СПЕРЕЧЕНЬ	Обогреваель ИК ВАllu 1,0	шт	10,00	3849,65	—	38496	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
260.	СПЕРЕЧЕНЬ	Термостат для Обогреваеля ИК BAllu	шт	10,00	1141,84	—	11418	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
261.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн для Обогреваель ИК BAllu	шт	15,00	554,61	—	8319	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
262.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,50	1151,91	13,82	2880	35	1,62	4
					259,88	5,18	650	13	0,03	0
263.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	5,00	863,19	5,65	4316	28	0,38	2
					63,79	2,36	319	12	0,01	0
264.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	150,00	107,97	1,26	16195	189	0,05	8
					8,96	0,47	1343	71	0,00	0
265.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	2,50	1040,00	—	2600	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
266.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	5,00	228,80	13,20	1144	66	1,00	5
					205,00	2,30	1025	11	0,01	0
267.	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	10,00	314,30	120,00	3143	1200	0,79	8
					132,00	34,00	1320	340	0,20	2
268.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	47,00	0,20	470	2	0,29	3
					45,50	0,10	455	1	0,00	0
269.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	125,00	175,20	75,70	21900	9463	0,44	55
					72,70	20,60	9088	2575	0,12	15
270.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	5,00	514,00	105,00	2570	525	2,00	10
					254,00	20,30	1270	101	0,12	1
271.	Ц0108-600	Счетчик, устанавливаемый на	шт	5,00	166,90	5,40	834	27	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	готовом основании трехфазный			158,00	2,30	790	12	0,01	0
272.	Ц0108-525 -2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	5,00	1031,90	24,90	5160	124	2,00	10
					401,00	4,50	2005	22	0,03	0
273.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	5,00	493,60	18,60	2468	93	2,00	10
					347,00	4,50	1735	23	0,03	0
274.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	5,00	2849,00	178,00	14245	890	3,00	15
					486,00	40,50	2430	203	0,23	1
275.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	5,00	1299,30	68,30	6496	342	2,00	10
					317,00	13,50	1585	68	0,08	0
276.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30,00	34,20	1,20	1026	36	0,14	4
					23,20	0,20	696	6	0,00	0
277.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	10,00	39,00	1,50	390	15	0,16	2
					25,90	0,20	259	2	0,00	0
278.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	75,00	114,40	7,80	8580	585	0,29	22
					48,80	0,50	3660	37	0,00	0
279.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	115,00	27,70	2,10	3186	242	0,10	12
					19,70	0,50	2266	58	0,00	0
280.	Ц0108-146 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	155,00	82,30	24,80	12756	3844	0,16	25
					28,40	5,20	4402	806	0,03	5
281.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	876,50	60,50	2,80	53028	2454	0,32	280
					55,10	0,50	48295	438	0,00	3
		Итого по разделу: Насосные станции №2,№3,№4,№5,№7(5шт)								565794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1512133	46807		1773
							311539	14016		78
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						141420		
		На общестроительные работы						175327		
		На металломонтажные работы						6639		
		На сантехнические работы						7436		
		Всего накладных расходов:						330823		
		Итого с накладными						1842955		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						110577		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1953532		
		Итого с временными, 1,8 %						1988696		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						2029862		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2037817		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2057704		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						5631471		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						112629		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5744100		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						689292		
		Итого с НДС						6433392		
		Итого с понижающим коэфф.К=0,990012						6369135		

Принял Заказчик:

КГУ"Отдел строительства акимата г.Тараз"

Зам.руководителя:

Калыбаев Н.Е.

Технадзор:

ИП Ашимов Е.У.

Ашимов Е.У.

Сдал подрядчик:

ТОО"АртСтройСервис"

Оразбаев А.Е.