Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170
№3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59" г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН 920340000071

Договор подряда (контракт) № 94/20 от 29 апреля 2020г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство школы на 300 мест в селе Жетекши с мини-центром на 100 мест.

СПРАВКА №18

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№94/20	от 29.04.2020г.	наименование	код	ТОО	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**964 281 498,00**	860 965 623,21							103 315 874,79	
по акту № 19	31 620 369,00	28 232 472,32							3 387 896,68	
Итого за месяц	**31 620 369,00**	28 232 472,32							3 387 896,68	
Предоплата 30%	**9 486 110,70**	8 469 741,70							1 016 369,00	
Удержание 5%	**1 581 018,45**	1 411 623,62							169 394,83	
Итого к оплате	**20 553 239,85**	18 351 107,01							2 202 132,84	**20 553 239,85**
Итого к оплате	Двадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи двести тридцать девять тенге 85 тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель_____ Кайдаров О.Ш.
Технадзор:
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
БИН 040840006420
Эксперт_____ Доженко В.А.

Подрядчик:
ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"
БИН 920340000071
Руководитель_____ Раденков П.А.
Авторский надзор:
ТОО "Проектный Институт Граждан Проект"
БИН: 100640019052
Эксперт_____ Кузьменко А.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

137акты

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59" г.Павлодар, Транспортная, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 300 мест в селе Жетекши с мини-центром на 100 мест.

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94/20 от 29 апреля 2020г

Акт №19

приемки выполненных работ от 18.05.2021г.

за май 2021г.

Основание: сметы 2-1-2; 2-1-3; 7-2-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Смета 2-1-2

Раздел 4 Кровля

4.1 Кровля стропильная.

1	173 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1000	4973,1	96,56	4973098	96556	3111822	1646632	7149308
					1764,72	25,1	1764720	25097	–	529578	
2	174 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,46	47187		493576		493576	–	533062
					–		–		–	39486	
3	175 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	30,338	52845		1603212		1603212	–	1731469
					–		–		–	128257	

4.2 Слуховые окна (10шт).

4	188 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1896	47187		8947		8947	–	9663
					–		–		–	716	
5	189 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	47187		24537		24537	–	26500
					–		–		–	1963	
6	190 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	0,5524	8758,15	54,31	4838	30	4363	412	5670
					805,58	23,53	445	13	–	420	
7	191 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	0,1896	8127,64	42,19	1541	8	1158	340	2031
					1977,85	15,82	375	3	–	150	

8	192	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	79,6	304,55	2,56	24242	204	21610	2263	28625
						30,5	1,08	2428	86	–	2120	
9	193	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	64,8	4280,31	96,56	277364	6257	172134	92552	399509
						1527,36	25,11	98973	1627	–	29593	
10	194	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	21973	813	87892	3252	60028	23314	120102
						6153	323	24612	1292	–	8896	
	4.3 Чердак.											
11	201	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,387	35569,33	2465,44	84904	5885	60403	18441	111613
						7798,91	508,17	18616	1213	–	8268	
12	202	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1157,855	329,28	12,07	381254	13972	282748	80754	498969
						73,01	2,8	84534	3242	–	36961	

13	203 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	122,15	698,72	25,24	85349	3083	60095	20820	114663
					181,51	3,76	22171	459	–	8494	
	4.5 Плоская кровля.										
14	229 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	78,5	329,29	12,08	25849	948	19170	5475	33830
					73,01	2,8	5731	220	–	2506	
15	230 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	78,5	849,69	50,42	66701	3958	25065	35463	110337
					479,97	11,07	37678	869	–	8173	
16	231 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 % К=3,000;	м2 утепляемого покрытия	235,5	685,97	49,06	161547	11554	62483	82909	264012
					371,59	11,08	87510	2609	–	19556	

17	232	2111-0102-0107									
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	30,7249	28948		889424		889424	–	960578
					–		–		–	71154	
18	233	1112-0101-1402									
		Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,110;	м3 утеплителя	8,635	14378,69	1670,99	124160	14429	89910	21504	157317
					2295,43	411,46	19821	3553	–	11653	
19	234	1112-0101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	78,5	607,64	99,03	47700	7774	23769	16560	69401
					205,82	23,48	16157	1843	–	5141	
20	235	1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1177,5	17,95	1,47	21135	1726	18511	1219	24142

21	236	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08708	0,76 13814,88	0,36 1343,59	898 1203	427 117	– 3	1788 1028	2409
						12436,84	539,73	1083	47	–	178	
22	237	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08708	216481		18851		18851	–	20359
						–		–		–	1508	

Раздел 6 Полы

6.3 Деталь по типу 446

23	295	1111-0101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство НР = 0	м2 покрытия	300	3292,44	69,61	987731	20882	966849	–	1066749
						–	31,02	–	9306	–	79018	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.2 Стены

24	444	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1637,02	1316,41	71,61	2154982	117222	619217	1208258	3632299
						866,54	56,06	1418543	91779	–	269059	

Итого **17 072 617**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 604 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 307 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 143 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 637 885
- накладные расходы, тенге 3 257 944
  в т.ч. зарплата, тенге 293 215
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 264 636

Всего **17 072 617**

Смета 2-1-3

Раздел 1 Отопление

1	20	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	77	2092,96	111,43	161158	8580	22935	128931	313296

					1683,68	24,92	129643	1919	–	23207	
2	21 2304-0602-0302	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	9176		458800		458800	–	495504
					–		–		–	36704	
3	22 2304-0602-0301	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120 °C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	8030		216810		216810	–	234155
					–		–		–	17345	
4	35 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1392	827,01	0,98	1151202	1364	185861	771698	2076732
					692,51	0,46	963977	646	–	153832	
5	36 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1392	77,96	2,29	108515	3191	48943	39135	159462
					40,5	0,24	56381	336	–	11812	

1.1 Тепловой узел №1 -1шт

6	78	1115-0403-1004									
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	827	1	8270	10	1335	5544	14919
					692,5	0,5	6925	5	–	1105	
	1.2 Тепловой узел №2 -1шт										
7	117	1115-0403-1004									
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	827	1	8270	10	1335	5544	14919
					692,5	0,5	6925	5	–	1105	

Итого	**3 308 987**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 163 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 155
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	936 019
- накладные расходы, тенге	950 852
в т.ч. зарплата, тенге	85 577
- сметная прибыль (8 %), тенге	245 110

Всего **3 308 987**

Смета 7-2-1

Раздел 1 В пределах участка

1.1 Тип 1

1	6 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3560	1879,77	96,26	6691995	342673	6204587	263511	7511946
					40,66	27,88	144735	99257	–	556440	

Итого **7 511 946**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 144 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 342 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 99 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 204 587
- накладные расходы, тенге 263 511
  - в т.ч. зарплата, тенге 23 716
- сметная прибыль (8 %), тенге 556 440

Всего **7 511 946**

Смета 2-1-2 **17 072 617**

Смета 2-1-3 **3 308 987**

Смета 7-2-1 **7 511 946**

Итого по актам **27 893 550**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	418 403
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	685 149
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**579 942**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**29 577 045**
в т.ч. с разбивкой по годам:	
2020 г. 80% (инф.=1,05)	**24 844 717**
2021 г. 20%(инф.=1,103)	**6 524 696**
Итого по акту с учетом инфляции	**31 369 413**
Итого по акту с понижающим коэф.=0,9	**28 232 472**
НДС (12 %)	3 387 897
Итого по акту	**31 620 369**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора _____ Аймуханов Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"
БИН 920340000071

Руководитель _____ Раденков П.А.

Технадзор:
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
БИН 040840006470

Эксперт _____ Ноженко В.А.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный Институт Граждан Проект"
БИН: 100640019052

Эксперт _____ Кузьменко А.Н.