Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

№3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59" г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН 920340000071

Договор подряда (контракт) № 94/20 от 29 апреля 2020г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство школы на 300 мест в селе Жетекши с мини-центром на 100 мест.

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№94/20	от 29.04.2020г.	наименование	код	ТОО	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**566 503 699,00**	505 806 874,11							60 696 824,89	
по акту № 9	77 299 322,00	69 017 251,79							8 282 070,21	
Итого за месяц	**77 299 322,00**	69 017 251,79							8 282 070,21	
Предоплата 30%	**23 189 796,60**	20 705 175,54							2 484 621,06	
Удержание 5%	**3 864 966,10**	3 450 862,59							414 103,51	
Итого к оплате	**50 244 559,30**	44 861 213,66							5 383 345,64	**50 244 559,30**
Итого к оплате	Пятьдесят миллионов двести сорок четыре тысячи тенге 30 тиын									

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Руководитель_____Кайдаров О.Ш.

Технадзор:

ТОО "АТЛАНТИС-ИВ"

БИН 040840006470

Эксперт_____Ноженко В.А.

Подрядчик:

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"

БИН 920340000071

Руководитель_____Раденков П.А.

Авторский надзор:

ТОО "Проектный Институт Граждан Проект"

БИН 100640019052

Эксперт _____Кузьменко А.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

137акты

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г.Павлодар, Кривенко, 25 БИН 060140013382

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59" г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН 920340000071

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 300 мест в селе Жетекши с мини-центром на 100 мест.

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94/20 от 29 апреля 2020г

Акт приемки выполненных работ №9

за ноябрь 2020

Основание:сметы 2-1-2; 2-1-4; 4-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Смета 2-1-2. Общестроительные работы. Надземная часть

Раздел 1 Стены

1	1 1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционным и плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	75	13607,73	2360,2	1020580	177015	367009	479488	1620073
					6354,08	520,31	476556	39023	–	120005	
2	2 1108-0201-1508	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционным и плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	25	13032,92	1890,6	325823	47265	122336	155133	519432
					6248,88	423,52	156222	10588	–	38476	
3	3 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	75	10967,71	2348	822578	176100	319258	338074	1253504
					4362,93	484	327220	36300	–	92852	
4	4 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	60	54254		3255240		3255240	–	3515659
					–		–		–	260419	

5	5 2103-0102-0603										
		Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	25	78158		1953950		1953950	–	2110266
					–		–		–	156316	
6	6 2111-0401-0102										
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	25	13219		330475		330475	–	356913
					–		–		–	26438	
7	8 1126-0201-0501										
		Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме по наружней стене блок №3 НР = 76 %	м3 изоляции	6	33544,67	1196	201268	7176	59670	104036	329728
					22403,67	411,33	134422	2468	–	24424	
8	9 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	6,027	13219		79671		79671	–	86045

					–		–		–	6374	
9	11 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	3	62614,33	2153,67	187843	6461	–	170508	387019
					60460,67	653,33	181382	1960	–	28668	
10	12 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,35	224407		78542		78542	–	84825
					–		–		–	6283	
11	13 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03	224407		6732		6732	–	7271
					–		–		–	539	
12	14 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1	224407		22441		22441	–	24236
					–		–		–	1795	

13	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,6	220423		132254		132254	–	142834
					–		–		–	10580	
14	16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0011	220423		242		242	–	261
					–		–		–	19	
15	17 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1	216481		454610		454610	–	490979
					–		–		–	36369	
16	18 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	150	31430,47	2348	4714570	352200	3730993	654699	5798811
					4209,18	484	631377	72600	–	429542	
17	19 1108-0201-0108	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	25	31002,44	2054,52	775061	51363	621832	104582	950014
					4074,64	423,52	101866	10588	–	70371	

18	20 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20	37143,15	2595	742863	51900	516250	173061	989198
					8735,65	568,7	174713	11374	–	73274	
19	21 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6	216481		129889		129889	–	140280
					–		–		–	10391	
20	22 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,25	13990,77	2465,54	45470	8013	12111	25108	76224
					7798,77	508,31	25346	1652	–	5646	
21	23 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство-балка НР = 91 %	м3	3,5	34160,86	4543,71	119563	15903	72128	31494	163142
					9009,14	879,14	31532	3077	–	12085	
22	24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,175	220423		38574		38574	–	41660
					–		–		–	3086	

23	25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1	211511		21151		21151	–	22843
					–		–		–	1692	
24	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,2	220423		44085		44085	–	47612
					–		–		–	3527	
25	27 1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2	23484,5	2119,5	46969	4239	17569	20336	72689
					12580,5	798,5	25161	1597	–	5384	
26	28 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2	28948		57896		57896	–	62528
					–		–		–	4632	

27	29 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	58,77	1069,66	19,82	62864	1165	45320	15415	84541
					278,7	3,34	16379	196	–	6262	
28	30 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,01286	395049		5080		5080	–	5486
					–		–		–	406	
29	31 1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	3,8	14448,68	1781,84	54905	6771	3102	36566	98789
					11850,53	810,79	45032	3081	–	7318	
30	32 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	3,686	28948		106702		106702	–	115238

					–		–		–	8536	
31	33 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	92,34	1069,64	19,82	98771	1830	71206	24219	132829
					278,7	3,32	25735	307	–	9839	
32	34 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,02033	395049		8031		8031	–	8673
					–		–		–	642	
33	35 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	т конструкций	12,01216	30021,33	9897,14	360621	118886	45738	157555	559630
					16316,55	2692,6	195997	32344	–	41454	
34	36 2106-0408-0902	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,1 до 0,2 т	т	8,61224	414999		3574071		3574071	–	3859997

35	37	2106-0408-0903				–		–		–	285926
		Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т	т	9,71372	406831		3951842		3951842	–	4267989
					–		–		–	316147	
36	38	2900-0004-0001(пл)	Доплата на сталь С-245 (ССЦ РК 8-04-08-2016)	т	12,01216	4756		57130		57130	–	61700
					–		–		–	4570	
37	39	1109-0501-0204									
		Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	12,01216	12165,51	1413,32	146134	16977	21885	74048	237797
					8930,28	3,66	107272	44	–	17615	
38	40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	74,711	77,95	2,29	5824	171	2627	2100	8558
					40,5	0,24	3026	18	–	634	
39	41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	147,196	73,49	1,62	10817	239	7092	2430	14307

					23,68	0,24	3486	36	–	1060	
40	42 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	30,72	8244,14	2582,81	253260	79344	55981	124890	408402
					3839,03	532,39	117935	16355	–	30252	
41	43 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	2028,88729	218		442297		442297	–	477681
					–		–		–	35384	
42	45 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство-ОП бл.№1 НР = 91 %	м3	0,96	42988,54	4192,71	41269	4025	24266	12523	58095
					13518,75	816,67	12978	784	–	4303	
43	46 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,04	18350	975	734	39	12	632	1475
					17075	300	683	12	–	109	
44	61 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	225	443,02	246,51	99679	55465	9182	55152	167217
					155,7	52,03	35032	11707	–	12386	
45	62 1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	35	3466,31	1308,2	121321	45787	4319	95307	233958

					2034,71	272,97	71215	9554	–	17330	
46	63 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11	58990		648890		648890	–	700801
					–		–		–	51911	
47	70 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	т конструкций	5,7342	30021,28	9897,11	172148	56752	21834	75211	267148
					16316,49	2692,44	93562	15439	–	19789	
48	71 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,7342	456508		2617708		2617708	–	2827125
					–		–		–	209417	
49	72 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	5,7342	12165,6	1413,45	69760	8105	10447	35348	113517
					8930,28	3,66	51208	21	–	8409	
50	73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	145	77,96	2,3	11304	333	5098	4077	16611
					40,5	0,25	5873	36	–	1230	

51	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	275	73,49	1,63	20211	447	13250	4540	26731
					23,69	0,24	6514	66	–	1980	
52	75 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,25	709088	6088	177272	1522	161840	16782	209578
					55640	1248	13910	312	–	15524	
53	76 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3	4615,33	241,33	13846	724	9448	3555	18793
					1224,67	49,67	3674	149	–	1392	
54	77 1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	0,185	14443,24	1778,38	2672	329	151	1780	4808
					11848,65	810,81	2192	150	–	356	
55	78 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,1794	28948		5193		5193	–	5608

						–		–		–	415
56	79	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	4	1069,75	20	4279	80	3084	1049	5754
						278,75	3,25	1115	13	–	426

1.1 Утепление и отделка откосов проемов

<u>Раздел 2 Перегородки</u>

57	104	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	600	4823,1	244,11	2893861	146465	1879100	836009	4028260
						1447,16	51,06	868296	30638	–	298390	
58	105	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	4840,58	244,1	290435	14646	188959	83601	403959
						1447,17	51,07	86830	3064	–	29923	
59	106	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25	4244,36	244,08	106109	6102	63828	34833	152217

					1447,16	51,04	36179	1276	–	11275	
60	107 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,5	224407		112204		112204	–	121180
					–		–		–	8976	
61	108 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02	224407		4488		4488	–	4847
					–		–		–	359	
62	109 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка, крепление перегородок НР = 118 %	т стальных элементов	0,0029	708965,52	6206,9	2056	18	1877	195	2431
					55517,24	1379,31	161	4	–	180	
63	110 1134-0108-0306	Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками. Устройство НР = 76 %	м2 площади	0,6	7123,33	126,67	4274	76	2724	1155	5863

					2456,67	76,67	1474	46	–	434	
	Раздел 3 Перекрытие											
64	117	1107-0504-0105										
			Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	45	4164,91	949,13	187421	42711	54587	116754	328509
						2002,73	196,02	90123	8821	–	24334	
65	118	1107-0504-0106										
			Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	125	6314,49	1265,08	789311	158135	235168	506591	1399574
						3168,06	266,45	396008	33306	–	103672	
66	119	2104-0108-9903										
			Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1250	5437		6796250		6796250	–	7339950
						–		–		–	543700	
67	123	1107-0104-0301										
			Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1,5	2156	1268	3234	1902	49	1977	5628
						855,33	261,33	1283	392	–	417	

68	124	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0975	58990		5752		5752	–	6212
						–		–		–	460	
69	127	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	324,27	1069,64	19,82	346853	6426	250055	85049	466454
						278,69	3,33	90372	1079	–	34552	
70	128	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,07128	395049		28159		28159	–	30412
						–		–		–	2253	
71	129	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	6,065	14378,57	1671,06	87206	10135	63150	15104	110495
						2295,3	411,54	13921	2496	–	8185	
72	130	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	45,25	607,62	99,03	27495	4481	13701	9545	40003

					205,81	23,47	9313	1062	–	2963	
73	131 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	226,25	17,95	1,47	4061	332	3557	234	4639
					0,76	0,36	172	82	–	344	
74	132 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	8,5	4164,94	949,18	35402	8068	10311	22053	62051
					2002,71	196	17023	1666	–	4596	
75	133 2104-0111-9912										
		Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 К=0,160;	м3	2,2984	76642		176154		176154	–	190246
					–		–		–	14092	
76	134 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,4059	709088,45	6092,63	287819	2473	262762	27246	340270
					55639,32	1246,61	22584	506	–	25205	

77	135	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-швелер и двутавр №27 НР = 69 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	т конструкций	1,4265	30022,43	9897,65	42827	14119	5432	18710	66460
						16316,86	2691,9	23276	3840	–	4923	
78	146	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство-ПМ-9 НР = 91 %	м3	1,955	32340,66	2559,08	63226	5003	41659	15982	85545
						8472,63	511	16564	999	–	6337	
79	147	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-ПМ4-6 НР = 91 %	м3	31,052	30652,81	1461,68	951831	45388	722180	176529	1218629
						5934,01	313,18	184263	9725	–	90269	
80	148	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	7,5792	205921		1560716		1560716	–	1685573

						–		–		–	124857	
81	149	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07762	233943		18159		18159	–	19612
						–		–		–	1453	

Раздел 5 Лестницы

82	241	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	6315	1265,5	12630	2531	3763	8105	22394
						3168	266,5	6336	533	–	1659	
83	242	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92	м2	16,04	5437		87209		87209	–	94186
						–		–		–	6977	
84	243	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	3466,25	1308,25	13865	5233	493	10893	26739
						2034,75	273	8139	1092	–	1981	

85	244	2104-0107-9920									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,68	94876		64516		64516	–	69677
					–		–		–	5161	
86	245	1107-0503-0110									
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	443	246,5	886	493	82	490	1486
					155,5	52	311	104	–	110	
87	246	2104-0105-9901									
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,224	58990		13214		13214	–	14271
					–		–		–	1057	
88	247	1107-0518-0101									
		Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию. НР = 118 %	м ступеней	100	1287,47	51,02	128747	5102	3549	144174	294755
					1200,96	20,85	120096	2085	–	21834	
89	248	2104-0110-9903									
		Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	100	2251		225100		225100	–	243108

						–		–		–	18008
90	258	2106-0208-0401									
		Косоуры	т	1,2	434823		521788		521788	–	563531
					–		–		–	41743	
91	259	1109-0501-0204									
		Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,4	12165,83	1413,75	29198	3393	4372	14795	47512
					8930,42	3,75	21433	9	–	3519	

Раздел 8 Окна и витражи

92	409	1110-0501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	100	2317,44	163,04	231744	16304	107778	103708	362288
					1076,62	75,69	107662	7569	–	26836	

93	410	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	100	18429		1842900		1842900	–	1990332
						–		–		–	147432	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолки

9.2 Стены

94	444	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000	1316,41	71,61	2632810	143214	756516	1476168	4437696
						866,54	56,07	1733080	112130	–	328718	
95	445	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-1 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2000	786,18	7,03	1572354	14069	313746	999115	2777187

						622,27	2,18	1244539	4355	–	205718
	Итого							**63 357 063**			
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							8 178 053			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							1 953 445			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							508 730			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							40 823 741			
	- накладные расходы, тенге							7 708 713			
	в т.ч. зарплата, тенге							693 784			
	- сметная прибыль (8 %), тенге							4 693 111			
	Всего							**63 357 063**			
	Смета 2-1-4. Электрооборудование, электроосвещение .										
96	55 2301-0605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	-200	161			-32200	-32200	–	-34776
					–			–	–	-2576	
	Итого							**-34 776**			
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							-32 200			
	- сметная прибыль (8 %), тенге							-2 576			
	Всего							**-34 776**			
	Смета 4-1-1.Кабельная ЛЭП 0,4 кВ, ЛЭП10кВ. Наружное освещение										

97	8	1133-0304-0301	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке НР = 80 %	опора	21	2745,33	683,43	57652	14352	–	40156	105633
						2061,9	328,33	43300	6895	–	7825	
98	9	1133-0304-0201	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка НР = 80 %	опора	21	13850,86	5442,19	290868	114286	29359	158829	485673
						7010,62	2443,48	147223	51313	–	35976	
99	10	2920-0000-1000(пл)	Опора Гаухар СТ11-3 цена=(120855+8255)-	шт	21	115276,79		2420813		2420813	–	2614478
						–		–		–	193665	
100	11	1107-0101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	3244,43	1947,29	68133	40893	–	49237	126760
						1297,14	689,81	27240	14486	–	9390	
101	12	2930-0000-1000(пл)	Фундамент под опору СТ11	шт	21	13232,14		277875		277875	–	300105
						–		–		–	22230	

102	15	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3918	21	3918	21	1477	1742	6113
						2420	–	2420	–	–	453	
103	16	2307-0204-1501	Выключатель пакетный -прим	шт.	1	655		655		655	–	707
						–		–		–	52	
104	17	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3918	1333	3918	1333	73	2148	6551
						2512	472	2512	472	–	485	
105	18	5810-0000-1000(пл)(об)	Ящик управления ЯУО9602-3474 тцена -43600 тг	шт	1	38928,57		38929		–	–	38929
						–		–		38929	–	
106	20	2307-0202-1301	Коробка клеммнаяКЗН16У3	шт.	21	3558		74718		74718	–	80695
						–		–		–	5977	
107	21	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	261		5481		5481	–	5919
						–		–		–	438	

108	43 1308-0201-2302										
		Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	2609,83	86,92	31318	1043	1235	21162	56678
					2420	29,33	29040	352	–	4198	
109	44 2306-1703-1601										
		Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8670		34680		34680	–	37454
					–		–		–	2774	

110	45 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	10547	84376	84376	–	91126
					–	–	–	6750	
111	46 2306-1703-1802	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	33	16307	538131	538131	–	581181
					–	–	–	43050	

112	47 2306-1703-1505								
		Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	27954	279540	279540	–	301903
					–	–	–	22363	
113	48 2306-1703-1102								
		Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9982	9982	9982	–	10781
					–	–	–	799	

114	49 2306-1703-1002	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	комплект	1	16633	16633	16633	–	17964
					–	–	–	1331	

Итого	**4 868 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	251 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 775 028
- оборудование, тенге	38 929
- накладные расходы, тенге	273 274
в т.ч. зарплата, тенге	24 595
- сметная прибыль (8 %), тенге	357 756
Всего	**4 868 650**
смета 2-1-2	**63 357 063**
смета 2-1-4	**-34 776**
смета 4-1-1	**4 868 650**
Всего	**68 190 937**
в т.ч. Оборудование	38 929
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 022 280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 674 018
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 416 966**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**72 304 201**
в т.ч. с разбивкой по годам:	
2020 г. 80% (инф.=1,05)	**60 735 529**
2021 г. 20%(инф.=1,103)	**15 950 307**
Итого по акту с учетом инфляции	**76 685 836**
Итого по акту с понижающим коэф.=0,9	**69 017 252**
НДС (12 %)	8 282 070
Итого по акту	**77 299 322**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заведующий сектором _____ Культуманов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"
БИН 920340000071

Руководитель _____ Раденков П.А.

Технадзор:
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
БИН 040840006470

Эксперт _____ Ноженко В.А.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный Институт Граждан Проект"
БИН: 100640019052

Эксперт _____ Кузьменко А.Н.