Проект: № 13-08 Расширение электроснабжения 35кВ [illegible] Кызылкия.
Project #13-08
Заказчик: АО ПККР / Customer: PKKR JSC
Подрядчик: ТОО "Аман Курылыс" / Contractor: "Aman Kurylys" Ltd.
Контракт / Contract N 1510005 ЗНУ №682856 от 29.10.2015г. AFE # FD 15013/02

# АКТ

приемки выполненных работ с _____2016г. по _____2016г. / of executed works acceptance for _____2016-_____2016

| № п/п | Наименование / Description | Объем работ по проекту / Project scope of work | | | выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction | | в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ед.изм. / unit | кол-во / quantity | сумма | % | Сумма | % | Сумма |
| | *Строительство проекта №13-08. Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия.* | | | | | | | |
| | **1-Этап** | | | | | | | |
| 1 | Устройство фундамента под ТМН (трансформаторов) | к-т | 2 | 547 357 | 100 | 547 357,00 | 100 | 547 357,00 |
| 2 | Стр-во маслоприемника с устройством колодцев | к-т | 1 | 1 230 240 | 100 | 1 230 240,00 | 100 | 1 230 240,00 |
| 3 | Устройство туалета | шт | 1 | 650 000 | 100 | 650 000,00 | 100 | 650 000,00 |
| 4 | Монтаж фундамента БМЗ | к-т | 1 | 3 265 375 | 100 | 3 265 375 | 100 | 3 265 375 |
| 5 | Монтаж ж/б опор ВЛ-35 кВ (ПБ-35-3.1; ПСБ110-1; ПБ-35-3.1т; ПБ-35-3.1т*) | шт | 25 | 23 893 204 | 100 | 23 893 204,00 | 100 | 23 893 204,00 |
| | **2-Этап** | | | | | | | |
| 1 | Установка опоров, блоков,ошиновок и портала | к-т | 1 | 2 740 000 | | | | |
| 2 | Устройство подземных лотков | м | 45 | 1 096 650 | | | | |
| 3 | Монтаж БМЗ | к-т | 1 | 1 240 500 | | | | |
| 4 | Установка пожарного шкафа | шт | 2 | 420 500 | | | | |
| 5 | Монтаж металлических опор У-35 | шт | 3 | 11 238 500 | | | | |
| | **3-Этап** | | | | | | | |
| 1 | Монтаж проводов АСКП-150/24 | м | 17 000 | 24 095 000 | | | | |
| 2 | Монтаж м/к и оборудования ОРУ | к-т | 1 | 1 500 000 | | | | |
| 3 | Монтаж КРУН и ОПУ | к-т | 1 | 11 400 000 | | | | |
| | **4-Этап** | | | | | | | |
| 1 | Монтаж ПМЖ с прожекторами ЖКУ | шт | 2 | 5 200 000 | | | | |
| 2 | Устр-во металлического ограждения | п/м | 210 | 2 303 700 | | | | |
| | **5-Этап** | | | | | | | |
| 1 | Монтаж КТПБ-35кВ | к-т | 1 | 21 602 176 | | | | |
| 2 | Внутриплощадочные дороги | м2 | 405 | 2 245 430 | | | | |
| | **6-Этап** | | | | | | | |
| 1 | Прокладка кабелей | м | 2 401 | 15 148 500 | | | | |
| 2 | Монтаж связи ВЧ | к-т | 1 | 4 500 000 | | | | |
| | **7-Этап** | | | | | | | |
| 1 | Монтаж отпаечной ж/б опоры ВЛ-35 кВ (ПУБ-35-110-1.1) | шт | 1 | 1 188 114 | | | | |
| 2 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию | к-т | 1 | 8 000 000 | | | | |
| 3 | Энергоэкспертиза | к-т | 1 | 1 203 566 | | | | |
| | **Итого:** | | | 144 708 812 | | 29 586 176,00 | | 29 586 176,00 |

Сдал: _____ Маштаев Н. У.

Принял: _____ Т. Шаутай №3126

#8643 [illegible]

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000г

Приложение № 1
к приказу министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г № 712

**Счет-фактура № 2 от 31 января 2016 г.**

Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"**
БИН адрес местонахождения поставщика **БИН 040340003246, г. Кызылорда, ул.Сужикова № 1**
Свидетельство о регистрации плательщика НДС **серия 33001 №0003966 от 20.08.2012 г.**
Расчетный счет поставщика № **KZ788560000000511234 АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ.услуг) №
Условия оплаты по договору (контракту) 1510005 от 09.10.2015г
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
(государство,регион,обл,город,район)
Поставка товара (работ,услуг) осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"**
( РНН,наименование и адрес )
Грузополучатель **Акционерное Общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"**
( РНН,наименование и адрес )
Получатель **Акционерное Общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"**
БИН адрес местонахождения получателя **РНН 331000009203, г.Кызыл-Орда, ул.Казыбек би 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 №0003932 от 17 августа 2012 г. БИН 940540000210**
Расчетный счет покупателя № **KZ85922KZT0002023768 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", SWIFT: ABNAKZKX**

| № п/п | Наименование товаров (работ,услуг) | Ед. изм | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам) | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ставка | Сумма | | ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проект № 13-08 "Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия | услуга | 1 | 29 586 176,00 | 29 586 176,00 | 12% | 3 550 341,12 | 33 136 517,12 | | |
| | Всего по счету : | | | | 29 586 176,00 | | 3 550 341,12 | 33 136 517,12 | | |

**ВЫДАЛ** (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О. Подпись)

Руководитель организации
(Ф.И.О. Подпись)

ТОО «АМАН-КУРЫЛЫС» ЖШС МП
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Товарищество с ограниченной ответственностью

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О. Подпись)

Примечание: без печати недействительно
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю
Копия (второй экземпляр)- поставщику

Petro Kazakhstan Kumkol Resources
РЕГ № REGISTRATION # 1167 ДАТА DATE 12.02.16
ВВЕДЕН В SAP KEYED IN SAP ДАТА DATE
УТВЕРЖДЕН APPROVED ДАТА DATE
БУХ. СЧЕТ G/L ACCOUNT
МВЗ COST CENTER
СПП ЭЛЕМЕНТ WBS ELEMENT
ЗАКАЗ ORDER

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Казыбек би 13, тел.: (7242) 29-93-95** — **940540000210**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс" г.Кызылорда ул.Сужикова № 1 тел: 8-7242-23-03-81** — **040340003246**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) №1510005 от 09.10.2015 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 31.01.2016 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проект № 13-08 Расширение Электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия | 01.01.2016-31.12.2016 | | услуга | 1 | 33 136 517,12 | 33 136 517,12 |
| | | | | Итого | 1 | 33 136 517,12 | 33 136 517,12 |

**Сумма без НДС :** 29 586 176,00 **НДС:** 3 550 341,12

**К оплате**: 33 136 517,12 (Тридцать три миллиона сто тридцать шесть тысяч пятьсот семнадцать тенге 12 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мойсеев
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) нач. ОКС _____ / Г.Шаутай
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

№3126

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

# 8643 бит.

Заказчик: **Акционерное общество "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"**

Форма №3.

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г.

| № | Наименование работ | Договорная цена в тенге | Выполнено, тенге | | | Итого к оплате /тенге/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала строительства | с начала текущего года | за отчетный период | |
| | Проект №13-08 "Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия". | 144 708 812,00 | 144 708 812,00 | 29 586 176,00 | 29 586 176,00 | 29 586 176,00 |
| | Итого: | | 29 586 176,00 | 29 586 176,00 | 29 586 176,00 | 29 586 176,00 |
| | **НДС 12%** | | | | | **3 550 341,12** |
| | **Всего с НДС:** | | | | | **33 136 517,12** |

**Заказчик:** _____ Т.Шаутай №3126

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"
**Директор** _____ **Маштаев А.И.**
РНН: 330400220483
БИН: 040340003246
Адрес: г.Кызылорда ул. Сужикова 1
Расчетный счет KZ788560000000511234 в АО "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX

# 8643 Бис