Проект: № 13-08 Расширение электроснабжения 35кВ на м/р Кызылкия.
Project #13-08
Заказчик: АО ПККР / Customer: PKKR JSC
Подрядчик: ТОО "Аман Курылыс" / Contractor: "Aman Kurylys" Ltd.
Контракт / Contract N 1510005 ЗНУ №682856 от 29.10.2015г. AFE # FD 15013/02

АКТ

приемки выполненных работ с 01.04.2016г. по 20.04.2016г. / of executed works acceptance for 01.04.2016-20.04.2016

№ n/n	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	сумма	%	Сумма	%	Сумма
	Строительство проекта №13-08. Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия.							
	1-Этап							
1	*Устройство фундамента под ТМН (трансформаторов)*	к-т	2	547 357	100	547 357,00		
2	*Стр-во маслоотвода с устройством колодцев*	к-т	1	1 230 240	100	1 230 240,00		
3	*Устройство туалета*	шт	1	650 000	100	650 000,00		
4	*Монтаж фундамента БМЗ*	к-т	1	3 265 375	100	3 265 375		
5	*Монтаж ж/б опор ВЛ-35 кВ (ПБ-35-3.1; ПСБ110-1; ПБ-35-3.1т; ПБ-35-3.1т*)*	шт	25	23 893 204	100	23 893 204,00		
	2-Этап							
1	*Установка опоров, блоков,ошиновок и портала*	к-т	2	2 740 000	100	2 740 000		
2	*Устройство подземных лотков*	м	45	1 096 650	100	1 096 650		
3	*Монтаж БМЗ*	к-т	1	1 505 875	100	1 505 875		
4	*Установка пожарного шкафа*	шт	2	420 500	100	420 500		
5	*Монтаж металлических опор У-35*	шт	3	11 238 500	100	11 238 500		
	3-Этап							
1	*Монтаж проводов АСКП-150/24*	м	17 000	23 829 625				
2	*Монтаж м/к и оборудования ОРУ*	к-т	1	1 500 000				
3	*Монтаж КРУН и ОПУ*	к-т	1	11 400 000				
	4-Этап							
1	*Монтаж ПМЖ с прожекторами ЖКУ*	шт	2	3 600 000	100	3 600 000,00	100	3 600 000,00
2	*Устр-во металлического ограждения*	п/м	210	2 303 700	100	2 303 700,00	100	2 303 700,00
	5-Этап							
1	*Монтаж КТПБ-35кВ*	к-т	1	21 602 176	100	21 602 176,00	100	21 602 176,00
2	*Внутриплощадочные дороги*	м2	405	2 245 430	100	2 245 430,00	100	2 245 430,00
	6-Этап							
1	*Прокладка кабелей*	м	2 401	15 148 500				
2	*Монтаж связи ВЧ*	к-т	1	4 500 000				
	7-Этап							
1	*Монтаж отпаечной ж/б опоры ВЛ-35 кВ (ПУБ-35-110-1.1)*	шт	1	1 188 114				
2	*Монтаж молниеотвода на базе СВ-164*	шт	2	1 600 000				
3	*Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию*	к-т	1	8 000 000				
4	*Энергоэкспертиза*	к-т	1	1 203 566				
	Итого:			**144 708 812**		**76 339 007,00**		**29 751 306,00**

Сдал: _____ **Директор ТОО "Аман-Курылыс" Маштаев А.И.**

Принял: _____

Шаяхмет
№ 31/26

8643 бин.

Проект: № 13-08 Расширение электроснабжения 35кВ на м/р Кызылкия.
Project #13-08
Заказчик: АО ПККР / Customer: PKKR JSC
Подрядчик: ТОО "Аман Курылыс" / Contractor: "Aman Kurylys" Ltd.
Контракт / Contract N 1510005 ЗНУ №682856 от 29.10.2015г. AFE # FD 15013/02

АКТ

приемки выполненных работ с 01.04.2016г. по 20.04.2016г. / of executed works acceptance for 01/04/2016-20/04/2016

№ п/п	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%
	Строительство проекта №13-08. Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия.							
	1-Этап							
1	*Вертикальная планировка*	к-т	1	100	1	100		
2	*Устройство фундамента под ТМН (трансформаторов)*	к-т	2	100	2	100		
3	*Стр-во маслоотвода с устройством колодцев*	к-т	1	100	1	100		
4	*Устройство туалета*	шт	1	100	1	100		
5	*Монтаж фундамента БМЗ*	к-т	1	100	1	100		
6	*Монтаж ж/б опор ВЛ-35 кВ (ПБ-35-3.1; ПСБ110-1; ПБ-35-3.1т; ПБ-35-3.1т*)*	шт	25	100	25	100		
	2-Этап							
1	*Установка опоров, блоков,ошиновок и портала*	к-т	2	100	2	100		
2	*Устройство подземных лотков*	м	45	100	45	100,00		
3	*Монтаж БМЗ*	к-т	1	100	1	100		
4	*Установка пожарного шкафа*	шт	2	100	2	100,00		
5	*Монтаж металлических опор У-35*	шт	3	100	3	100,00		
	3-Этап							
1	*Монтаж проводов АСКП-150/24*	м	5 700					
2	*Монтаж м/к и оборудования ОРУ*	к-т	1					
3	*Монтаж КРУН и ОПУ*	к-т	1					
	4-Этап							
1	*Монтаж ПМЖ с прожекторами ЖКУ*	шт	2	100	2	100,00	2	100,00
2	*Устр-во металлического ограждения*	п/м	210	100	210	100,00	210	100,00
	5-Этап							
1	*Монтаж КТПБ-35кВ*	к-т	1	100	1	100,00	1	100,00
2	*Внутриплощадочные дороги*	м2	405	100	405	100,00	405	100,00
	6-Этап							
1	*Прокладка кабелей*	м	2 401					
2	*Монтаж связи ВЧ и телемеханики*	к-т	1					
	7-Этап							
1	*Монтаж отпаечной ж/б опоры ВЛ-35 кВ (ПУБ-35-110-1.1)*	шт	1					
2	*Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию*	к-т	1					
3	*Энергоэкспертиза*	к-т	1					

Company / Заказчик:

Ведущий инженер по надзору за строительством ОКС АО "ПККР" #8253 **М.Абсадыков / А.Даулетов**

Ведущий инженер по надзору за строительством (элек.часть и КИПиА) ОКС АО "ПККР" **К. Абдикалыков / М. Санин** #7211

Главный специалист по надзору за строительством ОКС АО "ПККР" #7207 **К.Джармаханов / К. Бисенов**

Contractor / Подрядчик:

Начальник участка ТОО "Аман Курылыс" **К. Байменов**

Проект: № 13-08 Расширение электроснабжения 35кВ на м/р Кызылкия.
Project #13-08
Заказчик: АО ПККР / Customer: PKKR JSC
Подрядчик: ТОО "Аман Курылыс" / Contractor: "Aman Kurylys" Ltd.
Контракт / Contract N 1510005 ЗНУ №682856 от 29.10.2015г. AFE # FD 15013/02

АКТ

приемки выполненных работ с 01.04.2016г. по 20.04.2016г. / of executed works acceptance for 01/04/2016-20/04/2016

№ п/п	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%
	Строительство проекта №13-08. Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия.							
	1-Этап							
1	***Вертикальная планировка***	к-т	*1*	*100*		*100*		
1.1	*Устройство выемки*	м3	*42*	*100*	*42*	*100*		
1.2	*Устройство насыпи*	м3	173	100	173	100		
2	***Устройство фундамента под ТМН (трансформаторов)***	к-т	*2*	*100*		*100,00*		
2.1	*Разработка грунта основания под трансформаторов Т1,Т2*	м3	22	*100*	22	*100,00*		
2.2	*Рытье траншеи под ж/б плит ПН32.9-1 трансформатора Т1,Т2*	м	*48*	*100*	48	*100*		
2.3	*Установка и монтаж ж/б плит ПН32.9-1 трансформатора Т1,Т2*	шт	*16*	*100*	16	*100*		
2.4	*Рытье ям приямка трансформатора Т1,Т2*	шт	2	*100*	2	*100*		
2.5	*Монтаж приямка площадки трансформатора Т1,Т2*	шт	2	*100*	2	*100*		
2.6	*Бетонирование цементной стяжки под основание слива масло под трансформаторов Т1,Т2*	%	*100*	*100*	100	*100*		
2.7	*Засыпка щебнем крупностью 30-50мм на площадке трансформаторов Т1,Т2*	м3	*20,4*	*100*	20,4	*100*		
2.8	*Заливка бетона под фундаментов трансформаторов Т1,Т2*	м3	*2,4*	*100*	2,4	*100*		
2.9	*Установка и монтаж фундамента НСП под трансформаторов Т1,Т2*	шт	*4*	*100*	4	*100*		
3	***Стр-во маслоотвода с устройством колодцев***	к-т	*1*	*100*		*100,00*		
3.1	*Рытье котлована под маслоотводов НК1,НК2,НК3 и маслоуловителя*	шт	*4*	*100*	4	*100*		
3.2	*Рытье траншеи от трансформаторов Т1,Т2 до маслоотводов НК1,НК2,НК3 и до маслоуловителя с уклоном*	м	*45*	*100*	45	*100*		
3.3	*Грунтовое основание с уплотнением под колодцев маслоотводов НК1,НК2,НК3 и маслоуловителя*	%	*100*	*100*	100	*100*		
3.4	*Щебеночное основание с пропиткой битумом под колодцев маслоотводов НК1,НК2,НК3 и маслоуловителя*	%	*100*	*100*	100	*100*		
3.5	*Бетонирование под днище колодцев маслоотводов НК1,НК2,НК3*	шт	*3*	*100*	3	*100*		
3.6	*Монтаж днище КЦД-10 под колодцев маслоотводов НК1,НК2,НК3*	шт	*3*	*100*	3	*100*		
3.7	*Монтаж колодцев КЦ-10.6 маслоотводов НК1,НК2,НК3*	шт	*5*	*100*	5	*100*		
3.8	*Монтаж крышки колодцев маслоотводов НК1,НК2,НК3*	шт	*3*	*100*	3	*100*		
3.9	*Бетонирование под днище маслоуловителя*	%	*100*	*100*	100	*100*		
3.10	*Монтаж ж/б плиты днища ПН20 под колодца маслоуловителя*	шт	*1*	*100*	1	*100*		
3.11	*Монтаж колодцев КЦ-20.9 маслоуловителя*	шт	*4*	*100*	4	*100*		
3.12	*Разработка грунта траншеи слива масла с уклоном между площадками трансформаторов,колодцами маслоотводов НК1,НК2,НК3 и маслоуловителя*	м	*45*	*100*	45	*100*		
3.13	*Укладка ПЭ трубы Д=160 линии слива масла с уклоном между площадками трансформаторов,колодцами маслоотводов НК1,НК2,НК3 и маслоуловителя*	м	*45*	*100*	45	*100*		

Акт # 8253

№ п/п	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%
3.14	Присыпка и обратная засыпка траншеи линии слива масло.	м	45	100	45	100		
3.15	Монтаж стремянки маслоуловителя	шт	1	100	1	100		
3.16	Монтаж крышки колодца маслоуловителя	шт	1	100	1	100		
4	**Устройство туалета**	**шт**	**1**	**100**		**100,00**		
4.1	Рытье котлована на глубине 3,8м. под уборной	шт	1	100	1	100		
4.2	Грунтовое основание с уплотнением под колодцев уборной	%	100	100	100	100		
4.3	Монтаж днище КЦД-15 под колодцев уборной	шт	1	100	1	100		
4.4	Монтаж колодцев КЦ-15 под уборной	шт	3	100	3	100		
4.5	Установка и монтаж уборной	шт	1	100	100	100		
5	**Монтаж фундамента БМЗ**	**к-т**	**1**					
5.1	Бурение ям шириной-450мм.,глубиной -2100мм.,под ж/б стоек УСО-4А	шт	36	100	36	100		
5.2	Щебеночная подготовка толщиной 300мм., под ж/б стоек УСО-4А	шт	36	100	36	100		
5.3	Установка и монтаж ж/б стоек УСО-4А	шт	36	100	36	100		
5.4	Обратная засыпка песчано-гравийной смесью с пслойным уплотнением ж/б стоек УСО-4А	шт	36	100	36	100		
6	**Монтаж ж/б опор ВЛ-35 кВ (ПБ-35-3.1; ПСБ110-1; ПБ-35-3.1т; ПБ-35-3.1т*)**	**шт**	**25**					
6.1	Сборка траверсов опоры ПБ35-1-3,1; ПБ35-1т;ПБ35-1т* ; ПСБ-110-1	шт	25	100	25	100		
6.2	Бурение ям под ж/б стоек СК-22 опоры ПБ35-1-3,1; ПБ35-1т;ПБ35-1т* ;ПСБ-110-1	шт	24	100	24	100		
6.3	Бурение ям под ж/б стоек СК-26 опоры ПСБ-110-1	шт	1	100	1	100		
6.4	Щебеночное основание толщиной-100мм. под ж/б стойки СК-22 опоры ПБ35-1-3,1; ПБ35-1т;ПБ35-1т*	шт	24	100	24	100		
6.5	Щебеночное основание толщиной-100мм. под ж/б стойки СК-26 опоры ПСБ110-1	шт	1	100	1	100		
6.6	Установка опоры ПБ35-1-3,1; ПБ35-1т;ПБ35-1т* и обратная засыпка песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением	шт	24	100	24	100		
6.7	Установка опоры ПСБ110-1 и обратная засыпка песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением	шт	1	100	1	100		
6.8	Рытье котлована до места установки ригелей опор ПБ35-1т,ПБ35-1т*	шт	8	100	8	100		
6.9	Установка ригелей и обратная засыпка опор ПБ35-1т,ПБ35-1т*,ПСБ110-1	шт	8	100	8	100		
	2-Этап							
1	**Установка опоров, блоков,ошиновок и портала**	**к-т**	**2**	**100**	2	**100**		
1.1.	**Заземляющее устройство промежуточных ж/б опор**							
1.1.1	Рытье траншеи для горизонтальных заземлителей ж/б опор	**шт**	**25**	**100**	25	**100**		
1.1.2	Забивка вертикальных электродов заземления ж/б опор Д=16 мм L-5м.	**шт**	**50**	**100**	50	**100**		
1.1.3	Укладка горизонтальных заземлителей заземления ж/б опор сталь круглая Д=16мм на глубине 0,5м.	**м**	**280**	**100**	280	**100**		
1.1.4	Сварочное соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей ж/б опор	**шт**	**25**	**100**	25	**100**		
1.1.5	Обратная засыпка траншеи заземления ж/б опор с послойным трамбовкой	**шт**	**25**	**100**	25	**100**		
1.2	**Заземляющее устройство подстанции**							
1.2.1	Рытье траншеи для горизонтальных заземлителей подстанции ПС-35/6кВ	**м**	**650**	**100**	650	**100**		
1.2.2.	Забивка вертикальных электродов заземления Д=18 мм L-3м.	**шт**	**23**	**100**	23	**100**		
1.2.3	Укладка горизонтальных заземлителей заземления ПС-35/6кВ сталь круглая Д=16мм. И стальной полосы 4х40мм	**м**	**700**	**100**	700	**100**		
1.2.4.	Сварочное соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей заземления ПС-35/6кВ	**м**	**700**	**100**	700	**100**		
1.2.5	Обратная засыпка грунта с послойной трамбовкой	**м**	**650**	**100**	650	**100**		

Акт # 8253

№ п/п	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%
1.3	**Портал ПЛ-35-1**							
1.3.1	Обмазочная гидроизоляция нижней части опоры СВ-164, высотой от основания -4м. В кол-ве 2шт. И гидроизоляция ригелей АР-7 в кол-ве 2шт.	шт	2	100	2	100		
1.3.2	Бурение ям под ж/б стоек СВ-164 глубиной-3.3м., диаметром-800мм., в кол-ве 2 шт.	шт	2	100	2	100		
1.3.3	Щебеночное основание толщиной 300мм.,под ж/б стоек СВ-164 в кол-ве 2 шт.	шт	2	100	2	100		
1.3.4	Установка ж/б стоек для линейного портала ПЛ-35-1 в кол-ве 2шт.	шт	2	100	2	100		
1.3.5	Обратная засыпка опоры песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением	шт	2	100	2	100		
1.4	**Молниеотвод с установкой светильников ЖКУ**							
1.4.1	Обмазочная гидроизоляция нижней части опоры СВ-164, высотой от основания -4м. В кол-ве 2шт. И гидроизоляция ригелей АР-7 в кол-ве 4шт.	шт	2	100	2	100		
1.4.2	Бурение ям под ж/б стоек СВ-164 глубиной-3.3м., диаметром-800мм., в кол-ве 2 шт.	шт	2	100	2	100		
1.4.3	Щебеночное основание толщиной 300мм.,под ж/б стоек СВ-164 в кол-ве 2 шт.	шт	2	100	2	100		
1.4.4	Установка ж/б стоек СВ-164 для прожекторной мачты в кол-ве 2шт.	шт	2	100	2	100		
1.4.5	Обратная засыпка опоры песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением	шт	2	100	2	100		
2	**Устройство подземных лотков**	м	45					
2.1	**Кабельный лоток Л6-8(3)**							
2.1.1	Гидроизоляция горячим битумом ж/б брусков Б10 в кол-ве 10шт с битумно минеральной мастикой	шт	10	100	10	100		
2.1.2	Щебеночная подготовка с пропиткой горячим битумом толщиной-100мм под ж/б брусков Б10 в кол-ве 10шт.	шт	10	100	10	100		
2.1.3	Монтаж ж/б брусков Б10 в кол-ве 10шт.	шт	10	100	10	100		
2.1.4	Монтаж кабельных ж/б лотков Л6-8(3) в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100		
2.2	**Блок БДП 40.6**							
2.2.1	Гидроизоляция горячим битумом ж/б блоков БДП 40.6 в кол-ве 6 шт с битумно минеральной мастикой в два слоя	шт	6	100	6	100		
2.2.2	Подготовка основание из ГПС толщиной 150мм. под ж/б блоков БДП 40.6	%	100	100	100	100		
2.2.3	Монтаж ж/б плиты П10.5 в кол-ве 2шт.	шт	2	100	2	100		
2.2.4	Монтаж ж/б блоков БДП 40.6 в кол-ве 6шт.	шт	6	100	6	100		
2.3	**Лежень - 1.6**							
2.3.1	Гидроизоляция горячим битумом нижней части лежней ЛЖ-1,6 в кол-ве 10шт. с битумно минеральной мастикой	шт	10	100	10	100		
2.3.2	Щебеночная подготовка толщиной 100мм. с пропиткой горячим битумом под лежней в кол-ве 10 шт.	шт	10	100	10	100		
2.3.3	Монтаж лежней ЛЖ-1,6 в кол-ве 10 шт.	шт	10	100	10	100		
2.4	**Лежень - 2.8**							
2.4.1	Гидроизоляция горячим битумом нижней части лежней ЛЖ-2,8 в кол-ве 2 шт. с битумно минеральной мастикой	шт	2	100	2	100		
2.4.2	Щебеночная подготовка толщиной 100мм. с пропиткой горячим битумом под лежней в кол-ве 2 шт.	шт	2	100	2	100		
2.4.3	Монтаж лежней ЛЖ-2,8 в кол-ве 2 шт.	шт	2	100	2	100		
2.5	**Лежень - 6**							
2.5.1	Гидроизоляция горячим битумом нижней части лежней ЛЖ-6 в кол-ве 4 шт. с битумно минеральной мастикой	шт	4	100	4	100		
2.5.2	Щебеночная подготовка толщиной 100мм. с пропиткой горячим битумом под лежней в кол-ве 4 шт.	шт	4	100	4	100		
2.5.3	Монтаж лежней ЛЖ-6 в кол-ве 4 шт.	шт	4	100	4	100		
3	**Монтаж БМЗ**	к-т	1					
3.1	Акт проверки правильности установки БМЗ на фундамент	%	100	100	100	100		
4	**Установка пожарного шкафа**	шт	2					
4.1	Гидроизоляция горячим битумом нижней части блока ФБС-24.5.6	шт	1	100	1	100		

Лист # 8253

№ п/п	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%
4.2	Щебеночная подготовка толщиной 100мм. с пропиткой горячим битумом под ФБС-24.5.6 в кол-ве 1шт.	шт	1	100	1	100		
4.3	Монтаж блока ФБС-24.5.6	шт	1	100	1	100		
4.4	Установка пожарного шкафа в кол-ве 2шт.	шт	2	100	2	100		
5	**Монтаж металлических опор У-35**	шт	3					
5.1	**Металлическая опора У35-1 №5**							
5.1.1	Гидроизоляция поверхностей фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №5 горячим битумом в два слоя в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.1.2	Разработка котлована под фундаментные блоки ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №5 размером 2,5х2,5м., глубиной - 3м в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.1.3	Ручная доработка грунта дна котлована под фундаментные блоки металлической опоры У35-1 №5 размером 2,5х2,5м в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.1.4	Устройство щебеночного основания толщиной - 100мм с битумной пропиткой до насыщения фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №5 в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.1.5	Монтаж фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №5 в кол-ве 4 шт.	шт	4	100	4	100		
5.1.6	Обратная засыпка котлована фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35 -1 №5 в кол-ве 4шт., с послойным уплотнением	шт	4	100	4	100		
5.1.7	Монтаж металлической опоры У35-1 №5	шт	1	100	1	100		
5.2	**Металлическая опора У35-1 №17**							
5.2.1	Гидроизоляция поверхностей фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №17 горячим битумом в два слоя в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.2.2	Разработка котлована под фундаментные блоки ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №17 размером 2,5х2,5м., глубиной - 3м в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.2.3	Ручная доработка грунта дна котлована под фундаментные блоки металлической опоры У35-1 №17 размером 2,5х2,5м в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.2.4	Устройство щебеночного основания толщиной - 100мм с битумной пропиткой до насыщения фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №17 в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.2.5	Монтаж фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1 №17 в кол-ве 4 шт.	шт	4	100	4	100		
5.2.6	Обратная засыпка котлована фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35 -1 №17 в кол-ве 4шт., с послойным уплотнением	шт	4	100	4	100		
5.2.7	Монтаж металлической опоры У35-1 №17	шт	1	100	1	100		
5.3	**Металлическая опора У35-1т №29**							
5.3.1	Гидроизоляция поверхностей фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1т №29 горячим битумом в два слоя в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.3.2	Разработка котлована под фундаментные блоки ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1т №29 размером 2,5х2,5м., глубиной - 3м в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.3.3	Ручная доработка грунта дна котлована под фундаментные блоки металлической опоры У35-1т №29 размером 2,5х2,5м в кол-ве - 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.3.4	Устройство щебеночного основания толщиной - 100мм с битумной пропиткой до насыщения фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1т №29 в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100		
5.3.5	Монтаж фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35-1т №29 в кол-ве 4 шт.	шт	4	100	4	100		
5.3.6	Обратная засыпка котлована фундаментных блоков ФЗ-АМ-Р металлической опоры У35 -1т №29 в кол-ве 4шт., с послойным уплотнением	шт	4	100	4	100		
5.3.7	Монтаж металлической опоры У35-1т №29	шт	1	100	1	100		

Акт # 8253

№ п/п	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%
	3-Этап							
1	Монтаж проводов АСКП-150/24	м	5 700					
2	Монтаж м/к и оборудования ОРУ	к-т	1					
3	Монтаж КРУН и ОПУ	к-т	1					
	4-Этап							
1	**Монтаж ПМЖ с прожекторами ЖКУ**	шт	2					
1.1	Рытье котлована до места установки ригелей АР-7 в количестве 2шт., на глубине 1м.	шт	2	100	2	100,00	2	100,00
1.2	Установка ригелей АР-7 на ПМЖ №1 и №2 в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100,00	4	100,00
1.3	Обратная засыпка опоры песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением	шт	2	100	2	100,00	2	100,00
2	**Устр-во металлического ограждения**	п/м	210					
2.1	**Ограждение подстанции**							
2.1.1	Гидроизоляция горячим битумом внешних поверхностей тумб ФМ-1,2 под стоек для ограждения в кол-ве 70шт. С битумно-минеральной мастикой в два слоя	шт	70	100	70	100,00	70	100,00
2.1.2	Рытье ям шириной-600мм.,глубиной-600мм.,под тумб ФМ-1 в кол-ве 66шт.	шт	66	100	66	100,00	66	100,00
2.1.3	Щебеночная подготовка толщиной-50мм с пропиткой битумом до насыщения под тумб стоек ограждения ФМ-1 в кол-ве 66шт.	шт	66	100	66	100,00	66	100,00
2.1.4	Монтаж тумб ФМ-1 под стоек для ограждения в кол-ве 66шт.	шт	66	100	66	100,00	66	100,00
2.1.5	Обратная засыпка пазух фундаментов граждения площадки подстанции ПС35/6кВ с уплотнением грунта	шт	66	100	66	100,00	66	100,00
2.1.6	Рытье ям шириной-800мм.,глубиной-900мм.,под тумб ФМ-2 в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100,00	4	100,00
2.1.7	Щебеночная подготовка толщиной-50мм. С пропиткой битумом до насыщения под тумб ФМ-2 для вороты в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100,00	4	100,00
2.1.8	Монтаж тумб ФМ-2 под стоек для вороты в кол-ве 4шт.	шт	4	100	4	100,00	4	100,00
2.1.9	Обратная засыпка пазух тумб ФМ-2 для вороты площадки подстанции ПС 35/6кВ с уплотнением грунта	шт	4	100	4	100,00	4	100,00
2.1.10	Монтаж сетчатых панелей	п/м	210	100	210	100,00	210	100,00
	5-Этап							
1	**Монтаж КТПБ-35кВ**	к-т	1					
1.1	Установка и монтаж силового трансформатора Т1	шт	1	100	1	100	1	100
1.2	Установка и монтаж силового трансформатора Т2	шт	1	100	1	100	1	100
2	**Внутриплощадочные дороги**	м2	405					
2.1	**Внутриплощадочная дорога**							
2.1.1	Устройство дорожной одежды внутриплощадочной автодороги из ГПС общей длиной - 90м.,шириной-4,5м.,толщиной -0,25м.,уплотнение и укатка дорожной одежды пневмокатком весом 14тн. при 12 проходах по одному следу	м	90	100	90	100,00	90	100,00
2.2	**Подъездная автодорога**							
2.2.1	Срезка почвенно-плодородного слоя полосы отвода подъездной автодороги ПС-35кВ толщиной-0,10м., шириной - 5м., длиной 177м.	м	177	100	177	100,00	177	100,00
2.2.2	Вертикальная планировка насыпи грунта под подъездную автодорогу ПС-35кВ с утрамбовкой толщиной - 0,10м.,шириной-5м., длиной-177м.	м	177	100	177	100,00	177	100,00

Акт # 8253

№ п/п	Наименование / Description	Объем работ по проекту / Project scope of work			выполнение с начала строительства / % complience since the beginning of the construction		в т.ч. выполнение за отчетный период / including complience to the reporting period	
		ед.изм. / unit	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%	кол-во / quantity	%
2.2.3	Устройство дорожной одежды подъездной автодороги ПС-35кВ из ГПС длиной - 177м.,шириной - 4м.,толщиной -0,25м.,уплотнение и укатка дорожной одежды пневмокатком весом 14тн. при 12 проходах по одному следу	м	177	100	177	100,00	177	100,00
	6-Этап							
1	Прокладка кабелей	м	2 401					
2	Монтаж связи ВЧ и телемеханики	к-т	1					
	7-Этап							
1	Монтаж отпаечной ж/б опоры ВЛ-35 кВ (ПУБ-35-110-1.1)	шт	1					
2	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	к-т	1					
3	Энергоэкспертиза	к-т	1					

Company / Заказчик:

Ведущий инженер по надзору за строительством ОКС АО "ПККР" #8253 **М.Абсадыков / А.Даулетов**

Ведущий инженер по надзору за строительством (элек.часть и КИПиА) ОКС АО "ПККР" **К. Абдикалыков / М. Санин** #7211

Главный специалист по надзору за строительством ОКС АО "ПККР" #7527 **К.Джармаханов / К. Бисенов**

Contractor / Подрядчик:

Начальник участка ТОО "Аман Курылыс" **К. Байменов**

Приложение 50
к приказу Министра Финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" Республика Казахстан**
г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, тел.: (7242) 29-93-95
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

940540000210

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"**
г. Кызылорда ул.Сужикова № 1 тел.: (7242) 23-03-81
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

040340003246

Договор (контракт) № 1510005 от 09.10.2015года

7	20.04.2016 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по поряд	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказанно услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	Проект №13-08 Расширение Электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия	С 01.04.2016 г по 20.04.2016 г.		услуга	1	33 321 462,72	33 321 462,72
				Итого	**1**	**33 321 462,72**	**33 321 462,72**

Сумма без НДС: 29 751 306,00 **Сумма НДС: 3 570 156,72**

К оплате: 33 321 462,72 (Тридцать три миллиона триста двадцать одна тысяч четыресто шестьдесят две тенге 72 тиын).

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих (обязательны при его (их) наличии) на __страниц

Сдал (исполнитель) Директор _____ Маштаев А.И.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ Т.Шаутай
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г

Приложение № 1
к приказу министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г № 712

Счет-фактура № 7 от 20 апреля 2016 г.

Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью " Аман-Курылыс"**
БИН адрес местонахождения поставщика **БИН 040340003246, г. Кызылорда, ул.Сужикова № 1**
Свидетельство о регистрации плательщика НДС **серия 33001 №0003966 от 20.08.2012 г.**
Расчетный счет поставщика № **KZ788560000000511234 АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) № 1510005 от 09.10.2015г
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
(государство,регион,обл,город,район)
Поставка товара (работ,услуг) осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"**
(РНН,наименование и адрес)
Грузополучатель **Акционерное Общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"**
(РНН,наименование и адрес)
Получатель **Акционерное Общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"**
БИН адрес местонахождения получателя **РНН 331000009203, г.Кызыл-Орда, ул.Казыбек би 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 №0003932 от 17 августа 2012 г. БИН 940540000210**
Расчетный счет покупателя № **KZ6183201T0200047001** в **АО Ситибанк Казахстан , БИК: CITIKZKA**

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	Сумма		ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проект № 13-08 "Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия	услуга	1	29 751 306,00	29 751 306,00	12%	3 570 156,72	33 321 462,72		
	Всего по счету :				29 751 306,00		3 570 156,72	33 321 462,72		

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О. Подпись)

Руководитель организации

(Ф.И.О. Подпись)

ТОО
МП
«АМАН-ҚҰРЫЛЫС»
ЖШС

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О. Подпись)

Примечание: без печати недействительно
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю
Копия (второй экземпляр)- поставщику

Petro Kazakhstan Resources
РЕГ № REGISTRATION # 3137 ДАТА DATE 250416
ВВЕДЕН В SAP KEYED IN SAP ДАТА DATE
УТВЕРЖДЕН APPROVED ДАТА DATE
БУХ. СЧЕТ G/L ACCOUNT
МВЗ COST CENTER
СПП ЭЛЕМЕНТ WBS ELEMENT
ЗАКАЗ ORDER

Заказчик: **Акционерное общество "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"** Форма №3.

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за период с 01.04.2016г. по 20.04.2016г.

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге			Итого к оплате /тенге/
			с начала строительства	с начала текущего года	за отчетный период	
	Проект №13-08 "Расширение электроснабжения 35 кВ на м/р Кызылкия".	144 708 812,00	76 339 007,00	76 339 007,00	29 751 306,00	29 751 306,00
	Итого:		76 339 007,00	76 339 007,00	29 751 306,00	29 751 306,00
	НДС 12%					3 570 156,72
	Всего с НДС:					33 321 462,72

Заказчик: _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Аман-Курылыс"
Директор _____ **Маштаев А.И.**
РНН: 330100220483
БИН: 040340003246
Адрес: г.Кызылорда ул. С.Сыгикова 1
Расчетный счет: KZ78856000000511234 в
АО "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX