Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
Договор: **№ 185 от 19.06.2012г.**
Наименование строительства: **Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на г.Алматы**
Наименование объекта: **Строительство 54-х квартирного 9-ти этажного жилого дома в мкр. "Алгабас", Тип 2-Т (пятно 10)**

АКТ

выполненных работ за декабрь 2012г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-24-5**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	**181,97**	**4,85**	**4,85**	**883**	**883**	**297**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,68**	**--**	**306**	**97**	**0,01**	**1**
2	**Е0101-17-7**	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**181,97**	**26,20**	**25,02**	**4768**	**4553**	**1401**	**0,01**	**1**
		м3		**1,15**	**6,79**	**209**	**1235**	**97**	**0,02**	**4**
3	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1425,98**	**26,20**	**25,02**	**37365**	**35680**	**10977**	**0,01**	**11**
		м3		**1,15**	**6,79**	**1640**	**9677**	**97**	**0,02**	**33**
4	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**77,68**	**262,72**	**--**	**20408**	**--**	**23062**	**1,85**	**144**
		м3		**262,72**	**--**	**20408**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**Е0101-12-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /супесь для обратной засыпки/**	**1085,76**	**18,51**	**17,50**	**20101**	**19004**	**5704**	**0,01**	**8**
		м3		**1,01**	**4,41**	**1097**	**4784**	**97**	**0,02**	**17**
6	**Е0101-130-2**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**434,3**	**12,51**	**12,51**	**5432**	**5432**	**1803**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	1859	97	0,01	6
7	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	434,3	6,36	6,36	2760	2760	806	--	--
		м3		--	1,91	--	831	97	0,01	3
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3118,42	176,40	176,40	550089	550089	110018	--	--
		т		--	35,28	--	110018	100	0,74	2310
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1685,63	3,77	3,24	6349	5468	2616	--	6
		м3		0,48	1,12	809	1888	97	--	6
10	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	246,62	125,34	9,97	30911	2459	18036	0,39	97
		м2		60,98	3,74	15039	922	113	0,02	4
11	Е0101-27-5	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (устройство грунтовой подушки из супеси)	1085,76	3,35	3,35	3639	3639	1225	--	--
		м3		--	1,16	--	1263	97	--	4
12	Е0101-27-11 К=7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (устройство грунтовой подушки из супеси)	1085,76	10,37	10,37	11262	11262	3790	--	--
		м3		--	3,60	--	3907	97	0,01	13
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	1085,76	10,14	10,14	11009	11009	3806	--	--
		м3		--	3,61	--	3924	97	0,01	13
14	Е0101-132-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	1085,76	4,39	4,39	4771	4771	2112	--	--
		м3		--	2,01	--	2177	97	0,01	10
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1085,76	14,12	12,00	15328	13026	4597	0,01	13
		м3		1,62	2,75	1759	2980	97	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			725077	670035			280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			40961	145771			2438
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725077				
	Материалы - -	.	Тенге			13414				
	Всего заработная плата -		Тенге				186732,00			
	Местные материалы -		Тенге			667				
		Накладные расходы -	Тенге			190250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28538,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			970247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2813
		Сметная заработная плата -	Тенге				215270,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			970247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2813
		Сметная заработная плата -	Тенге				215270,00			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
16	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки (В7,5 W4)**	**63,6**	**5420,77**	**66,01**	**344761**	**4198**	**14737**	**1,35**	**86**
		м3		**195,75**	**24,93**	**12450**	**1586**	**105**	**0,12**	**8**
17	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**64,87**	**256,00**	**--**	**16607**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20 W4)**	**623**	**6173,51**	**196,62**	**3846097**	**122494**	**226676**	**1,79**	**1115**
		м3		**272,25**	**74,27**	**169612**	**46270**	**105**	**0,36**	**226**
19	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**632,35**	**256,00**	**--**	**161880**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Е0106-11-6**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**3,47**	**18837,97**	**11119,34**	**65392**	**38599**	**42866**	**42,50**	**148**
		1т		**7560,00**	**4200,75**	**26243**	**14582**	**105**	**20,52**	**71**
21	**С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**3,47**	**45000,00**	**--**	**156209**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**17,28**	**51000,00**	**--**	**881096**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,46	50900,00	--	328580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	15,8	48300,00	--	763324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	131,3	245,44	3,82	32226	502	6010	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4904	189	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6596172	165793			1376
			Тенге			213209	62627			306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6596172				
	Материалы -		Тенге			168670				
	Всего заработная плата -		Тенге				275835,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2129208				
	Местные материалы -		Тенге			3919293				
		Накладные расходы -	Тенге			290289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			413188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7299649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1827
		Сметная заработная плата -	Тенге				319379,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7299649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1827
		Сметная заработная плата -	Тенге				319379,00			
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,347	50600,00	--	17558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8515	53000,00	--	45130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,07	52400,00	--	108416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
29	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**1,14**	**51000,00**	--	**58038**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**229141**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**229141**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**229141**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13748**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**242890**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**242890**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7550390**	**835828**			**1656**
			Тенге			**254170**	**208398**			**2744**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7550390**				
	Материалы -		Тенге			**182083**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**462568,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2358350**				
	Местные материалы -		Тенге			**3919960**				
		Накладные расходы -	Тенге			**480540**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**240**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**72081,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**481856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8512786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**534649,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8512786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**534649,00**			

Итого	8 512 786
Временные здания и сооружения (1,1 %)	93 641
Итого со временными	8 606 426
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	92 949,40
Выслуга лет (1 %)	86 064
Доп. Отпуска (0,4%)	34 426
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8 819 866
Итого по акту в текущих ценах 2012 года МРП = 1618 тенге	18 413 603
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	18 781 875
Итого по акту с учетом НДС 12 %	21 035 700

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

ТОО «ТАС-ПЛАСТ» ДЛЯ ФОРМ № 2

Страниц -

Ст. технадзор Шонтобаев А.С

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
Договор: **№ 185 от 19.06.2012г.**
Наименование строительства: **Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на г.Алматы**
Наименование объекта: **Строительство 54-х квартирного 9-ти этажного жилого дома в мкр. "Алгабас", Тип 2-Т (пятно 10)**

АКТ

выполненных работ за апрель2013г.

Общестроительные работы (КЖ)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	**Е0106-17-4**	**Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4**	**234,06**	**9644,17**	**341,75**	**2257285**	**79989**	**430967**	**9,80**	**2294**
		м3		**1624,50**	**129,11**	**380225**	**30219**	**105**	**0,63**	**148**
		КП1								
2	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1425**	**66000,00**	--	**9406**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,415**	**62100,00**	--	**25769**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КП2								
4	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0954**	**66000,00**	--	**6297**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,3735**	**62100,00**	--	**23192**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9756	50600,00	--	49363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,39	53000,00	--	126766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,8	52400,00	--	565857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,81	51000,00	--	449324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	27,76	50900,00	--	1412973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	8,59	48300,00	--	414657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,98	45800,00	--	274008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0193	93997,62	304,24	1809	6	671	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	637	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5616706	79995			2298
			Тенге			380862	30221			148
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5616706				
	Материалы -		Тенге			455979				
	Всего заработная плата -		Тенге				411083,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3357612				
	Местные материалы -		Тенге			1342258				
		Накладные расходы -	Тенге			431638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64746,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362901				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6411244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2661
		Сметная заработная плата -	Тенге				475829,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			6411244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2661
		Сметная заработная плата -	Тенге				475829,00			
РАЗДЕЛ 2.Перекрытия										
14	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4**	**165,38**	**10586,64**	**241,10**	**1750836**	**39874**	**238523**	**8,06**	**1333**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**212102**	**15063**	**105**	**0,44**	**74**
15	**Е0106-11-6**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**1,56**	**18837,97**	**11119,34**	**29423**	**17367**	**19287**	**42,50**	**66**
		1т		**7560,00**	**4200,75**	**11808**	**6561**	**105**	**20,52**	**32**
16	**С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14**	**1,56**	**75600,00**	**--**	**118079**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,7348**	**50600,00**	**--**	**37179**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**21,22**	**52400,00**	**--**	**1111846**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3047363**	**57241**			**1399**
			Тенге			**223910**	**21624**			**106**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3047363				
Материалы -			Тенге			550686				
Всего заработная плата -			Тенге				245534,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1267104				
Местные материалы -			Тенге			948422				
		Накладные расходы -	Тенге			257811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38672,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3503484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1634
		Сметная заработная плата -	Тенге				284206,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3503484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1634
		Сметная заработная плата -	Тенге				284206,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8664069**	**137235**			**3697**
			Тенге			**604772**	**51845**			**253**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8664069				
	Материалы -		Тенге			1006665				
	Всего заработная плата -		Тенге				656617,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4624716				
	Местные материалы -		Тенге			2290680				
		Накладные расходы -	Тенге			689448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103417,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9914728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4295
		Сметная заработная плата -	Тенге				760035,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9914728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4295
		Сметная заработная плата -	Тенге				760035,00			

Итого	9 914 728
Временные здания и сооружения (1,1 %)	109 062
Итого со временными	10 023 790
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	108 256,93
Выслуга лет (1 %)	100 238
Доп. Отпуска (0,4%)	40 095
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	10 272 380
Итого по акту в текущих ценах 2012 года МРП = 1618 тенге	21 446 079
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	21 875 000
Итого по акту с учетом НДС 12 %	24 500 000

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Подрядчик:

АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Страница