Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: № 185 от 19.06.2012г.
Наименование строительства: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на г.Алматы
Наименование объекта: Строительство 54-х квартирного 9-ти этажного жилого дома в мкр. "Алгабас" (пятно 10)

АКТ
выполненных работ за август 2013г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип1 полы сан узлов								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток м2	128,16	1051,03	11,72	134701	1502	27755	1,06	136
				171,68	4,39	22003	563	123	0,02	3
2	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	273,12	254,50	0,32	69509	87	14022	0,24	64
				41,63	0,11	11370	30	123	--	--
		Тип3 полы лоджии								
3	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток м2	363,42	1020,74	11,72	370957	4259	78704	1,06	385
				171,68	4,39	62392	1595	123	0,02	8
4	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	458,1	254,50	0,32	116586	147	23519	0,24	108
				41,63	0,11	19071	50	123	--	--
		Тип4 полы лестничной клетки								
5	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток м2	417,44	1051,03	11,72	438744	4892	90403	1,06	442
				171,68	4,39	71666	1833	123	0,02	9
6	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	591,88	254,50	0,32	150633	189	30387	0,24	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	24640	65	123	--	--
		Тип 6 полы чердака								
7	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция плоских поверхностей рулонной изоляцией пленкой	422,8	169,79	28,99	71786	12257	49569	0,60	254
		м2		109,79	7,45	46419	3150	100	0,04	18
8	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами ПТЭ150 на битумной мастике в один слой толщ 150мм	422,8	2167,05	4,72	916227	1996	36558	0,40	170
		м2		70,88	1,78	29968	753	119	0,01	4
9	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция плоских поверхностей рулонной изоляцией пленкой	422,8	169,79	28,99	71786	12257	49569	0,60	254
		м2		109,79	7,45	46419	3150	100	0,04	18
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	422,8	184,15	9,95	77860	4207	29091	0,36	151
		м2		52,20	3,74	22070	1581	123	0,02	8
11	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 50мм/	422,8	143,97	4,02	60871	1700	2746	0,03	11
		м2		3,78	1,50	1598	634	123	0,01	3
12	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.3Вр1 шаг 200	0,279	46439,08	327,33	12959	91	590	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	527	35	105	0,60	--
		Тип 7 полы маш отд								
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,6	184,15	9,95	7845	424	2931	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2224	159	123	0,02	1
14	Е0106-36-4	Железнение поверхности	42,6	59,59	0,23	2539	10	2299	0,29	12
		м2		51,30	0,09	2185	4	105	--	--
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	43,6	27,71	0,22	1208	10	997	0,10	5
		м		18,50	0,09	807	4	123	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
16	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,5,7,8,9,10,11/	176,44	330,85	32,08	58375	5660	60211	1,49	263
		м2		272,25	12,13	48036	2140	120	0,06	10
17	С12022-1 прим.	Двери стальные однопольные /поз.3,5,8,9,10/	94	25100,00	--	2359400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12022-2 прим.	Двери стальные двупольные /поз.1,7/ шт	2	37400,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Отделка стен								
19	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	1941,4	279,90	4,07	543403	7893	278557	0,74	1437
		м2		135,68	0,97	263409	1883	105	0,05	100
20	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	331	575,70	6,33	190557	2095	109527	1,79	592
		м2		312,75	2,39	103520	791	105	0,01	4
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка								
21	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1380,04	150,62	0,62	207859	856	112868	0,43	600
		м2		69,08	0,23	95333	317	118	--	2
22	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2004	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 30м/	1269,04	66,23	--	84049	--	54980	0,23	293
		м2		36,72	--	46593	--	118	--	--
23	Е0126-12-2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте до 10м /по основному фасаду и маш отделения на чердаке/	599,55	1483,12	50,15	889206	30067	66376	0,53	320
		м2		92,03	18,68	55177	11200	100	0,09	55
24	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 10 м до 15 м /по основному фасаду/	299,79	1499,73	52,95	449604	15874	38168	0,61	184
		м2		105,83	21,48	31728	6440	100	0,11	32
25	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2	Утепление наружных стен фасада из ПТЭ-150 толщ 100 мм на высоте свыше 15 м до 30 м /по основному фасаду/	1349	1505,26	53,89	2030601	72692	179217	0,64	864
		м2		110,44	22,42	148978	30239	100	0,11	149
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9392064	179166			6705
			Тенге			1156133	66616			424
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6957864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			5124193				11670
		Всего заработная плата -	Тенге				1222750,00			
		Местные материалы -	Тенге			498372				
		Накладные расходы -	Тенге			1339045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				200857,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8794724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7798
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423607,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2434200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2434200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146052				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2580252				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11374976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7798
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423607,00			

Итого	11 374 976
Временные здания и сооружения (1,1 %)	125 125
Итого со временными	11 500 101
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	124 201,09
Выслуга лет (1 %)	115 001
Доп. Отпуска (0,4%)	46 000
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	11 785 303
Итого по акту в текущих ценах 2012 года МРП = 1618 тенге	24 604 672
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	25 096 765
Итого по акту с учетом НДС 12 %	28 108 377

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: АЛС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС