Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2022 года
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	706 503 774,74	533 028 547,00	-	392 505 548,60	140 522 998,40	-	140 522998,40
						268 025 032 159			
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	136 607 000,00		-	
						268 025 053 159			
	в т. ч. 2022г.		232 000 000,00	127 213 041,18	-	49 630 050,26	77 582 990,92	-	77 582990,92
						268 025 015 159			
	Всего по акту:		337 896 774,74	269 208 505,82	-	206 268 498,34	62 940 007,48		62 940007,48
			706 503 774,74	533 028 547,00	-	392 505 548,60	140 522 998,40	-	140 522998,40

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____**А.Досжанов**

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 053 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 5+045 по КМ 5+080. С КМ 5+680 по КМ 5+730. С КМ 6+120 по КМ 6+600. С КМ 7+110 по 7+430. С КМ 8+250 по КМ 8+500. С КМ 8+930 по КМ 9+360. С КМ 10+200 по КМ 12+245. С КМ 10+830 по КМ 10+850. С КМ 11+600 по КМ 10+700. С КМ 13+565 по КМ 13+750. С КМ 14+175 по КМ 14+220. С КМ 17+250 по КМ 17+325												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1850,83	211,51	201,32	391 464	372 613	165	92 990	523 210
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	18 686	110 467		38 756	
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т		3331,50	419,00		1 395 899	-		-	1 507 571
		СП - 8%						-	-		111 672	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта		1295,58	19,08	19,08	24 714	24 714		7 416	34 700
		НР - 72%; СП - 8%					7,95	-	10 299		2 570	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		1580,61	6077,36		9 605 947	-		-	10 374 423
		СП - 8%						-	-		768 476	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		555,25	1256,98	1098,78	697 938	610 098	1 088	251 735	1 025 647
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	86 752	146 335		75 974	
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		677,41	5201,18		3 523 306	-	3 523 306	-	3 805 170
		СП - 8%						-	-		281 864	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т		3,02	1882,73	1882,73	5 677	5 677	-	3 305	9 701
		НР - 108%; СП - 8%					1014,99	-	3 061		719	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		3,11	123784,14		384 450	-	384 450	-	415 206
		СП - 8%						-	-		30 756	
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		3770	112,90	53,52	425 622	201 783	19 297	266 818	747 836
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	204 543	42 512		55 395	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,226	123784,14		27 985	-	27 985	-	30 223
		СП - 8%						-	-		2 239	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		268,424	14166,78	--	3 802 704		3 802 704	-	4 106 920
		СП - 8%				--	--				304 216	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		3770	9,85	0,03	37 117	109	- 0	39 969	83 252
		НР - 108%; СП - 8%				9,82		37 008	-		6 167	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,226	123784,14	--	27 985		27 985	-	30 223
		СП - 8%				--	--				2 239	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		269,178	14166,78	--	3 813 386		3 813 386	-	4 118 456
		СП - 8%				--	--				305 071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									26 812 538
РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 3+600 по КМ 5+045. С КМ 5+080 по КМ 5+680. С КМ 5+730 по КМ 6+120. С КМ 6+600 по КМ 7+110. С КМ 7+430 по КМ 8+250. С КМ 8+500 по КМ 8+930. С КМ 9+360 по КМ 10+200. С КМ 10+245 по КМ 10+830. С КМ 10+850 по КМ 11+600. С КМ 11+700 по КМ 13+565. С КМ 13+730 по КМ 14+175. С КМ 14+420 по КМ 17+250. С КМ 17+325 по КМ 20+413 (Общий км 13+598)												
15	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		8400	99,14	95,58	832 816	802 908	129	107 674	1 015 728
		НР - 108%; СП - 8%				3,55	8,32	29 778	69 920		75 239	
16	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		604,8	44,00	--	26 611				28 740
		СП - 8%				--	--				2 129	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		3,11	1882,68	1882,68	5 857	5 857		3 410	10 009
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		3 158		741	
18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		3,20	123784,14	--	396 659				428 392
		СП - 8%				--	--				31 733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1468	1728,11	1440,27	2 536 766	2 114 222	3 941	1 055 445	3 879 588
		НР - 108%; СП - 8%			285,16	380,58	418 602	558 662		287 377	
20	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,086	123784,14	--	134 475		134 475		145 233
		СП - 8%			--	--				10 758	
21	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	1482,64	14166,78	--	21 004 251		21 004 251		22 684 591
		СП - 8%			--	--				1 680 340	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	4,94	1882,68	1882,68	9 306	9 306		5 418	15 902
		НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00		5 017		1 178	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,09	123784,14	--	630 189		630 189		680 605
		СП - 8%			--	--				50 415	
24	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	16473,7	112,90	53,52	1 859 833	881 725	84 323	1 165 910	3 267 802
		НР - 108%; СП - 8%			54,26	11,28	893 785	185 761		242 059	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,988	123784,14	--	122 346		122 346		132 134
		СП - 8%			--	--				9 788	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	1172,93	14166,78	--	16 616 586		16 616 586		17 945 912
		СП - 8%			--	--				1 329 327	
27	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	16473,68168	9,85	0,03	162 188	475		174 651	363 786
		НР - 108%; СП - 8%			9,82	--	161 714			26 947	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,988	123784,14	--	122 346		122 346		132 134
		СП - 8%			--	--				9 788	
29	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	1176,22	14166,78	--	16 663 263		16 663 263		17 996 324
		СП - 8%			--	--				1 333 061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								68 726 879
		РАЗДЕЛ 3. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
30	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин	31080	204,00	168,18	6 340 413	5 226 917	6 091	2 838 778	9 913 526
		НР - 108%; СП - 8%			35,63	48,94	1 107 405	1 521 092		734 335	
31	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	691,615	211,51	201,32	146 281	139 237	62	34 748	195 512

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	6 982	41 279		14 482	
32	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		1659,877	44,00	--	73 035		73 035		78 877
		СП - 8%				--	--				5 843	
33	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		2947,989	6077,36	--	17 915 992		17 915 992		19 349 271
		СП - 8%				--	--				1 433 279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					48730940	10683964	35682829	5721164	29 537 187
		РАЗДЕЛ 4. Проезжая часть на пресечениях и примыканиях. 1) КМ 5+390 справа. 2) КМ 5+460 слева. 3) КМ 6+800 слева. 4) КМ 6+860 справа. 5) КМ 9+100 справа. 6) КМ 9+310 слева. 7) КМ 10+520 справа. 8) КМ 11+830 справа. 9) КМ 12+300 справа. 10) 14+550 слева. 11) КМ 14+550 справа. 12) КМ 14+555 справа. 13) КМ 15+250 слева. 14) КМ 15+330 слева. 15) 15+850 слева										
34	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания		1782	479,20	382,04	853 927	680 796	1 247	265 950	1 209 468
		НР - 72%; СП - 8%				96,46	110,83	171 884	197 492		89 590	
35	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		181,17	5201,18	--	942 298		942 298		1 017 682
		СП - 8%				--	--				75 384	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		1,25	1882,68	1882,68	2 353	2 353		1 370	4 021
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		1 269		298	
37	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,288	123784,14	--	159 434		159 434		172 189
		СП - 8%				--	--				12 755	
38	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		1562	112,90	53,52	176 345	83 603	7 995	110 549	309 846
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	84 747	17 614		22 952	
39	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,094	123787,23		11 636	-	11 636	-	12 567
		СП - 8%						-	-		931	
40	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		111,214	14166,78	--	1 575 544		1 575 544	-	1 701 588
		СП - 8%				--	--				126 044	
41	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		1562	9,85	0,03	15 378	45		16 560	34 493
		НР - 108%; СП - 8%				9,82		15 333	-		2 555	
42	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,094	123784,14	--	11 636		11 636	-	12 567
		СП - 8%				--	--				931	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		111,527	14166,78	--	1 579 978		1 579 978	-	1 706 377
		СП - 8%				--	--				126 398	
44	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин		880	204,00	168,18	179 523	147 995	173	80 377	280 692
		НР - 108%, СП - 8%				35,63	48,94	31 355	43 068		20 792	
45	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		107,36	6077,36	--	652 465		652 465	-	704 663
		СП - 8%				--	--				52 197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6160518	914793	4942406	474806	7 166 150
								303319	259443	--	530827	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									132 242 753,92
		НДС 12%	тенге									138 859 652,35
		Итого с НДС 12%	тенге									16 663 158,28
		Всего с тендерной скидкой	тенге									155 522 810,64
												140 522 998,40

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"

И.О.Руководителя_____**С.Самуратов**

Представитель заказчика_____**А.Досжанов**

Подрядчик:

ТОО "Балхаш жолдары"

_____**А.Ибраев**

М.П.