Форма № 3КС

ЗАКАЗЧИК : **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО «Нұрлы жол»**

НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : **Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр**

ОСНОВАНИЕ : **Договор №12 от 05 июня 2015г**

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	В С Е Г О
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущих ценах) 892 625	СМР (в текущих ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр	142 640 291-00	122 289 203-00							15047383 -00	142640291-00
Удержено : 5% согласно договора	7 132 015-00	6 114 460-00								7132015-00
К оплате	135508276-00	116174743 -00							15047383-00	135508276 -00 тг

З А К А З Ч И К

П О Д Р Я Д Ч И К

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пасссажирского транспорта и автомобильных дорог »

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр

ОСНОВАНИЕ : Договор №12 от 05 июня 2015г

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт проезжей части												
1	Е0168-2-1 68-2-1	-Ремонт шебеночных оснований дорог	3197,5	358,71	53,77	1146975	171936	391085	0,55	1754				
	т.ч. п-3.1 К=1,2	м2		83,68	18,5	267554	59167	119,7	0,06	192				
2	Е0168-3-1 68-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	1794,5	997,19	26,22	1789457	47044	454048	1,26	2252				
	т.ч. п-3.1 К=1,2	м2		200,36	11,02	359553	19768	119,7	0,04	76				
3	Е0168-3-2 68-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	1403	928,69	26,22	1302957	36781	239958	0,86	1200				
	т.ч. п-3.1 К=1,2	м2		131,87	11,02	185011	15455	119,7	0,04	59				
4	Е0127-72-1 27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	10,29	39444,51	407,51	405884	4193	2315	0,7	7				
	т.ч.	т		-	169,13	-	1740	133	0,7	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.1 К=1,2									
5	Е0127-16-1 27-16-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	4064,55	6410,21 41,58	201,51 66,44	26054618 169004	819047 270065	583962 133	0,23 0,23	932 929
		т								
6	Е0127-66-6 27-66-6 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	12,84	7116,93 1503,9	5613,03 1830,6	91381 19310	72071 23505	56944 133	8,56 8,14	110 104
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			30791273 1000432	1151072 389700			6255 1368
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30791273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			587272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1390132	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28052497	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1728311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		864
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	259247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1951175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34470759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1649379	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34470759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1649379	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Транспорт материалов								
7	Е010333-А19- 0-1 Е010333-А1 90-1	Перевозка битума автомобилями-цистернами , расстояние перевозки 190 км, класс груза 1	12,84	1294,85 -	1294,85 258,97	16626 -	16626 3325	3325 100	- 5,44	- 70
		т								
8	Е010333-А20- -1 Е010333-А2 0-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	515,696	167,76 -	167,76 33,55	86513 -	86513 17303	17303 100	- 0,7	- 363
		т								
9	Е010333-А20- 0-1 Е010333-А2 00-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	4485,7	843 -	843 168,6	3781445 -	3781445 756289	756289 100	- 3,54	- 15882
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3884584	3884584			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	776917			16315
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3884584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	776917	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			776917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116538	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279690	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4941191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	893454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4941191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	893454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 + 2	Тенге			39411950				
	СН РК 8.02-09-2002	- временныездания и сооружения 3,68%				1450359				
	СН РК 8.02-09-2002	- возврат материалов от временных здании и сооружении 15%				217553				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ			40862309				
	СН РК 8.02-07-2002	- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,26%				517606				
	СН РК 8.02-02-2002	- затраты на выслугу лет 1%				408623				
	СН РК 8.02-02-2002	- затраты на дополнительные отпуска 0,4%				163449				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ			41955032				
		- в том числе возвратные суммы				217553				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г				41951987				
	Постан.Правительства №791 от 11.09.2007г К-2,557					107271230				
		- налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				2145425				
	Решение Правительства	- НДС (12%)				12872548				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				122289203 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

ПОДРЯДЧИК

Форма № 3КС

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр

ОСНОВАНИЕ : Договор №12 от 05 июня 2015г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	В С Е Г О
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущих ценах)	СМР (в текущих ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр	180 097 940-00	37 457 649-00							18 990 293 -00	180 097 940-00
Удержено : 5% согласно договора	9 004 897-00	1 872 882 -00								9 004 897-00
К оплате	171 093 043-00	35 584 767 -00							1 8990 293-00	171 093 043-00

З А К А З Ч И К

П О Д Р Я Д Ч И К

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пасссажирского транспорта и автомобильных дорог »

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр

ОСНОВАНИЕ : Договор №12 от 05 июня 2015 г

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-21-1 27-21-1	-Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	4345	347,85	21,39	1511580	92951	79602	0,05	434
				7,69	6,08	33425	26425	67	0,02	191
		м2								
2	E0127-23-1 27-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4100	467,91	33,39	1918445	136901	94707	0,04	325
				6	11,37	24600	46608	67	0,04	329
		м2								
3	E0127-72-1 27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,8	39526,01	489,01	110672	1369	756	0,84	5
	т.ч. п-3.1 К=1,2	т		-	202,95	-	568	66	0,84	5
4	E0127-53-6 27-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см (8см) из горячих асфальтобетонных смесей	3500	480,18	18,42	1680629	64476	61446	0,04	282
				7,13	6,07	24948	21252	67	0,02	148

1	2	3	4
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	
		м2	
5	Е0127-54-6 27-54-6 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3500 --
		м2	
6	Е0127-72-1 27-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Розлив вяжущих материалов	1,05 --
		т	
7	Е0127-53-1 27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3500 --
		м2	
8	Е0127-63-11- 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	1500 --
		м2	
9	Е0127-66-6 27-66-6 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,965 --
		т	
10	Е010333-А20-1 Е010333-А20-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км(сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1	1462,224 --
		т	
11	Е010333-А20-0-1 Е010333-А200-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км (сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1	986,65 --

5	6	7	8	9	10	11
453,04	-	1585640	-	894	-	6
0,1	-	672	-	133	-	-
39526,01	489,01	41502	513	567	0,84	2
-	202,95	-	213	133	0,84	2
618,04	18,42	2163139	64476	64470	0,04	282
7,13	6,07	21245	21252	66	0,02	148
427,24	24,44	640864	36667	12193	0,04	114
5,75	6,48	8622	971	66	0,02	73
8540,31	6735,63	33866	26710	21104	10,27	81
1804,68	2196,72	7156	8711	66	9,76	77
167,76	167,76	245302	245302	49060	-	-
-	33,55	-	98121	50	0,7	2061
843	843	831746	831746	166349	-	-
-	168,6	-	166349	50	3,54	6987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
12	E010333-A19-0-1)	Перевозка битума автомобилями-цистернами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 190 км (сверх 30км учтенных в стоимости материала), класс груза 1	3,965	1294,85	1294,85	5135	5135	1027	-	-
	E010333-A190-1			-	258,97	-	1027	50	5,44	43
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10768523	1506247			1531
	Тенге	124036	351180			10063
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10768523	-	-		-
Материалы -	Тенге	173183	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	475216	-		-
Местные материалы -	Тенге	8965057	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	560613	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		561
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	84092	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	679748	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12008884	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12155
Сметная заработная плата -	Тенге	-	559308	-		-

	И Т О Г О	12008884	
3. СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,68%	1441927	
4. СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	66289	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	12517100	
5. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%	157715	
6. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	125171	
7. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%	50068	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	12850054	
	- в том числе возвратные суммы	66289	
8.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.	12850054	
9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,557		32857588	
10.	-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	657151	
11. Решение Правительства	- НДС (12%)	3942910	
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	37457649	тенге

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ФОРМА №3КС

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр»

ОСНОВАНИЕ : Дополнительное соглашение №02 от 05.01.2016 года к Договору №12 от 05.06.2015 года

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно – монтажных работ за январь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекс работ	Стоимость выполненных работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (текущих ценах)	СМР (текущих ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр	22 586 526,88	22 586 526,88							2 419 985,02	22 586 526,88
Удержано 5% По Договору	1 129 326,34								120 999,25	1 129 326,34
Итого:	**21 457 200,54**								**2 298 985,77**	**21 457 200,54**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ФОРМА №2

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр»

ОСНОВАНИЕ : Дополнительное соглашение №02 от 05.01.2016 года к Договору №12 от 05.06.2015 года

АКТ
выполненных строительно – монтажных работ за январь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-21-1 27-21-1	-Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	4346	204,21	21,39	887509	92951	79602	0,05	434
				7,69	6,08	33425	26425	67	0,02	191
2	E0127-23-1 27-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	4100	274,73	33,39	1126395	136901	94707	0,04	325
				6	11,37	24600	46608	67	0,04	329
3	E0127-72-1 27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,8	23207,14	489,01	64980	1369	756	0,84	5
	т.ч. п-3.1 К=1,2	т		-	202,95	-	568	66	0,84	5
4	E0127-53-6 27-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см (8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3500	281,93	18,42	986764	64476	61446	0,04	282
				7,13	6,07	24948	21252	67	0,02	148
5	E0127-54-6 27-54-6 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3500	265,99	-	930992	-	894	-	6
				0,1	-	672	-	133	-	-
6	E0127-72-1 27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,05	23207,62	489,01	24368	514	567	0,84	2

	т.ч. п-3.1 К=1,2	т		
7	Е0127-53-1 27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3500	--
		м2		
8	Е0127-63-11- 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	1500	--
		м2		
9	Е0127-66-6 27-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,966	--
	т.ч. п-3.1 К=1,2	т		
10	Е010333-А20-1 Е010333-А20-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км(сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1	1462,224	--
		т		
11	Е010333-А20-0-1 Е010333-А200-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км (сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1	986,65	--
		т		
12	Е010333-А19-0-1) Е010333-А190-1	-Перевозка битума автомобилями-цистернами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 190 км (сверх 30км учтенных в стоимости материала), класс груза 1	3,966	--
		т		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге

	Тенге
Стоимость общестроительных работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Местные материалы -	Тенге
Накладные расходы -	Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге

-	202,95	-	213	133	0,84	2
362,87	18,42	1270065	64476	64470	0,04	282
7,13	6,07	21245	21252	66	0,02	148
250,85	24,44	376277	36667	12193	0,04	114
5,75	6,48	8622	971	66	0,02	73
5013,87	6735,63	19885	26710	21104	10,27	81
1804,68	2196,72	7156	8711	66	9,76	77
98,50	167,76	144026	245303	49061	-	-
-	33,55	-	98121	100	0,7	2061
494,96	843	488351	831746	166349	-	-
-	168,6	-	166349	50	3,54	6987
759,96	1294,85	3014	5134	1027	-	-
-	258,97	-	1027	50	5,44	43

6322626	1506247		1531
124036	351180		10063
6322626	-	-	-
173182	-	-	-
-	475216	-	-
8965056	-	-	-
329158	-	-	-
-	-	-	561
-	84092	-	-
399107	-	-	-
7050891	-	-	-
-	-	-	12155
-	559308	-	-
7050891	-	-	-

Разметка проезжей части, ограждение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-65-1 27-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м км	2	6693,00	2030,7	13386	4061	3454	3,82	8				
				540	758,48	1080	1517	133	3,42	7				
2	Е0127-65-4 27-65-4	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 км	1	4101,00	2030,7	4101	2031	1727	3,82	4				
				540	758,48	540	758	133	3,42	3				
3	Е0127-61-1 27-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	41	186,71	143,82	7655	5896	8510	0,77	31				
				120,42	35,64	4937	1461	133	0,14	6				
4	С143019-210	-Столбики сигнальные	0,943	7985,15	-	7530	-	-	-	-				
	30-19-210	м3		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			38696	11989			43				
			Тенге			6557	3737			16				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38696	-	-		-				
		Материалы -	Тенге			24275	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10294	-		-				
		Местные материалы -	Тенге			12825	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			2015	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2054	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2443	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43153	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12348	-		-				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			43153	-	-		-				

РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки и указатели,разметка

10	Е0127-83-1 27-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	24	439,12	146,19	10539	3509	17060	3,2	77
				506,25	28,22	12150	677	133	0,11	3
		шт								
11	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.25	12	601,08	-	7213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	-Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1;1.11.2	12	1870,50	-	22446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	-Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.3.2; 2.3.3; 2.4	12	1870,50	-	22446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0127-65-2 27-65-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	4,9	11876,33	2030,7	58194	9950	8462	3,82	19
				540	758,48	2646	3717	133	3,42	17
		км								
15	Е01031-А26-1 Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	383,7	15,91	27,1	6105	10398	7279	-	-
				-	18,97	-	7279	100	0,4	153
		т								
16	Е010333-А5-1 Е010333-А5-1	--Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	383,7	31,67	54	12153	20698	4140	-	-
				-	10,8	-	4140	100	0,23	87
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	152828	44555		95
	Тенге	14796	15812		260
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	152828	-	-	-
Материалы -	Тенге	88808	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30608	-	-
Местные материалы -	Тенге	88743	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7956	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5541	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9647	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170431	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36149	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	170431	-	-	-
ВСЕГО	Тенге	7264475			

3. СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,68%	267333,00
4. СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	40099,95
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	7531808,00
5. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,26%	94900,78
6. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	75318,10
7. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	30127,78
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	7732154,66
8.	-В том числе возвратные суммы	40099,95
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	7732154,66
9. Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,557	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	19771119,47
10. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	395422,39
13. Решения Правительства	-НДС (12%)	2419985,02
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	22586526,88

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

ПОДРЯДЧИК:

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложения 2
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 01 от 11 января 2016 г.

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрлы жол» 2
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с.Тущыбек, дом 21/1 (2а)
Расчетный счет поставщика KZ087856000000708340 4 в АО Банк Центр Кредит г.Актау БИК KCJBKZKX (2б)
Договор на поставку товаров (работ, услуг) № 12 от 05.06.2015 г., Доп.согл.№02 от 05.01.2016 г. 3
Условия оплаты по договору перечисление (3б)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____ 4
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____ 5
Способ отправления _____ 6
Товарно-транспортная накладная __ от _____ 7
Грузоотправитель 040440015118 ТОО «Нұрлы жол» , с.Тущыбек 8
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель 050340009352 ГУ «Мангистауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» с.Шетпе 9
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунальное хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 10
БИН и адрес покупателя 050340009352, Мангистауский район с.Шетпе, ул Центральная, дом №1 (10а)
Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN4304000 в "Мангистауский районный Управление Казначейства", Код Учреждения 4582755 ,БИК: KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильных дорог с.Шайыр	работа	1	20 166 541,86	20 166 541,86	12%	2 419 985,02	22 586 526,88
	Всего по счету:				**20 166 541,86**		**2 419 985,02**	**22 586 526,88**

Руководитель организации
Тулепбергенов К.
ФИО подпись)
М.П.
Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(ФИО подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(ФИО подпись)

Форма № 3КС

ЗАКАЗЧИК : ***ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»***

ПОДРЯДЧИК : ***ТОО «Нұрлы жол»***

НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : ***Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр***

ОСНОВАНИЕ : ***Договор №12 от 05 июня 2015г***

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	*Стоимость выполненых работ (в тенге)*								*Налог на добавленную стоимость 12%*	*В С Е Г О*
	С начало года по отчетный месяц включительно	*В отчетном месяце,(текущих ценах)*	*СМР (в текущ их ценах)*	*Из них*		*Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР*	*Дополнительные зтрады*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*На приобрете-ние материалов*	*Другие дополнительные расходы*		
Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр	*20351088-00*	*20351088-00*							*2180474-00*	*20351088-00*
Удержено : 5% согласно договора	*1017550-00*									*1017550-00* 1013554-40
	19333538-00								*2180474-00*	*19333538-00 тг* 19333533-60

З А К А З Ч И К ***П О Д Р Я Д Ч И К***

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пасссажирского транспорта и автомобильных дорог »

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Перенос газопроводов								
		Перенос компенсаторов								
1	Е0124-12-4 24-12-4	-Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	3	500,32	268,12	1501	804	1153	0,93	3
				232,2	63,54	697	191	130	0,26	1
		шт								
2	Е0124-12-4 24-12-4	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	3	1250,81	670,31	3752	2011	2883	3,11	9
				580,5	158,85	1742	477	130	0,66	2
		шт								
3	С130806-79 8-6-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	36	629	-	22644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	С130810-79 8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	12	401	-	4812	-	-	-	-

1	2	3	4
		радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	
		шт	
5	С12021-245 2-1-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00224
		т	
6	Е0125-122-2-25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3
		шт	
7	Е0125-123-2-25-123-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	9
		шт	
8	Е0113-16-6 13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,3
		м2	
9	Е0113-26-6 13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,3
		м2	
10	Е0124-105-7-24-105-7	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	3
		врезка	
		Переходной мостик ПМ-2(3шт)	
11	Е0101-13-5 1-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	23,436
		м3	
12	Е0101-165-6-1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов	1,764

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
172800	-	387	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1666,51	1086,01	5000	3258	2414	1,23	4
261	409,5	783	1228	120	2,62	8
630,7	499,07	5676	4492	3305	0,5	5
117	189	1053	1701	120	1,2	11
21,8	0,05	246	1	59	0,03	-
5,81	0,02	66	-	90	-	-
20,36	0,02	230	-	42	0,02	-
4,16	-	47	-	90	-	-
2678,53	1337,8	8036	4013	6502	4,51	14
1161	506,25	3483	1519	130	2,47	7
33,67	32,1	789	752	316	0,01	-
1,57	12,33	37	289	97	0,05	1
262,72	-	463	-	524	1,85	3
262,72	-	463	-	113	-	-

1	2	3	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	
		м3	
13	Е0101-165-2-1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,62
		м3	
14	Е0101-166-2-1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,26
		м3	
15	Е0111-13-3 11-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,36
		м2	
16	Е0106-3-4 6-3-4	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под трубопроводы,водонепроницаемость,сульфатостойкость	5,4
		м3	
17	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23778
		т	
18	Е0106-11-1 6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027
		1т	
19	Е0106-1-13 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры,бетон В15,водонепроницаемость,сульфатостойкость	0,54
		м3	
20	Е0106-11-8 6-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0402
		1т	
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	26,88

5	6	7	8	9	10	11
402,75	-	652	-	737	2,8	5
402,75	-	652	-	113	-	-
134,1	-	2583	-	2919	0,97	19
134,1	-	2583	-	113	-	-
790,75	24,55	12146	377	926	0,26	4
39,83	9,2	612	141	123	0,04	1
17968,59	257,71	97030	1392	4117	4,05	22
634,5	91,69	3426	495	105	0,4	2
65900	-	15670	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
172357,31	536,06	4654	14	1352	289	8
47475	202,5	1282	5	105	0,99	-
18136,28	95,97	9794	52	458	4,9	3
771,75	36,25	417	20	105	0,18	-
70437,87	304,24	2832	12	413	58	2
9675	114,75	389	5	105	0,56	-
245,44	3,82	6597	103	1230	0,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-7	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1004	39	118	0,01	-
22	Е0107-2-1 7-2-1	-Устройство прослойки из раствора м2	2,16	180,5	2,8	390	6	11	0,02	-
				2,52	1,06	5	2	140	0,01	-
23	Е0109-53-3 9-53-3	-Монтаж м/конструкций опор м2	1,5237	16367,84	681,42	24940	1038	20299	95	145
				14670	132,75	22353	202	90	0,65	1
24	С12021-246 2-1-246	-Стоимость металлоконструкций опор т	1,5237	162200	-	247144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0109-18-1 9-18-1	-Монтаж м/конструкций балок массой до 1 т т	1,956	7285,83	3593,45	14251	7029	5908	14,3	28
				2385	971,06	4665	1899	90	3,51	7
26	С12021-243 2-1-243	-Стоимость металлоконструкций балки т	1,956	153500	-	300246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0113-16-6 13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	93,96	21,8	0,05	2048	5	493	0,03	3
				5,81	0,02	546	2	90	-	-
28	Е0113-26-6 13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	93,96	20,36	0,02	1913	2	352	0,02	2
				4,16	-	391	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	796426	25361		283
	Тенге	46695	8215		41
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	182002	-	-	-
Материалы -	Тенге	28659	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25790	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15670	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	100703	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30207	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4531	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12733	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	224942	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	159
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30322	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	586968	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			547777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			649966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33051	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27456	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27456	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29103	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			904012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63372	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перенос сетей электроосвещения								
29	Е0133-108-1-33-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,8	3527,89	2155,39	6350	3880	3699	8,05	14
				1372,5	584,73	2471	1053	105	2,23	4
		1км								
30	Е0133-108-1-33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,8	7259,41	4310,78	13067	7759	7398	16,1	29
				2745	1169,46	4941	2105	105	4,45	8
		1км								
31	Е0133-103-1-33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	692,24	439,11	8999	5708	5137	1,53	20
				253,13	123,21	3291	1602	105	0,52	7
		опора								
32	Е0133-103-1-33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	1534,11	878,23	19943	11417	10274	3,06	40
				506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
33	С151607-27 16-7-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,2754	164403 -	- -	45277 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-471-4 8-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм т	12	330,1 116	24,1 2,5	3961 1392	289 30	1351 95	0,7 0,01	8 -
35	Ц0108-472-2 8-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 шт	40	61,9 23	3,3 0,4	2476 920	132 16	889 95	0,14 -	6 -
36	Е0101-164-2 1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м	19,6	218,93 218,93	- -	4291 4291	- -	4849 113	1,54 -	30 -
37	Е0101-166-2 1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	19,6	134,1 134,1	- -	2628 2628	- -	2970 113	0,97 -	19 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге ---- Тенге		106993 26515	29186 8009			166 32
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		71131	-	-		-
	Материалы -			Тенге		4071	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	12927	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		45277	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		13338	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2001	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		5068	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		89537	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		76
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	14928	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35862	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21596	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25081	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			152174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40009	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			903419	54547			449
			----			---	---			---
			Тенге			73209	16224			73
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			71131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45277	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			89537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14928	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217864	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47387	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15670	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8016	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55403	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			586968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			547777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			649966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33051	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27456	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27456	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29103	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1056185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		569
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103381	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пасссажирского транспорта и автомобильных дорог »

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0101-35-2 1-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из выемки	347	15,14	15,14	5252	5252	1767	-	-						
				-	5,25	-	1822	97	0,02	6						
		м3														
2	E0101-35-5 1-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	347	18,26	18,26	6335	6335	2132	-	-						
				-	6,33	-	2198	97	0,02	7						
		м3														
3	E0101-17-1 1-17-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в насыпь,присыпные обочины	6318	28,44	27,43	179671	173315	62069	0,01	42						
				0,95	9,18	5989	57999	97	0,03	212						
		м3														
4	E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы	6318	18,76	16,44	118500	103868	37506	-	-						

1	2	3	4
	1-19-2 К=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	--
5	Е010333-А5-- 1 Е010333-А5 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3 10108,8 --
6	Е0101-20-2 1-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 6318 --
7	Е0101-130-2- 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 5612 --
8	Е0101-130-8- 1-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 5612 --
9	Е0101-135-1- 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 5612 --
10	Е0101-145-6- 1-145-6	Планировка дна кюветов из грунтов 3 группы ручным способом	м3 3375 --
11	Е0130-3-1 30-3-1	-Укрепление дна кюветов щебнем толщ.0,2м	м2 5 --
12	Е0101-145-9- 1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 3375 --
13	Е0101-145-1- 2 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 14361 --
14	Е0101-30-2 1-30-2	-Рекультивация грунтовых карьеров бульдозером 96квт с	м2 2527 --

5	6	7	8	9	10	11
-	6,12	-	38666	97	0,03	186
64,8	64,8	655050	655050	131010	-	-
-	12,96	-	131010	100	0,27	2751
4,55	3,89	28722	24595	11767	-	25
0,58	1,34	3639	8491	97	-	28
15,01	15,01	84232	84232	27965	-	-
-	5,14	-	28830	97	0,02	94
7,63	7,63	42797	42797	12493	-	-
-	2,3	-	12880	97	0,01	42
26,34	14,4	147826	80796	28514	0,01	82
1,94	3,29	10910	18486	97	0,01	82
30,78	-	103882	-	100766	0,2	660
30,78	-	103882	-	97	-	-
3115,4	46,4	15577	232	2124	2,39	12
372,6	17,09	1863	85	109	0,08	-
16,94	4,65	57182	15710	43281	0,09	293
12,29	0,93	41472	3148	97	-	11
10,25	5,31	147271	76270	81287	0,03	481
4,94	0,89	71001	12800	97	-	43
0,2	0,2	513	513	173	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грубой планировкой		-	0,07	-	178	97	-	1
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Транспорт щебня								
15	Е010333-А20-1 Е010333-А20-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км(сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1	22,88	167,76 -	167,76 33,55	3838 -	3838 768	768 100	- 0,7	- 16
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3838	3838			-
			Тенге			-	768			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	768	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			768	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	883	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	883	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1596648	1272804			1595
			Тенге			238757	317361			3480
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1596648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	556118	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85088	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			543621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2268686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	637661	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2268686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	637661	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : «Мангистауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пасссажирского транспорта и автомобильных дорог »

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Реконструкция автомобильных дорог села Шайыр

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6 1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под укрепление, рытье котлована под тело трубы, по расчистке подводящего и отводящего русел) м3	198	7,21 -	7,21 2,5	1427 -	1427 495	480 97	- 0,01	- 2
2	Е0101-24-14 1-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 10 м м3	198	5,7 -	5,7 1,98	1130 -	1130 392	380 97	- 0,01	- 1
3	Е0101-30-2 1-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	337,333333	0,24	0,24	82	82	28	-	-

1	2	3	4
		(108) кВт (л.с.)	
4	Е0101-13-5 1-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	м2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3(рытье котлована под оголовки, в ковше размыва)	143
5	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	15
6	Е0130-3-2 30-3-2	-Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси м3	93,66
7	Е0130-3-1 30-3-1	-То же из щебня м3	2,4
8	Е0130-7-1 30-7-1	-Устройство монолитных фундаментов,экрана из бетона В20 м3	53,1
9	Е0130-54-3 30-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м м3	15,6
10	Е0130-62-3 30-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м м3	17,82
11	С143023-53 30-23-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20	-Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/ шт	12

5	6	7	8	9	10	11
-	0,08	-	28	97	-	-
48,49	46,23	6934	6610	2776	0,02	2
2,26	17,75	323	2538	97	0,07	10
315,26	-	4729	-	5344	2,22	33
315,26	-	4729	-	113	-	-
3139,54	40,64	294050	3807	33778	2,33	218
315,9	14,96	29587	1402	109	0,07	7
3393,6	46,4	8145	111	1019	2,39	6
372,6	17,09	894	41	109	0,08	-
9505,95	638,5	504766	33904	39318	3,06	162
521,1	158,22	27670	8401	109	0,52	28
5622,48	2619	87711	40856	38574	9,47	148
1587,6	680,94	24767	10623	109	2,33	36
3197,64	823,5	56982	14675	14962	3,35	60
556,2	214,11	9911	3815	109	0,73	13
31800	-	381600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	02, СН РК 8.02-04С-2 004		
12	С143023-45 30-23-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/ шт	6
13	С143023-23 30-23-23 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Круглые звенья ЗК3.200 (ЗК 4.200) /ТП 3.501-59/,объемом 0,8м3 шт	6
14	С143023-23 30-23-23 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Круглые звенья ЗК3.300 (ЗК 4.200) /ТП 3.501-59/,объемом 1,0м3 шт	9
15	С143001-8 30-1-8 Изм. и доп. вып.17	-Монолитный бетон лотка оголовков В20 м3	3
16	Е0130-78-5 30-78-5	-Обмазочная гидроизоляции тела трубы и оголовков обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной м2	213
17	Е0113-40-1 13-40-1 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02,СН РК 8.02-05-20 02,СН РК 8.02-06-20 02	-Оклеечная гидроизоляция тела трубы стеклотканью на эпоксидных смолах м2	39

5	6	7	8	9	10	11
41400	-	248400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34447,06	-	206682	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
43058,82	-	387529	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7582	-	22746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
535,35	-	114029	-	34227	0,88	187
147,42	-	31400	-	109	-	-
2071,63	11,04	80793	431	8245	1,2	47
229,5	5,4	8951	211	90	0,02	1

1	2	3	4
18	E0101-27-5 1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	66
19	E0101-27-11- 1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	66
20	E0101-134-1- 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	66
21	E0101-166-2- 1-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы грунтах 2 группы м3	3,9
22	E0101-135-1- 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	69,9
23	E0101-158-5- 1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(откосов насыпи)толщ.8см м2	55,2
24	E0101-158-5- 1-158-5 т.ч. п-3.174 К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(русла входного оголовка) толщ.8см м2	33
25	E0101-158-5- 1-158-5 т.ч. п-3.174 К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(русла выходного оголовка и конца укрепления) толщ.12см м2	76,2
26	E0101-158-6- 1-158-6 т.ч. п-3.174	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины(русла и	76,2

5	6	7	8	9	10	11
4,02	4,02	265	265	89	-	-
-	1,4	-	92	97	-	-
1,78	1,78	117	117	39	-	-
-	0,62	-	41	97	-	-
25,86	5,42	1706	358	1308	0,13	9
20,44	-	1349	-	97	-	-
160,92	-	628	-	709	1,17	5
160,92	-	628	-	113	-	-
26,34	14,4	1841	1006	355	0,01	1
1,94	3,29	136	230	97	0,01	1
1376,64	36,71	75991	2026	12159	1,46	81
217,36	9,73	11998	537	97	0,04	2
1351,24	33,04	44591	1090	6542	1,32	43
195,62	8,76	6455	289	97	0,04	1
1351,24	33,04	102964	2518	15106	1,32	100
195,62	8,76	14906	667	97	0,04	3
189,77	0,35	14460	26	1873	0,16	13
25,19	0,15	1919	12	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,9 К=2	конца укрепления)								
27	Е0101-159-3	-Устройство упоров из монолитного бетона В20 на входе и выходе м2	16,5	3810,63	5,55	62875	92	7669	3,16	52
	1-159-3			477,9	1,27	7885	21	97	0,01	-
28	Е0130-8-1	-Установка арматурной сетки м	0,3687	68710,96	-	25334	-	3885	58,08	21
	30-8-1			9666	-	3564	-	109	-	-
29	С143010-10	-Асфальтовые планки т	3,8394	6100	-	23420	-	-	-	-
	30-10-10			-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент т	114,37	143	-	16355	-	-	-	-
	30-1-54			-	-	-	-	-	-	-
31	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски или призмы м3	8,1	1561,08	1,03	12645	8	4076	3,37	27
	1-156-1			518,4	0,38	4199	3	97	-	-
32	Е010333-А20-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами м3	37,92	167,76	167,76	6361	6361	1272	-	-
	Е010333-А20-1	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км(сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1		-	33,55	-	1272	100	0,7	27
33	Е010333-А20-1	-Перевозка камня автомобилями-самосвалами т	14,58	167,76	167,76	2446	2446	489	-	-
	Е010333-А20-1	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км(сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1		-	33,55	-	489	100	0,7	10
34	Е010333-А20-0-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами т	3,84	843	843	3237	3237	647	-	-
	Е010333-А200-1	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км (сверх 20км учтенных в стоимости материала), класс груза 1		-	168,6	-	647	100	3,54	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2802972	122585			1215
			Тенге			191272	32247			157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2802972	-	-		-
		Материалы -	Тенге			249952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223520	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2239162	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			235351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182299	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3220623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	258823	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3220623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	258823	-		-
		РАЗДЕЛ 1-1				1056185				
		РАЗДЕЛ 2-1				2268686				
		РАЗДЕЛ 3-1				3220623				
		И Т О Г О				6545494				
3.	СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,68%			240874				
4.	СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			36131				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ			6786368				
5.	СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%			85508				
6.	СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%			67864				
7.	СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%			27146				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ			6966886				
			- в том числе возвратные суммы			36131				
8.			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.			6966886				
9.	Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,557					17814328				
10.			-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%			356286				
11.	Решение Правительства		- НДС (12%)			2180474				
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			20351088 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК