Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		813	09.11.2021					
		813/2	20.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	223 444 456,00	169 522 321,43							20 342 678,57	189 865 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова С.А. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "TN Stroy"
Нурелов К.Б _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813 /2 от 20.06.2022

Акт выполненных работ№3
за июнь 2022 (месяц,год) на № 3-1-1 Выгреб

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт)	м3 грунта	172,9995	201,24	189,88	34814,42	32849,15	--	7511,64	45711,66
		НР - 72%, СП - 8%			11,36	48,95	1965,27	8468,33		3385,60	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (вытесненный грунт)	м3 грунта	5,3505	3043,66	--	16285,10	--	--	11725,30	30251,24
		НР - 72%, СП - 8%			3043,66	--	16285,10	--		2240,84	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,46	54,62	54,62	4340,11	4340,11	--	940,01	5702,85
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,43	--	1305,53		422,73	
4	1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,9	323,61	318,90	11941,21	11767,41	--	2283,37	15362,58
		НР - 72%, СП - 8%			4,71	81,24	173,80	2997,76		1138,00	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта)	м3 грунта	61,99	66,99	66,99	4152,71	4152,71	--	885,22	5440,86
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,83	--	1229,26		402,94	
		Выгреб									
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,1	24458,27	1780,57	75820,64	5519,76	65169,73	5839,87	88193,36
		НР - 91%, СП - 8%			1655,21	414,93	5131,15	1286,28		6532,85	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	18,82	95995,95	11814,24	1806643,78	222343,99	662259,81	917070,75	2941611,73
НР - 91%, СП - 85%				48992,56	4555,26	92203,98	85729,99		217897,21	
8 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04229	408502,00	--	17275,55	--	17275,55	--	18657,59
СП - 85%				--	--	--	--		1382,04	
9 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,03304	389901,00	--	12882,33	--	12882,33	--	13912,92
СП - 85%				--	--	--	--		1030,59	
10 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0222	394084,00	--	8748,66	--	8748,66	--	9448,55
СП - 85%				--	--	--	--		699,89	
11 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,51361	389901,00	--	590158,05	--	590158,05	--	637370,69
СП - 85%				--	--	--	--		47212,64	
12 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14, 22 мм	т	0,14514	391464,00	--	56817,08	--	56817,08	--	61362,45
СП - 85%				--	--	--	--		4545,37	
13 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Монолитная обвязка. Устройство	м3	1,1	80262,26	9304,65	88288,49	10235,11	50493,68	27048,92	124564,41
НР - 91%, СП - 85%				25054,27	1967,63	27559,70	2164,39		9227,00	
14 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0543	389901,00	--	21171,62	--	21171,62	--	22865,35
СП - 85%				--	--	--	--		1693,73	
15 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,01243	408502,00	--	5077,68	--	5077,68	--	5483,89
СП - 85%				--	--	--	--		406,21	
16 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,048	19933,89	10287,66	60758,50	31356,79	1731,05	47197,24	116592,19
НР - 118%, СП - 85%				9078,30	4044,29	27670,66	12327,00		8636,45	
17 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--		--	
18 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6663,00	--	6663,00	--	6663,00	--	7196,04
СП - 85%				--	--	--	--		533,04	
19 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3184,00	--	3184,00	--	3184,00	--	3438,72
СП - 85%				--	--	--	--		254,72	
20 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	1	28306,74	305,20	28306,74	305,20	25722,30	2397,68	33160,77

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 97%, СП - 8%			2279,24	142,66	2279,24	142,66		2456,35	
21	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7584,77	--	7584,77	--	3326,39	4173,21	12698,62
		НР - 98%, СП - 8%			4258,38	--	4258,38	--		940,64	
				Вентиляционная труба							
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Закладное изделие Мн-1. Установка	т	0,00385	372974,03	1961,63	1435,95	7,55	--	1302,87	2957,93
		НР - 91%, СП - 8%			371012,40	864,72	1428,40	3,33		219,11	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	408502,00	--	114,38	--	114,38	--	123,53
		СП - 8%			--	--	--	--		9,15	
24	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 244х5,0 мм	м	1	15376,00	--	15376,00	--	15376,00	--	16606,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1230,08	
25	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	2131,36	12,51	852,54	5,01	116,31	725,44	1704,22
		НР - 99%, СП - 8%			1828,05	3,87	731,22	1,55		126,24	
26	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	1,5	2187,00	--	3280,50	--	3280,50	--	3542,94
		СП - 8%			--	--	--	--		262,44	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка бетонная между трубами. Устройство	м3	0,02	34559,28	1729,62	691,19	34,59	489,37	159,60	918,85
		НР - 91%, СП - 8%			8361,36	407,94	167,23	8,16		68,06	
				Гидроизоляционные работы							
28	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	60	240,12	3,92	14407,20	235,20	6909,60	6708,60	22804,80
		НР - 91%, СП - 8%			121,04	1,83	7262,40	109,80		1689,00	
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	2319,58	114,16	278442,38	13703,77	145290,41	114311,69	424174,54
		НР - 94%, СП - 8%			995,07	17,99	119448,20	2159,52		31420,47	
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	1402,74	56,55	168384,91	6788,26	89525,83	68904,16	256272,20
		НР - 94%, СП - 8%			600,39	10,26	72070,82	1231,61		18983,13	
31	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,008	19673,39	4405,20	472318,75	105760,04	107637,23	298746,67	832750,61
		НР - 94%, СП - 8%			10784,80	2453,10	258921,48	58894,02		61685,19	
				Отмостка колодцев							
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины. Устройство	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5777770,00**
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1468453,00**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**450313,00**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**178262,00**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1911939,00**		
	- Накладные расходы	Тенге							**1519082,00**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**427983,00**	
	Итого									5 777 770
	Временные здания и сооружения	1.2%								69 333
	Итого									5 847 103
	Зимние	1.35%								78 936
	Итого									5 926 039
	Непредвиденные работы и затраты	2%								118 521
	Итого									6 044 560
		1.050036								6 347 006
	НДС	12%								761 641
	Всего по акту с НДС									7 108 646
	ИТОГО									**7 108 646**

Понижающий коэффициент К=10% **710 865**

Всего к оплате: **6 397 782**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Заказчик

КГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Ситыбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Курелова А.Ф.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанов Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Туалет на 8 очков

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022.

Акт выполненных работ№4
за июнь 2022 (месяц,год) на № 3-4-1 Туалет на 8 очков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,8	201,24	189,88	15253,99	14392,90	--	3291,24	20028,63
		НР - 72%, СП - 8%			11,36	48,95	861,09	3710,41		1483,41	
2	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	103,5	267,46	252,35	27682,11	26118,22	--	5974,02	36348,17
		НР - 72%, СП - 8%			15,11	65,05	1563,89	6732,67		2692,03	
3	1101-0101-0334 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100	374,38	349,38	37438,00	34938,00	--	8284,00	49380,00
		НР - 72%, СП - 8%			25,00	90,06	2500,00	9006,00		3658,00	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,7	7289,74	--	63420,74	--	--	45662,91	117810,36
		НР - 72%, СП - 8%			7289,74	--	63420,74	--		8726,71	
5	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	17	12479,47	2578,89	212150,99	43841,13	105,40	175117,85	418250,32
		НР - 93%, СП - 8%			9894,38	1182,02	168204,46	20094,34		30981,48	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	127,125	63,84	63,84	8115,66	8115,66	--	1756,87	10661,97
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,20	--	2440,80		789,45	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,375	1893,55	--	80239,18	--	--	57772,38	149052,37
		НР - 72%, СП - 80%			1893,55	--	80239,18	--		11040,81	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,125	293,91	139,83	37363,31	17775,89	--	19931,93	61879,37
		НР - 72%, СП - 80%			154,08	63,69	19587,42	8096,59		4584,13	
9	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,8	92,17	92,17	903,27	903,27	--	195,61	1186,78
		НР - 72%, СП - 80%			--	27,72	--	271,66		87,91	
10	1101-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	108,7	246,68	246,68	26814,12	26814,12	--	5805,67	35229,67
		НР - 72%, СП - 80%			--	74,18	--	8063,37		2609,89	
		Яма									
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,4	152,21	44,14	4474,97	1297,72	2,05	3461,85	8571,86
		НР - 94%, СП - 80%			108,00	17,27	3175,20	507,74		635,04	
12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Днище ямы. Пропитка щебня мастикой	м3	1,47	53703,62	5480,98	78944,32	8057,04	42231,45	22524,56	109586,40
		НР - 69%, СП - 80%			19493,76	2713,24	28655,83	3988,46		8117,52	
13	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	25,79	10719,86	2695,42	276465,19	69514,88	37079,32	178916,84	491812,46
		НР - 91%, СП - 80%			6586,70	1036,87	169870,99	26740,88		36430,44	
14	212-101-0703 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	26,17685	22718,00	--	594685,68	--	594685,68	--	642260,53
		СП - 80%			--	--	--	--		47574,85	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84931	391464,00	--	332474,29	--	332474,29	--	359072,23
		СП - 80%			--	--	--	--		26597,94	
		Армирование днища выгребной ямы									
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,82	28983,44	2531,21	139700,18	12200,43	112777,25	16007,65	168164,45
		НР - 91%, СП - 80%			3054,46	595,09	14722,50	2868,33		12456,62	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2167	389901,00	--	84491,55	--	84491,55	--	91250,87
		СП - 80%			--	--	--	--		6759,32	
		Монолитный фундамент									
18	1111-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36	18550,03	4585,35	667801,08	165072,60	73104,48	488851,56	1249184,88
		НР - 94%, СП - 80%			11934,00	2511,97	429624,00	90430,92		92532,24	
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,7	152,21	44,14	2237,49	648,86	1,03	1730,92	4285,94
		НР - 94%, СП - 80%			108,00	17,27	1587,60	253,87		317,52	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01323	181525,38	3059,34	2401,58	40,48	2361,10	20,19	2615,51
		НР - 108%, СП - 8%			--	1413,16	--	18,70		193,74	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,34	9624,35	2014,69	41769,68	8743,75	11731,89	21210,84	68018,95
		НР - 91%, СП - 8%			4906,46	464,19	21294,04	2014,58		5038,44	
22	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4051	20078,00	--	88445,60	--	88445,60	--	95521,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7075,65	
		Стены выгребной ямы									
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	20,97	51016,40	3775,32	1069813,91	79168,46	656331,02	320828,21	1501893,42
		НР - 91%, СП - 8%			15942,51	870,01	334314,43	18244,11		111251,30	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63261	389901,00	--	246655,27	--	246655,27	--	266387,69
		СП - 8%			--	--	--	--		19732,42	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,7	1208,66	28,22	90286,90	2108,04	56400,73	29837,42	129734,48
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	31778,13	304,78		9610,16	
		Выпуски из фундамента									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	408502,00	--	1634,01	--	1634,01	--	1764,73
		СП - 8%			--	--	--	--		130,72	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	389901,00	--	9981,47	--	9981,47	--	10779,99
		СП - 8%			--	--	--	--		798,52	
		Стены									
28	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,8	19028,54	4401,86	300650,93	69549,39	74029,95	162187,32	499865,23
		НР - 93%, СП - 8%			9941,24	1096,42	157071,59	17323,44		37026,98	
29	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,4	6210,94	403,86	83226,60	5411,72	36846,66	39327,12	132357,97
		НР - 93%, СП - 8%			3057,33	98,43	40968,22	1318,96		9804,24	
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0989	456152,00	--	45113,43	--	45113,43	--	48722,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3609,07	
		Монолитные перемычки									
31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	0,63	75784,60	6491,54	47744,30	4089,67	29295,40	13855,60	66527,89
		НР - 91%, СП - 8%			22792,43	1375,71	14359,23	866,70		4927,99	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0212	408502,00	--	8660,24	--	8660,24	--	9353,06
	СП - 8%			--	--	--	--		692,82	
33 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0632	391464,00	--	24740,52	--	24740,52	--	26719,76
	СП - 8%			--	--	--	--		1979,24	
	Горизонтальное армирование									
34 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0989	105344,92	3439,14	10418,61	340,13	--	9474,21	21484,24
	НР - 93%, СП - 8%			101905,78	1100,50	10078,48	108,84		1591,43	
35 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0989	456152,00	--	45113,43	--	45113,43	--	48722,50
	СП - 8%			--	--	--	--		3609,07	
	Вертикальное армирование МС-1									
36 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	0,15	75784,60	6491,54	11367,69	973,73	6975,10	3298,95	15839,97
	НР - 91%, СП - 8%			22792,43	1375,71	3418,86	206,36		1173,33	
37 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0168	408502,00	--	6862,83	--	6862,83	--	7411,86
	СП - 8%			--	--	--	--		549,03	
38 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,18	391464,00	--	70463,52	--	70463,52	--	76100,60
	СП - 8%			--	--	--	--		5637,08	
	Армирование плиты перекрытия									
39 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,86	76894,38	2747,54	296812,31	10605,51	181438,18	97599,64	425964,90
	НР - 91%, СП - 8%			27142,13	643,45	104768,62	2483,72		31552,95	
40 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68958	389901,00	--	268867,93	--	268867,93	--	290377,36
	СП - 8%			--	--	--	--		21509,43	
41 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0,04544	464722,00	--	21116,97	--	21116,97	--	22806,33
	СП - 8%			--	--	--	--		1689,36	
	Сейсм. пояс									
42 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	49088,41	7032,54	58906,09	8439,05	32247,87	18196,68	83270,99
	НР - 91%, СП - 8%			15182,64	1480,99	18219,17	1777,19		6168,22	
43 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	408502,00	--	9444,57	--	9444,57	--	10200,14
	СП - 8%			--	--	--	--		755,57	
44 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09664	389901,00	--	37680,03	--	37680,03	--	40694,43
	СП - 8%			--	--	--	--		3014,40	
	Кровля									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0261	834363,34	3356,58	21776,88	87,61	8060,46	12437,42	36951,44
	НР - 91%, СП - 80%			522176,76	1481,97	13628,81	38,68		2737,14	
46 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,88	207596,32	1150,80	182684,76	1012,71	149551,19	29262,43	228902,97
	НР - 90%, СП - 85%			36500,98	446,53	32120,86	392,95		16955,78	
47 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,88	11842,70	87,19	10421,58	76,73	9150,59	1105,73	12449,50
	НР - 90%, СП - 85%			1357,11	39,01	1194,26	34,33		922,19	
48 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,23	413,14	4,05	20752,02	203,44	17965,25	2407,02	25011,52
	НР - 90%, СП - 85%			51,43	1,81	2583,33	90,92		1852,48	
49 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,23	3454,80	32,41	173534,60	1627,96	85885,25	79442,26	273215,03
	НР - 92%, СП - 80%			1712,55	6,55	86021,39	329,01		20238,17	
50 214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	55,55438	4228,00	--	234883,92	--	234883,92	--	253674,63
	СП - 80%			--	--	--	--		18790,71	
51 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,73	7028,96	39,49	33246,98	186,79	21518,28	10465,79	47209,80
	НР - 90%, СП - 85%			2440,15	18,34	11541,91	86,75		3497,03	
52 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,51	5657,70	21,20	19858,53	74,42	13962,35	5373,77	27250,91
	НР - 92%, СП - 85%			1658,62	5,50	5821,76	19,31		2018,60	
53 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,73	1386,52	4,88	6558,24	23,08	953,38	4474,20	11915,06
	НР - 80%, СП - 85%			1180,08	2,32	5581,78	10,97		882,62	
Деревянные изделия										
54 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	200568,92	1632,47	18051,20	146,92	14569,11	3061,08	22801,27
	НР - 90%, СП - 85%			37057,50	733,67	3335,17	66,03		1688,98	
55 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка люка. Устройство	м2	1,57	4913,80	186,49	7714,67	292,79	6923,70	564,74	8941,77
	НР - 90%, СП - 85%			317,31	82,37	498,18	129,32		662,35	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Вытяжная труба. Установка	м3 древесины в конструкции	0,19	200568,92	1632,47	38108,09	310,17	30756,99	6462,29	48136,01
НР - 90%, СП - 8%				37057,50	733,67	7040,93	139,40		3565,63	
57 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,02	1386,52	4,88	6960,33	24,50	1011,83	4748,52	12645,58
НР - 80%, СП - 8%				1180,08	2,32	5924,00	11,65		936,73	
		Окна								
58 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,96	4494,27	242,69	4314,50	232,98	1728,43	2225,17	7062,85
НР - 90%, СП - 8%				2451,14	124,29	2353,09	119,32		523,17	
59 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,96	21807,00	--	20934,72	--	20934,72	--	22609,50
СП - 8%				--	--	--	--		1674,78	
		Отмостка								
60 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30	152,21	44,14	4566,30	1324,20	2,10	3532,50	8746,80
НР - 94%, СП - 8%				108,00	17,27	3240,00	518,10		648,00	
61 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30	2118,95	237,49	63568,50	7124,70	55413,90	2283,30	71119,80
НР - 108%, СП - 8%				34,33	36,14	1029,90	1084,20		5268,00	
		Внутренняя отделка								
62 1115-0403-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска простая масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	709,41	2,36	21424,18	71,27	6087,72	12240,06	36357,48
НР - 80%, СП - 8%				505,47	1,15	15265,19	34,73		2693,24	
63 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1923,62	110,48	221216,30	12705,20	46814,20	137732,05	387663,85
НР - 80%, СП - 8%				1406,06	91,03	161696,90	10468,45		28715,50	
64 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	115	147,88	1,10	17006,20	126,50	936,10	12806,40	32197,70
НР - 80%, СП - 8%				138,64	0,56	15943,60	64,40		2385,10	
		Наружная отделка								
65 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1653,69	45,49	99221,40	2729,40	24547,20	59449,20	171364,20
НР - 80%, СП - 8%				1199,08	39,44	71944,80	2366,40		12693,60	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	768,25	6,56	46095,00	393,60	7791,00	30525,60	82750,20
		НР - 80%, СП - 80%			631,84	4,11	37910,40	246,60		6129,60	
67	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	60	739,40	4,66	44364,00	279,60	33729,00	8388,00	56972,40
		НР - 80%, СП - 80%			172,59	2,16	10355,40	129,60		4220,40	
68	1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	369,19	--	1661,36	--	249,84	1129,23	3013,84
		НР - 80%, СП - 80%			313,67	--	1411,52	--		223,25	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9816117,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2216727,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					648215,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244255,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4042817,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2181239,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							727120,00	

		Итого									9 816 117
		Временные здания и сооружения	1,2%								117 793
		Итого									9 933 910
		Зимние	1,35%								134 108
		Итого									10 068 018
		Непредвиденные работы и затраты	2%								201 360
		Итого									10 269 379
			1,050036								10 783 217
		НДС	12%								1 293 986
		Всего по акту с НДС									12 077 203
		ИТОГО									**12 077 203**
		Понижающий коэффициент К=10%									**1 207 720**
		Всего к оплате:									**10 869 483**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Заказчик

КГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Нурелов К.[illegible]
(должность,фамилия,имя,отчество(при наличии),цифровой идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Усанбаев Т.М.
(должность,фамилия,имя,отчество(при наличии),цифровой идентификационный

...чик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"

...ика - ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Объект - Резервуар на 5 м3 /2 шт/

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022.

Форма по оформлению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Акт выполненных работ№5

за июнь 2022 (месяц,год) на № 3-3-1 Резервуар на 5 м3 /2 шт/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	30,78	178,90	171,79	5506,54	5287,70	--	1065,60	7097,87
		НР - 72%, СП - 8%			7,11	40,97	218,85	1261,06		525,72	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,62	3043,66	--	4930,73	--	--	3550,13	9159,33
		НР - 72%, СП - 8%			3043,66	--	4930,73	--		678,47	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,62	709,75	--	1149,80	--	--	827,85	2135,86
		НР - 72%, СП - 8%			709,75	--	1149,80	--		158,21	
4	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т-км	59,94	114,00	--	6833,16	--		--	7379,81
		СП - 8%			--	--	--	--		546,65	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	32,4	33,33	29,44	1079,89	953,85	--	295,16	1485,21
		НР - 72%, СП - 8%			3,89	8,76	126,04	283,82		110,16	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,71	31,28	31,28	647,81	647,80	--	138,14	848,90
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,26	--	191,77		62,96	
7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,71	15,45	15,45	319,97	319,96	--	68,14	419,17
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,57	--	94,64		31,07	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	1,09	1205,26	--	1313,73	--	--	945,89	2440,39
	НР - 72%, СП - 8%			1205,26	--	1313,73	--		180,77	
9 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	м3	20,71	246,46	117,45	5104,19	2432,39	--	2721,50	8451,75
	НР - 72%, СП - 8%			129,01	53,50	2671,80	1107,99		626,06	
Фундамент										
10 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5	м3	0,44	5860,87	1651,33	2578,78	726,58	1004,11	919,70	3778,36
	НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	848,09	162,57		279,88	
11 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4488	20078,00	--	9011,01	--	9011,01	--	9731,89
	СП - 8%			--	--	--	--		720,88	
12 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,44	11318,92	879,08	16299,24	1265,87	5264,31	9352,11	27703,46
	НР - 91%, СП - 8%			6784,07	352,76	9769,06	507,97		2052,12	
13 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	21790,00	--	31848,26	--	31848,26	--	34396,12
	СП - 8%			--	--	--	--		2547,86	
14 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000784	408502,00	--	320,27	--	320,27	--	345,89
	СП - 8%			--	--	--	--		25,62	
15 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0062	389901,00	--	2417,39	--	2417,39	--	2610,78
	СП - 8%			--	--	--	--		193,39	
16 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0628	578162,00	--	36308,57	--	36308,57	--	39213,26
	СП - 8%			--	--	--	--		2904,69	
17 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	29,00	--	232,00	--	232,00	--	250,56
	СП - 8%			--	--	--	--		18,56	
18 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	15,84	1208,66	28,22	19145,17	447,01	11959,67	6326,97	27509,96
	НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	6738,49	64,63		2037,82	
Топливная емкость										
19 1109-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Резервуары. Монтаж	т конструкций	1,02	213436,57	96308,64	217705,30	98234,81	33730,76	74565,28	315652,23
	НР - 69%, СП - 8%			84058,56	21888,13	85739,73	22325,89		23381,64	
20 ТОО "Нефтетехника"	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива емкостью 5 м3 с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара	комплект	2	944288,16	--	1888576,32	--		--	1888576,32
				--	--	--	--	1888576,32	--	
Наружные топливопроводы										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Кзм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0188	1539840,11	645774,85	28948,99	12140,57	244,90	19891,31	52747,53
	НР - 99% СП - 8%			881038,08	187697,83	16563,52	3528,72		3907,22	
22 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,04	1810,00	--	7312,40	--	7312,40	--	7897,39
	СП - 8%			--	--	--	--		584,99	
23 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,737	380,00	--	1420,06	--	1420,06	--	1533,66
	СП - 8%			--	--	--	--		113,60	
24 241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм	м	11,211	536,00	--	6009,10	--	6009,10	--	6489,83
	СП - 8%			--	--	--	--		480,73	
25 242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	74541,00	--	298164,00	--	298164,00	--	322017,12
	СП - 8%			--	--	--	--		23853,12	
26 ТОО "Петрол Тех Снаб"	Пламяпреградитель фланцевый ПП50	шт	4	8287,50	--	33150,00	--	33150,00	--	35802,00
	СП - 8%			--	--	--	--		2652,00	
27 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1214,00	--	9712,00	--	9712,00	--	10488,96
	СП - 8%			--	--	--	--		776,96	
28 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х70	шт.	32	91,00	--	2912,00	--	2912,00	--	3144,96
	СП - 8%			--	--	--	--		232,96	
29 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	1,06144	530487,00	--	563080,12	--	563080,12	--	608126,53
	СП - 8%			--	--	--	--		45046,41	
30 261-105-0655 РСНБ РК 2022	Прокладка маслобензостойкая	т	0,244	1985135,00	--	484372,94	--	484372,94	--	523122,78
	СП - 8%			--	--	--	--		38749,84	
31 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	483,00	--	3864,00	--	3864,00	--	4173,12
	СП - 8%			--	--	--	--		309,12	
32 241-112-0103 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	12	118,00	--	1416,00	--	1416,00	--	1529,28
	СП - 8%			--	--	--	--		113,28	
33 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-15х3,0 мм	шт.	4	493,00	--	1972,00	--	1972,00	--	2129,76
	СП - 8%			--	--	--	--		157,76	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	493,00	--	1972,00	--	1972,00	--	2129,76
		СП - 8%			--	--	--	--		157,76	
35	241-114-0129 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-89х3,5 мм	шт.	4	1237,00	--	4948,00	--	4948,00	--	5343,84
		СП - 8%			--	--	--	--		395,84	
36	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	27264,00	--	109056,00	--	109056,00	--	117780,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8724,48	
37	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	32283,00	--	64566,00	--	64566,00	--	69731,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5165,28	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	116,56	3,06	349,68	9,18	143,25	136,92	525,54
		НР - 69%, СП - 8%			65,75	0,39	197,25	1,17		38,94	
39	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, за 2 раза	м2	3	319,16	7,98	957,48	23,94	760,32	121,95	1165,77
		НР - 69%, СП - 8%			57,74	1,18	173,22	3,54		86,34	
40	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2	64278,71	1656,51	128557,42	3313,02	54865,76	54633,92	197846,64
		НР - 76%, СП - 8%			35189,32	754,05	70378,64	1508,10		14655,30	
41	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,064	11573,00	--	23886,67	--	23886,67	--	25797,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1910,93	
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20	745,26	21,51	14905,20	430,20	4035,80	8067,00	24810,00
		НР - 76%, СП - 8%			521,96	8,76	10439,20	175,20		1837,80	
43	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	20	209,00	--	4180,00	--	4180,00	--	4514,40
		СП - 8%			--	--	--	--		334,40	
44	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7	3607,55	191,79	25252,85	1342,53	2307,48	16535,26	45131,17
		НР - 76%, СП - 8%			3086,12	22,01	21602,84	154,07		3343,06	
45	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0335622	691811,00	--	23218,70	--	23218,70	--	25076,20

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%									
1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			--	--	--	--		1857,50	
	НР - 69%, СП - 8%	м2	7	116,56	3,06	815,92	21,42	334,25	319,48	1226,26
				65,75	0,39	460,25	2,73		90,86	
47 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями									
	НР - 69%, СП - 8%	м2	7	193,15	4,41	1352,05	30,87	783,02	375,13	1865,36
				76,88	0,78	538,16	5,46		138,18	
48 236-201-0501 РСНБ РК 2022	Эмаль пентафталевая ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170	кг	0,00126	785,00	--	0,99	--	0,99	--	1,07
	СП - 8%			--	--	--	--		0,08	
	Выход трубы из канала 600х450 /2шт/									
49 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9	20333,26	4302,81	58966,45	12478,15	9237,02	38356,94	105109,25
	НР - 91%, СП - 8%			12845,27	1689,38	37251,28	4899,20		7785,86	
50 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	20078,00	--	6023,40	--	6023,40	--	6505,27
	СП - 8%			--	--	--	--		481,87	
51 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6	21790,00	--	56654,00	--	56654,00	--	61186,32
	СП - 8%			--	--	--	--		4532,32	
52 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	389901,00	--	4164,14	--	4164,14	--	4497,27
	СП - 8%			--	--	--	--		333,13	
53 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034188	408502,00	--	1396,59	--	1396,59	--	1508,32
	СП - 8%			--	--	--	--		111,73	
54 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03938	110642,03	1961,63	4357,08	77,25	--	3925,64	8945,33
	НР - 91%, СП - 8%			108680,40	864,72	4279,83	34,05		662,62	
55 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Плита перекрытия. Монтаж	т конструкций	0,1192	88840,07	3637,05	10589,74	433,53	677,64	6600,80	18565,78
	НР - 69%, СП - 8%			79518,24	736,61	9478,57	87,80		1375,24	
56 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1192	439438,00	--	52381,01	--	52381,01	--	56571,49
	СП - 8%			--	--	--	--		4190,48	
57 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,04	159,58	3,99	485,12	12,13	385,23	61,80	590,67
	НР - 69%, СП - 8%			28,87	0,59	87,76	1,79		43,75	
58 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10	2118,95	237,49	21189,50	2374,90	18471,30	761,10	23706,60
	НР - 108%, СП - 8%			34,33	36,14	343,30	361,40		1756,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Узел "А". Монтаж	т конструкций	0,007638	88840,07	3637,05	678,56	27,78	43,42	422,96	1189,64
НР - 69%, СП - 8%				79518,24	736,61	607,36	5,63		88,12	
60 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Узел "А"	т	0,007638	1012960,00	--	7736,99	--	7736,99	--	8355,95
СП - 8%				--	--	--	--		618,96	
61 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,18	159,58	3,99	28,72	0,72	22,80	3,66	34,97
НР - 69%, СП - 8%				28,87	0,59	5,20	0,11		2,59	
	Отмостка									
62 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7,44	2118,95	237,49	15764,99	1766,92	13742,65	566,26	17637,71
НР - 108%, СП - 8%				34,33	36,14	255,42	268,88		1306,46	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4805740,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286168,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144799,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37038,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2011720,00		
	- Перевозка грузов	Тенге				6833,16				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1888576,00		
	- Накладные расходы	Тенге							251557,00	
	- Сметная прибыль	Тенге							216086,00	
	Итого									2 917 164
	Временные здания и сооружения	1,2%								35 006
	Итого									2 952 170
	Зимние	1,35%								39 854
	Итого									2 992 024
	Непредвиденные работы и затраты	2%								59 840
	Итого									3 051 865
		1,050036								3 204 568
	НДС	12%								384 548
	Всего по акту с НДС									3 589 116
	ИТОГО									3 589 116

Понижающий коэффициент К=10% 358 912

Всего к оплате: 3 230 204

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" - Нурелов К.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Темирказык-стройпроект" - Аскаров

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер)

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министр индустрии и инфраструктурного развития

Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022.

Акт выполненных работ№6
за июнь 2022 (месяц,год) на № 2-1-2 Отопление, вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные МС-140. Установка НР - 98%, СП - 8%	кВт	186	23978,74	217,41	4460044,75	40438,26	4194804,06	240698,04	5076802,22
					1208,62	111,87	224802,43	20807,82		376059,42	
2	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм СП - 8%	100 шт.	4,44	7701,00	--	34192,44	--	34192,44	--	36927,84
					--	--	--	--		2735,40	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка НР - 98%, СП - 8%	комплект	133	273,22	--	36338,05	--	2593,50	33069,66	74960,32
					253,72	--	33744,55	--		5552,62	
4	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	111	120,00	--	13320,00	--	13320,00	--	14385,60
					--	--	--	--		1065,60	
5	245-803-0440 РСНБ РК 2022	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120° СП - 8%	шт	22	5724,00	--	125928,00	--	125928,00	--	136002,24
					--	--	--	--		10074,24	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	216	2189,34	27,33	472896,92	5903,28	341096,40	125580,77	646355,90
					582,86	10,40	125897,24	2246,40		47878,22	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	320	1792,81	27,33	573698,43	8745,60	378438,40	186045,58	820523,53
					582,86	10,40	186514,43	3328,00		60779,52	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	480	2573,65	27,33	1235350,85	13118,40	942460,80	279068,38	1635572,76
НР - 98%; СП - 85%				582,86	10,40	279771,65	4992,00		121153,54	
9 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2748,85	27,33	236400,89	2350,38	183924,76	49999,75	309312,69
НР - 98%; СП - 85%				582,86	10,40	50125,75	894,40		22912,05	
10 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1445,18	81,38	23122,81	1302,08	818,72	20974,13	47624,69
НР - 98%; СП - 85%				1312,63	25,01	21002,01	400,16		3527,75	
11 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	16	2792,00	--	44672,00	--	44672,00	--	48245,76
СП - 8%				--	--	--	--		3573,76	
12 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115	708,00	--	81420,00	--	81420,00	--	87933,60
СП - 8%				--	--	--	--		6513,60	
13 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	345	3083,30	127,16	1063737,81	43870,20	104766,15	903432,95	2124544,42
НР - 98%; СП - 8%				2652,47	19,62	915101,46	6768,90		157373,66	
14 245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический RTR-N-II, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	111	30174,00	--	3349314,00	--	3349314,00	--	3617259,12
СП - 8%				--	--	--	--		267945,12	
15 245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели RTR 7090, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10	шт.	111	10323,00	--	1145853,00	--	1145853,00	--	1237521,24
СП - 8%				--	--	--	--		91668,24	
16 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1722,00	--	20664,00	--	20664,00	--	22317,12
СП - 8%				--	--	--	--		1653,12	
17 242-303-0403 РСНБ РК 2022	Вентили радиаторные для отключения, RL-V-Y, угловой, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	111	8014,00	--	889554,00	--	889554,00	--	960718,32
СП - 8%				--	--	--	--		71164,32	
18 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	117	3125,29	169,15	365658,70	19790,55	35529,39	308632,39	728234,37
НР - 98%; СП - 8%				2652,47	39,25	310338,76	4592,25		53943,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
		СП - 8%	шт.	111	5629,00	--	624819,00	--	624819,00	--	674804,52
					--	--	--	--		49985,52	
20	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан диам. 32 мм USV-I									
		СП - 8%	шт.	6	76733,00	--	460398,00	--	460398,00	--	497229,84
					--	--	--	--		36831,84	
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex									
		НР - 76%, СП - 8%	м трубопровода	70	938,24	109,00	65677,14	7630,00	26782,00	26472,04	99521,12
					446,64	50,95	31265,14	3566,50		7371,93	
22	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм									
		СП - 8%	м	36	343,00	--	12348,00	--	12348,00	--	13335,84
					--	--	--	--		987,84	
23	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм									
		СП - 8%	м	18	383,00	--	6894,00	--	6894,00	--	7445,52
					--	--	--	--		551,52	
24	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм									
		СП - 8%	м	16	799,00	--	12784,00	--	12784,00	--	13806,72
					--	--	--	--		1022,72	
25	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка									
		НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	82,6	7051,53	117,78	582456,05	9728,63	452899,93	120311,07	758988,49
					1450,70	35,58	119827,49	2938,91		56221,37	
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	517	1269,09	1,52	656119,74	785,84	74230,86	465192,63	1211017,36
					1123,99	0,75	581103,04	387,75		89704,99	
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	1,102	90281,17	--	99489,85	--	2646,53	95874,89	210993,91
					87879,60	--	96843,32	--		15629,18	
28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,016	97445,17	--	1559,12	--	153,05	1392,01	3187,22
					87879,60	--	1406,07	--		236,09	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	235,5	116,56	3,06	27449,60	720,62	11245,14	10747,22	41252,57
					65,75	0,39	15483,84	91,84		3055,75	
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	235,5	319,16	7,98	75162,37	1879,29	59685,12	9574,34	91515,64
					57,74	1,18	13597,96	277,89		6778,94	
		Узел управления									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
	НР - 98%; СП - 85%	шт.	24	3125,29	169,15	75006,91	4059,60	7288,08	63309,21	149381,41
				2652,47	39,25	63659,23	942,00		11065,29	
32 242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40									
	СП - 85%	шт.	6	89732,00	--	538392,00	--	538392,00	--	581463,36
				--	--	--	--		43071,36	
33 242-401-1505 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 1/2", Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч									
	СП - 85%	шт.	6	1190112,00	--	7140672,00	--	7140672,00	--	7711925,76
				--	--	--	--		571253,76	
34 242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40									
	СП - 85%	шт.	12	47969,00	--	575628,00	--	575628,00	--	621678,24
				--	--	--	--		46050,24	
35 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
	НР - 98%; СП - 85%	шт.	2	5599,23	391,84	11198,46	783,68	1031,90	9365,57	22209,15
				4691,44	86,91	9382,88	173,82		1645,12	
36 242-202-0108 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65									
	СП - 85%	шт.	2	108461,00	--	216922,00	--	216922,00	--	234275,76
				--	--	--	--		17353,76	
37 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
	НР - 98%; СП - 85%	шт.	20	3083,30	127,16	61665,96	2543,20	6073,40	52372,92	123162,00
				2652,47	19,62	53049,36	392,40		9123,11	
38 242-207-3501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
	СП - 85%	шт.	14	3530,00	--	49420,00	--	49420,00	--	53373,60
				--	--	--	--		3953,60	
39 242-202-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый муфтовый "П"-"М" полнопроходные ART 3034, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
	СП - 85%	шт.	2	19907,00	--	39814,00	--	39814,00	--	42999,12
				--	--	--	--		3185,12	
40 242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20									
	СП - 85%	шт.	1	61886,00	--	61886,00	--	61886,00	--	66836,88
				--	--	--	--		4950,88	
41 242-401-1502 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 3/4", Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч									
	СП - 85%	шт.	1	511855,00	--	511855,00	--	511855,00	--	552803,40
				--	--	--	--		40948,40	
42 242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
		шт.	2	27264,00	--	54528,00	--	54528,00	--	58890,24

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;									
	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка			--	--	--	--		4362,24	
		НР - 98%; СП - 8%;	м трубопровода	3	19172,44	203,88	57517,32	611,64	47282,73	9566,68	72450,72
					3207,65	46,32	9622,95	138,96		5366,72	
44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%;	комплект	9	3337,95	--	30041,53	--	26005,50	3955,31	36716,59
					448,45	--	4036,03	--		2719,75	
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%;	комплект	9	684,66	--	6161,98	--	860,76	5195,20	12265,75
					589,02	--	5301,22	--		908,57	
46	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой									
		СП - 8%;	шт.	9	4432,00	--	39888,00	--	39888,00	--	43079,04
					--	--	--	--		3191,04	
				Пункт блочный тепловой							
47	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блочно тепловой пукт. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%;	узел	1	35092,27	1452,54	35092,27	1452,54	14996,17	18872,42	58281,86
					18643,56	614,01	18643,56	614,01		4317,18	
48	513-201-0331 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт модели БТП 3в-125/250_3к2-40/80, с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт									
			комплект	1	11552765,00	--	11552765,00	--		--	11552765,00
					--	--	--	--	11552765,00	--	
				Демонтажные работы							
49	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%;	шт.	113	1630,55	59,95	184252,38	6774,35	--	130836,81	340296,32
					1570,60	37,52	177478,03	4239,76		25207,13	
50	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях									
		НР - 72%; СП - 8%;	м трубопровода	1260	916,12	--	1154305,66	--	--	831100,07	2144238,19
					916,12	--	1154305,66	--		158832,46	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				39194335,99	172488,14	22966778,79	4001640,00	45727432,89
							4502304,06	57793,77	11552765,00	2531456,88	
	Стоимость оборудования		Тенге				11552765,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11552765,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18315181,30				
	Материалы		Тенге				174742,68				
	Всего заработная плата		Тенге					2080046,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16051165,44				
		Накладные расходы	Тенге				1571190,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1590909,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21477281,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1307,85
		Сметная заработная плата	Тенге					2080046,80			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9326389,69				
	Материалы		Тенге				6740870,65				
	Всего заработная плата		Тенге					2480051,00			
		Накладные расходы	Тенге				2430450,00				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				940547,18				
СЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				12697386,90				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1387,45
	Сметная заработная плата	Тенге					2480051,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45727432,92				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2695,30
	Сметная заработная плата	Тенге					4560097,83			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45727433,00**
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4502304,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172488,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57794,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22966779,00		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						11552765,00		
	- Накладные расходы	Тенге							4001640,00	
	- Сметная прибыль	Тенге							2531457,00	
	Итого									34 174 668
	Временные здания и сооружения	1,2%								410 096
	Итого									34 584 764
	Зимние	1,35%								466 894
	Итого									35 051 658
	Непредвиденные работы и затраты	2%								701 033
	Итого									35 752 691
		1,050036								37 541 613
	НДС	12%								4 504 994
	Всего по акту с НДС									42 046 607
	ИТОГО									**42 046 607**
	Понижающий коэффициент К=10%									**4 204 661**
	Всего к оплате:									**37 841 946**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Нурелов К.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асылбеков

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

ик: КГУ ""«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
ка - ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022

Акт выполненных работ№7
за июнь 2022 (месяц,год) на № 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		1-этаж									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Разборка	м3	2,57	27901,49	12958,92	71706,82	33304,42	--	44752,74	125776,32
		НР - 84%, СП - 8%			14942,57	5787,81	38402,40	14874,67		9316,76	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	4	147,08	0,08	588,32	0,32	--	423,36	1092,62
		НР - 72%, СП - 8%			147,00	--	588,00	--		80,93	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	4	251,46	30,82	1005,84	123,28	--	661,94	1801,20
		НР - 72%, СП - 8%			220,64	9,20	882,56	36,80		133,42	
4	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	8,1	45885,94	22,12	371676,11	179,17	186049,23	155776,08	569648,37
		НР - 84%, СП - 8%			22894,78	--	185447,71	--		42196,18	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,35	35977,13	7089,80	156500,52	30840,63	--	100521,14	277583,39
		НР - 72%, СП - 8%			28887,33	3207,54	125659,89	13952,80		20561,73	
6	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	52,1	2665,78	300,96	138887,01	15680,02	--	93751,03	251249,08
		НР - 72%, СП - 8%			2364,82	134,41	123207,00	7002,76		18611,04	
7	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки металлопластиковые. Разборка	м2 стен	17,4	192,34	30,80	3346,79	535,92	--	2184,93	5974,26
		НР - 72%, СП - 8%			161,54	12,86	2810,87	223,76		442,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки ДСП. Разборка									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 стен	56,15	192,34	30,80	10800,12	1729,42	--	7050,80	19279,00
					161,54	12,86	9070,70	722,09		1428,07	
9	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка									
		НР - 84%, СП - 8%	м3	0,9072	31097,41	11590,02	28211,57	10514,47	--	18810,25	50783,57
					19507,39	5176,42	17697,11	4696,05		3761,75	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	29	3082,72	177,79	89398,88	5155,91	--	62313,02	163848,85
					2904,93	79,41	84242,97	2302,89		12136,95	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	71,1	528,01	--	37541,31	--	--	27029,74	69736,74
					528,01	--	37541,31	--		5165,68	
12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	23	2060,89	83,67	47400,42	1924,41	--	33417,22	87283,05
					1977,22	40,73	45476,01	936,79		6465,41	
13	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	182,9	708,19	24,89	129527,44	4552,38	--	92033,74	239286,08
					683,30	15,58	124975,06	2849,58		17724,89	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	1135,86	249,44	--	283328,01	--	--	203996,17	526310,11
					249,44	--	283328,01	--		38985,93	
15	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка внутренних помещений /1-2 этажей/. Перетирка									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	3554,2	489,26	2,68	1738937,13	9525,25	25732,41	1230922,79	3207448,71
					479,34	1,67	1703679,47	5935,51		237588,79	
16	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из панелей ДСП стен /1-2 этажей/. Разборка									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	20	133,39	8,56	2667,71	171,20	--	1855,09	4884,62
					124,83	4,00	2496,51	80,00		361,82	
				2-этаж							
17	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3									
		НР - 84%, СП - 8%	м3	1,08	45885,94	22,12	49556,81	23,89	24806,56	20770,14	75953,11
					22894,78	--	24726,36	--		5626,16	
18	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 перегородок	58,98	2665,78	300,96	157227,56	17750,62	--	106131,20	284427,46
					2364,82	134,41	139476,94	7927,50		21068,70	
19	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	25	3082,72	177,79	77068,00	4444,75	--	53718,12	141249,01
					2904,93	79,41	72623,25	1985,25		10462,89	
20	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие									
		НР - 72%, СП - 8%	м2	52,395	528,01	--	27664,94	--	--	19918,75	51390,39
					528,01	--	27664,94	--		3806,70	
21	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
			шт.	34	2060,89	83,67	70070,19	2844,78	--	49399,37	129027,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1977,22	40,73	67225,41	1384,82		9557,56	
23	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	297,76	708,19	24,89	210869,82	7411,25	--	149830,33	389556,16
		НР - 72%, СП - 8%			683,30	15,58	203458,57	4639,10		28856,01	
24	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стена деревянная. Разборка	м2 стен	156	192,34	30,80	30005,66	4804,80	--	19589,06	53562,29
		НР - 72%, СП - 8%			161,54	12,86	25200,86	2006,16		3967,58	
	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	864,31	249,44	--	215592,79	--	--	155226,81	400485,17
		НР - 72%, СП - 8%			249,44	--	215592,79	--		29665,57	
			Полы								
25	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1590	493,86	23,02	785239,63	36601,80	--	555504,35	1448003,50
		НР - 72%, СП - 8%			470,84	14,40	748637,83	22896,00		107259,52	
26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из керамических плиток, мозайки. Разборка покрытия	м2	100	1208,73	38,54	120872,70	3854,00	--	85990,10	223411,83
		НР - 72%, СП - 8%			1170,19	24,12	117018,70	2412,00		16549,02	
			Кровля								
27	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	31	404,76	1,88	12547,71	58,28	--	8992,39	23263,31
		НР - 72%, СП - 8%			402,88	--	12489,43	--		1723,21	
28	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	31	436,90	28,14	13543,81	872,34	--	9310,95	24683,14
		НР - 72%, СП - 8%			408,76	8,40	12671,47	260,40		1828,38	
			Крыльцо								
29	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пандус и ступени бетонные. Разборка	м3	3,5	27901,49	12958,92	97655,20	45356,22	--	60947,31	171290,71
		НР - 84%, СП - 8%			14942,57	5787,81	52298,98	20257,34		12688,20	
			Прочие работы								
30	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	116,823	3003,31	--	350855,52	--	--	252615,97	651749,21
		НР - 72%, СП - 8%			3003,31	--	350855,52	--		48277,72	
31	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	116,823	924,00	--	107944,45	--		--	116580,01
		СП - 8%			--	--	--	--		8635,56	
32	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	116,823	494,00	--	57710,56	--		--	62327,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4616,85	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5495949,35	238259,53	236588,20	3623444,90	9848945,79
							4855446,63	117382,27	--	729551,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5495949,35				
	Материалы		Тенге				236588,19				
	Всего заработная плата		Тенге					4972828,90			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы										
	Накладные расходы	Тенге				165655,01				
	Сметная прибыль	Тенге				3623444,89				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729551,51				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				9848945,75				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4972828,90			3403,33
	Нормативная трудоемкость	Тенге				9848945,75				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								
		Тенге					4972828,90			3403,33
РАЗДЕЛ 2. Полы										
		2-этаж								
		Тип 2								
33	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	399,362	6891,20	67,89	2752084,69	27112,69	2330576,79	383525,14	3386458,62
		НР - 94%, СП - 8%			987,56	34,08	394395,21	13610,26		250848,79	
34	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	830,54	1035,86	5,14	860322,83	4268,97	156199,66	561537,79	1535609,47
		НР - 80%, СП - 8%			842,65	2,49	699854,20	2068,04		113748,85	
35	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	613,5	422,93	3,36	259470,50	2061,35	180289,26	73398,10	359498,09
		НР - 94%, СП - 8%			125,70	1,57	77119,89	963,19		26629,49	
36	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,945	523,24	1,94	22470,47	83,32	6399,65	12822,63	38116,55
		НР - 80%, СП - 8%			372,28	0,95	15987,50	40,80		2823,45	
		Лестничная клетка									
		Тип 5									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,1	984,71	35,52	59181,17	2134,75	26495,09	29897,28	96204,73
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	30551,33	1254,29		7126,28	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	60,1	-122,29	-6,07	-7349,73	-364,80	-6607,41	-549,78	-8531,47
		НР - 94%, СП - 8%			-6,28	-3,45	-377,52	-207,34		-631,96	
39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,1	2618,70	193,82	157383,92	11648,58	51790,58	93286,33	270723,87
		НР - 94%, СП - 8%			1563,14	88,12	93944,76	5296,01		20053,62	
40	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	61,302	3370,00	--	206587,74	--	206587,74	--	223114,76
		СП - 8%			--	--	--	--		16527,02	
41	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46,2	491,21	2,52	22693,88	116,43	1508,88	19855,70	45953,55
		НР - 94%, СП - 8%			456,03	1,18	21068,57	54,52		3403,97	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм									
	СП - 8%	м	46,662	1934,00	--	90244,31	--	90244,31	--	97463,85
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		7219,54	
		Тенге				4423089,78	47061,29	3043484,55	1173773,21	6044612,00
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1332543,94	23079,77	--	447749,04	
	Материалы	Тенге				4423089,78				
	Всего заработная плата	Тенге				2746652,50				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1355623,71			
	Накладные расходы	Тенге				296832,05				
	Сметная прибыль	Тенге				1173773,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				447749,05				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				6044612,00				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								813,87
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1355623,71			
	Нормативная трудоемкость	Тенге				6044612,00				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								813,87
		Тенге					1355623,71			
	РАЗДЕЛ 3. Перегородки									
	1-этаж									
63	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08									
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	182,74	3532,76	403,86	645577,07	73801,38	83872,17	470478,27	1205339,77
	ПР - 93%, СП - 8%			2669,93	98,43	487903,52	17987,10		89284,43	
64	213-101-0103 РСНБ РК 2022									
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,155274	44829,00	--	410421,78	--	410421,78	--	443255,52
	СП - 8%			--	--	--	--		32833,74	
	2-этаж									
65	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08									
	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,16	4908,33	39,69	334551,66	2705,27	203540,75	116507,49	487143,89
	НР - 90%, СП - 8%			1882,42	16,83	128305,64	1147,13		36084,73	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1390550,51	76506,65	697834,70	586985,77	2135739,18
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				616209,16	19134,23	--	158202,90	
	Материалы	Тенге				1390550,51				
	Всего заработная плата	Тенге				287412,94				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					635343,39			
	Накладные расходы	Тенге				410421,78				
	Сметная прибыль	Тенге				586985,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				158202,90				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				2135739,17				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								370,31
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					635343,39			
	Нормативная трудоемкость	Тенге				2135739,17				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								370,31
		Тенге					635343,39			
	РАЗДЕЛ 4. Перегородки в сан. узлах /ПГ-1, ПГ-2/									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	18,36	3406,23	3,08	62538,40	56,55	33263,91	26296,14	95941,30
					1591,39	--	29217,94	--		7106,76	
67	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%	м2	18,36	47110,00	--	864939,60	--	864939,60	--	934134,77
					--	--	--	--		69195,17	
68	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	36,36	2327,97	253,17	84644,97	9205,26	20635,39	53497,18	149193,52
					1507,27	127,53	54804,32	4636,99		11051,37	
69	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%	м2	36,36	47110,00	--	1712919,60	--	1712919,60	--	1849953,17
					--	--	--	--		137033,57	
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,06323	372974,03	1961,63	23583,15	124,04	--	21397,55	48579,15
					371012,40	864,72	23459,11	54,68		3598,46	
71	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
		СП - 8%	шт.	50	527,00	--	26350,00	--	26350,00	--	28458,00
					--	--	--	--		2108,00	
72	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная									
		СП - 8%	пара	25	3246,00	--	81150,00	--	81150,00	--	87642,00
					--	--	--	--		6492,00	
73	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД									
		СП - 8%	шт.	25	2337,00	--	58425,00	--	58425,00	--	63099,00
					--	--	--	--		4674,00	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	1,83367	193,15	4,41	354,17	8,09	205,11	98,25	488,62
					76,88	0,78	140,97	1,43		36,19	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2914904,89	9393,94	2797888,61	101289,13	3257489,54
							107622,34	4693,10	--	241295,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2914904,89				
	Материалы		Тенге				54104,41				
	Всего заработная плата		Тенге					112315,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2743784,20				
		Накладные расходы	Тенге				101289,12				
		Сметная прибыль	Тенге				241295,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3257489,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67,54
		Сметная заработная плата	Тенге					112315,44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3257489,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67,54
		Сметная заработная плата	Тенге					112315,44			

РАЗДЕЛ 5. Ограждение ОГ-1, ОГ-2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические ОГ-1. Установка НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	14,4	1035,65 818,86	121,38 51,52	14913,30 11791,53	1747,87 741,89	1373,90	14789,43 2376,22	32078,95
76	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм СП - 8%	м	14,4	19699,00 --	-- --	283665,60 --	-- --	283665,60	-- 22693,25	306358,85
77	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические ОГ-2. Установка НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	35	1035,65 818,86	121,38 51,52	36247,61 28659,96	4248,30 1803,20	3339,35	35946,53 5775,53	77969,67
78	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм СП - 8%	м	35	19699,00 --	-- --	689465,00 --	-- --	689465,00	-- 55157,20	744622,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1024291,51 40451,49	5996,17 2545,09	977843,85 --	50735,96 86002,20	1161029,67
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024291,51				
	Материалы		Тенге				4713,25				
	Всего заработная плата		Тенге					42996,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				973130,60				
		Накладные расходы	Тенге				50735,96				
		Сметная прибыль	Тенге				86002,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161029,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,52
		Сметная заработная плата	Тенге					42996,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1161029,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,52
		Сметная заработная плата	Тенге					42996,58			

РАЗДЕЛ 6. Окна

79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%, СП - 8%	м2	20,65	4494,27 2451,14	242,69 124,29	92806,58 50615,95	5011,55 2566,59	37179,08	47864,28 11253,67	151924,53
80	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП - 8%	м2	20,7876	21807,00 --	-- --	453315,19 --	-- --	453315,19	-- 36265,22	489580,41
81	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%, СП - 8%	м2	66,1	3044,97 1447,95	246,69 125,99	201272,20 95709,18	16306,21 8327,94	89256,81	93633,40 23592,45	318498,05
82	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками СП - 8%	м2	68,744	38449,00 --	-- --	2643138,06 --	-- --	2643138,06	-- 211451,04	2854589,10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%, СП - 80%	м2	384,96	3453,81	249,49	1329580,08	96043,67	534890,37	672965,99	2162749,76
					1814,85	127,53	698646,04	49093,95		160203,69	
84	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками									
		СП - 80%	м2	400,3584	32457,00	--	12994432,59	--	12994432,59	--	14033987,20
					--	--	--	--		1039554,61	
85	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
		НР - 90%, СП - 80%	м	238,73	1532,87	7,63	365943,01	1821,51	277800,55	78492,42	479990,26
					361,58	3,74	86320,95	892,85		35554,83	
86	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм									
		СП - 80%	м	238,73	1975,00	--	471491,75	--	471491,75	--	509211,09
					--	--	--	--		37719,34	
87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 92%, СП - 80%	м2 покрытия	46,186	5657,70	21,20	261306,57	979,14	183722,37	70710,36	358578,28
					1658,62	5,50	76605,06	254,02		26561,35	
		Защитная сетка окон в спорт зале									
88	1109-0303-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Панели оконные. Монтаж									
		НР - 69%, СП - 80%	м2	0,51138	4307,89	1651,60	2202,97	844,59	41,66	1084,85	3550,85
					2574,83	499,69	1316,72	255,53		263,03	
89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
		СП - 8%а	т	0,30312	435218,00	--	131923,28	--	131923,28	--	142477,14
					--	--	--	--		10553,86	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%б	т	0,03978	408502,00	--	16250,21	--	16250,21	--	17550,23
					--	--	--	--		1300,02	
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%а	т	0,03198	389901,00	--	12469,03	--	12469,03	--	13466,55
					--	--	--	--		997,52	
92	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм									
		СП - 80%	м2	56,4	766,00	--	43202,40	--	43202,40	--	46658,59
					--	--	--	--		3456,19	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%а	м2	14,83002	116,56	3,06	1728,57	45,38	708,13	676,78	2597,78
					65,75	0,39	975,06	5,78		192,43	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 80%	м2	14,83002	193,15	4,41	2864,37	65,40	1658,89	794,64	3951,73
					76,88	0,78	1140,08	11,57		292,72	
		Обшивка отопительных радиаторов в спорт зале									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,2475	200568,92 37057,50	1632,47 733,67	49640,81 9171,73	404,03 181,58	40065,05	8417,98 4644,70	62703,50
96	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка плитами НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки	14,85	1384,51 1335,34	21,49 9,99	20560,04 19829,86	319,12 148,35	411,06	17980,39 3083,23	41623,67
97	261-103-0108 РСНБ РК 2022	Плиты МДФ толщиной 20 мм СП - 8%	100 м2	0,1522125	673586,00 --	-- --	102528,21 --	-- --	102528,21	-- 8202,26	110730,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19196655,92 1040330,63	121840,60 61738,16	18034484,69 --	992621,10 1615142,16	21804419,19
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19194452,95				
	Материалы		Тенге				1165692,30				
	Всего заработная плата		Тенге					1100496,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16868750,72				
		Накладные расходы	Тенге				991536,25				
		Сметная прибыль	Тенге				1614879,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21800868,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672,16
		Сметная заработная плата	Тенге					1100496,54			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2202,97				
	Материалы		Тенге				41,66				
	Всего заработная плата		Тенге					1572,25			
		Накладные расходы	Тенге				1084,85				
		Сметная прибыль	Тенге				263,03				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3550,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,86
		Сметная заработная плата	Тенге					1572,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21804419,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673,02
		Сметная заработная плата	Тенге					1102068,79			
		РАЗДЕЛ 7. Витражи									
98	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР - 90%; СП - 8%	м2	74,515	3406,23 1591,39	3,08 --	253815,29 118582,49	229,51 --	135003,29	106724,24 28843,16	389382,69
99	223-203-0701 РСНБ РК 2022	Витражи со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	74,515	67595,00 --	-- --	5036841,42 --	-- --	5036841,42	-- 402947,31	5439788,73
100	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 СП - 8%	шт.	9	3390,00 --	-- --	30510,00 --	-- --	30510,00	-- 2440,80	32950,80
101	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	22	527,00 --	-- --	11594,00 --	-- --	11594,00	-- 927,52	12521,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5332760,71	229,51	5213948,71	106724,24	5874643,74

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ						118582,49	--	--	435158,80	
Материалы		Тенге				5332760,71				
Всего заработная плата		Тенге				135003,30				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					118582,49			
	Накладные расходы	Тенге				5078945,42				
	Сметная прибыль	Тенге				106724,24				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435158,79				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				5874643,74				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								75,05
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					118582,49			
	Нормативная трудоемкость	Тенге				5874643,74				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								75,05
		Тенге					118582,49			
РАЗДЕЛ 8. Двери										
Металлические										
102	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	12,94	3924,21	71,70	50779,32	927,80	6903,35	29925,75	87161,48
		НР - 64%; СП - 8%			3319,02	32,65	42948,17	422,49		6456,41	
103	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	10,63	72945,00	--	775405,35	--	775405,35	--	837437,78
		СП - 8%			--	--	--	--		62032,43	
104	223-207-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	м2	2,31	37497,00	--	86618,07	--	86618,07	--	93547,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6929,45	
105	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	4294,45	67,85	16233,02	256,48	2490,82	9385,09	27667,56
		НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	13485,72	115,86		2049,45	
106	223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	3,78	27378,00	--	103488,84	--	103488,84	--	111767,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8279,11	
Деревянные											
107	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,99	2133,81	166,14	8513,92	662,90	1970,34	5565,38	15205,65
		НР - 90%; СП - 8%			1473,85	75,96	5880,68	303,08		1126,34	
108	223-201-0107 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П**	м2	3,99	6913,00	--	27582,87	--	27582,87	--	29789,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2206,63	
109	223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	1	3390,00	--	3390,00	--	3390,00	--	3661,20
		СП - 8%			--	--	--	--		271,20	
110	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	527,00	--	2108,00	--	2108,00	--	2276,64
		СП - 8%			--	--	--	--		168,64	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	114,34	2486,48	120,16	284303,57	13739,10	72807,13	183398,58	505118,32
					1729,56	52,64	197757,34	6018,86		37416,17	
112	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П									
		СП - 8%	м2	2,94	10242,00	--	30111,48	--	30111,48	--	32520,40
					--	--	--	--		2408,92	
113	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П									
		СП - 8%	м2	55,44	14971,00	--	829992,24	--	829992,24	--	896391,62
					--	--	--	--		66399,38	
114	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П									
		СП - 8%	м2	51,03	7373,00	--	376244,19	--	376244,19	--	406343,73
					--	--	--	--		30099,54	
115	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П									
		СП - 8%	м2	1,68	9366,00	--	15734,88	--	15734,88	--	16993,67
					--	--	--	--		1258,79	
116	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 17-8П									
		СП - 8%	м2	1,36	9366,00	--	12737,76	--	12737,76	--	13756,78
					--	--	--	--		1019,02	
117	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4									
		СП - 8%	шт.	55	3390,00	--	186450,00	--	186450,00	--	201366,00
					--	--	--	--		14916,00	
118	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
		СП - 8%	шт.	158	527,00	--	83266,00	--	83266,00	--	89927,28
					--	--	--	--		6661,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2892959,51**	**15586,28**	**2617301,32**	**228274,80**	**3370933,06**
							260071,91	**6860,29**	--	**249698,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2825947,17**				
	Материалы		Тенге				**74777,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**209959,96**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2533129,68**				
		Накладные расходы	Тенге				**188963,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241192,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3256104,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**127,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209959,96**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**67012,34**				
	Материалы		Тенге				**9394,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**56972,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**39310,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8505,86**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**114829,04**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,63
	Сметная заработная плата	Тенге					56972,24			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3370933,07				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162,00
	Сметная заработная плата	Тенге					266932,20			

РАЗДЕЛ 9. Гардеробная стойка СТ-1

119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,112	200568,92 37057,50	1632,47 733,67	22463,72 4150,44	182,84 82,17	18130,44	3809,35 2101,85	28374,92
120	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,009	435218,00 --	-- --	3916,96 --	-- --	3916,96	-- 313,36	4230,32
121	1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Каркасы. Обшивка плитами древесностружечные твердыми НР - 90%; СП - 8%	м2	27,17	338,59 291,51	22,70 10,60	9199,59 7920,42	616,76 288,00	662,41	7387,58 1326,97	17914,15
122	261-103-0108 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 20-40 мм ГОСТ 10632-2007 СП - 8%	100 м2	0,2898	673586,00 --	-- --	195205,22 --	-- --	195205,22	-- 15616,42	210821,64
123	1115-0101-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	0,7	40757,71 39204,57	143,34 72,57	28530,40 27443,20	100,34 50,80	986,86	21995,20 4042,05	54567,64
124	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм СП - 8%	м2	0,7	14255,00 --	-- --	9978,50 --	-- --	9978,50	-- 798,28	10776,78
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				269294,39	899,94	228880,39	33192,13	326685,44
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39514,06	420,97	--	24198,92	
	Материалы		Тенге				269294,39				
	Всего заработная плата		Тенге				19779,70				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39935,03			
		Накладные расходы	Тенге				209100,68				
		Сметная прибыль	Тенге				33192,13				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				24198,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				326685,45				
		Сметная заработная плата	Тенге								20,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					39935,03			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				326685,45				
		Сметная заработная плата	Тенге								20,91
								39935,03			

РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка

1-этаж

Потолок

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1135,86	1130,94 778,92	6,13 2,25	1284587,69 884742,25	6962,82 2555,68	392882,62	709838,35 159554,08	2153980,12
126	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1135,86	1158,30 868,36	7,24 3,47	1315664,82 986333,57	8223,62 3941,43	321107,63	792220,01 168630,79	2276515,61
			Стены, перегородки, откосы								
127	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2765,46	1411,76 1021,29	83,18 71,15	3904166,92 2824337,75	230030,96 196762,48	849798,21	2416880,18 505683,77	6826730,87
128	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	502,32	1923,62 1406,06	110,48 91,03	966272,40 706291,66	55496,31 45726,19	204484,43	601614,28 125430,93	1693317,61
129	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2080,34	808,71 456,68	6,13 2,25	1682401,75 950059,66	12752,48 4680,76	719589,61	763792,34 195695,53	2641889,61
130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2080,34	957,18 691,14	6,82 3,27	1991264,83 1437811,18	14187,92 6802,71	539265,73	1155691,11 251756,48	3398712,42
131	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	502,32	1037,00 655,74	4,72 2,29	520906,24 329391,72	2370,95 1150,31	189143,57	264433,63 62827,19	848167,05
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	184,24	5941,95 3673,28	24,27 14,29	1094744,87 676765,11	4471,51 2632,79	413508,25	543518,32 131061,05	1769324,24
			2-этаж								
			Потолок								
133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	864,31	1130,94 778,92	6,13 2,25	977481,37 673226,96	5298,22 1944,70	298956,19	540137,33 121409,50	1639028,19
134	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	864,31	1158,30 868,36	7,24 3,47	1001128,89 750530,85	6257,61 2999,16	244340,43	602824,00 128316,23	1732269,13
			Стены, перегородки, откосы								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1994,76	1411,76 1021,29	83,18 71,15	2816123,18 2037229,24	165924,13 141927,17	612969,81	1743325,13 364755,86	4924204,17
136	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,09	1923,62 1406,06	110,48 91,03	544557,36 398041,30	31275,78 25769,68	115240,28	339048,79 70688,49	954294,64
137	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1832,77	808,71 456,68	6,13 2,25	1482188,22 836998,20	11234,88 4123,73	633955,14	672897,55 172406,86	2327492,63
138	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1832,77	957,18 691,14	6,82 3,27	1754295,19 1266705,06	12499,49 5993,16	475090,64	1018158,57 221796,30	2994250,06
139	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	283,09	1037,00 655,74	4,72 2,29	293564,56 185633,66	1336,19 648,28	106594,71	149025,55 35407,21	477997,32
140	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%, СП - 8%	м2 поверхности облицовки	3,36	5941,95 3673,28	24,27 14,29	19964,95 12342,22	81,54 48,01	7541,19	9912,19 2390,17	32267,31
			Откосы								
141	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Откосы. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	277,4025	1411,76 1021,29	83,18 71,15	391625,86 283308,51	23074,34 19737,19	85243,01	242436,56 50724,99	684787,41
142	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Откосы. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	277,4025	808,71 456,68	6,13 2,25	224339,51 126685,51	1700,48 624,16	95953,52	101847,73 26094,98	352282,22
143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	196,863	957,18 691,14	6,82 3,27	188433,80 136060,37	1342,60 643,74	51030,83	109363,29 23823,77	321620,85
144	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	80,5395	946,24 239,09	5,13 2,35	76209,34 19255,83	413,17 189,27	56540,34	15556,08 7341,23	99106,66
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				22529921,75	594935,00	6413236,14	12792520,97	38148238,14
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15521750,61	468900,60	--	2825795,42	
	Материалы		Тенге				22529921,75				
							6413236,12				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата							15990651,21			
Накладные расходы		Тенге				12792520,99				
Сметная прибыль		Тенге				2825795,41				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38148238,15				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9268,93
Сметная заработная плата		Тенге					15990651,21			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				38148238,15				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9268,93
Сметная заработная плата		Тенге					15990651,21			
РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка фасада										
145	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1012,34**	**1282,67**	**64,53**	**1298500,58**	**65326,30**	**466992,44**	**740944,03**	**2202600,18**
НР - 93%, СП - 8%					756,84	30,16	766181,84	30532,17		163155,57	
146	**1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 К=2**	**Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**1012,34**	**-442,48**	**-1,74**	**-447943,00**	**-1761,47**	**-213674,61**	**-217003,49**	**-718142,25**
НР - 93%, СП - 8%					-229,67	-0,82	-232507,00	-830,12		-53195,72	
147	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**1012,34**	**5448,42**	**32,84**	**5515657,15**	**33245,25**	**1846356,31**	**2916562,55**	**9106797,28**
НР - 80%, СП - 8%					3591,73	9,53	3636055,59	9647,60		674577,58	
148	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 150**	**м3**	**101,234**	**49780,00**	**--**	**5039428,52**	**--**	**5039428,52**	**--**	**5442582,80**
СП - 8%					--	--	--	--		403154,28	
149	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1139,84**	**1653,69**	**45,49**	**1884940,19**	**51851,32**	**466331,35**	**1129370,25**	**3255455,28**
НР - 80%, СП - 8%					1199,08	39,44	1366757,52	44955,29		241144,83	
150	**1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1012,34**	**946,24**	**5,13**	**957912,15**	**5193,31**	**710682,92**	**195531,93**	**1245719,61**
НР - 80%, СП - 8%					239,09	2,35	242035,92	2379,00		92275,53	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				**14248495,55**	**153854,71**	**8316116,93**	**4765405,28**	**20535012,90**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5778523,91	86683,94	--	1521112,07	
Материалы		Тенге				14248495,55				
Всего заработная плата		Тенге				3276688,42				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5865207,85			
Накладные расходы		Тенге				5039428,52				
Сметная прибыль		Тенге				4765405,27				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1521112,07				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				20535012,89				
Сметная заработная плата		Тенге								3166,91
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					5865207,85			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				20535012,89				
										3166,91

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					5865207,85			
	РАЗДЕЛ 12. Крыльца									
	Крыльцо №1									
151	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка вручную	м3 грунта	12,6	4084,56	--	51465,46	--	--	37055,13	95602,24
		НР - 72%, СП - 8%			4084,56	--	51465,46	--		7081,65	
152	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,45	1893,55	--	17894,08	--	--	12883,74	33240,04
		НР - 72%, СП - 8%			1893,55	--	17894,08	--		2462,23	
153	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Крыльцо №1 /В12,5/. Устройство	м3	10,5	29634,92	614,09	311166,66	6447,95	251800,60	50284,53	390367,28
		НР - 91%, СП - 8%			5039,82	222,82	52918,11	2339,61		28916,09	
154	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06565	456152,00	--	29946,38	--	29946,38	--	32342,09
		СП - 8%			--	--	--	--		2395,71	
155	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	1208,66	28,22	12086,62	282,20	7550,30	3994,28	17367,37
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	4254,12	40,80		1286,47	
156	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,9	34559,28	1729,62	31103,35	1556,66	22021,47	7182,06	41348,24
		НР - 91%, СП - 8%			8361,36	407,94	7525,22	367,15		3062,83	
157	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	1,66205	36067,15	15268,86	59945,40	25377,60	4928,35	26090,74	92919,03
		НР - 69%, СП - 8%			17833,07	4917,55	29639,45	8173,21		6882,89	
158	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,66205	1012960,00	--	1683590,17	--	1683590,17	--	1818277,38
		СП - 8%			--	--	--	--		134687,21	
159	ТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,16295	5772,00	--	940,55	--	940,55	--	1015,79
		СП - 8%			--	--	--	--		75,24	
160	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	88	383,72	7,32	33767,15	644,16	28064,96	4800,91	41653,51
		НР - 90%, СП - 8%			57,48	3,14	5058,03	276,32		3085,45	
161	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	36,6	3454,80	32,41	126445,50	1186,21	62580,14	57885,37	199077,34
		НР - 92%, СП - 8%			1712,55	6,55	62679,15	239,73		14746,47	
162	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	40,4796	4702,00	--	190335,08	--	190335,08	--	205561,89
		СП - 8%			--	--	--	--		15226,81	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	36,6	413,14	4,05	15120,91	148,23	13090,36	1753,71	18224,59
		НР - 90%, СП - 85%			51,43	1,81	1882,32	66,25		1349,97	
164	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фронтоны. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	52,2	2515,62	20,17	131315,49	1052,87	53039,90	69895,55	217307,92
		НР - 90%, СП - 85%			1479,36	8,41	77222,72	439,00		16096,88	
165	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	54,81	1302,00	--	71362,62	--	71362,62	--	77071,63
		СП - 85%			--	--	--	--		5709,01	
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,19945	116,56	3,06	5618,07	147,49	2301,52	2199,62	8443,10
		НР - 69%, СП - 85%			65,75	0,39	3169,06	18,80		625,42	
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	48,19945	193,15	4,41	9309,57	212,56	5391,59	2582,68	12843,63
		НР - 69%, СП - 85%			76,88	0,78	3705,42	37,60		951,38	
		Крыльцо №2 /4 шт/									
168	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,08	34559,28	1729,62	106442,58	5327,23	75362,36	24578,59	141502,87
		НР - 91%, СП - 85%			8361,36	407,94	25752,99	1256,46		10481,69	
169	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	1,056	36067,15	15268,86	38086,91	16123,91	3131,28	16577,01	59037,03
		НР - 69%, СП - 85%			17833,07	4917,55	18831,72	5192,93		4373,11	
170	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,056	1012960,00	--	1069685,76	--	1069685,76	--	1155260,62
		СП - 85%			--	--	--	--		85574,86	
171	ТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,168	5772,00	--	969,70	--	969,70	--	1047,28
		СП - 85%			--	--	--	--		77,58	
172	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	95,2	383,72	7,32	36529,92	696,87	30361,18	5193,72	45061,53
		НР - 90%, СП - 85%			57,48	3,14	5471,87	298,93		3337,89	
173	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	34	3454,80	32,41	117463,04	1101,94	58134,56	53773,30	184935,24
		НР - 92%, СП - 85%			1712,55	6,55	58226,54	222,70		13698,91	
174	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	37,604	4702,00	--	176814,01	--	176814,01	--	190959,13
		СП - 85%			--	--	--	--		14145,12	
175	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	34	413,14	4,05	14046,75	137,70	12160,44	1629,13	16929,95
		НР - 90%, СП - 85%			51,43	1,81	1748,61	61,54		1254,07	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фронтоны. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	38,8	2515,62	20,17	97606,15	782,60	39424,29	51953,01	161523,90
		НР - 90%, СП - 85%			1479,36	8,41	57399,26	326,31		11964,73	
177	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	40,74	1302,00	--	53043,48	--	53043,48	--	57286,96
		СП - 85%			--	--	--	--		4243,48	
178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,624	116,56	3,06	3569,50	93,71	1462,30	1397,55	5364,41
		НР - 69%, СП - 85%			65,75	0,39	2013,49	11,94		397,36	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	30,624	193,15	4,41	5914,93	135,06	3425,59	1640,93	8160,33
		НР - 69%, СП - 85%			76,88	0,78	2354,28	23,89		604,47	
		Козырек пандуса									
180	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	0,13871	36067,15	15268,86	5002,87	2117,94	411,31	2177,46	7754,76
		НР - 69%, СП - 85%			17833,07	4917,55	2473,62	682,11		574,43	
181	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,13871	1012960,00	--	140507,68	--	140507,68	--	151748,29
		СП - 85%			--	--	--	--		11240,61	
182	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	4,8	5199,73	7,69	24958,69	36,91	20489,28	3553,52	30793,19
		НР - 80%, СП - 85%			923,44	1,96	4432,50	9,41		2280,98	
183	232-102-0205 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные для наружных работ толщиной 8 мм	м2	4,896	1744,00	--	8538,62	--	8538,62	--	9221,71
		СП - 85%			--	--	--	--		683,09	
184	СТ121-130502-9901	Элементы крепления для поликарбонатных листов	шт.	28,8	105,00	--	3024,00	--	3024,00	--	3265,92
		СП - 85%			--	--	--	--		241,92	
185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,02259	116,56	3,06	468,87	12,31	192,08	183,57	704,64
		НР - 69%, СП - 85%			65,75	0,39	264,48	1,57		52,20	
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	4,02259	193,15	4,41	776,95	17,74	449,97	215,54	1071,89
		НР - 69%, СП - 85%			76,88	0,78	309,24	3,14		79,40	
		Покрытие крылец									
187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,5	2618,70	193,82	79870,37	5911,51	26283,07	47341,65	137388,98
		НР - 94%, СП - 85%			1563,14	88,12	47675,79	2687,66		10176,96	
188	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	31,11	3370,00	--	104840,70	--	104840,70	--	113227,96
		СП - 85%			--	--	--	--		8387,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4869574,54	69551,36	4255655,65	486823,30	5784909,66
							544367,53	22777,06	--	428511,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4766539,36				
		Материалы	Тенге				713585,97				
		Всего заработная плата	Тенге					502151,55			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3533598,75				
		Накладные расходы	Тенге				441978,09				
		Сметная прибыль	Тенге				416681,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5625198,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308,72
		Сметная заработная плата	Тенге				103035,18	502151,55			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8470,92				
		Материалы	Тенге					64993,04			
		Всего заработная плата	Тенге				44845,21				
		Накладные расходы	Тенге				11830,43				
		Сметная прибыль	Тенге				159710,82				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч								35,11
		Нормативная трудоемкость	Тенге					64993,04			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5784909,67				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					567144,59			343,83

РАЗДЕЛ 13. Кровля

189	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила. Установка с изготовлением** НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,87	207596,32	1150,80	388454,23	2153,38	318000,22	62222,56	486730,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			36500,98	446,53	68300,63	835,55		36054,14	
			Тенге				388454,23	2153,38	318000,22	62222,56	486730,93
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				68300,63	835,55	--	36054,14	
		Материалы	Тенге				388454,23				
		Всего заработная плата	Тенге				318000,22				
		Накладные расходы	Тенге					69136,18			
		Сметная прибыль	Тенге				62222,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36054,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				486730,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								45,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					69136,18			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				486730,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								45,12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					69136,18			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									118779389,68
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30323715,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1336268,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					815051,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53151264,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				165655,01				
		- Накладные расходы	Тенге							25004013,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							8798473,00	
		Итого									118 779 390
		Временные здания и сооружения	1,2%								1 425 353
		Итого									120 204 742
		Зимние	1,35%								1 622 764
		Итого									121 827 506

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты	2%								2 436 550
	Итого									124 264 057
	НДС	1.050036								130 481 733
	Всего по акту с НДС	12%								15 657 808
										146 139 541
	ИТОГО									
	Понижающий коэффициент К=10%									**146 139 541**
	Всего к оплате:									**14 613 954**
										131 525 585

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик:

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбскова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Нурелов К.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Р.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

"ТЕМІРҚАЗЫҚ СТРОЙПРОЕКТ"