Заказчик: ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюб-ой обл."

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 3-4 этажа учебного корпуса и фасада здании по ул.Кундызды, №2 Кандыагашский промышленно-экономический колледж Мугалжарского района Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№61	27.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 464 226	20 350 060							2 442 007	22 792 067
Акт приемки выполненных работ №2		20 350 060							2 442 007	22 792 067
Итого за отчетный месяц:		20 350 060							2 442 007	22 792 067

Подрядчик

Директор ТОО "Техно.С", БИН 050440009096

_____ Суентаев Серик Жаксылыкович

Заказчик

Директор ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области", БИН 970740001033

_____ Байбулов Бек Аманович

Эксперт технического надзора

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314

аттестат №KZ52VJE00063378 от 12.03.2021 г.

_____ Ерниязов Амангали Маматаевич

Эксперт авторского надзора

Директор ТОО "Байлык-проект", БИН 150540045590

_____ Алгазин Бауыржан Алжанович

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г.

Цены Актюбинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

936-1АВР
Форма

Заказчик: ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 3-4 этажа учебного корпуса и фасада здании по ул.Кундызды, №2 Кандыагашский промышленно-экономический колледж Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 3-4 этажа учебного корпуса и фасада здании по ул.Кундызды, №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №61 от 27.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2022 г.
на Ремонтно-строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Проемы													
3.1 Оконные блоки													

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	258,4	2960,05	242,79	764877	62737	314090	300741	1150867
					1501,74	114,73	388050	29646	–	85249	
2	2 223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	258,4	30778		7953035		7953035	–	8589278
					–		–		–	636243	
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	6,84	4106,26	242,56	28087	1659	13349	9967	41098

					1912,02	111,82	13078	765	–	3044	
4	4 223-102-0406	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	6,84	39245		268436		268436	–	289911
					–		–		–	21475	
5	5 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %	м2 проемов	8	3838,43	235,15	30707	1881	12600	12327	46477
					2028,24	111,82	16226	895	–	3443	
6	6 223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8	18988		151904		151904	–	164056
					–		–		–	12152	
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м2	273,24	1315,27	7,03	359384	1921	275696	59533	452430

					299,25	3,36	81767	918	–	33513	
8	8 223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	142,8	2902		414406		414406	–	447558
					–		–		–	33152	
9	9 223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	16	1538		24608		24608	–	26577
					–		–		–	1969	
10	10 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	149,6	1968,42	7,38	294476	1104	207208	62207	385218
					575,96	1,57	86164	235	–	28535	
Раздел 4 Внутренняя отделка											
11	11 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	688	1982,85	29,92	1364201	20585	584539	558092	2076076
					1103,31	23,33	759077	16051	–	153783	

12	12 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	120,3	3651,51	44,45	439277	5347	181078	185254	674493
					2101,84	36,96	252851	4446	–	49962	
13	13 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	584,5	2520,23	33,06	1473074	19324	624281	608278	2247860
					1419,11	26,28	829470	15361	–	166508	
Раздел 5 Полы											
14	14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	265,2	800,59	40,02	212316	10613	85856	87132	323404
					436,83	19,49	115847	5169	–	23956	

15	15 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=2,000;									
			м2 стяжки	530,4	92,4	6,78	49009	3596	42549	3292	56485
					5,4	3,22	2864	1708	–	4184	
16	16 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;									
			м2	270,504	3092		836398		836398	–	903310
					–		–		–	66912	
5.2 Тип-2 (лестница)											
17	17 231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм К=1,020;									
			м2	66,096	6785		448461		448461	–	484338
					–		–		–	35877	
5.3 Тип-3 (3-этаж)											
18	18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	18,8	800,59	40,02	15051	752	6086	6176	22925
					436,83	19,49	8212	366	–	1698	

19	19 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=4,000;	м2 стяжки	75,2	92,4	6,78	6948	510	6033	467	8008
					5,4	3,22	406	242	–	593	
20	20 233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	19,176	2556		49014		49014	–	52935
					–		–		–	3921	
5.4 Тип-4 (3,4-этаж)											
21	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	823	800,59	40,02	658886	32936	266438	270397	1003626
					436,83	19,49	359511	16040	–	74343	
22	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=6,000;	м2 стяжки	4938	92,4	6,78	456271	33480	396126	30647	525871
					5,4	3,22	26665	15900	–	38953	

Раздел 6 Наружная отделка

23	23	1212-0102-0701	Цоколь. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР=72 %	м2	170	225,32	6,75	38304	1148	28856	5995	47843
						48,83	0,15	8301	26	–	3544	
24	24	1212-0102-0707	Цоколь. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР=72 %	м2	170	722,63	0,65	122847	111	79523	31149	166316
						254,2	0,29	43214	49	–	12320	
25	25	1212-0102-0804	Цоколь. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР=72 %	м2	170	439,39	25,75	74696	4378	43075	19796	102051
						160,26	1,47	27244	250	–	7559	

Всего	**20 289 011**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 018 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 313 645
- накладные расходы, тенге	2 251 450
в т.ч. зарплата, тенге	202 631
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 502 888
Всего	**20 289 011**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	304 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	407 748
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**420 022**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**21 421 116**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,95	**20 350 060**
НДС (12 %)	2 442 007
Итого	**22 792 067**

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С", БИН 050440009096

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Суентаев Серик Жаксылыкович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314

(наименование организации, бизнес идентификационный

Технадзор Ерниязов Амангали Маматаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (заказчик)

ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области", БИН 970740001033

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Байбулов Бек Аманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байлык-проект", БИН 150540045590

(наименование организации, бизнес

Авторский надзор Алгазин Бауыржан Алжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)