Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства", РК, Мангистауская область, г. Форт-Шевченко, Досана Тажиулы, 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 36 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000008	29.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газоснабжения II,IV, кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района			работа		158 389 761,41	158 389 761,41
				Итого	1	x	158 389 761,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мирзегасанов М.М.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель / / Сагындык Д.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2019

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" РК, 130000 Мангистауская область, г. Форт-Шевченко Досана Тажиулы 13 БИН 150740017366**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 07.06.2019

Акт приемки выполненных работ за август 2019г. № 1

на 2-1 Газопровод II го квартала с.Акшыкур-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы								
1	1	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3186,91317	26,20	25,02	83508	79740	24533	0,01	25
			м3		1,15	6,79	3665	21626	97	0,02	74
2	2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	98,564325	262,72	--	25894	--	29261	1,85	182
			м3		262,72	--	25894	--	113	--	--
3	7	E0123-1-1	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	187,601715	306,20	152,52	57444	28613	51418	1,02	191
			м3		153,68	57,15	28831	10721	130	0,28	52
			Трубопроводы								
4	8	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	3	96338,90	47796,27	289017	143389	237695	286,00	858
			км		48375,00	12572,33	145125	37717	130	49,07	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	7273,01	692,00	--	5032923	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
6	11	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	4076,36	2899,00	--	11817368	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
7	14	С130804-2792 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	5065,00	--	25325	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	15	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	892,00	--	13380	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	16	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	868,00	--	12152	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	17	С130804-2838 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	1223,00	--	34244	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	18	С130804-2844 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3948,00	--	23688	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	19	С130804-3070 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	6020,00	--	144480	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	11237	3,67	--	41221	--	--	--	--
			п.м		--	--	--	--	--	--	--
14	22	С151607-101 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	11,237	5429,00	--	61006	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
15	31	С ПРАЙС	Стоимость задвижки 30с41нж Ду200ммРу1,6МПа	9	32624,44	--	293620	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Крановый узел КУ-80								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	37	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	56	10400,00	--	582400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Выход полиэтиленового газопровода из земли Ду80						
17	54	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR11-110/89	112	3001,45	--	336162	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	55	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-110x10	112	2022,72	--	226544	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	56	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-110	112	5937,65	--	665017	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Вход и выход полиэтиленового газопровода из земли Ду225						
20	69	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	19,8	2899,00	--	57400	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	74	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR11-225x219	18	14028,51	--	252513	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	75	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-225x20,5	18	7634,12	--	137414	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	76	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-225	18	39149,32	--	704688	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	101	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	424	448,00	--	189952	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	102	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106	281,00	--	29786	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	103	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106	518,00	--	54908	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	104	С130804-3070 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106	6020,00	--	638120	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Защитный футляр Д450x40,9(32шт)								
28	126	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	296	11614,00	--	3437744	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	130	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсоров	148	2822,01	--	417658	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Защитный футляр Д280x25,4(26шт)								
30	138	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	228	4494,00	--	1024632	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
31	142	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсоров	114	2707,83	--	308692	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Ковер								
32	151	Е0109-53-3	Монтаж м/конструкций ковера	0,83694	16367,84	681,42	13699	570	11150	95,00	80
			т		14670,00	132,75	12278	111	90	0,65	1
33	152	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций ковера	0,83694	143295,00	--	119929	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	153	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,59738	16,36	0,05	370	1	119	0,03	1
			м2		5,81	0,02	131	--	90	--	--
35	154	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	22,59738	16,58	0,02	375	--	85	0,02	--
			м2		4,16	--	94	--	90	--	--
			Ограждение кранового узла(65шт)								
36	161	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т(стойки)	6,53575	143295,00	--	936540	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
37	162	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	738,5625	894,00	--	660275	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		--	--	--	--	--	--	--
38	163	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	545,7465	16,36	0,05	8927	27	2864	0,03	16
			м2		5,81	0,02	3171	11	90	--	--
39	164	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	545,7465	16,58	0,02	9047	11	2043	0,02	12
			м2		4,16	--	2270	--	90	--	--
			ИТОГО	Тенге			28768061	252352			1365
				Тенге			221459	70187			274
			Всего накладных расходов -				359166				
			Всего с накладными				29127227				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				1747633				
			Итого с ненормируемыми и непрдвиденными затратами				30874860				
			Итого с временными		3,40%	1049745	31924605				
			Итого с зимними удорожаниями		0,58%	184524	32109129				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска		0,4%	127698	32236828				
			Итого с затратами на выслугу лет		1%	319246	32556074				
			Пересчет в текущих ценах		2,736774194		89098622,98				
			Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		1781972,46				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				90880595,44				
			Итого со скидкой подрядчика		0,9		81792535,90				
			Итого с НДС		12%	9815104,31	91607640,21				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АктауСтрой-Эксперт"
Эксперт технического надзора Крымов С., аттестат № KZ 39VJE00040235

(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
БИН 150740017366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Сагындык Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Актау Сәулет Құрылыс»
ГИП Троян Н.Г., приказ № 01/06 от 01.07.2019г.

(должность, ФИО, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" РК, 130000 Мангистауская область, г. Форт-Шевченко Досана Тажиулы 13 БИН 150740017366**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района**

Объект **Газопровод низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 07.06.2019

Акт приемки выполненных работ за август 2019г. № 2

на 2-2 Газопровод IV го квартала с.Акшыкур-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы								
1	1	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1338,52725**	**26,20**	**25,02**	**35074**	**33492**	**10304**	**0,01**	**11**
			м3		**1,15**	**6,79**	**1539**	**9083**	**97**	**0,02**	**31**
2	2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**41,39775**	**262,72**	**--**	**10876**	**--**	**12290**	**1,85**	**77**
			м3		**262,72**	**--**	**10876**	**--**	**113**	**--**	**--**
			Трубопроводы								
3	8	**Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	**1**	**96338,90**	**47796,27**	**96339**	**47796**	**79232**	**286,00**	**286**
			км		**48375,00**	**12572,33**	**48375**	**12572**	**130**	**49,07**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	10	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6352,9	692,00	--	4396207	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
5	11	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	4229,88	2899,00	--	12262422	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					Вход и выход полиэтиленового газопровода из земли Ду225						
6	69	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	17,6	2899,00	--	51022	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
7	74	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR11-225x219	16	14028,51	--	224456	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	75	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-225x20,5	16	7634,12	--	122146	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	76	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-225	16	39149,32	--	626389	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Защитный футляр Д450x40,9(22шт)								
10	125	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	212	11614,00	--	2462168	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	137	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	188	4494,00	--	844872	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			21131971	81288			373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тенге			60790	21656			80
			Всего накладных расходов -				101825				
			Всего с накладными				21233796				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				1274028				
			Итого с ненормируемыми и непрдвиденными затратами				22507824				
			Итого с временными		3,40%	765266	23273090				
			Итого с зимними удорожаниями		0,58%	134518	23407608				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска		0,4%	93092	23500701				
			Итого с затратами на выслугу лет		1%	232731	23733432				
			Пересчет в текущих ценах		2,736774194		64953043,5				
			Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		1299060,87				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				66252104,37				
			Итого со скидкой подрядчика		0,9		59626893,93				
			Итого с НДС		12%	7155227,27	66782121,20				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актау Сараи Эксперт"
Эксперт технического надзора Крымов О.Г. аттестат № KZ 39VJE00040235
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Сагындык Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Ақтау Сәулет Құрылыс»
ГИП Троян Н.Г. приказ № 01/06 от 01.07.2019г.
(должность, ФИО, № аттестата или приказа, подпись)