Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №36 от 07.06.19

Номер документа	Дата составления
5	30.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района			работа	1	35 721 585,07	35 721 585,07
				Итого	1	x	35 721 585,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзегасанов М. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2020

М.П.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" РК, 130000 Мангистауская область, г. Форт-Шевченко Досана Тажиулы 13 БИН 150740017366**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод II го квартала с.Акшукыр-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 07.06.2019

Акт приемки выполненных работ за апрель 2020г. № 1

на 2-1 Газопровод II го квартала с.Акшукыр-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы								
1	3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м**								
				1252,5104	3,35	3,35	4198	4198	1413	--	--
			м3		--	1,16	--	1456	97	--	5
2	4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
				139,16783	134,10	--	18662	--	21089	0,97	135
			м3		134,10	--	18662	--	113	--	--
3	5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
				3757,5313	21,55	4,52	80960	16969	62071	0,11	406
			м3		17,03	--	63991	--	97	--	--
4	6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
				3757,5313	13,62	12,00	51168	45081	15910	0,01	46
			м3		1,62	2,75	6087	10314	97	0,01	46
			Трубопроводы								
5	9	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**								
				7,201	58791,69	25695,31	423359	185032	373408	194,00	1397
			км		33075,00	6813,45	238173	49064	130	26,38	190
6	12	E0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**								
				14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
			шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
7	13	E0122-34-2	**Установка полиэтиленовых тройников**								
				38	440,21	332,43	16728	12632	9349	0,61	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		102,38	86,87	3890	3301	130	0,33	13
8	20	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты,провода-спутника	7201	26,40	3,10	190106	22323	134083	0,11	792
			м		19,10	0,50	137539	3600	95	--	21
9	23	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	18	1313,35	875,72	23640	15763	11567	0,96	17
			шт		204,75	330,75	3686	5953	120	2,12	38
10	24	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	69	191,10	26,10	13186	1801	9206	0,70	48
			стык		146,00	2,25	10074	155	90	0,01	1
11	25	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	36	469,20	62,40	16891	2246	11875	2,00	72
			стык		362,00	4,50	13032	162	90	0,03	1
12	26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	11237	78,92	--	886824	--	1003239	0,33	3742
			м		69,75	--	783781	--	128	--	--
13	27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	110	16,36	0,05	1799	6	577	0,03	3
			м2		5,81	0,02	639	2	90	--	--
14	28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	110	16,58	0,02	1824	2	412	0,02	2
			м2		4,16	--	458	--	90	--	--
15	29	Е0124-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	2	13153,30	6367,23	26307	12734	15263	12,90	26
			врезка		3465,00	2405,25	6930	4811	130	11,75	24
			Крановый узел КУ-200								
16	30	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	9	1469,92	567,67	13229	5109	10188	3,91	35
			шт		657,00	213,75	5913	1924	130	1,05	9
17	34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,27	121294,13	49389,75	32749	13335	28583	312,70	84
			т		62775,00	18657,00	16949	5037	130	91,12	25
18	35	С130810-85 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	18	2419,00	--	43542	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Крановый узел КУ-80								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	36	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм								
				56	497,61	28,48	27866	1595	25717	2,03	114
			шт		342,00	11,25	19152	630	130	0,05	3
20	41	Е0122-33-4	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-80 мм								
				0,3472	67531,46	4283,08	23447	1487	2223	19,80	7
			т		3307,50	1617,75	1148	562	130	7,90	3
			Выход полиэтиленового газопровода из земли Ду80								
21	50	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				112	1847,47	223,92	206917	25079	77462	3,20	358
			футляр		528,30	3,72	59170	416	130	0,02	2
22	51	Е0107-20-3	Установка пластины размером 400х500								
				0,95984	63858,10	1826,10	61294	1753	11813	42,70	41
			т		8100,00	690,75	7775	663	140	3,37	3
23	52	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
				123,2	78,92	--	9723	--	10999	0,33	41
			м		69,75	--	8593	--	128	--	--
24	53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				336	300,57	225,64	100991	75814	56133	0,41	139
			шт		69,53	58,98	23362	19817	130	0,23	76
25	57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				58,24	16,36	0,05	953	3	306	0,03	2
			м2		5,81	0,02	338	1	90	--	--
26	58	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
				58,24	143,00	0,24	8328	14	296	0,03	2
			м2		5,54	0,10	323	6	90	--	--
27	59	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
				0,08624	771380,56	104398,81	66524	9003	5796	68,30	6
			км		12262,50	39438,00	1058	3401	130	192,61	17
28	60	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
				275,52	1165,81	--	321204	--	161650	2,99	824
			м3		477,00	--	131423	--	123	--	--
29	61	Е0111-2-9	Устройство отмостки из монолитного бетона								
				5,6	6045,99	--	33858	--	3905	3,66	20
			м3		567,00	--	3175	--	123	--	--
30	62	Ц0110-349-4	Коробка клеммная								
				112	1248,00	--	139776	--	73302	4,00	448
			шт		648,00	--	72576	--	101	--	--
			Вход и выход полиэтиленового газопровода из земли Ду225								
31	65	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм								
				18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,90	16
			м		156,38	0,16	2815	3	130	--	--
32	66	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием								
				0,018	160329,25	60626,12	2886	1091	2468	442,00	8
			км		82575,00	22902,75	1486	412	130	111,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	70	Е0122-48-1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				18	923,74	111,96	16627	2015	6225	1,60	29
			футляр		264,15	1,86	4755	33	130	0,02	--
34	71	Е0107-20-3	Установка пластины размером 400х500								
				0,15426	63858,10	1826,10	9851	282	1898	42,70	7
			т		8100,00	690,75	1250	107	140	3,37	1
35	72	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
				19,8	78,92	--	1563	--	1768	0,33	7
			м		69,75	--	1381	--	128	--	--
36	73	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				54	300,57	225,64	16231	12184	9021	0,41	22
			шт		69,53	58,98	3755	3185	130	0,23	12
37	77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				11,7	16,36	0,05	191	1	61	0,03	--
			м2		5,81	0,02	68	--	90	--	--
38	78	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
				11,7	143,00	0,24	1673	3	59	0,03	--
			м2		5,54	0,10	65	1	90	--	--
39	79	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм								
				0,01386	1360115,02	133892,77	18851	1856	1226	98,30	1
			км		17437,50	50580,00	242	701	130	247,03	3
40	80	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
				44,28	1165,81	--	51622	--	25980	2,99	132
			м3		477,00	--	21122	--	123	--	--
41	81	Е0111-2-9	Устройство отмостки из монолитного бетона								
				0,9	6045,99	--	5441	--	628	3,66	3
			м3		567,00	--	510	--	123	--	--
42	82	Ц0110-349-4	Коробка клеммная								
				18	1248,00	--	22464	--	11781	4,00	72
			шт		648,00	--	11664	--	101	--	--
			Опознавательные знаки								
43	83	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака								
				5	423,45	1,57	2117	8	1485	1,68	8
			шт		247,50	--	1238	--	120	--	--
44	84	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций опознавательного знака								
				0,0302	134929,00	--	4075	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	85	Е0106-1-1	Замоноличивание стойки знака								
				0,04	4966,87	66,01	199	3	9	1,35	--
			м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
46	86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				0,8154	16,36	0,05	13	--	4	0,03	--
			м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
47	87	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
				0,8154	71,50	0,12	58	--	2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		2,77	0,05	2	--	90	--	--
			Ответвления к домам от трубы 225х205								
48	94	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
				0,5088	51162,26	20326,01	26031	10342	23930	179,00	91
			км		30825,00	5353,43	15684	2724	130	20,64	11
49	96	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм								
				10,6	244,98	0,28	2597	3	2026	0,84	9
			м		146,93	0,11	1557	1	130	--	--
50	97	Е0107-20-3	Установка пластины размером 600х500								
				0,90842	63858,10	1826,10	58010	1659	11180	42,70	39
			т		8100,00	690,75	7358	627	140	3,37	3
51	98	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				212	300,57	225,64	63720	47835	35417	0,41	88
			шт		69,53	58,98	14740	12504	130	0,23	48
52	105	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(200мм)								
				106	1847,47	223,92	195832	23736	73312	3,20	339
			футляр		528,30	3,72	56000	394	130	0,02	2
53	106	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
				0,106	724393,39	96674,51	76786	10247	6648	64,00	7
			км		11722,50	36519,75	1243	3871	130	178,36	19
			Ответвления к домам от трубы 110х10								
54	107	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
				233,4312	218,93	--	51105	--	57749	1,54	359
			м3		218,93	--	51105	--	113	--	--
55	108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				233,4312	134,10	--	31303	--	35373	0,97	227
			м3		134,10	--	31303	--	113	--	--
56	109	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)								
				0,101	154577,68	66009,80	15612	6667	12491	376,00	38
			км		70200,00	24936,75	7090	2519	130	121,79	12
57	110	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм								
				101	1442,00	--	145642	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
58	111	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
				0,0808	121367,16	49858,78	9806	4029	8430	336,00	27
			км		61425,00	18834,75	4963	1522	130	91,99	7
59	112	С130806-67 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм								
				80,8	273,00	--	22058	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	113	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
				0,4848	51162,26	20326,01	24803	9854	22801	179,00	87
			км		30825,00	5353,43	14944	2595	130	20,64	10
61	114	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
				484,8	231,00	--	111989	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
62	115	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм								
				101	244,98	0,28	24742	28	19306	0,84	85
			м		146,93	0,11	14840	11	130	--	--
63	116	Е0107-20-3	Установка пластины размером 600х500								
				0,86557	63858,10	1826,10	55274	1581	10653	42,70	37
			т		8100,00	690,75	7011	598	140	3,37	3
64	117	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				303	300,57	225,64	91072	68368	50620	0,41	125
			шт		69,53	58,98	21068	17871	130	0,23	68
65	118	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
				404	74,06	9,93	29920	4012	33088	0,32	129
			фланец		63,00	--	25452	--	130	--	--
66	119	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
				404	448,00	--	180992	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	123	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(200мм)								
				101	1847,47	223,92	186595	22616	69854	3,20	323
			футляр		528,30	3,72	53358	375	130	0,02	2
68	124	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
				0,101	724393,39	96674,51	73164	9764	6334	64,00	6
			км		11722,50	36519,75	1184	3688	130	178,36	18
			Защитный футляр Д450х40,9(32шт)								
69	135	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
				0,0256	51162,26	20326,01	1310	520	1204	179,00	5
			км		30825,00	5353,43	789	137	130	20,64	1
70	136	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
				25,6	231,00	--	5914	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Защитный футляр Д280х25,4(26шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	137	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм(ФУТЛЯР)								
				0,228	104354,76	54237,13	23793	12366	19081	296,00	67
			км		49950,00	14426,10	11389	3289	130	56,71	13
72	139	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
				228	244,98	0,28	55854	64	43583	0,84	192
			м		146,93	0,11	33500	25	130	--	--
73	140	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				26	1385,60	167,94	36026	4366	13487	2,40	62
			футляр		396,23	2,79	10302	72	130	0,01	--
74	141	Е0122-34-1	Установка спейсоров								
				114	300,57	225,64	34265	25723	19045	0,41	47
			шт		69,53	58,98	7926	6724	130	0,23	26
75	143	Е0122-34-1	Установка патрубков,муфт,переходников								
				104	300,57	225,64	31259	23466	17375	0,41	43
			шт		69,53	58,98	7231	6134	130	0,23	24
76	145	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗИэлементом								
				52	848,24	--	44108	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
77	147	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
				0,0208	51162,26	20326,01	1064	423	978	179,00	4
			км		30825,00	5353,43	641	111	130	20,64	--
			Ковер								
78	149	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
				16,298	611,30	24,55	9963	400	983	0,26	4
			м2		39,83	9,20	649	150	123	0,04	1
79	150	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских								
				0,87	5572,09	100,65	4848	88	168	0,97	1
			м3		146,25	38,03	127	33	105	0,19	--
80	155	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				9,048	245,44	3,82	2221	35	414	0,21	2
			м2		37,35	1,44	338	13	118	0,01	--
			Ограждение кранового узла(65шт)								
81	156	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС под фундаменты								
				32,5	690,40	97,07	22438	3155	5695	0,78	25
			м3		112,50	36,00	3656	1170	118	0,18	6
82	157	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(под фундаменты,покрытие площадки,отмостку)								
				159,25	611,30	24,55	97349	3910	9604	0,26	42
			м2		39,83	9,20	6343	1465	123	0,04	7
83	158	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
				520	323,65	18,42	168298	9578	59393	0,42	216
			м2		85,95	6,91	44694	3593	123	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	159	E0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м		8						140050
				455	588,87	243,27	267935	110687	208637	1,49	678
			м		261,00	66,53	118755	30271	140	0,24	110
85	160	E0107-25-9	Установка калиток								
				65	140,09	12,17	9106	791	10655	0,71	46
			м		112,50	4,59	7313	298	140	0,02	1
86	165	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(под фундаменты,покрытие площадки,отмостку)								
				1040	611,30	24,55	635751	25532	62719	0,26	27
			м2		39,83	9,20	41423	9568	123	0,04	4
87	166	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (покрытие площадки и отмостка)								
				78	1952,02	--	152258	--	50944	3,24	253
			м3		531,00	--	41418	--	123	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			6095394	914435			13122
				Тенге			2354629	228902			953

		Всего накладных расходов -				3209625				
		Всего с накладными				9305019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				558302				
		Итого с ненормируемыми и непрдвиденными затратами				9863321				
		Итого с временными		3,40%	335353	10198674				
		Итого с зимними удорожаниями		0,58%	58948	10257622				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска		0,4%	40795	10298417				
		Итого с затратами на выслугу лет		1%	101987	10400404				
		Пересчет в текущих ценах		2,736774194		28463559,95				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		569 271,20				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29032831,15				
		Итого со скидкой подрядчика		0,9		26129548,027				
		Итого с НДС		12%	3135545,76	29265093,79				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АктауСтройЭксперт"
Эксперт технического надзора Крымов С., аттестат № KZ 39VJE00040235
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Шалабаев Б..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Актау Сәулет Құрылыс»
ГИП Пашина Е.Г., приказ № 02-20 от 02.03.2020г.
(должность, ФИО, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" РК, 130000 Мангистауская область, г. Форт-Шевченко Досана Тажиулы 13 БИН 150740017366**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района**

Объект **Газопровод IV го кварталов с.Акшукыр-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 07.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2020г. № 2

на Газопровод IV го кварталов с.Акшукыр-2 (лок.смета 2-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Трубопроводы								
1	27	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
				120	16,36	0,05	1963	6	630	0,03	4
			м2		5,81	0,02	697	2	90	--	--
2	28	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
				120	16,58	0,02	1989	2	449	0,02	3
			м2		4,16	--	499	--	90	--	--
3	29	Е0124-103-6	**Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм**								
				2	13153,30	6367,23	26307	12734	15263	12,90	26
			врезка		3465,00	2405,25	6930	4811	130	11,75	24
			Вход и выход полиэтиленового газопровода из земли Ду225								
4	70	Е0122-48-1 К=0,2	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**								
				16	923,74	111,96	14780	1791	5533	1,60	26
			футляр		264,15	1,86	4226	30	130	0,02	--
5	71	Е0107-20-3	**Установка пластины размером 400х500**								
				0,13712	63858,10	1826,10	8756	250	1688	42,70	6
			т		8100,00	690,75	1111	95	140	3,37	--
6	72	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**								
				17,6	78,92	--	1389	--	1571	0,33	6
			м		69,75	--	1228	--	128	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	73	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				48	300,57	225,64	14427	10831	8019	0,41	20
			шт		69,53	58,98	3337	2831	130	0,23	11
8	74	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR11-225х219								
				16	-14028,51	--	-224456	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	75	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-225х20,5								
				16	-7634,12	--	-122146	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	76	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-225								
				16	-39149,32	--	-626389	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Опозновательные знаки								
11	83	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака								
				5	423,45	1,57	2117	8	1485	1,68	8
			шт		247,50	--	1238	--	120	--	--
12	84	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций опозновательного знака								
				0,0302	134929,00	--	4075	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	85	Е0106-1-1	Замоноличивание стойки знака								
				0,04	4966,87	66,01	199	3	9	1,35	--
			м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
14	86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				0,8154	16,36	0,05	13	--	4	0,03	--
			м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
15	87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
				0,8154	16,58	0,02	14	--	3	0,02	--
			м2		4,16	--	3	--	90	--	--
			Ковер								
16	152	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				17,53245	16,36	0,05	287	1	92	0,03	1
			м2		5,81	0,02	102	--	90	--	--
17	153	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115								
				17,53245	16,58	0,02	291	--	66	0,02	--
			м2		4,16	--	73	--	90	--	--
18	154	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				7,02	245,44	3,82	1723	27	321	0,21	1
			м2		37,35	1,44	262	10	118	0,01	--
			Ограждение кранового узла(56шт)								
19	155	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС под фундаменты								
				28	690,40	97,07	19331	2718	4906	0,78	22
			м3		112,50	36,00	3150	1008	118	0,18	5

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	156	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(под фундаменты,покрытие площадки,отмостку)								
				1033,2	611,30	24,55	631594	25365	62309	0,26	272
			м2		39,83	9,20	41152	9505	123	0,04	46
21	157	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
				448	323,65	18,42	144995	8252	51170	0,42	186
			м2		85,95	6,91	38506	3096	123	0,03	15
22	158	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м								
				392	588,87	243,27	230836	95361	179748	1,49	584
			м		261,00	66,53	102312	26080	140	0,24	94
23	159	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей								
				56	140,09	12,17	7845	682	9180	0,71	40
			шт		112,50	4,59	6300	257	140	0,02	1
24	160	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т(стойки)								
				5,6308	143295,00	--	806865	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	161	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2								
				636,3	894,00	--	568852	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
26	162	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				470,1816	16,36	0,05	7691	24	2467	0,03	14
			м2		5,81	0,02	2732	9	90	--	--
27	163	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
				470,1816	16,58	0,02	7795	9	1760	0,02	10
			м2		4,16	--	1956	--	90	--	--
28	164	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (покрытие площадки и отмостка)								
				67,2	1952,02	--	131176	--	43890	3,24	218
			м3		531,00	--	35683	--	123	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			1662318	158065			1445
			Всего накладных расходов -				390564				
			Всего с накладными				2052882				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				123173				
			Итого с ненормируемыми и непрдвиденными затратами				2176055				
			Итого с временными		3,40%	73986	2250041				
			Итого с зимними удорожаниями		0,58%	13005	2263046				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска		0,4%	9000	2272046				
			Итого с затратами на выслугу лет		1%	22500	2294547				
			Пересчет в текущих ценах		2,736774194		6279656,16				
			Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		125593,12				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6405249,29				
			Итого со скидкой подрядчика		0,9		5764724,357				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с НДС		12%	691766,92	6456491,28				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АктауСтройЭксперт"
Эксперт технического надзора Крымов С., аттестат № KZ.39VJE00040235
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Шалабаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Актау Сәулет Құрылыс»
ГИП Панина Е.Г. приказ № 02-20 от 02.03.2020г.
(должность, ФИО, № аттестата или приказа, подпись)