Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» апреля 2020г.

Заказчик

ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» в лице руководителя Шалабаева Б.А.

Мангыстауская область , Мангистауская обл., Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ул. Досана Тажиулы, 13 Телефон: +7(7293) 822908,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 20 года.

ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович

130000, Мангистауская область, г. Актау, мкр.3, дом 29 кв.1

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от «___» _____ 20 г., ТОО «АктауСтройЭксперт», Крымов С.

KZ 39VJE00040235

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от «___» _____ 20 г., ТОО «АктауСәулетҚұрылыс», Утепбергенова С.А.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительстве газоснабжения II, IV квартала, с.Акшукур-2, Тупкараганского района»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, с. Акшукыр-2, II, IV кварталы, Тупкараганский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

_____

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «АктауСәулетҚұрылыс», проект № ГЗ-Д-14/04.05.14-ГСН

утвержденного(й)

_____

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 года**

месяц, год

окончание работ **апрель 2020 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18 месяцев**

фактически, месяц: **11 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Наименование работ
«Строительстве газоснабжения II квартала, с.Акшукур-2, Тупкараганского района»	Устройство траншеи
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 110х10мм SDR11 – 7291 м.
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 225х20.5мм SDR11 – 4037 м.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 280х25.4мм – 28 шт.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 450х40.9мм – 29 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 225 – 16 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 110 – 96 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 200 – 9 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 80 – 56 шт.
	Устройство ограждений крановых узлов – 65шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 110 – 101 шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 225 – 106 шт.
	Обвязка и подключение газопровода к ГРП
	Укладка сигнальной ленты над газопроводом – 11238 м.
	Обратная засыпка траншеи
«Строительстве газоснабжения IV квартала, с.Акшукур-2, Тупкараганского района»	Устройство траншеи
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 110х10мм SDR11 – 6290 м.
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 225х20.5мм SDR11 – 4188 м.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 280х25.4мм – 24 шт.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 450х40.9мм – 22 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 225 – 18 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 110 – 112 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 200 – 8 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 80 – 48 шт.
	Устройство ограждений крановых узлов – 56шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 110 – 130 шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 225 – 105 шт.
	Обвязка и подключение газопровода к ГРП
	Укладка сигнальной ленты над газопроводом – 10478 м.
	Обратная засыпка траншеи

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод низкого давления II и IV кв. проложен в подземном исполнении и выполнен с закольцовкой. Глубина заложения газопровода Ду 225 и Ду 110 до верха трубы-1,5м. Классификация газопровода по проекту - IV категории. Общая протяженность газопровода - 21716м. Рабочее давление в газопроводе – не более 0,005 МПа.

Строительные решения:

1) Монтаж газопровода низкого давления в подземном исполнении в закольцованной схеме газоснабжения.

2) На линии газопровода произведен монтаж отключающих запорных арматур, которые используется при ремонтных работах.

3) На линии участка газопровода установлены ответвления на каждый дом Ду20 с запорной арматуры Ду20.

4) В местах пересечения газопровода с автодорогой, газопровод проложили в кожух из полиэтиленовых труб Ду450х40,9 и Ду280х25,4 SDR11 ПЭ100 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

5) Концы футляра вывели на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых от обочин. Концы футляра заделаны гидроизоляционным материалом.

6) В одном конце футляра в верхней точке предусмотрели контрольную трубку, выходящий под защитное устройство.

7) Концы провода – спутника выведены с установкой клеммой коробке крепленого входа и выхода из земли газопровода.

8) При прокладке газопровода низкого давления проложена детекционная сигнальную лента ЛСГ-200 с медной проволкой.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

По проекту: ***0*** единиц.

Фактически: ***0*** единиц.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***339146,8*** тысяч тенге с НДС 12%,

в том числе строительно-монтажных работ ***284070,58*** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге,

прочие затраты ***55076,22*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***296135,49168*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***255663,522*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге;

стоимость прочих затрат ***40417,96968*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

«Строительство газоснабжения II, IV квартала, с.Акшукур-2, Тупкараганского района»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»** **Шалабаев Б.А.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор:

ТОО « АктауСтройЭксперт » **Крымов С.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор:

ТОО « АктауСәулетҚұрылыс » **Утепбергенова С.А.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик:

ТОО «АБТМ» **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)