Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» апрель 2022г.

Заказчик

ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» в лице руководителя Шалабаева Б.А.

Мангыстауская область , Мангистауская обл., Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ул. Досана Тажиулы, 13 Телефон: +7(7293) 822908,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 20 года.

ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович

130000, Мангистауская область, г. Актау, мкр.3, дом 29 кв.1

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от «___» _____ 20 г., ТОО «АктауСтройЭксперт», Крымов С.

KZ 39VJE00040235

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от «___» _____ 20 г., ТОО «АктауСэулетҚұрылыс», Утепбергенова С.А.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газоснабжения села Акшукыр - 2, кварталов I,II,III,IV, 2 – очередь»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, с. Акшукыр-2, I,II, III, IV кварталов, Тупкараганский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «АктауСэулетҚұрылыс», проект № ГЗ-Д-47/14.15.2015-ГСН

утвержденного(й)

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 года**
месяц, год

окончание работ **апрель 2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18 месяцев**

фактически, месяц: **11 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Наименование работ
«Строительство газоснабжения села Акшукыр - 2, кварталов I,II,III,IV, 2 – очередь»	Устройство траншеи
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 110х10мм SDR11 – 541 м.
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 280х25.4мм SDR11 – 7370 м.
	Монтаж стальных труб Ду 219х8 – 40 м.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 500 – 29 шт.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 280 – 3 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 225 – 4 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 280 – 44 шт.
	Монтаж шарового крана на газопроводе Ду 200 – 14 шт.
	Монтаж шарового крана на газопроводе Ду 80 – 4 шт.
	Устройство ограждений крановых узлов – 6 шт.
	Монтаж и обвязка ПГБ-1/2
	Монтаж шарового крана на ПГБ -1/2 Ду 150 – 2 шт.
	Монтаж шарового крана на ПГБ -1/2 Ду 200 – 4 шт.
	Монтаж и обвязка ПГБ-3/4/5/6
	Монтаж шарового крана на ПГБ -3/4/5/6 Ду 80 – 4 шт.
	Монтаж шарового крана на ПГБ -3/4/5/6 Ду 200 – 4 шт.
	Устройство ограждений ПГБ – 6 шт.
	Укладка сигнальной ленты над газопроводом – 7560 м.
	Обратная засыпка траншеи

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод среднего давления I,II,III,IV кв. проложен в подземном исполнении и выполнен с закольцовкой. Глубина заложения газопровода Ду 280 и Ду 110 до верха трубы-1,5м. Классификация газопровода по проекту - III категории. Протяженность газопровода - 7370 м. Протяженность газопровода до ПГБ-3/4/5/6 – 541 м. Рабочее давление в газопроводе – не более 0,3 МПа.

Строительные решения:

1) Установлены ПГБ-1 и ПГБ-2 и его обвязка.
2) Монтаж газопровода среднего давления в подземном исполнении в закольцованной схеме газоснабжения.
3) На линии газопровода установлены ПГБ-3/4/5/6 для обеспечения потребителей газом.
4) Обвязка ПГБ-3/4/5/6 стальным трубопроводом Ду 219, Ду 89, Ду 57, Ду 32, Ду 25.
5) До ПГБ-3/4/5/6 произведен монтаж газопровода среднего давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ø110х 10мм SDR11 ПЭ100 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.
6) На линии газопровода произведен монтаж отключающих запорных арматур, которые используется при ремонтных работах.
7) Концы провода – спутника выведены с установкой клеммой коробке крепленого входа и выхода из земли газопровода.
8) При прокладке газопровода низкого давления проложена детекционная сигнальную лента ЛСГ-200 с медной проволкой.
9) В местах пересечения газопровода с автодорогой, газопровод проложен в кожух из полиэтиленовых труб Ду 500х45,4 и Ду 280х25,4 SDR11 ПЭ80
10) На трассе газопровода на углах поворота установлены опознавательные знаки.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
По проекту: ***6*** единиц.
Фактически: ***6*** единиц.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***277282,11*** тысяч тенге с НДС 12%,
в том числе строительно-монтажных работ ***186046,95*** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ***49234*** тысяч тенге,
прочие затраты ***42001,16*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***237163,1976*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***167442,255*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***44310,6*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***25410,3426*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

«Строительство газоснабжения села Акшукыр - 2, кварталов I,II,III,IV - 2 - я очередь»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»** **Шалабаев Б.А.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор:

ТОО « АктауСтройЭксперт » **Крымов С.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор:

ТОО « АктауСәулетҚұрылыс » **Утепбергенова С.А.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик:

ТОО «АБТМ» **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)