Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-4

АКТ
выполненных работ за март 2017г.
Домофонная связь

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-3-8	Блок управления и питания домофона	1	523,60	--	524	--	403	3,00	3
		шт		448,00	--	448	--	90	--	--
2	Прайс-лист ТОО "Neocom"	Блок управления и питания домофона БУД-302М	1	2844,88	--	2845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-1	Коммутационный блок	16	381,80	--	6109	--	4766	2,00	32
		шт		331,00	--	5296	--	90	--	--
4	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Этажный коммутатор БК-4М	1	598,19	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Этажный коммутатор БК-10	15	643,40	--	9651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-669-4 примен.	Блок вызова домофона	1	860,30	1,60	860	2	745	5,00	5
		шт		828,00	--	828	--	90	--	--
7	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Блок вызова домофона БВД-342RT	1	4451,65	--	4452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-81-1	Замок электромагнитный	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Замок электромагнитный ML-400-40	1	3352,65	--	3353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-111-1	Устройство переговорное	98	978,90	--	95932	--	83525	7,00	686
		шт		947,00	--	92806	--	90	--	--
11	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Устройство переговорное квартирное УКП-7	98	299,10	--	29311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-309-3	Кнопка	5	150,20	--	751	--	752	1,00	5
		шт		149,00	--	745	--	101	--	--
13	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Кнопка управления выходом EXIT-300M	5	758,17	--	3791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-668-4	Доводчик дверной	5	195,70	--	979	--	801	1,00	5
		шт		178,00	--	890	--	90	--	--
15	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Доводчик дверной NSK612	5	1422,44	--	7112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1910	27,70	2,10	52907	4011	36653	0,10	191
		м		19,70	0,50	37627	955	95	--	6
17	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель телефонный JY(St)Y-1x2x0,8	1650	30,26	--	49925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель телефонный JY(St)Y-2x2x0,8	120	40,69	--	4883	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель телефонный JY(St)Y-4x2x0,8	20	73,38	--	1468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель силовой Unitron с LiYCY-5x0,75	20	126,25	--	2525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151606-35 прим.	Кабель витая пара UTP 5e 3M	100	20,80	--	2080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	20	186,90	--	3738	--	1710	1,00	20
		ввод		90,00	--	1800	--	95	--	--
23	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	20	418,00	--	8360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-683-10	Кодовая панель с электромагнитным замком	4	2009,00	--	8036	--	6642	2,00	8
		шт		1845,00	--	7380	--	90	--	--
25	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Кодовая панель Полис 51	4	3801,29	--	15205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Замок электромагнитный ML-300-40	4	2664,04	--	10656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			326147	4014			956
			Тенге			147906	955			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			86974				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			86974				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			239173				
	Материалы -		Тенге			18013				
	Всего заработная плата -		Тенге				148861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69240				
		Накладные расходы -	Тенге			136080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22515				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			397768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				169272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			484742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				169272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				484 742				
		Временные здания и сооружения (0,935 %)				3 719				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				4 336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет (1%)				4 015				
		Доп. Отпуска (0,4%)				1 606				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				498 418				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				1 274 664				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				1 300 157				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				1 456 176				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				1 419 771				

Заказчик:_____

Технический надзор_____

Подрядчик:_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-4

АКТ
выполненных работ за март 2017г.
КИП И АВТОМАТИКА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Автоматика ВК								
1	Ц0108-572-1	Установка ящика управления пожарными насосами	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
2	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость ящика управления пожарными насосами ЯПН	1	109552,40	--	109552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-1	Установка ящика сигнализации	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
4	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость ящика сигнализации ЯПС	1	16272,18	--	16272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-1	Установка щита аварийной сигнализации	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
6	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость щита аварийной сигнализации ЩАС	1	14606,99	--	14607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-1	Установка щита центральной сигнализации	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
8	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость щита центральной сигнализации ЩЦС	1	13215,85	--	13216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-386-10	Установка кнопки управления	53	232,50	--	12323	--	10867	1,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		203,00	--	10759	--	101	--	--
10	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость кнопки управления 1з	53	201,72	--	10691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
12	С151801-129применит.	Звонок	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-22-2	Установка манометров	4	48,96	1,62	196	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
14	СПрайс-лист ТОО"ЭВЕРЕСТ МИГ"	Стоимость манометра ДМ2010	4	2034,54	--	8138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-901-12	Клемная колодка	2	85,50	0,20	171	--	84	0,23	--
		шт		38,00	0,10	76	--	110	--	--
16	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-901-12	Установка распаечной коробки	32	85,50	0,20	2736	6	1341	0,23	7
		шт		38,00	0,10	1216	3	110	--	--
18	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость распаечной коробки с крышкой 80х80х50мм	32	68,51	--	2192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость зажимов контактных из полистирола	12	31,65	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	4	200,00	69,60	800	278	469	1,00	4
		шт		128,00	2,30	512	9	90	0,01	--
21	Ц0112-698-4применит.	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - соединитель ввертной	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--
22	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	436,80	18,80	1747	75	479	0,58	2
		шт		133,00	--	532	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0111-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм	4	64,17	5,92	257	24	204	0,30	1
		шт		56,48	0,23	226	1	90	--	--
24	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	1,2	111,00	--	133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0111-350-1	Установка крана запорного трехходового, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4	193,78	--	775	--	591	1,00	4
		шт		164,25	--	657	--	90	--	--
26	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		трубы,кабели								
27	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	440	34,20	1,20	15048	528	9781	0,14	62
		м		23,20	0,20	10208	88	95	--	1
28	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.16мм	180	6,96	--	1252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.20мм	250	9,39	--	2348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.25мм	10	14,95	--	150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	12	39,00	1,50	468	18	298	0,16	2
		м		25,90	0,20	311	2	95	--	--
32	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.32мм	12	22,61	--	271	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	540	10,60	0,10	5724	54	4566	0,06	32
		м		8,80	0,10	4752	54	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	325	8,50	0,10	2763	33	2254	0,05	16
		м		7,30	--	2373	--	95	--	--
35	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	10	14,60	0,20	146	2	113	0,07	1
		м		11,80	0,10	118	1	95	--	--
36	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	35	27,00	0,80	945	28	702	0,13	5
		м		20,90	0,20	732	7	95	--	--
37	С151601-1423Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	113982,00	--	1140	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист АО"КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг-LS 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,54	30257,33	--	16339	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист АО"КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг-LS 24х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	309529,02	--	10834	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,325	10269,00	--	3337	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		лотки,стойки								
41	Ц0108-396-5	Установка лотков	45	177,70	116,00	7997	5220	3762	0,32	14
		м		54,90	33,10	2471	1489	95	0,19	9
42	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Лоток проволочный 60х60х3000мм	45	162,07	--	7293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-172-1	Установка стойки напольной	3	1435,90	--	4308	--	5343	8,00	24
		шт		1339,00	--	4017	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С151803-8применит.	Стойка напольная	3	6750,00	--	20250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Дюбель-хомут	20	143,98	--	2880	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			317333	6695			242
			Тенге			41031	1737			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			315692				
	Материалы -		Тенге			16407				
	Всего заработная плата -		Тенге				42601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251732				
		Накладные расходы -	Тенге			42718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			379914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				49009			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1641				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1445				
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			381880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				49208			
		РАЗДЕЛ 2. Автоматика ОВ								
46	Ц0108-572-1	Установка щита управления	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
47	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость щита управления ЩДУ	1	97379,91	--	97380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-572-1	Установка ящика ЯУК	20	1759,00	86,00	35180	1720	6808	2,00	40
		шт		338,00	20,30	6760	406	95	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость бокса КМПн 1/2 (для ящика ЯУК)	20	27,82	--	556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость кнопочного выключателя (для ящика ЯУК)	20	393,00	--	7860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		трубы и кабели								
51	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	245	34,20	1,20	8379	294	5446	0,14	34
		м		23,20	0,20	5684	49	95	--	--
52	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.20мм	65	9,39	--	610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.25мм	180	14,95	--	2692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	315	39,00	1,50	12285	473	7810	0,16	50
		м		25,90	0,20	8159	63	95	--	--
55	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.32мм	135	22,61	--	3052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.50мм	180	40,00	--	7199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	65	8,50	0,10	553	7	451	0,05	3
		м		7,30	--	475	--	95	--	--
58	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	180	10,60	0,10	1908	18	1522	0,06	11
		м		8,80	0,10	1584	18	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	135	14,60	0,20	1971	27	1526	0,07	9
		м		11,80	0,10	1593	14	95	--	--
60	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	180	19,60	0,50	3528	90	2822	0,10	18
		м		16,40	0,10	2952	18	95	--	--
61	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	585	13,90	6,30	8132	3686	4835	0,04	23
		м		6,90	1,80	4037	1053	95	0,01	6
62	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,65	6822,00	--	4434	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	1425	50,50	23,10	71963	32918	37364	0,13	185
		м		22,10	5,50	31493	7838	95	0,03	45
64	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	180	57,73	--	10392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-1393Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	98508,00	--	7388	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	С151601-1396Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,145	317764,00	--	46076	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151603-249Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	1,25	101082,00	--	126353	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	90	761,65	--	68549	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		лотки								
69	Ц0108-396-6	Установка лотков	57,5	142,30	91,80	8182	5279	3824	0,25	14
		м		43,90	26,10	2524	1501	95	0,15	9
70	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-100х100	57,5	419,08	--	24097	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Крышка для лотка КЛЗТ-100	23	142,59	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Заглушка торцеваяЗТ-100х100	1	128,68	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,01	88547,00	1377,00	885	14	105	57,00	1
		т		10620,00	430,00	106	4	95	2,49	--
74	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Скоба для настенного крепления лотка	100	46,95	--	4695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-396-6	Установка лотков	18	142,30	91,80	2561	1652	1197	0,25	5
		м		43,90	26,10	790	470	95	0,15	3
76	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Лоток проволочный ПЛМ-150.60	18	246,93	--	4445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	6	170,10	15,30	1021	92	108	0,09	1
		м		15,80	3,20	95	19	95	0,02	--
78	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Профиль перфорированный ПП-С	6	196,50	--	1179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Шпилька для крепления лотков	30	100,86	--	3026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Сальник PG13.5	17	20,87	--	355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	88,90	3,10	889	31	268	0,16	2
		м		27,90	0,30	279	3	95	--	--
82	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	6	202,90	--	1217	--	604	1,00	6
		ввод		106,00	--	636	--	95	--	--
83	С151802-8	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 653 мм, тип К1086 У3	3	523,00	--	1569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	3	313,00	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586666	46384			404
			Тенге			67503	11475			67
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			586666				
		Материалы -	Тенге			46525				
		Всего заработная плата -	Тенге				78979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426253				
		Накладные расходы -	Тенге			75030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39702				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			701398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				90233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			701398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				90233			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			903999	53080			646
			Тенге			108535	13213			77
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			902358				
		Материалы -	Тенге			62932				
		Всего заработная плата -	Тенге				121580			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			677985				
		Накладные расходы -	Тенге			117748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17662			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1081312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата -	Тенге				139242			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1641				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1445				
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				199			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1083278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				139441			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 083 278
Временные здания и сооружения (0,935 %)	10 129
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	11 809
Выслуга лет (1%)	10 934
Доп. Отпуска (0,4%)	4 374
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 120 523
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	2 865 648
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	2 922 961
Итого по акту с учетом НДС 12%	3 273 716
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	3 191 872

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Для форм №2

Заказчик:

Подрядчик:

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

ДЛЯ ФОРМ № 2

Технический надзор