Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-4

АКТ
выполненных работ за апрель 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		стены монолитные,листы КЖ48-54								
8	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	2768,96592	617,82	406,93	1710734	1126780	958652	1,46	4050
		м2		210,89	118,83	583954	329048	105	0,48	1333
9	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	2123,63424	97,38	27,86	206807	59162	171841	0,44	941
		м2		69,53	7,54	147646	16013	105	0,03	68
10	Е0106-53-4 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной св. 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	645,33168	105,38	38,18	68008	24637	52541	0,42	273
		м2		67,21	10,33	43371	6668	105	0,04	28
11	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	612	5387,00	--	3296844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	25,5926619	4938,56	508,68	126391	13018	118226	29,14	746
		1т		4261,88	137,68	109073	3524	105	0,52	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	100,514021	4626,66	305,41	465044	30698	442624	21,60	2171
		1т		4111,25	82,66	413238	8309	105	0,32	32
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,855519	52400,00	--	464029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,1477155	51000,00	--	211533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	43,4414558	50900,00	--	2211170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,7754788	48300,00	--	955156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	24,0285289	45800,00	--	1100507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,2653229	44900,00	--	11913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9550021	65000,00	--	62075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,329722	65900,00	--	153529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6414422	61300,00	--	39320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,2323371	61200,00	--	197819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,9943607	58700,00	--	175769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,187245	56200,00	--	10523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	8,7549499	66000,00	--	577827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2422249	64400,00	--	79999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,973571	62100,00	--	246759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,281807	59900,00	--	76780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из теплоблоков								
30	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	7200	20,14	0,23	145008	1656	129600	0,12	857
		шт		19,91	0,09	143352	648	90	--	3
31	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	7200	11,01	--	79272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	4,68	14773,97	4022,39	69142	18825	46630	62,15	291
		т		9999,00	1071,86	46795	5016	90	3,81	18
33	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	4,68	162700,00	--	761436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	192	8425,99	319,70	1617790	61382	131518	3,07	589
		м3		461,25	119,25	88560	22896	118	0,58	111
		стены монолитные в осях А-3 с отм.-7.800 до отм.50.900,листы КЖ91,92								
50	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	98,98581	617,82	406,93	61156	40280	34270	1,46	145
		м2		210,89	118,83	20875	11763	105	0,48	48
51	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	98,98581	97,38	27,86	9640	2758	8010	0,44	44
		м2		69,53	7,54	6882	746	105	0,03	3
52	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	19,0311	5387,00	--	102521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	0,1664707	4938,56	508,68	822	85	769	29,14	5
		1т		4261,88	137,68	709	23	105	0,52	--
54	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1,8183942	4626,66	305,41	8413	555	8007	21,60	39
		1т		4111,25	82,66	7476	150	105	0,32	1
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8066449	52400,00	--	94668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0117494	50900,00	--	598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0181639	65000,00	--	1181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1483068	65900,00	--	9773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		перемычки								
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	756,82	245,44	3,82	185754	2891	34641	0,21	160
		м2		37,35	1,44	28267	1090	118	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15595710	1382727			10310
			Тенге			1640199	405894			1664
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14620124				
	Материалы -		Тенге			187110				
	Всего заработная плата -		Тенге				1850281			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6760201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4860515				
		Накладные расходы -	Тенге			1961101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				294165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17576098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11786
		Сметная заработная плата -	Тенге				2144446			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			975586				
	Материалы -		Тенге			3522				
	Всего заработная плата -		Тенге				195812			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			761436				
		Накладные расходы -	Тенге			176230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1220926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1256
		Сметная заработная плата -	Тенге				222246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18797024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13042
		Сметная заработная плата -	Тенге				2366693			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
108	Е0106-50-2 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1897,95	447,57	125,84	849468	238845	231092	0,58	1095
		м2		76,48	39,48	145150	74937	105	0,16	305
109	Е0106-54-7	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке	1897,95	882,96	18,32	1675821	34774	68173	0,19	361
		м2		29,25	4,96	55515	9412	105	0,02	38
110	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	379,59	5387,00	--	2044851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0106-55-10	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм	63,476	5287,18	285,43	335609	18118	321719	24,67	1566
		1т		4749,75	77,26	301495	4904	105	0,30	19
113	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	5,54536	3552,65	475,40	19701	2636	17689	20,01	111
		1т		2909,25	128,67	16133	714	105	0,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	38,164	52400,00	--	1999794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	17,9144	51000,00	--	913634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,3976	48300,00	--	357304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8056	66000,00	--	53170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4,73976	72000,00	--	341263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,07896	13669,40	475,40	1079	38	1084	78,11	6
		1т		12942,00	128,67	1022	10	105	0,49	--
127	С12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,07896	81200,00	--	6412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,288	13669,40	475,40	3937	137	3953	78,11	22
		1т		12942,00	128,67	3727	37	105	0,49	--
129	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	1,1576	4654,93	379,93	5389	440	5015	23,72	27
		1т		4023,00	102,83	4657	119	105	0,39	--
130	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,4456	60300,00	--	87170	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8694600	294988			3188
			Тенге			527700	90132			365
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8694600				
		Материалы -	Тенге			482784				
		Всего заработная плата -	Тенге				617832			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3758746				
		Местные материалы -	Тенге			3630384				
		Накладные расходы -	Тенге			648724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9903924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3878
		Сметная заработная плата -	Тенге				715141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9903924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3878
		Сметная заработная плата -	Тенге				715141			
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы								
		Лестница Л-1,листКЖ100								
191	Е0106-22-5	Устройство монолитных конструкций лестниц	10	12270,77	379,21	122708	3792	23735	13,00	130
		м3		2117,25	143,26	21173	1433	105	0,70	7
192	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,93909	51000,00	--	47894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26565	52400,00	--	13920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,058811	50600,00	--	2976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07728	65000,00	--	5023	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,11408	72000,00	--	8214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			200734	3792			130
			Тенге			21173	1433			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200734				
	Материалы -		Тенге			43065				
	Всего заработная плата -		Тенге				22605			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78026				
	Местные материалы -		Тенге			54678				
		Накладные расходы -	Тенге			23735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				26165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			237938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				26165			
		РАЗДЕЛ 4. Полы офиса								
		Полы на отм.-4,500								
		тип 1								
362	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	96,06	289,35	13,43	27795	1290	8465	0,45	43
		м2		66,60	5,04	6398	484	123	0,02	2
363	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	96,06	412,41	6,03	39616	579	936	0,04	4
		м2		5,67	2,25	545	216	123	0,01	1
364	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,06	187,05	9,95	17968	956	6610	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5014	359	123	0,02	2
		тип 2								
367	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	125,12	289,35	13,43	36203	1680	11025	0,45	56
		м2		66,60	5,04	8333	631	123	0,02	3
368	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	125,12	412,41	6,03	51600	754	1219	0,04	5
		м2		5,67	2,25	709	282	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	125,12	187,05	9,95	23404	1245	8609	0,36	45
		м2		52,20	3,74	6531	468	123	0,02	2
370	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	125,12	24,72	0,67	3093	84	135	--	1
		м2		0,63	0,25	79	31	123	--	--
		тип 3								
373	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,38	289,35	13,43	1267	59	386	0,45	2
		м2		66,60	5,04	292	22	123	0,02	--
374	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	4,38	274,94	4,02	1204	18	28	0,03	--
		м2		3,78	1,50	17	7	123	0,01	--
375	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,38	223,97	18,42	981	81	500	0,42	2
		м2		85,95	6,91	376	30	123	0,03	--
376	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	4,9056	146,00	--	716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,38	187,05	9,95	819	44	301	0,36	2
		м2		52,20	3,74	229	16	123	0,02	--
378	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	4,38	24,72	0,67	108	3	5	--	--
		м2		0,63	0,25	3	1	123	--	--
		Полы на отм.0,000								
		тип 1								
381	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	50,25	289,35	13,43	14540	675	4428	0,45	23
		м2		66,60	5,04	3347	253	123	0,02	1
382	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	50,25	412,41	6,03	20723	303	490	0,04	2
		м2		5,67	2,25	285	113	123	0,01	1
383	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,25	187,05	9,95	9399	500	3458	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2623	188	123	0,02	1
		тип 2								
386	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	114,2	289,35	13,43	33043	1534	10063	0,45	51
		м2		66,60	5,04	7606	576	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до толщ.65мм)	114,2	412,41	6,03	47097	689	1112	0,04	5
		м2		5,67	2,25	648	257	123	0,01	1
388	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	114,2	187,05	9,95	21361	1136	7858	0,36	41
		м2		52,20	3,74	5961	427	123	0,02	2
389	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	114,2	24,72	0,67	2823	77	124	--	1
		м2		0,63	0,25	72	29	123	--	--
		тип 3								
392	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	14,76	289,35	13,43	4271	198	1301	0,45	7
		м2		66,60	5,04	983	74	123	0,02	--
393	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	14,76	274,94	4,02	4058	59	96	0,03	--
		м2		3,78	1,50	56	22	123	0,01	--
394	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,76	223,97	18,42	3306	272	1686	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1269	102	123	0,03	--
395	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	16,5312	146,00	--	2414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,76	187,05	9,95	2761	147	1016	0,36	5
		м2		52,20	3,74	770	55	123	0,02	--
397	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	14,76	24,72	0,67	365	10	16	--	--
		м2		0,63	0,25	9	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			370935	12392			351
			Тенге			52153	4647			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370935				
		Материалы -	Тенге			3042				
		Всего заработная плата -	Тенге				56801			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3130				
		Местные материалы -	Тенге			300219				
		Накладные расходы -	Тенге			69865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				67280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			467248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				67280			
		РАЗДЕЛ 5. Полы жилой части								
		Полы на отм.-7,800								
		тип 1								
400	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	627,7	289,35	13,43	181622	8430	55311	0,45	282
		м2		66,60	5,04	41805	3164	123	0,02	15
401	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	627,7	412,41	6,03	258868	3785	6115	0,04	25
		м2		5,67	2,25	3559	1412	123	0,01	7
402	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	627,7	223,97	18,42	140585	11562	71695	0,42	261
		м2		85,95	6,91	53951	4337	123	0,03	21
403	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	703,024	146,00	--	102642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	627,7	187,05	9,95	117412	6246	43190	0,36	223
		м2		52,20	3,74	32766	2348	123	0,02	11
		тип 2								
407	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	23,22	289,35	13,43	6719	312	2046	0,45	10
		м2		66,60	5,04	1546	117	123	0,02	1
408	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	23,22	412,41	6,03	9576	140	226	0,04	1
		м2		5,67	2,25	132	52	123	0,01	--
409	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	23,22	223,97	18,42	5201	428	2652	0,42	10
		м2		85,95	6,91	1996	160	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	26,0064	146,00	--	3797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,22	187,05	9,95	4343	231	1598	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1212	87	123	0,02	--
		Полы на отм.-4,500								
		тип 1								
414	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	28,3	289,35	13,43	8188	380	2494	0,45	13
		м2		66,60	5,04	1885	143	123	0,02	1
415	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	28,3	412,41	6,03	11671	171	276	0,04	1
		м2		5,67	2,25	160	64	123	0,01	--
416	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,3	187,05	9,95	5294	282	1947	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1477	106	123	0,02	1
		тип 4								
419	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	306,44	323,65	18,42	99179	5645	35001	0,42	127
		м2		85,95	6,91	26339	2118	123	0,03	10
420	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	306,44	289,35	13,43	88667	4115	27003	0,45	138
		м2		66,60	5,04	20409	1544	123	0,02	8
421	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.60мм)	306,44	366,58	5,36	112336	1643	2654	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1544	613	123	0,01	3
422	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	306,44	187,05	9,95	57320	3049	21085	0,36	109
		м2		52,20	3,74	15996	1146	123	0,02	6
423	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	306,44	24,72	0,67	7575	205	332	--	1
		м2		0,63	0,25	193	77	123	--	--
		Полы на отм.0,000 и выше отм.0,000								
		тип 1								
426	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	180,07	289,35	13,43	52103	2418	15867	0,45	81
		м2		66,60	5,04	11993	908	123	0,02	4
427	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	180,07	412,41	6,03	74262	1086	1754	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,67	2,25	1021	405	123	0,01	2
428	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	180,07	187,05	9,95	33682	1792	12390	0,36	64
		м2		52,20	3,74	9400	673	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1381042	51919			1384
			Тенге			227384	19473			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1381042				
		Материалы -	Тенге			147214				
		Всего заработная плата -	Тенге				246857			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106438				
		Местные материалы -	Тенге			848087				
		Накладные расходы -	Тенге			303634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1785756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				292402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1785756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				292402			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26243022	1745817			15364
			Тенге			2468608	521579			2153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25267436				
		Материалы -	Тенге			863215				
		Всего заработная плата -	Тенге				2794376			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10706541				
		Местные материалы -	Тенге			9693883				
		Накладные расходы -	Тенге			3007059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1504
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				451059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1696470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29970964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17852
		Сметная заработная плата -	Тенге				3245435			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			975586				
		Материалы -	Тенге			3522				
		Всего заработная плата -	Тенге				195812			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			761436				
		Накладные расходы -	Тенге			176230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69109				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1220926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1256
		Сметная заработная плата -	Тенге				222246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31191890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19108
		Сметная заработная плата -	Тенге				3467681			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	31 191 890
Временные здания и сооружения (1,1 %)	343 111
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	340 578
Выслуга лет (1%)	315 350
Доп. Отпуска (0,4%)	126 140
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	32 317 069
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	82 648 297
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	84 301 263
Итого по акту с учетом НДС 12%	94 417 415
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	92 056 979

Заказчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

Подрядчик:_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____Высоцкая Е.С.

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 16-ти этажных жилых домов и подземного автопаркинга по адресу южнее ул.Жандосова между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы. Пятно-4

АКТ
выполненных работ за февраль 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	2739,46559	23,36	22,08	63992	60485	18172	0,01	24
		м3		1,28	5,56	3507	15227	97	0,02	53
2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4664,49546	38,59	36,49	180020	170224	51070	0,01	68
		м3		2,10	9,19	9795	42854	97	0,03	149
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	151,101246	791,10	--	119536	--	135076	4,27	646
		м3		791,10	--	119536	--	113	--	--
10	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1901,78372	32,23	30,77	61300	58518	18014	0,01	19
		м3		1,42	8,34	2701	15870	97	0,03	54
11	Е0101-17-10	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3238,17228	53,76	51,34	174087	166237	51145	0,02	53
		м3		2,36	13,92	7642	45085	97	0,05	154
12	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	11003,6178	176,40	176,40	1941038	1941038	388208	--	--
		т		--	35,28	--	388208	100	0,74	8152
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1901,78372	3,77	3,24	7164	6169	2952	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	913	2130	97	--	7
14	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	3238,17228	4,12	3,54	13339	11447	5497	--	12
		м3		0,52	1,23	1684	3983	97	--	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2560475	2414119			828
			Тенге			145777	513357			8583
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2560475				
		Всего заработная плата -	Тенге				659134			
		Местные материалы -	Тенге			579				
		Накладные расходы -	Тенге			670132				335
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3424444				9745
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				759654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3424444				9745
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				759654			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	77,3	4244,71	66,01	328116	5103	17911	1,35	104
		м3		195,75	24,93	15131	1927	105	0,12	9
16	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В25	1067,15	6150,17	196,62	6563149	209823	388278	1,79	1910
		м3		272,25	74,27	290532	79257	105	0,36	387
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	16,9942	50900,00	--	865005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9946	48300,00	--	48039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3326	45800,00	--	15233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	11,13032	62000,00	--	690080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,1259	58800,00	--	66203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,57386	65900,00	--	301417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,49742	61300,00	--	30492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	10,10808	61200,00	--	618614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм сетки С1, С2	0,9917	61200,00	--	60692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0148	93997,62	304,24	1391	5	516	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	490	2	105	0,56	--
		Выпуски для стен из фундаментной плиты КЖ-7								
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1791	65900,00	--	11803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	2,025	61200,00	--	123930	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	7,4641	58700,00	--	438143	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	3,0452	56200,00	--	171140	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10333447	214930			2017
			Тенге			306153	81186			397
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10333447				
	Материалы -		Тенге			238804				
	Всего заработная плата -		Тенге				387339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3440791				
	Местные материалы -		Тенге			6132769				
		Накладные расходы -	Тенге			406706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11384562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2617
		Сметная заработная плата -	Тенге				448344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11384562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2617
		Сметная заработная плата -	Тенге				448344			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12893922	2629049			2845
			Тенге			451930	594543			8979
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12893922				
	Материалы -		Тенге			238804				
	Всего заработная плата -		Тенге				1046473			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3440791				
	Местные материалы -		Тенге			6133348				
		Накладные расходы -	Тенге			1076838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161526			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14809006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12363
		Сметная заработная плата -	Тенге				1207998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14809006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12363
		Сметная заработная плата -	Тенге				1207998			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	14 809 006
Временные здания и сооружения (1,1 %)	162 899
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	161 697
Выслуга лет (1%)	149 719
Доп. Отпуска (0,4%)	59 888
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	15 343 208
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	39 239 018
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	40 023 798
Итого по акту с учетом НДС 12%	44 826 654

Итого с понижающим коэф. k = 0,975 — 43 705 988

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Для форм №2

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор Клюев А
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.