1080

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)
Заказчик: ТОО «ПКС» акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес:Жилые дома с подземным автопаркингом в квадрате улиц Т.Бокина ул Х.Тажибаевой, Шмелева и 20 линии в Бостандыкском районе г.Алматы
Наименование обьекта:12 этажный жилой дом Пятно-1

А К Т

выполненных работ за апрель 2015 года
Пожарная сигнализация и система оповещения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	6,00	7509,60	1,60	45058	10	38,00	228
					7155,00	--	42930	--	--	--
2.	ТСпецификация	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-2ОП	шт	6,00	7564,29	--	45386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-397 -1	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4	шт	7,00	12380,00	--	86660	--	53,00	371
					10100,00	--	70700	--	--	--
4.	ТСпецификация	Исполнительный релейный блок С2000-СП1	шт	7,00	4020,18	--	28141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-667 -10	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	шт	7,00	2066,80	1,60	14468	11	11,00	77
					2012,00	--	14084	--	--	--
6.	ТСпецификация	Блок индикаций С2000-БИ	шт	7,00	10050,46	--	70353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
8.	ТСпецификация	Прибор приемно-контрольный С2000-4	шт	1,00	5025,23	--	5025	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ация				--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	632,00	457,50 437,00	1,60 --	289140 276184	1011 --	2,00 --	1264 --
10.	Спрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	шт	332,00	367,80 --	-- --	122111 --	-- --	-- --	-- --
11.	Спрайс	Извещатель тепловой	шт	244,00	295,72 --	-- --	72156 --	-- --	-- --	-- --
12.	Спрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР513-3	шт	56,00	750,39 --	-- --	42022 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0110-669 -6	Монтаж источника резервного питания	шт	7,00	1648,60 1523,00	1,60 --	11540 10661	11 --	8,00 --	56 --
14.	ТСпецифик ация	Источник резервного питания РИП-12/3А	шт	7,00	4701,97 --	-- --	32914 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-121 -1	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	7,00	307,70 277,00	-- --	2154 1939	-- --	2,00 --	14 --
16.	ТСпецифик ация	Батарея аккмуляторная 12В,7А/ч	шт	7,00	979,58 --	-- --	6857 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0108-148 -1	Кабели дс 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5800,00	27,70 19,70	2,10 0,50	160660 114260	12180 2900	0,10 0,00	580 17
18.	Спрайс	Кабель сеч.2х2х0,5	м	5600,00	62,31 --	-- --	348961 --	-- --	-- --	-- --
19.	Спрайс	Кабель UTP-4х2х0,5	м	100,00	12,94 --	-- --	1294 --	-- --	-- --	-- --
20.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,10	28900,00 --	-- --	2890 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	м	5600,00	108,60	48,90	608160	273840	0,22	1232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			39,60	12,20	221760	68320	0,07	396
22.	СПрайс-лист	Труба гофрированная диам.16 мм	м	5600,00	7,76 --	-- --	43471 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	200,00	147,30 49,50	73,00 18,30	29460 9900	14600 3660	0,29 0,11	58 21
24.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	20,00	1420,00 --	-- --	28400 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0110-668-2	Монтаж сирены	шт	1,00	369,90 347,00	1,60 --	370 347	2 --	2,00 --	2 --
26.	ТСпецификация	Сирена сигнальная со стробом 12В,96дб	шт	1,00	309,55 --	-- --	310 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	56,00	1089,00 986,00	-- --	60984 55216	-- --	6,00 --	336 --
28.	ТСпецификация	Оповещатель световой "ВЫХОД"	шт	56,00	484,24 --	-- --	27118 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0110-669-6	Монтаж блока питания	шт	1,00	1648,60 1523,00	1,60 --	1649 1523	2 --	8,00 --	8 --
30.	ТСпецификация	Блок питания БПУ-12-1,5	шт	1,00	8816,19 --	-- --	8816 --	-- --	-- --	-- --
31.	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	1,00	307,70 277,00	-- --	308 277	-- --	2,00 --	2 --
32.	ТСпецификация	Батарея аккмуляторная 12В,7А/ч	шт	1,00	979,58 --	-- --	980 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирукщие,	шт	2,00	1648,60 1523,00	1,60 --	3297 3046	3 --	8,00 --	16 --
34.	ТСпецификация	Блок речевого оповещения	шт	1,00	11480,64	--	11481	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ация				--	--	--	--	--	--
35.	ТСпецифик ация	Усилитель мощности 240Вт	шт	1,00	35225,59 --	-- --	35226 --	-- --	-- --	-- --
36.	Ц0110-398 -3	Шкаф или панель сигнализации на стене или в нише,	шт	56,00	8661,00 5873,00	-- --	485016 328888	-- --	33,00 --	1848 --
37.	ТСпецифик ация	Аккустический модуль настенный SWS-03	шт	56,00	2155,07 --	-- --	120684 --	-- --	-- --	-- --
38.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1500,00	27,70 19,70	2,10 0,50	41550 29550	3150 750	0,10 0,00	150 4
39.	Спрайс	Провода, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	м	1500,00	16,63 --	-- --	24951 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1500,00	108,60 39,60	48,90 12,20	162900 59400	73350 18300	0,22 0,07	330 106
41.	СПрайс-ли ст	Труба гофрированная диам.16 мм	м	1500,00	7,76 --	-- --	11644 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						3102075 1247820	378172 93930		6610 545

Накладные расходы :

На монтажные работы	1284155
Всего накладных расходов:	1284155
Итого с накладными	4386230

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	241203
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4627433
Итого с временными, 1,1 %	4674307
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4720835
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4738068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4781149		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						10678928		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						213579		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10892507		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1307101		
		Итого с НДС						12 199 608		

Заказчик:

Подрядчик:

Тех надзор [illegible]

Расценки проверила: [illegible] (Воронаева)

Заказчик:ТОО «ПКС» акимата города Алматы Форма N 2в
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес: Строительство 12-этажного жилого дома в квадрате улиц Т.Бокина, П.Тажибаева, Шмелева и 20-я линия в Бостандыкском районе

Наименование обьекта: 12-ти этажный жилой дом Пятно-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** 2015 г.

Общестроительные работы (доп.раб.)

N п/п	Наименования прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная телефонизация								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28,52	32,23	30,77	919	878	0,01	0
					1,42	8,34	40	238	0,03	1
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,88	262,72	--	232	--	1,85	2
					262,72	--	232	--	--	--
3.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	66,44	176,40	176,40	11721	11721	--	--
					--	35,28	--	2344	0,74	49
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29,40	3,77	3,24	111	95	0,00	0
					0,48	1,12	14	33	0,00	0
		Обратная засыпка								
5.	E0101-17-8	Погрузка ранее разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,40	32,23	30,77	948	905	0,01	0
					1,42	8,34	42	245	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	66,44	176,40	176,40	11721	11721	--	--
					--	35,28	--	2344	0,74	49
7.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	5,88	134,10	--	789	--	0,97	6
					134,10	--	789	--	--	--
8.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,40	21,55	4,52	633	133	0,11	3
					17,03	--	501	--	--	--
		Пробивка отверстий								
9.	E0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	1,00	91,62	43,92	92	44	0,27	0
					47,70	16,58	48	17	0,08	0
		Итого по разделу: Телефонизация								27164

ИТОГО:		27166	25496	11
		1666	5221	100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6985
Всего накладных расходов:	6985
Итого с накладными	34151

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2049
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36200
Итого с временными, 1,1 %	36598
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	36993
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	37139
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	37505
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	83769
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1675
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	85444
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10253
Итого с НДС	95697

Заказчик: Подрядчик:

Сустанчашев Б.

Расценки проверила:

Заказчик:ТОО «ПКС» акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес: Строительство 12-этажного жилого дома в квадрате улиц Т.Бокина, П.Тажибаева, Шмелева и 20-я линия в Бостандыкском районе

Форма N 2в

Наименование обьекта: 12-ти этажный жилой дом Пятно-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** 2015 г.

Покрытие территории

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	197,94	9,24	9,24	1830	1830	--	--
					--	3,00	--	594	0,01	2
2.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	197,94	31,64	31,64	6263	6263	--	--
					--	10,27	--	2033	0,04	8
3.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	100,65	18,22	18,22	1834	1834	--	--
					--	6,33	--	637	0,02	2
4.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	336,51	30,00	--	10095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	336,51	176,40	176,40	59360	59360	--	--
					--	35,28	--	11872	0,74	249
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	117,42	864,08	73,75	101465	8661	0,14	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийной-песчаной смеси,			21,38	11,67	2511	1370	0,04	5
7.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	335,50	267,24	33,28	89660	11166	0,03	11
					5,00	11,49	1678	3854	0,04	14
8.	E0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	м2	-335,50	46,94	5,76	-15748	-1932	0,03	-11
					5,18	1,65	-1738	-554	0,01	-2
9.	E0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	м2	335,50	393,89	14,78	132151	4960	0,06	19
					8,71	4,28	2922	1436	0,02	5
10.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	335,50	478,54	15,35	160551	5150	0,03	11
					5,94	5,06	1993	1698	0,02	6
11.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	335,50	227,56	--	76346	--	0,00	0
					0,04	--	13	--	--	--
12.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100x300x15 мм при других видах покрытий	м	96,00	435,52	6,63	41810	637	0,70	67
					108,68	1,76	10433	169	0,01	1
13.	C143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	4,32	27400,00	--	118368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								783984
		ИТОГО:					783985	97929		115
							17812	23109		290
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						49332		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						49332		
		Итого с накладными						833317		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						49999		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						883316		
		Итого с временными, 1,1 %						893032		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						902677		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						906249		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						915179		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2044097		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						40882		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2084979		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						250197		
		Итого с НДС						2335176		

Заказчик: **Подрядчик:**

КР «Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС * РК ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» * КЕНСЕ

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АГС-ПЛАСТ» ДЛЯ ФОРМ № 2

Тех надзор Нахипбеков С.А.

Мегалиты Алматы — Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі — Товарищество с ограниченной ответственностью — город Алматы, Республика Казахстан

Расценки проверила: Воропаева