А К Т

выполненных работ за март 2015 года
Домофонная связь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-669-4	Блок вызова домофона	шт	2,00	860,30	1,60	1721	3	5,00	10
	ТПрайс-ли ст	Блок вызова домофона БВД-SM100R	шт	2,00	828,00	--	1656	--	--	--
2.	Ц0110-3-8	Блок управления и питания домофона	шт	6,00	5142,39	--	10285	--	--	--
	ТПрайс-ли ст	Блок управления и питания домофона БПД-18,12-1-1	шт	6,00	523,60	--	3142	--	3,00	18
3.	Ц0110-111-1	Трубка переговорнная	шт	96,00	448,00	--	2688	--	--	--
	ТПрайс-ли ст	Трубка переговорнная УКП-9М	шт	96,00	1966,21	--	11797	--	--	--
4.	Ц0108-81-1	Замок электромагнитный	шт	2,00	978,90	--	93974	--	7,00	672
	ТПрайс-ли	Замок электромагнитный	шт	2,00	947,00	--	90912	--	--	--
					559,53	--	53715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
					4416,33	--	8833	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	ViziT-ML400-40								
9.	Ц0110-668 -4	Доводчик дверной	шт	2,00	195,70	--	391	--	1,00	2
	ТПрайс-ли ст	Доводчик дверной NSK 653			178,00	--	356	--	--	--
10.			шт	2,00	2873,69	--	5747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-309 -3	Кнопка	шт	2,00	150,20	--	300	--	1,00	2
	ТПрайс-ли ст	Кнопка управления выходом EXIT-300			149,00	--	298	--	--	--
12.			шт	2,00	907,48	--	1815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
14.	ТПрайс-ли ст	Источник бесперебойного питания 2А 12В.110-240 VAC	шт	2,00	3193,42	--	6387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПрайс-ли ст	Аккумуляторная батарея 12В,7А	шт	2,00	1214,68	--	2429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	600,00	27,70	2,10	16620	1260	0,10	60
					19,70	0,50	11820	300	0,00	2
17.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный UTP 5е	м	600,00	12,94	--	7763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	600,00	108,60	48,90	65160	29340	0,22	132
					39,60	12,20	23760	7320	0,07	42
19.	СПрайс-ли ст	Труба гофрированная диам.16 мм	м	600,00	7,76	--	4658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						296921	30609		908

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					133533	7620		44
		На монтажные работы						129239		
		Всего накладных расходов:						129239		
		Итого с накладными						426160		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						19509		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						445669		
		Итого с временными, 1,1 %						449460		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						453223		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						454617		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						458102		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1023193		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						20464		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1043657		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						125239		
		Итого с НДС						1168896		

Расценки проверены Борисова [illegible]

Заказчик:

Подрядчик:

Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес: Строительство 12-этажного жилого дома в квадрате улиц Т.Бокина, П.Тажибаева, Шмелева и 20-я линия в Бостандыкском районе

Наименование обьекта: 12-ти этажный жилой дом Пятно-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **март** 2015 г.

Монтаж лифтов

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-560 -3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	2,00	397320,00	115630,00	794640	231260	1427,00	2854
					232200,00	28130,47	464400	56261	163,16	326
2.	Ц0103-560 -7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	м	-5,00	2213,80	90,00	-11069	-450	13,00	-65
					2099,00	2,30	-10495	-12	0,01	-0
3.	СПрайс-лист	Лифт ф-мы "BLT"	комплект	2,00	2354822,97	--	4709646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0103-560 -2	Лифт грузоподъемностью 600 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м	лифт	2,00	315170,00	86810,00	630340	173620	1128,00	2256
					181350,00	21259,77	362700	42520	123,31	247
5.	Ц0103-560 -6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 600 кг	м	1,00	1694,40	75,90	1694	76	10,00	10
					1602,00	2,30	1602	2	0,01	0
6.	СПрайс-лист	Лифт ф-мы "BLT"	комплект	2,00	2234405,88	--	4468812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						10594063	404506			5055
						818207	98771			573

Накладные расходы :

На монтажные работы	825280
Всего накладных расходов:	825280
Итого с накладными	11419343

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	134453
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11553796
Итого с временными, 1,1 %	11579925
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11605861
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11615467
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11639482
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25997346
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	519947
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26517293
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3182075
Итого с НДС	29699368

Заказчик:

Подрядчик:

Тех надзор

1860

Форма N 2в

Заказчик:ТОО «ПКС» акимата горсда Алматы
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес: Строительство 12-этажного жилого дома в квадрате улиц Т.Бокина, П.Тажибаева, Шмелева и 20-я линия в Бостандыкском районе

Наименование обьекта: 12-ти этажный жилой дом Пятно-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г.

Общестроительные работы (АР)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Покрытие кровли. Тип 2								
	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	120,00	7,42	0,22	890	26	0,04	5
					7,20	0,09	864	11	0,00	0
	Спрайс	Праймер	кг	42,00	125,68	--	5279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	E0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	120,00	79,73	30,23	9568	3628	0,28	34
					49,50	11,32	5940	1358	0,06	7
	Спрайс	Техноэласт ЭКП	м2	138,00	317,90	--	43870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Спрайс	Техноэласт ЭПП	м2	138,00	286,48	--	39534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Спрайс	Праймер	кг	42,00	125,68	--	5279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки								
Е0110-87-3		Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	42,00	1469,51	14,13	61719	593	2,32	97
					389,25	5,33	16348	224	0,03	1
С11011-21-89		Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	88,20	184,00	--	16229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								182368
		Раздел: Двери								
Е0109-53-1		Монтаж м/конструкций дверей	т	0,08	14806,01	1133,15	1199	92	82,10	7
					12892,50	398,25	1044	32	1,95	0
С12022-1		Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные, в комплекте	к-т	2,00	16687,19	--	33374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо главного входа								
Е0112-16-1		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	36,00	7,42	0,22	267	8	0,04	2
					7,20	0,09	259	3	0,00	0
Спрайс		Праймер	кг	12,60	125,68	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Е0112-1-3		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	36,00	79,73	30,23	2870	1088	0,28	10
					49,50	11,32	1782	408	0,06	2
Спрайс		Техноэласт ЭКП	м2	41,40	317,90	--	13161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Спрайс		Техноэласт ЭПП	м2	41,40	286,48	--	11860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Спрайс		Праймер	кг	12,60	125,68	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Цоколь								
Е0115-14-2		Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	94,62	773,67	2,56	73204	242	2,70	255
					468,00	0,97	44282	92	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143002-5 8		Стоимость сантиттерной плитки	шт	1183,00	63,21 --	-- --	74778 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								213882
		Раздел: Прочие работы								
Е0110-35-1		Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	96,00	164,30 100,35	23,87 9,02	15773 9634	2292 866	0,68 0,04	65 4
СПрайс		Металлические почтовый ящик КП 8	шт	12,00	4620,65 --	-- --	55448 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Прочие работы								71221
ИТОГО:							467470 80153	7971 2994		476 15
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					91723			
		На металломонтажные работы					969			
		Всего накладных расходов:					92692			
		Итого с накладными					560162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					33610			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					593772			
		Итого с временными, 1,1 %					600303			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %					606786			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					609187			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					615190			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					1374057			
		Налоги, сборы, обязательные платежи					27481			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1401538			
		Налог на добавленную стоимость, 12					168185			
		Итого с НДС					1569723			

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т

выполненных работ за март 2015 года
Отопление и вентиляция

N п/п	Наименование курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
1.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	213,66	1169,91 259,88	13,82 5,18	249964 55525	2952 1106	1,62 0,03	345 5
		Итогс по разделу: Вентиляция								249964
		Раздел: Стопление								
62.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	96,00	192,46 134,41	52,42 18,54	18476 12904	5032 1780	0,77 0,09	74 9
63.	СПрайс	Стоимость фильтра сетчатого Ду-20 мм	шт	96,00	261,03 --	-- --	25059 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	50,00	28,80 23,18	-- --	1440 1159	-- --	0,12 --	6 --
65.	С130904-6	Автоматический сбросник воздуха, Ду 15 мм	шт	50,00	490,27 --	-- --	24513 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 15 мм	1счетчик	96,00	75,82 67,50	1,57 --	7279 6480	151 --	0,41 --	39 --
67.	СПрайсЕнко	Стоимость квартирного теплосчетчика Ду-15 мм	шт	96,00	16141,13 --	-- --	1549548 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								1626316
		ИТОГО:					1876279 76068	8135 2886		455 14

Накладные расходы :

На сантехнические работы	101060
Всего накладных расходов:	101060
Итого с накладными	1977339

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118640
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2095979
Итого с временными, 1,1 %	2119035
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2141921
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2150397
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2171587
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4850345
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	97007
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4947352
Налог на добавленную стоимость, 12 %	593682
Итого с НДС	5541034

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик: ТОО «ПКС» акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес:Жилые дома с подземным автопаркингом в квадрате улиц Т.Бокина ул Х.Тажибаевой, Шмелева и 20 линии в Бостандыкском районе г.Алматы
Наименование обьекта:12 этажный жилой дом Пятно-1

А К Т

выполненных работ за март 2015 года
Водопровод и канализация

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45. E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	97,00	75,82 67,50	1,57 --	7355 6548	152 --	0,41 --	40 --
46. C131102-1-5	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15 мм	шт	97,00	8320,00 --	-- --	807040 --	-- --	-- --	-- --
47. E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	97,00	4867,02 130,50	50,89 18,00	472101 12658	4936 1746	0,75 0,09	73 9
48. E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	20,00	958,45 56,25	1,57 --	19169 1125	31 --	0,31 --	6 --
49. C130904-5-2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	97,00	1250,00 --	-- --	121250 --	-- --	-- --	-- --
50. E0116-20-1	Установка устройства внутриквартирного пожаротушения "РОСА"	компл.	96,00	341,47 157,50	23,09 9,00	32781 15120	2217 864	0,90 0,04	86 4
51. СПрайс	Устройство внутриквартирного пожаротушения пр-ва Беларусь	компл.	96,00	1848,26 --	-- --	177433 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	97,00	75,82 67,50	1,57 --	7355 6548	152 --	0,41 --	40 --
164.	C131102-15	Счетчики /водомеры/ горячей воды диам.15 мм	шт	97,00	8320,00 --	-- --	807040 --	-- --	-- --	-- --
165.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	97,00	4867,02 130,50	50,89 18,00	472101 12658	4936 1746	0,75 0,09	73 9
166.	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	97,00	958,45 56,25	1,57 --	92970 5456	152 --	0,31 --	30 --
195.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	195,00	1793,32 126,00	1,57 --	349697 24570	306 --	0,70 --	137 --
196.	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	195,00	1750,00 --	-- --	341250 --	-- --	-- --	-- --
197.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	96,00	1793,32 126,00	1,57 --	172159 12096	151 --	0,70 --	67 --
ИТОГО:							3879701 96779	13033 4356		551 21

Накладные расходы :

На сантехнические работы 129453

Всего накладных расходов: 129453
Итого с накладными 4009154

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 240549

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4249703
Итого с временными, 1,1 %	4296450
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4342852
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4360038
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4403003
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9834320
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 10031006
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1203721
Итого с НДС 11234727

Заказчик:

Подрядчик:

Расчеты проверены: