Заказчик: ТОО «ПКС» акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес:Жилые дома с подземным автопаркингом в квадрате улиц Т.Бокина ул Х.Тажибаевой, Шмелева и 20 линии в Бостандыкском районе г.Алматы
Наименование обьекта:12 этажный жилой дом Пятно-1

# А К Т

выполненных работ за февраль 2015 года
Электромонтажные работы

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Монтажные работы | | | | | | | | |
| 1. | Ц0108-572 -5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 2,00 | 3385,00<br>563,00 | 223,00<br>49,50 | 6770<br>1126 | 446<br>99 | 3,00<br>0,29 | 6<br>1 |
| 2. | С | ВРУ | шт | 1,00 | 287463,26<br>-- | --<br>-- | 287463<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 3. | С | АВР | шт | 1,00 | 70123,64<br>-- | --<br>-- | 70124<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 4. | Ц0108-572 -3 | Щит устанавливаемый на стене | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 5. | С | Стоимость Щита ЩС-1 в комплекте | шт | 1,00 | 83500,60<br>-- | --<br>-- | 83501<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 6. | Ц0108-572 -3 | Щит устанавливаемый на стене | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С | Стоимость Щита ЩС-2 в комплекте | шт | 1,00 | 11539,65 | -- | 11540 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Ц0108-572-3 | Щит устанавливаемый на стене | шт | 3,00 | 1299,30 | 68,30 | 3898 | 205 | 2,00 | 6 |
| | | | | | 317,00 | 13,50 | 951 | 41 | 0,08 | 0 |
| 9. | С | Стоимость Щита ЩС-3 в комплекте | шт | 1,00 | 12684,84 | -- | 12685 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С | Стоимость Щита ЩС-4 в комплекте | шт | 1,00 | 11588,64 | -- | 11589 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С | Стоимость Щита ЩС-5 в комплекте | шт | 1,00 | 9247,32 | -- | 9247 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0121-24-2 | Установка щитков освещения массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 4,00 | 589,67 | 36,17 | 2359 | 145 | 2,64 | 11 |
| | | | | | 454,50 | 14,34 | 1818 | 57 | 0,07 | 0 |
| 13. | С151803-156 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6 | шт | 4,00 | 11000,00 | -- | 44000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0121-24-4 | Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 24,00 | 807,67 | 51,67 | 19384 | 1240 | 3,71 | 89 |
| | | | | | 645,75 | 20,48 | 15498 | 492 | 0,10 | 2 |
| 15. | С | Стоимость Щита этажного ЩЭ в комплекте | шт | 24,00 | 34916,03 | -- | 837985 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0121-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 96,00 | 589,67 | 36,17 | 56608 | 3472 | 2,64 | 253 |
| | | | | | 454,50 | 14,34 | 43632 | 1376 | 0,07 | 7 |
| 17. | С | Стоимость Щита квартирного ШК-1,ЩК-2,ЩК-3,ЩК-4 в комплекте | шт | 96,00 | 11228,47 | -- | 1077933 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Ц0108-572-4 | Блок управления шкафного исполнения | шт | 4,00 | 2849,00 | 178,00 | 11396 | 712 | 3,00 | 12 |
| | | | | | 486,00 | 40,50 | 1944 | 162 | 0,23 | 1 |
| 19. | Ц0108-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на | шт | 4,00 | 782,90 | 17,90 | 3132 | 72 | 3,00 | 12 |
| | | | | | 387,00 | 2,30 | 1548 | 9 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стене или колонне, на ток до 40 А | | | | | | | | |
| 20. | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 3,00 | 228,80 | 13,20 | 686 | 40 | 1,00 | 3 |
| | | | | | 205,00 | 2,30 | 615 | 7 | 0,01 | 0 |
| 21. | С | Щиток пустой | шт | 4,00 | 2233,94 | -- | 8936 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С | Пускатель магнитный ПМЛ-1222-02 | шт | 4,00 | 1843,98 | -- | 7376 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 3,00 | 4720,00 | -- | 14160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Е0121-24-4 | Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 1,00 | 807,67 | 51,67 | 808 | 52 | 3,71 | 4 |
| | | | | | 645,75 | 20,48 | 646 | 20 | 0,10 | 0 |
| 25. | 75-6-34прим. | Щит противодымных устройств номинальный ток 4 А | шт | 1,00 | 65800,00 | -- | 65800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Ц0108-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | компл | 2,00 | 115,10 | 2,80 | 230 | 6 | 0,64 | 1 |
| | | | | | 102,00 | 0,50 | 204 | 1 | 0,00 | 0 |
| 27. | С151801-125 | Звонок GNS-921 | шт | 2,00 | 1690,00 | -- | 3380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Ц0108-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста | шт | 24,00 | 467,40 | 9,40 | 11218 | 226 | 2,00 | 48 |
| | | | | | 263,00 | -- | 6312 | -- | -- | -- |
| 29. | С | Пост управления кнопочный | шт | 24,00 | 406,71 | -- | 9761 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Е0121-25-1 | Установка электрических плит | шт | 96,00 | 327,22 | 103,34 | 31413 | 9921 | 1,26 | 121 |
| | | | | | 218,25 | 40,96 | 20952 | 3932 | 0,20 | 19 |

Итого по разделу: Монтажные работы 2705978

Раздел:
Подключение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Ц0108-148 -2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 960,00 | 38,10 | 3,20 | 36576 | 3072 | 0,15 | 144 |
| | | | | | 28,80 | 0,70 | 27648 | 672 | 0,00 | 4 |
| 32. | Ц0108-148 -3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м | 960,00 | 45,00 | 6,70 | 43200 | 6432 | 0,19 | 182 |
| | | | | | 32,20 | 1,60 | 30912 | 1536 | 0,01 | 9 |
| 33. | Ц0108-412 -3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 100,00 | 14,60 | 0,20 | 1460 | 20 | 0,07 | 7 |
| | | | | | 11,80 | 0,10 | 1180 | 10 | 0,00 | 0 |
| 34. | Ц0108-146 -1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | м | 25,00 | 66,80 | 18,10 | 1670 | 452 | 0,12 | 3 |
| | | | | | 20,30 | 3,80 | 508 | 95 | 0,02 | 1 |
| 35. | Ц0108-408 -1 | Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | м | 80,00 | 231,70 | 115,00 | 18536 | 9200 | 0,53 | 42 |
| | | | | | 102,00 | 28,80 | 8160 | 2304 | 0,17 | 13 |
| 36. | Ц0108-403 -3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 260,00 | 47,20 | 14,80 | 12272 | 3848 | 0,16 | 42 |
| | | | | | 26,30 | 4,30 | 6838 | 1118 | 0,02 | 6 |
| 37. | Ц0108-545 -1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | шт | 26,00 | 843,50 | 19,50 | 21931 | 507 | 3,00 | 78 |
| | | | | | 479,00 | 2,30 | 12454 | 60 | 0,01 | 0 |
| 38. | С130806-7 | Трубы стальные , черные легкие 20х2,5 мм | м | 80,00 | 104,00 | -- | 8320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | С151601-3 32 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,03 | 28900,00 | -- | 722 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | С151603-2 3 | Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2 | 1000м | 0,10 | 83100,00 | -- | 8310 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | С151607-1 17 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 1000м | 0,26 | 10001,00 | -- | 2600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | С151801-1 33 | Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 | шт | 26,00 | 1080,00 | -- | 28080 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Ц0108-409 -1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 1920,00 | 108,60 | 48,90 | 208512 | 93888 | 0,22 | 422 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 76032 | 23424 | 0,07 | 136 |
| 44. | Ц0108-183 -2 | Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 4 | шт | 3,00 | 5921,00 | 141,00 | 17763 | 423 | 21,00 | 63 |
| | | | | | 3713,00 | 40,50 | 11139 | 121 | 0,23 | 1 |
| 45. | 75-6-18 | Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5414-2274 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А | шт | 1,00 | 38900,00 | -- | 38900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | 75-6-16 | Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа ЯУ5, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А | шт | 1,00 | 38300,00 | -- | 38300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | С151803-1 62 | Ящики ПЯ с с арматурой светосигнальной | шт | 1,00 | 2880,00 | -- | 2880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Ц0108-594 -6 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике | шт | 202,00 | 335,70 | 125,00 | 67811 | 25250 | 0,96 | 194 |
| | | | | | 154,00 | 35,60 | 31108 | 7191 | 0,21 | 42 |
| 49. | Ц0108-594 -1 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике | шт | 323,00 | 269,90 | 98,00 | 87178 | 31654 | 0,76 | 245 |
| | | | | | 122,00 | 29,00 | 39406 | 9367 | 0,17 | 54 |
| 50. | Ц0108-591 -2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 322,00 | 47,00 | 0,20 | 15134 | 64 | 0,29 | 93 |
| | | | | | 45,50 | 0,10 | 14651 | 32 | 0,00 | 0 |
| 51. | Ц0108-591 -5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 312,00 | 48,50 | 0,20 | 15132 | 62 | 0,29 | 90 |
| | | | | | 47,00 | 0,10 | 14664 | 31 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | Ц0108-591 -3 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический | шт | 35,00 | 134,80 | 3,60 | 4718 | 126 | 0,68 | 24 |
| | | | | | 115,00 | 0,20 | 4025 | 7 | 0,00 | 0 |
| 53. | Ц0108-591 -9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 576,00 | 62,70 | 0,20 | 36115 | 115 | 0,34 | 196 |
| | | | | | 57,80 | 0,10 | 33293 | 58 | 0,00 | 0 |
| 54. | Ц0108-591 -10 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | шт | 290,00 | 133,40 | 3,60 | 38686 | 1044 | 0,68 | 197 |
| | | | | | 115,00 | 0,30 | 33350 | 87 | 0,00 | 1 |
| 55. | Ц0108-591 -8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | шт | 24,00 | 64,00 | 1,00 | 1536 | 24 | 0,36 | 9 |
| | | | | | 58,50 | 0,20 | 1404 | 5 | 0,00 | 0 |
| 56. | Ц0108-604 -1 | Звонок электрический с кнопкой | компл | 96,00 | 115,10 | 2,80 | 11050 | 269 | 0,64 | 61 |
| | | | | | 102,00 | 0,50 | 9792 | 48 | 0,00 | 0 |
| 57. | Ц0108-592 -1 | Патрон стенной или потолочный | шт | 196,00 | 84,20 | 1,90 | 16503 | 372 | 0,49 | 96 |
| | | | | | 77,00 | 0,40 | 15092 | 78 | 0,00 | 0 |
| 58. | Ц0108-545 -5 | Коробка клеммная на 4 контакта | шт | 196,00 | 688,60 | 22,60 | 134966 | 4430 | 2,00 | 392 |
| | | | | | 347,00 | 2,30 | 68012 | 451 | 0,01 | 3 |
| 61. | Ц0108-409 -1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 1000,00 | 108,60 | 48,90 | 108600 | 48900 | 0,22 | 220 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 39600 | 12200 | 0,07 | 71 |
| 62. | Ц0108-395 -1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 0,05 | 18664,00 | 7302,00 | 840 | 329 | 57,00 | 3 |
| | | | | | 9720,00 | 1850,03 | 437 | 83 | 10,73 | 0 |
| 63. | Ц0108-395 -2 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | т | 0,08 | 15590,00 | 6127,00 | 1247 | 490 | 49,00 | 4 |
| | | | | | 8258,00 | 1553,01 | 661 | 124 | 9,01 | 1 |
| 64. | Ц0108-396 -5 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м | м | 40,00 | 177,70 | 116,00 | 7108 | 4640 | 0,32 | 13 |
| | | | | | 54,90 | 33,10 | 2196 | 1324 | 0,19 | 8 |
| 65. | Ц0108-402 -2 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2 | м | 4500,00 | 47,50 | 21,00 | 213750 | 94500 | 0,12 | 540 |
| | | | | | 21,20 | 5,00 | 95400 | 22500 | 0,03 | 131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | Ц0108-402 -1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 | м | 1620,00 | 50,50 | 23,10 | 81810 | 37422 | 0,13 | 211 |
| | | | | | 22,10 | 5,50 | 35802 | 8910 | 0,03 | 52 |
| 67. | Ц0108-412 -1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м | 1000,00 | 8,50 | 0,10 | 8500 | 100 | 0,05 | 50 |
| | | | | | 7,30 | -- | 7300 | -- | -- | -- |
| 68. | Ц0108-412 -2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 650,00 | 10,60 | 0,10 | 6890 | 65 | 0,06 | 39 |
| | | | | | 8,80 | 0,10 | 5720 | 65 | 0,00 | 0 |
| 69. | Ц0108-412 -3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 150,00 | 14,60 | 0,20 | 2190 | 30 | 0,07 | 11 |
| | | | | | 11,80 | 0,10 | 1770 | 15 | 0,00 | 0 |
| 70. | Ц0108-412 -8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | м | 300,00 | 68,60 | 2,20 | 20580 | 660 | 0,35 | 105 |
| | | | | | 59,20 | 0,60 | 17760 | 180 | 0,00 | 1 |
| 71. | Ц0108-545 -2 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 | шт | 3,00 | 1392,90 | 28,90 | 4179 | 87 | 4,00 | 12 |
| | | | | | 756,00 | 2,30 | 2268 | 7 | 0,01 | 0 |
| 72. | Ц0108-525 -5 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4 | компл | 15,00 | 471,75 | 4,75 | 7076 | 71 | 2,00 | 30 |
| | | | | | 284,00 | -- | 4260 | -- | -- | -- |
| 73. | Ц0108-147 -1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 335,00 | 23,20 | 2,10 | 7772 | 704 | 0,10 | 34 |
| | | | | | 16,50 | 0,30 | 5528 | 101 | 0,00 | 1 |
| 74. | Ц0108-472 -3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 100,00 | 55,00 | 7,60 | 5500 | 760 | 0,13 | 13 |
| | | | | | 23,20 | 0,90 | 2320 | 90 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | Ц0108-472 -7 | Проводник заземляющий открыто пс строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 60,00 | 107,30<br>32,40 | 3,50<br>0,40 | 6438<br>1944 | 210<br>24 | 0,18<br>0,00 | 11<br>0 |
| 76. | Ц0108-472 -8 | Проводник заземляющий открыто пс строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | м | 260,00 | 84,60<br>32,40 | 2,80<br>0,20 | 21996<br>8424 | 728<br>52 | 0,17<br>0,00 | 44<br>0 |
| 77. | Ц0108-472 -9 | Проводник заземляющий открыто пс строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм | м | 10,00 | 93,50<br>32,40 | 3,10<br>0,30 | 935<br>324 | 31<br>3 | 0,18<br>0,00 | 2<br>0 |
| 78. | Ц0108-530 -4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | шт | 7,00 | 782,90<br>387,00 | 17,90<br>2,30 | 5480<br>2709 | 125<br>16 | 3,00<br>0,01 | 21<br>0 |
| 79. | С | Пускатель магнитный ПМЛ-1222-02 | шт | 7,00 | 1843,98<br>-- | --<br>-- | 12908<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 80. | Ц0108-545 -2 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 | шт | 3,00 | 1392,90<br>756,00 | 28,90<br>2,30 | 4179<br>2268 | 87<br>7 | 4,00<br>0,01 | 12<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Подключение | | | | | | | | 1446839 |
| | | Раздел: Материалы не учтенные в расценках | | | | | | | | |
| 81. | С151702-33 | Светильники тип ОД-111-1х11 | шт | 56,00 | 2290,00<br>-- | --<br>-- | 128240<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | С151702-57 | Светильники тип К-300/11-1х22 | шт | 267,00 | 3140,00<br>-- | --<br>-- | 838380<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | С151702-32 | Светильники тип 1х32 | шт | 202,00 | 1290,00<br>-- | --<br>-- | 260580<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 84. | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | шт | 525,00 | 101,00<br>-- | --<br>-- | 53025<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 85. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, | 1000шт | 1,53 | 16300,00 | -- | 24972 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | С151803-51 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 1000шт | 0,39 | 24200,00<br>--- | --<br>-- | 9365<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 87. | С151803-52 | Коробки клеммная на 4 контакта | 1000шт | 0,20 | 60400,00<br>-- | --<br>-- | 11838<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт | 3,00 | 1660,00<br>-- | --<br>-- | 4980<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 312,00 | 182,00<br>-- | --<br>-- | 56784<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90. | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 322,00 | 156,00<br>-- | --<br>-- | 50232<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 91. | С151801-10 | Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А | шт | 24,00 | 343,00<br>-- | --<br>-- | 8232<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 92. | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 11,00 | 215,00<br>-- | --<br>-- | 2365<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 93. | С151801-152 | Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 | шт | 384,00 | 116,00<br>-- | --<br>-- | 44544<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 94. | С151801-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | шт | 192,00 | 96,00<br>-- | --<br>-- | 18432<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95. | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 | шт | 290,00 | 105,00<br>-- | --<br>-- | 30450<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 96. | С151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, | шт | 24,00 | 134,00<br>-- | --<br>-- | 3216<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тип РШ-П-20-С-25/220 | | | | | | | | |
| 97. | С151801-1 25 | Звонок GNS-921 | шт | 96,00 | 1690,00 | -- | 162240 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | С151601-3 41 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 1,14 | 52100,00 | -- | 59519 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | С151601-3 42 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 1,74 | 60500,00 | -- | 105216 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | С151601-3 43 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | 1000м | 0,98 | 79100,00 | -- | 77455 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | С151601-3 44 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 | 1000м | 0,98 | 109800,00 | -- | 107516 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102. | С151601-5 31 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,12 | 832700,00 | -- | 101922 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | С151601-5 32 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,98 | 861600,00 | -- | 843679 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | С151601-5 33 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,66 | 896500,00 | -- | 594379 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | С151601-5 34 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,04 | 984300,00 | -- | 40159 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | С151601-6 29 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,312 | 115900,00 | -- | 647465 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | С151607-2 58 | Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПВ, напряжением до 660 В, сечение 4 мм2 | 1000м | 0,66 | 24800,00 | -- | 16442 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | С151603-5 98Изм. | Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 10Х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,01 | 46084,00 | -- | 470 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | С151607-2 37 | Нагревательный кабель | 1000м | 0,02 | 35200,00 | -- | 528 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110. | С151803-45 | Коробка клеммная на 16 зажимов | шт | 3,00 | 1660,00 | -- | 4980 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | С151803-85 | Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3 | 1000шт | 0,02 | 70800,00 | -- | 1416 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | С151803-78 | Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3 | 1000шт | 0,02 | 43600,00 | -- | 872 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113. | С151803-79 | Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355х46х75 мм, тип К1162 У3 | 1000шт | 0,02 | 60800,00 | -- | 1216 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | С151803-62 | Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм | шт | 15,00 | 509,00 | -- | 7635 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | С151803-63 | Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм | шт | 15,00 | 583,00 | -- | 8745 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | С | Патроны | шт | 196,00 | 55,46 | -- | 10870 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117. | С | Труба гладкая ПХВ Д20мм | мп | 920,00 | 21,07 | -- | 19389 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118. | С | Труба гладкая ПХВ Д25мм | мп | 1000,00 | 27,73 | -- | 27730 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | С | Труба гладкая ПХВ Д32мм | мп | 150,00 | 40,67 | -- | 6101 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | С | Труба гладкая ПХВ Д?0мм | мп | 300,00 | 340,16 | -- | 102047 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | С | Терморегулятор | шт | 15,00 | 354,95 | -- | 5324 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | С | Электроплита | шт | 96,00 | 18486,73 | -- | 1774726 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Материалы не учтенные в расценках | | | | | | | | 6273677 |
| ИТОГО: | | | | | | | 10426495 | 387864 | | 4525 |
| | | | | | | | 772239 | 98620 | | 567 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 838810 |
| Всего накладных расходов: | 838810 |
| Итого с накладными | 11265305 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 521461 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 11786766 |
| Итого с временными, 1,1 % | 11888103 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | 11988692 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 12025947 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 12119085 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 27068563 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 541371 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 27609934 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 3313192 |
| Итого с НДС | 30 923 126 |

Заказчик: Подрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12-этажного жилого дома в квадрате улиц Т.Бокина, П.Тажибаева, Шмелева и 20-я линия в Бостандыкском районе

Наименование обьекта: 12-ти этажный жилой дом Пятно-1

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Общестроительные работы (АР)

| N п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | осн. з/п. | вт.ч. з/п | осн. з/п. | вт.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел: Кровля | | | | | | | | | |
| **Покрытие кровли Тип 1, площадь кровли - 500 м2** | | | | | | | | | | |
| 3. | E0112-14-2 Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 100,00 | 5016,02 | 245,72 | 501602 | 24572 | 2,71 | 271 |
| | | | | 382,50 | 92,25 | 38250 | 9225 | 0,45 | 45 |
| 6. | E0106-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 1,11 | 5239,08 | 327,33 | 5815 | 363 | 11,60 | 13 |
| | | | | 1890,00 | 123,75 | 2098 | 137 | 0,60 | 1 |
| 7. | C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм | т | 1,11 | 41200,00 | -- | 45732 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | E0112-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 500,00 | 139,32 | 15,94 | 69661 | 7970 | 0,24 | 122 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 17325 | 2980 | 0,03 | 15 |
| 9. | E0112-17-2 добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек,до толщ.50мм | м2 | 500,00 | 138,34 | 4,90 | 69170 | 2450 | 0,03 | 16 |
| | | | | 3,85 | 1,75 | 1925 | 875 | 0,01 | 5 |
| 10. | E0112-16-1 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 548,00 | 7,42 | 0,22 | 4066 | 121 | 0,04 | 24 |
| | | | | 7,20 | 0,09 | 3946 | 49 | 0,00 | 0 |
| | СпрайсПраймер | кг | 191,80 | 125,68 | -- | 24106 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | E0112-1-3 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | м2 | 548,00 | 79,73 | 30,23 | 43692 | 16566 | 0,28 | 156 |
| | | | | | 49,50 | 11,32 | 27126 | 6203 | 0,06 | 30 |
| | | СпрайсТехноэласт ЭКП | м2 | 630,20 | 317,90 | -- | 200341 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СпрайсТехноэласт ЭПП | м2 | 630,20 | 286,48 | -- | 180540 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СпрайсПраймер | кг | 191,80 | 125,68 | -- | 24106 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Покрытие кровли Тип 2, площадь кровли - 80 м2** | | | | | | | | | | |
| 12. | E0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 80,00 | 189,44 | 4,72 | 15156 | 378 | 0,40 | 32 |
| | | | | | 70,88 | 1,78 | 5670 | 142 | 0,01 | 1 |
| 13. | C11031-59 1 | Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | м3 | 12,36 | 7402,00 | -- | 91489 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 85,20 | 12,58 | 0,99 | 1072 | 84 | 0,07 | 6 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 987 | 32 | 0,00 | 0 |
| 15. | C11011-50 7 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 1000м2 | 0,10 | 30400,00 | -- | 2979 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | E0112-14-2 | Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 16,00 | 5016,02 | 245,72 | 80256 | 3932 | 2,71 | 43 |
| | | | | | 382,50 | 92,25 | 6120 | 1476 | 0,45 | 7 |
| 17. | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 85,20 | 12,58 | 0,99 | 1072 | 84 | 0,07 | 6 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 987 | 32 | 0,00 | 0 |
| 18. | C11011-50 7 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 1000м2 | 0,10 | 30400,00 | -- | 2979 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | E0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,18 | 5239,08 | 327,33 | 930 | 58 | 11,60 | 2 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 336 | 22 | 0,60 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,18 | 41200,00<br>-- | --<br>-- | 7317<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 80,00 | 139,32<br>34,65 | 15,94<br>5,96 | 11146<br>2772 | 1275<br>477 | 0,24<br>0,03 | 19<br>2 |
| 22. | Е0112-17-2 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек,до толщ.50мм | м2 | 80,00 | 138,34<br>3,85 | 4,90<br>1,75 | 11067<br>308 | 392<br>140 | 0,03<br>0,01 | 3<br>1 |
| 23. | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 100,80 | 7,42<br>7,20 | 0,22<br>0,09 | 748<br>726 | 22<br>9 | 0,04<br>0,00 | 4<br>0 |
| | | СпрайсПраймер | кг | 35,28 | 125,68<br>-- | --<br>-- | 4434<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | Е0112-1-3 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | м2 | 100,80 | 79,73<br>49,50 | 30,23<br>11,32 | 8037<br>4990 | 3047<br>1141 | 0,28<br>0,06 | 29<br>6 |
| | | СпрайсТехноэласт ЭКП | м2 | 115,92 | 317,90<br>-- | --<br>-- | 36851<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | СпрайсТехноэласт ЭПП | м2 | 115,92 | 286,48<br>-- | --<br>-- | 33209<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | СпрайсПраймер | кг | 35,28 | 125,68<br>-- | --<br>-- | 4434<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу:
Кровля 1482006

Раздел:
Стены и перегородки

**Перегородки гипсокартонные первого этажа (АР-4)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 29,81 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 43803<br>11603 | 421<br>159 | 2,32<br>0,03 | 69<br>1 |
| 61. | С11011-21-89 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 62,60 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 11518<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 52,26 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 76797<br>20342 | 738<br>279 | 2,32<br>0,03 | 121<br>1 |
| 63. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 109,75 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 27437<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 22,42 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 32949<br>8728 | 317<br>120 | 2,32<br>0,03 | 52<br>1 |
| 65. | С11011-2195 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 47,09 | 278,00<br>-- | --<br>-- | 13090<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 66. | Е0115-36-1 | Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 43,44 | 613,94<br>222,86 | 4,85<br>1,41 | 26669<br>9681 | 210<br>61 | 1,29<br>0,01 | 56<br>0 |
| 67. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 45,61 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 11403<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Перегородки гипсокартонные 2-го этажа (АР-6)** | | | | | | | | |
| 68. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 29,81 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 43803<br>11603 | 421<br>159 | 2,32<br>0,03 | 69<br>1 |
| 69. | С11011-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 62,60 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 11518<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 70. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 52,26 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 76797<br>20342 | 738<br>279 | 2,32<br>0,03 | 121<br>1 |
| 71. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 109,75 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 27437<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 21,02 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 30886<br>8181 | 297<br>112 | 2,32<br>0,03 | 49<br>1 |
| 73. | С11011-2195 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 44,14 | 278,00<br>-- | --<br>-- | 12270<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Перегородки гипсокартонные 3-го этажа (АР-8)** | | | | | | | | |
| 74. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 29,81 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 43803<br>11603 | 421<br>159 | 2,32<br>0,03 | 69<br>1 |
| 75. | С11011-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 62,60 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 11518<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 76. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 50,59 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 74346<br>19693 | 715<br>270 | 2,32<br>0,03 | 117<br>1 |
| 77. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 106,24 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 26561<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 78. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 21,02 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 30886<br>8181 | 297<br>112 | 2,32<br>0,03 | 49<br>1 |
| 79. | С11011-2195 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 44,14 | 278,00<br>-- | --<br>-- | 12270<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Перегородки гипсокартонные 4-5 этажа (АР-10,12)** | | | | | | | | |
| 80. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 62,23 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 91451<br>24224 | 879<br>332 | 2,32<br>0,03 | 144<br>2 |
| 81. | С11011-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 130,69 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 24046<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 110,45 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 162305<br>42992 | 1561<br>589 | 2,32<br>0,03 | 256<br>3 |
| 83. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 231,94 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 57985<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 84. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 42,62 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 62636<br>16591 | 602<br>227 | 2,32<br>0,03 | 99<br>1 |
| 85. | С11011-2195 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 89,51 | 278,00 | -- | 24884 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Перегородки гипсокартонные 6-7 этажа (АР-14)** | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 62,23 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 91451<br>24224 | 879<br>332 | 2,32<br>0,03 | 144<br>2 |
| 87. | С11011-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 130,69 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 24046<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 114,91 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 168865<br>44729 | 1624<br>612 | 2,32<br>0,03 | 267<br>3 |
| 89. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 241,32 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 60329<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 42,62 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 62636<br>16591 | 602<br>227 | 2,32<br>0,03 | 99<br>1 |
| 91. | С11011-2195 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 89,51 | 278,00<br>-- | --<br>-- | 24884<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Перегородки гипсокартонные 8-го этажа (АР-16)** | | | | | | | | |
| 92. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 31,12 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 45725<br>12112 | 440<br>166 | 2,32<br>0,03 | 72<br>1 |
| 93. | С11011-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 65,34 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 12023<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 94. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 55,79 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 81981<br>21715 | 788<br>297 | 2,32<br>0,03 | 129<br>1 |
| 95. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 117,15 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 29289<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 96. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 21,31 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 31318<br>8296 | 301<br>114 | 2,32<br>0,03 | 49<br>1 |
| 97. | С11011-21 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ | м2 | 44,76 | 278,00 | -- | 12442 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | 6266-97, толщина 12,5 мм | | | | | | | | |
| | | **Перегородки гипсокартонные 9-12 этажа (АР-18)** | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 120,82 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 177541<br>47028 | 1707<br>644 | 2,32<br>0,03 | 280<br>3 |
| 99. | С11011-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 253,71 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 46683<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 100. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 229,82 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 337729<br>89459 | 3247<br>1225 | 2,32<br>0,03 | 533<br>6 |
| 101. | С11011-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 482,63 | 250,00<br>-- | --<br>-- | 120658<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 102. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 85,25 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 125273<br>33183 | 1205<br>454 | 2,32<br>0,03 | 198<br>2 |
| 103. | С11011-2195 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 179,02 | 278,00<br>-- | --<br>-- | 49768<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Перегородки гипсокартонные тех. этажа и маш. отделения (АР-20)** | | | | | | | | |
| 104. | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 69,76 | 1469,51<br>389,25 | 14,13<br>5,33 | 102513<br>27154 | 986<br>372 | 2,32<br>0,03 | 162<br>2 |
| 105. | С11011-2195 | Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 146,50 | 278,00<br>-- | --<br>-- | 40726<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 106. | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | м2 | 104,48 | 146,46<br>92,03 | 50,15<br>18,68 | 15302<br>9615 | 5240<br>1952 | 0,53<br>0,09 | 56<br>10 |
| 107. | С11031-590 | Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | м3 | 10,45 | 5891,00<br>-- | --<br>-- | 61549<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 108. | Е0115-36-1 | Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 104,48 | 613,94<br>222,86 | 4,85<br>1,41 | 64144<br>23284 | 506<br>147 | 1,29<br>0,01 | 135<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | С11011-21 89 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 109,70 | 184,00 | -- | 20186 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Стены и перегородки | | | | | | | | 2876128 |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 128. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 142,80 | 330,85 | 32,08 | 47245 | 4581 | 1,49 | 213 |
| | | | | | 272,25 | 12,13 | 38877 | 1732 | 0,06 | 8 |
| 129. | Спраис квартирные, утепленные в комплекте | Двери металлические входные | шт | 68,00 | 11089,55 | -- | 754090 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | Е0109-53-1 | Монтаж м/конструкций дверей | т | 4,60 | 14806,01 | 1133,15 | 68108 | 5212 | 82,10 | 378 |
| | | | | | 12892,50 | 398,25 | 59305 | 1832 | 1,95 | 9 |
| 131. | С12022-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные, в комплекте | к-т | 141,00 | 16687,19 | -- | 2352894 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 721,25 | 323,72 | 102,53 | 233483 | 73950 | 0,90 | 648 |
| | | | | | 151,65 | 35,67 | 109378 | 25727 | 0,14 | 100 |
| 135. | С12062-23 | Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-13 внутренние, в комплекте | м2 | 255,21 | 4440,00 | -- | 1133151 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | С12062-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-9Л внутренние, в комплекте | м2 | 172,97 | 3640,00 | -- | 629611 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | С12062-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-9Л внутренние, в комплекте | м2 | 109,91 | 3640,00 | -- | 400065 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние, в комплекте | м2 | 183,16 | 4250,00 | -- | 778427 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139. | С12064-4 | Лаз | м2 | 1,65 | 11200,00 | -- | 18469 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | С11011-11 | Пена монтажная для герметизации | шт | 635,70 | 530,00 | -- | 336919 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 | стыков, баллончик емкостью 750 мл | | | | | | | | |
| 141. | Е0110-35-1 | Установка сантехнических ревизионных лючксв | шт | 24,00 | 164,30<br>100,35 | 23,87<br>9,02 | 3943<br>2408 | 573<br>216 | 0,68<br>0,04 | 16<br>1 |
| 142. | СПрайс-ли ст | Сантехнические ревизионные лючки разм.200х300 | шт | 24,00 | 776,27 | -- | 18630 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | 6775034 | | | |
| Итого по разделу: | | Двери | | | | | | | | |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| | | **тип-1 полы тех.помещения,электрощитовой** | м2 | 377,35 | 231,66<br>52,43 | 14,76<br>5,54 | 87419<br>19784 | 5570<br>2091 | 0,36<br>0,03 | 136<br>10 |
| 145. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м | 208,21 | 27,95<br>18,50 | 0,22<br>0,09 | 5819<br>3852 | 46<br>19 | 0,10<br>0,00 | 22<br>0 |
| 146. | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м3 | 56,47 | 1308,58<br>441,00 | 73,98<br>27,00 | 73896<br>24903 | 4178<br>1525 | 2,91<br>0,14 | 164<br>3 |
| | | **тип-2 полы насосной,тепловой пункт** | м2 | 22,59 | 187,05<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 4225<br>1179 | 225<br>84 | 0,36<br>0,02 | 8<br>0 |
| 147. | Е0111-3-2 | Устройство уплотняемых сподстилающих слоев гравийных | м2 | 22,59 | 98,88<br>2,52 | 2,68<br>1,00 | 2233<br>57 | 61<br>23 | 0,02<br>0,00 | 0<br>0 |
| 148. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 22,59 | 363,97<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 8221<br>1941 | 416<br>156 | 0,42<br>0,03 | 9<br>1 |
| 149. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм | м2 | 33,88 | 953,11<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 32293<br>5817 | 397<br>149 | 1,06<br>0,02 | 36<br>1 |
| 150. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из бикроста | м | 25,43 | 136,15<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 3462<br>1059 | 8<br>3 | 0,24<br>0,00 | 6<br>0 |
| 151. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 2,50 | 187,05 | 9,95 | 467 | 25 | 0,36 | 1 |
| 152. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | | | | | | | | |
| | | **тип-3 полы мусоросборной камеры** | | | | | | | | |
| 153. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 130 | 9 | 0,02 | 0 |
| 154. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм | м2 | 2,50 | 98,88 | 2,68 | 247 | 7 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 2,52 | 1,00 | 6 | 2 | 0,00 | 0 |
| 155. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из бикроста | м2 | 2,50 | 363,97 | 18,42 | 908 | 46 | 0,42 | 1 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 215 | 17 | 0,03 | 0 |
| 156. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 3,74 | 1087,09 | 15,20 | 4070 | 57 | 1,07 | 4 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 649 | 28 | 0,04 | 0 |
| 157. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 8,40 | 136,15 | 0,32 | 1144 | 3 | 0,24 | 2 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 350 | 1 | 0,00 | 0 |
| | | **тип-4 полы в лифтовом холле,лестничной площадке на уровне этажа,тамбурах** | | | | | | | | |
| 158. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 295,06 | 187,05 | 9,95 | 55190 | 2936 | 0,36 | 105 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 15402 | 1104 | 0,02 | 5 |
| 159. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм | м2 | 295,06 | 98,88 | 2,68 | 29174 | 791 | 0,02 | 5 |
| | | | | | 2,52 | 1,00 | 744 | 295 | 0,00 | 1 |
| 160. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из керамогранита | м2 | 737,64 | 1087,09 | 15,20 | 801879 | 11212 | 1,07 | 789 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 127833 | 5436 | 0,04 | 27 |
| 161. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 820,42 | 181,42 | 0,32 | 148841 | 263 | 0,24 | 194 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 34154 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | **тип-5 полы на лестничных ступенях,лестничных площадках междуэтажных** | | | | | | | | |
| 162. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 129,55 | 187,05 | 9,95 | 24233 | 1289 | 0,36 | 46 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 6763 | 485 | 0,02 | 2 |
| 163. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 194,33 | 1087,09 | 15,20 | 211252 | 2954 | 1,07 | 208 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 33677 | 1432 | 0,04 | 7 |
| 164. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 224,71 | 181,42 | 0,32 | 40767 | 72 | 0,24 | 53 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 9355 | 25 | 0,00 | 0 |
| | | **тип-6 (гостиные,спальни,прихожие)** | | | | | | | | |
| 165. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,толщ.40мм | м3 | 37,22 | 5447,36 | 261,86 | 202733 | 9746 | 3,44 | 128 |
| | | | | | 499,50 | 99,00 | 18590 | 3684 | 0,48 | 18 |
| 166. | Е0111-15- | Проливка цементным раствором | м2 | 1240,56 | 131,35 | 9,95 | 162952 | 12344 | 0,27 | 334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | толщ.20мм | | | 39,60 | 3,74 | 49126 | 4640 | 0,02 | 23 |
| 167. | E0111-15-4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий | м2 | 1240,56 | 44,78<br>3,06 | 1,34<br>0,50 | 55555<br>3796 | 1662<br>620 | 0,02<br>0,00 | 25<br>3 |
| 168. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 1240,56 | 187,05<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 232048<br>64757 | 12344<br>4640 | 0,36<br>0,02 | 442<br>23 |
| 169. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементнсй стяжки до толщ.30 мм | м2 | 1240,56 | 49,44<br>1,26 | 1,34<br>0,50 | 61331<br>1563 | 1662<br>620 | 0,01<br>0,00 | 11<br>3 |
| 170. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 3101,40 | 598,26<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 1855445<br>181432 | 15197<br>5738 | 0,38<br>0,01 | 1185<br>28 |
| 171. | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 3129,36 | 109,84<br>12,04 | 0,46<br>0,18 | 343729<br>37677 | 1440<br>563 | 0,08<br>0,00 | 239<br>3 |
| | | **тип-7 (кухни)** | | | | | | | | |
| 172. | E0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 12,99 | 5447,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 70739<br>6486 | 3400<br>1286 | 3,44<br>0,48 | 45<br>6 |
| 173. | E0111-15-3 | Устройство проливки цементным раствором толщиной 20 мм | м2 | 432,86 | 131,35<br>39,60 | 9,95<br>3,74 | 56858<br>17141 | 4307<br>1619 | 0,27<br>0,02 | 116<br>8 |
| 174. | E0111-15-4 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины | м2 | 432,86 | 44,78<br>3,06 | 1,34<br>0,50 | 19384<br>1325 | 580<br>216 | 0,02<br>0,00 | 9<br>1 |
| 175. | E0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из бикроста | м2 | 432,86 | 363,97<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 157549<br>37205 | 7973<br>2991 | 0,42<br>0,03 | 180<br>15 |
| 176. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 432,86 | 187,05<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 80968<br>22596 | 4307<br>1619 | 0,36<br>0,02 | 154<br>8 |
| 177. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм | м2 | 432,86 | 49,44<br>1,26 | 1,34<br>0,50 | 21400<br>545 | 580<br>216 | 0,01<br>0,00 | 4<br>1 |
| 178. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 1082,16 | 598,26<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 647414<br>63306 | 5303<br>2002 | 0,38<br>0,01 | 413<br>10 |
| 179. | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 1248,32 | 109,84 | 0,46 | 137115 | 574 | 0,08 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **тип-9 (балконы)** | | | 12,04 | 0,18 | 15030 | 225 | 0,00 | 1 |
| 188. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 163,97 | 187,05 | 9,95 | 30670 | 1631 | 0,36 | 58 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 8559 | 613 | 0,02 | 3 |
| 189. | E0111-11-2 | Добавлять до 25мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм | м2 | 163,97 | 24,72 | 0,67 | 4053 | 110 | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | 103 | 41 | 0,00 | 0 |
| 190. | E0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 163,97 | 121,68 | 9,38 | 19952 | 1538 | 0,24 | 40 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 8007 | 576 | 0,02 | 3 |
| 191. | E0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина | м2 | 163,97 | 223,97 | 18,42 | 36724 | 3020 | 0,42 | 68 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 14093 | 1133 | 0,03 | 6 |
| 192. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 163,97 | 187,05 | 9,95 | 30670 | 1631 | 0,36 | 58 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 8559 | 613 | 0,02 | 3 |
| 193. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм | м2 | 163,97 | 49,44 | 1,34 | 8106 | 220 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,26 | 0,50 | 207 | 82 | 0,00 | 0 |
| 194. | E0111-21-1 | Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм | м2 | 163,97 | 148,02 | 48,65 | 24271 | 7977 | 0,60 | 98 |
| | | | | | 98,55 | 18,23 | 16159 | 2989 | 0,09 | 15 |
| 195. | C143002-63 | Сухие смеси для наливных полов-окончательнсе выравнивание оснований | кг | 983,81 | 49,00 | -- | 48207 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196. | E0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 85,19 | 121,68 | 9,38 | 10366 | 799 | 0,24 | 21 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 4160 | 299 | 0,02 | 1 |
| 197. | E0111-4-6 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 | м2 | 85,19 | 45,49 | 4,86 | 3875 | 414 | 0,08 | 7 |
| | | | | | 17,28 | 1,82 | 1472 | 155 | 0,01 | 1 |
| | | **тип-9 (балконы незадымляемой лестницы)** | | | | | | | | |
| 198. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 83,81 | 187,05 | 9,95 | 15676 | 834 | 0,36 | 30 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 4375 | 313 | 0,02 | 2 |
| 199. | E0111-11-2 | Добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 83,81 | 49,44 | 1,34 | 4143 | 112 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,26 | 0,50 | 106 | 42 | 0,00 | 0 |
| 200. | E0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 | м2 | 83,81 | 121,68 | 9,38 | 10198 | 786 | 0,24 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм | | | 48,83 | 3,51 | 4092 | 294 | 0,02 | 1 |
| 201. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина | м2 | 83,81 | 223,97 | 18,42 | 18770 | 1544 | 0,42 | 35 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 7203 | 579 | 0,03 | 3 |
| 202. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 83,81 | 187,05 | 9,95 | 15676 | 834 | 0,36 | 30 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 4375 | 313 | 0,02 | 2 |
| 203. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм | м2 | 83,81 | 49,44 | 1,34 | 4143 | 112 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,26 | 0,50 | 106 | 42 | 0,00 | 0 |
| 204. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 125,71 | 1087,09 | 15,20 | 136660 | 1911 | 1,07 | 135 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 21786 | 926 | 0,04 | 5 |
| 205. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 214,56 | 181,42 | 0,32 | 38925 | 69 | 0,24 | 51 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 8932 | 24 | 0,00 | 0 |
| | | **тип-10 (тех.этаж,машинное помещение)** | | | | | | | | |
| 206. | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 161,43 | 48,53 | 5,55 | 7834 | 896 | 0,26 | 42 |
| | | | | | 42,98 | 2,07 | 6938 | 334 | 0,01 | 2 |
| 207. | С11031-59-1 | Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | м3 | 24,21 | 7402,00 | -- | 179225 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 215,24 | 295,65 | 18,42 | 63637 | 3965 | 0,42 | 90 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 18500 | 1487 | 0,03 | 7 |
| 209. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 215,24 | 187,05 | 9,95 | 40262 | 2142 | 0,36 | 77 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 11236 | 805 | 0,02 | 4 |
| 210. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50 мм | м2 | 215,24 | 148,32 | 4,02 | 31924 | 865 | 0,03 | 6 |
| | | | | | 3,78 | 1,50 | 814 | 323 | 0,01 | 2 |
| | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,99 | 5239,08 | 327,33 | 5210 | 325 | 11,60 | 12 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 1879 | 123 | 0,60 | 1 |
| | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,99 | 41200,00 | -- | 40969 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу:<br>Полы | | | | | | | | 6471108 |
| | | Раздел:<br>Внутренняя отделка<br>========== | | | | | | | | |
| | | **Подвал на отм. -2.800** | | | | | | | | |
| 211. | E0115-64-4 | Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | м2 | 292,29 | 228,40<br>51,05 | 3,19<br>0,75 | 66759<br>14923 | 934<br>218 | 0,28<br>0,00 | 81<br>1 |
| 212. | E0115-169-6 | Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 292,29 | 47,10<br>26,55 | 0,05<br>0,02 | 13767<br>7760 | 15<br>6 | 0,15<br>0,00 | 44<br>0 |
| 213. | E0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 292,29 | 16,44<br>13,73 | 0,12<br>0,05 | 4804<br>4013 | 35<br>15 | 0,09<br>0,00 | 27<br>0 |
| 214. | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 154,00 | 249,29<br>135,68 | 4,07<br>0,97 | 38389<br>20894 | 626<br>149 | 0,74<br>0,05 | 114<br>8 |
| 215. | E0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 1,46 | 575,70<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 841<br>457 | 9<br>3 | 1,79<br>0,01 | 3<br>0 |
| 216. | E0115-64-3 | Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм | м2 | 171,50 | 213,76<br>36,87 | 2,78<br>0,65 | 36659<br>6322 | 476<br>112 | 0,23<br>0,00 | 39<br>1 |
| 217. | E0115-169-5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 326,95 | 37,86<br>19,17 | 0,05<br>0,02 | 12378<br>6268 | 16<br>7 | 0,11<br>0,00 | 36<br>0 |
| 218. | E0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая штукатурке | м2 | 325,49 | 16,44<br>13,73 | 0,12<br>0,05 | 5350<br>4469 | 39<br>16 | 0,09<br>0,00 | 30<br>0 |
| 219. | E0115-64-5 | Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 1,46 | 249,86<br>70,69 | 4,96<br>1,16 | 365<br>103 | 7<br>2 | 0,40<br>0,01 | 1<br>0 |
| 220. | E0115-169-5 | Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 1,46 | 37,86<br>19,17 | 0,05<br>0,02 | 55<br>28 | --<br>-- | 0,11<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | **1-ый этаж на отм. 0.000** | | | | | | | | |
| 222. | E0115-64-4 | Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | м2 | 302,78 | 228,40<br>51,05 | 3,19<br>0,75 | 69155<br>15458 | 967<br>226 | 0,28<br>0,00 | 84<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223. | Е0115-169-6 | Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 302,78 | 47,10<br>26,55 | 0,05<br>0,02 | 14261<br>8039 | 15<br>6 | 0,15<br>0,00 | 45<br>0 |
| 224. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 302,78 | 108,09<br>81,23 | 2,33<br>0,88 | 32727<br>24595 | 705<br>266 | 0,49<br>0,00 | 148<br>1 |
| 225. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 240,69 | 249,29<br>135,68 | 4,07<br>0,97 | 60001<br>32657 | 979<br>233 | 0,74<br>0,05 | 178<br>12 |
| 226. | Е0115-64-3 | Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм | м2 | 192,86 | 213,76<br>36,87 | 2,78<br>0,65 | 41226<br>7110 | 535<br>126 | 0,23<br>0,00 | 44<br>1 |
| 227. | Е0115-169-5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 391,93 | 37,86<br>19,17 | 0,05<br>0,02 | 14838<br>7513 | 20<br>8 | 0,11<br>0,00 | 43<br>0 |
| 228. | Е0115-69-2 | Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен | м2 | 276,07 | 127,12<br>46,35 | 0,65<br>0,25 | 35094<br>12796 | 179<br>69 | 0,29<br>0,00 | 81<br>0 |
| 229. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 573,32 | 91,66<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 52550<br>37283 | 1204<br>453 | 0,39<br>0,00 | 224<br>2 |
| 230. | Е0115-165-10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 94,68 | 115,20<br>51,98 | 1,61<br>0,61 | 10907<br>4921 | 152<br>58 | 0,31<br>0,00 | 29<br>0 |
| 231. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 8,04 | 575,70<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 4626<br>2513 | 51<br>19 | 1,79<br>0,01 | 14<br>0 |
| 232. | Е0115-64-5 | Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 9,84 | 249,86<br>70,69 | 4,96<br>1,16 | 2458<br>695 | 49<br>11 | 0,40<br>0,01 | 4<br>0 |
| 233. | Е0115-169-5 | Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 9,84 | 37,86<br>19,17 | 0,05<br>0,02 | 372<br>189 | --<br>-- | 0,11<br>0,00 | 1<br>0 |
| 234. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 9,84 | 91,66<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 902<br>640 | 21<br>8 | 0,39<br>0,00 | 4<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Типовые этажи (2-3 этаж)** | | | | | | | | | | |
| 235. | Е0115-64-4 | Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | м2 | 577,13 | 228,40 | 3,19 | 131815 | 1844 | 0,28 | 160 |
| | | | | | 51,05 | 0,75 | 29465 | 430 | 0,00 | 2 |
| 236. | Е0115-169-6 | Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 577,13 | 47,10 | 0,05 | 27183 | 29 | 0,15 | 87 |
| | | | | | 26,55 | 0,02 | 15323 | 12 | 0,00 | 0 |
| 237. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 577,13 | 108,09 | 2,33 | 62381 | 1345 | 0,49 | 283 |
| | | | | | 81,23 | 0,88 | 46880 | 508 | 0,00 | 2 |
| 238. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 448,88 | 249,29 | 4,07 | 111900 | 1825 | 0,74 | 332 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 60904 | 435 | 0,05 | 23 |
| 239. | Е0115-64-3 | Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм | м2 | 413,81 | 213,76 | 2,78 | 88456 | 1148 | 0,23 | 94 |
| | | | | | 36,87 | 0,65 | 15255 | 271 | 0,00 | 1 |
| 240. | Е0115-169-5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 794,45 | 37,86 | 0,05 | 30078 | 40 | 0,11 | 87 |
| | | | | | 19,17 | 0,02 | 15230 | 16 | 0,00 | 0 |
| 241. | Е0115-69-2 | Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен | м2 | 431,30 | 127,12 | 0,65 | 54827 | 280 | 0,29 | 127 |
| | | | | | 46,35 | 0,25 | 19991 | 108 | 0,00 | 1 |
| 242. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1143,91 | 91,66 | 2,10 | 104851 | 2402 | 0,39 | 446 |
| | | | | | 65,03 | 0,79 | 74389 | 904 | 0,00 | 4 |
| 243. | Е0115-165-10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 81,83 | 115,20 | 1,61 | 9427 | 132 | 0,31 | 25 |
| | | | | | 51,98 | 0,61 | 4254 | 50 | 0,00 | 0 |
| 244. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 16,07 | 575,70 | 6,33 | 9253 | 102 | 1,79 | 29 |
| | | | | | 312,75 | 2,39 | 5027 | 38 | 0,01 | 0 |
| 245. | Е0115-64-5 | Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 19,67 | 249,86 | 4,96 | 4915 | 98 | 0,40 | 8 |
| | | | | | 70,69 | 1,16 | 1391 | 23 | 0,01 | 0 |
| 246. | Е0115-169-5 | Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 19,67 | 37,86 | 0,05 | 745 | 1 | 0,11 | 2 |
| | | | | | 19,17 | 0,02 | 377 | -- | 0,00 | 0 |
| 247. | Е0115-180 | Улучшенная окраска оштукатуренных | м2 | 19,67 | 91,66 | 2,10 | 1803 | 41 | 0,39 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | 65,03 | 0,79 | 1279 | 16 | 0,00 | 0 |
| **Типовые этажи (4-7 этаж)** | | | | | | | | | | |
| 248. | Е0115-64-4 | Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | м2 | 979,72 | 228,40 | 3,19 | 223768 | 3130 | 0,28 | 271 |
| | | | | | 51,05 | 0,75 | 50020 | 730 | 0,00 | 4 |
| 249. | Е0115-169-6 | Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 979,72 | 47,10 | 0,05 | 46145 | 49 | 0,15 | 147 |
| | | | | | 26,55 | 0,02 | 26012 | 20 | 0,00 | 0 |
| 250. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 979,72 | 108,09 | 2,33 | 105898 | 2283 | 0,49 | 480 |
| | | | | | 81,23 | 0,88 | 79583 | 862 | 0,00 | 4 |
| 251. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 949,63 | 249,29 | 4,07 | 236730 | 3861 | 0,74 | 703 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 128846 | 921 | 0,05 | 49 |
| 252. | Е0115-64-3 | Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм | м2 | 867,17 | 213,76 | 2,78 | 185366 | 2406 | 0,23 | 197 |
| | | | | | 36,87 | 0,65 | 31968 | 568 | 0,00 | 3 |
| 253. | Е0115-169-5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 1677,05 | 37,86 | 0,05 | 63493 | 84 | 0,11 | 183 |
| | | | | | 19,17 | 0,02 | 32149 | 34 | 0,00 | 0 |
| 254. | Е0115-69-2 | Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен | м2 | 912,64 | 127,12 | 0,65 | 116015 | 593 | 0,29 | 268 |
| | | | | | 46,35 | 0,25 | 42301 | 228 | 0,00 | 1 |
| 255. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 2389,95 | 91,66 | 2,10 | 219063 | 5019 | 0,39 | 932 |
| | | | | | 65,03 | 0,79 | 155418 | 1888 | 0,00 | 9 |
| 256. | Е0115-165-10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 199,74 | 115,20 | 1,61 | 23010 | 322 | 0,31 | 62 |
| | | | | | 51,98 | 0,61 | 10382 | 122 | 0,00 | 1 |
| 257. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 32,14 | 575,70 | 6,33 | 18505 | 203 | 1,79 | 58 |
| | | | | | 312,75 | 2,39 | 10053 | 77 | 0,01 | 0 |
| 258. | Е0115-64-5 | Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 39,34 | 249,86 | 4,96 | 9831 | 195 | 0,40 | 16 |
| | | | | | 70,69 | 1,16 | 2781 | 46 | 0,01 | 0 |
| 259. | Е0115-169-5 | Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, | м2 | 39,34 | 37,86 | 0,05 | 1490 | 2 | 0,11 | 4 |
| | | | | | 19,17 | 0,02 | 754 | 1 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| подготовленных под окраску | | | | | | | | | | |
| 260. | Е0115-180 -3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 39,34 | 91,66<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 3606<br>2559 | 83<br>31 | 0,39<br>0,00 | 15<br>0 |
| **Типовые этажи (8-12 этаж)** | | | | | | | | | | |
| 261. | Е0115-64-4 | Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | м2 | 1233,37 | 228,40<br>51,05 | 3,19<br>0,75 | 281701<br>62969 | 3941<br>919 | 0,28<br>0,00 | 341<br>4 |
| 262. | Е0115-169 -6 | Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 1233,37 | 47,10<br>26,55 | 0,05<br>0,02 | 58091<br>32746 | 62<br>25 | 0,15<br>0,00 | 185<br>0 |
| 263. | Е0115-180 -4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1233,37 | 108,09<br>81,23 | 2,33<br>0,88 | 133314<br>100186 | 2874<br>1085 | 0,49<br>0,00 | 604<br>5 |
| 264. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1163,15 | 249,29<br>135,68 | 4,07<br>0,97 | 289957<br>157816 | 4729<br>1128 | 0,74<br>0,05 | 861<br>60 |
| 265. | Е0115-64-3 | Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородск до 5 мм | м2 | 1036,19 | 213,76<br>36,87 | 2,78<br>0,65 | 221497<br>38199 | 2875<br>679 | 0,23<br>0,00 | 236<br>3 |
| 266. | Е0115-169 -5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, | м2 | 2017,14 | 37,86<br>19,17 | 0,05<br>0,02 | 76369<br>38669 | 101<br>40 | 0,11<br>0,00 | 220<br>0 |
| подготовленных под окраску | | | | | | | | | | |
| 267. | Е0115-69-2 | Левкас перегородок ГКЛ из сухих растворных смесей стен | м2 | 1140,80 | 127,12<br>46,35 | 0,65<br>0,25 | 145018<br>52876 | 742<br>285 | 0,29<br>0,00 | 335<br>1 |
| 268. | Е0115-180 -3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 2904,22 | 91,66<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 266201<br>188861 | 6099<br>2294 | 0,39<br>0,00 | 1133<br>11 |
| 269. | Е0115-165 -10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 253,72 | 115,20<br>51,98 | 1,61<br>0,61 | 29229<br>13189 | 408<br>155 | 0,31<br>0,00 | 79<br>1 |
| 270. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 40,18 | 575,70<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 23132<br>12566 | 254<br>96 | 1,79<br>0,01 | 72<br>0 |
| 271. | Е0115-64-5 | Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 49,18 | 249,86<br>70,69 | 4,96<br>1,16 | 12288<br>3477 | 244<br>57 | 0,40<br>0,01 | 20<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272. | Е0115-169 -5 | Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 49,18 | 37,86<br>19,17 | 0,05<br>0,02 | 1862<br>943 | 2<br>1 | 0,11<br>0,00 | 5<br>0 |
| 273. | Е0115-180 -3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 49,18 | 91,66<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 4508<br>3198 | 103<br>39 | 0,39<br>0,00 | 19<br>0 |
| **Технический этаж на отм.** | | | | | | | | | | |
| 274. | Е0115-64- 4 | Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | м2 | 690,98 | 228,40<br>51,05 | 3,19<br>0,75 | 157820<br>35278 | 2208<br>515 | 0,28<br>0,00 | 191<br>3 |
| 275. | Е0115-169 -6 | Третья шпаклевка потолков по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 690,98 | 47,10<br>26,55 | 0,05<br>0,02 | 32545<br>18346 | 35<br>14 | 0,15<br>0,00 | 104<br>0 |
| 276. | Е0115-180 -4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 690,98 | 108,09<br>81,23 | 2,33<br>0,88 | 74688<br>56128 | 1610<br>608 | 0,49<br>0,00 | 339<br>3 |
| 277. | Е0115-61- 3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 91,72 | 249,29<br>135,68 | 4,07<br>0,97 | 22865<br>12445 | 373<br>89 | 0,74<br>0,05 | 68<br>5 |
| 278. | Е0115-64- 3 | Левкас из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм | м2 | 557,71 | 213,76<br>36,87 | 2,78<br>0,65 | 119216<br>20560 | 1548<br>365 | 0,23<br>0,00 | 127<br>2 |
| 279. | Е0115-169 -5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 666,41 | 37,86<br>19,17 | 0,05<br>0,02 | 25230<br>12775 | 33<br>13 | 0,11<br>0,00 | 73<br>0 |
| 280. | Е0115-180 -3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 594,09 | 91,66<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 54454<br>38634 | 1248<br>469 | 0,39<br>0,00 | 232<br>2 |
| 281. | Е0115-165 -10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 72,32 | 115,20<br>51,98 | 1,61<br>0,61 | 8331<br>3759 | 116<br>44 | 0,31<br>0,00 | 22<br>0 |
| 282. | Е0115-65- 1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 3,96 | 575,70<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 2277<br>1237 | 25<br>9 | 1,79<br>0,01 | 7<br>0 |
| 283. | Е0115-64- 5 | Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 7,32 | 249,86<br>70,69 | 4,96<br>1,16 | 1828<br>517 | 36<br>8 | 0,40<br>0,01 | 3<br>0 |
| 284. | Е0115-169 | Третья шпаклевка откосов при | м2 | 7,32 | 37,86 | 0,05 | 277 | -- | 0,11 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | | высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | | | 19,17 | 0,02 | 140 | -- | 0,00 | 0 |
| 285. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 7,32 | 91,66<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 671<br>476 | 15<br>6 | 0,39<br>0,00 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | | | | | 4452408 |
| | | Раздел: Наружная отделка | | | | | | | | |
| **Утепление стен-3** | | | | | | | | | | |
| 295. | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | м | 1716,60 | 97,71<br>57,38 | 0,60<br>0,23 | 167731<br>98499 | 1030<br>395 | 0,32<br>0,00 | 549<br>2 |
| 296. | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка балконов и входной группы | м2 | 1102,01 | 590,17<br>258,75 | 2,65<br>0,72 | 650372<br>285145 | 2919<br>793 | 1,43<br>0,03 | 1576<br>30 |
| 297. | С11011-75-2 | Сетка строительная стеклянная | м2 | 1267,31 | 65,00<br>-- | --<br>-- | 82375<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 298. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 2664,62 | 222,94<br>108,90 | 1,96<br>0,45 | 594039<br>290177 | 5219<br>1199 | 0,61<br>0,03 | 1628<br>70 |
| **Цоколь** | | | | | | | | | | |
| 308. | Е0107-26-1 | Установка каркасов из уголка под облицовку | т | 2,08 | 8261,82<br>7897,50 | 364,32<br>137,25 | 17213<br>16454 | 759<br>286 | 52,70<br>0,67 | 110<br>1 |
| 309. | С11011-89-9 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 2,08 | 59200,00<br>-- | --<br>-- | 123343<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 313. | С11011-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 1436,00 | 13,33<br>-- | --<br>-- | 19142<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 315. | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен | м2 | 57,38 | 773,67<br>468,00 | 2,56<br>0,97 | 44393<br>26854 | 147<br>56 | 2,70<br>0,00 | 155<br>0 |
| 316. | С143002-58 | Стоимость сплиттерной плитки | шт | 718,00 | 63,21 | -- | 45385 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317. | СПрайс-ли ст | Кирпич облицовочный | шт | 302,00 | 10,35 | -- | 3126 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Слив СЛ-2,СЛ-3** | | | | | | | | |
| 318. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | м2 | 30,60 | 544,76 | 1,24 | 16670 | 38 | 0,97 | 30 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 4689 | 14 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Наружная отделка | | | | | | | | 1763789 |
| | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо главного входа К-1 (2шт)** | | | | | | | | |
| 322. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 9,22 | 187,05 | 9,95 | 1725 | 92 | 0,36 | 3 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 481 | 34 | 0,02 | 0 |
| 323. | Е0111-11-2 | Добавлять до 70мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 9,22 | 247,19 | 6,70 | 2279 | 62 | 0,04 | 0 |
| | | | | | 6,30 | 2,50 | 58 | 23 | 0,01 | 0 |
| 324. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | м2 | 9,22 | 1469,80 | 11,72 | 13552 | 108 | 1,06 | 10 |
| | | | | | 171,68 | 4,39 | 1583 | 40 | 0,02 | 0 |
| | | **Лестница главного входа К-1 (2шт)** | | | | | | | | |
| 325. | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плитск | м2 | 6,05 | 211,19 | 16,79 | 1277 | 102 | 0,73 | 4 |
| | | | | | 111,60 | 6,28 | 675 | 38 | 0,03 | 0 |
| 326. | С143003-29 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм | м2 | 6,05 | 585,00 | -- | 3537 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Пандус главного входа К-1 (2шт)** | | | | | | | | |
| 327. | Е0107-26-1 | Установка каркасов из уголка под облицовку | т | 0,71 | 8261,82 | 364,32 | 5904 | 260 | 52,70 | 38 |
| | | | | | 7897,50 | 137,25 | 5644 | 98 | 0,67 | 0 |
| 328. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,46 | 59200,00 | -- | 27385 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 332. | С11011-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 652,00 | 13,33 | -- | 8691 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333. | Е0115-14- | Наружная облицовка по бетонной | м2 | 24,16 | 773,67 | 2,56 | 18689 | 62 | 2,70 | 65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен | | | 468,00 | 0,97 | 11305 | 23 | 0,00 | 0 |
| 334. | С143002-58 | Стоимость сплиттерной плитки | шт | 326,00 | 63,21 | -- | 20607 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,05 | 5239,08 | 327,33 | 238 | 15 | 11,60 | 1 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 86 | 6 | 0,60 | 0 |
| 336. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,05 | 41200,00 | -- | 1870 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,72 | 4596,61 | 66,01 | 3310 | 48 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 141 | 18 | 0,12 | 0 |
| 338. | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | м2 | 16,27 | 211,19 | 16,79 | 3437 | 273 | 0,73 | 12 |
| | | | | | 111,60 | 6,28 | 1816 | 102 | 0,03 | 0 |
| 339. | С143003-29 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм | м2 | 16,27 | 585,00 | -- | 9521 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Ограждение главного входа К-1.ОГн-1:ОГн-7(2шт)** | | | | | | | | | | |
| 340. | Е0109-22-12 | Монтаж конструкций ограждения | т | 0,33 | 3928,59 | 2861,37 | 1299 | 946 | 5,88 | 2 |
| | | | | | 1067,22 | 620,10 | 353 | 205 | 1,98 | 1 |
| 341. | С11011-87 1 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,31 | 60200,00 | -- | 18921 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342. | С11011-89 7 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,01 | 58700,00 | -- | 859 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 343. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0017 | 50600,00 | -- | 87 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 344. | С11011-87 6 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,0028 | 50100,00 | -- | 141 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 530 | 2 | 198,00 | 1 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 187 | 1 | 0,56 | 0 |
| 346. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-С21 за один раз | м2 | 15,13 | 22,38 | 0,05 | 339 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,39 | 0,02 | 97 | -- | 0,00 | 0 |
| 347. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 15,13 | 41,55 | 0,04 | 629 | 1 | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,15 | -- | 139 | -- | -- | -- |
| **Стены крыльца К-1 в осях 4-3(площадка мусоросборной камеры)** | | | | | | | | | | |
| 348. | Е0108-22-1 | Кирпичная кладка наружных стен толщ.200мм из сплитерных блоков | м3 | 0,25 | 1546,21 | 372,83 | 392 | 94 | 3,72 | 1 |
| | | | | | 594,00 | 139,50 | 151 | 35 | 0,68 | 0 |
| 349. | СПрайс-лист | Блок стандартный 390x190x190 | шт | 18,00 | 66,55 | -- | 1198 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,0040 | 8679,65 | 422,15 | 35 | 2 | 56,40 | 0 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 33 | 1 | 0,77 | 0 |
| 351. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм | т | 0,0029 | 50900,00 | -- | 152 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 352. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,0002 | 50800,00 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0008 | 41200,00 | -- | 34 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,0039 | 5239,08 | 327,33 | 21 | 1 | 11,60 | 0 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 7 | -- | 0,60 | 0 |
| 355. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0039 | 41200,00 | -- | 162 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 356. | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 1,00 | 181,39 | 13,43 | 181 | 13 | 0,37 | 0 |
| | | | | | 52,65 | 5,04 | 53 | 5 | 0,02 | 0 |
| 357. | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | м2 | 0,75 | 211,19 | 16,79 | 157 | 13 | 0,73 | 1 |
| | | | | | 111,60 | 6,28 | 83 | 5 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358. | С143003-29 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм | м2 | 0,75 | 585,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 436<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| **Козырек главного входа К-1** | | | | | | | | | | |
| 359. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | м2 | 8,17 | 544,76<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 4453<br>1253 | 10<br>4 | 0,97<br>0,00 | 8<br>0 |
| **Крыльцо входа в подвал К-2,К-3** | | | | | | | | | | |
| 360. | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | м2 | 36,75 | 211,19<br>111,60 | 16,79<br>6,28 | 7762<br>4102 | 617<br>231 | 0,73<br>0,03 | 27<br>1 |
| 361. | С143003-29 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм | м2 | 36,75 | 585,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 21501<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 362. | Е0107-26-1 | Установка каркасов из уголка под облицовку | т | 0,34 | 8261,82<br>7897,50 | 364,32<br>137,25 | 2810<br>2686 | 124<br>47 | 52,70<br>0,67 | 18<br>0 |
| 363. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,19 | 59200,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 11276<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 367. | С11011-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 364,00 | 13,33<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 4852<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 368. | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен | м2 | 13,49 | 773,67<br>468,00 | 2,56<br>0,97 | 10434<br>6312 | 35<br>13 | 2,70<br>0,00 | 36<br>0 |
| 369. | С143002-58 | Стоимость сплиттерной плитки | шт | 182,00 | 63,21<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 11504<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 370. | Е0109-22-12 | Монтаж конструкций МК-1,МК-2 | т | 0,19 | 3928,59<br>1067,22 | 2861,37<br>620,10 | 753<br>205 | 548<br>119 | 5,88<br>1,98 | 1<br>0 |
| 371. | С12021-242 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т | т | 0,19 | 162700,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 31179<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 372. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 8,62 | 41,55<br>9,15 | 0,04<br>-- | 358<br>79 | --<br>-- | 0,05<br>-- | 0<br>-- |
| 373. | Е0109-42- | Монтаж покрытия из многослойных | м2 | 11,23 | 226,16 | 120,75 | 2540 | 1356 | 0,40 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | панелей заводской готовности при высоте до 50 м | | | 66,60 | 29,70 | 748 | 334 | 0,11 | 1 |
| 374. | С11011-39 40 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 11,23 | 745,00 | -- | 8366 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | м2 | 1,90 | 544,76 | 1,24 | 1033 | 2 | 0,97 | 2 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 290 | 1 | 0,00 | 0 |
| 376. | С11011-20 98 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 18,00 | 13,33 | -- | 240 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377. | Е0109-22-12 | Монтаж конструкций перил П-1 | т | 0,02 | 3928,59 | 2861,37 | 71 | 52 | 5,88 | 0 |
| | | | | | 1067,22 | 620,10 | 19 | 11 | 1,98 | 0 |
| 378. | С12021-26 7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, | т | 0,02 | 133700,00 | -- | 2427 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,82 | 40,72 | 0,04 | 33 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| **Крыльцо опорного пункта К-4** | | | | | | | | | | |
| 380. | Е0106-13-3 | Устройство монолитных железобетонных крылец | м3 | 1,23 | 8551,05 | 360,48 | 10518 | 443 | 8,99 | 11 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 1771 | 167 | 0,67 | 1 |
| 381. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00 | -- | 580 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 50600,00 | -- | 272 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383. | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,04 | 53600,00 | -- | 2236 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,01 | 41200,00 | -- | 398 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385. | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | м2 | 4,06 | 211,19 | 16,79 | 857 | 68 | 0,73 | 3 |
| | | | | | 111,60 | 6,28 | 453 | 25 | 0,03 | 0 |
| 386. | С143003-2 | Плиты тротуарные из тяжелого | м2 | 4,06 | 585,00 | -- | 2374 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387. | Е0107-26-1 | Установка каркасов из уголка под облицовку | т | 0,07 | 8261,82 | 364,32 | 559 | 25 | 52,70 | 4 |
| | | | | | 7897,50 | 137,25 | 535 | 9 | 0,67 | 0 |
| 388. | С11011-89 9 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,04 | 59200,00 | -- | 2257 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392. | С11011-20 98 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 76,00 | 13,33 | -- | 1013 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393. | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен | м2 | 2,82 | 773,67 | 2,56 | 2178 | 7 | 2,70 | 8 |
| | | | | | 468,00 | 0,97 | 1318 | 3 | 0,00 | 0 |
| 394. | С143002-58 | Стоимость сплиттерной плитки | шт | 38,00 | 63,21 | -- | 2402 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 395. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,0020 | 93997,62 | 304,24 | 192 | 1 | 198,00 | 0 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 68 | -- | 0,56 | 0 |
| 396. | С12021-26 7 | Ограждение лестниц | т | 0,03 | 133700,00 | -- | 3559 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,29 | 40,72 | 0,04 | 53 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 11 | -- | -- | -- |
| **Ограждение лестницы Л1 ( 2места),ОГ-1:ОГ-4** | | | | | | | | | | |
| 398. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями поливенилхлоридними | м | 176,14 | 333,19 | 7,69 | 58688 | 1355 | 1,34 | 236 |
| | | | | | 238,50 | 2,90 | 42009 | 511 | 0,01 | 3 |
| 399. | С12021-24 5 | Стоимость металлических стоек из труб | т | 2,45 | 172800,00 | -- | 422710 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 188,36 | 41,55 | 0,04 | 7826 | 8 | 0,05 | 9 |
| | | | | | 9,15 | -- | 1724 | -- | -- | -- |
| **Лестница выхода на кровлю Л-2** | | | | | | | | | | |
| 401. | Е0106-22-1 | Устройство лестниц Л-2 | м3 | 0,40 | 9268,16 | 241,10 | 3707 | 96 | 8,06 | 3 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 513 | 36 | 0,44 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0013 | 69000,00 | -- | 92 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 403. | С12041-11 2 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,0016 | 72000,00 | -- | 120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0028 | 41200,00 | -- | 118 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 405. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 0,24 | 5447,36 | 261,86 | 1307 | 63 | 3,44 | 1 |
| | | | | | 499,50 | 99,00 | 120 | 24 | 0,48 | 0 |
| 406. | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой | м2 | 1,80 | 302,48 | 2,07 | 544 | 4 | 1,38 | 2 |
| | | | | | 258,75 | 0,79 | 466 | 1 | 0,00 | 0 |
| **Стремянка СТ-1 (40 шт)** | | | | | | | | | | |
| 407. | Е0109-57-5 | Монтаж стремянок | т | 2,18 | 22247,56 | 8912,18 | 48517 | 19436 | 54,30 | 118 |
| | | | | | 10170,00 | 1974,78 | 22179 | 4307 | 7,58 | 17 |
| 408. | С12021-26 7 | Стремянка | т | 2,18 | 133700,00 | -- | 291573 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409. | С11011-20 98 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 240,00 | 13,33 | -- | 3199 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 117,76 | 40,72 | 0,04 | 4795 | 5 | 0,04 | 5 |
| | | | | | 8,32 | -- | 980 | -- | -- | -- |
| **Стремянка СТ-2 (2 шт)** | | | | | | | | | | |
| 411. | Е0109-57-5 | Монтаж стремянок | т | 0,12 | 22247,56 | 8912,18 | 2706 | 1084 | 54,30 | 7 |
| | | | | | 10170,00 | 1974,78 | 1237 | 240 | 7,58 | 1 |
| 412. | С12021-26 7 | Стремянка | т | 0,12 | 133700,00 | -- | 16263 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 413. | С11011-20 98 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 8,00 | 13,33 | -- | 107 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 5,47 | 40,72 | 0,04 | 223 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 46 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Стремянка СТ-3 (2шт)** | | | | | | | | |
| 415. | Е0109-57-5 | Монтаж стремянок | т | 0,10 | 22247,56 | 8912,18 | 2163 | 867 | 54,30 | 5 |
| | | | | | 10170,00 | 1974,78 | 989 | 192 | 7,58 | 1 |
| 416. | С12021-267 | Стремянка | т | 0,10 | 133700,00 | -- | 13001 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 417. | С11011-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 24,00 | 13,33 | -- | 320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 418. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 4,38 | 40,72 | 0,04 | 178 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 36 | -- | -- | -- |
| | | **Пожарные люки ЛК-1, (56шт)** | | | | | | | | |
| 419. | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков | т | 3,08 | 14806,01 | 1133,15 | 45611 | 3491 | 82,10 | 253 |
| | | | | | 12892,50 | 398,25 | 39716 | 1227 | 1,95 | 6 |
| 420. | С12021-254 | Стоимость конструкций пожарных люков | т | 3,08 | 122100,00 | -- | 376136 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 421. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 138,63 | 40,72 | 0,04 | 5644 | 6 | 0,04 | 6 |
| | | | | | 8,32 | -- | 1153 | -- | -- | -- |
| 422. | С11011-811 | Навесы | шт | 112,00 | 88,00 | -- | 9856 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ЛК-2, (2 шт)** | | | | | | | | |
| 423. | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков | т | 0,17 | 14806,01 | 1133,15 | 2447 | 187 | 82,10 | 14 |
| | | | | | 12892,50 | 398,25 | 2130 | 66 | 1,95 | 0 |
| 424. | С12021-254 | Стоимость конструкций пожарных люков | т | 0,17 | 122100,00 | -- | 20176 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 425. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 7,44 | 40,72 | 0,04 | 303 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 426. | С11011-811 | Навесы | шт | 4,00 | 88,00 | -- | 352 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Ограждение лоджий ОГл-1** | | | | | | | | |
| 437. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 297,99 | 21,80 | 0,05 | 6496 | 15 | 0,03 | 9 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 1731 | 6 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438. | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | м2 | 85,50 | 146,46 | 50,15 | 12522 | 4288 | 0,53 | 46 |
| | | | | | 92,03 | 18,68 | 7869 | 1597 | 0,09 | 8 |
| 439. | С11031-59-1 | Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | м3 | 13,53 | 7402,00 | -- | 100131 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 440. | Е0134-58-1 | Оклейка капроновой сеткой | м2 | 112,60 | 48,33 | 0,18 | 5442 | 20 | 0,30 | 34 |
| | | | | | 48,15 | 0,07 | 5422 | 8 | 0,00 | 0 |
| 441. | С11011-75-2 | Сетка строительная стеклянная | м2 | 112,60 | 65,00 | -- | 7319 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 442. | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен | м2 | 85,36 | 773,67 | 2,56 | 66043 | 219 | 2,70 | 230 |
| | | | | | 468,00 | 0,97 | 39950 | 83 | 0,00 | 0 |
| 443. | С143002-58 | Стоимость сплиттерной плитки | шт | 1152,00 | 63,21 | -- | 72818 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 444. | Е0109-29-1 | Монтаж металлоконструкций ограждения балконов | т | 0,53 | 14215,47 | 5475,87 | 7567 | 2915 | 31,79 | 17 |
| | | | | | 5544,00 | 1552,87 | 2951 | 827 | 6,01 | 3 |
| 445. | С12021-245 | Стоимость ограждения из труб | т | 0,53 | 172800,00 | -- | 91980 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 446. | Е0107-20-1 | Установка арматурных стыковых накладок | т | 0,09 | 89308,57 | 2434,57 | 8280 | 226 | 170,00 | 16 |
| | | | | | 31950,00 | 920,25 | 2962 | 85 | 4,49 | 0 |
| 447. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 1,11 | 93997,62 | 304,24 | 104140 | 337 | 198,00 | 219 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 36644 | 127 | 0,56 | 1 |
| 448. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 77,98 | 20,36 | 0,02 | 1588 | 2 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 4,16 | -- | 324 | -- | -- | -- |
| 449. | С11011-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 2304,00 | 13,33 | -- | 30712 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | м2 | 57,60 | 544,76 | 1,24 | 31378 | 71 | 0,97 | 56 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 8826 | 27 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Парапет ПТ-1** | | | | | | | | |
| 451. | Е0112-14-1 | Устройство разуклонки и переходнрго бортика из р-ра М150 | м3 | 1,03 | 1256,79 | 207,16 | 1294 | 213 | 3,63 | 4 |
| | | | | | 508,50 | 78,75 | 524 | 81 | 0,38 | 0 |
| 452. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,04 | 5239,08 | 327,33 | 219 | 14 | 11,60 | 0 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 79 | 5 | 0,60 | 0 |
| 453. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, с 5 мм | т | 0,04 | 41200,00 | -- | 1523 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, с 4 мм | т | 0,0047 | 50800,00 | -- | 241 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 455. | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,16 | 89308,57 | 2434,57 | 14200 | 387 | 170,00 | 27 |
| | | | | | 31950,00 | 920,25 | 5080 | 146 | 4,49 | 1 |
| 456. | Е0110-7-3 | Обшивка стен плитами древесно-стружечными | м2 | 34,00 | 541,36 | 4,32 | 18406 | 147 | 0,75 | 26 |
| | | | | | 121,50 | 1,64 | 4131 | 56 | 0,01 | 0 |
| 457. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | м2 | 90,72 | 544,76 | 1,24 | 49420 | 112 | 0,97 | 88 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 13901 | 43 | 0,00 | 0 |
| **ПТ-2** | | | | | | | | | | |
| 458. | Е0112-14-1 | Устройство разуклонки и переходнрго бортика из р-ра М150 | м3 | 0,43 | 1256,79 | 207,16 | 540 | 89 | 3,63 | 2 |
| | | | | | 508,50 | 78,75 | 219 | 34 | 0,38 | 0 |
| 459. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,02 | 5239,08 | 327,33 | 95 | 6 | 11,60 | 0 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 34 | 2 | 0,60 | 0 |
| 460. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,02 | 41200,00 | -- | 660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,0020 | 50800,00 | -- | 106 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 462. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,05 | 93997,62 | 304,24 | 4783 | 15 | 198,00 | 10 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 1683 | 6 | 0,56 | 0 |
| 463. | Е0110-7-3 | Обшивка стен плитами древесно-стружечными | м2 | 13,00 | 541,36 | 4,32 | 7038 | 56 | 0,75 | 10 |
| | | | | | 121,50 | 1,64 | 1580 | 21 | 0,01 | 0 |
| 464. | Е0112-10- | Устройство мелких покрытий | м2 | 42,12 | 544,76 | 1,24 | 22945 | 52 | 0,97 | 41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | | | 153,23 | 0,47 | 6454 | 20 | 0,00 | 0 |
| **Приямок П-1 (6 шт)** | | | | | | | | | | |
| 465. | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | м2 | 6,21 | 211,19 | 16,79 | 1312 | 104 | 0,73 | 5 |
| | | | | | 111,60 | 6,28 | 693 | 39 | 0,03 | 0 |
| 466. | С143003-29 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм | м2 | 6,21 | 585,00 | -- | 3634 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 467. | Е0107-26-1 | Установка каркасов из уголка под облицовку | т | 0,33 | 8261,82 | 364,32 | 2711 | 120 | 52,70 | 17 |
| | | | | | 7897,50 | 137,25 | 2591 | 45 | 0,67 | 0 |
| 468. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,23 | 59200,00 | -- | 13327 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 469. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,08 | 52400,00 | -- | 4160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 472. | С11011-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 262,00 | 13,33 | -- | 3492 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473. | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен | м2 | 9,78 | 773,67 | 2,56 | 7567 | 25 | 2,70 | 26 |
| | | | | | 468,00 | 0,97 | 4578 | 9 | 0,00 | 0 |
| 474. | С143002-58 | Стоимость сплиттерной плитки | шт | 132,00 | 63,21 | -- | 8344 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 475. | Е0109-22-12 | Монтаж опорных стоек из труб,МК-1 | т | 0,26 | 4658,59 | 2861,37 | 1213 | 745 | 5,88 | 2 |
| | | | | | 1067,22 | 620,10 | 278 | 161 | 1,98 | 1 |
| 476. | С12021-117 | Стойки из труб | т | 0,26 | 113100,00 | -- | 29444 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 477. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,05 | 93997,62 | 304,24 | 4292 | 14 | 198,00 | 9 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 1510 | 5 | 0,56 | 0 |
| 478. | Е0109-42-3 | Монтаж покрытия из многослойных панелей заводской готовности при | м2 | 25,38 | 226,16 | 120,75 | 5740 | 3065 | 0,40 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | высоте до 50 м | | | 66,60 | 29,70 | 1690 | 754 | 0,11 | 3 |
| | С11011-39 40 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 17,88 | 745,00 | -- | 13321 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | м2 | 3,63 | 544,76 | 1,24 | 1977 | 4 | 0,97 | 4 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 556 | 2 | 0,00 | 0 |
| 481. | С11011-20 98 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 36,00 | 13,33 | -- | 480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Вытяжные шахты, ВШ-1- ВШ-5** | | | | | | | | | | |
| 482. | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,21 | 2252,91 | 372,83 | 9480 | 1569 | 3,72 | 16 |
| | | | | | 594,00 | 139,50 | 2500 | 587 | 0,68 | 3 |
| 483. | СПрайс-лист | Блок стандартный 390х190х90 | шт | 526,00 | 48,07 | -- | 25282 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 484. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,35 | 8679,65 | 422,15 | 3033 | 147 | 56,40 | 20 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 2885 | 55 | 0,77 | 0 |
| 485. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,04 | 50600,00 | -- | 1860 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 486. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,29 | 52400,00 | -- | 15221 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 487. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,0031 | 50800,00 | -- | 158 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 488. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,02 | 41200,00 | -- | 784 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 489. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,04 | 93997,62 | 304,24 | 3401 | 11 | 198,00 | 7 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 1197 | 4 | 0,56 | 0 |
| 490. | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | м2 | 23,13 | 146,46 | 50,15 | 3388 | 1160 | 0,53 | 12 |
| | | | | | 92,03 | 18,68 | 2129 | 432 | 0,09 | 2 |
| 491. | С11031-59 1 | Плиты теплоизоляционные минеральные из ваты базальтовой | м3 | 2,31 | 7402,00 | -- | 17121 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492. | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 0,67 | 7550,48<br>1368,00 | 316,01<br>119,39 | 5044<br>914 | 211<br>80 | 8,25<br>0,58 | 6<br>0 |
| 493. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 50600,00<br>-- | --<br>-- | 388<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 494. | С11011-89-8 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,03 | 59500,00<br>-- | --<br>-- | 1786<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 495. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,38 | 93997,62<br>33075,00 | 304,24<br>114,75 | 35839<br>12611 | 116<br>44 | 198,00<br>0,56 | 75<br>0 |
| 496. | С11011-2098 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | шт | 216,00 | 13,33<br>-- | --<br>-- | 2879<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 497. | Е0120-21-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | шт | 12,00 | 7332,90<br>504,00 | 56,27<br>20,25 | 87995<br>6048 | 675<br>243 | 3,04<br>0,10 | 36<br>1 |
| **Водоприемная воронка ВВ-1 (10 штук)** | | | | | | | | | | |
| 498. | Е0109-61-13 | Монтаж водоприемных воронок | т | 0,21 | 9883,80<br>6300,00 | 2860,42<br>736,43 | 2080<br>1326 | 602<br>155 | 36,30<br>3,51 | 8<br>1 |
| 499. | С11011-886 | Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный | т | 0,21 | 51027,00<br>-- | --<br>-- | 10547<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 500. | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,0037 | 53600,00<br>-- | --<br>-- | 198<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| **Водоотвод с балкона,Тр-1** | | | | | | | | | | |
| 501. | Е0116-14-7 | Водоотвод из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм | м | 197,40 | 799,88<br>247,50 | 16,10<br>6,03 | 157896<br>48856 | 3178<br>1190 | 1,40<br>0,03 | 276<br>6 |
| 502. | Е0109-40-1 | Монтаж рамки из оцинкованного профиля | м | 22,08 | 24,32 | 0,42 | 537 | 9 | 0,13 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 21,92 | 0,16 | 484 | 4 | 0,00 | 0 |
| 503. | С11011-2073 | Профиль из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм | м | 22,08 | 100,74 | -- | 2224 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504. | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | шт | 24,00 | 789,15 | 16,15 | 18940 | 388 | 1,07 | 26 |
| | | | | | 177,75 | 6,75 | 4266 | 162 | 0,03 | 1 |
| **Мусоропровод** | | | | | | | | | | |
| 505. | Е0108-28-1 | Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м | мусороп | 2,00 | 58040,28 | 11211,12 | 116081 | 22422 | 61,30 | 123 |
| | | | | | 9832,50 | 3157,65 | 19665 | 6315 | 12,56 | 25 |
| 506. | Е0108-29-1 | На каждый этаж сверх или менее девяти добавлятьисключать | этаж | 6,00 | 4889,64 | 1104,88 | 29338 | 6629 | 5,04 | 30 |
| | | | | | 796,50 | 311,58 | 4779 | 1869 | 1,23 | 7 |
| 507. | С131303-33 | Ствол из листовой стали | м2 | 30,27 | 2219,00 | -- | 67177 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 508. | С131303-42 | Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм | м2 | 30,27 | 2851,00 | -- | 86310 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 509. | С12022-18 | Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип М 03.02.00.00 размером 814х395х814 мм | шт | 22,00 | 4700,00 | -- | 103400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510. | Е0108-32-1 | Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами | мусороп. | 2,00 | 1728,68 | -- | 3457 | -- | 4,79 | 10 |
| | | | | | 850,50 | -- | 1701 | -- | -- | -- |
| 511. | Е0108-33-1 | При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять,исключать | этаж | 6,00 | 104,96 | -- | 630 | -- | 0,30 | 2 |
| | | | | | 51,75 | -- | 310 | -- | -- | -- |

Итого по разделу:
Разные работы 3218705

Раздел: Корректировка форм 2в за январь месяц

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. | C12022-1 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные, в комплекте | к-т | -27,00 | 9241,29<br>-- | --<br>-- | -249515<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 132. | E0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | -102,83 | 367,11<br>139,39 | 19,34<br>6,57 | -37749<br>-14333 | -1988<br>-676 | 0,83<br>0,03 | -86<br>-3 |
| 133. | C12061-19 1 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | м2 | -102,83 | 13000,00<br>-- | --<br>-- | -1336761<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Корректировка форм 2в за январь месяц | | | | | | | | -1624025 |
| ИТОГО: | | | | | | | 25415151<br>4968546 | 469194<br>162497 | | 29465<br>988 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 5517874 |
| На металломонтажные работы | 129638 |
| На сантехнические работы | 77780 |
| Всего накладных расходов: | 5725292 |
| Итого с накладными | 31140443 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 1868427 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 33008870 |
| Итого с временными, 1,1 % | 33371968 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | 33732385 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 33865873 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 34199593 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 76386446 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 1527729 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 77914175 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 9349701 |
| Итого с НДС | 87263876 |

Расценки проверила: Воропаева

Заказчик: Подрядчик:

Технадзор Махонов