ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340003246-20180622-55075694
1.1. Номер учетной системы 13
2. Дата выписки 22.06.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.06.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340003246
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Сужикова, д. 1, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003966
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ788560000000511234
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940540000210
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 13
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340003246
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Сужикова, д. 1, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940540000210
26.2 Наименование Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 13
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 1802063
27.4. Дата 23.02.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 12
32.2 Дата 17.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Проект № 16-16 Вахтовый поселок на 50 человек			Одна услуга	1		30594970.00			30594970.00	12%	3671396.40	34266366.40			1	
							Всего по счету:	30594970.00		0.00	30594970.00		3671396.40	34266366.40				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

axqTJ6AVibyOEys2fVC8xFiBEgiuspU
YBpgnBwxW+SFdjmMuTuN3pNidxTWbtIHy+IBh3DCzko
/4dFAorBAyd==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ МАШТАЕВ АДИЛХАН ИБРАГИМОВИЧ

Petro Kazakhstan Kumkoles Resources
REF № 6184 DATA/DATE 22.06.18
REGISTRATION
ВВЕДЕН В SAP DATA/DATE
KEYED IN SAP
УТВЕРЖДЕН DATA/DATE
APPROVED
БУХ.СЧЕТ
GL ACCOUNT
ЦФО
COST CENTER
СТАТЬЯ ЗАТРАТ
COST ELEMENT
ЗАКАЗ
IO

«АМАН-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС БСНБИН 040340003246

Приложение 50
к приказу Министра Финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" Республика Казахстан г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, тел.: (7242) 29-93-95** — 940540000210

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс" г. Кызылорда ул.Сужикова № 1 тел.: (7242) 23-03-81** — 040340003246

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Договор (контракт) № 1802063 от 23.02.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

13	17.06.2018

Номер по поряд	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказанно услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект № 16-16 Вахтовый поселок на 50 человек	С 31.03.2018 г по 17.06.2018 г.		услуга	1	34 266 366,40	34 266 366,40
				Итого			**34 266 366,40**

Сумма без НДС: 30 594 970,00 **Сумма НДС: 3 671 396,40**

К оплате: 34 266 366,40 (Тридцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч тристо шестьдесят шесть тенге 40 тиын).

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих (обязательны при его (их) наличии) на __страниц

Сдал (исполнитель) Директор — должность — подпись — Маштаев А.И. — расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор КС — должность — подпись — Г.Шаутай — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Справка стоимости выполненных работ с 31.03.2018г. по 17.06.2018 г.
Проект № 16-16 ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК НА 50 ЧЕЛОВЕК.

Контракт №1802063 ЗНУ №709360 от 12.03.2018г - 10.07.2018г
Заказчик: АО"ПККР"
Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге			Выполнение с начала строительства	В том числе за отчетный период тенге.	НДС 12%	Всего с НДС тенге
		СМР	Оборудование	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект № 16-16 ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК НА 50 ЧЕЛОВЕК.	176 185 500,00	69 114 500,00	245 300 000,00	30 594 970,00	30 594 970,00	3 671 396,40	34 266 366,40
	Всего тенге:	176 185 500,00	69 114 500,00	245 300 000,00	30 594 970,00	30 594 970,00	3 671 396,40	34 266 366,40

Заказчик:_____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственности "Аман-Курылыс"
Директор:_____Маштаев А. И.

Проект КВ 16-16 "ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАБУЛАК ПРИ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК НА 50 ЧЕЛОВЕК. ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМАШИНЫ.
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"
Контракт №1802063 ЗНУ №709360 от 12.03.2018г - 10.07.2018г

АКТ

приемки выполненных работ с 31.03.2018г. по 17.06.2018 г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Сумма /тенге/	выполнение с начала строительства %		в т.ч. выполнение за отчетный период	
					%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	6				
1	**Благоустройства**							
Ед.тариф	Снятие ППС (площ. 150х190м)	м3	4275	1 496 250,00	100	1 496 250,00	100	1 496 250,00
Ед.тариф	Вертикальная планировка с завозом грунта	м3	19 575	13 741 650,00	70	9 619 155,00	70	9 619 155,00
Ед.тариф	Устройства грунтовый арык	м	1 124	337 200,00		-		-
Ед.тариф	Устройства переход ч/з арык	шт	3	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Ограждение, высота 2 м	м	825	9 900 000,00		-		-
Ед.тариф	Ворота	шт	3	150 000,00		-		-
Ед.тариф	Калитка	шт	1	15 000,00		-		-
Ед.тариф	Уборная на 1 очко с выгребом 3,2м3	шт	1	200 000,00		-		-
Ед.тариф	Площадка для контейнеров ТБО	шт	2	100 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство тротуар	м2	750	675 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство беседки с стол-скамьей	шт	3	225 000,00		-		-
Ед.тариф	Подъездная дорога от осевой трассы к поселку	м	218	1 417 000,00	60	850 200,00	60	850 200,00
Ед.тариф	Внутриплощадочные дороги	м	778	5 057 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства стоянки для автомашин	м2	216	1 080 000,00		-		-
Ед.тариф	Установка плит на пересечениях	шт	3	105 000,00	100	105 000,00	100	105 000,00
Ед.тариф	Установка дорожных знаков	шт	5	20 000,00		-		-
Ед.тариф	Установка сигнальных столбиков СС-1	шт	30	15 000,00		-		-
Ед.тариф	лох (джида) саженец с комом	шт	48	24 000,00		-		-
Ед.тариф	клен (3года) саженец с комом	шт	116	58 000,00		-		-
Ед.тариф	Прожекторная мачта ПМЖ 22,5	шт	4	400 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**35 046 100,00**		**12 070 605,00**		**12 070 605,00**
1.2	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	БР 100.20.8	шт	700	1 050 000,00		-		-
Ед.тариф	Тротуар плитки	м2	750	1 350 000,00		-		-
Ед.тариф	Скамья тип 1, С-1в	шт	2	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Скамья тип 1, С-3а	шт	6	24 000,00		-		-
Ед.тариф	Стол-скамья с беседкой	шт	3	195 000,00		-		-
Ед.тариф	Урна У-9	шт	12	18 000,00		-		-
Ед.тариф	Контейнер для мусора 0,75м3	шт	6	270 000,00		-		-
Ед.тариф	Щит пожарный	шт	2	90 000,00		-		-
Ед.тариф	ПАГ-14	шт	3	255 000,00	100	255 000,00	100	255 000,00
Ед.тариф	Щит А700 на стойке СКМ-30	шт	3	42 000,00		-		-
Ед.тариф	Щит 500х2250 на стойке СКМ-30	шт	2	29 000,00		-		-
Ед.тариф	Сигнальные столбики СС-1	шт	30	105 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**3 331 000,00**		**255 000,00**		**255 000,00**
2	**АБК**							
Ед.тариф	Демонтаж крыльца	шт	3	105 000,00		-		-
Ед.тариф	Демонтаж перегородки	м2	155	465 000,00		-		-
Ед.тариф	Демонтаж блоков 6х3м до переноса и погрузка	шт	26	390 000,00		-		-
Ед.тариф	Перевозка с м/р Кумколь до м/р Карабулак	шт	26	1 040 000,00		-		-
Ед.тариф	Ремонт контейнеров после перевозки	комп	1	1 000 000,00		-		-
Ед.тариф	Сваи из стал трубы д. 159х6мм, дл.5 м	шт	56	2 352 000,00	100	2 352 000,00	100	2 352 000,00
Ед.тариф	Металлическая балка Б-1 из квадрат трубы 160мм	м	156	780 000,00	90	702 000,00	90	702 000,00
Ед.тариф	Прогон Пр-1 из швелера 16	м	24,32	60 800,00	90	54 720,00	90	54 720,00
Ед.тариф	Отмостка бетонная т. 100мм	м3	8,5	467 500,00		-		-
Ед.тариф	Основание щебеночное с пропиткой битумом под отмостку т 100мм	м3	10,6	222 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж металлических деталей (РС-1, РЦ-1, МН-1,СТ-1)	кг	2070	1 035 000,00	90	931 500,00	90	931 500,00
Ед.тариф	Устройства ж/б фундаментная балка из бетона кл 7,5	м3	14,7	808 500,00	100	808 500,00	100	808 500,00
Ед.тариф	Монтаж сэндвич-панели на цоколь	м2	90	1 530 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж жилых блоков после переноса	шт	26	442 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-10 деревянных	шт	31	37 200,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-09 металлических	шт	3	3 600,00		-		-
Ед.тариф	Улучшенная окраска потолка маслянная	м2	431	301 700,00		-		-
Ед.тариф	Улучшенная окраска стен	м2	990	693 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство керам плинтусов т. 100 мм	м	210	105 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство линолеума	м2	431	258 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж крыльцо	шт	3	330 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство покрытия из металлочерепицы с устройством стропил	м2	532	1 170 400,00		-		-
Ед.тариф	Козырек	шт	3	165 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство отопления и системы вентиляции	комп	1	1 000 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство водопровода и системы канализации	комп	1	1 000 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство пожарной сигнализации и электроснабжения	комп	1	1 000 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство телефонизации и системы связи	комп	1	900 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**17 662 900,00**		**4 848 720,00**		**4 848 720,00**
2.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Труб полипропил SDR 6 д.25 - 65 мм	м	205	225 500,00		-		-
Ед.тариф	Кран шаровой Naval д. 20-40 мм	шт	6	3 600,00		-		-
Ед.тариф	Кран шаровой Naval до д.20мм	шт	45	27 000,00		-		-
Ед.тариф	Задвижка Naval д.100 мм	шт	1	4 000,00		-		-
Ед.тариф	Футляр из трубы д 219 мм	м	1	7 000,00		-		-
Ед.тариф	Футляр из трубы д 327 мм	м	7	63 000,00		-		-
Ед.тариф	Вентиль д. 25 мм	шт	6	3 600,00		-		-

Ед.тариф	Аристон 20 л	шт	5	190 000,00		-		-
Ед.тариф	Аристон 50 л	шт	5	240 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 110 мм	м	80	144 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 50 мм	м	60	84 000,00		-		-
Ед.тариф	Фитинги	комп	1	25 000,00		-		-
Ед.тариф	Смеситель для моек	комп	11	55 000,00		-		-
Ед.тариф	Умывальник керам с пьедесталом	комп	9	198 000,00		-		-
Ед.тариф	Унитаз керамический	комп	5	150 000,00		-		-
Ед.тариф	Электроконвектор до 1,5 кВт	шт	16	400 000,00		-		-
Ед.тариф	Электроконвектор 2 кВт	шт	14	420 000,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	126	693 000,00		-		-
Ед.тариф	Решетки регулируемые	шт	39	136 500,00		-		-
Ед.тариф	Утепление воздуховодов минватой с покрытием оцинк сталью	м2	45	270 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	57	741 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник НПО22	шт	27	135 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка	шт	63	63 000,00		-		-
Ед.тариф	Выключатель	шт	44	44 000,00		-		-
Ед.тариф	Прокладка провода ППВ-380 сеч. 3x2,5мм2	м	755	1 057 000,00		-		-
Ед.тариф	Распред коробка	шт	55	49 500,00		-		-
Ед.тариф	УЗО на 25 А	шт	6	36 000,00		-		-
Ед.тариф	ЯТП-0,25	шт	1	12 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20x10	м	450	315 000,00		-		-
Ед.тариф	УЗО на 40 А	шт	3	21 000,00		-		-
Ед.тариф	Провода ПВ-3-1000 сеч. 1x95мм2	м	15	18 000,00		-		-
Ед.тариф	Провода ПВ-3-1000 сеч. 1x70мм2	м	170	204 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5x16	м	4	11 600,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5x2,5	м	396	594 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3x6	м	628	816 400,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3x2,5	м	314	408 200,00		-		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 32мм	м	27	89 100,00		-		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 72мм	м	37	296 000,00		-		-
Ед.тариф	Распред коробка	шт	90	72 000,00		-		-
Ед.тариф	Полоса 40x4	м	100	42 000,00		-		-
Ед.тариф	Реле промежуточное ПЭ 37-22	шт	1	12 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20x10	м	807	524 550,00		-		-
Ед.тариф	Прибор Гранит -6	шт	1	55 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	62	217 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	6	21 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	3	16 500,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	3	126 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2x0,4 КСПВ	м	475	261 250,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20x20	м	237	154 050,00		-		-
Ед.тариф	Шнур телефонный	м	1200	840 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель RG-6U	м	270	783 000,00		-		-
Ед.тариф	Разъем для кабеля RG-6U	шт	80	160 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка телеф	шт	19	13 300,00		-		-
Ед.тариф	Розетка ТВ штекер с ТВ кабелем 1,5м	шт	19	39 900,00		-		-
Ед.тариф	Колодец ККС3 с люком (вкл-я каб приямок)	шт	4	800 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель телефонный ТПП20x2x0,5	м	640	480 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель КССПВЭП 4x2x0,52	м	60	45 000,00		-		-
Ед.тариф	Труба ПНД д. 100мм	м	263	657 500,00		-		-
Ед.тариф	Труба ПНД д. 40мм	м	53	79 500,00		-		-
Ед.тариф	Коробка распред-я КРТ 20x2 KRONE	шт	3	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель магистральный Commscope QR540	м	300	990 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**14 645 550,00**		-		-
3	**КПП**							
Ед.тариф	Устройство грунтового основания	м2	12	144 000,00	100	144 000,00	100	144 000,00
Ед.тариф	Устройство основания из щебня с битумом т. 150мм	м3	1,8	19 800,00	100	19 800,00	100	19 800,00
Ед.тариф	Монтаж плит ПАГ	шт	3	45 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж здание контейнер типа 20 фут с обшивкой	шт	1	390 000,00		-		-
Ед.тариф	Электра снабжения	комп	1	520 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**1 118 800,00**		**163 800,00**		**163 800,00**
3.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Плита ПАГ 6x2	шт	3	255 000,00		-		-
Ед.тариф	Здание контейнер типа 20 фут с обшивкой	комп	1	700 000,00		-		-
Ед.тариф	Эл конвектор 1 кВт	шт	4	80 000,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	1,8	10 800,00		-		-
Ед.тариф	ОПУ-10/ОУ-5	комп	2	32 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	5	65 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник потолочный лампами накаливания	шт	2	16 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3x2,5	м	110	132 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка	шт	11	10 450,00		-		-
Ед.тариф	Выключатель	шт	17	16 150,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20x10	м	116	69 600,00		-		-
Ед.тариф	Сталь полоса 40x4	м	17	7 140,00		-		-
Ед.тариф	Прибор Гранит -2	шт	1	53 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	6	27 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	2	9 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	1	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	1	43 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2x0,8 ПРППМ	м	30	18 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 550 140,00**		-	-	
4	**ГАРАЖ МЕДТЕХНИКИ**							
Ед.тариф	Устройства основания	м2	36	432 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства фундамента Ф1	шт	4	100 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства фундамента Ф2	шт	2	50 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства монолитный фундамент	м3	6,1	335 500,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж металлически каркас здания	комп	1	170 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж панели стеновые типа Сэндвич толщ. 100мм	м2	106,4	1 808 800,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж панели кровельные типа сэндвич толщ. 150мм	м2	40	720 000,00		-		-
Ед.тариф	Установка ворота 2,4x3м с дверью	шт	1	45 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство основание под полы щебень втрамбованный в грунт	м2	36	28 800,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование пол толщ. 100мм с армированный	м2	36	54 000,00		-		-
Ед.тариф	Эльектро снабжения	комп	1	400 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**4 144 100,00**		-		-
4.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	ОПУ-10/ОУ-5	комп	1	17 000,00		-		-
Ед.тариф	ГПС под фундаменты	м3	5,3	47 700,00		-		-

Ед.тариф	Ж/б фундамент Ф-1 и Ф-2	м3	4,46	156 100,00		-		-
Ед.тариф	Щебень под пандус	м3	0,6	7 200,00		-		-
Ед.тариф	Каркас метал-й здания	тн	3,10	868 000,00		-		-
Ед.тариф	Панели стеновые типа Сэндвич толщ. 100мм	м2	107	1 605 000,00		-		-
Ед.тариф	Панели кровельные типа Сэндвич толщ. 150мм	м2	40	640 000,00		-		-
Ед.тариф	Ворота из Сэндвич панелей 2,4х3м с дверью	шт	1	110 000,00		-		-
Ед.тариф	Электроконвектор до 1,5 кВт	шт	4	100 000,00		-		-
Ед.тариф	Радиальный вентилятор 0,072 кВт	комп	1	38 000,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	1,8	10 800,00		-		-
Ед.тариф	Зонт ЗП 00	шт	1	6 500,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховодов минватой с покрытием оцинк сталью	м2	2,5	18 750,00		-		-
Ед.тариф	Прибор Гранит -2	шт	1	50 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	2	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	1	4 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	1	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	1	43 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2х0,8 ПРППМ	м	23	16 100,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 15х10	м	10	5 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2х36	шт	2	26 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник потолочный лампами накаливания	шт	1	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3х2,5	м	71	28 400,00		-		-
Ед.тариф	Розетка	шт	4	3 800,00		-		-
Ед.тариф	Выключатель	шт	3	2 850,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20х10	м	62	37 200,00		-		-
Ед.тариф	Сталь полоса 40х4	м	25	10 500,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**3 873 900,00**		-		-
5	**Узел связи с антенной площадкой**							
Ед.тариф	Устройства основания	м2	14	168 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства ГПС под площадку	м3	3,6	39 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж фундамента ФБС 24.4.6	шт	4	60 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж фундамента ФБС 12.4.6	шт	2	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж фундамента ФБС 9.4.6	шт	2	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование монолитный пояс из бетона кл В15	м3	1,5	82 500,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж здание контейнер типа 20 фут с обшивкой	комп	1	32 000,00		-		-
Ед.тариф	Электра снабжения и пожарная сигнализация	комп	1	600 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**1 042 100,00**		-		-
5.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Фундамента ФБС 24.4.6	шт	4	104 000,00		-		-
Ед.тариф	Фундамента ФБС 12.4.6	шт	2	48 000,00		-		-
Ед.тариф	Фундамента ФБС 9.4.6	шт	2	38 000,00		-		-
Ед.тариф	Эл конвектор 1,5 кВт	шт	2	42 000,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховод т 0,7мм оцинк сталь	м2	0,8	9 600,00		-		-
Ед.тариф	вешалка для одежды 8 рожков	шт	1	5 000,00		-		-
Ед.тариф	ОПУ-10/ОУ-5	комп	1	17 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2х36	шт	3	39 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3х2,5	м	110	49 500,00		-		-
Ед.тариф	Розетка	шт	2	1 900,00		-		-
Ед.тариф	Выключатель	шт	11	10 450,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20х10 (вкл-я потреб-ь для ПС)	м	108	64 800,00		-		-
Ед.тариф	Сталь полоса 40х4	м	16	6 720,00		-		-
Ед.тариф	Метал констр-й для крепления антенн	кг	570,6	199 710,00		-		-
Ед.тариф	Прибор Гранит -2	шт	1	36 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	2	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	1	4 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	1	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	1	43 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2х0,8 ПРППМ	м	28	19 600,00		-		-
Ед.тариф	оборудование Узла связи	комп	1	700 000,00		-		-
Ед.тариф	Шлюз с 24FXS портами, 2х10 (100) MBPS ETH	шт.	1	1 500,00		-		-
Ед.тариф	Коммутатор dgs-1100	шт.	1	1 500,00		-		-
Ед.тариф	Аппарат телефонный Panasonic	шт.	8	56 000,00		-		-
Ед.тариф	Шкаф распределительный настенный ШРН 200 (KRONE)	шт.	1	15 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабельный канал 100ммХ40мм	м	5	1 500,00		-		-
Ед.тариф	Сам-модуль Казтелерадио	шт.	8	144 000,00		-		-
Ед.тариф	Карта доступа OTAU TV 3 мес-а (пакеи полный)	шт.	8	160 000,00		-		-
Ед.тариф	Конвектор UNB C-BAND 17K	шт.	4	200 000,00		-		-
Ед.тариф	Ресивер Vantage HD 1100s	шт.	4	200 000,00		-		-
Ед.тариф	Ответвитель TAP 4/26	шт.	1	17 000,00		-		-
Ед.тариф	Разъем резьбовой для кабеля RG-6	шт.	65	97 500,00		-		-
Ед.тариф	RG-6 Кабель	м	100	80 000,00		-		-
Ед.тариф	Органайзер кабельный 19"	шт.	3	1 800,00		-		-
Ед.тариф	ИБП EATON	шт.	1	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Блок: розеток горизонт. 19"	шт.	2	3 000,00		-		-
Ед.тариф	Ревисер: кабельный DVB-C LEAFLET FORTIS HC 7119 (DVCRYPT, CERBER CRYPT, CONAX)	шт.	21	37 800,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**2 498 880,00**		-		-
6	**Жилой корпус**							
Ед.тариф	Демонтаж крыльца	шт	3	105 000,00		-		-
Ед.тариф	Демонтаж блоков 6х3м до переноса и погрузка	шт	26	78 000,00	100	78 000,00	100	78 000,00
Ед.тариф	Перевозка с м/р Кумколь до м/р Карабулак	шт	26	1 040 000,00	100	1 040 000,00	100	1 040 000,00
Ед.тариф	Ремонт после перевозки	комп	1	1 000 000,00		-		-
Ед.тариф	Забивка сваи из стал трубы д. 159х6мм, дл.5 м	шт	56	2 520 000,00	100	2 520 000,00	100	2 520 000,00
Ед.тариф	Устройства ж/б фундаментная балка	м3	14,7	808 500,00	100	808 500,00	100	808 500,00
Ед.тариф	Монтаж метал балка Б-1	м	156	780 000,00	90	702 000,00	90	702 000,00
Ед.тариф	Монтаж прогон Пр-1 из швелера 16	м	25,5	63 750,00	90	57 375,00	90	57 375,00
Ед.тариф	Метал детали (РС-1, РЦ-1, МН-1,СТ-1)	кг	2069	1 137 950,00	90	1 024 155,00	90	1 024 155,00
Ед.тариф	Устройства щебеночное основание с пропиткой битумом под отмостку т 100мм	м3	10,6	222 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж жилых блоков после переноса	шт	26	442 000,00	50	221 000,00	50	221 000,00
Ед.тариф	Бетонирование отмостки т. 100мм	м3	8,5	467 500,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж сэндвич-панели на цоколь т. 100 мм	м2	90	1 530 000,00		-		-
Ед.тариф	Улучшенная окраска потолка масляннная	м2	422	295 400,00		-		-
Ед.тариф	Улучшенная окраска стен	м2	896	627 200,00		-		-
Ед.тариф	Устройство керам плинтусов т. 100 мм	м	13,5	6 750,00		-		-
Ед.тариф	Крыльцо КР-1	шт	3	330 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство покрытия из металлочерепицыс с устройством стропил	м2	532	585 200,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-10 деревянных	шт	31	37 200,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-09 метал-х	шт	3	3 600,00		-		-

Ед.тариф	Козырек	шт	3	165 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство отопления и системы вентиляции	комп	1	950 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство водопровода и системы канализации	комп	1	870 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство пожарной сигнализации и электроснабжения	комп	1	1 000 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство телефонизации и системы связи	комп	1	420 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**15 485 650,00**		**6 451 030,00**		**6 451 030,00**
6.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Электроконвектор до 1,5 кВт	шт	26	650 000,00		-		-
Ед.тариф	Электроконвектор 2 кВт	шт	5	150 000,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	21,5	118 250,00		-		-
Ед.тариф	Решетки регулируемые сеч. До 200	шт	5	17 500,00		-		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SDR 6 д.25 - 65 мм	м	134	147 400,00		-		-
Ед.тариф	Кран шаровой Naval д. 20-40 мм	шт	12	7 200,00		-		-
Ед.тариф	Кран шаровой Naval до д.20мм	шт	16	9 600,00		-		-
Ед.тариф	Задвижка Naval д.100 мм	шт	1	4 000,00		-		-
Ед.тариф	рукав резиновый д. 25мм	м	140	224 000,00		-		-
Ед.тариф	Футляр из трубы д 219 мм	м	1	7 000,00		-		-
Ед.тариф	Футляр из трубы д 325 мм	м	1	9 000,00		-		-
Ед.тариф	вентиль д. 25 мм	шт	7	4 200,00		-		-
Ед.тариф	Аристон до 100 л/1,25кВт	шт	1	75 000,00		-		-
Ед.тариф	Аристон до 50 л/1,25кВт	шт	2	110 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 110 мм	м	33	59 400,00		-		-
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 50 мм	м	12	16 800,00		-		-
Ед.тариф	Фитинги	комп	1	25 000,00		-		-
Ед.тариф	Смеситель для моек	комп	9	45 000,00		-		-
Ед.тариф	Умывальник керам с пьедесталом	комп	9	198 000,00		-		-
Ед.тариф	Унитаз керамический	комп	5	150 000,00		-		-
Ед.тариф	Писсуар в компл-те с сифоном и краном	комп	4	100 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	52	676 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник НПО22	шт	15	75 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка	шт	90	90 000,00		-		-
Ед.тариф	Выключатель	шт	9	9 000,00		-		-
Ед.тариф	Провода ППВ-380 сеч. 3х2,5мм2	м	755	1 057 000,00		-		-
Ед.тариф	Труба ПВХ д. 25мм	м	60	24 000,00		-		-
Ед.тариф	Распред коробка	шт	145	130 500,00		-		-
Ед.тариф	УЗО на 25 А	шт	6	36 000,00		-		-
Ед.тариф	ЯТП-0,25	шт	1	12 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20х10	м	450	315 000,00		-		-
Ед.тариф	УЗО на 40 А	шт	4	28 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5х16	м	2	5 800,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5х6	м	25	37 500,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВБбШВ 5х4	м	347	451 100,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3х1,5	м	9	11 700,00		-		-
Ед.тариф	Труба ПВХ д. 32мм	м	34	17 000,00		-		-
Ед.тариф	Полоса 40х4	м	100	42 000,00		-		-
Ед.тариф	Реле промежуточное ПЭ 37-22	шт	1	12 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20х10	м	578	375 700,00		-		-
Ед.тариф	Прибор Гранит -8	шт	1	55 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	51	178 500,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	3	10 500,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	2	11 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	2	84 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20х20	м	143	92 950,00		-		-
Ед.тариф	Шнур телефонный	м	1200	840 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель RG-6U	м	270	783 000,00		-		-
Ед.тариф	Разъем для кабеля RG-6U	шт	80	160 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка телеф	шт	19	13 300,00		-		-
Ед.тариф	Розетка ТВ штекер с ТВ кабелем 1,5м	шт	19	39 900,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**7 800 800,00**		-		-
7	**Водозаборная скважина**							
Ед.тариф	Бурение скважины гл. 150м и погружение насоса	шт	1	6 003 350,00	90	5 403 015,00	90	5 403 015,00
	ИТОГО СМР:			**6 003 350,00**		**5 403 015,00**		5 403 015,00
8	**Насосная первого подъема**	**шт**	1					
Ед.тариф	Устройства основания	м2	12,15	145 800,00		-		-
Ед.тариф	Устройства фундамента Ф1	шт	4	100 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства монолитный фундамент	м3	3,64	200 200,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж металического каркаса здания	комп	1	170 000,00		-		-
Ед.тариф	Обшивка здания сэндвич панелями	м2	73	146 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование пола толщ. 105мм	м3	1,27	69 850,00		-		-
Ед.тариф	Устройство отмостки	м3	0,16	8 800,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**840 650,00**		-		-
8.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Сэндвич панели	м2	72,7	1 090 500,00		-		-
Ед.тариф	Дверь 0,9х2	шт	1	25 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 115 500,00**		-		-
9	**Водонапорная башня рожновского V15м3**							
Ед.тариф	Рытье котлована экскаватором под ФМ-3	м3	14	21 000,00	100	21 000,00	100	21 000,00
Ед.тариф	Устройство подготовки бетонной	м3	1,1	60 500,00	100	60 500,00	100	60 500,00
Ед.тариф	Устройство фундамента под ствол башни	м3	9	495 000,00	100	495 000,00	100	495 000,00
Ед.тариф	Устройство ж/б лестницы	шт	1	85 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование ствола башни	м3	0,7	38 500,00		-		-
Ед.тариф	Устройство ж/б лотка между колодцами	м3	0,8	16 800,00		-		-
Ед.тариф	Устройство колодцев д.1,5м	шт	1	120 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство обваловки из грунта	м3	235	282 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж башни	шт	1	2 400 000,00		-		-
Ед.тариф	Гидроиспытание башни	м3	22	17 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж гидрозатвора д. 89мм	комп	1	58 000,00		-		-
Ед.тариф	Оштукатуривание стенок башни по сетке	м2	44,7	67 050,00		-		-
Ед.тариф	Окраска водными составами	м2	44,7	40 230,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 57мм	м	3	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 89мм	м	5	15 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 114мм	м	14	70 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство комплектное Каскад (стабилизатор+питание)	шт	1	15 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**3 807 680,00**		**576 500,00**		**576 500,00**
9.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Колодец д.1,5м ВК-1	шт	1	72 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 45мм и 57мм	м	3	5 400,00		-		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 89мм	м	5	14 500,00		-		-

Ед.тариф	Трубы стальной д. 114мм	м	14	82 600,00		-		-
Ед.тариф	Задвижка , клапан чугун парал фланц д. 100мм	шт	5	120 000,00		-		-
Ед.тариф	Манометр с 3-х ходовым краном	шт	2	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Провод АПВ 1х2,5мм2 в трубе	м	4	7 200,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**331 700,00**		-		-
10	**ЩСУ (6,75х2м)**							
Ед.тариф	ГПС	м3	1,8	19 800,00	100	19 800,00	100	19 800,00
Ед.тариф	Щебеночное основание с пропит битум под стойки	м3	0,5	6 000,00	100	6 000,00	100	6 000,00
Ед.тариф	Ж/б стойка под ЩСУ	шт	12	444 000,00	100	444 000,00	100	444 000,00
Ед.тариф	Ростверк из м/к	тн	1,40	728 000,00		-		-
Ед.тариф	Крыльцо	шт	2	320 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж ЩСУ 0,4 кВ	комп	1	1 600 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонная отмостка	м3	5,8	121 800,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**3 239 600,00**		**469 800,00**		**469 800,00**
11	**ДГУ 630кВа**							
Ед.тариф	Утрамбование грунта толщ. 200мм	м3	57	68 400,00	100	68 400,00	100	68 400,00
Ед.тариф	Устройство основания из щебня с битумом т. 150мм	м3	4,3	51 600,00	100	51 600,00	100	51 600,00
Ед.тариф	Монолитная армированная площадка	м3	4,3	236 500,00	100	236 500,00	100	236 500,00
Ед.тариф	Монтаж ДГУ	комп	1	360 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**716 500,00**		**356 500,00**		**356 500,00**
12	**Резервуар 25м3 для ДГУ**							
Ед.тариф	Рытье котлована и обратная засыпка пазух	м3	112	168 000,00		-		-
Ед.тариф	Гидроизоляция емкости	м2	61	244 000,00		-		-
Ед.тариф	Щебеночная подготовка т.100мм с пропиткой битумом	м3	1,8	21 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж РГС 50м3	шт	1	480 000,00		-		-
Ед.тариф	Обратная засыпка пазух	м3	60	90 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование приямок	м3	1,32	72 600,00		-		-
Ед.тариф	Бетонная площадка под РГС подземная	м3	10,5	577 500,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 57мм	м	58	116 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 89мм	м	52	156 000,00		-		-
Ед.тариф	Опоры под топливопровод ОП-1	шт	19	494 000,00		-		-
Ед.тариф	Опоры под топливопровод ОП-2 и ОП-3	шт	7	147 000,00		-		-
Ед.тариф	Теплоизоляция труб д. 89 мм	м	110	418 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**2 984 700,00**		-		-
	Материалы и оборудование:							
Ед.тариф	Кран шаровой с ручным приводом Ду80	шт	4	640 000,00		-		-
Ед.тариф	Обратный клапан Ду50	шт	2	78 000,00		-		-
Ед.тариф	Фильтр ДУ 80	шт	1	3 700,00		-		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 57мм	м	58	110 200,00		-		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 89мм	м	52	179 400,00		-		-
Ед.тариф	ОПП2-100мм	шт	48	91 200,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 102 500,00**		-		-
14	**Пожарный резервуар 50 м3**							
Ед.тариф	Рытье котлована	м3	612	918 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж резервуара из стеклопластика	шт	2	880 000,00		-		-
Ед.тариф	Засыпка с уплотнением	м3	562	843 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**2 641 000,00**		-		-
14.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Шланг для резервуара д.60мм	м	35	33 250,00				
	ИТОГО материалы и оборудование:			**33 250,00**		-		-
13	**Водопровод хозяйственный питьевой и поливочной**							
Ед.тариф	Рытье траншеи экскаватором и укладка труб с обратной засыпкой	м	628	1 570 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства водопроводных колодцев	шт	9	225 000,00		-		-
Ед.тариф	Гидроиспытание водопровода	м	667	466 900,00		-		-
Ед.тариф	Промывка и дезинфекция водопровода	м	667	800 400,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**3 062 300,00**		-		-
13.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Колодцы д. 1,5м	шт	7	490 000,00		-		-
Ед.тариф	Колодцы д. 2м	шт	2	140 000,00		-		-
Ед.тариф	Пожарный гидрант с подставкой h=1250 м	шт	2	120 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SDR 17 д.110 мм	м	561	1 065 900,00		-		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SDR 17 63 мм	м	106	127 200,00		-		-
Ед.тариф	Задвижка Begicast BV-05-47 PN 10 д. 50мм	шт	3	114 000,00		-		-
[illegible]ариф	Задвижка Begicast BV-05-47 PN 10 д. 100мм	шт	7	346 500,00		-		-
[illegible]ариф	Фланцы до д. 100мм (вкл-я втулку)	шт	26	96 200,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**2 499 800,00**		-		-
15	**Канализация К1**							
Ед.тариф	Рытье траншеи экскаватором и укладка труб с обратной засыпкой	м	201	502 500,00		-		-
Ед.тариф	Устройства канализационных колодцев	шт	12	300 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**802 500,00**		-		-
15.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Колодцы д 1,5м	шт	12	840 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SN 8 PP д.100 мм	м	10	15 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SN 8 PP д.160 мм	м	190	361 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SN 8 PP д.200 мм	м	135	310 500,00		-		-
Ед.тариф	Задвижка Begicast BV-05-47 PN 10 д. 200мм	шт	1	140 000,00		-		-
Ед.тариф	Колонка приводная для задвижки д. 200мм	шт	1	21 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 687 500,00**		-		-
16	**Септик 50 м3 на К1**							
Ед.тариф	Рытье котлована	м3	306	459 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж септика 50м3 из стеклопластика	шт	1	440 000,00		-		-
Ед.тариф	Засыпка с уплотнением местным песком	м3	256	384 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**1 283 000,00**		-		-
16.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Септик 50м3 из стеклопластика	шт	1	3 720 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**3 720 000,00**				
17	**Жироуловитель диам. 2м**							
Ед.тариф	Рытье котлована	м3	36	54 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж жироуловителя	шт	2	300 000,00		-		-
Ед.тариф	Засыпка с уплотнением местным песком	м3	29	43 500,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**397 500,00**		-		-
18	**Наружные сети электроснабжения и термообогрева**							
Ед.тариф	Прокладка кабалей электроснабжения	м	3366	7 405 200,00		-		-
Ед.тариф	Прокладка кабелей термообогрева	м	4430	5 316 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж оборудовании электроснабжения и теримообогрева	к-т	1	691 640,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**13 412 840,00**		-		-
18.1	**Материалы и оборудование:**							

Ед.тариф	Кабель ВБбШВ-1кВ сеч 3х240+1х120мм2	м	530	10 997 500,00		-		-
Ед.тариф	Кабель ВБбШВ-1кВ сеч 5х120мм2	м	130	2 197 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабел ВБбШВ-1кВ сеч 5х16мм2	м	125	431 250,00		-		-
Ед.тариф	Полоса 40х4	м	2200	880 000,00		-		-
Ед.тариф	Труба д. 100	м	1839	2 758 500,00		-		-
Ед.тариф	Труба д. 25	м	200	75 000,00		-		-
Ед.тариф	Коробка клеммная на 10 зажимов	шт	1	25 000,00		-		-
Ед.тариф	ВУУК-У3А-3В	шт	1	28 760,00		-		-
Ед.тариф	Сталь круглая. д 16	м	432	367 200,00		-		-
Ед.тариф	Кабель КВВбШВ-1кВ сеч 7х1,5мм2	м	120	144 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель КВВбШВ-1кВ сеч 5х1,5мм2	м	470	399 500,00		-		-
	ИТОГО Материалы:			**18 303 710,0**		-		-
	ИТОГО СМР:			**113 691 270,0**		**30 339 970,0**		**30 339 970,0**
	ИТОГО Материалы:			**62 494 230,0**		**255 000,0**		**255 000,0**
	ИТОГО:			**176 185 500,0**		**30 594 970,0**		**30 594 970,0**

Сдал: Милитаев А.

Принял: Т.Шаутай