ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340003246-20180904-33048103
1.1. Номер учетной системы 28
2. Дата выписки 04.09.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.08.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340003246
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Сужикова, д. 1, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003966
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ788560000000511234
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940540000210
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 13
19. Код страны KZ
21. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

PetroKazakhstan Kumkol Resources
REF № REGISTRATION 8786 DATA DATE 04.09.18
ВВЕДЕН В SAP KEYED IN SAP DATA DATE
УТВЕРЖДЕН APPROVED DATA DATE
БУХ.СЧЕТ G/L ACCOUNT
ЦЕНТР ЗАТРАТ COST CENTER
СПП ЭЛЕМЕНТ WBS ELEMENT
ЗАКАЗ ORDER

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340003246
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Сужикова, д. 1, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940540000210
26.2 Наименование Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 13
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 1802063
27.4. Дата 23.02.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 28
32.2 Дата 30.08.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Проект № 16-16 Вахтовый поселок на 50 человек			Одна услуга	1		39126856.00			39126856.00	12%	4695222.72	43822078.72			1	
							Всего по счету:	39126856.00		0.00	39126856.00		4695222.72	43822078.72				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
MIIPbfQGCSqGSIb3DQEHAqCCDPMwDfCCDPcCAQMxDTALBgcqhkjOPQIBMIIFGzCCBMcwggOvoAMCAQICEAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkGA1UEBhMCVVMxMDAuBgNVBAoTJ1RoZSBVbmlmaWRlZCBTdGF0ZXMgb2YgQW1lcmlnYSAoMjA0OCkgMjAgMjAxMjAgMjAgMjAg

Приложение 50
к приказу Министра Финанс
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" Республика Казахстан г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, тел.: (7242) 29-93-95** — 940540000210

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс" г. Кызылорда ул.Сужикова № 1 тел.: (7242) 23-03-81** — 040340003246

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Договор (контракт) № 1802063 от 23.02.2018г

28	30.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по поряд	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказанно услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект № 16-16 Вахтовый поселок на 50 человек	С 28.07.2018 г по 30.08.2018 г.		услуга	1	43 822 078,72	43 822 078,72
				Итого			**43 822 078,72**

Сумма без НДС: 39 126 856,00 **Сумма НДС: 4 695 222,72**

К оплате: 43 822 078,72 (Сорок три миллиона восемьсот двадцать две тысяч семьдесят восемь тенге 72 тиын).

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих (обязательны при его (их) наличии) на __страниц

Сдал (исполнитель) Директор — должность — подпись — Маштаев А.И. — расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Нач. отд. ОКС #1362 Байтасов Г. — должность — подпись — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Жакенов Е. #8289

Приложение 50
к приказу Министра Финанс
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" Республика Казахстан г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, тел.: (7242) 29-93-95** — 940540000210

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс" г. Кызылорда ул.Сужикова № 1 тел.: (7242) 23-03-81** — 040340003246

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Договор (контракт) № 1802063 от 23.02.2018г

28	30.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по поряд	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказанно услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект № 16-16 Вахтовый поселок на 50 человек	С 28.07.2018 г по 30.08.2018 г.		услуга	1	43 822 078,72	43 822 078,72
				Итого			**43 822 078,72**

Сумма без НДС: 39 126 856,00 **Сумма НДС: 4 695 222,72**

К оплате: 43 822 078,72 (Сорок три миллиона восемьсот двадцать две тысяч семьдесят восемь тенге 72 тиын).

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих (обязательны при его (их) наличии) на __страниц

Сдал (исполнитель) Директор — Маштаев А.И.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Нач. отд. ОКС # 1362 Байтасов Г.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Жакенов Е. #8289

Справка стоимости выполненных работ с 28.07.2018г. по 30.08.2018 г.

Проект № 16-16 ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК НА 50 ЧЕЛОВЕК.

Контракт №1802063 ЗНУ №709360 от 12.03.2018г - 10.07.2018г
Заказчик: АО"ПККР"
Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге			Выполнение с начала строительства	В том числе за отчетный период тенге.	НДС 12%	Всего с НДС тенге
		СМР	Оборудование	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект № 16-16 ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК НА 50 ЧЕЛОВЕК.	176 185 500,00	69 114 500,00	245 300 000,00	105 439 461,00	39 126 856,00	4 695 222,72	43 822 078,72
	Всего тенге:	176 185 500,00	69 114 500,00	245 300 000,00	105 439 461,00	39 126 856,00	4 695 222,72	43 822 078,72

Заказчик: #1362

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственности "Аман-Курылыс"
Директор; Маштаев А. И.

#2289

Проект КВ 16-16 "ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАБУЛАК ПРИ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК НА 50 ЧЕЛОВЕК. ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМАШИНЫ.
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"
Контракт №1802063 ЗНУ №709360 от 12.03.2018г - 10.07.2018г

АКТ

приемки выполненных работ с 28.07.2018г. по 30.08.2018 г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Сумма /тенге/	выполнение с начала строительства %		в т.ч. выполнение за отчетный период	
					%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	6				
1	**Благоустройства**							
Ед.тариф	Снятие ППС (площ. 150х190м)	м3	4275	1 496 250,00	100	1 496 250,00		-
Ед.тариф	Вертикальная планировка с завозом грунта	м3	19 575	13 741 650,00	100	13 741 650,00		-
Ед.тариф	Устройства грунтовый арык	м	1 124	337 200,00		-		-
Ед.тариф	Устройства переход ч/з арык	шт	3	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Ограждение, высота 2 м	м	825	9 900 000,00	0,5	49 500,00	0,5	49 500,00
Ед.тариф	Ворота	шт	3	150 000,00		-		-
Ед.тариф	Калитка	шт	1	15 000,00		-		-
Ед.тариф	Уборная на 1 очко с выгребом 3,2м3	шт	1	200 000,00		-		-
Ед.тариф	Площадка для контейнеров ТБО	шт	2	100 000,00	100	100 000,00	50	50 000,00
Ед.тариф	Устройство тротуар	м2	750	675 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство беседки с стол-скамьей	шт	3	225 000,00		-		-
Ед.тариф	Подъездная дорога от осевой трассы к поселку	м	218	1 417 000,00	60	850 200,00		-
Ед.тариф	Внутриплощадочные дороги	м	778	5 057 000,00	30	1 517 100,00		-
Ед.тариф	Устройства стоянки для автомашин	м2	216	1 080 000,00		-		-
Ед.тариф	Установка плит на пересечениях	шт	3	105 000,00	100	105 000,00		-
Ед.тариф	Установка дорожных знаков	шт	5	20 000,00		-		-
Ед.тариф	Установка сигнальных столбиков СС-1	шт	30	15 000,00		-		-
Ед.тариф	лох (джида) саженец с комом	шт	48	24 000,00		-		-
Ед.тариф	клен (3года) саженец с комом	шт	116	58 000,00		-		-
Ед.тариф	Прожекторная мачта ПМЖ 22,5	шт	4	400 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**35 046 100,00**		**17 859 700,00**		**99 500,00**
1.2	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	БР 100.20.8	шт	700	1 050 000,00		-		-
Ед.тариф	Тротуар плитки	м2	750	1 350 000,00		-		-
Ед.тариф	Скамья тип 1, С-1в	шт	2	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Скамья тип 1, С-3а	шт	6	24 000,00		-		-
Ед.тариф	Стол-скамья с беседкой	шт	3	195 000,00		-		-
Ед.тариф	Урна У-9	шт	12	18 000,00		-		-
Ед.тариф	Контейнер для мусора 0,75м3	шт	6	270 000,00		-		-
Ед.тариф	Щит пожарный	шт	2	90 000,00		-		-
Ед.тариф	ПАГ-14	шт	3	255 000,00	100	255 000,00		-
Ед.тариф	Щит А700 на стойке СКМ-30	шт	3	42 000,00		-		-
Ед.тариф	Щит 500х2250 на стойке СКМ-30	шт	2	29 000,00		-		-
Ед.тариф	Сигнальные столбики СС-1	шт	30	105 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**3 331 000,00**		**255 000,00**		-
2	**АБК**							
Ед.тариф	Демонтаж крыльца	шт	3	105 000,00	100	105 000,00		-
Ед.тариф	Демонтаж перегородки	м2	155	465 000,00	100	465 000,00		-
Ед.тариф	Демонтаж блоков 6х3м до переноса и погрузка	шт	26	390 000,00	100	390 000,00		-
Ед.тариф	Перевозка с м/р Кумколь до м/р Карабулак	шт	26	1 040 000,00	100	1 040 000,00		-
Ед.тариф	Ремонт контейнеров после перевозки	комп	1	1 000 000,00	95	950 000,00	45	450 000,00
Ед.тариф	Сваи из стал трубы д. 159х6мм, дл.5 м	шт	56	2 352 000,00	100	2 352 000,00		-
Ед.тариф	Металлическая балка Б-1 из квадрат трубы 160мм	м	156	780 000,00	100	780 000,00		-
Ед.тариф	Прогон Пр-1 из швелера 16	м	24,32	60 800,00	100	60 800,00		-
Ед.тариф	Отмостка бетонная т. 100мм	м3	8,5	467 500,00		-		-
Ед.тариф	Основание щебеночное с пропиткой битумом под отмостку т 100мм	м3	10,6	222 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж металлических деталей (РС-1, РЦ-1, МН-1,СТ-1)	кг	2070	1 035 000,00	100	1 035 000,00		-
Ед.тариф	Устройства ж/б фундаментная балка из бетона кл 7,5	м3	14,7	808 500,00	100	808 500,00		-
Ед.тариф	Монтаж сэндвич-панели на цоколь	м2	90	1 530 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж жилых блоков после переноса	шт	26	442 000,00	100	442 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-10 деревянных	шт	31	37 200,00	100	37 200,00	20	7 440,00
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-09 металлических	шт	3	3 600,00	100	3 600,00		-
Ед.тариф	Улучшенная окраска потолка маслянная	м2	431	301 700,00	98	295 666,00	98	295 666,00
Ед.тариф	Улучшенная окраска стен	м2	990	693 000,00	98	679 140,00	98	679 140,00
Ед.тариф	Устройство керам плинтусов т. 100 мм	м	210	105 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство линолеума	м2	431	258 600,00	90	232 740,00	90	232 740,00
Ед.тариф	Монтаж крыльцо	шт	3	330 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство покрытия из металлочерепицы с устройством стропил	м2	532	1 170 400,00	95	1 111 880,00	75	877 800,00
Ед.тариф	Козырек	шт	3	165 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство отопления и системы вентиляции	комп	1	1 000 000,00	50	500 000,00	50	500 000,00
Ед.тариф	Устройство водопровода и системы канализации	комп	1	1 000 000,00	50	500 000,00	50	500 000,00
Ед.тариф	Устройство пожарной сигнализации и электроснабжения	комп	1	1 000 000,00	50	500 000,00	50	500 000,00
Ед.тариф	Устройство телефонизации и системы связи	комп	1	900 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**17 662 900,00**		**12 288 526,00**		**4 042 786,00**
2.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Труб полипропил SDR 6 д.25 - 65 мм	м	205	225 500,00	100	225 500,00	100	225 500,00
Ед.тариф	Кран шаровой Naval д. 20-40 мм	шт	6	3 600,00	100	3 600,00	100	3 600,00
Ед.тариф	Кран шаровой Naval до д.20мм	шт	45	27 000,00	100	27 000,00	100	27 000,00
Ед.тариф	Задвижка Naval д.100 мм	шт	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
Ед.тариф	Футляр из трубы д 219 мм	м	1	7 000,00	100	7 000,00	100	7 000,00
Ед.тариф	Футляр из трубы д 327 мм	м	7	63 000,00	100	63 000,00	100	63 000,00
Ед.тариф	Вентиль д. 25 мм	шт	6	3 600,00	100	3 600,00	100	3 600,00
Ед.тариф	Аристон 20 л	шт	5	190 000,00		-		-
Ед.тариф	Аристон 50 л	шт	5	240 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 110 мм	м	80	144 000,00	100	144 000,00	100	144 000,00
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 50 мм	м	60	84 000,00	100	84 000,00	100	84 000,00
Ед.тариф	Фитинги	комп	1	25 000,00	100	25 000,00	100	25 000,00
Ед.тариф	Смеситель для моек	комп	11	55 000,00	100	55 000,00	100	55 000,00
Ед.тариф	Умывальник керам с пьедесталом	комп	9	198 000,00	100	198 000,00	100	198 000,00
Ед.тариф	Унитаз керамический	комп	5	150 000,00		-		-
Ед.тариф	Электроконвектор до 1,5 кВт	шт	16	400 000,00	50	200 000,00	50	200 000,00

Ед.тариф	Электроконвектор 2 кВт	шт	14	420 000,00	50	210 000,00	50	210 000,00
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	126	693 000,00	80	554 400,00	80	554 400,00
Ед.тариф	Решетки регулируемые	шт	39	136 500,00	100	136 500,00	100	136 500,00
Ед.тариф	Утепление воздуховодов минватой с покрытием оцинк сталью	м2	45	270 000,00	80	216 000,00	80	216 000,00
Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	57	741 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник НПО22	шт	27	135 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка	шт	63	63 000,00	100	63 000,00	100	63 000,00
Ед.тариф	Выключатель	шт	44	44 000,00	100	44 000,00	100	44 000,00
Ед.тариф	Прокладка провода ППВ-380 сеч. 3х2,5мм2	м	755	1 057 000,00	100	1 057 000,00	100	1 057 000,00
Ед.тариф	Распред коробка	шт	55	49 500,00	100	49 500,00	100	49 500,00
Ед.тариф	УЗО на 25 А	шт	6	36 000,00	100	36 000,00	100	36 000,00
Ед.тариф	ЯТП-0,25	шт	1	12 000,00	100	12 000,00	100	12 000,00
Ед.тариф	Каблегон 20х10	м	450	315 000,00	100	315 000,00	100	315 000,00
Ед.тариф	УЗО на 40 А	шт	3	21 000,00	100	21 000,00	100	21 000,00
Ед.тариф	Провода ПВ-3-1000 сеч. 1х95мм2	м	15	18 000,00	100	18 000,00	100	18 000,00
Ед.тариф	Провода ПВ-3-1000 сеч. 1х70мм2	м	170	204 000,00	100	204 000,00	100	204 000,00
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5х16	м	4	11 600,00	100	11 600,00	100	11 600,00
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5х2,5	м	396	594 000,00	100	594 000,00	100	594 000,00
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3х6	м	628	816 400,00	100	816 400,00	100	816 400,00
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3х2,5	м	314	408 200,00	100	408 200,00	100	408 200,00
Ед.тариф	Трубы стальной д. 32мм	м	27	89 100,00	100	89 100,00	100	89 100,00
Ед.тариф	Трубы стальной д. 72мм	м	37	296 000,00	100	296 000,00	100	296 000,00
Ед.тариф	Распред коробка	шт	90	72 000,00	100	72 000,00	100	72 000,00
Ед.тариф	Полоса 40х4	м	100	42 000,00	100	42 000,00	100	42 000,00
Ед.тариф	Реле промежуточное ПЭ 37-22	шт	1	12 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20х10	м	807	524 550,00	100	524 550,00	100	524 550,00
Ед.тариф	Прибор Гранит -6	шт	1	55 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	62	217 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	6	21 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	3	16 500,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	3	126 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2х0,4 КСПВ	м	475	261 250,00	100	261 250,00	100	261 250,00
Ед.тариф	Каблегон 20х20	м	237	154 050,00	100	154 050,00	100	154 050,00
Ед.тариф	Шнур телефонный	м	1200	840 000,00	100	840 000,00	100	840 000,00
Ед.тариф	Кабель RG-6U	м	270	783 000,00	100	783 000,00	100	783 000,00
Ед.тариф	Разъем для кабеля RG-6U	шт	80	160 000,00	100	160 000,00	100	160 000,00
Ед.тариф	Розетка телеф	шт	19	13 300,00	100	13 300,00	100	13 300,00
Ед.тариф	Розетка ТВ штекер с ТВ кабелем 1,5м	шт	19	39 900,00	100	39 900,00	100	39 900,00
Ед.тариф	Колодец ККС3 с люком (вкл-я каб приямок)	шт	4	800 000,00	100	800 000,00	100	800 000,00
Ед.тариф	Кабель телефонный ТПП20х2х0,5	м	640	480 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель КССПВЭП 4х2х0,52	м	60	45 000,00		-		-
Ед.тариф	Труба ПНД д. 100мм	м	263	657 500,00	100	657 500,00	100	657 500,00
Ед.тариф	Труба ПНД д. 40мм	м	53	79 500,00	100	79 500,00	100	79 500,00
Ед.тариф	Коробка распред-я КРТ 20х2 KRONE	шт	3	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель магистральный Commscope QR540	м	300	990 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**14 645 550,00**		**10 618 450,00**		**10 618 450,00**
3	**КПП**							
Ед.тариф	Устройство грунтового основания	м2	12	144 000,00	100	144 000,00		-
Ед.тариф	Устройство основания из щебня с битумом т. 150мм	м3	1,8	19 800,00	100	19 800,00		-
Ед.тариф	Монтаж плит ПАГ	шт	3	45 000,00	100	45 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж здание контейнер типа 20 фут с обшивкой	шт	1	390 000,00	100	390 000,00	100	390 000,00
Ед.тариф	Электра снабжения	комп	1	520 000,00	100	520 000,00	100	520 000,00
	ИТОГО СМР:			**1 118 800,00**		**1 118 800,00**		**910 000,00**
3.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Плита ПАГ 6х2	шт	3	255 000,00	100	255 000,00		-
Ед.тариф	Здание контейнер типа 20 фут с обшивкой	комп	1	700 000,00	100	700 000,00	100	700 000,00
Ед.тариф	Эл конвектор 1 кВт	шт	4	80 000,00	100	80 000,00	100	80 000,00
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	1,8	10 800,00	100	10 800,00	100	10 800,00
Ед.тариф	ОПУ-10/ОУ-5	комп	2	32 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	5	65 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник потолочный лампами накаливания	шт	2	16 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3х2,5	м	110	132 000,00	100	132 000,00	100	132 000,00
Ед.тариф	Розетка	шт	11	10 450,00	100	10 450,00	100	10 450,00
Ед.тариф	Выключатель	шт	17	16 150,00	100	16 150,00	100	16 150,00
Ед.тариф	Каблегон 20х10	м	116	69 600,00	100	69 600,00	100	69 600,00
Ед.тариф	Сталь полоса 40х4	м	17	7 140,00	100	7 140,00	100	7 140,00
Ед.тариф	Прибор Гранит -2	шт	1	53 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	6	27 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	2	9 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	1	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	1	43 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2х0,8 ПРППМ	м	30	18 000,00	100	18 000,00	100	18 000,00
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 550 140,00**		**1 299 140,00**		**1 044 140,00**
4	**ГАРАЖ МЕДТЕХНИКИ**							
Ед.тариф	Устройства основания	м2	36	432 000,00	100	432 000,00		-
Ед.тариф	Устройства фундамента Ф1	шт	4	100 000,00	100	100 000,00		-
Ед.тариф	Устройства фундамента Ф2	шт	2	50 000,00	100	50 000,00		-
Ед.тариф	Устройства монолитный фундамент	м3	6,1	335 500,00	100	335 500,00	100	335 500,00
Ед.тариф	Монтаж металлически каркас здания	комп	1	170 000,00	100	170 000,00	100	170 000,00
Ед.тариф	Монтаж панели стеновые типа Сэндвич толщ. 100мм	м2	106,4	1 808 800,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж панели кровельные типа сэндвич толщ. 150мм	м2	40	720 000,00		-		-
Ед.тариф	Установка ворота 2,4х3м с дверью	шт	1	45 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство основание под полы щебень втрамбованный в грунт	м2	36	28 800,00	100	28 800,00	100	28 800,00
Ед.тариф	Бетонирование пол толщ. 100мм с армированный	м2	36	54 000,00	100	54 000,00	100	54 000,00
Ед.тариф	Эльектро снабжения	комп	1	400 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**4 144 100,00**		**1 170 300,00**		**588 300,00**
4.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	ОПУ-10/ОУ-5	комп	1	17 000,00		-		-
Ед.тариф	ГПС под фундаменты	м3	5,3	47 700,00	100	47 700,00		-
Ед.тариф	Жб фундамент Ф-1 и Ф-2	м3	4,46	156 100,00	100	156 100,00		-
Ед.тариф	Щебень под пандус	м3	0,6	7 200,00	100	7 200,00		-
Ед.тариф	Каркас метал-й здания	тн	3,10	868 000,00	100	868 000,00	30	260 400,00
Ед.тариф	Панели стеновые типа Сэндвич толщ. 100мм	м2	107	1 605 000,00	100	1 605 000,00	100	1 605 000,00
Ед.тариф	Панели кровельные типа Сэндвич толщ. 150мм	м2	40	640 000,00	100	640 000,00	100	640 000,00
Ед.тариф	Ворота из Сэндвич панелей 2,4х3м с дверью	шт	1	110 000,00	100	110 000,00	100	110 000,00
Ед.тариф	Электроконвектор до 1,5 кВт	шт	4	100 000,00	100	100 000,00	100	100 000,00
Ед.тариф	Радиальный вентилятор 0,072 кВт	комп	1	38 000,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	1,8	10 800,00		-		-
Ед.тариф	Зонт ЗП 00	шт	1	6 500,00		-		-
Ед.тариф	Воздуховодов минватой с покрытием оцинк сталью	м2	2,5	18 750,00		-		-
Ед.тариф	Прибор Гранит -2	шт	1	50 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	2	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	1	4 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	1	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	1	43 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2х0,8 ПРППМ	м	23	16 100,00	100	16 100,00	100	16 100,00
Ед.тариф	Каблегон 15х10	м	10	5 000,00	100	5 000,00	100	5 000,00

Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	2	26 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник потолочный лампами накаливания	шт	1	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3x2,5	м	71	28 400,00	100	28 400,00	100	28 400,00
Ед.тариф	Розетка	шт	4	3 800,00	100	3 800,00	100	3 800,00
Ед.тариф	Выключатель	шт	3	2 850,00	100	2 850,00	100	2 850,00
Ед.тариф	Каблегон 20x10	м	62	37 200,00	100	37 200,00	100	37 200,00
Ед.тариф	Сталь полоса 40x4	м	25	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
	ИТОГО материалы и оборудование:			**3 873 900,00**		**3 637 850,00**		**2 819 250,00**
5	**Узел связи с антенной площадкой**							
Ед.тариф	Устройства основания	м2	14	168 000,00	100	168 000,00		-
Ед.тариф	Устройства ГПС под площадку	м3	3,6	39 600,00	100	39 600,00		-
Ед.тариф	Монтаж фундамента ФБС 24.4.6	шт	4	60 000,00	100	60 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж фундамента ФБС 12.4.6	шт	2	30 000,00	100	30 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж фундамента ФБС 9.4.6	шт	2	30 000,00	100	30 000,00		-
Ед.тариф	Бетонирование монолитный пояс из бетона кл В15	м3	1,5	82 500,00	100	82 500,00		-
Ед.тариф	Монтаж здание контейнер типа 20 фут с обшивкой	комп	1	32 000,00	100	32 000,00	100	32 000,00
Ед.тариф	Электра снабжения и пожарная сигнализация	комп	1	600 000,00	100	600 000,00	100	600 000,00
	ИТОГО СМР:			**1 042 100,00**		**1 042 100,00**		**632 000,00**
5.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Фундамента ФБС 24.4.6	шт	4	104 000,00	100	104 000,00		-
Ед.тариф	Фундамента ФБС 12.4.6	шт	2	48 000,00	100	48 000,00		-
Ед.тариф	Фундамента ФБС 9.4.6	шт	2	38 000,00	100	38 000,00		-
Ед.тариф	Эл конвектор 1,5 кВт	шт	2	42 000,00	100	42 000,00	100	42 000,00
Ед.тариф	Воздуховод т 0,7мм оцинк сталь	м2	0,8	9 600,00		-		-
Ед.тариф	вешалка для одежды 8 рожков	шт	1	5 000,00		-		-
Ед.тариф	ОПУ-10/ОУ-5	комп	1	17 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	3	39 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3x2,5	м	110	49 500,00	100	49 500,00	100	49 500,00
Ед.тариф	Розетка	шт	2	1 900,00	100	1 900,00	100	1 900,00
Ед.тариф	Выключатель	шт	11	10 450,00	100	10 450,00	100	10 450,00
Ед.тариф	Каблегон 20x10 (вкл-я потреб-ь для ПС)	м	108	64 800,00	100	64 800,00	100	64 800,00
Ед.тариф	Сталь полоса 40x4	м	16	6 720,00	100	6 720,00	100	6 720,00
Ед.тариф	Метал констр-й для крепления антенн	кг	570,6	199 710,00		-		-
Ед.тариф	Прибор Гранит -2	шт	1	36 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	2	8 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	1	4 000,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	1	6 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	1	43 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель 2x0,8 ПРППМ	м	28	19 600,00	100	19 600,00	100	19 600,00
Ед.тариф	оборудование Узла связи	комп	1	700 000,00		-		-
Ед.тариф	Шлюз с 24FXS портами, 2x10 (100) MBPS ETH	шт.	1	1 500,00		-		-
Ед.тариф	Коммутатор dgs-1100	шт.	1	1 500,00		-		-
Ед.тариф	Аппарат телефонный Panasonic	шт.	8	56 000,00		-		-
Ед.тариф	Шкаф распределительный настенный ШРН 200 (KRONE)	шт.	1	15 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабельный канал 100ммX40мм	м	5	1 500,00		-		-
Ед.тариф	Сам-модуль Казтелерадио	шт.	8	144 000,00		-		-
Ед.тариф	Карта доступа OTAU TV 3 мес-а (пакеи полный)	шт.	8	160 000,00		-		-
Ед.тариф	Конвектор UNB C-BAND 17K	шт.	4	200 000,00		-		-
Ед.тариф	Ресивер Vantage HD 1100s	шт.	4	200 000,00		-		-
Ед.тариф	Ответвитель TAP 4/26	шт.	1	17 000,00		-		-
Ед.тариф	Разъем резьбовой для кабеля RG-6	шт.	65	97 500,00		-		-
Ед.тариф	RG-6 Кабель	м	100	80 000,00		-		-
Ед.тариф	Органайзер кабельный 19"	шт.	3	1 800,00		-		-
Ед.тариф	ИБП EATON	шт.	1	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Блок: розеток горизонт. 19"	шт.	2	3 000,00		-		-
Ед.тариф	Ревисер: кабельный DVB-C LEAFLET FORTIS HC 7119 (DVCRYPT, CERBER CRYPT, CONAX)	шт.	21	37 800,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**2 498 880,00**		**384 970,00**		**194 970,00**
6	**Жилой корпус**							
Ед.тариф	Демонтаж крыльца	шт	3	105 000,00	100	105 000,00		-
Ед.тариф	Демонтаж блоков 6x3м до переноса и погрузка	шт	26	78 000,00	100	78 000,00		-
Ед.тариф	Перевозка с м/р Кумколь до м/р Карабулак	шт	26	1 040 000,00	100	1 040 000,00		-
Ед.тариф	Ремонт после перевозки	комп	1	1 000 000,00	95	950 000,00	45	450 000,00
Ед.тариф	Забивка сваи из стал трубы д. 159x6мм, дл.5 м	шт	56	2 520 000,00	100	2 520 000,00		-
Ед.тариф	Устройства ж/б фундаментная балка	м3	14,7	808 500,00	100	808 500,00		-
Ед.тариф	Монтаж метал балка Б-1	м	156	780 000,00	100	780 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж прогон Пр-1 из швелера 16	м	25,5	63 750,00	100	63 750,00		-
Ед.тариф	Метал детали (РС-1, РЦ-1, МН-1,СТ-1)	кг	2069	1 137 950,00	100	1 137 950,00		-
Ед.тариф	Устройства щебеночное основание с пропиткой битумом под отмостку т 100мм	м3	10,6	222 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж жилых блоков после переноса	шт	26	442 000,00	100	442 000,00		-
Ед.тариф	Бетонирование отмостки т. 100мм	м3	8,5	467 500,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж сэндвич-панели на цоколь т. 100 мм	м2	90	1 530 000,00		-		-
Ед.тариф	Улучшенная окраска потолка маслянная	м2	422	295 400,00	95	280 630,00	95	280 630,00
Ед.тариф	Улучшенная окраска стен	м2	896	627 200,00	95	595 840,00	95	595 840,00
Ед.тариф	Устройство керам плинтусов т. 100 мм	м	13,5	6 750,00		-		-
Ед.тариф	Крыльцо КР-1	шт	3	330 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство покрытия из металлочеретицы с устройством стропил	м2	532	585 200,00	50	292 600,00	50	292 600,00
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-10 деревянных	шт	31	37 200,00	100	37 200,00	100	37 200,00
Ед.тариф	Монтаж дверей 21-09 метал-х	шт	3	3 600,00	100	3 600,00	100	3 600,00
Ед.тариф	Козырек	шт	3	165 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство отопления и системы вентиляции	комп	1	950 000,00	50	475 000,00	50	475 000,00
Ед.тариф	Устройство водопровода и системы канализации	комп	1	870 000,00	50	435 000,00	50	435 000,00
Ед.тариф	Устройство пожарной сигнализации и электроснабжения	комп	1	1 000 000,00	50	500 000,00	50	500 000,00
Ед.тариф	Устройство телефонизации и системы связи	комп	1	420 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**15 485 650,00**		**10 545 070,00**		**3 069 870,00**
6.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Электроконвектор до 1,5 кВт	шт	26	650 000,00	100	650 000,00	100	650 000,00
Ед.тариф	Электроконвектор 2 кВт	шт	5	150 000,00	100	150 000,00	100	150 000,00
Ед.тариф	Воздуховоды т 0,7мм оцинк сталь	м2	21,5	118 250,00	100	118 250,00	100	118 250,00
Ед.тариф	Решетки регулируемые сеч. До 200	шт	5	17 500,00	100	17 500,00	100	17 500,00
Ед.тариф	Трубы полипропил SDR 6 д.25 - 65 мм	м	134	147 400,00	100	147 400,00	100	147 400,00
Ед.тариф	Кран шаровой Naval д. 20-40 мм	шт	12	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
Ед.тариф	Кран шаровой Naval до д.20мм	шт	16	9 600,00	100	9 600,00	100	9 600,00
Ед.тариф	Задвижка Naval д.100 мм	шт	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
Ед.тариф	рукав резиновый д. 25мм	м	140	224 000,00		-		-
Ед.тариф	Футляр из трубы д 219 мм	м	1	7 000,00	100	7 000,00	100	7 000,00
Ед.тариф	Футляр из трубы д 325 мм	м	1	9 000,00	100	9 000,00	100	9 000,00
Ед.тариф	вентиль д. 25 мм	шт	7	4 200,00	100	4 200,00	100	4 200,00
Ед.тариф	Аристон до 100 л/1,25кВт	шт	1	75 000,00		-		-
Ед.тариф	Аристон до 50 л/1,25кВт	шт	2	110 000,00		-		-
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 110 мм	м	33	59 400,00	100	59 400,00	100	59 400,00
Ед.тариф	Трубы ПЭ д. 50 мм	м	12	16 800,00	100	16 800,00	100	16 800,00
Ед.тариф	Фитинги	комп	1	25 000,00	100	25 000,00	100	25 000,00
Ед.тариф	Смеситель для моек	комп	9	45 000,00	100	45 000,00	100	45 000,00
Ед.тариф	Умывальник керам с пьедесталом	комп	9	198 000,00	100	198 000,00	100	198 000,00

Ед.тариф	Унитаз керамический	комп	5	150 000,00		-		-
Ед.тариф	Писсуар в компл-те с сифоном и краном	комп	4	100 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник Arctic 2x36	шт	52	676 000,00		-		-
Ед.тариф	Светильник НПО22	шт	15	75 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка	шт	90	90 000,00	100	90 000,00	100	90 000,00
Ед.тариф	Выключатель	шт	9	9 000,00	100	9 000,00	100	9 000,00
Ед.тариф	Провода ППВ-380 сеч. 3x2,5мм2	м	755	1 057 000,00	100	1 057 000,00	100	1 057 000,00
Ед.тариф	Труба ПВХ д. 25мм	м	60	24 000,00	100	24 000,00	100	24 000,00
Ед.тариф	Распред коробка	шт	145	130 500,00	100	130 500,00	100	130 500,00
Ед.тариф	УЗО на 25 А	шт	6	36 000,00	100	36 000,00	100	36 000,00
Ед.тариф	ЯТП-0,25	шт	1	12 000,00	100	12 000,00	100	12 000,00
Ед.тариф	Каблегон 20x10	м	450	315 000,00	100	315 000,00	100	315 000,00
Ед.тариф	УЗО на 40 А	шт	4	28 000,00	100	28 000,00	100	28 000,00
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5x16	м	2	5 800,00	100	5 800,00	100	5 800,00
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 5x6	м	25	37 500,00	100	37 500,00	100	37 500,00
Ед.тариф	Кабеля ВБбШВ 5x4	м	347	451 100,00	100	451 100,00	100	451 100,00
Ед.тариф	Кабеля ВВГнг 3x1,5	м	9	11 700,00	100	11 700,00	100	11 700,00
Ед.тариф	Труба ПВХ д. 32мм	м	34	17 000,00	100	17 000,00	100	17 000,00
Ед.тариф	Полоса 40x4	м	100	42 000,00	100	42 000,00	100	42 000,00
Ед.тариф	Реле промежуточное ПЭ 37-22	шт	1	12 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20x10	м	578	375 700,00	100	375 700,00	100	375 700,00
Ед.тариф	Прибор Гранит -8	шт	1	55 000,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель дымовой ИП212	шт	51	178 500,00		-		-
Ед.тариф	Извещатель ручной ИПР	шт	3	10 500,00		-		-
Ед.тариф	Табло выход	шт	2	11 000,00		-		-
Ед.тариф	Оповещатель свето-звуковой Маяк и сирена	шт	2	84 000,00		-		-
Ед.тариф	Каблегон 20x20	м	143	92 950,00		-		-
Ед.тариф	Шнур телефонный	м	1200	840 000,00		-		-
Ед.тариф	Кабель RG-6U	м	270	783 000,00		-		-
Ед.тариф	Разъем для кабеля RG-6U	шт	80	160 000,00		-		-
Ед.тариф	Розетка телеф	шт	19	13 300,00		-		-
Ед.тариф	Розетка ТВ штекер с ТВ кабелем 1,5м	шт	19	39 900,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**7 800 800,00**		**4 110 650,00**		**4 110 650,00**
7	**Водозаборная скважина**							
Ед.тариф	Бурение скважины гл. 150м и погружение насоса	шт	1	6 003 350,00	90	5 403 015,00		-
	ИТОГО СМР:			**6 003 350,00**		**5 403 015,00**		-
8	**Насосная первого подъема**	**шт**	1					
Ед.тариф	Устройства основания	м2	12,15	145 800,00		-		-
Ед.тариф	Устройства фундамента Ф1	шт	4	100 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройства монолитный фундамент	м3	3,64	200 200,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж металического каркаса здания	комп	1	170 000,00		-		-
Ед.тариф	Обшивка здания сэндвич панелями	м2	73	146 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование пола толщ. 105мм	м3	1,27	69 850,00		-		-
Ед.тариф	Устройство отмостки	м3	0,16	8 800,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**840 650,00**		-		-
8.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Сэндвич панели	м2	72,7	1 090 500,00	100	1 090 500,00	100	1 090 500,00
Ед.тариф	Дверь 0,9x2	шт	1	25 000,00	100	25 000,00	100	25 000,00
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 115 500,00**		**1 115 500,00**		**1 115 500,00**
9	**Водонапорная башня рожновского V15м3**							
Ед.тариф	Рытье котлована экскаватором под ФМ-3	м3	14	21 000,00	100	21 000,00		-
Ед.тариф	Устройство подготовки бетонной	м3	1,1	60 500,00	100	60 500,00		-
Ед.тариф	Устройство фундамента под ствол башни	м3	9	495 000,00	100	495 000,00		-
Ед.тариф	Устройство ж/б лестницы	шт	1	85 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование ствола башни	м3	0,7	38 500,00		-		-
Ед.тариф	Устройство ж/б лотка между колодцами	м3	0,8	16 800,00		-		-
Ед.тариф	Устройство колодцев д.1,5м	шт	1	120 000,00		-		-
Ед.тариф	Устройство обваловки из грунта	м3	235	282 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж башни	шт	1	2 400 000,00	100	2 400 000,00		-
Ед.тариф	Гидроиспытание башни	м3	22	17 600,00	100	17 600,00		-
Ед.тариф	Монтаж гидрозатвора д. 89мм	комп	1	58 000,00	100	58 000,00		-
Ед.тариф	Оштукатуривание стенок башни по сетке	м2	44,7	67 050,00	100	67 050,00		-
Ед.тариф	Окраска водными составами	м2	44,7	40 230,00	100	40 230,00		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 57мм	м	3	6 000,00	100	6 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 89мм	м	5	15 000,00	100	15 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 114мм	м	14	70 000,00	100	70 000,00		-
Ед.тариф	Устройство комплектное Каскад (стабилизатор+питание)	шт	1	15 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**3 807 680,00**		**3 250 380,00**		-
9.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Колодец д.1,5м ВК-1	шт	1	72 000,00	100	72 000,00		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 45мм и 57мм	м	3	5 400,00	100	5 400,00		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 89мм	м	5	14 500,00	100	14 500,00		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 114мм	м	14	82 600,00	100	82 600,00		-
Ед.тариф	Задвижка , клапан чугун парал фланц д. 100мм	шт	5	120 000,00	100	120 000,00		-
Ед.тариф	Манометр с 3-х ходовым краном	шт	2	30 000,00		-		-
Ед.тариф	Провод АПВ 1x2,5мм2 в трубе	м	4	7 200,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**331 700,00**		**294 500,00**		-
10	**ЩСУ (6,75x2м)**							
Ед.тариф	ГПС	м3	1,8	19 800,00	100	19 800,00		-
Ед.тариф	Щебеночное основание с пропит битум под стойки	м3	0,5	6 000,00	100	6 000,00		-
Ед.тариф	Ж/б стойка под ЩСУ	шт	12	444 000,00	100	444 000,00		-
Ед.тариф	Ростверк из м/к	тн	1,40	728 000,00	95	691 600,00	95	691 600,00
Ед.тариф	Крыльцо	шт	2	320 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж ЩСУ 0,4 кВ	комп	1	1 600 000,00	50	800 000,00	50	800 000,00
Ед.тариф	Бетонная отмостка	м3	5,8	121 800,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**3 239 600,00**		**1 961 400,00**		**1 491 600,00**
11	**ДГУ 630кВа**							
Ед.тариф	Утрамбование грунта толщ. 200мм	м3	57	68 400,00	100	68 400,00		-
Ед.тариф	Устройство основания из щебня с битумом т. 150мм	м3	4,3	51 600,00	100	51 600,00		-
Ед.тариф	Монолитная армированная площадка	м3	4,3	236 500,00	100	236 500,00		-
Ед.тариф	Монтаж ДГУ	комп	1	360 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**716 500,00**		**356 500,00**		-
12	**Резервуар 25м3 для ДГУ**							
Ед.тариф	Рытье котлована и обратная засыпка пазух	м3	112	168 000,00		-		-
Ед.тариф	Гидроизоляция емкости	м2	61	244 000,00		-		-
Ед.тариф	Щебеночная подготовка т.100мм с пропиткой битумом	м3	1,8	21 600,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж РГС 50м3	шт	1	480 000,00		-		-
Ед.тариф	Обратная засыпка пазух	м3	60	90 000,00		-		-
Ед.тариф	Бетонирование приямок	м3	1,32	72 600,00		-		-
Ед.тариф	Бетонная площадка под РГС подземная	м3	10,5	577 500,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 57мм	м	58	116 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж трубы стальной д. 89мм	м	52	156 000,00		-		-
Ед.тариф	Опоры под топливопровод ОП-1	шт	19	494 000,00		-		-
Ед.тариф	Опоры под топливопровод ОП-2 и ОП-3	шт	7	147 000,00		-		-
Ед.тариф	Теплоизоляция труб д. 89 мм	м	110	418 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**2 984 700,00**		-		-

12.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Кран шаровой с ручным приводом Ду80	шт	4	640 000,00		-		-
Ед.тариф	Обратный клапан Ду50	шт	2	78 000,00		-		-
Ед.тариф	Фильтр ДУ 80	шт	1	3 700,00		-		-
Ед.тариф	Трубы стальной д. 57мм	м	58	110 200,00	100	110 200,00	100	110 200,00
Ед.тариф	Трубы стальной д. 89мм	м	52	179 400,00	100	179 400,00	100	179 400,00
Ед.тариф	ОПП2-100мм	шт	48	91 200,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 102 500,00**		**289 600,00**		**289 600,00**
14	**Пожарный резервуар 50 м3**							
Ед.тариф	Рытье котлована	м3	612	918 000,00	100	918 000,00		-
Ед.тариф	Монтаж резервуара из стеклопластика	шт	2	880 000,00	100	880 000,00	100	880 000,00
Ед.тариф	Засыпка с уплотнением	м3	562	843 000,00	95	800 850,00	95	800 850,00
	ИТОГО СМР:			**2 641 000,00**		**2 598 850,00**		**1 680 850,00**
14.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Шланг для резервуара д.60мм	м	35	33 250,00				
	ИТОГО материалы и оборудование:			**33 250,00**		-		-
13	**Водопровод хозяйственный питьевой и поливочной**							
Ед.тариф	Рытье траншеи экскаватором и укладка труб с обратной засыпкой	м	628	1 570 000,00	100	1 570 000,00	70	1 099 000,00
Ед.тариф	Устройства водопроводных колодцев	шт	9	225 000,00	100	225 000,00	50	112 500,00
Ед.тариф	Гидроиспытание водопровода	м	667	466 900,00	100	466 900,00	100	466 900,00
Ед.тариф	Промывка и дезинфекция водопровода	м	667	800 400,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**3 062 300,00**		**2 261 900,00**		**1 678 400,00**
13.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Колодцы д. 1,5м	шт	7	490 000,00	100	490 000,00		-
Ед.тариф	Колодцы д. 2м	шт	2	140 000,00	100	140 000,00		-
Ед.тариф	Пожарный гидрант с подставкой h=1250 м	шт	2	120 000,00	100	120 000,00		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SDR 17 д.110 мм	м	561	1 065 900,00	100	1 065 900,00		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SDR 17 63 мм	м	106	127 200,00	100	127 200,00		-
Ед.тариф	Задвижка Begicast BV-05-47 PN 10 д. 50мм	шт	3	114 000,00	100	114 000,00		-
Ед.тариф	Задвижка Begicast BV-05-47 PN 10 д. 100мм	шт	7	346 500,00	100	346 500,00		-
Ед.тариф	Фланцы до д. 100мм (вкл-я втулку)	шт	26	96 200,00	100	96 200,00		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**2 499 800,00**		**2 499 800,00**		-
15	**Канализация К1**							
Ед.тариф	Рытье траншеи экскаватором и укладка труб с обратной засыпкой	м	201	502 500,00		-		-
Ед.тариф	Устройства канализационных колодцев	шт	12	300 000,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**802 500,00**		-		-
15.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Колодцы д 1,5м	шт	12	840 000,00	100	840 000,00		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SN 8 PP д.100 мм	м	10	15 000,00	100	15 000,00		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SN 8 PP д.160 мм	м	190	361 000,00	100	361 000,00		-
Ед.тариф	Трубы полипропил SN 8 PP д.200 мм	м	135	310 500,00	100	310 500,00		-
Ед.тариф	Задвижка Begicast BV-05-47 PN 10 д. 200мм	шт	1	140 000,00	100	140 000,00		-
Ед.тариф	Колонка приводная для задвижки д. 200мм	шт	1	21 000,00		-		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**1 687 500,00**		**1 666 500,00**		-
16	**Септик 50 м3 на К1**							
Ед.тариф	Рытье котлована	м3	306	459 000,00	100	459 000,00	100	459 000,00
Ед.тариф	Монтаж септика 50м3 из стеклопластика	шт	1	440 000,00	100	440 000,00	100	440 000,00
Ед.тариф	Засыпка с уплотнением местным песком	м3	256	384 000,00	50	192 000,00	50	192 000,00
	ИТОГО СМР:			**1 283 000,00**		**1 091 000,00**		**1 091 000,00**
16.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Септик 50м3 из стеклопластика	шт	1	3 720 000,00	100	3 720 000,00		-
	ИТОГО материалы и оборудование:			**3 720 000,00**		**3 720 000,00**		-
17	**Жироуловитель диам. 2м**							
Ед.тариф	Рытье котлована	м3	36	54 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж жироуловителя	шт	2	300 000,00		-		-
Ед.тариф	Засыпка с уплотнением местным песком	м3	29	43 500,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**397 500,00**		-		-
18	**Наружные сети электроснабжения и термообогрева**							
Ед.тариф	Прокладка кабелей электроснабжения	м	3366	7 405 200,00		-		-
Ед.тариф	Прокладка кабелей термообогрева	м	4430	5 316 000,00		-		-
Ед.тариф	Монтаж оборудовании электроснабжения и теримообогрева	к-т	1	691 640,00		-		-
	ИТОГО СМР:			**13 412 840,00**		-		-
18.1	**Материалы и оборудование:**							
Ед.тариф	Кабель ВБбШВ-1кВ сеч 3х240+1х120мм2	м	530	10 997 500,00	80	8 798 000,00	20	2 199 500,00
Ед.тариф	Кабель ВБбШВ-1кВ сеч 5х120мм2	м	130	2 197 000,00	80	1 757 600,00	20	439 400,00
Ед.тариф	Кабел ВБбШВ-1кВ сеч 5х16мм2	м	125	431 250,00	80	345 000,00	20	86 250,00
Ед.тариф	Полоса 40х4	м	2200	880 000,00	80	704 000,00	20	176 000,00
Ед.тариф	Труба д. 100	м	1839	2 758 500,00	80	2 206 800,00	20	551 700,00
Ед.тариф	Труба д. 25	м	200	75 000,00	80	60 000,00	20	15 000,00
Ед.тариф	Коробка клеммная на 10 зажимов	шт	1	25 000,00		-		-
Ед.тариф	ВУУК-У3А-3В	шт	1	28 760,00		-		-
Ед.тариф	Сталь круглая д 16	м	432	367 200,00	80	293 760,00	20	73 440,00
Ед.тариф	Кабель КВБбШВ-1кВ сеч 7х1,5мм2	м	120	144 000,00	80	115 200,00	20	28 800,00
Ед.тариф	Кабель КВБбШВ-1кВ сеч 5х1,5мм2	м	470	399 500,00	80	319 600,00	20	79 900,00
	ИТОГО Материалы:			**18 303 710,0**		**14 599 960,00**		**3 649 990,00**
	ИТОГО СМР:			**113 691 270,0**		**60 947 541,0**		**15 284 306,0**
	ИТОГО Материалы:			**62 494 230,0**		**44 491 920,0**		**23 842 550,0**
	ИТОГО:			**176 185 500,0**		**105 439 461,0**		**39 126 856,0**

Сдал,_____

Принял:_____ # 1362

Жакенов Е. #8289