Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

4. СПРАВКА

Форма 3

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

2	01.06.2022г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**653 961 888,72**									
За отчетный период	**212 000 000**	**53 571 429**							**6 428 571**	**60 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А. Рашев

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №4
по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"
за ИЮЛЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	**4 074,310**	-	-	4 074,310
Р2.	Фундаменты	1 127,696			**1 127,696**
Р4.	Перекрытие и покрытие над цокольем на отм. -0,350	2 118,303			**2 118,303**
Р8.	Разные работы	457,543			**457,543**
Р9.	Крыльцо -5шт	370,768			**370,768**
	Общестроительные работы ВЫЖЕ 0.000	**50 637,940**	-	-	50 637,940
Р1.	Стены	33 482,341			**33 482,341**
Р2.	Перемычки и прогоны	2 295,098			**2 295,098**
Р3	Перекрытие и покрытие на отм. +2,700; +5,730; +8,760; +11,790; +14,820	14 860,501			**14 860,501**
Р7.	Лестницы	-			-
Р8.	Полы	-			-
	ИТОГО	**54 712,250**	-	-	**54 712,250**
	Временные здания и сооружения 0,9%	492,410			492,410
	ИТОГО по главам 1-8	**55 204,660**	-	-	**55 204,660**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**596,210**			**596,210**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 267,713	1 267,713
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	55 800,871	-	1 267,713	57 068,583
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 116,017			1 116,017
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**56 916,888**	-	**1 267,713**	**58 184,601**
	в том числе на 2020 год - 54 %	30 735,120	-	684,565	31 419,684
	в том числе на 2021 год - 46 %	26 181,768	-	583,148	26 764,916
1	**В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1**	30 735,120	-	684,565	31 419,684
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**27 661,607**	-	**616,108**	**28 277,716**
	НДС на 2020 год, - 12%			3 393,326	3 393,326
	Итого в тек.ценах на 2020 год	27 661,607	-	4 009,434	31 671,042
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	27 491,799	-	612,326	28 104,126
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**24 742,619**	-	**551,094**	**25 293,713**
	НДС на 2021 год, - 12%			3 035,246	3 035,246
	Итого в тек.ценах на 2021 год	24 742,619	-	3 586,339	28 328,959
	Итого в тек.ценах с НДС	**52 404,227**	-	7 595,774	60 000,000
	в том числе НДС 12%			6 428,571	6 428,571
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			**6 428,571**	**60 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А.Рашев

Технадзор
ТОО "Өсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 4

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
38	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**710**		**870,31**	**19,70**	**617917**	**13986**	**407653**	**184287**	**866380**
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	196278	1880		64176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**1704**	**223,00**				**379992**		
39	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**106**		**2066,90**	**43,98**	**219091**	**4662**	**190822**	**22868**	**261316**
		НР - 93%; СП - 8%				222,71	9,27	23607	982		19357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**2,2**	**233,2**	**226,00**				**52703**		
39.2	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**4,2**	**445,2**	**223,00**				**99280**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**837008**	**18648**	**598475**	**207155**	**1127696**
								219885	**2862**	**--**	**83533**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**837008**				
		Материалы	Тенге					**598475**				
		Всего заработная плата	Тенге						222748			
		Накладные расходы	Тенге					207155				
		Сметная прибыль	Тенге					83533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1127696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						222748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1127696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						222748			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350										

44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	301,428	6507,00	--	1961392	--	1961392	--	2118303
		СП - 8%			--	--	--	--		156911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1961392	--	1961392	--	2118303
							--	--	--	156911	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1961392				
	Местные материалы		Тенге				1961392				
		Сметная прибыль	Тенге				156911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2118303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2118303				
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛОТОК									
117	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	8,2	5996,40	1727,10	49170	14162	27920	12202	66282
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	7088	6032		4910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,15 9,43**	**2958,00**				**27894**		
118	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ (В7,5)**	м3	2,05	24221,34	1956,02	49654	4010	36876	9234	63599
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	8768	1380		4711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	**2102-0101-2401**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015 2,08075**	**17049,00**				**35475**		
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,65708	236183,00	--	155191	--	155191	--	167606
		СП - 8%			--	--	--	--		12415	
122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,49254	268025,00	--	132013	--	132013	--	142574
		СП - 8%			--	--	--	--		10561	
		ОГМ-1-10ШТ									
127	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0384	271508,00	--	10426	--	10426	--	11260
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01216	282504,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00496	236183,00	--	1171	--	1171	--	1265

		СП - 8%			--	--	--	--		94	
130	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,684	1688,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	--	81,26	1,70	--	--	--	--	--
					25,92	0,26	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				402216	18172	368187	21436	457543
							15856	7412	--	33892	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				402216				
		Материалы	Тенге				64796				
		Всего заработная плата	Тенге					23268			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				303391				
		Накладные расходы	Тенге				21436				
		Сметная прибыль	Тенге				33892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				457544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					23268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				457544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					23268			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
132	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	12	23085,57	1678,47	277027	20142	233085	25880	327139
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	23800	4639		24233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 12,18	18840,00				229471		
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,149	271125,00	--	40398	--	40398	--	43629
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				317424	20142	273483	25880	370768
							23800	4639	--	27465	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				317424				
		Материалы	Тенге				233085				
		Всего заработная плата	Тенге					28439			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40398				
		Накладные расходы	Тенге				25880				
		Сметная прибыль	Тенге				27464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				370768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					28439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				370768				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					28439			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4074310**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				259541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56962			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14914			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3201537		
		- Накладные расходы	Тенге							254471	
		- Сметная прибыль	Тенге							301801	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	102	14293,26	2103,50	1457912	214557	390276	837322	2478853
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	853079	47267		183619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,23 23,46	16555,00				388380		
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	42,680625	23830,00	--	1017079	--	1017079	--	1098446
		СП - 8%			--	--	--	--		81366	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	100,1115192	40213,00	--	4025785	--	4025785	--	4347847
		СП - 8%			--	--	--	--		322063	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	24,0527676	89406,00	--	2150462	--	2150462	--	2322499
		СП - 8%			--	--	--	--		172037	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	612	28,00	--	17136	--	17136	--	18507
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	53,5	13611,80	2419,90	728231	129465	226509	374526	1190978
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	372257	30459		88221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,225 12,0375	16555,00				199281		

7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	10,3321875	23830,00	--	246216	--	246216	--	265913
		СП - 8%			--	--	--	--		19697	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	26,2284792	40213,00	--	1054726	--	1054726	--	1139104
		СП - 8%			--	--	--	--		84378	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	--	11799,33	1983,30	--	--	--	--	--
					6370,56	436,92	--	--		--	
10	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,0895787	40213,00	--	244880	--	244880	--	264471
		СП - 8%			--	--	--	--		19590	
11	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,6537472	89406,00	--	326667	--	326667	--	352800
		СП - 8%			--	--	--	--		26133	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,8	2176,02	108,59	38733	1933	5940	29129	73292
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	30860	462		5429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2102-0401-2808	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0207 | 0,36846	16119,00				5939		
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,9043701	89406,00	--	617292	--	617292	--	666675
		СП - 8%			--	--	--	--		49383	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	28,48	289,96	--	8258	--	--	7680	17213
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	8258	--		1275	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	--	9495,96	4008,77	--	--	--	--	--
					4959,25	818,34	--	--		--	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	--	20767,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1386	271125,00	--	37578	--	37578	--	40584
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	--	149,46 130,40	3,59 1,24	-- --	-- --	--	-- --	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	102	11200,74	1569,15	1142476	160053	364834	609135	1891739
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	617589	37395		140129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,216 22,032	16555,00				364740		
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	301,535157	34905,00	--	10525085	--	10525085	--	11367091
		СП - 8%			--	--	--	--		842007	
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	244,8	2444,08	116,07	598310	28415	83905	458271	1141108
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	485990	6774		84526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0207 5,06736	16555,00				83890		
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	94,954483	34905,00	--	3314386	--	3314386	--	3579537
		СП - 8%			--	--	--	--		265151	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14043	271125,00	--	38074	--	38074	--	41120
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,247825	339508,32	2226,12	84139	552	67192	15413	107515
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	16395	177		7964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1 0,247825	271125,00				67192		
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,239125	242664,00	--	300691	--	300691	--	324746
		СП - 8%			--	--	--	--		24055	

		ГИЛЬЗЫ										
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,62371	897038,12	1317,12	559492	822	408377	137085	752303
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	150293	350		55726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,62371	654755,00				408377		
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	--	89443,92	1036,80	--	--	--	--	--
					24075,00	476,64	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28533608	535795	25463090	2468561	33482341
							2534721	122884	--	2480172	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28533608				
		Материалы	Тенге				1547034				
		Всего заработная плата	Тенге					2657605			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1656774				
		Местные материалы	Тенге				22259282				
		Накладные расходы	Тенге				2468560				
		Сметная прибыль	Тенге				2480173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33482341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2259
		Сметная заработная плата	Тенге					2657605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33482341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2259
		Сметная заработная плата	Тенге					2657605			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	108	594,90	239,80	64250	25898	19963	28431	100095
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	18389	5705		7414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114 1,2312	16214,00				19963		
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	10	2268,47	1298,16	22685	12982	337	14426	40080
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	9366	2860		2969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0023 0,023	14668,00				337		
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	24,345	67735,00	--	1649009	--	1649009	--	1780929
		СП - 8%			--	--	--	--		131921	
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,23254	75582,10	6373,66	17576	1482	1935	17082	37431

		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	14159	317		2773	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,1627		268025,00	--	311633	--	311633	--	336563
		СП - 8%				--	--	--	--		24931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2065151	40362	1982877	59939	2295098
								41914	8882	--	170008	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2065151				
		Материалы	Тенге					22234				
		Всего заработная плата	Тенге						50796			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					311633				
		Местные материалы	Тенге					1649009				
		Накладные расходы	Тенге					59940				
		Сметная прибыль	Тенге					170007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2295098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						50796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2295098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						50796			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	12		2364,92	758,10	28379	9097	10909	12165	43788
		НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	8373	1937		3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,04996	0,59952	16214,00				9721		
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	60		3056,09	895,25	183366	53715	78903	73109	276993
		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	50748	11209		20518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,07215	4,329	16214,00				70190		
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	3		8976,40	1565,65	26929	4697	8040	17986	48508
		НР - 118%; СП - 8%				4730,58	350,20	14192	1051		3593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,103	0,309	18575,00				5740		
35.2	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0344	0,1032	16214,00				1673		
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	1987,35		6507,00	--	12931686	--	12931686	--	13966221

		СП - 8%					--	--	--	--		1034535	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,26738		236183,00	--	63151	--	63151	--	68203
		СП - 8%					--	--	--	--		5052	
38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт		1		2268,47	1298,16	2268	1298	33	1443	4008
		НР - 118%; СП - 8%					936,58	285,98	937	286		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0023	0,0023		14668,00				34		
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		10		594,90	239,80	5949	2398	1848	2632	9268
		НР - 118%; СП - 8%					170,27	52,83	1703	528		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114	0,114		16214,00				1848		
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3		--		67735,00	--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--		--	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт		16		1846,27	57,70	29540	923	8561	23906	57722
		НР - 118%; СП - 8%					1253,51	12,71	20056	203		4276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
41.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,033	0,528		16214,00				8561		
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		--		2072,00	--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--		--	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт		6		7550,39	3327,94	45302	19968	4441	29818	81129
		НР - 118%; СП - 8%					3482,12	729,39	20893	4376		6010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0215	0,129		16214,00				2092		
43.2	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00054	0,00324		686917,00				2226		
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.		--		29067,00	--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--		--	
45	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт		--		1537,33	848,21	--	--	--	--	--
							481,58	289,43	--	--		--	
46	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3		--		96006,00	--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--		--	

47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,4	46650,57	1820,73	65311	2549	38083	22991	95366
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	24679	585		7064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	18575,00				26395		
47.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0084	497896,00				4182		
47.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	25040,00				2180		
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	220545,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		--	236183,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ГИЛЬЗЫ										
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,17352	897038,12	1317,12	155654	229	113613	38138	209295
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	41812	97		15503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,17352	654755,00				113613		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					13537536	94874	13259268	222188	14860501
								183392	20273	--	1100779	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13537536				
	Материалы		Тенге					264433				
	Всего заработная плата		Тенге						203665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63151				
	Местные материалы		Тенге					12931686				
		Накладные расходы	Тенге					222188				
		Сметная прибыль	Тенге					1100778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14860502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
		Сметная заработная плата	Тенге						203665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14860502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
		Сметная заработная плата	Тенге						203665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									50637940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2760028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						671031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						152039			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40705235		
	- Накладные расходы	Тенге							2750688	
	- Сметная прибыль	Тенге							3750959	

Общестроительные работы	**НИЖЕ 0.000**	**4 074 310**
Общестроительные работы	**ВЫШЕ 0.000**	**50 637 940**
	ИТОГО	54 712 250
Временные здания и сооружения 0,9%		492 410
ИТОГО по главам 1-8		55 204 660
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%		596 210
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1 267 713
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**57 068 583**
Непредвиденные работы и затраты 2%		1 116 017
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.		58 184 601
в том числе на 2020 год - 54 %		31 419 684
в том числе на 2021 год - 46 %		26 764 916
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1		31 419 684
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642		28 277 716
НДС на 2020 год, - 12%		3 393 326
Итого в тек.ценах на 2020 год		**31 671 042**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036		28 104 126
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642		25 293 713
НДС на 2021 год, - 12%		3 035 246
Итого в тек.ценах на 2021 год		**28 328 959**
Итого в тек.ценах с НДС		60 000 000
в том числе НДС 12%		2 499 113
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС		**60 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ А. Рашев