Заказчик: **филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Алматы**

Подрядчик: **ТОО "АМД Строй Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Объект: Строительство театра балета, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, участок 30/5**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за "Декабрь" 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н	наименование	код	наименование	код
		№Д-16510/20-ТА от 09.11.2020 года, д/с от 07.12.2020 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Сумма НДС	Всего к оплате
			Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Сначала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Монтаж системы водопровод		24 115 540	24 115 540	21 531 732	2 583 808	24 115 540
	Монтаж системы канализация		5 901 568	5 901 568	-	-	
	Монтаж системы КНС				-	-	
	Монтаж системы ПТ		6 159 270	6 159 270	5 499 348	659 922	6 159 270
	Всего к оплате:		**36 176 378**	**36 176 378**	**27 031 080**	**3 243 730**	**30 274 810**

Заказчик

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Наименование объекта: Строительство театра балета, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, участок 30/5

Форма №2 КС-2
(Форма № 2)

Заказчик: филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Алматы

Подрядчик: ТОО "АМД Строй Групп"

договор: №Д-16510/20-ТА от 09.11.2020 года д/с от. 07.12.2020

А К Т
о приемке выполненных работ за "Декабрь" 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Земляные работы														
	Разработка грунта механизмами.	м3	1519,80	965	1 466 607	690,00	690,00	690,00	665 850			45%	665 850		
	Вывоз грунта на временное складирование по объекту	м3	1519,80	900	1 367 820	690,00	690,00	690,00	621 000			45%	621 000		
	Дороботка грунта вручную	м3	30,00	1 000	30 000	5,47	5,47	5,47	5 470			18%	5 470		
	Обваловка песоком трубопроводов	м3	321,80	3 600	1 158 480	146,60	146,60	146,60	527 760			46%	537 624		
	Завоз с отвала и обратная засыпка местного грунта с уплот.	м3	1105,00	1 500	1 657 500	535,19	535,19	535,19	802 785			62%	1 035 000		
	Присоединение труб к существующей сети	шт	2,00	400 000	800 000										
	Сдача в эксплуат.			216 000	216 000										
	Итого:				6 696 407				2 622 865		0	43%	2 864 944		
	Всего Договорная цена с НДС:				6 696 407				2 622 865		0	43%	2 864 944		
	Водопровод хоз-питьевой, противопожарный														
	Труба стальная электросварная Ø57х3,5	м	11,6	8 200	95 120										
	Труба стальная электросварная Ø108х4,0	м	26,2	12 200	319 640										
	Труба стальная электросварная с внутренним антикоррозийным покрытием Ø273х7,0	м	15,5	19 731	305 831										
	Труба полиэтиленовая напорная (питьевая) ПЭ 100 SDR11 Ø250х22,7	м	453,3	16 500	7 479 450	366,6	366,6	366,6	6 048 900			81%	6 048 900		
	Труба стальная электросварная с внутренним антикоррозийным покрытием Ø325х7,0 (футляр) L=7,50 с заделкой концов	ШТ	2	30 590	61 180										
	Труба стальная электросварная с внутренним антикоррозийным покрытием Ø530х8,0 (футляр) L=0,30 с заделкой концов	ШТ	16	57 332	917 312	16	16	16	917 312			100%	917 312		
	Труба стальная электросварная с внутренним антикоррозийным покрытием Ø530х8,0 (футляр) L=7,00 с заделкой концов	ШТ	1	57 332	57 332										
	Труба стальная электросварная с внутренним антикоррозийным покрытием Ø530х8,0 (футляр) L=9,00 с заделкой концов	ШТ	1	57 332	57 332										
	Труба стальная электросварная с внутренним антикоррозийным покрытием Ø530х8,0 (футляр) L=10,00 с заделкой концов	ШТ	1,00	57 332	57 332										

	Изоляция труб стальных электросварных типа " весма усиленная " Ø57х3,5	м	11,60	13 720	159 152										
	Изоляция труб стальных электросварных типа " весма усиленная " Ø108х4,0	м	26,2	20 371	533 720										
	Изоляция труб стальных электросварных типа " весма усиленная " Ø273х7,0	м	15,5	26 130	405 015										
	Изоляция труб стальных электросварных типа " весма усиленная " Ø325х7,0	м	15	36 840	552 600										
	Изоляция труб стальных электросварных типа " весма усиленная " Ø530х8,0	м	30,8	56 500	1 740 200										
	Колодец водопроводный круглый из ж .б. элементов Ø1500	шт.	4	47 500	190 000	3	3	3	142 500			75%	142 500		
	Колодец водопроводный круглый из ж .б. элементов Ø2000	шт.	7	84 150	589 050	3	3	3	252 450			43%	252 450		
	Люк типа "Т (С250)"	шт.	11	58 500	643 500	6	6	6	351 000			55%	351 000		
	Пожарный гидрант Н=1500мм	шт.	2	82 280	164 560	2	2	2	164 560			100%	164 560		
	Пожарный гидрант Н=1750мм	шт.	1	71 000	71 000	1	1	1	71 000			100%	71 000		
	Пожарный гидрант Н=2250мм	шт.	1	76 000	76 000	1	1	1	76 000			100%	76 000		
	Пожарная подставка фланцевая ППФ Ø250	шт.	4	146 000	584 000	4	4	4	584 000			100%	584 000		
	Патрубок фланцевый Ø250 L=350	шт.	4	558 200	2 232 800	4	4	4	2 232 800			100%	2 232 800		
	Патрубок фланцевый Ø100 L=350	шт.	2	576 200	1 152 400	2	2	2	1 152 400			100%	1 152 400		
	Патрубок фланцевый Ø50 L=350	шт.	5	442 200	2 211 000	5	5	5	2 211 000			100%	2 211 000		
	Тройник стальной приварной равнопроходный Ø273х10.0	шт.	2	307 800	615 600	2	2	2	615 600			100%	615 600		
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином класс герметичности "А" Ø50	шт.	7	120 364	842 548										
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином класс герметичности "А" Ø100	шт.	2	173 518	347 036										
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином класс герметичности "А" Ø250	шт.	6	349 570	2 097 420	3	3	3	1 048 710			50%	1 048 710		
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином класс герметичности "А" Ø500	шт.	1,00	1 244 934	1 244 934										
	Вантуз ВМТ -50	шт.	1,00	124 456	124 456	1	1	1	124 456			100%	124 456		
	Фильтр сетчатый фланцевый Ø50	шт.	3,00	24 869	74 607										
	Обратный клапан фланцевый Ø50	шт.	2,00	27 222	54 444										
	Счетчик холодной воды фланцевый Ø50 с импульсным выходом	шт.	2	143 000	286 000										
	Передатчик импульса для дистанционного съема показаний	шт.	2,00	224 094	448 188										
	Манометр радиальный предел измерения 16 кг/см²	шт.	2	36 036	72 072										
	Кран трехходовой латунный М 20х1.5 G1/2" PN25	шт.	2	15 342	30 684										
	Кран шаровый Ø15 PN	шт.	2,00	14 950	29 900										
	Фланец 1-50-16 ст.25 (приварной)	шт.	20,00	6 777	135 540										
	Фланец 1-100-16 ст.25 (приварной)	шт.	2	10 361	20 722										
	Фланец 1-250-16 ст.25 (приварной)	шт.	20	13 255	265 100										
	Фланец 1-250-16 ст.25 (накидной)	шт.	16	14 255	228 080										
	Фланец 1-500-16 ст.25 (приварной)	шт.	2	28 900	57 800										
	Втулка Ø250 ПЭ 100 SDR11 под фланец	шт.	16	5 850	93 600										
	Отвод 45° сварной для труб ПЭ 100 SDR11 Ø250х22,7	шт.	5	46 100	230 500	5	5	5	230 500			100%	230 500		
	Отвод 90° сварной для труб ПЭ 100 SDR11 Ø250х22,7	шт.	2	46 100	92 200	2	2	2	92 200			100%	92 200		
	Отвод 130° сварной для труб ПЭ 100 SDR11 Ø250х22,7	шт.	1	46 010	46 010	1	1	1	46 010			100%	46 010		
	Флуоресцентные указатели пожарных гидрантов	шт.	4	15 600	62 400										
	Бетонные упоры из бетона В 7,5 V=0.3 м3	шт.	9	13 000	117 000										
	Детекционная лента " водопровод " с металлическим проводником	м	453,3	12 200	5 530 260	366,6	366,6	366,6	4 472 520			81%	4 472 520		
	Кабель с медными жилами ВВГ 5х2,5мм	м	210	3 500	735 000										

	Контрольный кабель с медными жилами КВВГ 7х1,5мм	м	210,4	3 500	736 400										
	Труба ПВХ Ø20	м	420,4	4 860	2 043 144										
	Итого:				37 317 171				20 833 918		0	56%	20 833 918		
	Накладные и транспортные расходы:				746 343				416 678		0	56%	416 678		
	Всего Договорная цена с НДС:				38 063 514				21 250 596		0	56%	21 250 596		
	Итого:				44 760 065				23 873 461		0	54%	24 115 540		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ

2. Сдача исполнительной документации: исп-я док.-я сдана Своев 28.12.2020.

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:

4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ

5. Этап работы: 5.1 Завершен

5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПТО 28.12.2020.

ДПП

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Своекошнов А.Ю.

ПОДРЯДЧИК:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Bazis Construction» Инженер Б и ОТ Подпись

Наименование объекта: Строительство театра балета, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, участок 30/5

Форма №2 КС-2
(Форма № 2)

Заказчик: филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Алматы

Подрядчик: ТОО "АМД Строй Групп"

договор: №Д-16510/20-ТА от 09.11.2020 года д/с от 07.12.2020

А К Т
о приемке выполненных работ за "Декабрь" 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Земляные работы														
	Разработка грунта механизмами.	м3	555,00	965	535 575										
	Вывоз грунта на временное складирование по объ	м3	555,00	900	499 500										
	Дороботка грунта вручную	м3	30,00	1 000	30 000										
	Песчанная подготовка	м3	45,00	1 000	45 000										
	Обваловка песоком трубопроводов	м3	177,0	3 600	637 200										
	Завоз с отвала и обратная засыпка местного грунта с уплот.	м3	333,00	1 500	499 500										
	Сдача в эксплуат.			216 000	216 000										
	Итого:				2 462 775				0		0	0%	0		
	Всего Договорная цена с НДС:				2 462 775				0		0	0%	0		
	Прокладка трубопровода системы ПТ														
	Труба стальная электросварная Ø273х7,0 с изоляцией типа "весьма усиленная" с внутренней изоляцией	м	177	60 385	10 688 145	100,0	100,0	100,0	6 038 500			56%	6 038 500		
	Труба стальная электросварная Ø57х4,0 с изоляцией типа "весьма усиленная" с внутренней изоляцией	м	8	35 325	282 600										
	Задвижка чугунная Ø250 PN16 с обрезиненным клином	шт.	2	321 780	643 560										
	Задвижка чугунная Ø50 PN16 с обрезиненным клином	шт.	2	133 619	267 238										
	Фланцы стальные приварные Ø250 PN16	шт.	4	78 100	312 400										
	Фланцы стальные приварные Ø50 PN16	шт.	4	17 800	71 200										
	Гильза стальная электросварная Ø300(Ø325х7) L=0.3	шт.	6	24 700	148 200										
	Упор бетонный М100 на 1 упор V=0.25м3	шт.	4	103 570	414 280										
	Стальной футляр с изоляцией типа "весьма усиленный" Ø450 L=36.00 с внутренней изоляцией	шт.	1	107 504	107 504										

	Стальной футляр с изоляцией типа "весьма усиленный" Ø450 L=34.00 с внутренней изоляцией	шт.	1	107 504	107 504										
	Заделка концов футляра Ø450	шт.	2	20 000	40 000										
	Итого:				13 082 631				6 038 500		0	46%	6 038 500		
	Накладные и транспортные расходы:				261 653				120 770		0	46%	120 770		
	Всего Договорная цена с НДС:				13 344 284				6 159 270		0	46%	6 159 270		
	Итого:				15 807 059				6 159 270		0	39%	6 159 270		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ

2. Сдача исполнительной документации: испол-я док-я сдана 28.12.2020 г.

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:

4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ

5. Этап работы: 5.1 Завершен

5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПТО 28.12.2020 г.

ДПП

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Своекошнов А.Ю.

ПОДРЯДЧИК:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

БиОТ