Подрядчик: ТОО "АЛВИС"
Субподрядчик ТОО "Архитектурно строительный Альянс"
Стройка: Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 мкр. г.Экибастуза .
Объект: Наружные инженерные сети
Договор № 13/20 от 12 февраля 2020г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 24 апреля 2020 год

Локальная смета № 6-1-1

за **апрель** 2020 год
на **Тепловые сети**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	125,34	172,08	165,03	21569	20685	9	4360	28002
					6,98	41,33	875	5180	–	2074	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	30	119		3570		–	–	3856
					–		–		–	286	
5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	110,256	37,97	37,97	4186	4186	0	863	5453
					0	10,87	0	1198	–	404	

6	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	704,6	18,3	18,3	12894	12894	0	2658	16797
					0	5,24	0	3692	–	1244	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,85	809,29	0	50864	0	0	36622	94485
					809,29	0	50864	0	–	6999	
		Итого по разделу 1					**148 593**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 739				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 765				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 071				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9				
		- перевозка грузов, тенге					3 570				
		Накладные расходы, тенге					44 503				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 007				
		Раздел 2 Трубопроводы									
46	1124-0102-0106	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,13	2435292,59	779055,56	316588	101277	70413	167811	523151
					1114598,15	189296,3	144898	24609	–	38752	
47	1124-0102-0105	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,05	2210690	522660	110535	26133	31829	58558	182619
					1051460	131520	52573	6576	–	13527	
					–		–		–	20330	
		Итого по разделу 2					**705 771**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					197 471				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					125 886				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 185				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					102 242				
	Накладные расходы, тенге					226 369				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					72 609				
	Раздел 5 Дренажный колодец									
	5.1 ДК-1									
179	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
186	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987
					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
	5.2 ДК-2										
187	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
194	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987
					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
	5.3 ДК-3										
195	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
202	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987
					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
	5.4 ДК-4										

203	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
210	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987
					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
5.5 ДК-5											
203	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
217	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987
					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
5.6 ДК-6											
219	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
226	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987
					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
5.7 ДК-7											
227	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
234	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987

					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
	5.8 ДК-8										
235	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,306	37098,04	10810,46	11352	3308	3183	6018	18760
					15885,62	3980,39	4861	1218	–	1390	
242	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	391588,24	1352,94	6657	23	2779	3516	10987
					226764,71	529,41	3855	9	–	814	
		Итого по разделу 5					**237 976**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 728				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 648				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 816				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 696				
		Накладные расходы, тенге					76 272				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 632				
	Раздел 6 Неподвижная опора Н-1										
243	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкций	3,6	29368,06	669,72	105725	2411	70360	39395	156730
					9153,89	120	32954	432	–	11610	
244	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	195387		1313		1313	–	1418
					–		–		–	105	
245	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26	186614		48520		48520	–	52402
					–		–		–	3882	

246	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00976	197664		1929		1929	–	2083
					–		–		–	154	
		Итого по разделу 6					**212 633**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 954				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 411				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					432				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					122 122				
		Накладные расходы, тенге					39 395				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 751				
		Раздел 8 Надземный терминал									
251	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,012	3750	1000	45	12	24	12	62
					750	333,33	9	4	–	5	
252	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	20333,33	1183,33	1220	71	1078	76	1400
					1183,33	216,67	71	13	–	104	
253	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	25827,5	1892,5	10331	757	7734	1807	13109
					4600	365	1840	146	–	971	
254	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10606	391580,24	1338,86	41531	142	17336	21939	68548
					226786,72	528	24053	56	–	5078	
255	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	12,6	151,03	2,78	1903	35	1466	281	2359
					31,9	0,4	402	5	–	175	
256	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	25,2	71,9	1,79	1812	45	1152	428	2419
					24,4	0,24	615	6	–	179	

257 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1022	42710,37	9236,79	4365	944	1286	1613	6456
				20890,41	1986,3	2135	203	–	478	
258 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1022	439273		44894		44894	–	48486
				–		–		–	3592	
	Итого по разделу 8					**142 839**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 125				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 006				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					433				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					74 970				
	Накладные расходы, тенге					26 156				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 582				
Раздел 9 Площадка для обслуживания										
259 1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,23415	200790,09	63608,8	47015	14894	1020	22039	74578
				132825,11	3583,17	31101	839	–	5524	
260 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23415	521272		122056		122056	–	131820
				–		–		–	9764	
261 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	33,4	151,05	2,81	5045	94	3885	744	6252
				31,92	0,36	1066	12	–	463	
262 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	66,8	71,92	1,8	4804	120	3054	1136	6415
				24,4	0,24	1630	16	–	475	

Итого по разделу 9	**219 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 108
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	130
Накладные расходы, тенге	23 919
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 226
Итого по смете	**1 666 877**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	414 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347 168
- перевозка грузов, тенге	3 570
Накладные расходы, тенге	436 614
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 808
Итого по смете на подряд, тенге	**1 666 877**
Непредвиденные работы и затраты 2%	33 338
Итого:	1 700 214
Коэфициент Иинф =1,05	1 785 225
Налог на добавочную стоимость (12%)	214 227
Всего:	1 999 452
Всего с коэф. Скидки	**1 493 571**

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС"

_____Билялов Н.Е

Субподрядчик: Директор
ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"

_____Кабиев Б.К.