ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340003246-20180601-58235601
1.1. Номер учетной системы 9
2. Дата выписки 01.06.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.05.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340003246
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Сужикова, д. 1, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003966
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ788560000000511234
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940540000210
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 13
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340003246
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Сужикова, д. 1, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940540000210
26.2 Наименование Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 13
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 1709071
27.4. Дата 12.10.2017
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 9
32.2 Дата 25.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Проект № 14-03/03, 17-10/01 "Система сбора нефти на м/р Арыскум Выкидные линии от скважин № 241,242,271,225,230,236,257,258,260 и 261			Одна услуга	1	1893254264.00	18932542.64			18932542.64	12%	2271905.12	21204447.76			1	
							Всего по счету:	18932542.64		0.00	18932542.64		2271905.12	21204447.76				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
T28/BoTrztYVYjudEZ31yccw13uMDBoB8POc/mXQuZXaGN9qqAKeVJEGg0KHGW5dKmOLeRKzdn6yNrS2ZnIPoQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
МАШТАЕВ АДИЛХАН ИБРАГИМОВИЧ

SAP Kazakhstan Kumkol Resources
РЕГ № REGISTRATION 5200 ДАТА DATE 01.06.18
ВВЕДЕН В SAP KEYED IN SAP ДАТА DATE
УТВЕРЖДЕН APPROVED ДАТА DATE
СЧЕТ G/L ACCOUNT
ЦОД COST CENTER
ЭЛЕМЕНТ WBS ELEMENT
ЗАКАЗ ORDER

ТОО «АМАН-КУРЫЛЫС» ЖШС БИН 040340003246

Приложение 50
к приказу Министра Финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" Республика Казахстан г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, тел.: (7242) 29-93-95** — 940540000210

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман-Курылыс" г. Кызылорда ул.Сужикова № 1 тел.: (7242) 23-03-81** — 040340003246

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Договор (контракт) № 1709071 от 12.10.2017г

9	25.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по поряд	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказанно услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект № 14-03/03,17-10/01: "Система сбора нефти на м/р Арыскум Выкидные линии от скважин: № 241,242,271,225,230,236,257,258,260 и 261	С 25.01.2018 г по 25.05.2018 г.		услуга	1	21 204 447,76	21 204 447,76
				Итого			**21 204 447,76**

Сумма без НДС: 18 932 542,64 **Сумма НДС: 2 271 905,12**

К оплате: 21 204 447,76 (Двадцать один миллиона двести четыре тысяч четыреста сорок семь тенге 76 тиын).

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (исполнитель) Директор — Маштаев А.И.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) — Т.Шаутов

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

№ 3126

№ 5643

Заказчик: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственности "Аман-Курылыс"

Форма №3.

СПРАВКА
приемки выполненных работ с 25.01.2018г. по 25.05.2018 г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено в тенге			Итого к оплате /тенге/
			с начала строительства	с начала текущего года	за отчетный период	
	Проект № 14-03/03, 17-10/01: "Система сбора нефти на м/р Арыскум Выкидные линии от скважин: №241, 242, 271, 225, 230, 236, 257, 258, 260 и 261"	*101 710 352,00*	*101 710 352,00*	*101 710 352,00*	*18 932 542,64*	*18 932 542,64*
	Итого:	*101 710 352,00*	*101 710 352,00*	*101 710 352,00*	*18 932 542,64*	*18 932 542,64*
	НДС 12%					2 271 905,12
	Всего с НДС 12%					21 204 447,76

Заказчик:_____ №3126

7843

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственности "Аман-Курылыс"
Директор:_____Маштаев А. И.

Проект: № 14-03-03: "Система сбора нефти на месторождении Арыскум. Выкид линии от скважин: №241, 242, 271
Проект: № 17-10-01: "Система сбора нефти на месторождении Арыскум. Выкидн линии от скважин: №225, 230, 236, 257, 258, 260, 261
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"
Контракт №1709071 ЗНУ №704394 от 12.10.2017г - 12.01.2018г

АКТ
приемки выполненных работ с 25.01.2017г. по 25.05.2018 г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Сумма /тенге/	К-во по факту	Сумма по факту /тенге/	выполнение с начала строительства %		в т.ч. выполнение за отчетный период	
							%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1. Скв. № 241 до СП-7**									
1	**Выкидная линия:**									
1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	677	372 350,00	679	373 450,00	100	372 350,00		-
1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	677	507 750,00	679	509 250,00	100	507 750,00		-
1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	68	374 000,00	68	374 000,00	100	374 000,00		-
1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная засыпка	м	677	1 708 748,00	679	1 713 796,00	100	1 708 748,00		-
1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	677	473 900,00	679	475 300,00	100	473 900,00		-
1.6	Указательные знаки	шт	10	70 000,00	10	70 000,00	100	70 000,00	100	70 000,00
1.7	Пересечение с автодорогой с укладкой плит	пер.	1	41 904,00	1	41 904,00	100	41 904,00		-
1.8	Пересечение с инженерными сетями	пер.	25	425 000,00	25	425 000,00	100	425 000,00		-
1.9	Рекультивация нарушенных земель	м	677	176 020,00	679	176 540,00	100	176 020,00	100	176 540,00
	Итого СМР:			**4 149 672,00**		**4 159 240,00**		**4 149 672,00**		**246 540,00**
2	**Обустройство скважины:**	к.т	1	**4 079 256,00**	1	**4 079 256,00**	100	**4 079 256,00**	33,84	**1 380 420,23**
3	**Материалы:**									
3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	7	560 000,00	7	560 000,00	100	560 000,00		-
3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
3.16	Фланец 8" ПЦ 600	шт	1	34 000,00	1	34 000,00	100	34 000,00	100	34 000,00
	Итого материалы:			**1 746 184,00**		**1 746 184,00**		**1 746 184,00**		**280 184,00**
	Итого по скважину №241:			**9 975 112,00**		**9 984 680,00**		**9 975 112,00**		**1 907 144,23**
2	**2. Скв. № 242 до СП-8**									
2.1	**Выкидная линия:**									
2.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	523	287 650,00	518,47	285 158,50	100	287 650,00		-
2.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	523	392 250,00	518,47	388 852,50	100	392 250,00		-
2.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	65	357 500,00	65	357 500,00	100	357 500,00		-
2.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная засыпка	м	523	1 320 052,00	518,47	1 308 618,28	100	1 320 052,00		-
2.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	523	366 100,00	518,47	362 929,00	100	366 100,00		-
2.1.6	Указательные знаки	шт	3	21 000,00	3	21 000,00	100	21 000,00	100	21 000,00
2.1.7	Пересечение с автодорогой с укладкой плит	пер.	1	41 904,00	1	41 904,00	100	41 904,00		-

2.1.8	Пересечение с инженерными сетями	пер.	5	85 000,00	5	[illegible] 000,00	100	85 000,00	100	85 000,00
2.1.9	Рекультивация нарушенных земель	м	523	135 980,00	518,47	[illegible] 802,20	100	135 980,00		-
	Итого СМР:			**3 007 436,00**		**2 985 764,48**		**3 007 436,00**		**106 000,00**
2.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**33,84**	**1 380 420,23**
2.3	**Материалы:**									
2.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	7	560 000,00	7	560 000,00	100	560 000,00		-
2.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
2.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
2.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
2.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
2.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
2.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
2.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
2.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
2.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
2.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
2.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
2.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
2.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
2.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 712 184,00**		**1 712 184,00**		**1 712 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №242:			**8 798 876,00**		**8 777 204,48**		**8 798 876,00**		**1 732 604,23**
3	**3. Скв. № 271 до СП-9**									
3.1	**Выкидная линия:**									
3.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	729	400 950,00	640	352 000,00	100	400 950,00		-
3.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	729	546 750,00	640	480 000,00	100	546 750,00		-
3.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	80	440 000,00	80	440 000,00	100	440 000,00		-
3.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная засыпка	м	729	1 839 996,00	640	1 615 360,00	100	1 839 996,00		-
3.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	729	510 300,00	640	448 000,00	100	510 300,00		-
3.1.6	Указательные знаки	шт	7	49 000,00	7	49 000,00	100	49 000,00	100	49 000,00
3.1.7	Пересечение с автодорогой с укладкой плит	пер.	1	41 904,00	1	41 904,00	100	41 904,00	100	41 904,00
3.1.8	Пересечение с инженерными сетями	пер.	8	136 000,00	8	136 000,00	100	136 000,00		-
3.1.9	Рекультивация нарушенных земель	м	729	189 540,00	640	166 400,00	100	189 540,00	100	166 400,00
	Итого СМР:			**4 154 440,00**		**3 728 664,00**		**4 060 490,00**		**257 304,00**
3.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**33,84**	**1 380 420,23**
3.3	**Материалы:**									
3.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	7	560 000,00	7	560 000,00	100	560 000,00		-
3.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
3.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
3.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
3.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
3.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
3.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
3.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
3.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
3.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
3.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
3.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
3.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
3.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
3.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 712 184,00**		**1 712 184,00**		**1 712 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №271:			**9 945 880,00**		**9 520 104,00**		**9 851 930,00**		**1 883 908,23**
4	**4. Скв. № 225 до СП-4**									
4.1	**Выкидная линия:**									
4.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	386	212 300,00	401	220 550,00	100	212 300,00		-
4.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	386	289 500,00	401	300 750,00	100	289 500,00		-
4.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	159	874 500,00	159	874 500,00	100	874 500,00		-
4.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная засыпка	м	1619	4 086 356,00	1619	4 086 356,00	100	4 086 356,00		-

4.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	1619	1 133 300,00	1619	[illegible] 300,00	100	1 133 300,00		-
4.1.6	Указательные знаки	шт	7	49 000,00	7	[illegible]9 000,00	100	49 000,00	100	49 000,00
4.1.7	Пересечение с инженерными сетями	пер.	10	170 000,00	10	170 000,00	100	170 000,00		-
4.1.8	Рекультивация нарушенных земель	м	386	100 360,00	401	104 260,00	100	100 360,00	100	104 260,00
	Итого СМР:			**6 915 316,00**		**6 938 716,00**		**6 915 316,00**		**153 260,00**
4.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**41,54**	**1 494 522,94**
4.3	**Материалы:**									
4.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	3	240 000,00	3	240 000,00	100	240 000,00		-
4.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
4.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
4.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
4.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
4.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
4.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
4.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
4.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
4.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
4.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
4.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
4.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
4.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
4.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 152 184,00**		**1 392 184,00**		**1 392 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №225:			**12 146 756,00**		**12 410 156,00**		**12 386 756,00**		**1 893 966,94**
5	**5. Скв. № 230 до СП-8**									
5.1	**Выкидная линия:**									
5.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	1257	691 350,00	1256	690 800,00	100	691 350,00		-
5.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	1257	942 750,00	1256	942 000,00	100	942 750,00		-
5.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	127	698 500,00	127	698 500,00	100	698 500,00		-
5.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная засыпка	м	1257	3 172 668,00	1256	3 170 144,00	100	3 172 668,00		-
5.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	1257	879 900,00	1256	879 200,00	100	879 900,00		-
5.1.6	Указательные знаки	шт	7	49 000,00	7	49 000,00	100	49 000,00	100	49 000,00
5.1.7	Пересечение с автодорогой с укладкой плит	пер.	1	41 904,00	1	41 904,00	100	41 904,00		-
5.1.8	Пересечение с инженерными сетями	пер.	5	85 000,00	5	85 000,00	100	85 000,00		-
5.1.9	Рекультивация нарушенных земель	м	1257	326 820,00	1256	326 560,00	100	326 820,00	100	326 560,00
	Итого СМР:			**6 887 892,00**		**6 883 108,00**		**6 887 892,00**		**375 560,00**
5.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**36,15**	**1 174 651,04**
5.3	**Материалы:**									
5.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	6	480 000,00	6	480 000,00	100	480 000,00		-
5.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
5.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
5.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
5.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
5.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
5.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
5.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
5.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
5.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
5.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
5.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
5.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
5.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
5.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 632 184,00**		**1 632 184,00**		**1 632 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №230:			**12 599 332,00**		**12 594 548,00**		**12 599 332,00**		**1 796 395,04**
6	**6. Скв. № 236 до ЦППН**									
6.1	**Выкидная линия:**									
6.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	831	457 050,00	898	493 900,00	100	493 900,00		-
6.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	831	623 250,00	898	673 500,00	100	673 500,00		-
6.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	89	489 500,00	89	489 500,00	100	489 500,00	2	9 790,00

6.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и о[illegible]ная засыпка	м	831	2 097 444,00	898	[illegible]552,00	100	2 266 552,00		-
6.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	831	581 700,00	898	628 600,00	100	628 600,00		-
6.1.6	Указательные знаки	шт	6	42 000,00	6	42 000,00	100	42 000,00	100	42 000,00
6.1.7	Пересечение с инженерными сетями	пер.	6	102 000,00	6	102 000,00	100	102 000,00		-
6.1.8	Рекультивация нарушенных земель	м	831	216 060,00	898	233 480,00	100	233 480,00	100	233 480,00
	Итого СМР:			**4 609 004,00**		**4 929 532,00**		**4 929 532,00**		**285 270,00**
6.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**43,08**	**1 257 343,48**
6.3	**Материалы:**									
6.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	3	240 000,00	3	240 000,00	100	240 000,00		-
6.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
6.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
6.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
6.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
6.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
6.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
6.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
6.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
6.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
6.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
6.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
6.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
6.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
6.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 152 184,00**		**1 392 184,00**		**1 392 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №236:			**9 840 444,00**		**10 400 972,00**		**10 400 972,00**		**1 788 797,48**
7	**7. Скв. № 257 до СП-9**									
7.1	**Выкидная линия:**									
7.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	322	177 100,00	322	177 100,00	100	177 100,00		-
7.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	322	241 500,00	322	241 500,00	100	241 500,00		-
7.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	43	236 500,00	43	236 500,00	100	236 500,00		-
7.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная засыпка	м	322	812 728,00	322	812 728,00	100	812 728,00		-
7.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	322	225 400,00	322	225 400,00	100	225 400,00		-
7.1.6	Указательные знаки	шт	6	42 000,00	6	42 000,00	100	42 000,00	100	42 000,00
7.1.7	Пересечение с автодорогой с укладкой плит	пер.	1	41 904,00	1	41 904,00	100	41 904,00		-
7.1.8	Пересечение с инженерными сетями	пер.	1	17 000,00	1	17 000,00	100	17 000,00		-
7.1.9	Рекультивация нарушенных земель	м	322	83 720,00	322	83 720,00	100	83 720,00	100	83 720,00
	Итого СМР:			**1 877 852,00**		**1 877 852,00**		**1 877 852,00**		**125 720,00**
7.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**33,85**	**1 380 828,16**
7.3	**Материалы:**									
7.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	7	560 000,00	7	560 000,00	100	560 000,00		-
7.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
7.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
7.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
7.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
7.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
7.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
7.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
7.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
7.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
7.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
7.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
7.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
7.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
7.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 712 184,00**		**1 712 184,00**		**1 712 184,00**		**243 184,00**
	Итого по скважину №257:			**7 669 292,00**		**7 669 292,00**		**7 669 292,00**		**1 749 732,16**
8	**8. Скв. № 258 до СП-9**									
8.1	**Выкидная линия:**									
8.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	452	248 600,00	452	248 600,00	100	248 600,00		-
8.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	452	339 000,00	452	339 000,00	100	339 000,00		-
8.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	55	302 500,00	55	302 500,00	100	302 500,00		-

8.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и о[illegible]ная засыпка	м	452	1 140 848,00	452	[illegible]848,00	100	1 140 848,00		-
8.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	452	316 400,00	452	316 400,00	100	316 400,00		-
8.1.6	Указательные знаки	шт	7	49 000,00	7	49 000,00	100	49 000,00	100	49 000,00
8.1.7	Пересечение с автодорогой с укладкой плит	пер.	2	83 808,00	2	83 808,00	100	83 808,00		-
8.1.8	Пересечение с инженерными сетями	пер.	2	34 000,00	2	34 000,00	100	34 000,00		-
8.1.9	Рекультивация нарушенных земель	м	452	117 520,00	452	117 520,00	100	117 520,00	100	117 520,00
	Итого СМР:			**2 631 676,00**		**2 631 676,00**		**2 631 676,00**		**166 520,00**
8.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**33,84**	**1 330 420,23**
8.3	**Материалы:**									
8.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	9	720 000,00	9	720 000,00	100	720 000,00		-
8.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
8.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
8.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
8.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
8.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
8.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
8.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
8.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
8.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
8.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
8.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
8.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
8.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
8.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 872 184,00**		**1 872 184,00**		**1 872 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №258:			**8 583 116,00**		**8 583 116,00**		**8 583 116,00**		**1 743 124,23**
9	**9. Скв. № 260 до СП-6**									
9.1	**Выкидная линия:**									
9.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	1454	799 700,00	1454	799 700,00	100	799 700,00		-
9.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	1454	1 090 500,00	1454	1 090 500,00	100	1 090 500,00		-
9.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	144	792 000,00	144	792 000,00	100	792 000,00		-
9.1.4	Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная засыпка	м	1454	3 669 896,00	1454	3 669 896,00	100	3 669 896,00		-
9.1.5	Гидроиспытание подземной части выкидной линии	м	1454	1 017 800,00	1454	1 017 800,00	100	1 017 800,00		-
9.1.6	Указательные знаки	шт	8	56 000,00	8	56 000,00	100	56 000,00	100	56 000,00
9.1.7	Пересечение с автодорогой с укладкой плит	пер.	1	41 904,00	1	41 904,00	100	41 904,00		-
9.1.8	Пересечение с инженерными сетями	пер.	3	51 000,00	3	51 000,00	100	51 000,00		-
9.1.9	Рекультивация нарушенных земель	м	1454	378 040,00	1454	378 040,00	100	378 040,00	100	378 040,00
	Итого СМР:			**7 896 840,00**		**7 896 840,00**		**7 896 840,00**		**434 040,00**
9.2	**Обустройство скважины:**	**к.т**	**1**	**4 079 256,00**	**1**	**4 079 256,00**	**100**	**4 079 256,00**	**40**	**1 332 591,74**
9.3	**Материалы:**									
9.3.1	ПАГ 60х20х0,14	шт	8	640 000,00	8	640 000,00	100	640 000,00		-
9.3.2	1П35х28	шт	5	350 000,00	5	350 000,00	100	350 000,00		-
9.3.3	Свая из металлических труб	тн	1,3	234 000,00	1,3	234 000,00	100	234 000,00		-
9.3.4	Металлоконструкции опор и молниеотвода	тн	0,3	51 000,00	0,3	51 000,00	100	51 000,00	100	51 000,00
9.3.5	Ж/б опора СВ164-12	шт	1	105 444,00	1	105 444,00	100	105 444,00	100	105 444,00
9.3.6	Оцинкованная стальная паласа 25х3мм	м	24	7 200,00	24	7 200,00	100	7 200,00	100	7 200,00
9.3.7	Оцинкованная стальная паласа 40х4мм	м	30	10 500,00	30	10 500,00	100	10 500,00	100	10 500,00
9.3.8	Устройства вук	шт	1	43 040,00	1	43 040,00	100	43 040,00	100	43 040,00
9.3.9	Изолирующий пакет 2"кл150	шт	4	16 000,00	4	16 000,00	100	16 000,00	100	16 000,00
9.3.10	Отвод 2" sch 40	шт	24	84 000,00	24	84 000,00	100	84 000,00		-
9.3.11	Сварной фланец 2"	шт	17	238 000,00	17	238 000,00	100	238 000,00		-
9.3.12	Лом	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
9.3.13	Ведро	шт	1	2 000,00	1	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
9.3.14	Топор	шт	1	4 000,00	1	4 000,00	100	4 000,00	100	4 000,00
9.3.15	Лопата	шт	1	3 000,00	1	3 000,00	100	3 000,00	100	3 000,00
	Итого материалы:			**1 792 184,00**		**1 792 184,00**		**1 792 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №260:			**13 768 280,00**		**13 768 280,00**		**13 768 280,00**		**2 012 815,74**
10	**10. Скв. № 261 до СП-8**									
10.1	**Выкидная линия:**									
10.1.1	Срезка растительного слоя бульдозером	м	561	308 550,00	561	308 550,00	100	308 550,00		-
10.1.2	Рытье траншей экскаватором с ручной дораб-й	м	561	420 750,00	561	420 750,00	100	420 750,00		-
10.1.3	Раскладка труб, сварка стыков труб и фитингов с дефектоскопией	стык	64	352 000,00	64	352 000,00	100	352 000,00		-

10.1.4	*Укладка труб в траншею с проверкой сплошности изоляции и обратная з[illegible]ка*	*м*	*561*	1 415 964,00	*561*	1[illegible],64,00	*100*	1 415 962,40		637 182,20
10.1.5	*Гидроиспытание подземной части выкидной линии*	*м*	*561*	392 700,00	*561*	392 700,00	*100*	392 700,00		-
10.1.6	*Указательные знаки*	*шт*	*2*	14 000,00	*2*	14 000,00	*100*	14 000,00	*100*	14 000,00
10.1.7	*Пересечение с инженерными сетями*	*пер.*	*6*	102 000,00	*6*	102 000,00	*100*	102 000,00		-
10.1.8	*Рекультивация нарушенных земель*	*м*	*561*	145 860,00	*561*	145 860,00	*100*	145 860,00	*100*	145 860,00
	Итого СМР:			**3 151 824,00**		**3 151 824,00**		**3 151 822,40**		**797 042,20**
10.2	***Обустройство скважины:***	***к.т***	***1***	**4 079 256,00**	***1***	**4 079 256,00**	***100***	**4 079 256,00**	***33,85***	**1 380 828,16**
10.3	***Материалы:***									
10.3.1	*ПАГ 60х20х0,14*	*шт*	*3*	240 000,00	*3*	240 000,00	*100*	240 000,00		-
10.3.2	*1П35х28*	*шт*	*5*	350 000,00	*5*	350 000,00	*100*	350 000,00		-
10.3.3	*Свая из металлических труб*	*тн*	*1,3*	234 000,00	*1,3*	234 000,00	*100*	234 000,00		-
10.3.4	*Металлоконструкции опор и молниеотвода*	*тн*	*0,3*	51 000,00	*0,3*	51 000,00	*100*	51 000,00	*100*	51 000,00
10.3.5	*Ж/б опора СВ164-12*	*шт*	*1*	105 444,00	*1*	105 444,00	*100*	105 444,00	*100*	105 444,00
10.3.6	*Оцинкованная стальная паласа 25х3мм*	*м*	*24*	7 200,00	*24*	7 200,00	*100*	7 200,00	*100*	7 200,00
10.3.7	*Оцинкованная стальная паласа 40х4мм*	*м*	*30*	10 500,00	*30*	10 500,00	*100*	10 500,00	*100*	10 500,00
10.3.8	*Устройства вук*	*шт*	*1*	43 040,00	*1*	43 040,00	*100*	43 040,00	*100*	43 040,00
10.3.9	*Изолирующий пакет 2"кл150*	*шт*	*4*	16 000,00	*4*	16 000,00	*100*	16 000,00	*100*	16 000,00
10.3.10	*Отвод 2" sch 40*	*шт*	*24*	84 000,00	*24*	84 000,00	*100*	84 000,00		-
10.3.11	*Сварной фланец 2"*	*шт*	*17*	238 000,00	*17*	238 000,00	*100*	238 000,00		-
10.3.12	*Лом*	*шт*	*1*	4 000,00	*1*	4 000,00	*100*	4 000,00	*100*	4 000,00
10.3.13	*Ведро*	*шт*	*1*	2 000,00	*1*	2 000,00	*100*	2 000,00	*100*	2 000,00
10.3.14	*Топор*	*шт*	*1*	4 000,00	*1*	4 000,00	*100*	4 000,00	*100*	4 000,00
10.3.15	*Лопата*	*шт*	*1*	3 000,00	*1*	3 000,00	*100*	3 000,00	*100*	3 000,00
	Итого материалы:			**1 152 184,00**		**1 392 184,00**		**1 392 184,00**		**246 184,00**
	Итого по скважину №261:			**8 383 264,00**		**8 623 264,00**		**8 623 262,40**		**2 424 054,36**
	Итого 10 скважин:			**101 710 352,00**		**101 710 352,00**		**101 710 352,00**		**18 932 542,64**

Сдал;_____ Мынтаев А.

Принял;_____ Г.Шаутай №3126

ТОО «АМАН-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС БСН/БИН 040340003246

Petro Kazakhstan Kumkol Resources

#8643 [illegible]