Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"** ИИН/БИН **210440025687**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсоглашение № 52/03 от 25.06.2021г. к Договору № 52 от 12.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
10	25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района			работа	1	400 000 000,00	400 000 000,00
				Итого	1	x	400 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзегасанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Калжанов М.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

Приложение 3-1
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика)Застройщика)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное Учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210 440 025 687, с.Мангистау Мунайлинский район, телефон 8(7292)466192**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.52/03 от 25.06.2021г. к договору № 52 от 12.08.2020г**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Лок.смета 2-1-1 Газоснабжение жилых домов.					
			Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2					
			Раздел: ПГБ					
1	**97**	**2304-0201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**12**	**121366,08**	**1456393**	**Россия**
			Сметная прибыль			***8990,08***	***107881***	
2	**98**	**2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150**	**шт.**	**24**	**4803,84**	**115292**	**Россия**
			Сметная прибыль			***355,84***	***8540***	
			Раздел: ЗАЩИТНЫЕ ФУТЛЯРЫ					
3	**163**	**1122-0501-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,026**	**1764150,04**	**45868**	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы			*701329,20*	*18235*	
			Сметная прибыль			*130677,78*	*3398*	
4	164	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Кожух из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,000	29469,96	766219	Казахстан
			Сметная прибыль			*2182,96*	*56757*	
5	165	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26,000	3064,74	79683	
			Накладные расходы			*1275,16*	*33154*	
			Сметная прибыль			*227,02*	*5902*	
6	166	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	19,500	5512,98	107503	
			Накладные расходы			*741,79*	*14465*	
			Сметная прибыль			*408,37*	*7963*	
7	167	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	16716,46	16716	
			Накладные расходы			*2590,38*	*2590*	
			Сметная прибыль			*1238,26*	*1238*	
8	176	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Кожух из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,000	29469,96	1650318	Казахстан
			Сметная прибыль			*2182,96*	*122246*	
9	188	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Кожух из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	630,000	18269,28	11509646	Казахстан
			Сметная прибыль			*1353,28*	*852566*	
			Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г1					
10	194	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	6,865	2124744,52	14586371	
			Накладные расходы			*850485,73*	*5838585*	
			Сметная прибыль			*157388,48*	*1080472*	
11	195	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	9,971	1593412,15	15887913	
			Накладные расходы			*662776,28*	*6608542*	
			Сметная прибыль			*118030,53*	*1176882*	
12	196	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	6,610	1474434,04	9746009	
			Накладные расходы			*621188,79*	*4106058*	
			Сметная прибыль			*109217,34*	*721927*	
13	197	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6892,460	5104,08	35179667	Россия
			Сметная прибыль			*378,08*	*2605901*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	198	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3524,040	3394,44	11962142	Россия
			Сметная прибыль			*251,44*	*886085*	
15	199	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6486,844	2762,64	17920815	Россия
			Сметная прибыль			*204,64*	*1327468*	
16	200	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6636,440	1229,04	8156450	Россия
			Сметная прибыль			*91,04*	*604181*	
17	201	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	т фасонных частей	0,166070	1868997,84	310384	
			Накладные расходы			*688405,40*	*114323*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*22991*	
18	202	2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, Dy 150 мм**	шт.	13	5049,00	65637	Россия
			Сметная прибыль			*374,00*	*4862*	
19	203	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 45°, Dy 150 мм**	шт.	4	4384,80	17539	Россия
			Сметная прибыль			*324,80*	*1299*	
20	204	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, Dy 100 мм**	шт.	2	2411,64	4823	Россия
			Сметная прибыль			*178,64*	*357*	
21	205	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 45°, Dy 100 мм**	шт.	1	1947,24	1947	Россия
			Сметная прибыль			*144,24*	*144*	
22	206	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, Dy 80 мм**	шт.	18	818,64	14736	Россия
			Сметная прибыль			*60,64*	*1092*	
23	207	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 45°, Dy 80 мм**	шт.	3	818,64	2456	Россия
			Сметная прибыль			*60,64*	*182*	
24	208	2302-0101-0158 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, Dy 50 мм**	шт.	1	897,48	897	Россия
			Сметная прибыль			*66,48*	*66*	
25	209	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 45°, Dy 50 мм**	шт.	4	572,40	2290	Россия
			Сметная прибыль			*42,40*	*170*	
26	210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2500,000	141,32	353291	
			Накладные расходы			*33,27*	*83186*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*26170*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	212	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 160 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	66	3026,66	199760	
			Накладные расходы			*1007,72*	*66510*	
			Сметная прибыль			*224,20*	*14797*	
28	213	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	220	38478,96	8465371	
			Накладные расходы			*6750,32*	*1485070*	
			Сметная прибыль			*2850,29*	*627065*	
29	214	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10149,68	10150	
			Накладные расходы			*3833,69*	*3834*	
			Сметная прибыль			*751,83*	*752*	
30	215	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	121366,08	121366	Россия
			Сметная прибыль			*8990,08*	*8990*	
31	216	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	2	4803,84	9608	Россия
			Сметная прибыль			*355,84*	*712*	
32	217	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0022	2124744,52	4674	
			Накладные расходы			*850485,73*	*1871*	
			Сметная прибыль			*157388,48*	*346*	Россия
33	218	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,209	5104,08	11274	
			Сметная прибыль			*378,08*	*835*	
34	229	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10149,68	20299	
			Накладные расходы			*3833,69*	*7667*	
			Сметная прибыль			*751,83*	*1504*	
35	230	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	121366,08	242732	Россия
			Сметная прибыль			*8990,08*	*17980*	
36	231	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	4	4803,84	19215	Россия
			Сметная прибыль			*355,84*	*1423*	
37	232	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	2124744,52	8499	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы			*850485,73*	*3402*	
			Сметная прибыль			*157388,48*	*630*	
38	233	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	5104,08	20498	Россия
			Сметная прибыль			*378,08*	*1518*	
39	234	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0504	1868997,84	94197	
			Накладные расходы			*688405,40*	*34696*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*6978*	
40	235	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	6	4384,80	26309	Россия
			Сметная прибыль			*324,80*	*1949*	
41	238	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,066	152823,89	10114	
			Накладные расходы			*62023,81*	*4105*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*749*	
42	239	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,066	530963,64	35139	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*2603*	
43	244	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	10149,68	40599	
			Накладные расходы			*3833,69*	*15335*	
			Сметная прибыль			*751,83*	*3007*	
44	245	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	121366,08	485464	Россия
			Сметная прибыль			*8990,08*	*35960*	
45	246	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	8	4803,84	38431	Россия
			Сметная прибыль			*355,84*	*2847*	
46	247	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	2124744,52	31871	
			Накладные расходы			*850485,73*	*12757*	
			Сметная прибыль			*157388,48*	*2361*	
47	248	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,060	5104,08	76867	Россия
			Сметная прибыль			*378,08*	*5694*	
48	249	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1344	1868997,84	251193	
			Накладные расходы			*688405,40*	*92522*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*18607*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	250	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	16	4384,80	70157	Россия
			Сметная прибыль			*324,80*	*5197*	
50	251	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,480	141,32	1057	
			Накладные расходы			*33,27*	*249*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*78*	
51	253	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,057810	152823,89	8835	
			Накладные расходы			*62023,81*	*3586*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*654*	
52	254	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,05780	530963,64	30695	
			Сметная прибыль			*39330,64*	*2274*	
53	259	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	10149,68	60898	
			Накладные расходы			*3833,69*	*23002*	
			Сметная прибыль			*751,83*	*4511*	
54	260	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	121366,08	728196	Россия
			Сметная прибыль			*8990,08*	*53940*	
55	261	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	12	4803,84	57646	Россия
			Сметная прибыль			*355,84*	*4270*	
56	262	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01050	2124744,52	22310	
			Накладные расходы			*850485,73*	*8930*	
			Сметная прибыль			*157388,48*	*1653*	
57	263	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	5104,08	53807	Россия
			Сметная прибыль			*378,08*	*3986*	
58	264	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1512	1868997,84	282592	
			Накладные расходы			*688405,40*	*104087*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*20933*	
59	265	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	18	4384,80	78926	Россия
			Сметная прибыль			*324,80*	*5846*	
60	266	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,250	141,32	742	
			Накладные расходы			*33,27*	*175*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль			*10,47*
61	268	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,03854	152823,89
			Накладные расходы			*62023,81*
			Сметная прибыль			*11320,29*
62	269	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,03850	530963,64
			Сметная прибыль			*39330,64*
63	274	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	15	10149,68
			Накладные расходы			*3833,69*
			Сметная прибыль			*751,83*
64	275	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	15	121366,08
			Сметная прибыль			*8990,08*
65	276	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	30	4803,84
			Сметная прибыль			*355,84*
66	277	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,010	2124744,52
			Накладные расходы			*850485,73*
			Сметная прибыль			*157388,48*
67	278	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,040	5104,08
			Сметная прибыль			*378,08*
68	279	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,063	1868997,84
			Накладные расходы			*688405,40*
			Сметная прибыль			*138444,28*
69	280	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	15	4384,80
			Сметная прибыль			*324,80*
70	281	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	2395,64
			Накладные расходы			*807,74*
			Сметная прибыль			*177,45*
71	282	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	15	17054,28
			Сметная прибыль			*1263,28*
72	283	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	15	5739,12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль			*425,12*	*6377*	
73	291	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,1508	152823,89	23046	
			Накладные расходы			*62023,81*	*9353*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*1707*	
74	292	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,1508	530963,64	80069	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*5931*	
75	297	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	6417,34	89843	
			Накладные расходы			*2761,82*	*38666*	
			Сметная прибыль			*475,36*	*6655*	
76	298	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	14	64183,32	898566	Россия
			Сметная прибыль			*4754,32*	*66560*	
77	299	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 100	шт.	28	2877,12	80559	Россия
			Сметная прибыль			*213,12*	*5967*	
78	300	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0224	1593412,15	35692	
			Накладные расходы			*662776,28*	*14846*	
			Сметная прибыль			*118030,53*	*2644*	
79	301	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,490	3394,44	76340	Россия
			Сметная прибыль			*251,44*	*5655*	
80	302	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1344	1868997,84	251193	
			Накладные расходы			*688405,40*	*92522*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*18607*	
81	303	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108 мм	шт.	42	1947,24	81784	Россия
			Сметная прибыль			*144,24*	*6058*	
82	304	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,30492	152823,89	46599	
			Накладные расходы			*62023,81*	*18912*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*3452*	
83	305	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,3049	530963,64	161901	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*11993*	
84	310	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	6417,34	147599	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы			*2761,82*	*63522*	
			Сметная прибыль			*475,36*	*10933*	
85	**311**	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**23**	**43509,96**	**1000729**	**Россия**
			Сметная прибыль			*3222,96*	*74128*	
86	**312**	**2302-0103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 80**	**шт.**	**46**	**2328,48**	**107110**	**Россия**
			Сметная прибыль			*172,48*	*7934*	
87	**313**	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0368**	**1593412,15**	**58638**	
			Накладные расходы			*662776,28*	*24390*	
			Сметная прибыль			*118030,53*	*4344*	
88	**314**	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,947**	**2762,64**	**102072**	**Россия**
			Сметная прибыль			*204,64*	*7561*	
89	**315**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,138**	**1868997,84**	**257922**	
			Накладные расходы			*688405,40*	*95000*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*19105*	
90	**316**	**2302-0101-0177 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной 90°, Dy 80 мм**	**шт.**	**69**	**1267,92**	**87486**	**Россия**
			Сметная прибыль			*93,92*	*6480*	
91	**317**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических стоек**	**т**	**0,50094**	**152823,89**	**76556**	
			Накладные расходы			*62023,81*	*31070*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*5671*	
92	**318**	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**0,50090**	**530963,64**	**265981**	**Россия**
			Сметная прибыль			*39330,64*	*19702*	
93	**323**	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**21**	**3400,04**	**71401**	
			Накладные расходы			*1460,90*	*30679*	
			Сметная прибыль			*251,86*	*5289*	
94	**324**	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**21**	**31752,00**	**666792**	**Россия**
			Сметная прибыль			*2352,00*	*49392*	
95	**325**	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50**	**шт.**	**42**	**1587,60**	**66679**	**Россия**
			Сметная прибыль			*117,60*	*4939*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	326	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0336	1474434,04	49541	
			Накладные расходы			*621188,79*	*20872*	
			Сметная прибыль			*109217,34*	*3670*	
97	327	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,7344	1229,04	41461	Россия
			Сметная прибыль			*91,04*	*3071*	
98	328	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0378	1868997,84	70648	
			Накладные расходы			*688405,40*	*26022*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*5233*	
99	329	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 57 мм	шт.	63	480,60	30278	Россия
			Сметная прибыль			*35,60*	*2243*	
100	330	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,562968	152823,89	86035	
			Накладные расходы			*62023,81*	*34918*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*6373*	
101	331	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,562968	530963,64	298916	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*22142*	
102	336	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	31	6417,34	198938	
			Накладные расходы			*2761,82*	*85617*	
			Сметная прибыль			*475,36*	*14736*	
103	337	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	31	43509,96	1348809	Россия
			Сметная прибыль			*3222,96*	*99912*	
104	338	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 80	шт.	62	2328,48	144366	Россия
			Сметная прибыль			*172,48*	*10694*	
105	339	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0496	1593412,15	79033	
			Накладные расходы			*662776,28*	*32874*	
			Сметная прибыль			*118030,53*	*5854*	
106	340	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,798	2762,64	137575	Россия
			Сметная прибыль			*204,64*	*10191*	
107	341	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,186	1868997,84	347634	
			Накладные расходы			*688405,40*	*128043*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль			*138444,28*	*25751*	
108	342	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 80 мм	шт.	93	1267,92	117917	Россия
			Сметная прибыль			*93,92*	*8735*	
109	343	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,67518	152823,89	103184	
			Накладные расходы			*62023,81*	*41877*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*7643*	
110	344	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,67520	530963,64	358496	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*26555*	
111	349	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	3400,04	44201	
			Накладные расходы			*1460,90*	*18992*	
			Сметная прибыль			*251,86*	*3274*	
112	350	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	13	31752,00	412776	Россия
			Сметная прибыль			*2352,00*	*30576*	
113	351	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	26	1587,60	41278	Россия
			Сметная прибыль			*117,60*	*3058*	
114	352	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0208	1474434,04	30668	
			Накладные расходы			*621188,79*	*12921*	
			Сметная прибыль			*109217,34*	*2272*	
115	353	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,883	1229,04	25666	Россия
			Сметная прибыль			*91,04*	*1901*	
116	354	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0234	1868997,84	43735	
			Накладные расходы			*688405,40*	*16109*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*3240*	
117	355	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 57 мм	шт.	39	480,60	18743	Россия
			Сметная прибыль			*35,60*	*1388*	
118	356	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,348504	152823,89	53260	
			Накладные расходы			*62023,81*	*21615*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*3945*	
119	357	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,348504	530963,64	185043	Россия

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль			*39330,64*	*13707*	
120	**360**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,490**	**141,32**	**1341**	
			Накладные расходы			*33,27*	*316*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*99*	
121	**366**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических стоек**	**т**	**4,499340**	**152823,89**	**687607**	
			Накладные расходы			*62023,81*	*279066*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*50934*	
122	**367**	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**4,499000**	**530963,64**	**2388986**	**Россия**
			Сметная прибыль			*39330,64*	*176962*	
123	**370**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**139,500**	**141,32**	**19714**	
			Накладные расходы			*33,27*	*4642*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*1460*	
124	**371**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**139,500**	**235,74**	**32885**	
			Накладные расходы			*39,05*	*5447*	
			Сметная прибыль			*17,46*	*2436*	
125	**372**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических стоек**	**т**	**22,170216**	**152823,89**	**3388139**	
			Накладные расходы			*62023,81*	*1375081*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*250973*	
126	**373**	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**22,170216**	**530963,64**	**11771579**	**Россия**
			Сметная прибыль			*39330,64*	*871969*	
127	**376**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**603,710**	**141,32**	**85314**	
			Накладные расходы			*33,27*	*20088*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*6320*	
128	**377**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**603,710**	**235,74**	**142316**	
			Накладные расходы			*39,05*	*23574*	
			Сметная прибыль			*17,46*	*10542*	
129	**378**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических стоек**	**т**	**2,99956**	**152823,89**	**458404**	
			Накладные расходы			*62023,81*	*186044*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*33956*	
130	**379**	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**3,00000**	**530963,64**	**1592657**	**Россия**
			Сметная прибыль			*39330,64*	*117975*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	382	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	93	141,32	13142	
			Накладные расходы			33,27	3095	
			Сметная прибыль			10,47	974	
132	383	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	93	235,74	21923	
			Накладные расходы			39,05	3631	
			Сметная прибыль			17,46	1624	
133	384	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	12,0367920	152823,89	1839509	
			Накладные расходы			62023,81	746568	
			Сметная прибыль			11320,29	136260	
134	385	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	12,0367920	530963,64	6391099	Россия
			Сметная прибыль			39330,64	473415	
135	388	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	327,770	141,32	46319	
			Накладные расходы			33,27	10906	
			Сметная прибыль			10,47	3431	
136	389	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	327,770	235,74	77267	
			Накладные расходы			39,05	12799	
			Сметная прибыль			17,46	5724	
137	390	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	4,93476	152823,89	754149	
			Накладные расходы			62023,81	306073	
			Сметная прибыль			11320,29	55863	
138	391	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	4,9350	530963,64	2620178	Россия
			Сметная прибыль			39330,64	194087	
139	394	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	153,000	141,32	21621	
			Накладные расходы			33,27	5091	
			Сметная прибыль			10,47	1602	
140	395	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	153,000	235,74	36068	
			Накладные расходы			39,05	5974	
			Сметная прибыль			17,46	2672	
141	396	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	17,988168	152823,89	2749022	
			Накладные расходы			62023,81	1115695	
			Сметная прибыль			11320,29	203631	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	397	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	17,988168	530963,64	9551063	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*707486*	
143	400	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	489,830	141,32	69221	
			Накладные расходы			*33,27*	*16299*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*5127*	
144	402	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	5,03152	152823,89	768936	
			Накладные расходы			*62023,81*	*312074*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*56958*	
145	403	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	5,032	530963,64	2671554	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*197893*	
146	406	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	156,000	141,32	22045	
			Накладные расходы			*33,27*	*5191*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*1633*	
147	408	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	21,124704	152823,89	3228360	
			Накладные расходы			*62023,81*	*1310234*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*239138*	
148	409	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	21,124704	530963,64	11216450	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*830848*	
149	412	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	575,240	141,32	81291	
			Накладные расходы			*33,27*	*19141*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*6022*	
150	413	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	575,240	235,74	135605	
			Накладные расходы			*39,05*	*22462*	
			Сметная прибыль			*17,46*	*10045*	
151	414	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,91080	2124744,52	1935217	
			Накладные расходы			*850485,73*	*774622*	
			Сметная прибыль			*157388,48*	*143349*	
152	415	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	914,443	5104,08	4667391	Россия
			Сметная прибыль			*378,08*	*345733*	
153	416	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	4,6368	1868997,84	8666169	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы			*688405,40*	*3191998*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*641938*	
154	**417**	**2302-0101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной 90°, D 159 мм**	**шт.**	**552**	**4384,80**	**2420410**	**Россия**
			Сметная прибыль			*324,80*	*179290*	
155	**418**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**455,400**	**141,32**	**64356**	
			Накладные расходы			*33,27*	*15153*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*4767*	
156	**420**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических стоек**	**т**	**27,279012**	**152823,89**	**4168885**	
			Накладные расходы			*62023,81*	*1691948*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*308806*	
157	**421**	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**27,279012**	**530963,64**	**14484164**	**Россия**
			Сметная прибыль			*39330,64*	*1072901*	
158	**424**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**869,400**	**141,32**	**122861**	
			Накладные расходы			*33,27*	*28929*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*9101*	
159	**425**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**869,400**	**235,74**	**204949**	
			Накладные расходы			*39,05*	*33948*	
			Сметная прибыль			*17,46*	*15181*	
160	**426**	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,2442**	**1593412,15**	**389111**	
			Накладные расходы			*662776,28*	*161850*	
			Сметная прибыль			*118030,53*	*28823*	
161	**427**	**2301-0201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**245,177**	**3394,44**	**832238**	**Россия**
			Сметная прибыль			*251,44*	*61647*	
162	**428**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4736**	**1868997,84**	**885157**	
			Накладные расходы			*688405,40*	*326029*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*65567*	
163	**429**	**2302-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной 90°, D 108 мм**	**шт.**	**148**	**1947,24**	**288192**	**Россия**
			Сметная прибыль			*144,24*	*21348*	
164	**432**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических стоек**	**т**	**7,313938**	**152823,89**	**1117744**	
			Накладные расходы			*62023,81*	*453638*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*82796*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	433	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	7,313938	530963,64	3883435	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*287662*	
166	436	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	233,100	141,32	32941	
			Накладные расходы			*33,27*	*7756*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*2440*	
167	437	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	233,100	235,74	54950	
			Накладные расходы			*39,05*	*9102*	
			Сметная прибыль			*17,46*	*4070*	
168	438	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,7094	1593412,15	2723779	
			Накладные расходы			*662776,28*	*1132950*	
			Сметная прибыль			*118030,53*	*201761*	
169	439	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1716,238	2762,64	4741347	Россия
			Сметная прибыль			*204,64*	*351211*	
170	440	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	2,072	1868997,84	3872564	
			Накладные расходы			*688405,40*	*1426376*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*286857*	
171	441	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 80 мм	шт.	1036	1267,92	1313565	Россия
			Сметная прибыль			*93,92*	*97301*	
172	444	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	51,1975660	152823,89	7824211	
			Накладные расходы			*62023,81*	*3175468*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*579571*	
173	445	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	51,197566	530963,64	27184046	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*2013633*	
174	448	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1631,700	141,32	230586	
			Накладные расходы			*33,27*	*54294*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*17080*	
175	450	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,6368	1474434,04	2413354	
			Накладные расходы			*621188,79*	*1016762*	
			Сметная прибыль			*109217,34*	*178767*	
176	451	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1643,347	1229,04	2019739	Россия

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль			*91,04*	*149610*	
177	452	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,59520	1868997,84	1112428	
			Накладные расходы			*688405,40*	*409739*	
			Сметная прибыль			*138444,28*	*82402*	
178	453	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 50 мм	шт.	992	480,60	476755	Россия
			Сметная прибыль			*35,60*	*35315*	
179	456	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	49,023152	152823,89	7491909	
			Накладные расходы			*62023,81*	*3040602*	
			Сметная прибыль			*11320,29*	*554956*	
180	457	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	49,023152	530963,64	26029511	Россия
			Сметная прибыль			*39330,64*	*1928112*	
181	460	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1562,400	141,32	220793	
			Накладные расходы			*33,27*	*51988*	
			Сметная прибыль			*10,47*	*16355*	
182	461	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1562,400	235,74	368314	
			Накладные расходы			*39,05*	*61009*	
			Сметная прибыль			*17,46*	*27283*	
183	469	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	773,317	4734,72	3661439	Казахстан
			Сметная прибыль			*350,72*	*271217*	
184	475	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	198,792	5104,08	1014650	Россия
			Сметная прибыль			*378,08*	*75159*	
185	477	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	90	4384,80	394632	Россия
			Сметная прибыль			*324,80*	*29232*	
186	479	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600x400x5	т	0,84600	235539,36	199266	Казахстан
			Сметная прибыль			*17447,36*	*14760*	
187	495	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,440	3394,44	374882	Россия
			Сметная прибыль			*251,44*	*27769*	
188	499	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600x400x5	т	0,470	235539,36	110703	Казахстан
			Сметная прибыль			*17447,36*	*8200*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	**515**	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,088**	**2762,64**	**61021**	**Россия**
			Сметная прибыль			***204,64***	***4520***	
190	**517**	**2302-0101-0177 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной 90°, D 89 мм**	**шт.**	**10**	**1267,92**	**12679**	**Россия**
			Сметная прибыль			***93,92***	***939***	
191	**519**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая 600x400x5**	**т**	**0,094**	**235539,36**	**22141**	**Казахстан**
			Сметная прибыль			***17447,36***	***1640***	
			ИТОГО по л.смете 2-1-1:				**354372487**	
			В том числе :					
			Накладные расходы				**42535407**	
			Сметная прибыль				**26249814**	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Лок.смета 2-2-1 Ограждение и фундамент под ПГБ.

192	47	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,820	5211,68	702639	
			Накладные расходы			*2020,03*	*272341*	
			Сметная прибыль			*386,05*	*52047*	
193	48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	497,120	1726,14	858099	
			Накладные расходы			*669,05*	*332597*	
			Сметная прибыль			*127,86*	*63563*	
194	49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	468,440	2798,02	1310703	
			Накладные расходы			*327,81*	*153560*	
			Сметная прибыль			*207,26*	*97089*	
195	50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	46,750	38175,04	1784683	Казахстан
			Накладные расходы			*5602,55*	*261919*	
			Сметная прибыль			*2827,78*	*132199*	
196	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2070,000	1265,42	2619411	Казахстан
			Накладные расходы			*280,46*	*580552*	
			Сметная прибыль			*93,73*	*194030*	
197	53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1104,957	1726,14	1907312	
			Накладные расходы			*669,05*	*739268*	
			Сметная прибыль			*127,86*	*141282*	
198	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	255,250	2798,02	714194	Казахстан
			Накладные расходы			*327,81*	*83674*	
			Сметная прибыль			*207,26*	*52903*	
199	55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	112,310	38175,04	4287439	Казахстан
			Накладные расходы			*5602,55*	*629222*	
			Сметная прибыль			*2827,78*	*317588*	
200	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1762,838	1265,42	2230723	Казахстан
			Накладные расходы			*280,46*	*494406*	
			Сметная прибыль			*93,73*	*165239*	
			ИТОГО по локальной смете № 2-2-1:				**16416203**	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В том числе :					
			Накладные расходы				**3547539**	
			Сметная прибыль				**1215941**	
			ИТОГО за июнь:				**370787690**	
			В том числе :					
			Накладные расходы				**46082946**	
			Сметная прибыль				**27465755**	
			Итого с временными		**2,9 %**	**10752843**	**381540533**	
			Итого с зимними удорожаниями		**0,315 %**	**1201852**	**382742385**	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1x0,67+0,33x1,04989605		**1,0164656965**		**389044505**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**396825395**	
			Итого с поправочным коэфф-м		**0,9000000041214**		**357 142 857,14**	
			Итого стоимость выполненных работ за июнь с НДС		**12 %**	**42 857 142,86**	**400 000 000,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес

Директор Мирзегасанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспёрт технического надзора Шамбилов С.К., аттестат № KZ 19VJE00052526

(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Калжанов М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Проектный центр»
ГИП Панаев Б., приказ № 48 от 30 июля 2020г.

(должность, ФИО, № аттестата или приказа, подпись)