Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" марта 2022 года

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210 440 025 687, 130006 , РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , Кызылтобинский с.о., с.Кызылтобе,**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
30.03.2022г. ТОО «АБТМ», директор Суесинов М.С., 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 3 микрорайон, 29 дом н.п.2, БИН 980240000762, тел.+7(729)2526838
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
30.03.2022г., ТОО «МангистауКурылысИнвест», в лице директора Токтарова А.Б. эксперта Шамбилова С.К., аттестат № KZ 19VJE00052526, БИН 951040000415
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
30.03.2022г. ТОО «Проектный центр», в лице ГИП Панаева Б., приказ № 43-П от 30.08.2020г. БИН 011240003273
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
Мангистауская область, Мунайлинский район, пос.Кызыл-Тобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 07. 06. 2016 г. № 106

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области», KZ67REA00190559 от 10.09.2020

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный центр» № 29-04/2017

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" №01-16-688 от 29.09.2017г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.09.2020 г.

окончание работ 30.03.2022 г.

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9

фактически, месяц: 19

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод (ГП)среднего давления подземный Ду 225мм ПЭ	км	1,468		1,468	
ГП среднего давления подземный Ду 160мм ПЭ	км	7,326		7,326	

ГП низкого давления подземный из труб Ду 110 ПЭ	км	0,475		0,475	
ГП низкого давления подземный из труб Ду 90 ПЭ	км	0,095		0,095	
ГП низкого давления подземный из труб Ду 63 ПЭ	км	0,038		0,038	
ГП низкого давления надземный из труб Д 150 Ст	км	8,077		8,077	
ГП низкого давления надземный из труб Д 100 Ст	км	3,887		3,887	
ГП низкого давления надземный из труб Д 57 Ст	км	8,313		8,313	
ГП низкого давления надземный из труб Д 38	км	0,152		0,152	
ГП низкого давления надземный из труб Д 89 Ст	км	8,279		8,279	
ГП высокого давления надземный из труб Д 219 Ст	км	0,008		0,008	
Выход к потребителям	шт	760		760	
Устройство компенсаторов	шт	682		682	
Устройство футляров из труб Д 400 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	м	82		82	
Устройство футляров из труб Д 315 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	м	1176		1176	
Устройство футляров из труб Д 250 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	м	420		420	
Устройство футляров из труб Д 200 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	м	28		28	
Пункт газорегуляторный блочный, типа ПГБ-100-СГ-ЭК	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт блочный с двумя регуляторами РДГ-50Н с счетчиком СГ-ЭКВз-Т1-0,5-1000/1,6 ПГБ-13-2Н-У1	шт	5		5	
Фундаменты под стойки опор 600х600х700мм	шт	1725		1725	
Фундаменты под стойки опор 400х400х700мм	шт	2870		2870	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ограждение площадки ПГБ-100 в плане 10000х8000мм-1шт., ПГБ-13-2Н-У1 в плане 9000х6000мм -5шт. точки подключений 1,2,5,8,9 в плане 6000х3000мм-5шт. Ограждение площадок и точек подключений выполнено из металлических сетчатых панелей, стойки из труб Д 89х5мм.

Опоры для наземного газопровода выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В7,5. Под бетонными фундаментами выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом.

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны битумом за 2 раза.

Антикоррозийная защита металлических конструкций- краска ПФ 115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 за два раза.

Заземление выполнено вертикальными электродами длиной 3 м из стальных круглых стержней Д16мм, соединенные между собой стальной полосой 4х40мм в траншее на глубине 0,8м.

Молниезащита площадок ПГБ выполнена молниеотводом высотой 8м, который присоединен к заземляющим контурам.

Для понижения давления с высокого на среднее в точке подключения 1 построен блочный газорегуляторный пункт ПГБ -100-СГ-ЭК в полной заводской готовности в количестве 1 шт., проложен газопровод высокого давления в надземном исполнении из труб Д 219х5,0-8метров (ГОСТ 10704-91).

Газопровод среднего давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 160х14,6мм. D 225х20,5мм на глубине 1,5метра до низа трубы. Общая протяженность подземного ГП СД составляет 8,794 км.

Для понижения давления со среднего на низкое построены ПГБ-13-2Н-У1 в полной заводской готовности – 5шт.

Подводящие распределительные газопроводы низкого давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 110х10мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2х2, -63х5,8мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Общая протяженность подземного ГП НД составляет 0,608км.

Подводящие распределительные надземные газопроводы выполнены из труб Д 108х5мм, Д 159х,5мм, Д89х5мм, Д 57х3,5мм (ГОСТ 10704-91). Общая протяженность надземного ГП НД составляет- 28,556км.

Для подключения газопроводов выведены отпайки к ИЖС из труб Д38х3мм (ГОСТ 10704-91)152 метра с устройством заглушек .

Запорная арматура – задвижки фланцевые Ру 1,6МПа 30с41нж: Ду 200 - 4шт.; Ду150 - 49 шт.; Ду100-14шт.; Ду 80-54шт., Ду 50-34шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве Оборудование пункт ПГБ -100-СГ-ЭК -1шт. ПГБ-13-2Н-У1-5шт. согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***705 462,721*** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ ***588 694,160***тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***41 183,270*** тысяч тенге, прочие затраты ***75 585,291*** тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***634916,44944*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***529 824,74444*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***37 064,943***тысяч тенге, прочие затраты ***68 026,762*** тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

_Калжанов М.И. , руководитель ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «МангистауКурылысИнвест», директор Токтаров А.Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Шамбилов С.К., аттестат № KZ 19VJE00052526

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Проектный центр», ГИП Панаев Б., приказ № 43-П от 30.08.2020г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_Суесинов М.С., директор ТОО «АБТМ»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	28716	
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	28564	
	1) на эстакадах	м		
3	2) на опорах	м	28564	
4	3) безопорная прокладка	м	152	
5	Количество опор	шт	4595	
6	Протяженность подземной прокладки:	м	9402	
7	1) в футляре	м	1706	
8	3) бесканальная прокладка	м	7696	
9	Количество компенсаторов	шт	682	
10	Количество вводов /к потребителям	шт	760	
11	Количество задвижек	шт	4	
	d =150	Шт	49	
	d =100	шт	14	
	d =80	шт	54	
	d =50	Шт.	34	
12	Пункт газорегуляторный блочный, типа ПГБ-100-СГ-ЭК	Шт	1	
13	Газорегуляторный пункт блочный типа ПГБ-13-2Н-У1	шт	5	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Пункт газорегуляторный блочный,с обогревом конверторного типа	ПГБ-100-СГ-ЭК			1шт	
1	Газорегуляторный пункт блочный с двумя регуляторами РДГ-50Н с счетчиком СГ-ЭКВз-Т1-0,5-1000/1,6	ПГБ-13-2Н-У1			5шт	
3	Задвижка фланцевая Ру 1,6МПа	30с41нж	Сталь	d = 200	4шт.	
4	Задвижка фланцевая Ру 1,6МПа	30с41нж	Сталь	d = 150	49шт.	
5	Задвижка фланцевая Ру 1,6МПа	30с41нж	Сталь	d = 100	14 шт.	
6	Задвижка фланцевая Ру 1,6МПа	30с41нж	Сталь	d = 80	54шт.	
7	Задвижка фланцевая Ру 1,6МПа	30с41нж	Сталь	d = 50	34шт.	
8	Труба ГАЗ	SDR 11	ПЭ 100	D 250х20,5мм	1468м	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011
9	Труба ГАЗ	SDR 11	ПЭ 100	D 160х14,6мм	7326м	
10	Труба ГАЗ	SDR 11	ПЭ 100	D 110х10мм	475м	
11	Труба ГАЗ	SDR 11	ПЭ 100	D 90х8,2мм	95м	
12	Труба ГАЗ	SDR 11	ПЭ 100	D 63х5,8мм	38м	
13	Труба Газ-футляры	SDR 11	ПЭ 100	D 400х36,4	82 м	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011
14	Труба Газ-футляры	SDR 11	ПЭ 100	D 315х28,6	1176м	
15	Труба Газ-футляры	SDR 11	ПЭ 100	D 250х22,7	420м	
16	Труба Газ-футляры	SDR 11	ПЭ 100	D 200х18,6	28м	
17	Труба ГАЗ	Эл/сварная	Сталь	Д 219х5	8м	ГОСТ 10704-91
18	Труба ГАЗ			Д 159х5	8077м	ГОСТ 10704-91

19	Труба ГАЗ			Д 108х5	3887м	ГОСТ 10704-91
20	Труба ГАЗ			Д 89х5	8279м	ГОСТ 10704-91
21	Труба ГАЗ			Д 57х3,5	8313м	ГОСТ 10704-91
22	Труба ГАЗ			Д 38х3	152м	ГОСТ 10704-91
23	Труба для опор	Эл/сварная	Сталь	Д159х4	9680м	ГОСТ 10704-91
24	Труба для опор	Эл/сварная	Сталь	Д 89х4	7382м	
25	Отводы 90 град.		Сталь	Д 57	1106шт	ГОСТ17375-2001
26	Отводы 90 град.		Сталь	Д 159	734 шт	ГОСТ17375-2001
27	Отводы 90 град.		Сталь	Д 89	1229 шт.	ГОСТ17375-2001
28	Отводы 90 град.		Сталь	Д 108	243 шт.	ГОСТ17375-2001
29	Сгоны с заглушкой		Сталь	Д 32	760шт.	ГОСТ8969-75
30	Отвод 90 град.		ПЭ 100	Д225	2 шт.	
31	Отвод 90 град.		ПЭ 100	Д 160	124шт	
32	Отвод 90 град.		ПЭ100	Д110	50шт.	
33	Отвод 90 град.		ПЭ 100	Д 90	10шт.	
34	Переход ПЭ 100/Ст	SDR 11	ПЭ 100	Д160/150	117шт.	
35	Переход ПЭ 100/Ст	SDR 11	ПЭ 100	Д 110/108	50шт.	
36	Переход ПЭ 100/Ст			Д90/89	10шт..	
37	Переход ПЭ 100/Ст			Д 63/57	4 шт.	
38	Лентасигнальная Осторожно ГАЗ!				7897м	
39	Бетон	В 7,5			746м3	

Заказчик Калжанов М.И. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Панаев Б. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)