Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 3) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в
Благоустройство

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства								
1	Е0168-1-2	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	3255	62,67	60,25	203987	196110	49716	0,02	52
		м2		2,42	10,34	7877	33657	119,7	0,03	84
2	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	302,25	27,10	--	8191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А30-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2**	302,25	277,88	--	83990	--	29803	2,07	626
		т		98,60	--	29803	--	100	--	--
4	Е0157-2-9	**Разборка асфальтобетонного покрытия полов**	434	202,86	90,60	88042	39318	69664	0,84	365
		1м2		112,27	32,74	48723	14207	110,7	0,09	37
5	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	899	270,27	--	242973	--	323154	1,69	1517
		м		270,27	--	242973	--	133	--	--
6	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	108,5	27,10	--	2940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А30-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2**	108,5	277,88	--	30150	--	10699	2,07	225
		т		98,60	--	10699	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			660274	235428			2784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**340075**	**47864**			**122**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**660274**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**387939**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**114141**				
		Накладные расходы -	Тенге			**483036**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**242**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**72455**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1211908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**460394**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1211908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**460394**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
8	**Е0101-31-2**	**Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3**	**127,1**	**81,50**	**80,31**	**10359**	**10208**	**3479**	**0,01**	**1**
		м3		**1,19**	**27,03**	**151**	**3435**	**97**	**0,04**	**6**
9	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**127,1**	**3,10**	**3,10**	**394**	**394**	**81**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,66**	**--**	**84**	**97**	**--**	**--**
10	**Е0129-217-1**	**Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см**	**127,1**	**691,00**	**--**	**87826**	**--**	**94447**	**3,48**	**442**
		м3		**688,05**	**--**	**87451**	**--**	**108**	**--**	**--**
11	**Е0147-3-1**	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	**1860**	**4,42**	**4,42**	**8224**	**8224**	**3444**	**--**	**--**
		м2		**--**	**1,44**	**--**	**2670**	**129**	**--**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**106803**	**18826**			**443**
			Тенге			**87602**	**6189**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106803**				
	Материалы -		Тенге			**375**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**93792**			
		Накладные расходы -	Тенге			**101452**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15218**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12495**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**220750**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				109009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			220750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				109009			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см**	2945	1598,71	29,23	4708206	86088	67472	0,08	244
		м2		14,32	2,90	42178	8552	133	--	14
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90**	1,3795	27696,00	--	38207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см**	11780	1598,71	29,23	18832825	344351	269887	0,08	976
		м2		14,32	2,90	168713	34209	133	--	56
15	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90**	5,89	27696,00	--	163129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях**	1007,5	887,17	14,59	893827	14697	325562	1,54	1547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		239,10	3,86	240889	3894	133	0,01	6
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	453,375	21800,00	--	9883575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,05	2392,16	162,26	114943	7796	4646	0,32	15
		м3		47,04	25,67	2260	1234	133	0,04	2
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	48,05	813,00	--	39065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	395,25	0,62	0,62	245	245	77	--	--
		м2		--	0,20	--	79	97	--	--
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	395,25	1598,71	29,23	631891	11554	9055	0,08	33
		м2		14,32	2,90	5661	1148	133	--	2
22	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,2015	27696,00	--	5581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1581	1598,71	29,23	2527563	46215	36222	0,08	131
		м2		14,32	2,90	22643	4591	133	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях**								
			651	**887,17**	**14,59**	**577550**	**9496**	**210363**	**1,54**	**1000**
		м		**239,10**	**3,86**	**155651**	**2516**	**133**	**0,01**	**4**
25	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
			292,95	**21800,00**	**--**	**6386310**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**44802917**	**520442**			**3945**
			Тенге			**637996**	**56223**			**92**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44802917				
	Материалы -		Тенге			947852				
	Всего заработная плата -		Тенге				694220			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206917				
	Местные материалы -		Тенге			42489710				
		Накладные расходы -	Тенге			923283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138493			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2743572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48469773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4499
		Сметная заработная плата -	Тенге				832712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48469773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4499
		Сметная заработная плата -	Тенге				832712			
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка								
26	**Е0101-30-1**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**								
			1240	**0,62**	**0,62**	**768**	**768**	**242**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,20**	**--**	**249**	**97**	**--**	**--**
27	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**								
			160	**2392,16**	**162,26**	**382745**	**25961**	**15472**	**0,32**	**51**
		м3		**47,04**	**25,67**	**7526**	**4107**	**133**	**0,04**	**7**
28	**С143008-104**	**Смеси песчано-гравийные природные**								
			176	**813,00**	**--**	**143088**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1240	1598,71	29,23	1982403	36247	28409	0,08	103
		м2		14,32	2,90	17759	3601	133	--	6
30	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,7	27696,00	--	19387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4960	1598,71	29,23	7929611	144990	113636	0,08	411
		м2		14,32	2,90	71037	14404	133	--	24
32	Е0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	1240	2687,59	10,23	3332607	12685	248168	1,04	1287
		м2		158,91	3,81	197043	4719	123	0,01	11
33	С11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	1240	706,00	--	875440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки								
34	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	350	0,62	0,62	217	217	68	--	--
		м2		--	0,20	--	70	97	--	--
35	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	350	551,94	52,67	193179	18436	13349	0,07	25
		м2		11,00	17,68	3850	6187	133	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0127-24-1	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)**	1400	551,94	52,67	772718	73742	53397	0,07	102
		м2		11,00	17,68	15400	24748	133	0,03	40
37	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	32	11815,74	145,22	378104	4647	16313	2,97	95
		м3		430,65	54,85	13781	1755	105	0,12	4
38	Е0107-13-1	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	8	2836,28	851,88	22690	6815	11316	4,53	36
		шт		757,35	253,04	6059	2024	140	0,46	4
39	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	8	3894,00	--	31152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0123-24-1	**Установка люков**	8	18366,19	77,92	146930	623	5097	2,88	23
		шт		460,35	29,70	3683	238	130	0,07	1
41	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			16318237	325132			2132
			Тенге			336138	62104			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16211037				
	Материалы -		Тенге			3604285				
	Всего заработная плата -		Тенге				398242			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			894827				
	Местные материалы -		Тенге			11050655				
		Накладные расходы -	Тенге			505468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1002990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17719495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2490
		Сметная заработная плата -	Тенге				474062			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17833127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2490
		Сметная заработная плата -	Тенге				474062			
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку								
42	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	2	15426,93	434,70	30854	869	5397	14,96	30
		качели		2464,77	105,47	4930	211	105	0,23	--
43	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	2	16905,94	15,11	33812	30	4330	13,86	28
		качели		2401,63	4,11	4803	8	90	0,01	--
44	У1-20-1	**Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы**	2	31818,75	490,53	63638	981	6025	16,50	33
		скамья		2707,98	161,30	5416	323	105	0,36	1
45	У1-20-2	**Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций**	2	43636,45	24,73	87273	49	9901	33,00	66
		скамья		5492,10	8,23	10984	16	90	0,01	--
46	У1-28-5	**Навес теневой типа II, строительные работы**	1	223598,76	1657,39	223599	1657	43347	217,80	218
		навес		35973,30	452,89	35973	453	119	1,00	1
47	У1-28-6	**Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций**	1	79231,99	20,61	79232	21	9931	63,80	64
		навес		11030,73	4,11	11031	4	90	0,01	--
48	У1-30-1	**Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы**	300	491,85	16,30	147556	4891	41102	0,77	230
		м		126,70	3,78	38009	1135	105	0,01	2
49	У1-30-2	**Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций**	300	1319,47	56,87	395842	17061	41176	0,78	233
		м		133,58	18,92	40075	5676	90	0,03	10
50	У1-5-1	**Брусья-лабиринт тип I, строительные работы**	2	19995,29	867,57	39991	1735	5076	13,42	27
		брусья		2199,78	217,14	4400	434	105	0,48	1
51	У1-5-2	**Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций**	2	21761,85	30,23	43524	60	3835	12,32	25
		брусья		2122,36	8,23	4245	16	90	0,01	--
52	У1-9-6	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы**	1	11625,61	202,20	11626	202	5160	28,60	29
		комплекс		4864,20	49,63	4864	50	105	0,11	--
53	У1-9-7	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций**	1	108528,02	159,37	108528	159	9679	61,60	62
		комплекс		10704,94	49,37	10705	49	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9							900
54	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы								
			1	31818,75	490,53	31819	491	3013	16,50	17
		скамья		2707,98	161,30	2708	161	105	0,36	--
55	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций								
			1	43636,45	24,73	43636	25	4950	33,00	33
		скамья		5492,10	8,23	5492	8	90	0,01	--
56	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы								
			1	45049,42	1815,07	45049	1815	6556	30,80	31
		песочн.		4973,10	490,12	4973	490	120	1,10	1
57	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы								
			8	2956,21	36,50	23650	292	3214	2,20	18
		урна		370,26	12,41	2962	99	105	0,03	--
58	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций								
			8	3237,56	5,50	25901	44	5630	4,62	37
		урна		781,92	--	6255	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1435527	30383			1178
			Тенге			197826	9135			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617780				
	Материалы -		Тенге			500612				
	Всего заработная плата -		Тенге				107591			
		Накладные расходы -	Тенге			118890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			780871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата -	Тенге				125425			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			817747				
	Материалы -		Тенге			706707				
	Всего заработная плата -		Тенге				99369			
		Накладные расходы -	Тенге			89432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54431				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			961610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				112784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1742481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1299
		Сметная заработная плата -	Тенге				238209			

РАЗДЕЛ 6.Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	У1-32-5	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы**	190	4863,52	298,61	924068	56735	88037	1,41	268
		м		232,32	98,65	44141	18743	140	0,22	42
60	У1-32-6	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций**	190	411,66	0,70	78216	134	8310	0,28	54
		м		48,40	0,20	9196	38	90	--	--
61	У1-34-5	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы**	2	110804,65	4493,30	221609	8987	29618	57,20	114
		ворота		9256,50	1321,45	18513	2643	140	2,90	6
62	У1-34-6	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций**	2	46456,70	79,68	92913	159	10014	33,00	66
		ворота		5538,63	24,68	11077	49	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1316807	66015			501
			Тенге			82927	21473			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1145678				
		Материалы -	Тенге			1017302				
		Всего заработная плата -	Тенге				84040			
		Накладные расходы -	Тенге			117656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1339133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				101688			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			171130				
		Материалы -	Тенге			150563				
		Всего заработная плата -	Тенге				20360			
		Накладные расходы -	Тенге			18324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11367				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1539954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата -	Тенге				124797			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение								
63	Е0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	195	157,00	30,28	30614	5904	34765	0,93	181
		яма		126,72	11,48	24710	2239	129	0,02	4
64	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	195	296,52	56,25	57822	10969	63382	1,36	264
		шт		239,10	12,87	46624	2510	129	0,03	5
65	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	420	695,29	--	292021	--	81101	1,03	432
		м2		149,69	--	62869	--	129	--	--
66	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	420	468,77	--	196883	--	249871	2,97	1247
		м2		461,19	--	193698	--	129	--	--
67	Е0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	195	329,12	62,74	64178	12234	69854	1,61	314
		шт		263,34	14,36	51351	2799	129	0,03	6
68	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	420	374,96	116,83	157485	49068	153000	1,75	735
		м2		255,66	26,73	107378	11227	129	0,05	23
69	С143012-87 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	120	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С143012-454 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	75	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			799003	78175			3173
			Тенге			486631	18775			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			799003				
		Материалы -	Тенге			2133				
		Всего заработная плата -	Тенге				505405			
		Местные материалы -	Тенге			232064				
		Накладные расходы -	Тенге			651973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1538035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3536
		Сметная заработная плата -	Тенге				603201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1538035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3536
		Сметная заработная плата -	Тенге				603201			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта								
71	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	20	2122,36	969,85	42447	19397	15662	3,21	64
		шт		623,13	201,21	12463	4024	95	1,17	23
72	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	20	10026,00	--	200520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	60,94	4,62	5485	416	3800	0,22	20
		м		43,34	1,10	3901	99	95	0,01	1
74	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,065	20672,00	--	1344	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	32123,00	--	803	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	255	409,20	135,30	104346	34502	36560	0,68	174
		м		112,42	38,50	28667	9817	95	0,22	57
77	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,255	69895,00	--	17823	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	21	263,00	--	5523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛЗ								
		шт	15	255,00	--	3825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1								
		шт	7,5	4715,57	3366,33	35367	25247	12751	6,01	45
				1084,07	705,47	8131	5291	95	4,09	31
81	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2								
		шт	4,5	5759,31	3974,78	25917	17887	9736	8,01	36
				1445,44	832,06	6504	3744	95	4,83	22
82	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	42,5	204,00	--	8670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,4	44,79	0,04	107	--	20	0,05	--
				9,15	--	22	--	90	--	--
84	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м								
		яма	20	459,82	397,94	9196	7959	3532	0,43	9
				61,89	120,20	1238	2404	97	0,21	4
85	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ								
		опора	20	4157,80	2098,60	83156	41972	47187	10,01	200
				1653,30	593,71	33066	11874	105	1,14	23
86	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм								
		м	35	452,00	--	15820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	26,5	44,79	0,04	1187	1	218	0,05	1
				9,15	--	243	--	90	--	--
88	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**								
		м3	4,5	15409,42	211,13	69342	950	8399	10,78	49
				1697,85	79,75	7640	359	105	0,18	1
89	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**								
		м3	0,425	2052,42	221,96	872	94	179	1,87	1
				272,25	84,15	116	36	118	0,18	--
90	С143009-30	**Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм**								
		м3	0,425	4040,00	--	1717	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			633468	148425			599
			Тенге			101990	37649			161
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			441253				
		Материалы -	Тенге			56448				
		Всего заработная плата -	Тенге				82641			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227691				
		Накладные расходы -	Тенге			78509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31186				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			550948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				94418			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167725				
		Материалы -	Тенге			18697				
		Всего заработная плата -	Тенге				56997			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2147				
		Местные материалы -	Тенге			53581				
		Накладные расходы -	Тенге			59536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				65927			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24490				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1469				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			817804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата -	Тенге				160345			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			66073037	1422827			14756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2271184	259412			592
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			441253				
		Материалы -	Тенге			56448				
		Всего заработная плата -	Тенге				82641			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227691				
		Накладные расходы -	Тенге			78509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31186				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			550948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				94418			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64511217				
		Материалы -	Тенге			6091256				
		Всего заработная плата -	Тенге				2328225			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1103891				
		Местные материалы -	Тенге			53826010				
		Транспортные расходы -	Тенге			114141				
		Накладные расходы -	Тенге			2961294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1481
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4048351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71520862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15680
		Сметная заработная плата -	Тенге				2772419			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			988877				
		Материалы -	Тенге			857270				
		Всего заработная плата -	Тенге				119730			
		Накладные расходы -	Тенге			107757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65798				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1162431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				135893			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			131690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7901				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139591				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73373832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16921
		Сметная заработная плата -	Тенге				3002730			
	Итого СМР		**Тенге**			73 373 832				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 702 273				
	Итого в ценах 2001 г.					75 076 105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)					205 466 346				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			4 109 327				
	Итого сметная стоимость		Тенге			209 575 673				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			25 149 081				
	Всего с НДС		Тенге			234 724 754				

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.