Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Тепловые сети

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
		Трубопроводы								
1	Е0124-10-2	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,01	5166048,15	1370877,40	51660	13709	26947	9400,00	94
		км		1755000,00	317828,86	17550	3178	130	261,01	3
2	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	10	15592,00	--	155920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм**	0,14	1023984,10	196624,10	143358	27527	41159	738,50	103
		т		151875,00	74272,50	21263	10398	130	72,55	10
4	С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	92787,00	--	185574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0124-13-3	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара**	1	6587,14	3324,64	6587	3325	4645	15,25	15
		компл		2790,00	783,00	2790	783	130	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130904-456 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	13463,00	--	13463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	6110,91	3202,76	6111	3203	4265	13,80	14
		компл		2508,75	771,75	2509	772	130	0,63	1
8	С130904-455 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	7063,00	--	7063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-4083 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	6	6242,00	--	37452	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	2	2145,00	--	4290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	1	1972,00	--	1972	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,325	1023984,10	196624,10	332795	63903	95547	738,50	240
		т		151875,00	74272,50	49359	24139	130	72,55	24
13	С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	106652,00	--	106652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,02	74161,50	52100,00	1483	1042	910	130,00	3
		км		21825,00	12374,79	437	247	133	71,77	1
15	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,063	51848,95	847,45	3266	53	537	47,35	3
		м3		8212,50	315,00	517	20	100	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,06426	5454,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	3793,07	1948,07	3793	1948	2668	8,65	9
		компл		1586,25	465,75	1586	466	130	0,38	--
18	С130904-454 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	5850,00	--	5850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,01	84757,50	--	848	--	835	412,00	4
		км		64237,50	--	642	--	130	--	--
20	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	0,01	70,20	--	1	--	1	0,25	--
		м		53,45	--	1	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1068489	114710			485
			Тенге			96654	40003			39
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1483				
		Материалы -	Тенге			5				
		Всего заработная плата -	Тенге				684			
		Накладные расходы -	Тенге			910				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704689				
		Материалы -	Тенге			338219				
		Всего заработная плата -	Тенге				135972			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156270				
		Местные материалы -	Тенге			315				
		Накладные расходы -	Тенге			176602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26490			88
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			934169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				162462			609
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			362317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			362316				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			384057				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1320762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				163283			
		РАЗДЕЛ 2.Система ОДК								
21	Е0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	15	55,22	5,47	828	82	801	0,29	4
		м		46,15	3,29	692	49	108	--	--
22	С151602-46	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0102	42400,00	--	432	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151602-60	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0051	52400,00	--	267	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С131201-1	**Ковер**	3	9500,00	--	28500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-545-1	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	2	4217,50	97,50	8435	195	4572	15,00	30
		шт		2395,00	11,50	4790	23	95	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			38463	277			34
			Тенге			5482	72			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9963				
	Материалы -		Тенге			3504				
	Всего заработная плата -		Тенге				5555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			700				
		Накладные расходы -	Тенге			5373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			920				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1710				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6361			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1106952	114987			519
			Тенге			102136	40075			40
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11446				
		Материалы -	Тенге			3509				
		Всего заработная плата -	Тенге				6239			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			700				
		Накладные расходы -	Тенге			6283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7181			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704689				
		Материалы -	Тенге			338219				
		Всего заработная плата -	Тенге				135972			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156270				
		Местные материалы -	Тенге			315				
		Накладные расходы -	Тенге			176602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			934169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				162462			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			390817				
		Всего заработная плата -	Тенге				1			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390816				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23449				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			414267				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1367228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							650
		Сметная заработная плата -	Тенге				169644			
	Итого СМР		**Тенге**			1 367 228				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			31 720				
	Итого в ценах 2001 г.					1 398 948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					**3 343 034**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**66 861**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**3 409 894**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**409 187**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**3 819 082**				

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы
Сети ливневой канализации

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	**14,8701**	**119,19**	**113,45**	**1772**	**1687**	**557**	**0,04**	**1**
				5,61	**32,99**	**83**	**491**	**97**	**0,04**	**1**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	**0,4599**	**788,15**	**--**	**362**	**--**	**410**	**5,54**	**3**
				788,15	**--**	**362**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	**0,27**	**97,62**	**92,93**	**26**	**25**	**8**	**0,03**	**--**
				4,59	**27,03**	**1**	**7**	**97**	**0,03**	**--**
4	**Е010333-А5-2**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**								
		т	**15,75**	**168,60**	**168,60**	**2655**	**2655**	**531**	**--**	**--**
				--	**33,72**	**--**	**531**	**100**	**0,71**	**11**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	**9**	**11,30**	**9,73**	**102**	**88**	**42**	**0,01**	**--**
				1,44	**3,36**	**13**	**30**	**97**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	101,85	119,19	113,45	12139	11555	3814	0,04	4
		м3		5,61	32,99	571	3360	97	0,04	4
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	109,998	16,66	16,66	1833	1833	577	--	--
		м3		--	5,41	--	595	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	109,998	64,64	13,55	7110	1490	5451	0,32	36
		м3		51,09	--	5620	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,54	4185,60	457,56	27374	2992	5377	3,06	20
		м3		461,04	171,45	3015	1121	130	0,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53374	22326			63
			Тенге			9666	6136			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53374				
		Всего заработная плата -	Тенге				15803			
		Местные материалы -	Тенге			21382				
		Накладные расходы -	Тенге			16767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				18318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				18318			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
10	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	14,73	64143,55	5060,91	944835	74547	143551	33,48	493
		м3		5601,15	1895,40	82505	27919	130	3,09	45
11	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	9	6984,00	--	62856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	10	4598,00	--	45980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	14	6415,00	--	89810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	9	7085,00	--	63765	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	9	1135,00	--	10215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-42-2 Изм. и доп. вып. 15	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах	0,330642	45209,22	1661,48	14948	549	2582	31,80	11
		м3		5481,00	526,86	1812	174	130	0,84	--
17	С11011-773	Скобы ходовые	65	221,00	--	14365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	9	8060,00	--	72540	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Дождеприемный колодец								
19	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	4,257	70655,64	8114,91	300781	34545	53833	47,10	201
		м3		7560,00	2167,56	32183	9227	130	2,54	11
20	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	4	3184,00	--	12736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	4	3940,00	--	15760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	4	2857,00	--	11428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-23 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник плавающего типа /сверхтяжелый/, тип ДС /Д400/	4	27700,00	--	110800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1770819**	**109642**			**704**
			Тенге			**116500**	**37321**			**57**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1587479**				
		Материалы -	Тенге			**188446**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**153821**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14365**				
		Местные материалы -	Тенге			**1158526**				
		Накладные расходы -	Тенге			**199967**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29995**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107247**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1894693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**861**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183816**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**183340**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**183340**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11000**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**194340**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2089033**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**861**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183816**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1824193**	**131967**			**767**
			Тенге			**126167**	**43457**			**75**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1640853**				
		Материалы -	Тенге			**188446**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**169623**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14365**				
		Местные материалы -	Тенге			**1179908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**216735**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**108**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**32510**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**111455**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1969043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**950**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202134**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183340				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			194340				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2163383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950
		Сметная заработная плата -	Тенге				202134			
	Итого СМР		**Тенге**			**2 163 383**				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**50 190**				
	Итого в ценах 2001 г.					**2 213 573**				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					**5 289 727**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**105 795**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**5 395 521**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**647 463**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**6 042 984**				

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Сети канализации

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	10,3305	119,19	113,45	1231	1172	387	0,04	--
		м3		5,61	32,99	58	341	97	0,04	--
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,3195	788,15	--	252	--	285	5,54	2
		м3		788,15	--	252	--	113	--	--
3	E0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	0,4275	97,62	92,93	42	40	13	0,03	--
		м3		4,59	27,03	2	12	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**	17,325	168,60	168,60	2921	2921	584	--	--
		т		--	33,72	--	584	100	0,71	12
5	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	9,9	11,30	9,73	112	96	46	0,01	--
		м3		1,44	3,36	14	33	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,05	119,19	113,45	19076	18157	5993	0,04	6
		м3		5,61	32,99	898	5281	97	0,04	6
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	155,394	16,66	16,66	2590	2590	816	--	--
		м3		--	5,41	--	841	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	155,394	64,64	13,55	10044	2105	7701	0,32	50
		м3		51,09	--	7939	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,61	4185,60	457,56	23481	2567	4613	3,06	17
		м3		461,04	171,45	2586	962	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	75	3445,42	904,65	258407	67849	100556	4,11	308
		м		692,55	338,79	51941	25409	130	0,55	41
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	75,75	2876,00	--	217857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	15	3058,00	--	45870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	30	35,00	--	1050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582932	97497			384
			Тенге			63691	33462			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318155				
	Материалы -		Тенге			138617				
	Всего заработная плата -		Тенге				97153			
	Местные материалы -		Тенге			18351				
		Накладные расходы -	Тенге			120993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				115302			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			264777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			280664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			746161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				115302			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
14	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	10,402	64143,55	5060,91	667221	52644	101373	33,48	348
		м3		5601,15	1895,40	58263	19716	130	3,09	32
15	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	6984,00	--	41904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	6	4598,00	--	27588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	10	6415,00	--	64150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	6	7085,00	--	42510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1135,00	--	6810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-42-2 Изм. и доп. вып. 15	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах	0,2389	45209,22	1661,48	10800	397	1866	31,80	8
		м3		5481,00	526,86	1309	126	130	0,84	--
21	С11011-773	Скобы ходовые	44	221,00	--	9724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**919068**	**53041**			**356**
			Тенге			**59573**	**19842**			**32**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**870708**				
		Материалы -	Тенге			**128736**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**79414**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9724**				
		Местные материалы -	Тенге			**619635**				
		Накладные расходы -	Тенге			**103239**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15486**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58437**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1032383**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**440**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94900**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**48360**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**48360**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2902**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**51262**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1083645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**440**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94900**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1502000**	**150538**			**740**
			Тенге			**123263**	**53304**			**95**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1188863**				
		Материалы -	Тенге			**267352**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**176567**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9724**				
		Местные материалы -	Тенге			**637986**				
		Накладные расходы -	Тенге			**224232**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33635**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84786**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1497880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**947**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210202**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**313137**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**313137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18788**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**331925**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1829806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							947
		Сметная заработная плата -	Тенге				210202			
	Итого СМР		**Тенге**			**1 829 806**				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**42 451**				
	Итого в ценах 2001 г.					**1 872 257**				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					**4 474 091**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**89 482**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**4 563 573**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**547 629**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**5 111 202**				

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Сети водопровода

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,395	119,19	113,45	405	385	127	0,04	--
		м3		5,61	32,99	19	112	97	0,04	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,105	788,15	--	83	--	94	5,54	1
		м3		788,15	--	83	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,105	97,62	92,93	10	10	3	0,03	--
		м3		4,59	27,03	--	3	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	3,36875	168,60	168,60	568	568	114	--	--
		т		--	33,72	--	114	100	0,71	2
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,925	11,30	9,73	22	19	9	0,01	--
		м3		1,44	3,36	3	6	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	56,0175	119,19	113,45	6677	6355	2098	0,04	2
		м3		5,61	32,99	314	1848	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	57,715	16,66	16,66	962	962	303	--	--
		м3		--	5,41	--	312	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,715	64,64	13,55	3731	782	2860	0,32	19
		м3		51,09	--	2949	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,875	4185,60	457,56	3662	400	719	3,06	3
		м3		461,04	171,45	403	150	130	0,28	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16119	9481			24
			Тенге			3771	2545			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16119				
		Всего заработная плата -	Тенге				6317			
		Местные материалы -	Тенге			2867				
		Накладные расходы -	Тенге			6327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				7266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				7266			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
10	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,59	62955,42	3797,07	288965	17429	36282	27,48	126
		м3		4658,19	1422,24	21381	6528	130	2,32	11
11	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	11528,00	--	23056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-334 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	7	7223,00	--	50561	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1								
		шт.	2	11788,00	--	23576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	2	1135,00	--	2270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-42-2 Изм. и доп. вып. 15	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах								
		м3	0,125	45209,22	1661,48	5651	208	976	31,80	4
				5481,00	526,86	685	66	130	0,84	--
16	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	16	221,00	--	3536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**413736**	**17636**			**130**
			Тенге			**22066**	**6594**			**11**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**397616**				
		Материалы -	Тенге			**64185**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**28660**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3536**				
		Местные материалы -	Тенге			**290193**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37258**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5589**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26092**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**460966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34249**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**16120**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16120**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**967**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**17087**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**478053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34249**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**429854**	**27117**			**154**
			Тенге			**25838**	**9139**			**16**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**413734**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			64185				
	Всего заработная плата -		Тенге				34977			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3536				
	Местные материалы -		Тенге			293059				
		Накладные расходы -	Тенге			43585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			484758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				41515			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16120				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			501845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				41515			
	Итого СМР		**Тенге**			**501 845**				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**11 643**				
	Итого в ценах 2001 г.					**513 488**				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					**1 227 070**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**24 541**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**1 251 612**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**150 193**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**1 401 805**				

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Трансформаторная подстанция

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0108-25-1	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА**	1	82315,00	52950,00	82315	52950	33241	135,00	135
		подстанц		23400,00	11590,23	23400	11590	95	67,22	67
2	75-4-77 Изм. и доп. вып. 20	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	1	18933602,00	--	18933602	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**19015917**	**52950**			**135**
			Тенге			**23400**	**11590**			**67**
	Стоимость оборудования -		Тенге			18933602				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18933602				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82315				
	Материалы -		Тенге			5965				
	Всего заработная плата -		Тенге				34990			
		Накладные расходы -	Тенге			33241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4986			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			122489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				39976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19056091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				39976			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19015917**	**52950**			**135**
			Тенге			**23400**	**11590**			**67**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**18933602**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**18933602**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**82315**				
	Материалы -		Тенге			**5965**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34990**			
		Накладные расходы -	Тенге			**33241**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4986**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6933**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**122489**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39976**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**19056091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39976**			
	Итого СМР		**Тенге**			**19 056 091**				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			**18 933 602**				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**2 842**				
	Итого в ценах 2001 г.					**19 058 933**				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					**45 544 701**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**910 894**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**46 455 595**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**5 574 671**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**52 030 267**				

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в
Наружные сети электроснабжения 10кВ

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	218,25	79,46	75,63	17342	16507	5448	0,03	6
		м3		3,74	22,00	816	4801	97	0,04	8
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,75	525,43	--	3547	--	4008	3,70	25
		м3		525,43	--	3547	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,75	65,08	61,95	439	418	138	0,02	--
		м3		3,06	18,02	21	122	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	288,75	112,40	112,40	32456	32456	6491	--	--
		т		--	22,48	--	6491	100	0,47	136
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	165	7,53	6,49	1243	1071	512	0,01	1
		м3		0,96	2,24	158	370	97	--	1
6	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	60	11,11	11,11	667	667	210	--	--
		м3		--	3,61	--	216	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60	43,09	9,03	2586	542	1982	0,22	13
		м3		34,06	--	2044	--	97	--	--
8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6,06	2608,40	194,14	15807	1176	2124	1,56	9
		м3		225,00	72,00	1364	436	118	0,18	1
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	177	73,40	55,60	12992	9841	5280	0,12	21
		м		17,60	13,80	3115	2443	95	0,08	14
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,69	3054,90	305,04	2108	210	378	2,04	1
		м3		307,36	114,30	212	79	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,285	1076057,24	3467,84	306676	988	45658	722,00	206
		км		121932,00	1300,50	34751	371	130	3,17	1
12	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	465	88,00	21,20	40920	9858	27654	0,36	167
		м		58,00	4,60	26970	2139	95	0,03	12
13	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	168	120,80	31,20	20294	5242	13566	0,48	81
		м		77,40	7,60	13003	1277	95	0,04	7
14	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	25,5	131,00	19,00	3341	485	2471	0,62	16
		м		98,60	3,40	2514	87	95	0,02	1
15	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,267	84161,80	71240,00	22471	19021	7575	78,00	21
		км		12780,00	8550,22	3412	2283	133	49,59	13
16	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	33	82,80	--	2732	--	1966	0,32	11
		м		60,80	--	2006	--	98	--	--
17	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,67167	690600,00	--	463855	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	0,3	163087,00	--	48926	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**998401**	**98481**			**578**
			Тенге			**93933**	**21113**			**196**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**615532**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**7283**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**59249**			
		Накладные расходы -	Тенге			**512781**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**58511**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**29**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**8777**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**40443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**714486**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**393**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68026**			
	Материалы -		Тенге			**382869**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**271006**				
	Местные материалы -		Тенге				**55797**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14917**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**66949**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**33**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**10042**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26989**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**476808**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**443**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**65839**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1191293**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**836**
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
19	**Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах**	**3,25**	**41970,28**	**2531,38**	**136403**	**8227**	**17127**	**18,32**	**60**
		м3		**3105,46**	**948,16**	**10093**	**3082**	**130**	**2,32**	**8**
20	**С143018-343 Изм. и доп. вып. 20**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**2**	**11528,00**	**--**	**23056**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С143018-334 Изм. и доп. вып. 20**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6**	**4**	**7223,00**	**--**	**28892**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 шт.	2	11788,00	--	23576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	1135,00	--	2270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-773	Скобы ходовые шт	12	221,00	--	2652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг шт	12	143,00	11,40	1716	137	1019	0,48	6
				87,40	2,00	1049	24	95	0,01	--
27	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг шт	30	7,60	0,80	228	24	194	0,04	1
				6,40	0,40	192	12	95	--	--
28	С151803-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3 1000шт	0,012	96400,00	--	1157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445х46х76,5 мм, тип К1163 У3 1000шт	0,03	73000,00	--	2190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			248940	8388			67
			Тенге			11334	3118			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5291				
		Материалы -	Тенге			542				
		Всего заработная плата -	Тенге				1277			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3347				
		Накладные расходы -	Тенге			1213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1459			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216849				
	Материалы -		Тенге			28819				
	Всего заработная плата -		Тенге				13174			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2652				
	Местные материалы -		Тенге			167058				
		Накладные расходы -	Тенге			17127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				15743			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			283316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				17202			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1247341**	**106869**			**644**
			Тенге			**105267**	**24231**			**203**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			620823				
	Материалы -		Тенге			7825				
	Всего заработная плата -		Тенге				60526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			516128				
		Накладные расходы -	Тенге			59724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40833				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			721380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата -	Тенге				69485			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599719				
	Материалы -		Тенге			299825				
	Всего заработная плата -		Тенге				68971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2652				
	Местные материалы -		Тенге			181976				
		Накладные расходы -	Тенге			84076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			724822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				81583			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1474610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							920
	Итого СМР		**Тенге**			**1 474 610**	**151067**			
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**34 211**				
	Итого в ценах 2001 г.					**1 508 821**				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					**3 605 595**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**72 112**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**3 677 707**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**441 325**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**4 119 032**				

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.