Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1,1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Благоустройство
Договор ген.подряда №038/1-6-П-ШРС от 21 мая 2015 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего; рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства									
1	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	3665,6	56,97	54,77	208835	200771	50898	0,01		53
		м2		2,20	9,40	8064	34457	119,7	0,03		95
2	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	379,2	184,42	82,36	69932	31231	55335	0,76		290
		1м2		102,06	29,76	38701	11285	110,7	0,09		33
3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	900,6	245,70	--	221277	--	294299	1,53		1382
		м		245,70	--	221277	--	133	--		--
4	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	450,3	27,10	--	12203	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		--
5	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	450,3	268,92	--	121095	--	40365	1,88		848
		т		89,64	--	40365	--	100	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			633342	232002				2572
			Тенге			308408	45742				127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633342					
	Всего заработная плата -		Тенге				354149				
	Транспортные расходы -		Тенге			121095					
		Накладные расходы -	Тенге			440896					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								220

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64454				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1138693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2920
		Сметная заработная плата -	Тенге				420284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1138693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2920
		Сметная заработная плата -	Тенге				420284			
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
6	E0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	237	74,09	73,01	17560	17304	5897	0,01	2
		м3		1,08	24,57	256	5824	97	0,04	10
7	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2370	2,82	2,82	6687	6687	1381	–	–
		м2		–	0,60	–	1424	97	–	2
8	E0129-217-1	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см	189,6	628,18	–	119103	–	128082	3,16	599
		м3		625,50	–	118595	–	108	–	–
9	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1896	4,02	4,02	7621	7621	3192	–	–
		м2		–	1,31	–	2474	129	–	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150971	31612			601
			Тенге			118851	9722			18
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			150971				
Материалы -			Тенге			508				-
Всего заработная плата -			Тенге				128572			
		Накладные расходы -	Тенге			138552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17371				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			306895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата -	Тенге				149355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			306895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата -	Тенге				149355			
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда										

10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2401,6	1453,37	26,57	3490424	63821	50020	0,08	181
		м2		13,02	2,64	31269	6340	133	–	11
11	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	1,2008	27696,00	–	33257	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	9606,4	1453,37	26,57	13961696	255284	200080	0,08	723
		м2		13,02	2,64	125075	25361	133	–	46
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	4,8032	27696,00	–	133029	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	995,4	806,52	13,26	802811	13200	292411	1,40	1390
		м		217,36	3,51	216360	3497	133	0,01	6
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	447,93	21800,00	–	9764874	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	72,68	2174,69	147,51	158056	10721	6389	0,29	21
		м3		42,76	23,34	3108	1696	133	0,04	3
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	72,68	813,00	–	59089	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	584,6	0,56	0,56	329	329	104	–	–

			м2		--	0,18	--	107	97	--	--
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	584,6	1453,37	26,57	849643	15535	12176	0,08	44
		м2		13,02	2,64	7611	1543	133	--	3
20	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,237	27696,00	--	6564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2338,4	1453,37	26,57	3398571	62142	48704	0,08	176
		м2		13,02	2,64	30446	6173	133	--	11
22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	821,6	806,52	13,26	662638	10896	241355	1,40	1147
		м		217,36	3,51	178583	2887	133	0,01	5
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	369,72	21800,00	--	8059896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			41380877	431928			3682
			Тенге			592453	47605			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41380877				
	Материалы -		Тенге			782852				
	Всего заработная плата -		Тенге				640058			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172851				
	Местные материалы -		Тенге			39400794				
		Накладные расходы -	Тенге			851238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127686			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2533927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44766042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4193
		Сметная заработная плата -	Тенге				767743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44766042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4193
		Сметная заработная плата -	Тенге				767743			
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка								
24	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	930	0,56	0,56	523	523	165	--	--
		м2		--	0,18	--	170	97	--	--
25	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	120	2174,69	147,51	260962	17701	10549	0,29	35
		м3		42,76	23,34	5131	2801	133	0,04	5
26	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	132	813,00	--	107316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	930	1453,37	26,57	1351638	24714	19370	0,08	70
		м2		13,02	2,64	12109	2455	133	--	4
28	C11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,525	27696,00	--	14540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3720	1453,37	26,57	5406553	98857	77479	0,08	280
		м2		13,02	2,64	48434	9821	133	--	18
30	E0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	930	2443,26	9,30	2272232	8649	169206	0,94	877
		м2		144,46	3,46	134348	3218	123	0,01	8
31	C11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	930	706,00	--	656580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки								

32	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	510	0,56	0,56	287	287	90	--	--
		м2		--	0,18	--	93	97	--	--
33	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	510	501,76	47,88	255900	24421	17684	0,07	34
		м2		10,00	16,07	5100	8196	133	0,03	14
34	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	2040	501,76	47,88	1023600	97685	70734	0,07	135
		м2		10,00	16,07	20400	32784	133	0,03	58
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	55,5	10741,58	132,02	596158	7327	25720	2,70	150
		м3		391,50	49,86	21728	2767	105	0,12	7
36	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	12	2578,44	774,44	30941	9293	15431	4,12	49
		шт		688,50	230,04	8262	2760	140	0,46	6
37	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	12	3894,00	--	46728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-24-1	Установка люков	12	16696,54	70,84	200358	850	6950	2,62	31
		шт		418,50	27,00	5022	324	130	0,07	1
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	12	13400,00	--	160800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12385117	290308			1661
			Тенге			260534	65389			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12224317				
	Материалы -		Тенге			2565013				
	Всего заработная плата -		Тенге				325923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671120				
	Местные материалы -		Тенге			8437342				
		Накладные расходы -	Тенге			413379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13395958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1989
		Сметная заработная плата -	Тенге				387930			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			160800				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9648				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13566406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1989
		Сметная заработная плата -	Тенге				387930			
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку								
40	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	3	14024,48	395,18	42073	1186	7360	13,60	41
		качели		2240,70	95,88	6722	288	105	0,23	1
41	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	3	15369,04	13,74	46107	41	5905	12,60	38
		качели		2183,30	3,74	6550	11	90	0,01	--
42	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	2	28926,14	445,94	57852	892	5478	15,00	30
		скамья		2461,80	146,64	4924	293	105	0,36	1
43	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	2	39669,50	22,48	79339	45	9001	30,00	60
		скамья		4992,82	7,48	9986	15	90	0,01	--
44	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	2	203271,60	1506,72	406543	3013	78813	198,00	396
		навес		32703,00	411,72	65406	823	119	1,00	2
45	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	2	72029,08	18,74	144058	37	18057	58,00	116
		навес		10027,94	3,74	20056	7	90	0,01	--
46	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	220	447,14	14,82	98371	3260	27401	0,70	154
		м		115,18	3,44	25340	757	105	0,01	2
47	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	220	1199,52	51,70	263894	11374	27451	0,71	155
		м		121,44	17,20	26717	3784	90	0,03	7
48	У1-5-1	Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	2	18177,54	788,70	36355	1577	4614	12,20	24
		брусья		1999,80	197,40	4000	395	105	0,48	1
49	У1-5-2	Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	2	19783,50	27,48	39567	55	3486	11,20	22
		брусья		1929,42	7,48	3859	15	90	0,01	--
50	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	10568,74	183,82	10569	184	4690	26,00	26
		комплекс		4422,00	45,12	4422	45	105	0,11	--
51	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	98661,84	144,88	98662	145	8799	56,00	56
		комплекс		9731,76	44,88	9732	45	90	0,08	--

52	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы	2	40954,02	1650,06	81908	3300	11920	28,00	56
		песочн.		4521,00	445,56	9042	891	120	1,10	2
53	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	11	2687,46	33,18	29562	365	4018	2,00	22
		урна		336,60	11,28	3703	124	105	0,03	–
54	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	11	2943,24	5,00	32376	55	7037	4,20	46
		урна		710,84	–	7819	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1467237	25530			1242
			Тенге			208276	7494			16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			763234				
Материалы -			Тенге			625899				
Всего заработная плата -			Тенге				127174			
		Накладные расходы -	Тенге			144295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54452				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			961980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				148818			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			704003				
Материалы -			Тенге			607533				
Всего заработная плата -			Тенге				88596			
		Накладные расходы -	Тенге			79736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47024				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			830764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата -	Тенге				100556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1792743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1370
		Сметная заработная плата -	Тенге				249374			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение								
55	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	720	4421,38	271,46	3183394	195451	303287	1,28	922
		м		211,20	89,68	152064	64570	140	0,22	158
56	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	720	374,24	0,64	269453	461	28629	0,26	184
		м		44,00	0,18	31680	130	90	–	1

57	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	3	100731,50	4084,82	302195	12254	40389	52,00	156
		ворота		8415,00	1201,32	25245	3604	140	2,90	9
58	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	3	42233,36	72,44	126700	217	13655	30,00	90
		ворота		5035,12	22,44	15105	67	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3881741	208384			1352
			Тенге			224094	68370			167
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3485588				
	Материалы -		Тенге			3100573				
	Всего заработная плата -		Тенге				245483			
		Накладные расходы -	Тенге			343676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4059020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1416
		Сметная заработная плата -	Тенге				297034			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			396153				
	Материалы -		Тенге			348689				
	Всего заработная плата -		Тенге				46982			
		Накладные расходы -	Тенге			42284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26306				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			464743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4523763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1712
		Сметная заработная плата -	Тенге				350359			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение								
59	Е0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	260	142,72	27,52	37108	7156	42140	0,84	219
		яма		115,20	10,44	29952	2714	129	0,02	5
60	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	260	269,57	51,14	70087	13296	76827	1,23	320
		шт		217,36	11,70	56514	3042	129	0,03	7

61	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	560	632,08	--	353965	--	98304	0,93	523
		м2		136,08	--	76205	--	129	--	--
62	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	560	426,15	--	238645	--	302873	2,70	1512
		м2		419,26	--	234786	--	129	--	--
63	Е0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	260	299,20	57,04	77791	14830	84672	1,46	381
		шт		239,40	13,05	62244	3393	129	0,03	8
64	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	560	340,88	106,21	190891	59476	185455	1,59	891
		м2		232,42	24,30	130155	13608	129	0,05	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			968489	94758			3846
			Тенге			589855	22757			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			968489				
	Материалы -		Тенге			2585				
	Всего заработная плата -		Тенге				612613			
	Местные материалы -		Тенге			281290				
		Накладные расходы -	Тенге			790270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1864284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4291
		Сметная заработная плата -	Тенге				731153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1864284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4291
		Сметная заработная плата -	Тенге				731153			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта								
65	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	52	1929,42	881,68	100330	45847	37020	2,92	152
		шт		566,48	182,92	29457	9512	95	1,06	55
66	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	52	10026,00	--	521352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	205	55,40	4,20	11357	861	7868	0,20	41
		м		39,40	1,00	8077	205	95	0,01	1
68	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	20672,00	--	2894	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,065	32123,00	--	2088	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	510	372,00	123,00	189720	62730	66473	0,62	316
		м		102,20	35,00	52122	17850	95	0,20	104
71	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,51	69895,00	--	35646	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	45	263,00	--	11835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛЗ	32	255,00	--	8160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розеток - 1	15	4286,88	3060,30	64303	45905	23183	5,46	82
		шт		985,52	641,34	14783	9620	95	3,72	56
75	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розеток - 2	10	5235,74	3613,44	52357	36134	19669	7,28	73
		шт		1314,04	756,42	13140	7564	95	4,39	44
76	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	88	204,00	--	17952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,85	40,72	0,04	197	--	36	0,04	--
		м2		8,32	--	40	--	90	--	--
78	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	52	418,02	361,76	21737	18811	8349	0,39	20
		яма		56,26	109,27	2926	5682	97	0,21	11
79	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	52	3779,82	1907,82	196551	99207	111534	9,10	473
		опора		1503,00	539,74	78156	28066	105	1,14	59

80	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	75	452,00	--	33900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53	40,72	0,04	2158	2	397	0,04	2
		м2		8,32	--	441	--	90	--	--
82	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10	14008,56	191,94	140086	1919	16968	9,80	98
		м3		1543,50	72,50	15435	725	105	0,18	2
83	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,85	1865,84	201,78	1586	172	325	1,70	1
		м3		247,50	76,50	210	65	118	0,18	--
84	С143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм	0,85	4040,00	--	3434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1417644	311589			1259
			Тенге			214787	79289			332
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			995061				
	Материалы -		Тенге			109011				
	Всего заработная плата -		Тенге				162330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			576993				
		Накладные расходы -	Тенге			154214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68956				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1218231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1000
		Сметная заработная плата -	Тенге				185462			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370731				
	Материалы -		Тенге			40352				
	Всего заработная плата -		Тенге				131747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4982				
	Местные материалы -		Тенге			108077				
		Накладные расходы -	Тенге			137609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			538840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							737
		Сметная заработная плата -	Тенге				152388			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51852				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1812034				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1737
		Сметная заработная плата -	Тенге			337850			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		62285418	1626109			16215
			Тенге		2517258	346368			916
Стоимость монтажных работ -			Тенге		995061				
Материалы -			Тенге		109011				
Всего заработная плата -			Тенге			162330			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		576993				
		Накладные расходы -	Тенге		154214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			23132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		68956				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		1218231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1000
		Сметная заработная плата -	Тенге			185462			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		59977549				
Материалы -			Тенге		7117783				
Всего заработная плата -			Тенге			2565718			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		848953				
Местные материалы -			Тенге		48227503				
Транспортные расходы -			Тенге		121095				
		Накладные расходы -	Тенге		3259915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1630
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			488987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3794248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		67031711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						17062
		Сметная заработная плата -	Тенге			3054705			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		1100156				
Материалы -			Тенге		956222				
Всего заработная плата -			Тенге			135578			
		Накладные расходы -	Тенге		122020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		73331				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		1295507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						837
		Сметная заработная плата -	Тенге			153881			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		212652				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		212652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12759				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге		225411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		69770860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						18899
		Сметная заработная плата -	Тенге			3394048			
Итого СМР			Тенге		69 770 860				

	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			1 618 684				
	Итого в ценах 2001 г.				71 389 544				
	Итого в текущих ценах 2015 г. (К=2,3896774194)				170 597 981				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			3 411 960				
	Итого сметная стоимость	Тенге			174 009 941				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			20 881 193				
	Всего с НДС	Тенге			194 891 134				

Заказчик:
ТОО "SHEBERIVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**