**Заказчик:** ТОО "Янтарный квартал"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

*Тепловые сети*

# АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| | | **Колодец под дренажную задвижку К1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0123-1-1 | **Устройство песчаного основания** | 0,50868 | 6976,00 | 762,60 | 3549 | 388 | 697 | 5,10 | 3 |
| | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 391 | 145 | 130 | 0,28 | -- |
| 2 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки** | 0,4 | 19759,85 | 330,05 | 7904 | 132 | 463 | 6,75 | 3 |
| | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 392 | 50 | 105 | 0,12 | -- |
| 3 | Е0107-42-1 | **Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** | 4 | 1583,53 | 863,44 | 6334 | 3454 | 3822 | 2,38 | 10 |
| | | шт | | 381,40 | 301,05 | 1526 | 1204 | 140 | 0,24 | 1 |
| 4 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | **/ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | 1,06 | 8793,00 | -- | 9321 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах** | 1,12 | 124046,25 | 12692,75 | 138932 | 14216 | 26179 | 79,34 | 89 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 14814 | 5324 | 130 | 4,64 | 5 |
| 6 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1** | 4 | 2857,00 | -- | 11428 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | 8 | 2856,00 | -- | 22848 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 4 | 1135,00 | -- | 4540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 26,592 | 1227,20 | 19,10 | 32634 | 508 | 6086 | 1,06 | 28 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 4966 | 191 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **Колодец под дренажную задвижку К2** | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания | 0,25434 | 6976,00 | 762,60 | 1774 | 194 | 349 | 5,10 | 1 |
| | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 195 | 73 | 130 | 0,28 | -- |
| 11 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 19759,85 | 330,05 | 3952 | 66 | 232 | 6,75 | 1 |
| | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | -- |
| 12 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 2 | 1583,53 | 863,44 | 3167 | 1727 | 1911 | 2,38 | 5 |
| | | шт | | 381,40 | 301,05 | 763 | 602 | 140 | 0,24 | -- |
| 13 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | /ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 0,53 | 8793,00 | -- | 4660 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 0,28 | 124046,25 | 12692,75 | 34733 | 3554 | 6545 | 79,34 | 22 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 3703 | 1331 | 130 | 4,64 | 1 |
| 15 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 1 | 2857,00 | -- | 2857 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | 2 | 2856,00 | -- | 5712 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1135,00 | -- | 1135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 6,648 | 1227,20 | 19,10 | 8158 | 127 | 1521 | 1,06 | 7 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 1242 | 48 | 118 | 0,01 | – |
| | | Дренажны колодец ДК-1 | | | | | | | | |
| 19 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 2,26865 | 338,80 | 13,10 | 769 | 30 | 160 | 0,34 | 1 |
| | | м2 | | 52,55 | 4,95 | 119 | 11 | 123 | – | – |
| 20 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,226865 | 19759,85 | 330,05 | 4483 | 75 | 263 | 6,75 | 2 |
| | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 222 | 28 | 105 | 0,12 | – |
| 21 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 2,26865 | 3319,55 | 56,05 | 7531 | 127 | 478 | 1,01 | 2 |
| | | м2 | | 157,50 | 21,05 | 357 | 48 | 118 | 0,02 | – |
| 22 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 0,73 | 124046,25 | 12692,75 | 90554 | 9266 | 17063 | 79,34 | 58 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 9655 | 3470 | 130 | 4,64 | 3 |
| 23 | С143018-341 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 | 1 | 3184,00 | – | 3184 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 1 | 2857,00 | – | 2857 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1742,00 | – | 3484 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | С143018-325 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 | 2 | 3940,00 | – | 7880 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1135,00 | – | 1135 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1135,00 | – | 1135 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С11011-773 | Скобы ходовые | 9 | 221,00 | -- | 1989 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 1,00166 | 3327,40 | 41,15 | 3333 | 41 | 501 | 2,34 | 2 |
| | | м2 | | 408,40 | 15,40 | 409 | 15 | 118 | 0,02 | -- |
| 31 | Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | 1,00166 | 6278,48 | 246,16 | 6289 | 247 | 1047 | 5,55 | 6 |
| | | м2 | | 872,80 | 13,31 | 874 | 13 | 118 | 0,01 | -- |
| 32 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 0,6594 | 1227,20 | 19,10 | 809 | 13 | 151 | 1,06 | 1 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 123 | 5 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 439069 | 34163 | | | 240 |
| | | | **Тенге** | | | 39947 | 12583 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 439069 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 98113 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 52531 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1989 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 264856 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 67467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10120 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30392 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 536928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 285 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62651 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 536928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 285 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62651 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 439069 | 34163 | | | 240 |
| | | | **Тенге** | | | 39947 | 12583 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 439069 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 98113 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 52531 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1989 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 264856 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 67467 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10120 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30392 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 536928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 285 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62651 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 536928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 285 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62651 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **536 928** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **12 457** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **549 385** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | **1 312 852** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **26 257** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **1 339 109** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **160 693** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **1 499 802** | | | | |

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Янтарный квартал"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

*Сети ливневой канализации*

# АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 21,825 | 119,19 | 113,45 | 2601 | 2476 | 817 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 122 | 720 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,675 | 788,15 | -- | 532 | -- | 601 | 5,54 | 4 |
| | | м3 | | 788,15 | -- | 532 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,495 | 97,62 | 92,93 | 48 | 46 | 15 | 0,03 | -- |
| | | м3 | | 4,59 | 27,03 | 2 | 13 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | E010333-A5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 28,875 | 168,60 | 168,60 | 4868 | 4868 | 974 | -- | -- |
| | | т | | -- | 33,72 | -- | 974 | 100 | 0,71 | 20 |
| 5 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 16,5 | 11,30 | 9,73 | 186 | 161 | 77 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,44 | 3,36 | 24 | 55 | 97 | -- | -- |
| 6 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 138,225 | 119,19 | 113,45 | 16475 | 15681 | 5176 | 0,04 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 775 | 4561 | 97 | 0,04 | 5 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 146,47 | 16,66 | 16,66 | 2441 | 2441 | 769 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,41 | -- | 792 | 97 | 0,01 | 1 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 146,47 | 64,64 | 13,55 | 9468 | 1984 | 7259 | 0,32 | 47 |
| | | м3 | | 51,09 | -- | 7483 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 11,25 | 4185,60 | 457,56 | 47088 | 5148 | 9250 | 3,06 | 34 |
| | | м3 | | 461,04 | 171,45 | 5187 | 1929 | 130 | 0,28 | 3 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-4 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм | 0,1 | 2859,67 | 855,03 | 286 | 86 | 107 | 3,04 | -- |
| | | м | | 503,22 | 320,22 | 50 | 32 | 130 | 0,52 | -- |
| 11 | С130804-2327 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 10,1 | 1667,00 | -- | 16837 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0123-3-3 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм | 0,175 | 1609,36 | 25,77 | 282 | 5 | 110 | 2,86 | 1 |
| | | м | | 475,47 | 9,66 | 83 | 2 | 130 | 0,02 | -- |
| 13 | С130804-6168 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 176,75 | 994,00 | -- | 175690 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130804-2338 Изм. и доп. вып.17 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 5 | 792,00 | -- | 3960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130804-2339 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 40 | 1363,00 | -- | 54520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130810-376 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73 | 40 | 252,00 | -- | 10080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130810-375 Изм. и доп.вып.19 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73 | 5 | 178,00 | -- | 890 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | 1 | 10907,42 | 249,54 | 10907 | 250 | 11179 | 50,52 | 51 |
| | | врезка | | 8505,00 | 94,50 | 8505 | 95 | 130 | 0,15 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 357159 | 33145 | | | 143 |
| | | | Тенге | | | 22764 | 9173 | | | 31 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 95182 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1060 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31937 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 38214 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36334 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5450 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7891 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 139408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37387 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 261976 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 261976 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15719 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 277695 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 417103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37387 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 357159 | 33145 | | | 143 |
| | | | Тенге | | | 22764 | 9173 | | | 31 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 95182 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1060 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31937 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 38214 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36334 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5450 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7891 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 139408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37387 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 261976 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 261976 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15719 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 277695 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 417103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37387 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **417 103** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **9 677** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **426 780** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | **1 019 866** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **20 397** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **1 040 263** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **124 832** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **1 165 095** | | | | |

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Янтарный квартал"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:** Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

*Сети канализации*

# АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 15,49575 | 119,19 | 113,45 | 1847 | 1758 | 580 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 87 | 511 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 0,47925 | 788,15 | -- | 378 | -- | 427 | 5,54 | 3 |
| | | м3 | | 788,15 | -- | 378 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E0101-17-13 | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 0,64125 | 97,62 | 92,93 | 63 | 60 | 20 | 0,03 | -- |
| | | м3 | | 4,59 | 27,03 | 3 | 17 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | E010333-A5-2 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2** | 25,9875 | 168,60 | 168,60 | 4381 | 4381 | 876 | -- | -- |
| | | т | | -- | 33,72 | -- | 876 | 100 | 0,71 | 18 |
| 5 | E0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | 14,85 | 11,30 | 9,73 | 168 | 145 | 69 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,44 | 3,36 | 21 | 50 | 97 | -- | -- |
| 6 | E0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 240,075 | 119,19 | 113,45 | 28614 | 27236 | 8990 | 0,04 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 1347 | 7921 | 97 | 0,04 | 9 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 233,091 | 16,66 | 16,66 | 3884 | 3884 | 1223 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,41 | -- | 1261 | 97 | 0,01 | 2 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 233,091 | 64,64 | 13,55 | 15067 | 3158 | 11551 | 0,32 | 76 |
| | | м3 | | 51,09 | -- | 11909 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 8,415 | 4185,60 | 457,56 | 35222 | 3850 | 6919 | 3,06 | 26 |
| | | м3 | | 461,04 | 171,45 | 3880 | 1443 | 130 | 0,28 | 2 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-6 | Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм | 137,5 | 3445,42 | 904,65 | 473746 | 124389 | 184352 | 4,11 | 565 |
| | | м | | 692,55 | 338,79 | 95226 | 46584 | 130 | 0,55 | 76 |
| 11 | С130804-2328 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 138,875 | 2876,00 | -- | 399405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130804-2340 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 27,5 | 3058,00 | -- | 84095 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130810-371 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 | 55 | 35,00 | -- | 1925 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | 1 | 10907,42 | 249,54 | 10907 | 250 | 11179 | 50,52 | 51 |
| | | врезка | | 8505,00 | 94,50 | 8505 | 95 | 130 | 0,15 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1059701 | 169111 | | | 729 |
| | | | Тенге | | | 121355 | 58758 | | | 108 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 574276 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 254846 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 180112 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 28964 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 226187 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 33928 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48028 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 848491 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 950 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 214041 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 485425 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 485425 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29125 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 514550 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1363041 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 950 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 214041 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Колодцы** | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 10,403 | 64143,55 | 5060,91 | 667285 | 52649 | 101383 | 33,48 | 348 |
| | | м3 | | 5601,15 | 1895,40 | 58269 | 19718 | 130 | 3,09 | 32 |
| 16 | С143018-342 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | 7 | 6984,00 | -- | 48888 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143018-329 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | 7 | 4598,00 | -- | 32186 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143018-331 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | 10 | 6415,00 | -- | 64150 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143018-346 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 | 7 | 7085,00 | -- | 49595 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 7 | 1135,00 | -- | 7945 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0122-42-2 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах | 0,2389 | 45209,22 | 1661,48 | 10800 | 397 | 1866 | 31,80 | 8 |
| | | м3 | | 5481,00 | 526,86 | 1309 | 126 | 130 | 0,84 | -- |
| 22 | С11011-773 | Скобы ходовые | 44 | 221,00 | -- | 9724 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 7 | 8060,00 | -- | 56420 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **946994** | **53046** | | | **356** |
| | | | **Тенге** | | | **59578** | **19844** | | | **32** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **890574** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **128748** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **79422** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **9724** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **639479** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **103248** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **15487** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **59629** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1053452** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **440** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **94909** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **56420** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **56420** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3385** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **59805** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **1113257** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **440** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **94909** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2006694** | **222157** | | | **1085** |
| | | | **Тенге** | | | **180933** | **78602** | | | **140** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1464850** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **383594** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **259534** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **9724** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **668442** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **329436** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **165** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **49415** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **107657** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1901943** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1390** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **308950** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **541845** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **541845** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **32511** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **574355** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2476298 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1390 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 308950 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **2 476 298** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **57 450** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **2 533 748** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | **6 054 841** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **121 097** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **6 175 937** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **741 112** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **6 917 050** | | | | |

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Янтарный квартал"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

*Сети водопровода*

# АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-17-14** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | | | | | | | | |
| | | м3 | 5,0925 | 119,19 | 113,45 | 607 | 578 | 191 | 0,04 | -- |
| | | | | 5,61 | 32,99 | 29 | 168 | 97 | 0,04 | -- |
| 2 | **Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,1575 | 788,15 | -- | 124 | -- | 140 | 5,54 | 1 |
| | | | | 788,15 | -- | 124 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | **Е0101-17-13** | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,1575 | 97,62 | 92,93 | 15 | 15 | 5 | 0,03 | -- |
| | | | | 4,59 | 27,03 | 1 | 4 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | **Е010333-А5-2** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2** | | | | | | | | |
| | | т | 3,36875 | 168,60 | 168,60 | 568 | 568 | 114 | -- | -- |
| | | | | -- | 33,72 | -- | 114 | 100 | 0,71 | 2 |
| 5 | **Е0101-20-2** | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,925 | 11,30 | 9,73 | 22 | 19 | 9 | 0,01 | -- |
| | | | | 1,44 | 3,36 | 3 | 6 | 97 | -- | -- |
| 6 | **Е0101-17-14** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | | | | | | | | |
| | | | 56,0175 | 119,19 | 113,45 | 6677 | 6355 | 2098 | 0,04 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 314 | 1848 | 97 | 0,04 | 2 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 59,4125 | 16,66 | 16,66 | 990 | 990 | 312 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,41 | -- | 321 | 97 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 59,4125 | 64,64 | 13,55 | 3840 | 805 | 2944 | 0,32 | 19 |
| | | м3 | | 51,09 | -- | 3035 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,903 | 4185,60 | 457,56 | 3780 | 413 | 742 | 3,06 | 3 |
| | | м3 | | 461,04 | 171,45 | 416 | 155 | 130 | 0,28 | -- |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0124-13-10 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара | 1 | 38261,80 | 18136,66 | 38262 | 18137 | 30163 | 106,20 | 106 |
| | | компл | | 18427,50 | 4774,95 | 18428 | 4775 | 130 | 6,13 | 6 |
| 11 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 2 | 3952,29 | 1994,79 | 7905 | 3990 | 5574 | 9,15 | 18 |
| | | компл | | 1674,00 | 469,80 | 3348 | 940 | 130 | 0,65 | 1 |
| 12 | С130902-95 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002 | 1 | 460980,00 | -- | 460980 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130902-67 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 2 | 15504,00 | -- | 31008 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,06 | 1594685,08 | 77085,94 | 95681 | 4625 | 9334 | 582,00 | 35 |
| | | км | | 99225,00 | 20440,35 | 5954 | 1226 | 130 | 26,38 | 2 |
| 15 | Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм | 0,012 | 46636393,76 | 446122,64 | 559637 | 5353 | 7191 | 2007,00 | 24 |
| | | км | | 342193,50 | 118766,82 | 4106 | 1425 | 130 | 155,26 | 2 |
| 16 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 2 | 469,29 | 64,29 | 939 | 129 | 983 | 1,80 | 4 |
| | | фланец | | 378,00 | -- | 756 | -- | 130 | -- | -- |
| 17 | Е0122-40-12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм | 3 | 3187,65 | 420,15 | 9563 | 1260 | 8556 | 10,32 | 31 |
| | | фланец | | 2166,75 | 27,00 | 6500 | 81 | 130 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130809-22 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 | 3 | 6769,00 | -- | 20307 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130804-3395 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 23638,00 | -- | 47276 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130804-3380 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 552,00 | -- | 552 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,06 | 24863,25 | -- | 1492 | -- | 1880 | 154,50 | 9 |
| | | км | | 24097,50 | -- | 1446 | -- | 130 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1290991** | **43236** | | | **253** |
| | | | **Тенге** | | | **44460** | **11064** | | | **16** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 730100 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 639281 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 55524 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3124 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70235 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10535 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48020 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 848355 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 304 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 66059 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 560891 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 560891 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33653 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 594544 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1442899 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 304 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 66059 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1290991** | **43236** | | | **253** |
| | | | **Тенге** | | | **44460** | **11064** | | | **16** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 730100 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 639281 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 55524 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3124 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70235 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10535 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48020 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 848355 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 304 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 66059 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 560891 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 560891 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 594544 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1442899 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 304 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 66059 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **1 442 899** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **33 475** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **1 476 374** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | **3 528 058** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **70 561** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **3 598 619** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **431 834** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **4 030 454** | | | | |

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Янтарный квартал"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

*Трансформаторная подстанция*

# АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **Электроосвещение ТП** | | | | | | | | |
| 1 | Е0121-24-1 | **Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене** | 1 | 2590,66 | 155,01 | 2591 | 155 | 2193 | 11,50 | 12 |
| | | шт | | 1968,75 | 61,44 | 1969 | 61 | 108 | 0,06 | -- |
| 2 | С151803-2 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001** | 1 | 3450,00 | -- | 3450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0108-526-1 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | 2 | 2506,00 | 66,00 | 5012 | 132 | 2178 | 5,00 | 10 |
| | | шт | | 1135,00 | 11,50 | 2270 | 23 | 95 | 0,07 | -- |
| 4 | Прайс | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | 2 | 250,00 | -- | 500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0121-17-1 | **Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды** | 6 | 849,30 | 287,80 | 5096 | 1727 | 3978 | 2,75 | 17 |
| | | шт | | 434,25 | 179,67 | 2606 | 1078 | 108 | 0,16 | 1 |
| 6 | С151702-86 Изм. и доп. вып. 20 | **Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82** | 6 | 656,00 | -- | 3936 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0121-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 6 | 145,65 | -- | 874 | -- | 875 | 0,86 | 5 |
| | | шт | | 135,00 | -- | 810 | -- | 108 | -- | -- |
| 8 | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ | 6 | 105,00 | -- | 630 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 2 | 275,00 | 4,50 | 550 | 9 | 474 | 1,65 | 3 |
| | | шт | | 248,50 | 1,00 | 497 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 10 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 2 | 156,00 | -- | 312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 70 | 334,00 | 90,50 | 23380 | 6335 | 8013 | 0,60 | 42 |
| | | м | | 101,50 | 19,00 | 7105 | 1330 | 95 | 0,11 | 8 |
| 12 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0408 | 33644,00 | -- | 1373 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С151601-874 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0306 | 14752,00 | -- | 451 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 12 | 309,50 | 16,50 | 3714 | 198 | 1334 | 0,70 | 8 |
| | | м | | 115,00 | 2,00 | 1380 | 24 | 95 | 0,01 | -- |
| 15 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 37 | 275,00 | 38,00 | 10175 | 1406 | 4236 | 0,65 | 24 |
| | | м | | 116,00 | 4,50 | 4292 | 166 | 95 | 0,03 | 1 |
| 16 | Ц0108-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | 3 | 1238,50 | 103,50 | 3716 | 311 | 1605 | 3,50 | 11 |
| | | шт | | 555,00 | 8,00 | 1665 | 24 | 95 | 0,05 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 65759 | 10272 | | | 131 |
| | | | Тенге | | | 22593 | 2709 | | | 10 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 63435 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 22241 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 25302 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 8328 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24885 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3733 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5299 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 93619 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29035 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1824 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1824 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 109 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1934 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 500 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 530 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 96083 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29035 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 65759 | 10272 | | | 131 |
| | | | **Тенге** | | | 22593 | 2709 | | | 10 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 63435 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 22241 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 25302 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8328 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24885 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3733 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5299 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 93619 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29035 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1824 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1824 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 109 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1934 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 500 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 530 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 96083 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29035 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | 96 083 | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | 2 229 | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 98 312 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | 234 934 | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | 4 699 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **239 633** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **28 756** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **268 389** | | | | |

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Янтарный квартал"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

*Наружные сети электроснабжения 10 кВ*

# АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-17-14** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **168,78** | **79,46** | **75,63** | **13411** | **12765** | **4213** | **0,03** | **4** |
| | | **м3** | | **3,74** | **22,00** | **631** | **3712** | **97** | **0,04** | **6** |
| 2 | **Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **5,22** | **525,43** | **--** | **2743** | **--** | **3099** | **3,70** | **19** |
| | | **м3** | | **525,43** | **--** | **2743** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 3 | **Е0101-17-13** | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **5,22** | **65,08** | **61,95** | **340** | **323** | **107** | **0,02** | **--** |
| | | **м3** | | **3,06** | **18,02** | **16** | **94** | **97** | **0,03** | **--** |
| 4 | **Е010333-А5-2** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2** | **170,73** | **112,40** | **112,40** | **19190** | **19190** | **3838** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **22,48** | **--** | **3838** | **100** | **0,47** | **81** |
| 5 | **Е0101-20-2** | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | **97,56** | **7,53** | **6,49** | **735** | **633** | **303** | **0,01** | **1** |
| | | **м3** | | **0,96** | **2,24** | **94** | **219** | **97** | **--** | **--** |
| 6 | **Е0101-27-1** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** | **76,44** | **11,11** | **11,11** | **849** | **849** | **267** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 3,61 | -- | 276 | 97 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 76,44 | 43,09 | 9,03 | 3294 | 690 | 2525 | 0,22 | 17 |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 2604 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 6,36 | 2608,40 | 194,14 | 16589 | 1235 | 2229 | 1,56 | 10 |
| | | м3 | | 225,00 | 72,00 | 1431 | 458 | 118 | 0,18 | 1 |
| 9 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 223,5 | 73,40 | 55,60 | 16405 | 12427 | 6667 | 0,12 | 27 |
| | | м | | 17,60 | 13,80 | 3934 | 3084 | 95 | 0,08 | 18 |
| 10 | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 0,96 | 3054,90 | 305,04 | 2933 | 293 | 526 | 2,04 | 2 |
| | | м3 | | 307,36 | 114,30 | 295 | 110 | 130 | 0,28 | -- |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 11 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | 0,228 | 1076057,24 | 3467,84 | 245341 | 791 | 36526 | 722,00 | 165 |
| | | км | | 121932,00 | 1300,50 | 27800 | 297 | 130 | 3,17 | 1 |
| 12 | Ц0108-165-5 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 | 3 | 4705,80 | 2814,00 | 14117 | 8442 | 7057 | 10,00 | 30 |
| | | шт | | 1854,00 | 622,01 | 5562 | 1866 | 95 | 3,61 | 11 |
| 13 | С151610-22 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ | 3 | 11100,00 | -- | 33300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 375 | 88,00 | 21,20 | 33000 | 7950 | 22301 | 0,36 | 135 |
| | | м | | 58,00 | 4,60 | 21750 | 1725 | 95 | 0,03 | 10 |
| 15 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 228 | 120,80 | 31,20 | 27542 | 7114 | 18411 | 0,48 | 109 |
| | | м | | 77,40 | 7,60 | 17647 | 1733 | 95 | 0,04 | 10 |
| 16 | Ц0108-147-13 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 22,5 | 131,00 | 19,00 | 2948 | 428 | 2180 | 0,62 | 14 |
| | | м | | 98,60 | 3,40 | 2219 | 77 | 95 | 0,02 | -- |
| 17 | Ц0110-867-2 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/ | 0,204 | 84161,80 | 71240,00 | 17169 | 14533 | 5787 | 78,00 | 16 |
| | | км | | 12780,00 | 8550,22 | 2607 | 1744 | 133 | 49,59 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ц0110-573-8 | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг | 102 | 82,80 | -- | 8446 | -- | 6078 | 0,32 | 33 |
| | | м | | 60,80 | -- | 6202 | -- | 98 | -- | -- |
| 19 | С151601-19 | Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 0,63801 | 690600,00 | -- | 440610 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20 | Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-II-32-G.652.D-CF-7,0-3007 | 0,306 | 163087,00 | -- | 49905 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 948866 | 87662 | | | 581 |
| | | | Тенге | | | 95534 | 19232 | | | 149 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 643441 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8814 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 70149 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 523814 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 68481 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10272 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42715 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 754637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 457 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80421 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 305425 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 216822 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 44617 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 16220 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53634 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8045 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21544 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 380603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 334 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52662 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1135240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 792 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 133083 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 948866 | 87662 | | | 581 |
| | | | Тенге | | | 95534 | 19232 | | | 149 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 643441 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8814 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 70149 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 523814 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 68481 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10272 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42715 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 754637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 457 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80421 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 305425 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 216822 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 44617 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 16220 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53634 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8045 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21544 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 380603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 334 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52662 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1135240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 792 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 133083 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **1 135 240** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **26 338** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **1 161 578** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | **2 775 796** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **55 516** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **2 831 312** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **339 757** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **3 171 069** | | | | |

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.