Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1.1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Тепловые сети
Договор ген.подряда №38/1-6-П-ПРС от 10 января 2015 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1309,5	198,65	189,08	260126	247602	81726	0,07	85		
		м3		9,35	54,99	12244	72009	97	0,04	49		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,5	1313,58	--	53200	--	60116	9,24	374		
		м3		1313,58	--	53200	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	130,2	162,70	154,89	21183	20166	6655	0,05	7		
		м3		7,65	45,05	996	5865	97	0,03	4		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	227,85	281,00	281,00	64026	64026	12805	--	--		
		т		--	56,20	--	12805	100	1,18	269		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1603,05	18,83	16,22	30192	26002	12440	0,02	27		
		м3		2,40	5,60	3847	8977	97	--	6		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	851,175	198,65	189,08	169082	160941	53122	0,07	55		
		м3		9,35	54,99	7958	46806	97	0,04	32		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2092,5	27,77	27,77	58119	58119	18303	--	--		
		м3		--	9,02	--	18869	97	0,01	14		

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2092,5	107,73	22,58	225426	47249	172831	0,54	1130
		м3		85,15	--	178176	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	52,5	6976,00	762,60	366240	40037	71946	5,10	268
		м3		768,40	285,75	40341	15002	130	0,28	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1247592	664140			1946
			Тенге			296763	180334			389
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247592				
	Всего заработная плата -		Тенге				477097			
	Местные материалы -		Тенге			286689				
		Накладные расходы -	Тенге			489943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73491			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1841788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2580
		Сметная заработная плата -	Тенге				550588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1841788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2580
		Сметная заработная плата -	Тенге				550588			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
10	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	33,75	10026,79	2674,59	338404	90267	152788	12,80	432
		м3		2306,25	927,35	77836	31298	140	0,72	24
11	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/Плита П16-15/Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	14,85	22600,00	--	335610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Непродвижная работа Н-1								
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,7	26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
		м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1477	53600,00	--	7917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции									
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,06	6976,00	762,60	419	46	82	5,10	--
		м3		768,40	285,75	46	17	130	0,28	--
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
		м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--
18	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
		т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
19	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
		м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
		м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
		м2		20,80	--	6	--	90	--	--
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	20160,00	366	30	130	19,69	--
23	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак								
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
25	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		Трубопроводы								

28	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,02	5166048,15	1370877,40	103321	27418	53894	9400,00	188
		км		1755000,00	317828,86	35100	6357	130	261,01	5
29	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20	15592,00	--	311840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,28	1023984,10	196624,10	286716	55055	82318	738,50	207
		т		151875,00	74272,50	42525	20796	130	72,55	20
31	С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	92787,00	--	371148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	6587,14	3324,64	13174	6649	9290	15,25	31
		компл		2790,00	783,00	5580	1566	130	0,65	1
33	С130904-456 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	2	13463,00	--	26926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	6110,91	3202,76	12222	6406	8529	13,80	28
		компл		2508,75	771,75	5018	1543	130	0,63	1
35	С130904-455 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	2	7063,00	--	14126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-4083 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	12	6242,00	--	74904	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	4	2145,00	--	8580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	2	1972,00	--	3944	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

39	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,65	1023984,10	196624,10	665590	127806	191095	738,50	480
		т		151875,00	74272,50	98719	48277	130	72,55	47
40	С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	106652,00	--	213304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,04	74161,50	52100,00	2966	2084	1819	130,00	5
		км		21825,00	12374,79	873	495	133	71,77	3
42	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,126	51848,95	847,45	6533	107	1074	47,35	6
		м3		8212,50	315,00	1035	40	100	0,31	--
43	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,12852	5454,00	--	701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	3793,07	1948,07	7586	3896	5335	8,65	17
		компл		1586,25	465,75	3173	931	130	0,38	1
45	С130904-454 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	5850,00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,02	84757,50	--	1695	--	1670	412,00	8
		км		64237,50	--	1285	--	130	--	--
47	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	0,02	70,20	--	1	--	1	0,25	--
		м		53,45	--	1	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2917797	323478			1478
			Тенге			283664	112515			104
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2966				
	Материалы -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				1368			
		Накладные расходы -	Тенге			1819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1641			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2183802				

Материалы -		Тенге			857006				
Всего заработная плата -		Тенге				390968			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321014				
Местные материалы -		Тенге			406073				
	Накладные расходы -	Тенге			516262				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							258
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77439			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2862068				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1810
	Сметная заработная плата -	Тенге				468407			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
Материалы -		Тенге			792				
Всего заработная плата -		Тенге				3841			
	Накладные расходы -	Тенге			3457				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			725761				
Всего заработная плата -		Тенге				1			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			725760				
	Накладные расходы -	Тенге			1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43546				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			769309				
	Сметная заработная плата -	Тенге				1			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3645698				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1843
	Сметная заработная плата -	Тенге				474409			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4165390	987619			3424
		Тенге			580427	292849			494
Стоимость монтажных работ -		Тенге			2966				
Материалы -		Тенге			9				
Всего заработная плата -		Тенге				1368			
	Накладные расходы -	Тенге			1819				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5073				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1641			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3431394				
Материалы -		Тенге			857006				
Всего заработная плата -		Тенге				868065			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321014				
Местные материалы -		Тенге			692762				
	Накладные расходы -	Тенге			1006205				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							503
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150931			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			266256				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4703856				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4390
	Сметная заработная плата -	Тенге				1018996			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
Материалы -		Тенге			792				
Всего заработная плата -		Тенге				3841			
	Накладные расходы -	Тенге			3457				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			725761				
Всего заработная плата -		Тенге				1			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			725760				
	Накладные расходы -	Тенге			1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43546				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			769309				
	Сметная заработная плата -	Тенге				1			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5487485				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4423
	Сметная заработная плата -	Тенге				1024998			
Итого СМР		**Тенге**			5 487 485				
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			127 310				
Итого в ценах 2001 г.					5 614 795				
Итого в текущих ценах 2015 г. (К=2,3896774194)					13 417 548				
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			268 351				
Итого сметная стоимость		**Тенге**			13 685 899				
Налог на добавленную стоимость 12 %		**Тенге**			1 642 307				
Всего с НДС		**Тенге**			15 328 207				

Заказчик:
ТОО "SHEBERIVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1,1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети ливневой канализации
Договор ген.подряда №26/1-6-П-ШРС от 2 марта 2015 года

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,16	119,19	113,45	3237	3081	1017	0,04	1		
		м3		5,61	32,99	152	896	97	0,04	1		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,84	788,15	--	662	--	748	5,54	5		
		м3		788,15	--	662	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,5565	97,62	92,93	54	52	17	0,03	--		
		м3		4,59	27,03	3	15	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	32,4625	168,60	168,60	5473	5473	1095	--	--		
		т		--	33,72	--	1095	100	0,71	23		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,55	11,30	9,73	210	181	86	0,01	--		
		м3		1,44	3,36	27	62	97	--	--		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,665	119,19	113,45	10925	10399	3432	0,04	4		
		м3		5,61	32,99	514	3024	97	0,04	3		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	112,714	16,66	16,66	1878	1878	592	--	--		
		м3		--	5,41	--	610	97	0,01	1		
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112,714	64,64	13,55	7286	1527	5586	0,32	37		
		м3		51,09	--	5759	--	97	--	--		

9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,995	4185,60	457,56	37649	4116	7396	3,06	28
		м3		461,04	171,45	4147	1542	130	0,28	3
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	0,0175	2859,67	855,03	50	15	19	3,04	--
		м		503,22	320,22	9	6	130	0,52	--
11	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	17,675	1667,00	--	29464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	0,21	1609,36	25,77	338	5	132	2,86	1
		м		475,47	9,66	100	2	130	0,02	--
13	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	212,1	994,00	--	210827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	5	792,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	40	1363,00	--	54520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	40	252,00	--	10080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	5	178,00	--	890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377505	26728			74
			Тенге			11372	7252			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67763				
	Материалы -		Тенге			259				
	Всего заработная плата -		Тенге				18624			
	Местные материалы -		Тенге			29404				
		Накладные расходы -	Тенге			20120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				21642			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			309742				

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309742				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328326				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			421482				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
	Сметная заработная плата -	Тенге				21642			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			377505	26728			74
		Тенге			11372	7252			31
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67763				
	Материалы -	Тенге			259				
	Всего заработная плата -	Тенге				18624			
	Местные материалы -	Тенге			29404				
	Накладные расходы -	Тенге			20120				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3018			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93156				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
	Сметная заработная плата -	Тенге				21642			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309742				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309742				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328326				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			421482				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
	Сметная заработная плата -	Тенге				21642			
	Итого СМР	Тенге			421 482				
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			9 778				
	Итого в ценах 2001 г.				431 260				
	Итого в текущих ценах 2015 г. (К=2,3896774194)				1 030 573				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			20 611				
	Итого сметная стоимость	Тенге			1 051 185				
	Налог на добавленную стоимость	Тенге			126 142				
	Всего с НДС	Тенге			1 177 327				

Заказчик:
ТОО "SHEBERIVEST"

Директор_____**Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERRBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1,1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети канализации
Договор ген.подряда №24/1-6-П-ШРС от 10 августа 2014 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,0312	119,19	113,45	3579	3407	1125	0,04	1
		м3		5,61	32,99	168	991	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9288	788,15	--	732	--	827	5,54	5
		м3		788,15	--	732	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,9288	97,62	92,93	91	86	28	0,03	--
		м3		4,59	27,03	4	25	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	41,3875	168,60	168,60	6978	6978	1396	--	--
		т		--	33,72	--	1396	100	0,71	29
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13,33	11,30	9,73	151	130	62	0,01	--
		м3		1,44	3,36	19	45	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	314,9105	119,19	113,45	37533	35726	11792	0,04	12
		м3		5,61	32,99	1767	10390	97	0,04	12
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	323,2525	16,66	16,66	5387	5387	1696	--	--
		м3		--	5,41	--	1749	97	0,01	2

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	323,2525	64,64	13,55	20894	4379	16020	0,32	105
		м3		51,09	--	16515	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,889	4185,60	457,56	58134	6355	11420	3,06	43
		м3		461,04	171,45	6403	2381	130	0,28	4
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	139,75	3445,42	904,65	481498	126425	187369	4,11	574
		м		692,55	338,79	96784	47346	130	0,55	77
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	141,1475	2876,00	--	405940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	25,8	3058,00	--	78896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	51,6	35,00	--	1806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1101619	188873			740
			Тенге			122393	64323			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614977				
	Материалы -		Тенге			258289				
	Всего заработная плата -		Тенге				186715			
	Местные материалы -		Тенге			45421				
		Накладные расходы -	Тенге			231735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата -	Тенге				221476			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			486643				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			515841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1413355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата -	Тенге				221476			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1101619	188873			740
			Тенге			122393	64323			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614977				
	Материалы -		Тенге			258289				

Всего заработная плата -		Тенге				186715			
Местные материалы -		Тенге			45421				
	Накладные расходы -	Тенге			231735				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34760			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50803				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			897514				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
	Сметная заработная плата -	Тенге				221476			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			486643				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486643				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29199				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			515841				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1413355				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
	Сметная заработная плата -	Тенге				221476			
Итого СМР		Тенге			1 413 355				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			32 790				
Итого в ценах 2001 г.					1 446 145				
Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)					3 455 820				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			69 116				
Итого сметная стоимость		Тенге			3 524 936				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			422 992				
Всего с НДС		Тенге			3 947 928				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1,1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети водопровода
Договор ген.подряда №23а/1-6-П-ШРС от 7 августа 2014 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,125	119,19	113,45	1445	1376	454	0,04	--		
		м3		5,61	32,99	68	400	97	0,04	--		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,375	788,15	--	296	--	334	5,54	2		
		м3		788,15	--	296	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,375	97,62	92,93	37	35	12	0,03	--		
		м3		4,59	27,03	2	10	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	11,8125	168,60	168,60	1992	1992	398	--	--		
		т		--	33,72	--	398	100	0,71	8		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,75	11,30	9,73	76	66	31	0,01	--		
		м3		1,44	3,36	10	23	97	--	--		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	119,795	119,19	113,45	14278	13591	4486	0,04	5		
		м3		5,61	32,99	672	3953	97	0,04	5		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	129,98	16,66	16,66	2166	2166	682	--	--		
		м3		--	5,41	--	703	97	0,01	1		

8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,98	64,64	13,55	8402	1761	6441	0,32	42
		м3		51,09	--	6641	--	97	--	--
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,4	4185,60	457,56	10045	1098	1973	3,06	7
		м3		461,04	171,45	1106	411	130	0,28	1
		Трубопроводы								
10	E0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	2	38261,80	18136,66	76524	36273	60326	106,20	212
		компл		18427,50	4774,95	36855	9550	130	6,13	12
11	E0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	3	3952,29	1994,79	11857	5984	8361	9,15	27
		компл		1674,00	469,80	5022	1409	130	0,65	2
12	C130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	2	460980,00	--	921960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	C130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	15504,00	--	46512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	54227,61	110,97	54228	111	1176	5,46	5
		шт		864,00	40,50	864	41	130	0,07	--
15	C131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	1	17500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,071	1594685,08	77085,94	113223	5473	11045	582,00	41
		км		99225,00	20440,35	7045	1451	130	26,38	2
17	E0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,0213	46636393,76	446122,64	993355	9502	12764	2007,00	43
		км		342193,50	118766,82	7289	2530	130	155,26	3
18	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	469,29	64,29	1408	193	1474	1,80	5
		фланец		378,00	--	1134	--	130	--	--
19	E0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	4	3187,65	420,15	12751	1681	11408	10,32	41
		фланец		2166,75	27,00	8667	108	130	0,04	--
20	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	C130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	4	6769,00	--	27076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

22	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	23638,00	--	70914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	1310,40	56,40	1310	56	359	1,74	2
		шт		399,00	--	399	--	90	--	--
25	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,071	24863,25	--	1765	--	2224	154,50	11
		км		24097,50	--	1711	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2391374	81358			446
			Тенге			77780	20987			35
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1310				
	Материалы -		Тенге			855				
	Всего заработная плата -		Тенге				399			
		Накладные расходы -	Тенге			359				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				453			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1303846				
	Материалы -		Тенге			1137046				
	Всего заработная плата -		Тенге				98368			
	Местные материалы -		Тенге			8118				
		Накладные расходы -	Тенге			123590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18539			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1513082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				116907			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1086218				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1086218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1151391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2666243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				117359			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2391374	81358			446
			Тенге			77780	20987			35
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1310				

Материалы -		Тенге			855				
Всего заработная плата -		Тенге				399			
	Накладные расходы -	Тенге			359				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				453			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1303846				
Материалы -		Тенге			1137046				
Всего заработная плата -		Тенге				98368			
Местные материалы -		Тенге			8118				
	Накладные расходы -	Тенге			123590				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18539			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85646				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1513082				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
	Сметная заработная плата -	Тенге				116907			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1086218				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1086218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65173				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1151391				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2666243				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
	Сметная заработная плата -	Тенге				117359			
Итого СМР		Тенге			2 666 243				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			61 857				
Итого в ценах 2001 г.					2 728 100				
Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)					6 519 279				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			130 386				
Итого сметная стоимость		Тенге			6 649 664				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			797 960				
Всего с НДС		Тенге			7 447 624				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1,1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Трансформаторная подстанция
Договор ген.подряда №8/1-6-П-ШРС от 02 марта 2014 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		Электроосвещение ТП										
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	2590,66 1968,75	155,01 61,44	2591 1969	155 61	2193 108	11,50 0,06	12 –		
2	С151803-2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 шт	1	3450,00 –	– –	3450 –	– –	– –	– –	– –		
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	2506,00 1135,00	66,00 11,50	7518 3405	198 34	3268 95	5,00 0,07	15 –		
4	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 шт.	3	250,00 –	– –	750 –	– –	– –	– –	– –		
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	9	849,30 434,25	287,80 179,67	7644 3908	2590 1617	5967 108	2,75 0,16	25 1		
6	С151702-86 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82 шт.	9	656,00 –	– –	5904 –	– –	– –	– –	– –		
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	6	145,65 135,00	– –	874 810	– –	875 108	0,86 –	5 –		

8	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ									
		шт	6	105,00	–	630	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке									
		шт	3	275,00	4,50	825	14	711	1,65	5	
				248,50	1,00	746	3	95	0,01	–	
10	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220									
		шт	3	156,00	–	468	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг									
		м	75	334,00	90,50	25050	6788	8586	0,60	45	
				101,50	19,00	7613	1425	95	0,11	8	
12	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,0408	33644,00	–	1373	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
13	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,0357	14752,00	–	527	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
		м	13	309,50	16,50	4024	215	1445	0,70	9	
				115,00	2,00	1495	26	95	0,01	–	
15	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2									
		м	38	275,00	38,00	10450	1444	4350	0,65	25	
				116,00	4,50	4408	171	95	0,03	1	
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм									
		шт	5	1238,50	103,50	6193	518	2674	3,50	18	
				555,00	8,00	2775	40	95	0,05	–	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			78269	11920			158	
			Тенге			27128	3378			11	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			75619					
	Материалы -		Тенге			26119					
	Всего заработная плата -		Тенге				30506				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10452					
		Накладные расходы -	Тенге			30068					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6341					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			112029					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35016				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1899					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1899					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2013					

Стоимость прочих работ -	Тенге			750				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114837				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
Сметная заработная плата -	Тенге				35016			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			78269	11920			158
	Тенге			27128	3378			11
Стоимость монтажных работ -	Тенге			75619				
Материалы -	Тенге			26119				
Всего заработная плата -	Тенге				30506			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10452				
Накладные расходы -	Тенге			30068				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4510			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6341				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			112029				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
Сметная заработная плата -	Тенге				35016			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1899				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1899				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2013				
Стоимость прочих работ -	Тенге			750				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			795				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			114837				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
Сметная заработная плата -	Тенге				35016			
Итого СМР	**Тенге**			114 837				
Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			2 664				
Итого в ценах 2001 г.				117 501				
Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)				280 790				
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			5 616				
Итого сметная стоимость	**Тенге**			286 406				
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**			34 369				
Всего с НДС	**Тенге**			320 775				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1,1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Наружные сети электроснабжения 10кВ
Договор ген.подряда №03/1-6-П-ШРС от 15 февраля 2014 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	261,9	79,46	75,63	20810	19808	6538	0,03	7
		м3		3,74	22,00	980	5761	97	0,04	10
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,1	525,43	--	4256	--	4809	3,70	30
		м3		525,43	--	4256	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,1	65,08	61,95	527	502	166	0,02	--
		м3		3,06	18,02	25	146	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	385	112,40	112,40	43274	43274	8655	--	--
		т		--	22,48	--	8655	100	0,47	182
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	220	7,53	6,49	1657	1427	683	0,01	1
		м3		0,96	2,24	211	493	97	--	1
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	50	11,11	11,11	555	555	175	--	--
		м3		--	3,61	--	180	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	43,09	9,03	2155	452	1652	0,22	11
		м3		34,06	--	1703	--	97	--	--

8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,08	2608,40	194,14	21076	1569	2832	1,56	13
		м3		225,00	72,00	1818	582	118	0,18	1
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	340	73,40	55,60	24956	18904	10142	0,12	41
		м		17,60	13,80	5984	4692	95	0,08	27
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,92	3054,90	305,04	2811	281	504	2,04	2
		м3		307,36	114,30	283	105	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,3	1076057,24	3467,84	322817	1040	48061	722,00	217
		км		121932,00	1300,50	36580	390	130	3,17	1
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	4705,80	2814,00	9412	5628	4704	10,00	20
		шт		1854,00	622,01	3708	1244	95	3,61	7
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	2	11100,00	--	22200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	482	88,00	21,20	42416	10218	28665	0,36	174
		м		58,00	4,60	27956	2217	95	0,03	13
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	300	120,80	31,20	36240	9360	24225	0,48	144
		м		77,40	7,60	23220	2280	95	0,04	13
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	34	131,00	19,00	4454	646	3295	0,62	21
		м		98,60	3,40	3352	116	95	0,02	1
17	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,328	84161,80	71240,00	27605	23367	9305	78,00	26
		км		12780,00	8550,22	4192	2804	133	49,59	16
18	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	44	82,80	--	3643	--	2622	0,32	14
		м		60,80	--	2675	--	98	--	--
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,83232	690600,00	--	574800	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007 км	0,372	163087,00	–	60668	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1226333	137031			719
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			116942	29665			273
		Материалы -	Тенге			806394				
		Всего заработная плата -	Тенге			9515				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				84441			
		Накладные расходы -	Тенге			657669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			82958				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							41
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12444			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			53361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			942713				
		Сметная заработная плата -	Тенге							558
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				96884			
		Материалы -	Тенге			419938				
		Всего заработная плата -	Тенге			285288				
		Местные материалы -	Тенге				62167			
		Накладные расходы -	Тенге			19887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			74074				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11111			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			523653				
		Сметная заработная плата -	Тенге							513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73278			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1466366				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1071
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				170162			
			Тенге			1226333	137031			719
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			116942	29665			273
		Материалы -	Тенге			806394				
		Всего заработная плата -	Тенге			9515				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				84441			
		Накладные расходы -	Тенге			657669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			82958				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							41
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12444			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			53361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			942713				
		Сметная заработная плата -	Тенге							558
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				96884			
			Тенге			419938				

	Материалы -		Тенге			285288				
	Всего заработная плата -		Тенге				62167			
	Местные материалы -		Тенге			19887				
		Накладные расходы -	Тенге			74074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			523653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				73278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1466366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1071
		Сметная заработная плата -	Тенге				170162			
	Итого СМР		Тенге			1 466 366				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			34 020				
	Итого в ценах 2001 г.					1 500 386				
	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)					3 585 438				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			71 709				
	Итого сметная стоимость		Тенге			3 657 147				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			438 858				
	Всего с НДС		Тенге			4 096 004				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 1-1,1-2,6-8) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор ген.подряда №14/1-6-П-ШРС от 10 июля 2014 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,899	79,46	75,63	2058	1959	647	0,03	1
		м3		3,74	22,00	97	570	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,801	525,43	--	421	--	476	3,70	3
		м3		525,43	--	421	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,801	65,08	61,95	52	50	16	0,02	--
		м3		3,06	18,02	2	14	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	30,45	112,40	112,40	3423	3423	685	--	--
		т		--	22,48	--	685	100	0,47	14
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17,4	7,53	6,49	131	113	54	0,01	--
		м3		0,96	2,24	17	39	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9,3	11,11	11,11	103	103	33	--	--
		м3		--	3,61	--	34	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,3	43,09	9,03	401	84	307	0,22	2
		м3		34,06	--	317	--	97	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	285	73,40	55,60	20919	15846	8502	0,12	34
		м		17,60	13,80	5016	3933	95	0,08	23
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,75	3054,90	305,04	2291	229	411	2,04	2

			м3		307,36	114,30	231	86	130	0,28	--
		Монтажные работы									
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,105	1076057,24	3467,84	112986	364	16821	722,00	76
					121932,00	1300,50	12803	137	130	3,17	--
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2	4042,20	2490,00	8084	4980	3918	8,00	16
					1512,00	549,99	3024	1100	95	3,19	6
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	2	5630,00	3562,00	11260	7124	5328	12,00	24
					2016,00	787,99	4032	1576	95	4,57	9
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	шт	2	13200,00	--	26400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	шт	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	195	88,00	21,20	17160	4134	11597	0,36	70
					58,00	4,60	11310	897	95	0,03	5
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	36	120,80	31,20	4349	1123	2907	0,48	17
					77,40	7,60	2786	274	95	0,04	2
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	195	55,00	8,00	10725	1560	7410	0,24	47
					38,60	1,40	7527	273	95	0,01	2
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	36	76,20	6,40	2743	230	2018	0,30	11
					57,60	1,40	2074	50	95	0,01	--
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,23562	1011275,00	--	238277	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,23562	405350,00	--	95509	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	330,6	68,20	5,40	22547	1785	15955	0,30	99
					50,00	0,80	16530	264	95	--	2

22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	123	92,40	10,60	11365	1304	8250	0,44	54
		м		68,80	1,80	8462	221	95	0,01	1
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	705	131,00	19,00	92355	13395	68315	0,62	437
		м		98,60	3,40	69513	2397	95	0,02	14
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,7191	733628,00	–	527552	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,12546	399482,00	–	50119	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,337212	260940,00	–	87992	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,7455	31180,00	12254,00	23245	9135	13897	98,00	73
		т		16516,00	3106,02	12313	2316	95	18,01	13
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	55	255,00	–	14025	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1417691	66941			966
			Тенге			156474	14865			93
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			296377				
	Материалы -		Тенге			21548				
	Всего заработная плата -		Тенге				155888			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71625				
		Накладные расходы -	Тенге			148094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			471140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				178103			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1121314				
	Материалы -		Тенге			99819				
	Всего заработная плата -		Тенге				15450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			999448				
	Местные материалы -		Тенге			1836				
		Накладные расходы -	Тенге			19449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2917			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68446			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1209209			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						109
		Сметная заработная плата -	Тенге				18368		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1680348			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196470		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1417691	66941		966
			Тенге			156474	14865		93
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			296377			
	Материалы -		Тенге			21548			
	Всего заработная плата -		Тенге				155888		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71625			
		Накладные расходы -	Тенге			148094			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22214		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26668			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			471140			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				178103		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1121314			
	Материалы -		Тенге			99819			
	Всего заработная плата -		Тенге				15450		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			999448			
	Местные материалы -		Тенге			1836			
		Накладные расходы -	Тенге			19449			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2917		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68446			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1209209			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						109
		Сметная заработная плата -	Тенге				18368		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1680348			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196470		
	Итого СМР		**Тенге**			**1 680 348**			
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**						
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**38 984**			
	Итого в ценах 2001 г.					**1 719 332**			
	Итого в текущих ценах 2014 г. (ПС=2,3896774194)					**4 108 649**			
	Непредвиденные работы и затраты 2%		**Тенге**			**82 173**			
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**4 190 822**			
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**502 899**			
	Всего с НДС		**Тенге**			**4 693 721**			

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"