Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 2) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы
Благоустройство

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибыль
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства										
1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия		4400	195,18	182,55	858792	803220	--	40012	970708
		НР - 72%; СП - 8%				12,63	63,46	55572	279224		71904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,1485	653,4	--				--		
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		430	738,00	--	317340	--		--	342727
		СП - 8%				--	--	--	--		25387	
3	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км		430	33,00	--	14190	--		--	15325
		СП - 8%				--	--	--	--		1135	
4	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции		18	7232,99	2389,11	130194	43004	--	62777	208408
		НР - 72%; СП - 8%				4843,88	1092,12	87190	19658		15438	
5	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		37,2	738,00	--	27454	--		--	29650
		СП - 8%				--	--	--	--		2196	
6	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км		37,2	33,00	--	1228	--		--	1326
		СП - 8%				--	--	--	--		98	

7	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		1140	1926,75	467,70	2196495	533178	--	1197588	3665610
		ПР - 72%; СП - 8%				1459,05	235,47	1663317	268436		271527	
8	4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		106	641,00	--	67946	--		--	73382
		СП - 8%				--	--	--	--		5436	
9	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км		106	33,00	--	3498	--		--	3778
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3617137	1379402	--	1300377	5310914
								1806079	567318	--	393401	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3617137				
	Всего заработная плата		тенге						2373397			
	Транспортные расходы		тенге					431655				
		Накладные расходы	тенге					1300377				
		Сметная прибыль	тенге					393401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5310915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1577
		Сметная заработная плата	тенге						2373397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5310915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1577
		Сметная заработная плата	тенге						2373397			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
10	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		124	320,06	313,52	39687	38876	--	584	43493
		ПР - 72%; СП - 8%				6,54	100,21	811	12426		3222	
11	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		124	114,26	114,26	14168	14168	--	--	15301
		СП - 8%				--	51,18	--	6346		1133	
12	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		124	102,99	102,99	12771	12771	--	--	13793
		СП - 8%				--	46,17	--	5725		1022	
13	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		2200	699,33	15,74	1538526	34628	430144	944904	2682104
		ПР - 88%; СП - 8%				488,07	4,76	1073754	10472		198674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,225	495	869,00				430155		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1605152	100443	430144	945488	2754691
								1074565	34969	--	204051	

		Стоимость общестроительных работ	тенге				1605152					
		Материалы	тенге				430144					
		Всего заработная плата	тенге					1109534				
		Накладные расходы	тенге				945488					
		Сметная прибыль	тенге				204051					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2754691					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									902
		Сметная заработная плата	тенге					1109534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2754691					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									902
		Сметная заработная плата	тенге					1109534				

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда

14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		4400	2636,63	200,61	11601150	882684	10348140	399952	12961190
		НР - 108%; СП - 8%				84,17	57,74	370326	254056		960088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,1449	637,56	16178,00				10314446		
14.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000009	0,04092	216144,00				8845		
14.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000225	0,99	25122,00				24871		
14.4	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000016	0,07128	--				--		
15	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,78	117310,00	--	208812	--	208812	--	225517
		СП - 8%				--	--	--	--		16705	
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		17600	1175,55	0,13	20689680	2288	20671552	17107	22363330
		НР - 108%; СП - 8%				0,90	--	15840	--		1656543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	1277,76	16178,00				20671601		
16.2	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,14784	--				--		
17	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,78	117310,00	--	208812	--	208812	--	225517
		СП - 8%				--	--	--	--		16705	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		820	63491,29	51,94	52062858	42591	50842345	1272156	57601815
		НР - 108%; СП - 8%				1436,49	22,83	1177922	18721		4266801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

18.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0885	72,57	17011,00				1234488			
18.2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5	1230	40291,00				49557930			
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51		1972,89	1705,69	100617	86990	--	14717	124561	
		НР - 108%; СП - 8%				267,20	450,90	13627	22996		9227		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	93,33	--				--			
19.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,105	5,355	--				--			
20	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	43,2		2537,00	--	109598	--	109598	--	118366	
		СП - 8%				--	--	--	--		8768		
21	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	340		257,93	--	87694	--	--	63140	162901	
		НР - 72%; СП - 8%				257,93	--	87694	--		12067		
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54		1972,89	1705,69	106536	92108	--	15583	131888	
		НР - 108%; СП - 8%				267,20	450,90	14429	24349		9769		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	98,82	--				--			
22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,105	5,67	--				--			
23	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	61,2		2537,00	--	155264	--	155264	--	167685	
		СП - 8%				--	--	--	--		12421		
24	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,238		117310,00	--	27920	--	27920	--	30154	
		СП - 8%				--	--	--	--		2234		
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	340		2636,63	200,61	896452	68208	799628	30905	1001546	
		НР - 108%; СП - 8%				84,17	57,74	28616	19632		74189		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,1449	49,266	16178,00				797025			
25.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000009	0,00316	216144,00				683			
25.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000225	0,0765	25122,00				1922			
25.4	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000016	0,00551	--				--			

26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		1360	1175,55	0,13	1598748	177	1597347	1322	1728076
		НР - 108%; СП - 8%				0,90	--	1224	--		128006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	98,736	16178,00				1597351		
26.2	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,01142	--				--		
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		460	63491,29	51,94	29205993	23893	28521315	713648	32313213
		НР - 108%; СП - 8%				1436,49	22,83	660785	10502		2393571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0885	40,71	17011,00				692518		
27.2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5	690	40291,00				27800790		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					117060134	1198939	113490733	2528530	129155759
								2370463	350256	--	9567094	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					117060134				
		Материалы	тенге					112780329				
		Всего заработная плата	тенге						2720719			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					445544				
		Местные материалы	тенге					264862				
		Накладные расходы	тенге					2528530				
		Сметная прибыль	тенге					9567094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					129155758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1832
		Сметная заработная плата	тенге						2720719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					129155758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1832
		Сметная заработная плата	тенге						2720719			
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка										
28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		1520	257,93	--	392046	--	--	282273	728265
		НР - 72%; СП - 8%				257,93	--	392046	--		53946	
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		171,8	1972,89	1705,69	338942	293038	--	49576	419600
		НР - 108%; СП - 8%				267,20	450,90	45904	77465		31081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	314,394	--				--		
29.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,105	18,039	--				--		

30		2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3		191,2	2537,00	--	485074	--	485074	--	523880
			СП - 8%				--	--	--	--		38806	
31		2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,71	117310,00	--	83290	--	83290	--	89953
			СП - 8%				--	--	--	--		6663	
32		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1520	2636,63	200,61	4007670	304927	3574812	138165	4477502
			НР - 108%; СП - 8%				84,17	57,74	127931	87765		331667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	32.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,1449	220,248	16178,00				3563172		
	32.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000009	0,01414	216144,00				3055		
	32.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000225	0,342	25122,00				8592		
	32.4	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000016	0,02462	--				--		
33		1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		6080	1175,55	0,13	7147344	790	7141082	5910	7725514
			НР - 108%; СП - 8%				0,90	--	5472	--		572260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	33.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	441,408	16178,00				7141099		
	33.2	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,05107	--				--		
34		1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытия на основе резиновой крошки	м2 покрытия		1520	1047,45	35,90	1592116	54568	381793	1086410	2892808
			НР - 94%; СП - 8%				760,37	19,86	1155755	30187		214282	
35		2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2		1520	5690,00	--	8648800	--	8648800	--	9340704
			СП - 8%				--	--	--	--		691904	
		Устройство отмостки											
36		1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		940	257,93	--	242449	--	--	174564	450374
			НР - 72%; СП - 8%				257,93	--	242449	--		33361	

37		1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		940	1484,99	399,54	1395886	375568	960661	64430	1577141
			НР - 108%; СП - 8%				63,47	135,19	59657	127079		116825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	37.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2835	266,49	3264,00				869823		
	37.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,045	42,3	--				--		
38		1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		4700	387,96	79,51	1823412	373697	1449715	--	1969285
			СП - 8%				--	27,55	--	129485		145873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	38.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0945	444,15	3264,00				1449706		
39		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		70	29372,11	1730,20	2056048	121114	1769086	150921	2383527
			НР - 91%; СП - 8%				2369,25	454,16	165848	31791		176558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	39.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	107,1	14819,00				1587115		
40		1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк		20	4058,76	--	81175	--	--	58446	150791
			НР - 72%; СП - 8%				4058,76	--	81175	--		11170	
41		1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		20	1159,71	245,96	23194	4919	833	20582	47278
			НР - 118%; СП - 8%				872,10	75,45	17442	1509		3502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	41.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0027	0,054	15426,00				833		
	41.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,5	30	--				--		
42		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		20	7739,00	--	154780	--	154780	--	167162
			СП - 8%				--	--	--	--		12382	
43		1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		20	3307,28	322,04	66146	6441	3703	55442	131316
			НР - 99%; СП - 8%				2800,13	175,35	56002	3507		9727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,24	15426,00				3702		

43.2	2303-0101-9902	Люки чугунные	комплект	1,5	30	--				--		
44	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20		28522,00	--	570440	--	570440	--	616075
		СП - 8%				--	--	--	--		45635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					29108812	1535062	25224069	2086719	33691175
								2349681	488788	--	2495642	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					28538372				
		Материалы	тенге					15281685				
		Всего заработная плата	тенге						2838469			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					8732090				
		Местные материалы	тенге					639854				
		Накладные расходы	тенге					2086719				
		Сметная прибыль	тенге					2450007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					33075098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1981
		Сметная заработная плата	тенге						2838469			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					570440				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					570440				
		Сметная прибыль	тенге					45635				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					616075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					33691173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1981
		Сметная заработная плата	тенге						2838469			
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку										
45	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	4		155365,50	352,50	621462	1410	565998	--	671179
		СП - 8897 тенге				13513,50	114,00	54054	456		49717	
46	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	2		81241,50	1669,50	162483	3339	141312	--	175482
		СП - 4742 тенге				8916,00	574,50	17832	1149		12999	
47	8601-0104-0508 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"	комплект	2		169458,00	801,00	338916	1602	316413	--	366029
		СП - 9535 тенге				10450,50	267,00	20901	534		27113	
48	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	комплект	2		93357,00	801,00	186714	1602	164211	--	201651
		СП - 5477 тенге				10450,50	267,00	20901	534		14937	
49	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	2		332215,50	657,00	664431	1314	614187	--	717585
		СП - 18883 тенге				24465,00	192,00	48930	384		53154	

50	8601-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	4	227559,00	433,50	910236	1734	844554	--	983055
		СП - 12902 тенге			15987,00	124,50	63948	498		72819	
51	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	2	274548,00	3745,50	549096	7491	510591	--	593024
		СП - 15315 тенге			15507,00	1330,50	31014	2661		43928	
52	8601-0109-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница" со счетами	комплект	2	354406,50	1029,00	708813	2058	625338	--	765518
		СП - 20636 тенге			40708,50	364,50	81417	729		56705	
53	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	2	1805572,50	3342,00	3611145	6684	3389703	--	3900037
		СП - 101033 тенге			107379,00	1203,00	214758	2406		288892	
54	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	2	774552,00	1393,50	1549104	2787	1468878	--	1673032
		СП - 43009 тенге			38719,50	529,50	77439	1059		123928	
55	8601-0201-0107 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом	комплект	2	520374,00	10485,00	1040748	20970	946701	--	1124008
		СП - 29361 тенге			36538,50	3730,50	73077	7461		83260	
56	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	2	524100,00	6151,50	1048200	12303	992202	--	1132056
		СП - 28868 тенге			21847,50	2193,00	43695	4386		83856	
57	8601-0302-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Самолет"	шт.	16	108676,50	280,50	1738824	4488	1674480	--	1877930
		СП - 6009 тенге			3741,00	79,50	59856	1272		139106	
58	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	16	35644,50	--	570312	--	570312	--	615937
		СП - 1901 тенге			--	--	--	--		45625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				13700484	67782	12824880	--	14796523
							807822	23529	--	1096039	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				13700484				
		Материалы	тенге				12824880				
		Всего заработная плата	тенге					831351			

		Сметная прибыль	тенге				1096039					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14796523					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
		Сметная заработная плата	тенге					831351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				14796523					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									582
		Сметная заработная плата	тенге					831351				
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение										
59	8601-0602-0101 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное ограждение переносное**	секция	30	64723,50	--	1941705	--	1941705	--	2097041
		СП - 3452 тенге			--	--	--	--		155336	
60	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкция	4	510580,50	3982,50	2042322	15930	1666566	--	2205708
		СП - 30642 тенге			89956,50	1609,50	359826	6438		163386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3984027	15930	3608271	--	4302749
							359826	6438	--	318722	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3984027				
	Материалы		тенге				3608271				
	Всего заработная плата		тенге					366264			
		Сметная прибыль	тенге				318722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4302749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	тенге					366264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4302749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	тенге					366264			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение									
61	1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	190	860,75	121,89	163542	23159	--	123537	310045
		НР - 88%; СП - 8%			738,86	50,10	140382	9519		22966	
62	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.	190	1945,24	235,25	369596	44698	31713	258003	677807
		НР - 88%; СП - 8%			1543,08	65,13	293185	12375		50208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	2113-0803-1101	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,0225 4,275	6932,00				29634		

	62.2	2503-0201-0103	Колья	шт.	1,5	285	--				--		
	62.3	2503-0201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,0015	0,285	--				--		
63		1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	220		3574,65	742,84	786423	163425	21527	529295	1420975
			НР - 88%; СП - 8%				2733,96	205,66	601471	45245		105257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	63.1	2503-0201-0113	Перегной	м3	0,03	6,6	2615,00				17259		
	63.2	2503-0201-9903	Цветы	1000 шт.	0,0252	5,544	--				--		
64		1147-0118-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход	шт.	70		1959,85	262,39	137190	18367	11372	94557	250286
			НР - 88%; СП - 8%				1535,01	72,64	107451	5085		18540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	64.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0225	1,575	6932,00				10918		
	64.2	2503-0201-0103	Колья	шт.	0,3	21	--				--		
65		1147-0118-0401 РСНБ РК 2015	Цветники из многолетников. Уход	м2	220		2028,07	488,59	446174	107489	2227	296083	801638
			НР - 88%; СП - 8%				1529,36	135,27	336458	29759		59381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	65.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,3375	74,25	30,00				2228		
66		2501-0202-0601 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	70		6868,00	--	480760	--	480760	--	519221
			СП - 8%				--	--	--	--		38461	
67		2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	120		419,00	--	50280	--	50280	--	54302
			СП - 8%				--	--	--	--		4022	
68		2502-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бегония	шт.	560		127,00	--	71120	--	71120	--	76810
			СП - 8%				--	--	--	--		5690	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					2505085	357138	668999	1301475	4111084
									1478947	101983	--	304525	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					2505085				

	Материалы		тенге				66838				
	Всего заработная плата		тенге					1580930			
	Местные материалы		тенге				602160				
		Накладные расходы	тенге				1301475				
		Сметная прибыль	тенге				304525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4111085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1142
		Сметная заработная плата	тенге					1580930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4111085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1142
		Сметная заработная плата	тенге					1580930			

РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта

69	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильники,устанавливаемые на опоре**	шт.	66	10531,96	2918,13	695109	192596	164812	243145	1013314
		НР - 72%; СП - 8%			5116,68	1199,52	337701	79168		75060	
70	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	шт.	66	80095,00	--	5286270	--	5286270	--	5709172
		СП - 8%			--	--	--	--		422902	
71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	555,38	236,84	72199	30789	8845	23447	103297
		НР - 72%; СП - 8%			250,50	86,64	32565	11263		7652	
72	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	65729,00	--	2629	--	2629	--	2839
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
73	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09	192967,00	--	17367	--	17367	--	18756
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
74	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	м линии	700	1400,69	69,14	980480	48398	405748	378960	1468195
		НР - 72%; СП - 8%			751,91	28,59	526334	20013		108755	
75	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,7	310429,00	--	217300	--	217300	--	234684
		СП - 8%			--	--	--	--		17384	
76	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	50	2435,00	--	121750	--	121750	--	131490
		СП - 8%			--	--	--	--		9740	

77	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		30	2643,00	--	79290	--	79290	--	85633
		СП - 8%				--	--	--	--		6343	
78	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		36	685,00	--	24660	--	24660	--	26633
		СП - 8%				--	--	--	--		1973	
79	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		76	1099,00	--	83524	--	83524	--	90206
		СП - 8%				--	--	--	--		6682	
80	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	6793,00	--	81516	--	81516	--	88037
		СП - 8%				--	--	--	--		6521	
81	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		16	19668,77	10060,72	314700	160971	14437	100290	448189
		НР - 72%; СП - 8%				8705,73	4103,70	139292	65659		33199	
82	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.		12	24563,72	11887,96	294765	142656	12715	100364	426739
		НР - 72%; СП - 8%				11616,15	4853,16	139394	58238		31610	
83	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		51	853,00	--	43503	--	43503	--	46983
		СП - 8%				--	--	--	--		3480	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,04	129,95	2,65	915	19	551	238	1246
		НР - 69%; СП - 8%				49,05	0,50	345	4		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000135	0,00095	524299,00				498		
85	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		46	1687,80	1343,82	77639	61816	--	11393	96154
		НР - 72%; СП - 8%				343,98	637,72	15823	29335		7123	
86	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора		46	26413,56	9623,38	1215024	442675	104335	534411	1889390
		НР - 80%; СП - 8%				14522,04	5060,64	668014	232789		139955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

86.1	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,1	96,6	1044,00				100850			
87	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		79,2	1950,00	--	154440	--	154440	--	166795
		СП - 8%				--	--	--	--		12355	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		91,72	129,95	2,65	11919	243	7177	3104	16225
		НР - 69%; СП - 8%				49,05	0,50	4499	46		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000135	0,01238	524299,00				6492		
89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		10	37888,63	1822,27	378886	18222	257911	93505	510183
		НР - 91%; СП - 8%				10275,30	501,43	102753	5014		37791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	15,3	15241,00				233187		
90	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		5	5203,15	1686,76	26016	8434	10082	6975	35630
		НР - 95%; СП - 8%				1499,94	765,57	7500	3828		2639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,65	8,25	1218,00				10049		
91	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		1,04	7979,41	2886,39	8299	3001	3598	1581	10670
		НР - 93%; СП - 8%				1634,55	1391,82	1700	1447		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,725	1,794	2001,00				3590		
92	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		1,104	2001,00	--	2209	--	2209	--	2386
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					10190409	1109820	7104669	1497413	12622846
								1975920	506804	--	935024	
		Стоимость монтажных работ	тенге					7880819				
		Материалы	тенге					606557				
		Всего заработная плата	тенге						1409627			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					5523566				
		Накладные расходы	тенге					846206				
		Сметная прибыль	тенге					698161				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					9425186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									810
		Сметная заработная плата	тенге						1409627			
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2111647				
		Материалы	тенге					383652				

	Всего заработная плата	тенге						1073097			
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					390740				
	Местные материалы	тенге					2209				
	Накладные расходы	тенге					651207				
	Сметная прибыль	тенге					221028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2983882				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									664
	Сметная заработная плата	тенге						1073097			
	Стоимость сантехнических работ	тенге					197943				
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					197943				
	Сметная прибыль	тенге					15835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					213778				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					12622846				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1474
	Сметная заработная плата	тенге						2482724			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									206745741
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	тенге					12223303				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5764516			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге						2080085			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге							163351765		
	- Перевозка грузов	тенге					431656				
	- Накладные расходы	тенге								9660002	
	- Сметная прибыль	тенге								15314498	

	Итого СМР	**Тенге**			206 745 741						
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**									
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			4 796 501						
	Итого в текущих ценах				211 542 242						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			4 230 845						
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			215 773 087						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			25 892 770						
	Всего с НДС	**Тенге**			241 665 857						

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.