Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 9) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Тепловые сети
Договор ген.подряда №6/9П-AFDP от 05 июня 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	659,6	198,65	189,08	131026	124718	41166	0,07	43
		м3		9,35	54,99	6167	36271	97	0,04	25
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,4	1313,58	--	26797	--	30281	9,24	188
		м3		1313,58	--	26797	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75,84	162,70	154,89	12339	11747	3876	0,05	4
		м3		7,65	45,05	580	3416	97	0,03	2
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	132,72	281,00	281,00	37294	37294	7459	--	--
		т		--	56,20	--	7459	100	1,18	157
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	848	18,83	16,22	15971	13755	6580	0,02	14
		м3		2,40	5,60	2035	4749	97	--	3
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	461,72	198,65	189,08	91718	87302	28816	0,07	30
		м3		9,35	54,99	4317	25390	97	0,04	17
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1104	27,77	27,77	30663	30663	9657	--	--

		м3		--	9,02	--	9955	97	0,01	8
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/песком/	3,2	27,77	27,77	89	89	28	--	--
		м3		--	9,02	--	29	97	0,01	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1104	107,73	22,58	118934	24929	91185	0,54	596
		м3		85,15	--	94006	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28	6976,00	762,60	195328	21353	38371	5,10	143
		м3		768,40	285,75	21515	8001	130	0,28	8
		Неподжижная работа Н-1								
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,7	26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
		м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1477	53600,00	--	7917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,06	6976,00	762,60	419	46	82	5,10	--
		м3		768,40	285,75	46	17	130	0,28	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
		м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--
17	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
		т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
18	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
		м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
		м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
		м2		20,80	--	6	--	90	--	--

21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	26160,00	366	30	130	19,69	--
22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75, черные легкие 100х4 мм	1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак								
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
24	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		Трубопроводы								
27	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армированобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	5166048,15	1370877,40	51660	13709	26947	9400,00	94
		км		1755000,00	317828,86	17550	3178	130	261,01	3
28	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	15592,00	--	155920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,14	1023984,10	196624,10	143358	27527	41159	738,50	103
		т		151875,00	74272,50	21263	10398	130	72,55	10
30	С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	92787,00	--	185574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	6587,14	3324,64	6587	3325	4645	15,25	15
		компл		2790,00	783,00	2790	783	130	0,65	1
32	С130904-456 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	13463,00	--	13463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	6110,91	3202,76	6111	3203	4265	13,80	14
		компл		2508,75	771,75	2509	772	130	0,63	1
34	С130904-455 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	7063,00	--	7063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-4083 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	6	6242,00	--	37452	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	2	2145,00	--	4290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	1	1972,00	--	1972	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,325	1023984,10	196624,10	332795	63903	95547	738,50	240
		т		151875,00	74272,50	49359	24139	130	72,55	24
39	С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ПНУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	106652,00	--	106652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,02	74161,50	52100,00	1483	1042	910	130,00	3
		км		21825,00	12374,79	437	247	133	71,77	1
41	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,063	51848,95	847,45	3266	53	537	47,35	3
		м3		8212,50	315,00	517	20	100	0,31	--
42	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,06426	5454,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	3793,07	1948,07	3793	1948	2668	8,65	9
		компл		1586,25	465,75	1586	466	130	0,38	--
44	С130904-454 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	5850,00	--	5850	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
45	E0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,01	84757,50	--	848	--	835	412,00	4
		км		64237,50	--	642	--	130	--	--
46	E0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	0,01	70,20	--	1	--	1	0,25	--
		м		53,45	--	1	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1835455	470350			1580
			Тенге			264591	136484			260
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1483				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				684			
		Накладные расходы -	Тенге			910				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1465260				
	Материалы -		Тенге			348487				
	Всего заработная плата -		Тенге				396550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164744				
	Местные материалы -		Тенге			223042				
		Накладные расходы -	Тенге			444291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2024124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2036
		Сметная заработная плата -	Тенге				463194			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				3841			
		Накладные расходы -	Тенге			3457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363445				
	Всего заработная плата -		Тенге				1			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363444				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385252			
	Сметная заработная плата -	Тенге				1		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2421161			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2065
	Сметная заработная плата -	Тенге				468375		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1835455	470350		1580
		Тенге			264591	136484		260
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1483			
Материалы -		Тенге			5			
Всего заработная плата -		Тенге				684		
	Накладные расходы -	Тенге			910			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2537			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
	Сметная заработная плата -	Тенге				820		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1465260			
Материалы -		Тенге			348487			
Всего заработная плата -		Тенге				396550		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164744			
Местные материалы -		Тенге			223042			
	Накладные расходы -	Тенге			444291			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						222
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66644		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114573			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2024124			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2036
	Сметная заработная плата -	Тенге				463194		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267			
Материалы -		Тенге			792			
Всего заработная плата -		Тенге				3841		
	Накладные расходы -	Тенге			3457			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360		
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363445			
Всего заработная плата -		Тенге				1		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363444			
	Накладные расходы -	Тенге			1			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385252			
	Сметная заработная плата -	Тенге				1		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2421161			

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2065
	Сметная заработная плата -	Тенге				468375			
	Итого СМР	Тенге			2 421 161				
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			56 171				
	Итого в ценах 2001 г.				2 477 332				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)				5 172 030				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			103 441				
	Итого сметная стоимость	Тенге			5 275 470				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			633 056				
	Всего с НДС	Тенге			5 908 527				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор _____ **Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 9) северное пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Сети канализации
Договор ген.подряда №19-4/9Н-AFDP от 01 августа 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,3305	119,19	113,45	1231	1172	387	0,04	--
		м3		5,61	32,99	58	341	97	0,04	--
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3195	788,15	--	252	--	285	5,54	2
		м3		788,15	--	252	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,4275	97,62	92,93	42	40	13	0,03	--
		м3		4,59	27,03	2	12	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	17,325	168,60	168,60	2921	2921	584	--	--
		т		--	33,72	--	584	100	0,71	12
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,9	11,30	9,73	112	96	46	0,01	--
		м3		1,44	3,36	14	33	97	--	--
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,05	119,19	113,45	19076	18157	5993	0,04	6
		м3		5,61	32,99	898	5281	97	0,04	6
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	155,394	16,66	16,66	2590	2590	816	--	--

		м3		--	5,41	--	841	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	155,394	64,64	13,55	10044	2105	7701	0,32	50
		м3		51,09	--	7939	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,61	4185,60	457,56	23481	2567	4613	3,06	17
		м3		461,04	171,45	2586	962	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	75	3445,42	904,65	258407	67849	100556	4,11	308
		м		692,55	338,79	51941	25409	130	0,55	41
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	75,75	2876,00	--	217857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	15	3058,00	--	45870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	30	35,00	--	1050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582932	97497			384
			Тенге			63691	33462			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318155				
	Материалы -		Тенге			138617				
	Всего заработная плата -		Тенге				97153			
	Местные материалы -		Тенге			18351				
		Накладные расходы -	Тенге			120993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				115302			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			264777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			280664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			746161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				115302			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			582932	97497			384
			Тенге			63691	33462			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318155				

Материалы -		Тенге			138617					
Всего заработная плата -		Тенге				97153				
Местные материалы -		Тенге			18351					
	Накладные расходы -	Тенге			120993					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18149				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26349					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465497					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								507
	Сметная заработная плата -	Тенге				115302				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			264777					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264777					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15887					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			280664					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			746161					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								507
	Сметная заработная плата -	Тенге				115302				
Итого СМР		**Тенге**			746 161					
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			17 311					
Итого в ценах 2001 г.					763 472					
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					1 824 452					
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			36 489					
Итого сметная стоимость		**Тенге**			1 860 941					
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			223 313					
Всего с НДС		**Тенге**			2 084 254					

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 9) северное пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Сети водопровода
Договор ген.подряда №18.911-AFDP от 29 июля 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,91	119,19	113,45	347	330	109	0,04	--
		м3		5,61	32,99	16	96	97	0,04	--
2	E0101-164-2 т.ч. п.1.55, п-3 180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,09	788,15	--	71	--	80	5,54	--
		м3		788,15	--	71	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,09	97,62	92,93	9	8	3	0,03	--
		м3		4,59	27,03	--	2	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	2,8875	168,60	168,60	487	487	97	--	--
		т		--	33,72	--	97	100	0,71	2
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,65	11,30	9,73	19	16	8	0,01	--
		м3		1,44	3,36	2	6	97	--	--
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	48,015	119,19	113,45	5723	5447	1798	0,04	2
		м3		5,61	32,99	269	1584	97	0,04	2
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (т.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	49,47	16,66	16,66	824	824	260	--	--

		м3		--	5,41	--	268	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,47	64,64	13,55	3198	670	2452	0,32	16
		м3		51,09	--	2527	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,75	4185,60	457,56	3139	343	617	3,06	2
		м3		461,04	171,45	346	129	130	0,28	--
		Трубопроводы								
10	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	1	38261,80	18136,66	38262	18137	30163	106,20	106
		компл		18427,50	4774,95	18428	4775	130	6,13	6
11	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	3952,29	1994,79	7905	3990	5574	9,15	18
		компл		1674,00	469,80	3348	940	130	0,65	1
12	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	1	460980,00	--	460980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	54227,61	110,97	54228	111	1176	5,46	5
		шт		864,00	40,50	864	41	130	0,07	--
15	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	1	17500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,053	1594685,08	77085,94	84518	4086	8245	582,00	31
		км		99225,00	20440,35	5259	1083	130	26,38	1
17	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,0159	46636393,76	446122,64	741519	7093	9528	2007,00	32
		км		342193,50	118766,82	5441	1888	130	155,26	2
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	469,29	64,29	939	129	983	1,80	4
		фланец		378,00	--	756	--	130	--	--
19	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	3	3187,65	420,15	9563	1260	8556	10,32	31
		фланец		2166,75	27,00	6500	81	130	0,04	--
20	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	3	6769,00	--	20307	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	23638,00	--	47276	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	1310,40	56,40	1310	56	359	1,74	2
			шт	399,00	--	399	--	90	--	--
25	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,053	24863,25	--	1318	--	1660	154,50	8
			км	24097,50	--	1277	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1531768	42988			258
			Тенге			45504	10990			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1310				
	Материалы -		Тенге			855				
	Всего заработная плата -		Тенге				399			
		Накладные расходы -	Тенге			359				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				453			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952066				
	Материалы -		Тенге			861379				
	Всего заработная плата -		Тенге				56095			
	Местные материалы -		Тенге			2650				
		Накладные расходы -	Тенге			71307				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				10696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1084776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				66791			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			578391				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			578391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			613094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1699640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				67244			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1531768	42988			258
			Тенге			45504	10990			16

Стоимость монтажных работ -		Тенге			1310					
Материалы -		Тенге			855					
Всего заработная плата -		Тенге				399				
	Накладные расходы -	Тенге			359					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				453				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952066					
Материалы -		Тенге			861379					
Всего заработная плата -		Тенге				56095				
Местные материалы -		Тенге			2650					
	Накладные расходы -	Тенге			71307					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10696				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61402					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1084776					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								308
	Сметная заработная плата -	Тенге				66791				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			578391					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			578391					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34703					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			613094					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1699640					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								310
	Сметная заработная плата -	Тенге				67244				
Итого СМР		Тенге			1 699 640					
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге								
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			39 432					
Итого в ценах 2001 г.					1 739 072					
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					4 155 820					
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			83 116					
Итого сметная стоимость		Тенге			4 238 937					
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			508 672					
Всего с НДС		Тенге			4 747 609					

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 9) севернее пр. Аль-Фарабби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Трансформаторная подстанция
Договор ген.подряда №10-2 9П-AFDP от 10 августа 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
		Электроосвещение ТП								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	2590,66	155,01	2591	155	2193	11,50	12
		шт		1968,75	61,44	1969	61	108	0,06	--
2	С151803-2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	1	3450,00	--	3450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	2506,00	66,00	5012	132	2178	5,00	10
		шт		1135,00	11,50	2270	23	95	0,07	--
4	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика B ГОСТ IEC 61009-12014	2	250,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	849,30	287,80	5096	1727	3978	2,75	17
		шт		434,25	179,67	2606	1078	108	0,16	1
6	С151702-86 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	6	656,00	--	3936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	6	145,65	--	874	--	875	0,86	5
		шт		135,00	--	810	--	108	--	--

8	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ П-20-0-ПРЗ 3-01/220 У3	6	105,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-1	Выключатель однополюсный неутопленного типа при открытой проводке	2	275,00	4,50	550	9	474	1,65	3
		шт		248,50	1,00	497	2	95	0,01	--
10	С151801-12	Выключатель однополюсный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	75	334,00	90,50	25050	6788	8586	0,60	45
		м		101,50	19,00	7613	1425	95	0,11	8
12	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03575	33644,00	--	1203	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03575	14752,00	--	527	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	309,50	16,50	4024	215	1445	0,70	9
		м		115,00	2,00	1495	26	95	0,01	--
15	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	275,00	38,00	9625	1330	4007	0,65	23
		м		116,00	4,50	4060	157	95	0,03	1
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	1238,50	103,50	4954	414	2139	3,50	14
		шт		555,00	8,00	2220	32	95	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68333	10769			137
			Тенге			23539	2805			11

Стоимость монтажных работ -	Тенге	66103	
Материалы -	Тенге	23467	
Всего заработная плата -	Тенге		26344
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8328	
Накладные расходы -	Тенге	25875	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3881
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5519	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	97496	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		161
Сметная заработная плата -	Тенге		30225
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1730	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1730	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1834	

Стоимость прочих работ -		Тенге			500				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге			530				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99860				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
	Сметная заработная плата -	Тенге				30225			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			68333	10769			137
		Тенге			23539	2805			11
Стоимость монтажных работ -		Тенге			66103				
Материалы -		Тенге			23467				
Всего заработная плата -		Тенге				26344			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8328				
	Накладные расходы -	Тенге			25875				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3881			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5519				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			97496				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
	Сметная заработная плата -	Тенге				30225			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1730				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1730				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1834				
Стоимость прочих работ -		Тенге			500				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге			530				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			99860				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
	Сметная заработная плата -	Тенге				30225			
Итого СМР		**Тенге**			99 860				
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			97 496				
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			55				
Итого в ценах 2001 г.					99 915				
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					238 764				
Непредвиденные работы и затраты 2%		**Тенге**			4 775				
Итого сметная стоимость		**Тенге**			243 540				
Налоги на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			29 225				
Всего с НДС		**Тенге**			272 764				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор _____ **Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 9) северное пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор ген.подряда №9.9П-AFDP от 20 июля 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	291	79,46	75,63	23122	22009	7265	0,03	8
		м3		3,74	22,00	1088	6401	97	0,04	11
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	525,43	--	4729	--	5344	3,70	33
		м3		525,43	--	4729	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	65,08	61,95	586	558	184	0,02	--
		м3		3,06	18,02	28	162	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	385	112,40	112,40	43274	43274	8655	--	--
		т		--	22,48	--	8655	100	0,47	182
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	220	7,53	6,49	1657	1427	683	0,01	1
		м3		0,96	2,24	211	493	97	--	1
6	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	80	11,11	11,11	889	889	280	--	--
		м3		--	3,61	--	289	97	0,01	1
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80	43,09	9,03	3447	723	2643	0,22	17
		м3		34,06	--	2725	--	97	--	--

8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,08	2608,40	194,14	21076	1569	2832	1,56	13
		м3		225,00	72,00	1818	582	118	0,18	1
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	236	73,40	55,60	17322	13122	7040	0,12	28
		м		17,60	13,80	4154	3257	95	0,08	19
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,92	3054,90	305,04	2811	281	504	2,04	2
		м3		307,36	114,30	283	105	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,38	1076057,24	3467,84	408902	1318	60877	722,00	274
		км		121932,00	1300,50	46334	494	130	3,17	1
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	3	4705,80	2814,00	14117	8442	7057	10,00	30
		шт		1854,00	622,01	5562	1866	95	3,61	11
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой .ТЭТСАР.ШМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	3	11100,00	--	33300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	620	88,00	21,20	54560	13144	36871	0,36	223
		м		58,00	4,60	35960	2852	95	0,03	17
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	224	120,80	31,20	27059	6989	18088	0,48	108
		м		77,40	7,60	17338	1702	95	0,04	10
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	34	131,00	19,00	4454	646	3295	0,62	21
		м		98,60	3,40	3352	116	95	0,02	1
17	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,356	84161,80	71240,00	29962	25361	10099	78,00	28
		км		12780,00	8550,22	4550	3044	133	49,59	18
18	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	44	82,80	--	3643	--	2622	0,32	14
		м		60,80	--	2675	--	98	--	--
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,89556	690600,00	--	618474	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,4	163087,00	--	65235	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1378619	139750			801
			Тенге				130806	30017			272
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				868126				
	Материалы -		Тенге				9823				
	Всего заработная плата -		Тенге					86427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				717009				
		Накладные расходы -	Тенге				85072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					12761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				57192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1010390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								569
		Сметная заработная плата -	Тенге					99188			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				510493				
	Материалы -		Тенге				361341				
	Всего заработная плата -		Тенге					74396			
	Местные материалы -		Тенге				19890				
		Накладные расходы -	Тенге				89266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					13390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				635744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата -	Тенге					87786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1646134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1159
		Сметная заработная плата -	Тенге					186974			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1378619	139750			801
			Тенге				130806	30017			272
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				868126				
	Материалы -		Тенге				9823				
	Всего заработная плата -		Тенге					86427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				717009				
		Накладные расходы -	Тенге				85072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					12761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				57192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1010390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								569
		Сметная заработная плата -	Тенге					99188			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				510493				

Материалы -		Тенге			361341					
Всего заработная плата -		Тенге				74396				
Местные материалы -		Тенге			19890					
	Накладные расходы -	Тенге			89266					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13390				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35985					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635744					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								590
	Сметная заработная плата -	Тенге				87786				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1646134					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1159
	Сметная заработная плата -	Тенге				186974				
Итого СМР		Тенге			1 646 134					
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге								
Временные здании и сооружения 2,32%		Тенге			38 190					
Итого в ценах 2001 г.					1 684 324					
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					4 024 992					
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			80 500					
Итого сметная стоимость		Тенге			4 105 492					
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			492 659					
Всего с НДС		Тенге			4 598 151					

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 9) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор ген.подряда №14-9П-AFDP от 12 июля 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,423	79,46	75,63	1225	1166	385	0,03	--
		м3		3,74	22,00	58	339	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,477	525,43	--	251	--	283	3,70	2
		м3		525,43	--	251	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,477	65,08	61,95	31	30	10	0,02	--
		м3		3,06	18,02	1	9	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	14,7	112,40	112,40	1652	1652	330	--	--
		т		--	22,48	--	330	100	0,47	7
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,4	7,53	6,49	63	54	26	0,01	--
		м3		0,96	2,24	8	19	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7,5	11,11	11,11	83	83	26	--	--
		м3		--	3,61	--	27	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,5	43,09	9,03	323	68	248	0,22	2
		м3		34,06	--	255	--	97	--	--

8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	228	73,40	55,60	16735	12677	6801	0,12	27
		м		17,60	13,80	4013	3146	95	0,08	18
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,555	3054,90	305,04	1695	169	304	2,04	1
		м3		387,36	114,30	171	63	130	0,28	–
		Монтажные работы								
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,135	1076057,24	3467,84	145268	468	21627	722,00	97
		км		121932,00	1300,50	16461	176	130	3,17	–
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4042,20	2490,00	8084	4980	3918	8,00	16
		шт		1512,00	549,99	3024	1100	95	3,19	6
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	5630,00	3562,00	11260	7124	5328	12,00	24
		шт		2016,00	787,99	4032	1576	95	4,57	9
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	2	13200,00	–	26400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	2	15600,00	–	31200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	129	88,00	21,20	11352	2735	7672	0,36	46
		м		58,00	4,60	7482	593	95	0,03	3
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	69	120,80	31,20	8335	2153	5572	0,48	33
		м		77,40	7,60	5341	524	95	0,04	3
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	129	55,00	8,00	7095	1032	4902	0,24	31
		м		38,60	1,40	4979	181	95	0,01	1
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	69	76,20	6,40	5258	442	3867	0,30	21
		м		57,60	1,40	3974	97	95	0,01	1
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,20196	1011275,00	–	204237	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,20196	405350,00	–	81864	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	285	68,20	5,40	19437	1539	13754	0,30	86
		м		50,00	0,80	14250	228	95	--	1
22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	96	92,40	10,60	8870	1018	6439	0,44	42
		м		68,80	1,80	6605	173	95	0,01	1
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	867	131,00	19,00	113577	16473	84012	0,62	538
		м		98,60	3,40	85486	2948	95	0,02	17
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,88434	733628,00	--	648777	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,09792	399482,00	--	39117	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ нг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,2907	260940,00	--	75855	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,756	51180,00	12254,00	23572	9264	14093	98,00	74
		т		16516,00	3106,02	12486	2348	95	18,01	14
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	50	255,00	--	12750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1504369	63127			1040
			Тенге			168877	13877			83
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303926				
	Материалы -		Тенге			22468				
	Всего заработная плата -		Тенге				164586			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70350				
		Накладные расходы -	Тенге			156357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27617				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			487900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1091
		Сметная заработная плата -	Тенге				188040			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1200443				

Материалы -		Тенге			128339					
Всего заработная плата -		Тенге				18168				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1049851					
Местные материалы -		Тенге			1358					
	Накладные расходы -	Тенге			23240					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3486				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73421					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1297104					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								122
	Сметная заработная плата -	Тенге				21654				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1785004					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1213
	Сметная заработная плата -	Тенге				209694				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1504369	63127				1040
		Тенге			168877	13877				83
Стоимость монтажных работ -		Тенге			303926					
Материалы -		Тенге			22468					
Всего заработная плата -		Тенге				164586				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70350					
	Накладные расходы -	Тенге			156357					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								78
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23454				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27617					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			487900					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1091
	Сметная заработная плата -	Тенге				188040				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1200443					
Материалы -		Тенге			128339					
Всего заработная плата -		Тенге				18168				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1049851					
Местные материалы -		Тенге			1358					
	Накладные расходы -	Тенге			23240					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3486				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73421					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1297104					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								122
	Сметная заработная плата -	Тенге				21654				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1785004					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1213
	Сметная заработная плата -	Тенге				209694				
Итого СМР		**Тенге**			1 785 004					
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			41 412					
Итого в ценах 2001 г.					1 826 416					

	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)				4 364 545				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			87 291				
	Итого сметная стоимость	Тенге			4 451 836				
	Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			534 220				
	Всего с НДС	Тенге			4 986 057				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**