Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-1,2-2,2-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Благоустройство
Договор ген.подряда №036-а-1/2-П-ШРС от 15 июля 2013 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства								
1	E0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	1470	56,97	54,77	83748	80514	20411	0,01	21
		м2		2,20	9,40	3234	13818	119,7	0,03	38
2	E0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	252	184,42	82,36	46474	20755	36773	0,76	193
		1м2		102,06	29,76	25719	7500	110,7	0,09	22
3	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	644	245,70	--	158231	--	210447	1,53	988
		м		245,70	--	158231	--	133	--	--
4	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	308	27,10	--	8347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	308	268,92	--	82827	--	27609	1,88	580
		т		89,64	--	27609	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			379627	101269			1782
			Тенге			214793	21318			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379627				
	Всего заработная плата -		Тенге				236111			
	Транспортные расходы -		Тенге			82827				
		Накладные расходы -	Тенге			295240				148
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				44286			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40492					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			715359					1989
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280397				
		Сметная заработная плата -	Тенге			715359					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								1989
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280397				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы											
6	E0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	210	74,09	73,01	15559	15332	5225	0,01	2	
		м3		1,08	24,57	227	5160	97	0,04	9	
7	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2100	2,82	2,82	5925	5925	1224	--	--	
		м2		--	0,60	--	1262	97	--	2	
8	E0129-217-1	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см	168	628,18	--	105534	--	113491	3,16	531	
		м3		625,50	--	105084	--	108	--	--	
9	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1680	4,02	4,02	6753	6753	2828	--	--	
		м2		--	1,31	--	2192	129	--	4	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			133772	28011			532	
			Тенге			105311	8614			16	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			133772					
Материалы -			Тенге			450					
Всего заработная плата -			Тенге				113925				
		Накладные расходы -	Тенге			122768				61	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				18415				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15392					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271932				609	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				132340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			271932				609	
		Сметная заработная плата -	Тенге				132340				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда											

10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2280	1453,37	26,57	3313694	60590	47487	0,08	172
		м2		13,02	2,64	29686	6019	133	--	11
11	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	1,14	27696,00	--	31573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	9120	1453,37	26,57	13254774	242358	189950	0,08	687
		м2		13,02	2,64	118742	24077	133	--	43
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	4,56	27696,00	--	126294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	945	806,52	13,26	762163	12532	277605	1,40	1319
		м		217,36	3,51	205405	3320	133	0,01	6
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/ М-300	425,25	21800,00	--	9270450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	69	2174,69	147,51	150053	10178	6066	0,29	20
		м3		42,76	23,34	2950	1610	133	0,04	3
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	69	813,00	--	56097	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	555	0,56	0,56	312	312	98	--	--

		м2		–	0,18	–	101	97	–	–	
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	555	1453,37	26,57	806623	14749	11559	0,08	42	
		м2		13,02	2,64	7226	1465	133	–	3	
20	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,225	27696,00	–	6232	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2220	1453,37	26,57	3226491	58995	46238	0,08	167	
		м2		13,02	2,64	28904	5861	133	–	11	
22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	780	806,52	13,26	629087	10344	229134	1,40	1089	
		м		217,36	3,51	169541	2741	133	0,01	5	
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	351	21800,00	–	7651800	–	–	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			39285643	410058			3495	
			Тенге			562455	45195			81	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39285643					
Материалы -			Тенге			743214					
Всего заработная плата -			Тенге				607650				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			164099					
Местные материалы -			Тенге			37405817					
		Накладные расходы -	чел.-ч			808137				404	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				121221				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -									

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2405627					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42499407					3980
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				728870				
		Сметная заработная плата -	Тенге			42499407					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								3980
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				728870				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка									
24	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1240	0,56	0,56	698	698	220	--	--
		м2		--	0,18	--	227	97	--	--
25	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	160	2174,69	147,51	347950	23601	14066	0,29	46
		м3		42,76	23,34	6842	3734	133	0,04	7
26	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	176	813,00	--	143088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1240	1453,37	26,57	1802184	32952	25826	0,08	93
		м2		13,02	2,64	16145	3274	133	--	6
28	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,7	27696,00	--	19387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4960	1453,37	26,57	7208737	131809	103306	0,08	373
		м2		13,02	2,64	64579	13094	133	--	24
30	Е0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	1240	2443,26	9,30	3029642	11532	225608	0,94	1170
		м2		144,46	3,46	179130	4290	123	0,01	11
31	С11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	1240	706,00	--	875440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки								

32	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	660	0,56	0,56	371	371	117	--	--
		м2		--	0,18	--	121	97	--	--
33	E0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	660	501,76	47,88	331165	31604	22885	0,07	44
		м2		10,00	16,07	6600	10606	133	0,03	19
34	E0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	2640	501,76	47,88	1324659	126416	91538	0,07	174
		м2		10,00	16,07	26400	42426	133	0,03	75
35	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	72	10741,58	132,02	773394	9505	33367	2,70	194
		м3		391,50	49,86	28188	3590	105	0,12	9
36	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	18	2578,44	774,44	46412	13940	23147	4,12	74
		шт		688,50	230,04	12393	4141	140	0,46	8
37	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	18	3894,00	--	70092	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	E0123-24-1	Установка люков	18	16696,54	70,84	300538	1275	10425	2,62	47
		шт		418,50	27,00	7533	486	130	0,07	1
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	18	13400,00	--	241200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16514957	383704			2216
			Тенге			347810	85988			159
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16273757				
		Материалы -	Тенге			3452606				
		Всего заработная плата -	Тенге				433798			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			894827				
		Местные материалы -	Тенге			11194810				
		Накладные расходы -	Тенге			550504				275
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				82576			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1009456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17833716				2651
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				516374			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			241200				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			241200						
	Неноормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14472						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			255672						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			18089388						2651
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				516374					
	Сметная заработная плата -		Тенге									

РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку

40	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	14024,48	395,18	28049	790	4907	13,60	27
		качели		2240,70	95,88	4481	192	105	0,23	--
41	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	2	15369,04	13,74	30738	27	3937	12,60	25
		качели		2183,30	3,74	4367	7	90	0,01	--
42	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	2	28926,14	445,94	57852	892	5478	15,00	30
		скамья		2461,80	146,64	4924	293	105	0,36	1
43	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	2	39669,50	22,48	79339	45	9001	30,00	60
		скамья		4992,82	7,48	9986	15	90	0,01	--
44	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	1	203271,60	1506,72	203272	1507	39407	198,00	198
		навес		32703,00	411,72	32703	412	119	1,00	1
45	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	72029,08	18,74	72029	19	9029	58,00	58
		навес		10027,94	3,74	10028	4	90	0,01	--
46	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	275	447,14	14,82	122964	4076	34252	0,70	192
		м		115,18	3,44	31675	946	105	0,01	2
47	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	275	1199,52	51,70	329868	14218	34313	0,71	194
		м		121,44	17,20	33396	4730	90	0,03	9
48	У1-5-1	Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	2	18177,54	788,70	36355	1577	4614	12,20	24
		брусья		1999,80	197,40	4000	395	105	0,48	1
49	У1-5-2	Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	2	19783,50	27,48	39567	55	3486	11,20	22
		брусья		1929,42	7,48	3859	15	90	0,01	--
50	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	10568,74	183,82	10569	184	4690	26,00	26
		комплекс		4422,00	45,12	4422	45	105	0,11	--
51	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	98661,84	144,88	98662	145	8799	56,00	56
		комплекс		9731,76	44,88	9732	45	90	0,08	--
52	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	1	28926,14	445,94	28926	446	2739	15,00	15

		скамья		2461,80	146,64	2462	147	105	0,36	--
53	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	1	39669,50	22,48	39670	22	4500	30,00	30
		скамья		4992,82	7,48	4993	7	90	0,01	--
54	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы	1	40954,02	1650,06	40954	1650	5960	28,00	28
		песочн.		4521,00	445,56	4521	446	120	1,10	1
55	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	8	2687,46	33,18	21500	265	2922	2,00	16
		урна		336,60	11,28	2693	90	105	0,03	--
56	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	8	2943,24	5,00	23546	40	5118	4,20	34
		урна		710,84	--	5687	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1263858	25958			1036
			Тенге			173926	7789			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			550440				
	Материалы -		Тенге			447173				
	Всего заработная плата -		Тенге				94845			
		Накладные расходы -	Тенге			104968				52
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			694733				616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				110590			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			713418				
	Материалы -		Тенге			616801				
	Всего заработная плата -		Тенге				86870			
		Накладные расходы -	Тенге			78183				39
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11727			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47496				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			839097				527
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				98597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1533830				1144
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				209187			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение								
57	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	586	4421,38	271,46	2590929	159076	246842	1,28	750
		м		211,20	89,68	123763	52552	140	0,22	128

58	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	586	374,24	0,64	219305	375	23301	0,26	150
		м		44,00	0,18	25784	105	90	–	1
59	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	3	100731,50	4084,82	302195	12254	46389	52,00	156
		ворота		8415,00	1201,32	25245	3604	140	2,90	9
60	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	3	42233,36	72,44	126700	217	13655	30,00	90
		ворота		5035,12	22,44	15105	67	90	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3239128	171922			1146
			Тенге			189898	56329			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2893123				
		Материалы -	Тенге			2572785				
		Всего заработная плата -	Тенге				205165			
		Накладные расходы -	Тенге			287230				144
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				43085			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			190821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3371175				1187
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				248249			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			346005				
		Сметная заработная плата -	Тенге			304523				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				41062			
		Материалы -	Тенге			36956				18
		Всего заработная плата -	чел.-ч				5543			
		Накладные расходы -	Тенге			22978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			405938				259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				46606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3777113				1446
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				294855			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение								
61	Е0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	195	142,72	27,52	27831	5367	31605	0,84	164
		яма		115,20	10,44	22464	2036	129	0,02	4

62	E0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	195	269,57	51,14	52566	9972	57620	1,23	240
		шт		217,36	11,70	42385	2282	129	0,03	5
63	E0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	420	632,08	--	265474	--	73728	0,93	392
		м2		136,08	--	57154	--	129	--	--
64	E0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	420	426,15	--	178984	--	227155	2,70	1134
		м2		419,26	--	176089	--	129	--	--
65	E0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	195	299,20	57,04	58343	11122	63504	1,46	285
		шт		239,40	13,05	46683	2545	129	0,03	6
66	E0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	420	340,88	106,21	143168	44607	139091	1,59	668
		м2		232,42	24,30	97616	10206	129	0,05	23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			726366	71068			2884
			Тенге			442391	17068			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			726366				
	Материалы -		Тенге			1939				
	Всего заработная плата -		Тенге				459459			
	Местные материалы -		Тенге			210968				
		Накладные расходы -	Тенге			592703				296
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				88905			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			79144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1398213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							3218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				548365			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1398213				3218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				548365			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта

67	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	40	1929,42	881,68	77177	35267	28477	2,92	117
		шт		566,48	182,92	22659	7317	95	1,06	42
68	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	40	10026,00	--	401040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	55,40	4,20	9972	756	6908	0,20	36

		м		39,40	1,00	7092	180	95	0,01	1
70	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	20672,00	--	2687	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	32123,00	--	1606	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	510	372,00	123,00	189720	62730	66473	0,62	316
		м		102,20	35,00	52122	17850	95	0,20	104
73	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,51	69895,00	--	35646	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
74	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	42	263,00	--	11046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛ3	30	255,00	--	7650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	15	4286,88	3060,30	64303	45905	23183	5,46	82
		шт		985,52	641,34	14783	9620	95	3,72	56
77	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	9	5235,74	3613,44	47122	32521	17702	7,28	66
		шт		1314,04	756,42	11826	6808	95	4,39	39
78	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	85	204,00	--	17340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,8	40,72	0,04	195	--	36	0,04	--
		м2		8,32	--	40	--	90	--	--
80	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	40	418,02	361,76	16721	14470	6423	0,39	16
		яма		56,26	109,27	2250	4371	97	0,21	9

81	Е0133-103-4 Изм. в доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	40	3779,82	1907,82	151193	76313	85795	9,10	364
		опора		1503,00	539,74	60120	21590	105	1,14	46
82	С130806-75 Изм. в доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	70	452,00	--	31640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53	40,72	0,04	2158	2	397	0,04	2
		м2		8,32	--	441	--	90	--	--
84	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	9	14008,56	191,94	126077	1727	15271	9,80	88
		м3		1543,50	72,50	13892	652	105	0,18	2
85	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,85	1865,84	201,78	1586	172	325	1,70	1
		м3		247,50	76,50	210	65	118	0,18	--
86	С143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм	0,85	4040,00	--	3434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			1198314	269863			1088
			Тенге			185436	68452			298
Стоимость монтажных работ -			Тенге			843676				
Материалы -			Тенге			102633				
Всего заработная плата -			Тенге				150257			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			455382				
	Накладные расходы -		Тенге			142744				71
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				21412			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			59185				
	Невормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1045605				930
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				171668			
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			305658				
	Сметная заработная плата -		Тенге			33994				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				103631			
Материалы -			Тенге			4294				
Всего заработная плата -			Тенге			97732				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			108247				54
Местные материалы -			чел.-ч				16237			
	Накладные расходы -		Тенге			24834				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			438738				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -									
	Невормируемые и непредвиденные затраты -									
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -										

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				119868			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48980				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1536263				1512
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				291537			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62741665	1461853			14180
			Тенге			2222019	310753			805
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			843676				
	Материалы -		Тенге			102633				
	Всего заработная плата -		Тенге				150257			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			455382				
		Накладные расходы -	Тенге			142744				71
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1045605				930
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				171668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60548386				
	Материалы -		Тенге			7252162				
	Всего заработная плата -		Тенге				2254583			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063220				
	Местные материалы -		Тенге			48909327				
	Транспортные расходы -		Тенге			82827				
		Накладные расходы -	Тенге			2869798				1435
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				430470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3805091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67223274				14832
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2685053			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1059423				
	Материалы -		Тенге			921324				
	Всего заработная плата -		Тенге				127932			
		Накладные расходы -	Тенге			115139				58
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1245036				787
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				145203			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			290180				

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290180				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17411				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			307591				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			69821506				16549
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3001924			
	Сметная заработная плата -	Тенге							
Итого СМР		Тенге			69 821 506				
Итого стоимость инженериого оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			1 619 859				
Итого в ценах 2001 г.					71 441 365				
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					170 721 817				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			3 414 436				
Итого сметная стоимость		Тенге			174 136 253				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			20 896 350				
Всего с НДС		Тенге			195 032 603				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**