Програмный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Люкс Недвижимости"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район, Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы
Тепловые сети
Договор Ген. подряда №14/NOV от 04 июня 2019

АКТ

выполненных работ за август месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по единице измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	224,613		287,01 11,82	275,08 83,25	64467 2654	61787 18698	26	15374 6387	86228
2	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	366,11919		640,00 --	-- --	234316 --	-- --		-- 18745	253062
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,796		2315,54 2315,54	-- --	34261 34261	-- --	--	24668 4714	63643
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,796		235,05 9,64	225,33 68,19	3478 143	3334 1009	1	829 345	4652
5	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	24,11748		640,00 --	-- --	15435 --	-- --		-- 1235	16670
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	239,409		22,55 3,61	18,83 8,12	5399 863	4509 1943	27	2021 594	8014
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	254,07		213,54 12,49	201,05 55,35	54254 3173	51081 14063	--	12410 5333	71997

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	254,07	31,81	31,81	8083	8083	--	2342	11259
					--	12,80	--	3253		834	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88,236	2315,54	--	204314	--	--	147106	379534
					2315,54	--	204314	--		28114	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	103,032	916,86	--	94466	--	--	68015	175480
					916,86	--	94466	--		12999	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/засыпка песком/	м3 грунта	202,5	31,81	31,81	6442	6442	--	1867	8974
					--	12,80	--	2593		665	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	222,75	1487,00	--	331229	--	331229	--	357728
					--	--	--	--		26498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1056145	135236	331283	274632	1437241
							339874	41559	--	106463	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1056145				
Материалы			Тенге				54				
Всего заработная плата			Тенге					381433			
Местные материалы			Тенге				331229				
Транспортные расходы			Тенге				249751				
		Накладные расходы	Тенге				274632				
		Сметная прибыль	Тенге				106462				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1437239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					381433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1437239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					381433			
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
13	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	24,5	11200,97	2744,94	274424	67251	108075	144790	452751
					4044,80	963,51	99098	23606		33537	
14	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	/Плита П16 15/Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,9	71107,00	--	703959	--	703959	--	760276
					--	--	--	--		56317	
15	2104-0303-0145 РСНБ РК 2015	/Лоток Л16-15/Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	14,6	71626,00	--	1045740	--	1045740	--	1129399
						--	--	--		83659	

		Неподвижная работа Н-1									
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,7	21791,06 2323,42	1739,57 452,60	58836 6273	4697 1222	47866	6821 5253	70909
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	224070,00 --	-- --	1255 --	-- --	1255	-- 100	1355
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1477	248240,00 --	-- --	36665 --	-- --	36665	-- 2933	39598
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00572	247357,00 --	-- --	1415 --	-- --	1415	-- 113	1528
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции									
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	3650,15 928,20	1081,60 473,74	219 56	65 28	98	78 24	321
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	18758,70 1466,10	1130,61 281,02	563 44	34 8	485	48 49	659
22	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05215	615965,58 65875,00	18399,54 7951,00	32123 3435	960 415	27728	3504 2850	38476
23	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и допл. вып. 16	Колонны. Обетонирование	м3	0,2	69419,09 37762,50	1333,05 597,82	13884 7553	267 120	6064	6445 1626	21955
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2762227	90,83 51,92	2,37 0,31	25 14	1 --	10	10 3	38
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2762227	176,98 60,71	3,40 0,62	49 17	1 --	31	12 5	65
26	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и допл. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	592532,29 459000,00	117522,81 48184,41	889 689	176 72	24	753 131	1773
27	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	4448,00 --	-- --	6699 --	-- --	6699	-- 536	7235
		Указательная бирка - бит									
28	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	6	764,33 764,33	-- --	4586 4586	-- --	--	3485 646	8717
29	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Указательная бирка	шт.	6	4320,00 --	-- --	25920 --	-- --	25920	-- 2074	27994

		Предупредительная табличка									
30	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	764,33	--	764	--	--	581	1453
					764,33	--	764	--		108	
31	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Предупредительная табличка	шт.	1	4320,00	--	4320	--	4320	--	4666
					--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2212333	73451	2016354	166527	2569168
							122528	25472	--	190310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2205635				
	Материалы		Тенге				190382				
	Всего заработная плата		Тенге					148000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69575				
	Местные материалы		Тенге				1749699				
		Накладные расходы	Тенге				166526				
		Сметная прибыль	Тенге				189773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2561933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					148000			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6699				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6699				
		Сметная прибыль	Тенге				536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2569168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					148000			

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы

32	1124-0108-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,02	4491282,61	1699307,83	89826	33986	2648	63581	165680
					2659585,92	551591,09	53192	11032		12273	
33	2301-0402-0116 РСНБ РК 2015	Труба Ст 720х8-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	20	173301,00	--	3466020	--	3466020	--	3743302
					--	--	--	--		277282	
34	1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	4	80601,26	29442,89	322405	117772	12538	228377	594844
					48023,73	9647,16	192095	38589		44063	
35	2302-0201-3229 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 720-630-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	490490,00	--	1961960	--	1961960	--	2118917
					--	--	--	--		156957	
36	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	22366,17	6509,70	44732	13019	457	35127	86248

					15627,78	2113,30	31256	4227		6389	
37	2304-0908-0233 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Бивал ГОСТ 30732-2006	шт.	2	221458,00 –	– –	442916 –	– –	442916	– 35433	478349
38	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	20618,00 14528,89	5890,66 1929,95	41236 29058	11781 3860	397	32589 5906	79730
39	2304-0908-0222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2006	шт.	2	142625,00 –	– –	285250 –	– –	285250	– 22820	308070
40	1124-0108-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	8384,55 6783,92	1489,97 528,53	16769 13568	2980 1057	221	14479 2500	33748
41	2302-0201-5807 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	33014,00 –	– –	66028 –	– –	66028	– 5282	71310
42	1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	3	80601,26 48023,73	29442,89 9647,16	241804 144071	88329 28941	9404	171283 33047	446133
43	2302-0201-5816 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	361964,00 –	– –	1085892 –	– –	1085892	– 86871	1172763
44	2302-0201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	58910,00 –	– –	117820 –	– –	117820	– 9426	127246
45	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	8173,00 –	– –	16346 –	– –	16346	– 1308	17654
46	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	1	7734,00 –	– –	7734 –	– –	7734	– 619	8353

47	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	54867,76 34170,22	19217,31 6250,12	109736 68340	38435 12500	2961	80032 15181	204949
48	2302-0201-4913 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	326001,00 --	-- --	652002 --	-- --	652002	-- 52160	704162
49	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэксп=0,1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,02	30010,58 10332,00	19678,58 5080,08	600 207	394 102	--	222 66	888
50	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	20	88,00 --	-- --	1760 --	-- --	1760	-- 141	1901
51	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляции изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,063	15149,66 14214,47	935,19 480,50	954 896	59 30	--	704 133	1791
52	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,06426	22569,00 --	-- --	1450 --	-- --	1450	-- 116	1566
53	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	16255,11 12058,97	4055,81 1368,85	16255 12059	4056 1369	140	13294 2364	31913
54	2304-0902-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, управление Т-образным ключом, А=465 мм, Т макс 160°С, PN 25 DN 25 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	1	94646,00 --	-- --	94646 --	-- --	94646	-- 7572	102218
55	1122-0701-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,01	332282,80 69572,80	-- --	3323 696	-- --	2627	689 321	4333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9087464 545436	310810 101706	8231217 --	640377 778230	10506068
	Стоимость монтажных работ		Тенге				600				
	Всего заработная плата		Тенге					308			
		Накладные расходы	Тенге				222				
		Сметная прибыль	Тенге				66				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				888				
		Сметная заработная плата	Тенге					308			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				890250				
	Материалы		Тенге				31394				
	Всего заработная плата		Тенге					646835			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3210				
	Накладные расходы	Тенге					640153				
	Сметная прибыль	Тенге					122432				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					1652836				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									359
	Сметная заработная плата	Тенге						646835			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					8196614				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8196614				
	Сметная прибыль	Тенге					655729				
ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					8852343				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10506067				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									359
	Сметная заработная плата	Тенге						647143			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									14512477
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1007839				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						519497			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						168737			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10578854		
	- Перевозка грузов	Тенге					249751				
	- Накладные расходы	Тенге								1081536	
	- Сметная прибыль	Тенге								1075003	
Итого СМР		**Тенге**			14 512 477						
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**									
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			336 689						
Итого в текущих ценах					14 849 166						
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			296 983						
Итого сметная стоимость		**Тенге**			15 146 150						
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			1 817 538						
Всего с НДС		**Тенге**			16 963 690						

Заказчик:
ТОО "Люкс Недвижимость"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Люкс Недвижимости"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район, Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы Сейфуллиной канцельярии
Договор Ген. подряда №15/NOV от 18 июля 2019

АКТ

выполненных работ за август месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,215		287,01	275,08	9533	9137	3	2273	12751
						11,82	83,25	393	2765		945	
2	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	54,14045		640,00	–	34650	–		–	37422
						–	–	–	–		2772	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	228,02		213,54	201,05	48691	45843	–	11137	64615
						12,49	55,35	2848	12621		4786	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,06		2315,54	–	18663	–	–	13438	34669
						2315,54	–	18663	–		2568	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	108,615		1929,62	–	209586	–	–	150902	389326
						1929,62	–	209586	–		28839	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	228,02		37,11	37,11	8461	8461	–	2452	11786
						–	14,94	–	3406		873	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	228,02		18,32	18,32	4178	4178	–	1211	5820

					--	7,37	--	1682		431	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	228,02	179,18	81,01	40857	18471	--	22797	68746
					98,17	40,69	22385	9278		5092	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	116,675	916,86	--	106975	--	--	77022	198716
					916,86	--	106975	--		14720	
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основании	15,795	3650,15	1081,60	57654	17084	25909	20594	84508
					928,20	473,74	14661	7483		6260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				539248	103175	25912	301826	908359
							375510	37233	--	67286	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				539248				
Материалы			Тенге				25913				
Всего заработная плата			Тенге					412743			
Транспортные расходы			Тенге				34650				
		Накладные расходы	Тенге				301825				
		Сметная прибыль	Тенге				67286				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				908359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					412743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				908359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					412743			

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00975	733221,49	256612,88	7149	2502	321	5101	13229
					443700,00	84723,86	4326	826		980	
12	2301-0603-0606 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	9,8475	9178,00	--	90380	--	90380	--	97611
					--	--	--	--		7230	
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1625	733221,49	256612,88	119148	41700	5347	85010	220491
					443700,00	84723,86	72101	13768		16333	
14	2301-0603-0606 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	164,125	9178,00	--	1506339	--	1506339	--	1626846
					--	--	--	--		120507	
15	2302-0308-1206 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	35	2488,00	--	87080	--	87080	--	94046
					--	--	--	--		6966	
16	2302-0308-1205 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	1627,00	--	6508	--	6508	--	7029
					--	--	--	--		521	

17	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	25663,07	--	25663	--	1666	23757	53374
					23997,00	--	23997	--		3954	
18	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	43	1518,00	--	65274	--	65274	--	70496
					--	--	--	--		5222	
19	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	5	1518,00	--	7590	--	7590	--	8197
					--	--	--	--		607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1915132	44202	1770505	113868	2191319
							100424	14594	--	162320	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				151960				
Материалы			Тенге				7335				
Всего заработная плата			Тенге					115018			
		Накладные расходы	Тенге				113868				
		Сметная прибыль	Тенге				21266				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге				287095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					115018			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1763172				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1763172				
		Сметная прибыль	Тенге				141054				
ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ			Тенге				1904225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2191320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					115018			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
20	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. пин. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,25	45768,12	7986,53	377587	65889	180498	158818	579317
					15903,00	3542,09	131200	29222		42912	
21	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	23061,00	--	138366	--	138366	--	149435
					--	--	--	--		11069	
22	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	14154,00	--	99078	--	99078	--	107004
					--	--	--	--		7926	
23	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	16484,00	--	115388	--	115388	--	124619
					--	--	--	--		9231	
24	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	22345,00	--	134070	--	134070	--	144796
					--	--	--	--		10726	
25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3893,00	--	23358	--	23358	--	25227
					--	--	--	--		1869	

26	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4472,00	--	26832	--	26832	--	28979
					--	--	--	--		2147	
27	1122-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные кирпичные круглые с конической верхней частью. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	0,2251	31858,81	1051,97	7171	237	4550	2470	10413
					10590,43	492,42	2384	111		771	
28	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	24150,00	--	144900	--	144900	--	156492
					--	--	--	--		11592	
29	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	48	595,00	--	28560	--	28560	--	30845
					--	--	--	--		2285	
30	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	2898167,33	1300000,90	13042	5850	636	8487	23251
					1456900,00	448165,28	6556	2017		1722	
31	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	28440,00	--	127980	--	127980	--	138218
					--	--	--	--		10238	
		Дождеприемный колодец									
32	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,627	41281,49	13121,98	108446	34471	19409	68400	190994
					20771,10	5529,26	54566	14525		14148	
33	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11937,00	--	23874	--	23874	--	25784
					--	--	--	--		1910	
34	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9594,00	--	19188	--	19188	--	20723
					--	--	--	--		1535	
35	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7198,00	--	14396	--	14396	--	15548
					--	--	--	--		1152	
36	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34654,00	--	69308	--	69308	--	74853
					--	--	--	--		5545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1471545	106447	1170391	238175	1846498
							194705	45875	--	136778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1129357				
	Материалы		Тенге				205094				
	Всего заработная плата		Тенге					240581			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28560				
	Местные материалы		Тенге				594550				
		Накладные расходы	Тенге				238175				
		Сметная прибыль	Тенге				109403				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1476934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161

Сметная заработная плата	Тенге					240581				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				342188					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				342188					
Сметная прибыль	Тенге				27375					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				369563					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1846497					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
Сметная заработная плата	Тенге					240581				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4946176
В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				670640					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					253824				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97702				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2966808			
- Перевозка грузов	Тенге				34650					
- Накладные расходы	Тенге								653869	
- Сметная прибыль	Тенге								366384	
Итого СМР	**Тенге**			4 946 176						
Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**									
Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			114 751						
Итого в текущих ценах				5 060 927						
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			101 219						
Итого сметная стоимость	**Тенге**			5 162 146						
НДС от сметной стоимости - 12 %	**Тенге**			619 457						
Всего С.Р.С.	**Тенге**			5 781 605						

Заказчик:
ТОО "Люкс недвижимость"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Калиев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Люкс Недвижимости"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район, Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы Сейфуллина/Кабанбай батыра
Договор Ген. подряда №12/NOV от 24 июня 2019

АКТ

выполненных работ за август месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,675		287,01 11,82	275,08 83,25	4499 185	4312 1305	2	1073 446	6018
2	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	25,55025		640,00 --	-- --	16352 --	-- --		-- 1308	17660
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	182,391		213,54 12,49	201,05 55,35	38948 2278	36670 10095	--	8909 3829	51685
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,138		2315,54 2315,54	-- --	14213 14213	-- --	--	10233 1956	26402
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,138		235,05 9,64	225,33 68,19	1443 59	1383 419	1	344 143	1930
6	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	10,00494		640,00 --	-- --	6403 --	-- --		-- 512	6915
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,813		22,55 3,61	18,83 8,12	492 79	411 177	2	184 54	730

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	182,391	31,81	31,81	5803	5803	--	1681	8083
					--	12,80	--	2335		599	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182,391	179,18	81,01	32681	14775	--	18235	54989
					98,17	40,69	17906	7421		4073	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,138	916,86	--	5628	--	--	4052	10454
					916,86	--	5628	--		774	
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	6,633	3650,15	1081,60	24211	7174	10880	8648	35488
					928,20	473,74	6157	3142		2629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				150672	70527	10885	53359	220354
							46504	24895	--	16323	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				150672				
Материалы			Тенге				10885				
Всего заработная плата			Тенге					71398			
Транспортные расходы			Тенге				22755				
		Накладные расходы	Тенге				53360				
		Сметная прибыль	Тенге				16323				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				220354				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					71398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220354				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					71398			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

12	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	1068862,38	374977,38	106886	37498	5008	75953	197466
					643800,00	123399,48	64380	12340		14627	
13	2301-0603-0607 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	101	13776,00	--	1391376	--	1391376		1502686
					--	--	--	--		111310	
14	2302-0308-1207 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	20	4115,00	--	82300	--	82300	--	88884
					--	--	--	--		6584	
15	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	43	4235,00	--	182105	--	182105	--	196673
					--	--	--	--		14568	
16	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	25663,07	--	25663	--	1666	23757	53374
					23997,00	--	23997	--		3954	
17	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	52973564,18	1724594,72	688656	22420	644202	29456	775561

			1694900,00	593836,52	22034	7720		57449		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2476987	59917	2306657	129166	2814644	
					110411	20060		208492		
Стоимость общестроительных работ	Тенге				821206					
Материалы	Тенге				650877					
Всего заработная плата	Тенге					130471				
Накладные расходы	Тенге				129166					
Сметная прибыль	Тенге				76030					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1026401					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
Сметная заработная плата	Тенге					130471				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				1655781					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1655781					
Сметная прибыль	Тенге				132462					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1788243					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2814645					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
Сметная заработная плата	Тенге					130471				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3034998	
В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156915					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130445				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44954				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2317542			
- Перевозка грузов	Тенге				22755					
- Накладные расходы	Тенге							182525		
- Сметная прибыль	Тенге							224815		

Заказчик:
ТОО "Люкс недвижимости"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Калиев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Люкс Недвижимости"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район, Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы
Сети водопровода
Договор Ген. подряда №11/NOV от 22 июня 2019

АКТ

выполненных работ за август месяц

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2,405	287,01 11,82	275,08 83,25	690 28	662 200	--	165 68	923
2	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т		3,92015	640,00 --	-- --	2509 --	-- --		-- 201	2710
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		89,505	213,54 12,49	201,05 55,35	19113 1118	17995 4954	--	4372 1879	25363
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,86	2315,54 2315,54	-- --	6622 6622	-- --	--	4768 911	12302
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2,86	235,05 9,64	225,33 68,19	672 28	644 195	--	160 67	899
6	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т		4,6618	640,00 --	-- --	2984 --	-- --		-- 239	3222
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,265	22,55 3,61	18,83 8,12	119 19	99 43	1	44 13	176

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,505	31,81	31,81	2847	2847	--	825	3966
					--	12,80	--	1146		294	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,505	179,18	81,01	16037	7251	--	8949	26985
					98,17	40,69	8787	3642		1999	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,86	916,86	--	2622	--	--	1888	4871
					916,86	--	2622	--		361	
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,365	3650,15	1081,60	4982	1476	2239	1780	7303
					928,20	473,74	1267	647		541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59199	30975	2240	22951	88720
							20491	10827	--	6573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59199				
	Материалы		Тенге				2240				
	Всего заработная плата		Тенге					31318			
	Транспортные расходы		Тенге				5492				
		Накладные расходы	Тенге				22951				
		Сметная прибыль	Тенге				6572				
	ВСЦГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31318			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

12	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	1	43607,87	18288,42	43608	18288	2583	28159	77508
					22737,40	5705,66	22737	5706		5741	
13	5101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1908791,00	--	1908791	--		--	1908791
					--	--	--	--	1908791	--	
14	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	15647,25	7205,84	15647	7206	770	10031	27733
					7670,50	2462,04	7671	2462		2054	
15	5101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	264966,00	--	264966	--		--	264966
					--	--	--	--	264966	--	
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1411,61	29,34	2823	59	346	2425	5668
					1209,12	15,50	2418	31		420	

17	2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1058,00 –	– –	2116 –	– –	2116	– 169	2285
18	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	5955,00 –	– –	11910 –	– –	11910	– 953	12863
19	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	733221,49 443700,00	256612,88 84723,86	23463 14198	8212 2711	1053	16740 3216	43420
20	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	14118,00 –	– –	456294 –	– –	456294	– 36504	492797
21	2302-0803-1305 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	1	148660,00 –	– –	148660 –	– –	148660	– 11893	160553
22	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	6	25457,61 6374,32	18512,80 5419,88	152746 38246	111077 32519	3423	70058 17824	240627
23	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	70767,00 –	– –	424602 –	– –	424602	– 33968	458570
24	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	5166,43 4539,85	339,22 31,00	20666 18159	1357 124	1150	18101 3101	41868
25	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	15993,00 –	– –	63972 –	– –	63972	– 5118	69090
26	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3110,49 2362,36	193,38 90,78	3110 2362	193 91	555	2429 443	5982
27	2303-0103-1010 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	908757,00 –	– –	908757 –	– –	908757	– 72701	981458
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1547,80 589,95	957,85 294,16	9287 3540	5747 1765	–	5252 1163	15701
29	2302-0302-8025 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10	шт.	4	73064,00 –	– –	292256 –	– –	292256	– 23380	315636
30	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	14303,00 –	– –	28606 –	– –	28606	– 2288	30894
31	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	73951,34	53121,30	73951	53121	3758	33496	116043

						17071,60	16762,58	17072	16763		8596	
32	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032		181504,13	--	5808	--	2813	2965	9475
						93585,80	--	2995	--		702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4862039	205260	2353624	189656	5281928
								129398	62171	2173757	230234	
		Стоимость оборудования	Тенге					2173757				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2173757				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					351110				
		Материалы	Тенге					16451				
		Всего заработная плата	Тенге						191570			
		Накладные расходы	Тенге					189654				
		Сметная прибыль	Тенге					43261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					584025				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						191570			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2337173				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2337173				
		Сметная прибыль	Тенге					186974				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2524147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5281928				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						191570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5370648
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					149890				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						236235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						72998			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2355864		
		- Перевозка грузов	Тенге					5493				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2173757		
		- Накладные расходы	Тенге								212607	
		- Сметная прибыль	Тенге								236807	
	Итого СМР		**Тенге**			5 370 648						
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			2 173 757						
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			74 168						
	Итого в текущих ценах					5 444 816						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			108 896						
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			5 553 712						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			666 445						
	Всего с НДС		**Тенге**			6 220 160						

Заказчик:
ТОО "Шымкентводоканал"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Люкс Недвижимости"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район. Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы
Трансформаторная подстанция
Договор Ген. подряда №10/NOV от 12 мая 2018

АКТ

выполненных работ за август месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		Электроосвещение ТП										
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		4518,57 3474,36	117,87 51,19	4519 3474	118 51	927	2538 565	7622
2	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12у-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		8683,00 --	-- --	8683 --	-- --	8683	-- 695	9378
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2		2927,70 1526,00	22,06 --	5855 3052	44 --	2759	2197 644	8697
4	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		492,00 --	-- --	984 --	-- --	984	-- 79	1063
5	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	6		854,61 812,30	8,79 3,76	5128 4874	53 23	201	3525 692	9345
6	2307-0102-0116 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	6		3730,00 --	-- --	22380 --	-- --	22380	-- 1790	24170
7	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75		803,70 186,00	376,36 140,18	60278 13950	28227 10514	18101	17614 6231	84123
8	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03825		171891,00 --	-- --	6575 --	-- --	6575	-- 526	7101

9	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03825	62990,00	–	2409	–	2409	–	2602
					–	–	–	–		193	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	641,79	26,14	7060	287	4461	1730	9493
					210,14	8,28	2312	91		703	
11	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2403,48	118,31	12017	592	6171	3891	17181
					1050,70	30,11	5254	151		1273	
12	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	41	536,78	23,66	22008	970	11191	7301	31653
					240,16	7,15	9847	293		2345	
13	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Выключатели однокланишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	255,98	0,21	1280	1	164	803	2250
					223,00	0,11	1115	1		167	
14	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	225,00	–	900	–	900	–	972
					–	–	–	–		72	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель однокланишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	541,70	3,62	1083	7	13	767	1998
					531,30	1,13	1063	2		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**161159**	**30300**	**85919**	**40366**	**217648**
							44939	**11125**	–	**16123**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150233				
	Материалы		Тенге				42697				
	Всего заработная плата		Тенге					46527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41931				
		Накладные расходы	Тенге				33499				
		Сметная прибыль	Тенге				14699				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				198431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					46527			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10926				
	Материалы		Тенге				1291				
	Всего заработная плата		Тенге					9537			
		Накладные расходы	Тенге				6867				
		Сметная прибыль	Тенге				1423				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				19217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				217647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					56065			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**217648**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44939					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30300				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11125				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85919			
	- Накладные расходы	Тенге								40366	
	- Сметная прибыль	Тенге								16123	
	Итого СМР	**Тенге**			217 648						
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**									
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			5 049						
	Итого в текущих ценах				222 697						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			4 454						
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			227 151						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			27 258						
	Всего с НДС	**Тенге**			254 412						

Заказчик:
ТОО "Люкс Недвижимость"

Директор

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор **Калиев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Люкс Недвижимости"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район. Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы
Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор Ген. подряда №08/NOV от 11 мая 2018

АКТ

выполненных работ за август месяц

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,5915		287,01 11,82	275,08 83,25	12511 515	11991 3629	5	2984 1240	16735
2	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	71,054145		640,00 --	-- --	45475 --	-- --		-- 3638	49113
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3825		2315,54 2315,54	-- --	886 886	-- --	--	638 122	1645
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,3825		235,05 9,64	225,33 68,19	90 4	86 26	--	21 9	120
5	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	0,623475		640,00 --	-- --	399 --	-- --		-- 32	431
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,013		22,55 3,61	18,83 8,12	519 83	433 187	3	194 57	770
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4,86		213,54 12,49	201,05 55,35	1038 61	977 269	--	237 102	1377

8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,2875	2315,54	--	53923	--	--	38825	100168
					2315,54	--	53923	--		7420	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,866	31,81	31,81	1396	1396	--	404	1944
					--	12,80	--	562		144	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,866	179,18	81,01	7860	3553	--	4386	13225
					98,17	40,69	4306	1785		980	
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,3875	3650,15	1081,60	16015	4746	7197	5720	23474
					928,20	473,74	4072	2079		1739	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	168,75	567,95	474,95	95841	80148	--	34120	140358
					93,00	187,82	15694	31695		10397	
13	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6075	5815,13	241,33	3533	147	2649	778	4655
					1213,80	79,05	737	48		345	
		Проколл									
14	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	189	4559,96	2196,42	861833	415123	330350	250697	1201533
					615,66	724,18	116360	136869		89002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1101318	518600	340204	339004	1555548
							196642	177148	--	115227	
Стоимость монтажных работ			Тенге				95841				
Всего заработная плата			Тенге					47389			
		Накладные расходы	Тенге				34120				
		Сметная прибыль	Тенге				10397				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				140358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					47389			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1005477				
Материалы			Тенге				340202				
Всего заработная плата			Тенге					326401			
Транспортные расходы			Тенге				45874				
		Накладные расходы	Тенге				304885				
		Сметная прибыль	Тенге				104829				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1415190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					326401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1555549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					373790			

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

15	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канали-километр трубопровода	0,204	1257370,46 222950,00	-- --	256504 45482	-- --	211022	34566 23286	314355
16	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	546	676,87 279,00	383,26 126,49	369573 152334	192882 69062	24357	159405 42318	571296
17	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	156	826,32 372,00	409,12 144,68	128906 58032	63823 22571	7051	58034 14955	201895
18	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	16,5	1003,34 480,50	459,03 158,56	16555 7928	7574 2616	1053	7592 1932	26079
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,105	100035,28 34440,00	65595,28 16933,60	10504 3616	6888 1778	--	3884 1151	15539
20	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	126	430,01 306,00	123,08 59,21	54181 38556	15508 7460	117	33132 6985	94298
21	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,73287	3431903,00 --	-- --	2515139 --	-- --	2515139	-- 201211	2716350
22	2306-0701-0122 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,23562	527374,00 --	-- --	124260 --	-- --	124260	-- 9941	134201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3475621 305948	286675 103487	2882999 --	296613 301779	4074013
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3219117				
	Материалы		Тенге				32578				
	Всего заработная плата		Тенге					363954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2639399				
		Накладные расходы	Тенге				262047				
		Сметная прибыль	Тенге				278493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3759657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					363954			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256504				
	Материалы		Тенге				211022				
	Всего заработная плата		Тенге					45482			
		Накладные расходы	Тенге				34566				
		Сметная прибыль	Тенге				23286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4074012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					409436			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5629561

	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					502590				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						805275			
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						280636			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3223203		
	- Перевозка грузов	Тенге					45874				
	- Накладные расходы	Тенге								635617	
	- Сметная прибыль	Тенге								417006	
	Итого СМР	**Тенге**			5 629 561						
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**									
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			130 606						
	Итого в текущих ценах				5 760 167						
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			115 203						
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			5 875 370						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			705 044						
	Всего в ТЕНГЕ	**Тенге**			6 580 417						

Заказчик:
ТОО "Люкс Недвижимость"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Люкс Недвижимости"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район, Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор Ген. подряда №11/NOV от 28 июня 2018

АКТ

выполненных работ за август месяц

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27,645		287,01 11,82	275,08 83,25	7934 327	7605 2301	2	1892 786	10613
2	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	45,06135		640,00 –	– –	28839 –	– –		– 2307	31146
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,855		2315,54 2315,54	– –	1980 1980	– –	–	1425 272	3678
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,855		235,05 9,64	225,33 68,19	201 8	193 58	–	48 20	269
5	4101-0102-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	1,39365		640,00 –	– –	892 –	– –		– 71	963
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,2		22,55 3,61	18,83 8,12	253 40	211 91	2	95 28	375
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,2		213,54 12,49	201,05 55,35	2392 140	2252 620	–	547 235	3174

8	1101-0104-040 РСНБ РК 201	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,645	31,81	31,81	879	879	--	255	1225
					--	12,80	--	354		91	
9	1101-0201-050 РСНБ РК 201	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,5	179,18	81,01	5107	2309	--	2849	8592
					98,17	40,69	2798	1160		636	
10	1101-0205-050 РСНБ РК 201	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,855	916,86	--	784	--	--	564	1456
					916,86	--	784	--		108	
		Прикол									
11	1122-1401-060 РСНБ РК 201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	7,5	4559,96	2196,42	34200	16473	13110	9948	47680
					615,66	724,18	4617	5431		3532	
12	1308-0201-030 РСНБ РК 201	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	326	567,95	474,95	185151	154833	--	65915	271151
					93,00	187,82	30318	61230		20085	
13	2101-0401-010 РСНБ РК 201	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,2	1487,00	--	16654	--	16654	--	17987
					--	--	--	--		1332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				285266	184754	29768	83538	398309
							41012	71246	--	29503	
Стоимость монтажных работ			Тенге				185151				
Всего заработная плата			Тенге					91548			
		Накладные расходы	Тенге				65915				
		Сметная прибыль	Тенге				20085				
ВСЕГО: Стоимость монтажных работ			Тенге				271151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					91548			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				100115				
Материалы			Тенге				13114				
Всего заработная плата			Тенге					20710			
Местные материалы			Тенге				16654				
Транспортные расходы			Тенге				29731				
		Накладные расходы	Тенге				17624				
		Сметная прибыль	Тенге				9419				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге				127158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				398309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					112258			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
14	1134-0201-030 РСНБ РК 201	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,2605	171015,76	--	42839	--	394	32258	81106
					169442,00	--	42445	--		6008	

15	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250,5	1709,00	--	428105	--	428105	--	462353
					--	--	--	--		34248	
16	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36,21	499,53	221,83	18088	8032	1637	8053	28232
					232,50	76,37	8419	2765		2091	
17	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40,8	826,32	409,12	33714	16692	1844	15178	52803
					372,00	144,68	15178	5903		3911	
18	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	178,5	411,29	180,68	73416	32252	7963	31985	113833
					186,00	62,87	33201	11223		8432	
19	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	367,2	676,87	353,26	248548	129719	16380	107204	384212
					279,00	126,49	102449	46446		28460	
20	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	42,33	1002,24	512,90	42425	21711	10216	13400	60291
					248,00	191,67	10498	8113		4466	
21	2306-0603-1942 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,408	6079824,00	--	2480568	--	2480568	--	2679014
					--	--	--	--		198445	
22	2306-0603-1937 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,07854	1992154,00	--	156464	--	156464	--	168981
					--	--	--	--		12517	
23	2306-0603-1935 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,1785	1121283,00	--	200149	--	200149	--	216161
					--	--	--	--		16012	
24	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	23533,81	17258,92	47068	34518	150	18827	71167
					6200,00	6874,63	12400	13749		5272	
25	2306-1703-2604 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/25-50/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	36336,00	--	72672	--	72672	--	78486
					--	--	--	--		5814	
26	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	34216,57	24841,68	68433	49683	150	27641	103760
					9300,00	9895,02	18600	19790		7686	
27	2306-1703-2606 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	45899,00	--	91798	--	91798	--	99142

					–	–	–	–		7344	
28	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	612,3	488,73 232,50	189,16 63,67	299248 142360	115820 38983	41068	130567 34385	464200
29	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	253,5	704,02 341,00	299,22 102,02	178470 86444	75851 25862	16175	80860 20746	280077
30	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1844,7	1003,34 480,50	459,03 158,56	1850860 886378	846773 292498	117709	848791 215972	2915623
31	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	1,87135	91667,87 73549,00	16607,68 5871,84	171543 137636	31079 10988	2828	107009 22284	300836
32	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	208	3938,00 –	– –	819104 –	– –	819104	– 65528	884632
33	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	208	688,00	–	143104	–	143104	– 11448	154552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7466615 1496007	1362131 476322	4608478 –	1421773 711069	9599461
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6995671				
	Материалы		Тенге				216120				
	Всего заработная плата		Тенге					1929883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3963859				
		Накладные расходы	Тенге				1389516				
		Сметная прибыль	Тенге				670815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9056002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1266
		Сметная заработная плата	Тенге					1929883			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42839				
	Материалы		Тенге				394				
	Всего заработная плата		Тенге					42445			
		Накладные расходы	Тенге				32258				
		Сметная прибыль	Тенге				6008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42445			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				428105				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428105				
		Сметная прибыль	Тенге				34248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				462353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9599460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299
		Сметная заработная плата	Тенге					1972329			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9997770

	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1537019				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1546885			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						547568			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4638246		
	- Перевозка грузов	Тенге					29731				
	- Накладные расходы	Тенге								1505511	
	- Сметная прибыль	Тенге								740572	
	Итого СМР	**Тенге**			9 997 770						
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**									
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			231 948						
	Итого в текущих ценах				10 229 718						
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			204 594						
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			10 434 313						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			1 252 118						
	Всего с НДС	**Тенге**			11 686 432						

Заказчик:
ТОО "Люкс недвижимости"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Калиев Е.**