Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4,2-5,2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Трансформаторная подстанция
Договор ген.подряда №39/2-4/5/6-П-ШРС от 25 июня 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		Электроосвещение ТП										
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	2590,66	155,01	5181	310	4385	11,50	23		
		шт		1968,75	61,44	3938	123	108	0,06	--		
2	С151803-2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	2	3450,00	--	6900	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	2506,00	66,00	7518	198	3268	5,00	15		
		шт		1135,00	11,50	3405	34	95	0,07	--		
4	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	3	250,00	--	750	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	7	849,30	287,80	5945	2015	4641	2,75	19		
		шт		434,25	179,67	3040	1258	108	0,16	1		
6	С151702-86 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	7	656,00	--	4592	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	6	145,65	--	874	--	875	0,86	5		
		шт		135,00	--	810	--	108	--	--		

8	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	6	105,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	275,00	4,50	825	14	711	1,65	5
		шт		248,50	1,00	746	3	95	0,01	--
10	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	75	334,00	90,50	25050	6788	8586	0,60	45
		м		101,50	19,00	7613	1425	95	0,11	8
12	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	33644,00	--	1373	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	14752,00	--	527	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	309,50	16,50	4643	248	1667	0,70	11
		м		115,00	2,00	1725	30	95	0,01	--
15	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	43	275,00	38,00	11825	1634	4922	0,65	28
		м		116,00	4,50	4988	193	95	0,03	1
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	5	1238,50	103,50	6193	518	2674	3,50	18
		шт		555,00	8,00	2775	40	95	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83293	11723			168
			Тенге			29038	3107			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			80643				
	Материалы -		Тенге			27292				
	Всего заработная плата -		Тенге				32145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12590				
		Накладные расходы -	Тенге			31729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			119115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				36904			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1899				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1899				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2013				

Стоимость прочих работ -	Тенге			750				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			121923				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
Сметная заработная плата -	Тенге				36904			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			83293	11723			168
	Тенге			29038	3107			11
Стоимость монтажных работ -	Тенге			80643				
Материалы -	Тенге			27292				
Всего заработная плата -	Тенге				32145			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12590				
Накладные расходы -	Тенге			31729				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4759			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6742				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			119115				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
Сметная заработная плата -	Тенге				36904			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1899				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1899				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2013				
Стоимость прочих работ -	Тенге			750				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			795				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			121923				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
Сметная заработная плата -	Тенге				36904			
Итого СМР	Тенге			121 923				
Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			2 829				
Итого в ценах 2001 г.				124 752				
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)				298 116				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			5 962				
Итого сметная стоимость	Тенге			304 078				
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			36 489				
Всего с НДС	Тенге			340 568				

Заказчик

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4,2-5,2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети водопровода
Договор ген.подряда №22/2-4/5/6-II-ШРС от 10 мая 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,73	119,19	113,45	1041	990	327	0,04	--
		м3		5,61	32,99	49	288	97	0,04	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,27	788,15	--	213	--	240	5,54	1
		м3		788,15	--	213	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,27	97,62	92,93	26	25	8	0,03	--
		м3		4,59	27,03	1	7	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	10,63125	168,60	168,60	1792	1792	358	--	--
		т		--	33,72	--	358	100	0,71	8
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,075	11,30	9,73	69	59	28	0,01	--
		м3		1,44	3,36	9	20	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	105,633	119,19	113,45	12590	11984	3956	0,04	4
		м3		5,61	32,99	593	3485	97	0,04	4
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	114,7995	16,66	16,66	1913	1913	602	--	--
		м3		--	5,41	--	621	97	0,01	1

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,7995	64,64	13,55	7420	1555	5689	0,32	37
		м3		51,09	--	5865	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,025	4185,60	457,56	8476	927	1665	3,06	6
		м3		461,04	171,45	934	347	130	0,28	1
		Трубопроводы								
10	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	2	38261,80	18136,66	76524	36273	60326	106,20	212
		компл		18427,50	4774,95	36855	9550	130	6,13	12
11	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	3	3952,29	1994,79	11857	5984	8361	9,15	27
		компл		1674,00	469,80	5022	1409	130	0,65	2
12	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	2	460980,00	--	921960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	15504,00	--	46512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,071	1594685,08	77085,94	113223	5473	11045	582,00	41
		км		99225,00	20440,35	7045	1451	130	26,38	2
15	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,0213	46636393,76	446122,64	993355	9502	12764	2007,00	43
		км		342193,50	118766,82	7289	2530	130	155,26	3
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	469,29	64,29	1408	193	1474	1,80	5
		фланец		378,00	--	1134	--	130	--	--
17	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	4	3187,65	420,15	12751	1681	11408	10,32	41
		фланец		2166,75	27,00	8667	108	130	0,04	--
18	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	4	6769,00	--	27076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	23638,00	--	70914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	--	1104	--	--	--	--

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89015				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1572599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				121681			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1076778				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1076778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64607				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1141385				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2713984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				121681			
	Итого СМР		Тенге			2 713 984				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			62 964				
	Итого в ценах 2001 г.					2 776 948				
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					6 636 011				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			132 720				
	Итого сметная стоимость		Тенге			6 768 731				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			812 248				
	Всего с НДС		Тенге			7 580 979				

Заказчик:

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4,2-5,2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети канализации
Договор ген.подряда №24/2-4/5/6-П-ШРС от 11 мая 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,4625	119,19	113,45	3035	2889	953	0,04	1
		м3		5,61	32,99	143	840	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7875	788,15	--	621	--	701	5,54	4
		м3		788,15	--	621	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,7875	97,62	92,93	77	73	24	0,03	--
		м3		4,59	27,03	4	21	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	33,6875	168,60	168,60	5680	5680	1136	--	--
		т		--	33,72	--	1136	100	0,71	24
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,85	11,30	9,73	123	106	51	0,01	--
		м3		1,44	3,36	16	36	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	254,625	119,19	113,45	30348	28887	9535	0,04	10
		м3		5,61	32,99	1428	8401	97	0,04	10
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	267,8655	16,66	16,66	4464	4464	1406	--	--
		м3		--	5,41	--	1449	97	0,01	2

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	267,8655	64,64	13,55	17314	3629	13275	0,32	87
		м3		51,09	--	13685	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,305	4185,60	457,56	47318	5173	9295	3,06	35
		м3		461,04	171,45	5212	1938	130	0,28	3
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	113,75	3445,42	904,65	391917	102904	152509	4,11	467
		м		692,55	338,79	78778	38537	130	0,55	63
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	114,8875	2876,00	--	330416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	21	3058,00	--	64218	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	42	35,00	--	1470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			897000	153804			604
			Тенге			99886	52360			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500896				
	Материалы -		Тенге			210235				
	Всего заработная плата -		Тенге				152246			
	Местные материалы -		Тенге			36971				
		Накладные расходы -	Тенге			188885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			731168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				180579			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			396104				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			396104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			419871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1151039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				180579			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			897000	153804			604
			Тенге			99886	52360			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500896				
	Материалы -		Тенге			210235				

	Всего заработная плата -	Тенге				152246			
	Местные материалы -	Тенге			36971				
	Накладные расходы -	Тенге			188885				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28333			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			731168				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
	Сметная заработная плата -	Тенге				180579			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			396104				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			396104				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			419871				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1151039				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
	Сметная заработная плата -	Тенге				180579			
	Итого СМР	Тенге			1 151 039				
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			26 704				
	Итого в ценах 2001 г.				1 177 743				
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)				2 814 426				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			56 289				
	Итого сметная стоимость	Тенге			2 870 715				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			344 486				
	Всего с НДС	Тенге			3 215 200				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4,2-5,2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети ливневой канализации
Договор ген.подряда №35-1/2-4/5/6-П-ШРС от 22 июля 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,28	119,19	113,45	2775	2641	872	0,04	1
		м3		5,61	32,99	131	768	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,72	788,15	--	567	--	641	5,54	4
		м3		788,15	--	567	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,477	97,62	92,93	47	44	15	0,03	--
		м3		4,59	27,03	2	13	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	27,825	168,60	168,60	4691	4691	938	--	--
		т		--	33,72	--	938	100	0,71	20
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15,9	11,30	9,73	180	155	74	0,01	--
		м3		1,44	3,36	23	53	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	78,57	119,19	113,45	9365	8914	2942	0,04	3
		м3		5,61	32,99	441	2592	97	0,04	3
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	96,612	16,66	16,66	1610	1610	507	--	--
		м3		--	5,41	--	523	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	96,612	64,64	13,55	6245	1309	4788	0,32	31

		м3		51,09	--	4936	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,71	4185,60	457,56	32271	3528	6339	3,06	24
		м3		461,04	171,45	3555	1322	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	0,0105	2859,67	855,03	30	9	11	3,04	--
		м		503,22	320,22	5	3	130	0,52	--
11	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	10,605	1667,00	--	17679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	0,126	1609,36	25,77	203	3	79	2,86	--
		м		475,47	9,66	60	1	130	0,02	--
13	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	127,26	994,00	--	126496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	3	792,00	--	2376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	24	1363,00	--	32712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	24	252,00	--	6048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	3	178,00	--	534	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	10907,42	249,54	10907	250	11179	50,52	51
		врезка		8505,00	94,50	8505	95	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			254735	23154			114
			Тенге			18225	6309			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68890				
	Материалы -		Тенге			871				
	Всего заработная плата -		Тенге				24533			
	Местные материалы -		Тенге			26641				
		Накладные расходы -	Тенге			28386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4258			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5837			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103113			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				28791		155
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			185845			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11151			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			196996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300109			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				28791		155
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			254735	23154		114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18225	6309		27
	Материалы -		Тенге			68890			
	Всего заработная плата -		Тенге			871			
	Местные материалы -		Тенге				24533		
		Накладные расходы -	Тенге			26641			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			28386			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4258		14
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5837			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			103113			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				28791		155
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185845			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11151			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			196996			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			300109			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
	Итого СМР		Тенге				28791		155
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге			300 109			
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге						
	Итого в ценах 2001 г.					6 963			
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					307 072			
	Непредвиденные работы и затраты-2%					733 802			
	Итого сметная стоимость		Тенге			14 676			
	Налог на добавленную стоимость -12 %		Тенге			748 478			
	Всего с НДС		Тенге			89 817			
			Тенге			838 295			

Заказчик

Директор_____

Подрядчик
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____Сауранбаев Е.

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4,2-5,2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Тепловые сети
Договор ген.подряда №23/2-4/5/6-П-ШРС от 10 мая 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	873	198,65	189,08	173417	165068	54484	0,07	57
		м3		9,35	54,99	8163	48006	97	0,04	33
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27	1313,58	--	35467	--	40077	9,24	249
		м3		1313,58	--	35467	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	86,8	162,70	154,89	14122	13444	4437	0,05	5
		м3		7,65	45,05	664	3910	97	0,03	3
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	151,9	281,00	281,00	42684	42684	8537	--	--
		т		--	56,20	--	8537	100	1,18	179
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1068,7	18,83	16,22	20128	17334	8293	0,02	18
		м3		2,40	5,60	2565	5985	97	--	4
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	567,45	198,65	189,08	112721	107294	35414	0,07	37
		м3		9,35	54,99	5306	31204	97	0,04	21
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1395	27,77	27,77	38746	38746	12202	--	--
		м3		--	9,02	--	12579	97	0,01	10

8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/песком/	4	27,77	27,77	111	111	35	--	--
		м3		--	9,02	--	36	97	0,01	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1395	107,73	22,58	150284	31499	115221	0,54	753
		м3		85,15	--	118784	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	6976,00	762,60	244160	26691	47964	5,10	179
		м3		768,40	285,75	26894	10001	130	0,28	10
		Неподвижная работа Н-1								
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,7	26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
		м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1477	53600,00	--	7917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,06	6976,00	762,60	419	46	82	5,10	--
		м3		768,40	285,75	46	17	130	0,28	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
		м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--
17	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
		т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
18	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
		м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
		м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
		м2		20,80	--	6	--	90	--	--
21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	20160,00	366	30	130	19,69	--

22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак								
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
24	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			938645	446662			1374
			Тенге			210362	121470			261
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			932250				
	Материалы -		Тенге			10268				
	Всего заработная плата -		Тенге				327991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8473				
	Местные материалы -		Тенге			260959				
		Накладные расходы -	Тенге			336934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1781
		Сметная заработная плата -	Тенге				378531			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				3841			
		Накладные расходы -	Тенге			3457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1128				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1355778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805

		Сметная заработная плата -	Тенге				382890			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			938645	446662			1374
			Тенге			210362	121470			261
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			932250				
	Материалы -		Тенге			10268				
	Всего заработная плата -		Тенге				327991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8473				
	Местные материалы -		Тенге			260959				
		Накладные расходы -	Тенге			336934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1781
		Сметная заработная плата -	Тенге				378531			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				3841			
		Накладные расходы -	Тенге			3457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1128				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1196				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1355778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
		Сметная заработная плата -	Тенге				382890			
	Итого СМР		Тенге			1 355 778				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			31 454				
	Итого в ценах 2001 г.					1 387 232				
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					3 315 037				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			66 301				
	Итого сметная стоимость		Тенге			3 381 338				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			405 761				
	Всего с НДС		Тенге			3 787 098				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,071	24863,25	--	1765	--	2224	154,50	11
		км		24097,50	--	1711	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2313140	78353			431
			Тенге			75386	20176			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1244422				
	Материалы -		Тенге			1083794				
	Всего заработная плата -		Тенге				95562			
	Местные материалы -		Тенге			6890				
		Накладные расходы -	Тенге			120477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1446793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				113633			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1068718				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1068718				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1132841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2579634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				113633			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
23	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	1,079	62955,42	3797,07	67929	4097	8529	27,48	30
		м3		4658,19	1422,24	5026	1535	130	2,32	2
24	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	11528,00	--	11528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-334 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	2	7223,00	--	14446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	11788,00	--	11788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

27	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1135,00	--	2270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-42-2 Изм. и доп. вып. 15	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах	0,0289	45209,22	1661,48	1307	48	226	31,80	1
		м3		5481,00	526,86	158	15	130	0,84	--
29	С11011-773	Скобы ходовые	3	221,00	--	663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117990	4145			31
			Тенге			5185	1550			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109930				
		Материалы -	Тенге			15076				
		Всего заработная плата -	Тенге				6734			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			663				
		Местные материалы -	Тенге			84862				
		Накладные расходы -	Тенге			8755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				8048			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8060				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				8048			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2431131	82498			462
			Тенге			80570	21726			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1354353				
		Материалы -	Тенге			1098870				
		Всего заработная плата -	Тенге				102296			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			663				
		Местные материалы -	Тенге			91752				
		Накладные расходы -	Тенге			129232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65

22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	117	92,40	10,60	10811	1240	7847	0,44	51
		м		68,80	1,80	8050	211	95	0,01	1
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	776,7	131,00	19,00	101748	14757	75262	0,62	482
		м		98,60	3,40	76583	2641	95	0,02	15
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,792234	733628,00	--	581205	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,11934	399482,00	--	47674	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,288252	260940,00	--	75216	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,6975	31180,00	12254,00	21748	8547	13002	98,00	68
		т		16516,00	3106,02	11520	2166	95	18,01	13
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	51	255,00	--	13005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1349446	59300			943
			Тенге			152153	13155			80
Стоимость монтажных работ -			Тенге			255964				
Материалы -			Тенге			20811				
Всего заработная плата -			Тенге				150460			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41805				
		Накладные расходы -	Тенге			142937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23934				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			422834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1002
		Сметная заработная плата -	Тенге				171900			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1093483				
Материалы -			Тенге			99819				
Всего заработная плата -			Тенге				14848			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			973725				
Местные материалы -			Тенге			1834				
		Накладные расходы -	Тенге			18838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2826			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66739				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179060				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -	Тенге				17674			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1601895				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1103
	Сметная заработная плата -	Тенге				189574			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1349446	59300			943
		Тенге			152153	13155			80
Стоимость монтажных работ -		Тенге			255964				
Материалы -		Тенге			20811				
Всего заработная плата -		Тенге				150460			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41805				
	Накладные расходы -	Тенге			142937				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21440			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23934				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			422834				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1002
	Сметная заработная плата -	Тенге				171900			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093483				
Материалы -		Тенге			99819				
Всего заработная плата -		Тенге				14848			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			973725				
Местные материалы -		Тенге			1834				
	Накладные расходы -	Тенге			18838				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2826			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66739				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179060				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -	Тенге				17674			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1601895				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1103
	Сметная заработная плата -	Тенге				189574			
Итого СМР		Тенге			1 601 895				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			37 164				
Итого в ценах 2001 г.					1 639 059				
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					3 916 822				
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			78 336				
Итого сметная стоимость		Тенге			3 995 159				
Налоги и другие общегосударственные 12 %		Тенге			479 419				
Всего с НДС		Тенге			4 474 578				

Заказчик:

Подрядчик:

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4,2-5,2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Наружные сети электроснабжения 10кВ
Договор ген.подряда №33/2-4/5/6-П-ШРС от 20 июня 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	261,9	79,46	75,63	20810	19808	6538	0,03	7
		м3		3,74	22,00	980	5761	97	0,04	10
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,1	525,43	--	4256	--	4809	3,70	30
		м3		525,43	--	4256	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,1	65,08	61,95	527	502	166	0,02	--
		м3		3,06	18,02	25	146	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	385	112,40	112,40	43274	43274	8655	--	--
		т		--	22,48	--	8655	100	0,47	182
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	220	7,53	6,49	1657	1427	683	0,01	1
		м3		0,96	2,24	211	493	97	--	1
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	50	11,11	11,11	555	555	175	--	--
		м3		--	3,61	--	180	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	43,09	9,03	2155	452	1652	0,22	11
		м3		34,06	--	1703	--	97	--	--
8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,08	2608,40	194,14	21076	1569	2832	1,56	13

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4,2-5,2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор ген.подряда №18/2-4/5/6-П-ШРС от 01 марта 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,915	79,46	75,63	1503	1431	472	0,03	--
		м3		3,74	22,00	71	416	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,585	525,43	--	307	--	347	3,70	2
		м3		525,43	--	307	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,585	65,08	61,95	38	36	12	0,02	--
		м3		3,06	18,02	2	11	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	18,375	112,40	112,40	2065	2065	413	--	--
		т		--	22,48	--	413	100	0,47	9
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,5	7,53	6,49	79	68	33	0,01	--
		м3		0,96	2,24	10	24	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9	11,11	11,11	100	100	31	--	--
		м3		--	3,61	--	32	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	43,09	9,03	388	81	297	0,22	2
		м3		34,06	--	307	--	97	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	307,5	73,40	55,60	22571	17097	9173	0,12	37
		м		17,60	13,80	5412	4243	95	0,08	25
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,75	3054,90	305,04	2291	229	411	2,04	2

		м3		307,36	114,30	231	86	130	0,28	–
		Монтажные работы									
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,105	1076057,24	3467,84	112986	364	16821	722,00	76
		км		121932,00	1300,50	12803	137	130	3,17	–
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4042,20	2490,00	4042	2490	1959	8,00	8
		шт		1512,00	549,99	1512	550	95	3,19	3
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	5630,00	3562,00	5630	3562	2664	12,00	12
		шт		2016,00	787,99	2016	788	95	4,57	5
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	1	13200,00	–	13200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	1	15600,00	–	15600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	156	88,00	21,20	13728	3307	9277	0,36	56
		м		58,00	4,60	9048	718	95	0,03	4
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30,6	120,80	31,20	3696	955	2471	0,48	15
		м		77,40	7,60	2368	233	95	0,04	1
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	156	55,00	8,00	8580	1248	5928	0,24	37
		м		38,60	1,40	6022	218	95	0,01	1
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30,6	76,20	6,40	2332	196	1715	0,30	9
		м		57,60	1,40	1763	43	95	0,01	–
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,190332	1011275,00	–	192478	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,190332	405350,00	–	77151	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	282,6	68,20	5,40	19273	1526	13638	0,30	85
		м		50,00	0,80	14130	226	95	–	1

			м3		225,00	72,00	1818	582	118	0,18	1
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	340		73,40	55,60	24956	18904	10142	0,12	41
			м		17,60	13,80	5984	4692	95	0,08	27
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,92		3054,90	305,04	2811	281	504	2,04	2
			м3		307,36	114,30	283	105	130	0,28	–
		Монтажные работы									
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,3		1076057,24	3467,84	322817	1040	48061	722,00	217
			км		121932,00	1300,50	36580	390	130	3,17	1
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4		4705,80	2814,00	18823	11256	9409	10,00	40
			шт		1854,00	622,01	7416	2488	95	3,61	14
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	4		11100,00	–	44400	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	482		88,00	21,20	42416	10218	28665	0,36	174
			м		58,00	4,60	27956	2217	95	0,03	13
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	300		120,80	31,20	36240	9360	24225	0,48	144
			м		77,40	7,60	23220	2280	95	0,04	13
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	34		131,00	19,00	4454	646	3295	0,62	21
			м		98,60	3,40	3352	116	95	0,02	1
17	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,328		84161,80	71240,00	27605	23367	9305	78,00	26
			км		12780,00	8550,22	4192	2804	133	49,59	16
18	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	44		82,80	–	3643	–	2622	0,32	14
			м		60,80	–	2675	–	98	–	–
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,83232		690600,00	–	574800	–	–	–	–
			1000м		–	–	–	–	–	–	–
20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	0,372		163087,00	–	60668	–	–	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1257944	142659			739
	Тенге			120650	30909			280
Стоимость монтажных работ -	Тенге			838006				
Материалы -	Тенге			9591				
Всего заработная плата -	Тенге				89393			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			679869				
Накладные расходы -	Тенге			87662				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13149			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55540				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			981208				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
Сметная заработная плата -	Тенге				102542			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419938				
Материалы -	Тенге			285288				
Всего заработная плата -	Тенге				62167			
Местные материалы -	Тенге			19887				
Накладные расходы -	Тенге			74074				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11111			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29641				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			523653				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
Сметная заработная плата -	Тенге				73278			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1504861				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1101
Сметная заработная плата -	Тенге				175820			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1257944	142659			739
	Тенге			120650	30909			280
Стоимость монтажных работ -	Тенге			838006				
Материалы -	Тенге			9591				
Всего заработная плата -	Тенге				89393			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			679869				
Накладные расходы -	Тенге			87662				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13149			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55540				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			981208				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
Сметная заработная плата -	Тенге				102542			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419938				
Материалы -	Тенге			285288				
Всего заработная плата -	Тенге				62167			
Местные материалы -	Тенге			19887				

		Накладные расходы -	Тенге			74074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			523653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				73278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1504861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1101
		Сметная заработная плата -	Тенге				175820			
	Итого СМР		Тенге			1 504 861				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			34 913				
	Итого в ценах 2001 г.					1 539 774				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					3 679 563				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			73 591				
	Итого сметная стоимость		Тенге			3 753 154				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			450 378				
	Всего с НДС		Тенге			4 203 532				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**