Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Общестроительные работы
Договор подряда №04/ШРС-П3-5 от 01 апреля 2012 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	3644	32,50	31,77	118413	115771	22096	--	15
		м3		0,66	5,59	2405	20375	97	0,02	72
2	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	162	123,98	51,24	20086	8302	13509	0,48	78
		м3		72,23	13,74	11701	2226	97	0,05	8
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	116	402,30	--	46667	--	52733	2,68	310
		м3		402,30	--	46667	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	116	32,53	30,98	3773	3593	1186	0,01	1
		м3		1,53	9,01	177	1045	97	0,03	4
5	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	4912	19,70	--	96766	--	--	--	--
		т		3,94	--	19353	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	3070	3,06	2,66	9406	8168	3931	--	8
		м3		0,39	0,93	1197	2855	97	--	9
7	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	1404	32,53	30,98	45667	43492	14353	0,01	15
		м3		1,53	9,01	2148	12649	97	0,03	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	2246,4	19,70	--	44254	--	--	--	--
				3,94	--	8851	--	--	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	1052	5,55	5,55	5844	5844	1840	--	--
				--	1,80	--	1897	97	0,01	7
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	1052	3,11	3,11	3273	3273	1031	--	--
				--	1,01	--	1063	97	--	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1052	21,55	4,52	22666	4751	17378	0,11	114
				17,03	--	17916	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	352	122,18	--	43007	--	48598	0,89	312
				122,18	--	43007	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	88	3718,39	66,01	327218	5809	20391	1,35	119
				195,75	24,93	17226	2194	105	0,12	11
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм								
		м3	450	5496,02	208,34	2473208	93753	238121	2,60	1170
				425,25	78,71	191363	35420	105	0,38	173
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,134	66000,00	--	8844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	1,1	59900,00	--	65890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	4,044	53577,00	--	216665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	3,1878	53999,00	--	172138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	12,74	52241,00	--	665550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1300	245,44	3,82	319072	4966	59504	0,21	276
		м2		37,35	1,44	48555	1872	118	0,01	9
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	27,2	9531,55	990,15	259258	26932	57657	10,40	283
		м3		1644,75	374,04	44737	10174	105	1,83	50
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,252	53577,00	--	13501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6144	52154,00	--	32043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6552	66000,00	--	43243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,5936	59900,00	--	155357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	114	8510,89	360,48	970241	41095	188668	8,99	1025
		м3		1440,00	136,17	164160	15523	105	0,67	76
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7712	53577,00	--	41319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,6	55134,00	--	198482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,5128	53999,00	--	243687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	1,2	225,50	17,67	271	21	215	0,91	1
		м		164,25	6,62	197	8	105	0,03	--
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	1,2	518,00	--	622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	1	22690,58	355,81	22691	356	11437	75,58	76
		м3		11301,75	135,00	11302	135	100	0,66	1
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,8	6071,95	353,46	4858	283	604	3,60	3
		м3		585,00	133,52	468	107	105	0,65	1
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00238	53410,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01324	53999,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	4,7976	134,31	4,19	644	20	338	0,38	2
		м2		58,05	1,58	279	8	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	63,1636	651,97	34,37	41180	2171	15046	1,21	76
		м2		189,00	12,87	11938	813	118	0,06	4
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	200	9361,70	241,10	1872340	48220	288452	8,06	1612
		м3		1282,50	91,08	256500	18216	105	0,44	89
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,588	53577,00	--	31503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,236	53299,00	--	172476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	14,77962	53999,00	--	798085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,82332	52154,00	--	95093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0942	70437,87	304,24	6635	29	968	58,00	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	1т		9675,00	114,75	911	11	105	0,56	--
			т	0,0942	40200,00	--	3787	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)			--	--	--	--	--	--	--
			м3	0,2	17710,10	208,73	3542	42	1662	55,16	11
		Разные работы			8230,50	78,75	1646	16	100	0,39	--
		Монолитный приямок									
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	м3	3,36	8376,65	1327,03	28146	4459	9151	12,49	42
					2137,50	456,24	7182	1533	105	1,72	6
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09424	41200,00	--	3883	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12224	93997,62	304,24	11490	37	4260	198,00	24
					33075,00	114,75	4043	14	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,12224	40200,00	--	4914	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,2528	14022,60	1941,97	3545	491	2297	42,30	11
					6975,00	726,75	1763	184	118	3,55	1
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0432	53000,00	--	2290	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,2096	59200,00	--	12408	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	23,84	245,44	3,82	5851	91	1091	0,21	5
					37,35	1,44	890	34	118	0,01	--
		Монолитная лестница									
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,32	4058,05	66,01	5357	87	306	1,35	2
					195,75	24,93	258	33	105	0,12	--
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	м3	10,28	7828,81	360,48	80480	3706	17013	8,99	92
					1440,00	136,17	14803	1400	105	0,67	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,18656	53577,00	--	9995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4092	53999,00	--	22096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08228	69217,00	--	5695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00768	126994,77	680,89	975	5	47	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	43	2	105	1,26	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	--
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,72248	14768,99	4022,39	10670	2906	7199	62,15	45
		т		9999,00	1071,86	7224	774	90	3,81	3
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,72248	83907,00	--	60621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,096	20932,79	309,62	2010	30	296	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	235	11	120	0,57	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,096	1862,35	14,17	179	1	36	1,88	--
		м3		303,75	5,40	29	1	120	0,03	--
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	16,8	624,75	5,78	10496	97	1415	0,42	7
		м2		68,63	2,16	1153	36	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00768	119700,00	--	919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	6,72	9361,70	241,10	62911	1620	9692	8,06	54
		м3		1282,50	91,08	8618	612	105	0,44	3
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,46284	53999,00	--	24993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и								
69	Е0106-22-5	**Устройство монолитной лестницы**	2,1	11330,35	379,21	23794	796	4984	13,00	27
		м3		2117,25	143,26	4446	301	105	0,70	1
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00528	53577,00	--	283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,144	53999,00	--	7776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,04716	69217,00	--	3264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10130058	431293			5826
			Тенге			954141	131569			582
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10058766				
		Материалы -	Тенге			1432236				
		Всего заработная плата -	Тенге				1077711			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3057644				
		Местные материалы -	Тенге			4080766				
		Транспортные расходы -	Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			1111221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11840186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6916
		Сметная заработная плата -	Тенге				1244394			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71291				
		Материалы -	Тенге			540				
		Всего заработная плата -	Тенге				7998			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60621				
		Накладные расходы -	Тенге			7199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4709				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11923386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6967
		Сметная заработная плата -	Тенге				1253472			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			10130058	431293			5826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			954141	131569			582
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10058766				
		Материалы -	Тенге			1432236				
		Всего заработная плата -	Тенге				1077711			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3057644				
		Местные материалы -	Тенге			4080766				
		Транспортные расходы -	Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			1111221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11840186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6916
		Сметная заработная плата -	Тенге				1244394			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71291				
		Материалы -	Тенге			540				
		Всего заработная плата -	Тенге				7998			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60621				
		Накладные расходы -	Тенге			7199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4709				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9078			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11923386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6967
		Сметная заработная плата -	Тенге				1253472			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас								
73	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	171,2	9531,55	990,15	1631801	169514	362898	10,40	1780
		м3		1644,75	374,04	281581	64036	105	1,83	313
74	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,26	53577,00	--	67507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	C12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	3,072	52154,00	--	160217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,1936	52154,00	--	10097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,6288	66000,00	--	239501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,472	59900,00	--	567373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,456	70437,87	304,24	32120	139	4687	58,00	26
		1т		9675,00	114,75	4412	52	105	0,56	--
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,456	40200,00	--	18331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	235,88	10373,93	3467,42	2447003	817896	682224	11,15	2630
		м3		1816,27	938,26	428421	221316	105	3,59	847
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,132	53577,00	--	167803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,57096	53299,00	--	190329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,5936	52154,00	--	135267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,2564	52235,00	--	379038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,6632	52154,00	--	347513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,58548	93997,62	304,24	55034	178	20404	198,00	116
		1т		33075,00	114,75	19365	67	105	0,56	--
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,948	70437,87	304,24	66775	288	9745	58,00	55
		1т		9675,00	114,75	9172	109	105	0,56	1
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	1,53348	40200,00	--	61646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	438,5136	651,97	34,37	285896	15072	104457	1,21	531
				189,00	12,87	82879	5644	118	0,06	28
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	468,185	4396,04	335,84	2058160	157235	456193	4,54	2126
				699,75	126,00	327612	58991	118	0,61	286
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м								
		м3	529,05904	1001,71	372,83	529964	197249	457916	3,72	1968
				594,00	139,50	314261	73804	118	0,68	360
93	Спрайс лист	Теплоблоки								
		м3	486,734317	6983,97	--	3399340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-250	Клей								
		кг	14284,5941	16,00	--	228554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	2,6736	4794,84	2285,57	12819	6111	5666	10,29	27
				1737,45	617,13	4645	1650	90	2,34	6
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката								
		т	2,504	70000,00	--	175280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
		т	0,1696	64059,00	--	10864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные								
		т	0,02592	119700,00	--	3103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен.фундаментов								
		м2	520	134,31	4,19	69841	2179	36589	0,38	199
				58,05	1,58	30186	822	118	0,01	4
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек								
		м3	0,6	11089,36	367,51	6654	221	1475	13,10	8
				2202,75	138,83	1322	83	105	0,68	--
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0264	53577,00	--	1414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,108	53999,00	--	5832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом								
		м	2380	53,90	1,88	128272	4474	24757	0,04	101
				6,71	0,72	15970	1714	140	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	1940	106,91	3,26	207411	6324	41066	0,09	171
		м		13,88	1,24	26927	2406	140	0,01	12
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	2	8168,43	150,21	16337	300	8609	28,88	58
		м3		4248,00	56,25	8496	113	100	0,28	1
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	12	10980,04	252,79	131760	3033	33341	16,12	193
		м3		2550,60	95,49	30607	1146	105	0,47	6
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00288	53577,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01044	65000,00	--	679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01776	52241,00	--	928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,20648	65900,00	--	13607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,28684	41200,00	--	11818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1023,4	9361,70	241,10	9580765	246742	1476008	8,06	8249
		м3		1282,50	91,08	1312511	93211	105	0,44	455
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1536	62000,00	--	9523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6264	65900,00	--	41280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,94888	53577,00	–	265146	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	16,36776	53299,00	–	872385	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	79,3704	53999,00	–	4285922	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32818	52241,00	–	17144	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	10,67448	52154,00	–	556717	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,22048	70437,87	304,24	15530	67	2266	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2133	25	105	0,56	–
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,22048	40200,00	–	8863	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	1	17710,10	208,73	17710	209	8309	55,16	55
		м3		8230,50	78,75	8231	79	100	0,39	–
		Кровли (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	36,936	22124,55	334,28	817192	12347	156173	22,10	816
		м3		3397,50	126,00	125490	4654	120	0,62	23
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,074592	149300,00	–	11137	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,414	64059,00	–	26520	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	36,936	573,75	28,11	21192	1038	5954	0,78	29
		м3		123,75	10,58	4571	391	120	0,05	2
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	6,56	20932,79	309,62	137319	2031	20227	13,80	91
		м3		2452,50	117,00	16088	768	120	0,57	4
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1180	20,48	0,91	24169	1074	7108	0,03	34
		м2		4,68	0,34	5522	401	120	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам								
		м2кровли	1180	624,75	5,78	737199	6820	99403	0,42	493
				68,63	2,16	80983	2549	119	0,01	13
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)								
		м2	140	629,83	1,24	88176	174	25606	0,97	136
				153,23	0,47	21452	66	119	--	--
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		м3	108	11330,35	379,21	1223678	40955	256342	13,00	1404
				2117,25	143,26	228663	15472	105	0,70	76
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	0,12096	69217,00	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	1,32918	53577,00	--	71213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	4,47942	53999,00	--	241884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	6,73992	52241,00	--	352100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		т	0,31104	84497,62	304,24	26282	95	10840	198,00	62
				33075,00	114,75	10288	36	105	0,56	--
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,31104	40200,00	--	12504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	11,89428	5255,26	2020,02	62508	24027	32138	15,51	184
				2499,75	502,43	29733	5976	90	1,79	21
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	11,89428	90036,00	--	1070913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
		т	11,89428	1860,00	--	22123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	120	905,81	4,92	108697	590	27508	1,28	154
		м2		216,45	1,87	25974	224	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
142	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	21,68	330,85	32,08	7173	695	7398	1,49	32
		м2		272,25	12,13	5902	263	120	0,06	1
143	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	21,68	11200,00	--	242816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	12	798,85	16,96	9586	203	2790	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
145	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	45,44	46,34	2,62	2106	119	643	0,07	3
		м2		10,51	0,99	478	45	123	--	--
146	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,544	4795,16	--	21789	--	3169	3,66	17
		м3		567,00	--	2576	--	123	--	--
147	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	45,44	121,68	9,38	5529	426	2925	0,24	11
		м2		48,83	3,51	2219	159	123	0,02	1
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	45,44	146,64	9,95	6663	452	3127	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2372	170	123	0,02	1
149	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,44	88,76	2,68	4033	122	197	0,02	1
		м2		2,52	1,00	115	45	123	--	--
		Тип 2								
150	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54,38	46,34	2,62	2520	142	769	0,07	4
		м2		10,51	0,99	572	54	123	--	--
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,438	4795,16	--	26076	--	3793	3,66	20
		м3		567,00	--	3083	--	123	--	--
152	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	54,38	121,68	9,38	6617	510	3501	0,24	13
		м2		48,83	3,51	2655	191	123	0,02	1
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	54,38	146,64	9,95	7974	541	3742	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2839	203	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	54,38	88,76	2,68	4827	146	235	0,02	1
		м2		2,52	1,00	137	54	123	--	--
		Тип 3								
155	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	868,8	46,34	2,62	40260	2276	12289	0,07	59
		м2		10,51	0,99	9131	860	123	--	4
156	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	868,8	497,93	20,10	432605	17462	16882	0,06	52
		м2		9,20	5,41	7993	4700	133	0,02	17
157	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	868,8	140,68	1,15	122224	997	712	--	1
		м2		0,14	0,48	122	414	133	--	2
158	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	69,504	1408,07	--	97866	--	45395	3,24	225
		м3		531,00	--	36907	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
159	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	169,28	172,67	2,00	29229	339	16685	0,57	96
		м2		93,60	0,27	15845	46	105	0,04	7
160	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	123,14	88,49	1,19	10897	147	7855	0,37	46
		м2		60,30	0,45	7425	55	105	--	--
161	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	231,28	28,88	0,36	6679	83	4517	0,11	26
		м2		18,46	0,14	4269	32	105	--	--
162	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	61,14	76,52	1,42	4679	87	1985	0,19	12
		м2		30,38	0,54	1857	33	105	--	--
163	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	1643,56	19,80	0,24	32536	394	23470	0,09	145
		м2		13,50	0,10	22188	164	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
164	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	258,46	145,84	3,82	37694	987	11830	0,21	55
		м2		37,35	1,44	9653	372	118	0,01	2
165	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	7,76	14044,51	185,63	108985	1440	25876	18,17	141
		м3		3264,75	69,75	25334	541	100	0,34	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1271363	27570			1008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			165912	8489			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1271363				
		Материалы -	Тенге			583130				
		Всего заработная плата -	Тенге				174401			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242816				
		Местные материалы -	Тенге			251934				
		Сдача и испытание -	Тенге			116				
		Накладные расходы -	Тенге			199784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1559416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1149
		Сметная заработная плата -	Тенге				204369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1559416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1149
		Сметная заработная плата -	Тенге				204369			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			35881570	1743952			22717
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3623408	564292			2509
		Материалы -	Тенге			34713206				
		Всего заработная плата -	Тенге			6650762				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4145695			
		Местные материалы -	Тенге			13219721				
		Сдача и испытание -	Тенге			9539879				
		Накладные расходы -	Тенге			116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4539888				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				680983			2270
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41608280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27257
		Сметная заработная плата -	Тенге				4826679			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1168364				
		Материалы -	Тенге			10812				
		Всего заработная плата -	Тенге				42004			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1093037				
		Накладные расходы -	Тенге			37804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72370				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1278537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				47675			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			42886818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4874353			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
166	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	4274,8	3691,15	24,82	15778924	106101	3382145	3,08	13166
		м2		555,75	9,38	2375720	40098	140	0,05	196
167	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	1264	3691,15	24,82	4665612	31372	1000054	3,08	3893
		м2		555,75	9,38	702468	11856	140	0,05	58
		Дверцы доступа к счетчикам								
168	Е0169-6-3	Прорезка проемов	30	97,00	0,79	2910	24	2601	0,61	18
		шт		96,21	0,14	2886	4	90	--	--
169	Е0110-34-2	Установка дверок	30	61,59	11,86	1848	356	1758	0,29	9
		шт		44,33	4,50	1330	135	120	0,02	1
170	С11011-818	Петля врезная	60	21,00	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-819	Задвижка	30	40,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
172	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	457,4	207,96	1,19	95119	544	14941	0,16	71
		м2		27,00	0,45	12350	206	119	--	1
173	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	1076	455,68	1,27	490312	1367	261923	1,42	1528
		м2		270,00	0,47	290520	506	90	--	2
174	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	272,4	189,45	4,72	51605	1286	23553	0,40	110
		м2		70,88	1,78	19308	485	119	0,01	2
175	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	42,0858	7594,00	--	319600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	803,6	148,03	4,93	118953	3962	29740	0,19	149
		м2		29,25	1,85	23505	1487	119	0,01	7
177	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	124,1562	8390,00	--	1041671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	1076	128,23	15,94	137976	17151	51999	0,24	261
		м2		34,65	5,96	37283	6413	119	0,03	31
179	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1076	54,68	2,10	58840	2260	3073	0,01	15
		м2		1,65	0,75	1775	807	119	--	--
180	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,55	5239,08	327,33	8121	507	3277	11,60	18
		1т		1890,00	123,75	2930	192	105	0,60	1
181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	1,55	41200,00	--	63860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,1172	9850,48	1162,95	1154	136	787	46,60	5
		т		7357,50	108,00	862	13	90	0,53	--
183	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждении	0,1172	111158,00	--	13028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
184	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	210,2	128,23	15,94	26954	3351	10158	0,24	51
		м2		34,65	5,96	7283	1253	119	0,03	6
185	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	152	72,91	2,80	11083	426	579	0,02	3
		м2		2,20	1,00	334	152	119	0,01	1
186	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукав)	152	793,38	30,23	120594	4595	11001	0,28	43
		м2		49,50	11,32	7524	1721	119	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукав)	58,2	369,67	18,33	21515	1067	2174	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1428	399	119	0,03	2
188	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,013986	33697,62	304,24	471	4	487	198,00	3
		т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
189	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	1,8	502,00	--	904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли								
190	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	238	206,16	1,98	49066	471	6780	0,14	33
		м2		23,18	0,76	5517	181	119	--	1
191	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,9	22656,35	316,57	20391	285	3895	22,50	20
		м3		3487,50	119,25	3139	107	120	0,58	1
192	Е0112-17-5	Укладка OSB	53	74,81	6,58	3965	349	2413	0,22	12
		м2		35,78	2,48	1896	131	119	0,01	1
193	С11021-113	Плита OSB	0,5406	43700,00	--	23624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	440,3664	161,83	1,24	71264	546	80544	0,97	428
		м2		153,23	0,47	67477	207	119	--	1
195	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	2765,50099	72,00	--	199116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
196	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,7471	54900,00	--	41016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	174	188,70	63,44	32834	11039	12962	0,18	30
		м		29,25	23,96	5090	4169	140	0,12	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чаша водосточной воронки								
198	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1884	10586,23	1162,95	1994	219	1391	51,26	10
		т		8093,25	108,00	1525	20	90	0,53	--
199	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,09176	54900,00	--	5038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	15,2	443,00	--	6734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	2,016	35,70	8,70	72	18	85	0,18	--
		м2		27,00	3,29	54	7	140	0,02	--
202	С11011-701	Прокладки уплотнительные	28,8	88,00	--	2534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	830,36	146,64	9,95	121763	8262	57134	0,36	296
		м2		52,20	3,74	43345	3106	123	0,02	15
204	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	830,36	48,53	5,55	40297	4608	46011	0,26	214
		м2		42,98	2,07	35689	1719	123	0,01	8
205	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	25,658124	8390,00	--	215272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	830,36	146,64	9,95	121763	8262	57134	0,36	296
		м2		52,20	3,74	43345	3106	123	0,02	15
207	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	830,36	110,95	3,35	92127	2782	4494	0,02	18
		м2		3,15	1,25	2616	1038	123	--	1
208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7639312	5239,08	327,33	4002	250	1615	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1444	95	105	0,60	--
209	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,7639312	50800,00	--	38808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	830,36	663,98	4,90	551342	4069	61638	0,38	317
		м2		58,50	1,85	48576	1536	123	0,01	7
		Тип 5								
211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,74	146,64	9,95	9933	674	4661	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3536	253	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	67,74	48,53	5,55	3287	376	3754	0,26	17
		м2		42,98	2,07	2911	140	123	0,01	1
213	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	2,093166	8390,00	--	17562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	67,74	146,64	9,95	9933	674	4661	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3536	253	123	0,02	1
215	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	67,74	88,76	2,68	6012	182	293	0,02	1
		м2		2,52	1,00	171	68	123	--	--
216	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0623208	5239,08	327,33	327	20	132	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	118	8	105	0,60	--
217	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0623208	50800,00	--	3166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	67,74	121,68	9,38	8242	635	4361	0,24	16
		м2		48,83	3,51	3308	238	123	0,02	1
219	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	67,74	891,17	15,20	60368	1030	15053	1,07	72
		м2		173,30	7,37	11739	499	123	0,04	3
		Тип 6								
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	3357,2	146,64	9,95	492294	33404	230996	0,36	1195
		м2		52,20	3,74	175246	12556	123	0,02	61
221	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3357,2	-22,19	-0,67	-74495	-2249	-3634	--	-15
		м2		-0,63	-0,25	-2115	-839	123	--	-4
222	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	3357,2	663,98	4,90	2229114	16450	249207	0,38	1282
		м2		58,50	1,85	196396	6211	123	0,01	30
		Тип 7								
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	260,16	146,64	9,95	38149	2589	17901	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13580	973	123	0,02	5
224	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	260,16	-44,38	-1,34	-11546	-349	-563	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-328	-130	123	--	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
		м2	260,16	121,68	9,38	31656	2440	16749	0,24	63
				48,83	3,51	12704	913	123	0,02	4
226	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
		м2	260,16	891,17	15,20	231847	3954	57814	1,07	278
				173,30	7,37	45086	1917	123	0,04	10
		Тип 8								
227	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	64,34	46,34	2,62	2982	169	910	0,07	4
				10,51	0,99	676	64	123	--	--
228	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	6,434	4795,16	--	30852	--	4487	3,66	24
				567,00	--	3648	--	123	--	--
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
		м2	64,34	146,64	9,95	9435	640	4427	0,36	23
				52,20	3,74	3359	241	123	0,02	1
230	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	64,34	88,76	2,68	5711	172	279	0,02	1
				2,52	1,00	162	64	123	--	--
231	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
		м2	64,34	891,17	15,20	57338	978	14298	1,07	69
				173,30	7,37	11150	474	123	0,04	2
		Тип 9								
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	30,1	146,64	9,95	4414	299	2071	0,36	11
				52,20	3,74	1571	113	123	0,02	1
233	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной								
		м2	30,1	48,53	5,55	1461	167	1668	0,26	8
				42,98	2,07	1294	62	123	0,01	--
234	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС								
		м3	0,93009	8390,00	--	7803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
		м2	30,1	146,64	9,95	4414	299	2071	0,36	11
				52,20	3,74	1571	113	123	0,02	1
236	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	30,1	88,76	2,68	2672	81	130	0,02	1
				2,52	1,00	76	30	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,027692	5239,08	327,33	145	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	52	3	105	0,60	--
238	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,027692	50800,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	30,1	891,17	15,20	26824	458	6689	1,07	32
		м2		173,30	7,37	5216	222	123	0,04	1
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								
240	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	1233,805	187,63	3,94	231501	4861	134213	0,55	683
		м2		102,11	1,49	125984	1838	105	0,01	9
241	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	1233,805	45,35	0,32	55954	395	40989	0,20	249
		м2		31,50	0,14	38865	173	105	--	1
		СТЕНЫ								
242	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	476,105	252,23	4,07	120086	1936	68313	0,74	352
		м2		135,68	0,97	64598	462	105	0,05	25
243	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	1684,591	147,12	3,43	247837	5778	132732	0,46	767
		м2		73,73	1,31	124205	2207	105	0,01	11
244	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	623,715	45,35	0,32	28286	200	20721	0,20	126
		м2		31,50	0,14	19647	87	105	--	--
245	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	2259,09	102,50	0,49	231566	1107	118911	0,30	685
		м2		49,95	0,18	112842	407	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	344,475	142,58	2,10	49115	723	23807	0,39	134
		м2		65,03	0,79	22401	272	105	--	1
247	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	270,33	143,53	1,88	38801	508	22430	0,47	127
		м2		78,30	0,72	21167	195	105	--	1
248	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	110,76	926,55	4,62	102625	512	29732	1,52	168
		м2		254,97	3,14	28240	348	104	0,02	2
249	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	24,01	207,64	1,52	4986	36	3171	0,70	17
		м2		111,38	0,56	2674	13	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
250	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	943,4	181,40	50,15	171133	47312	117467	0,61	579
		м2		105,83	18,68	99844	17623	100	0,09	87
251	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	96,658	7594,00	--	734021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
252	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	951,383	118,31	0,62	112555	590	77551	0,43	413
		м2		68,85	0,23	65503	219	118	--	1
253	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	963,055	558,44	4,92	537808	4738	197105	1,15	1108
		м2		193,05	1,87	185918	1801	105	0,01	9
254	С11011-752	Сетка стеклянная	1040,0994	65,00	--	67606	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	963,055	80,94	1,65	77950	1589	15431	0,09	85
		м2		14,63	0,63	14089	607	105	--	3
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
256	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,6	78,84	0,08	47	--	28	0,28	--
		м2		46,60	--	28	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,535875	14942,25	5522,03	8007	2959	3861	39,49	21
		т		6682,50	1322,37	3581	709	90	4,73	3
258	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,535875	111158,00	--	59567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
259	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,25	161,83	1,24	3115	24	3521	0,97	19
		м2		153,23	0,47	2950	9	119	--	--
260	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	120,89	72,00	--	8704	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,0795	18837,97	11119,34	1498	884	982	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	601	334	105	20,52	2
262	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,0795	47200,00	--	3752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	1,2435	11154,54	184,07	13871	229	2087	9,27	12
		м3		1608,75	69,75	2000	87	100	0,34	--
264	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40	146,64	9,95	5866	398	2752	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2088	150	123	0,02	1
265	Е0111-11-2 К=2	добавлить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40	44,38	1,34	1775	54	87	0,01	--
		м2		1,26	0,50	50	20	123	--	--
266	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,074	5239,08	327,33	388	24	156	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	140	9	105	0,60	--
267	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,074	50800,00	--	3759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	68,3	167,60	50,15	11447	3425	7561	0,53	36
		м2		92,03	18,68	6286	1276	100	0,09	6
269	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,415	7594,00	--	25934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	47,4	3142,91	3,99	148974	189	23311	2,70	128
		м2		467,15	1,22	22143	58	105	--	--
271	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	68,3	558,44	4,92	38141	336	13979	1,15	79
		м2		193,05	1,87	13185	128	105	0,01	1
272	С11011-752	Сетка стеклянная	73,764	65,00	--	4795	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	68,3	80,94	1,65	5528	113	1094	0,09	6
		м2		14,63	0,63	999	43	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно								
274	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,147	22656,35	316,57	3330	47	636	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	513	18	120	0,58	--
275	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,147	1862,35	14,17	274	2	55	1,88	--
		м3		303,75	5,40	45	1	120	0,03	--
276	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	1,05	148,09	2,78	155	3	180	0,94	1
		м2		141,75	1,06	149	1	120	0,01	--
277	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,0082425	72677,00	--	599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,0375	7594,00	--	285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С11011-819	Петли	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	С11011-813	Ручка	1,5	142,00	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0107-20-3	Установка стальных кревежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,00354	147939,10	1826,10	524	6	44	42,70	--
		т		8100,00	690,75	29	2	140	3,37	--
282	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0132	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
		м2		27,00	3,29	--	--	140	0,02	--
283	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,33	88,00	--	29	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	1,44	89,31	0,22	129	--	23	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		13,32	0,09	19	--	120	--	--
		Стремянка СТ								
285	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,021165	14190,56	5475,87	300	116	135	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	117	33	90	5,46	--
286	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,021165	133700,00	--	2830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
287	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,050565	22656,35	316,57	1146	16	219	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	176	6	120	0,58	--
288	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,050565	1862,35	14,17	94	1	19	1,88	--
		м3		303,75	5,40	15	--	120	0,03	--
289	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	1,98	129,31	4,32	256	9	293	0,75	1
		м2		121,50	1,64	241	3	120	0,01	--
290	С11021-113	Фанера клеенная (OSB)	0,020295	43700,00	--	887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,863	161,83	1,24	301	2	341	0,97	2
		м2		153,23	0,47	285	1	119	--	--
292	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	11,69964	72,00	--	842	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,045	35,70	8,70	2	--	2	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
294	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	4,5	88,00	--	396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
295	С11011-819	Петли	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	4,65	140,86	1,61	655	7	436	0,53	2
		м2		88,65	0,61	412	3	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
297	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,03174	14190,56	5475,87	450	174	203	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	176	49	90	5,46	--
298	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,03174	133700,00	--	4244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000162	22656,35	316,57	4	--	1	22,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	1	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения								
300	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,63662	14942,25	5522,03	24455	9037	11791	39,49	65
		т		6682,50	1322,37	10937	2164	90	4,73	8
301	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,63662	111158,00	--	181923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	2,253	5174,41	196,62	11658	443	820	1,79	4
		м3		272,25	74,27	613	167	105	0,36	1
303	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1641225	67553,00	--	11087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,10362	93997,62	304,24	9740	32	3611	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3427	12	105	0,56	--
		Парапетные ограждения								
305	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,161625	14942,25	5522,03	2415	892	1164	39,49	6
		т		6682,50	1322,37	1080	214	90	4,73	1
306	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,161625	111158,00	--	17966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки								
307	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,17389	9850,48	1162,95	1713	202	1168	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1279	19	90	0,53	--
308	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,17389	149383,00	--	25976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты								
309	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,06	161,83	1,24	1628	12	1840	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1541	5	119	--	--
310	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	63,1768	72,00	--	4549	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,02044	59000,00	--	1206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	137,5	16,36	0,05	2249	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	799	3	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	137,5	33,16	0,04	4559	6	1030	0,04	6
		м2		8,32	--	1144	--	90	--	--
		Отмостка								
314	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	7,4	653,02	73,75	4832	546	325	0,14	1
		м3		21,38	11,67	158	86	133	0,04	--
315	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	49,5	388,67	--	19239	--	1629	0,14	7
		м2		24,75	--	1225	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			31388459	369251			30226
			Тенге			5246758	137454			682
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31042436				
	Материалы -		Тенге			21208460				
	Всего заработная плата -		Тенге				5361434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2859716				
	Местные материалы -		Тенге			1391544				
		Накладные расходы -	Тенге			6843000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1026450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2273126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40158562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34201
		Сметная заработная плата -	Тенге				6387884			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			346023				
	Материалы -		Тенге			7196				
	Всего заработная плата -		Тенге				22778			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			305533				
		Накладные расходы -	Тенге			20500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21991				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			388515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				25853			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			40547076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34340
		Сметная заработная плата -	Тенге				6413737			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			77400087	2544496			58770
			Тенге			9824306	833314			3772
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75814408				
	Материалы -		Тенге			29291458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				10584840			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19137082				
		Местные материалы -	Тенге			15012189				
		Транспортные расходы -	Тенге			141020				
		Сдача и испытание -	Тенге			116				
		Накладные расходы -	Тенге			12494109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1874116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5298511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93607028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68373
		Сметная заработная плата -	Тенге				12458956			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1585678				
		Материалы -	Тенге			18547				
		Всего заработная плата -	Тенге				72780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1459191				
		Накладные расходы -	Тенге			65502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9825			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99071				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1750251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				82606			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			95357280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68822
		Сметная заработная плати -	Тенге				12541562			
	Итого СМР		**Тенге**			95 357 280				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			2 212 289				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			97 569 569				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			203 699 892				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			4 073 998				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			207 773 890				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			24 932 867				
	Всего с НДС		**Тенге**			232 706 756				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ **Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**