Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Общестроительные работы
Договор подряда №04/ШРС-ПЗ-5 от 01 апреля 2012 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.03.17-2006	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	1822	32,50	31,77	59206	57885	11048	--	7
		м3		0,66	5,59	1203	10187	97	0,02	36
2	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	81	123,98	51,24	10043	4151	6755	0,48	39
		м3		72,23	13,74	5851	1113	97	0,05	4
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	58	402,30	--	23333	--	26367	2,68	155
		м3		402,30	--	23333	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	58	32,53	30,98	1887	1797	593	0,01	1
		м3		1,53	9,01	89	523	97	0,03	2
5	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	2456	19,70	--	48383	--	--	--	--
		т		3,94	--	9677	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	1535	3,06	2,66	4703	4084	1965	--	4
		м3		0,39	0,93	599	1428	97	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	702	32,53	30,98	22834	21746	7176	0,01	7
		м3		1,53	9,01	1074	6324	97	0,03	22
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1123,2	19,70	--	22127	--	--	--	--
		т		3,94	--	4425	--	--	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	526	5,55	5,55	2922	2922	920	--	--
		м3		--	1,80	--	949	97	0,01	4
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	526	3,11	3,11	1636	1636	515	--	--
		м3		--	1,01	--	531	97	--	2
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	526	21,55	4,52	11333	2375	8689	0,11	57
		м3		17,03	--	8958	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	176	122,18	--	21504	--	24299	0,89	156
		м3		122,18	--	21504	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	44	3718,39	66,01	163609	2904	10195	1,35	59
		м3		195,75	24,93	8613	1097	105	0,12	5
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	225	5496,02	208,34	1236604	46877	119061	2,60	585
		м3		425,25	78,71	95681	17710	105	0,38	86
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,067	66000,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,55	59900,00	--	32945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,022	53577,00	--	108333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,5939	53999,00	--	86069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,37	52241,00	--	332775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	650	245,44	3,82	159536	2483	29752	0,21	138
		м2		37,35	1,44	24278	936	118	0,01	5
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	13,6	9531,55	990,15	129629	13466	28828	10,40	141
		м3		1644,75	374,04	22369	5087	105	1,83	25
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,126	53577,00	--	6751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3072	52154,00	--	16022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3276	66000,00	--	21622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,2968	59900,00	--	77678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	57	8510,89	360,48	485121	20547	94334	8,99	512
		м3		1440,00	136,17	82080	7762	105	0,67	38
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3856	53577,00	--	20659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,8	55134,00	--	99241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,2564	53999,00	--	121843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,6	225,50	17,67	135	11	108	0,91	1
		м		164,25	6,62	99	4	105	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,6	518,00	--	311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,5	22690,58	355,81	11345	178	5718	75,58	38
		м3		11301,75	135,00	5651	68	100	0,66	--
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,4	6071,95	353,46	2429	141	302	3,60	1
		м3		585,00	133,52	234	53	105	0,65	--
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00119	53410,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00662	53999,00	--	357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляции горизонтальная цементная стен, фундаментов	2,3988	134,31	4,19	322	10	169	0,38	1
		м2		58,05	1,58	139	4	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,5818	651,97	34,37	20590	1085	7523	1,21	38
		м2		189,00	12,87	5969	406	118	0,06	2
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	100	9361,70	241,10	936170	24110	144226	8,06	806
		м3		1282,50	91,08	128250	9108	105	0,44	44
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,294	53577,00	--	15752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,618	53299,00	--	86238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	7,38981	53999,00	--	399042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,91166	52154,00	--	47547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0471	70437,87	304,24	3318	14	484	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	456	5	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0471	40200,00	--	1893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,1	17710,10	208,73	1771	21	831	55,16	6
		м3		8230,50	78,75	823	8	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,68	8376,65	1327,03	14073	2229	4575	12,49	21
		м3		2137,50	456,24	3591	766	105	1,72	3
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04712	41200,00	--	1941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06112	93997,62	304,24	5745	19	2130	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2022	7	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,06112	40200,00	--	2457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,1264	14022,60	1941,97	1772	245	1149	42,30	5
		т		6975,00	726,75	882	92	118	3,55	--
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	53000,00	--	1145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1048	59200,00	--	6204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	11,92	245,44	3,82	2926	46	546	0,21	3
		м2		37,35	1,44	445	17	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,66	4058,05	66,01	2678	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	5,14	7828,81	360,48	40240	1853	8507	8,99	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1440,00	136,17	7402	700	105	0,67	3
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09328	53577,00	--	4998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2046	53999,00	--	11048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04114	69217,00	--	2848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00384	126994,77	680,89	488	3	23	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	21	1	105	1,26	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по бетону стен и фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
61	Е0109-24-1 т.ч. н-1.16, н-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,36124	14768,99	4022,39	5335	1453	3599	62,15	22
		т		9999,00	1071,86	3612	387	90	3,81	1
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные в кровельные из прокатных профилей	0,36124	83907,00	--	30311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,048	20932,79	309,62	1005	15	148	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	118	6	120	0,57	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,048	1862,35	14,17	89	1	18	1,88	--
		м3		303,75	5,40	15	--	120	0,03	--
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	8,4	624,75	5,78	5248	49	708	0,42	4
		м2		68,63	2,16	576	18	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00384	119700,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	3,36	9361,70	241,10	31455	810	4846	8,06	27
		м3		1282,50	91,08	4309	306	105	0,44	1
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,23142	53999,00	--	12496	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н								
69	Е0106-22-5	**Устройство монолитной лестницы**	1,05	11330,35	379,21	11897	398	2492	13,00	14
		м3		2117,25	143,26	2223	150	105	0,70	1
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00264	53577,00	--	141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,072	53999,00	--	3888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,02358	69217,00	--	1632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5065029	215646			2913
			Тенге			477070	65784			291
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5029383				
	Материалы -		Тенге			716118				
	Всего заработная плата -		Тенге				538855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1528822				
	Местные материалы -		Тенге			2040383				
	Транспортные расходы -		Тенге			70510				
		Накладные расходы -	Тенге			555611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5920093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3458
		Сметная заработная плата -	Тенге				622197			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35646				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30311				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5961693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3484
		Сметная заработная плата -	Тенге				626736			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**5065029**	**215646**			**2913**
			Тенге			**477070**	**65784**			**291**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5029383				
	Материалы -		Тенге			716118				
	Всего заработная плата -		Тенге				538855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1528822				
	Местные материалы -		Тенге			2040383				
	Транспортные расходы -		Тенге			70510				
		Накладные расходы -	Тенге			555611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5920093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3458
		Сметная заработная плата -	Тенге				622197			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35646				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30311				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5961693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3484
		Сметная заработная плата -	Тенге				626736			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас								
73	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	85,6	9531,55	990,15	815901	84757	181449	10,40	890
		м3		1644,75	374,04	140791	32018	105	1,83	156
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,63	53577,00	--	33754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1,536	52154,00	--	80109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0968	52154,00	--	5049	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,8144	66000,00	--	119750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,736	59900,00	--	283686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,228	70437,87	304,24	16060	69	2344	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2206	26	105	0,56	--
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,228	40200,00	--	9166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	117,94	10373,93	3467,42	1223502	408948	341112	11,15	1315
		м3		1816,27	938,26	214211	110658	105	3,59	423
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,566	53577,00	--	83902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,78548	53299,00	--	95164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2968	52154,00	--	67633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,6282	52235,00	--	189519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,3316	52154,00	--	173756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,29274	93997,62	304,24	27517	89	10202	198,00	58
		1т		33075,00	114,75	9682	34	105	0,56	--
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,474	70437,87	304,24	33388	144	4872	58,00	27
		1т		9675,00	114,75	4586	54	105	0,56	--
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,76674	40200,00	--	30823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	219,2568	651,97	34,37	142948	7536	52228	1,21	265
		м2		189,00	12,87	41440	2822	118	0,06	14
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	234,0925	4396,04	335,84	1029080	78618	228096	4,54	1063
		м3		699,75	126,00	163806	29496	118	0,61	143
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	264,52952	1001,71	372,83	264982	98625	228958	3,72	984
		м3		594,00	139,50	157131	36902	118	0,68	180
93	Спрайс лист	Теплоблоки	243,367158	6983,97	--	1699670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-250	Клей	7142,29704	16,00	--	114277	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,3368	4794,84	2285,57	6410	3055	2833	10,29	14
		т		1737,45	617,13	2323	825	90	2,34	3
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	1,252	70000,00	--	87640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0848	64059,00	--	5432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01296	119700,00	--	1551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	260	134,31	4,19	34920	1089	18294	0,38	99
		м2		58,05	1,58	15093	411	118	0,01	2
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,3	11089,36	367,51	3327	110	738	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	661	42	105	0,68	--
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0132	53577,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,054	53999,00	--	2916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	1190	53,90	1,88	64136	2237	12378	0,04	50
		м		6,71	0,72	7985	857	140	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	970	106,91	3,26	103706	3162	20533	0,09	85
		м		13,88	1,24	13464	1203	140	0,01	6
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	1	8168,43	150,21	8168	150	4304	28,88	29
		м3		4248,00	56,25	4248	56	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	6	10980,04	252,79	65880	1517	16670	16,12	97
		м3		2550,60	95,49	15304	573	105	0,47	3
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00144	53577,00	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00522	65000,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00888	52241,00	--	464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10324	65900,00	--	6804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14342	41200,00	--	5909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	511,7	9361,70	241,10	4790383	123371	738004	8,06	4124
		м3		1282,50	91,08	656255	46606	105	0,44	228
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0768	62000,00	--	4762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3132	65900,00	--	20640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,47444	53577,00	--	132573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	8,18388	53299,00	--	436193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	39,6852	53999,00	--	2142961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16409	52241,00	--	8572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,33724	52154,00	--	278358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,11024	70437,87	304,24	7765	34	1133	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	1067	13	105	0,56	--
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,11024	40200,00	--	4432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,5	17710,10	208,73	8855	104	4155	55,16	28
		м3		8230,50	78,75	4115	39	100	0,39	--
		Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	18,468	22124,55	334,28	408596	6173	78086	22,10	408
		м3		3397,50	126,00	62745	2327	120	0,62	11
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,037296	149300,00	--	5568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,207	64059,00	--	13260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,468	573,75	28,11	10596	519	2977	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2285	195	120	0,05	1
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	3,28	20932,79	309,62	68660	1016	10114	13,80	45
		м3		2452,50	117,00	8044	384	120	0,57	2
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	590	20,48	0,91	12084	537	3554	0,03	17
		м2		4,68	0,34	2761	201	120	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	590	624,75	5,78	368600	3410	49702	0,42	247
		м2кровли		68,63	2,16	40492	1274	119	0,01	6
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	70	629,83	1,24	44088	87	12803	0,97	68
		м2		153,23	0,47	10726	33	119	--	--
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	54	11330,35	379,21	611839	20477	128171	13,00	702
		м3		2117,25	143,26	114332	7736	105	0,70	38
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,06048	69217,00	--	4186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,66459	53577,00	--	35607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,23971	53999,00	--	120942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	3,36996	52241,00	--	176050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,15552	84497,62	304,24	13141	47	5420	198,00	31
		т		33075,00	114,75	5144	18	105	0,56	--
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,15552	40200,00	--	6252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	5255,26	2020,02	31254	12013	16069	15,51	92
		т		2499,75	502,43	14866	2988	90	1,79	11
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	90036,00	--	535457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	1860,00	--	11062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	60	905,81	4,92	54349	295	13754	1,28	77
		м2		216,45	1,87	12987	112	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
142	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,672	330,85	32,08	2869	278	2959	1,49	13
		м2		272,25	12,13	2361	105	120	0,06	1
143	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	8,672	11200,00	--	97126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	4,8	798,85	16,96	3834	81	1116	1,12	5
		шт		186,64	7,09	896	34	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
145	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,176	46,34	2,62	842	48	257	0,07	1
		м2		10,51	0,99	191	18	123	--	--
146	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,8176	4795,16	--	8716	--	1268	3,66	7
		м3		567,00	--	1031	--	123	--	--
147	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	18,176	121,68	9,38	2212	170	1170	0,24	4
		м2		48,83	3,51	888	64	123	0,02	--
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	18,176	146,64	9,95	2665	181	1251	0,36	6
		м2		52,20	3,74	949	68	123	0,02	--
149	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,176	88,76	2,68	1613	49	79	0,02	--
		м2		2,52	1,00	46	18	123	--	--
		Тип 2								
150	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,752	46,34	2,62	1008	57	308	0,07	1
		м2		10,51	0,99	229	22	123	--	--
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,1752	4795,16	--	10430	--	1517	3,66	8
		м3		567,00	--	1233	--	123	--	--
152	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	21,752	121,68	9,38	2647	204	1400	0,24	5
		м2		48,83	3,51	1062	76	123	0,02	--
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	21,752	146,64	9,95	3190	216	1497	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1135	81	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,752	88,76	2,68	1931	58	94	0,02	--
		м2		2,52	1,00	55	22	123	--	--
		Тип 3								
155	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	347,52	46,34	2,62	16104	911	4916	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3652	344	123	--	2
156	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	347,52	497,93	20,10	173042	6985	6753	0,06	21
		м2		9,20	5,41	3197	1880	133	0,02	7
157	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	347,52	140,68	1,15	48890	399	285	--	--
		м2		0,14	0,48	49	166	133	--	1
158	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	27,8016	1408,07	--	39147	--	18158	3,24	90
		м3		531,00	--	14763	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
159	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	67,712	172,67	2,00	11692	136	6674	0,57	38
		м2		93,60	0,27	6338	18	105	0,04	3
160	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	49,256	88,49	1,19	4359	59	3142	0,37	18
		м2		60,30	0,45	2970	22	105	--	--
161	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	92,512	28,88	0,36	2671	33	1807	0,11	11
		м2		18,46	0,14	1708	13	105	--	--
162	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	24,456	76,52	1,42	1871	35	794	0,19	5
		м2		30,38	0,54	743	13	105	--	--
163	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	657,424	19,80	0,24	13014	158	9388	0,09	58
		м2		13,50	0,10	8875	66	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
164	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	103,384	145,84	3,82	15078	395	4732	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3861	149	118	0,01	1
165	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	3,104	14044,51	185,63	43594	576	10350	18,17	56
		м3		3264,75	69,75	10134	217	100	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			508545	11028			403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			66365	3396			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			508545				
	Материалы -		Тенге			233252				
	Всего заработная плата -		Тенге				69760			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97126				
	Местные материалы -		Тенге			100774				
	Сдача и испытание -		Тенге			47				
		Накладные расходы -	Тенге			79914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			623767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				81748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			623767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				81748			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			17813649	869219			11258
			Тенге			1795113	281297			1250
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17229467				
	Материалы -		Тенге			3267068				
	Всего заработная плата -		Тенге				2055408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6585579				
	Местные материалы -		Тенге			4744746				
	Сдача и испытание -		Тенге			47				
		Накладные расходы -	Тенге			2249966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				337495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1168766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20648199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13513
		Сметная заработная плата -	Тенге				2392902			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			584182				
	Материалы -		Тенге			5406				
	Всего заработная плата -		Тенге				21002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546518				
		Накладные расходы -	Тенге			18902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2835			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			639269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23837			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			21287467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2416740			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
166	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	1709,92	3691,15	24,82	6311570	42440	1352858	3,08	5267
		м2		555,75	9,38	950288	16039	140	0,05	78
167	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	505,6	3691,15	24,82	1866245	12549	400022	3,08	1557
		м2		555,75	9,38	280987	4743	140	0,05	23
		Дверцы доступа к счетчикам								
168	Е0169-6-3	Прорезка проемов	12	97,00	0,79	1164	9	1041	0,61	7
		шт		96,21	0,14	1155	2	90	--	--
169	Е0110-34-2	Установка дверок	12	61,59	11,86	739	142	703	0,29	3
		шт		44,33	4,50	532	54	120	0,02	--
170	С11011-818	Петля врезная	24	21,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-819	Задвижка	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
172	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	182,96	207,96	1,19	38047	218	5976	0,16	28
		м2		27,00	0,45	4940	82	119	--	--
173	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	430,4	455,68	1,27	196125	547	104769	1,42	611
		м2		270,00	0,47	116208	202	90	--	1
174	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	108,96	189,45	4,72	20642	514	9421	0,40	44
		м2		70,88	1,78	7723	194	119	0,01	1
175	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу д.4)	16,83432	7594,00	--	127840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	321,44	148,03	4,93	47581	1585	11896	0,19	60
		м2		29,25	1,85	9402	595	119	0,01	3
177	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу д.4)	49,66248	8390,00	--	416668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	430,4	128,23	15,94	55190	6861	20799	0,24	105
		м2		34,65	5,96	14913	2565	119	0,03	13
179	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	430,4	54,68	2,10	23536	904	1229	0,01	6
		м2		1,65	0,75	710	323	119	--	--
180	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,62	5239,08	327,33	3248	203	1311	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1172	77	105	0,60	--
181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,62	41200,00	--	25544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,04688	9850,48	1162,95	462	55	315	46,60	2
		т		7357,50	108,00	345	5	90	0,53	--
183	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,04688	111158,00	--	5211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
184	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	84,08	128,23	15,94	10782	1340	4063	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2913	501	119	0,03	2
185	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	60,8	72,91	2,80	4433	170	232	0,02	1
		м2		2,20	1,00	134	61	119	0,01	--
186	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-[illegible]	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	60,8	793,38	30,23	48237	1838	4400	0,28	17
		м2		49,50	11,32	3010	688	119	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)	23,28	369,67	18,33	8606	427	870	0,14	3
		м2		24,53	6,86	571	160	119	0,03	1
188	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,0055944	33697,62	304,24	189	2	195	198,00	1
		т		33075,00	114,75	185	1	105	0,56	--
189	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,72	502,00	--	361	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли								
190	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан) (узел 1)	95,2	206,16	1,98	19626	188	2712	0,14	13
		м2		23,18	0,76	2207	72	119	--	--
191	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22656,35	316,57	8156	114	1558	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1256	43	120	0,58	--
192	Е0112-17-5	Укладка OSB	21,2	74,81	6,58	1586	139	965	0,22	5
		м2		35,78	2,48	759	53	119	0,01	--
193	С11021-113	Плита OSB	0,21624	43700,00	--	9450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	176,14656	161,83	1,24	28506	218	32218	0,97	171
		м2		153,23	0,47	26991	83	119	--	--
195	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1106,2004	72,00	--	79646	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
196	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,29884	54900,00	--	16406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	69,6	188,70	63,44	13134	4415	5185	0,18	12
		м		29,25	23,96	2036	1668	140	0,12	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чаша водосточной воронки								
198	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,07536	10586,23	1162,95	798	88	556	51,26	4
		т		8093,25	108,00	610	8	90	0,53	--
199	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,036704	54900,00	--	2015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	6,08	443,00	--	2693	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,8064	35,70	8,70	29	7	34	0,18	--
		м2		27,00	3,29	22	3	140	0,02	--
202	С11011-701	Прокладки уплотнительные	11,52	88,00	--	1014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	332,144	146,64	9,95	48705	3305	22854	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17338	1242	123	0,02	6
204	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	332,144	48,53	5,55	16119	1843	18405	0,26	86
		м2		42,98	2,07	14276	688	123	0,01	3
205	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	10,2632496	8390,00	--	86109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	332,144	146,64	9,95	48705	3305	22854	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17338	1242	123	0,02	6
207	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	332,144	110,95	3,35	36851	1113	1798	0,02	7
		м2		3,15	1,25	1046	415	123	--	--
208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3055725	5239,08	327,33	1601	100	646	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	578	38	105	0,60	--
209	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3055725	50800,00	--	15523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	332,144	663,98	4,90	220537	1628	24655	0,38	127
		м2		58,50	1,85	19430	614	123	0,01	3
		Тип 5								
211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,096	146,64	9,95	3973	270	1864	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1414	101	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	27,096	48,53	5,55	1315	150	1501	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1165	56	123	0,01	--
213	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,8372664	8390,00	--	7025	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	27,096	146,64	9,95	3973	270	1864	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1414	101	123	0,02	--
215	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,096	88,76	2,68	2405	73	117	0,02	--
		м2		2,52	1,00	68	27	123	--	--
216	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0249283	5239,08	327,33	131	8	53	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	47	3	105	0,60	--
217	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0249283	50800,00	--	1266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	27,096	121,68	9,38	3297	254	1744	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1323	95	123	0,02	--
219	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	27,096	891,17	15,20	24147	412	6021	1,07	29
		м2		173,30	7,37	4696	200	123	0,04	1
		Тип 6								
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	1342,88	146,64	9,95	196918	13362	92398	0,36	478
		м2		52,20	3,74	70098	5022	123	0,02	24
221	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1342,88	-22,19	-0,67	-29798	-900	-1454	--	-6
		м2		-0,63	-0,25	-846	-336	123	--	-2
222	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1342,88	663,98	4,90	891645	6580	99683	0,38	513
		м2		58,50	1,85	78558	2484	123	0,01	12
		Тип 7								
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	104,064	146,64	9,95	15260	1035	7160	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5432	389	123	0,02	2
224	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	104,064	-44,38	-1,34	-4618	-139	-225	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-131	-52	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	104,064	121,68	9,38	12662	976	6699	0,24	25
		м2		48,83	3,51	5081	365	123	0,02	2
226	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	104,064	891,17	15,20	92739	1582	23126	1,07	111
		м2		173,30	7,37	18034	767	123	0,04	4
		Тип 8								
227	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,736	46,34	2,62	1193	67	364	0,07	2
		м2		10,51	0,99	270	25	123	--	--
228	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,5736	4795,16	--	12341	--	1795	3,66	9
		м3		567,00	--	1459	--	123	--	--
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	25,736	146,64	9,95	3774	256	1771	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1343	96	123	0,02	--
230	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,736	88,76	2,68	2284	69	111	0,02	--
		м2		2,52	1,00	65	26	123	--	--
231	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	25,736	891,17	15,20	22935	391	5719	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4460	190	123	0,04	1
		Тип 9								
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,04	146,64	9,95	1766	120	828	0,36	4
		м2		52,20	3,74	628	45	123	0,02	--
233	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	12,04	48,53	5,55	584	67	667	0,26	3
		м2		42,98	2,07	517	25	123	0,01	--
234	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,372036	8390,00	--	3121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	12,04	146,64	9,95	1766	120	828	0,36	4
		м2		52,20	3,74	628	45	123	0,02	--
236	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,04	88,76	2,68	1069	32	52	0,02	--
		м2		2,52	1,00	30	12	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0110768	5239,08	327,33	58	4	23	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
238	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0110768	50800,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	12,04	891,17	15,20	10730	183	2676	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2087	89	123	0,04	--
		Тип 10								
240	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	98,6	146,64	9,95	14459	981	6784	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5147	369	123	0,02	2
241	E0111-11-2 K=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	98,6	-44,38	-1,34	-4376	-132	-213	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-124	-49	123	--	--
242	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	98,6	891,17	15,20	87869	1499	21911	1,07	106
		м2		173,30	7,37	17087	727	123	0,04	4
		Тип 11								
243	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,648	146,64	9,95	8013	544	3760	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2853	204	123	0,02	1
244	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	54,648	891,17	15,20	48701	831	12144	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9470	403	123	0,04	2
		Плинтусы								
245	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	506,76	135,76	0,32	68796	162	26017	0,24	120
		м		41,63	0,11	21096	56	123	--	--
246	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1725,128	123,31	0,16	212727	276	34481	0,09	155
		м		16,18	0,07	27913	121	123	--	1
247	E0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,2272	18837,97	11119,34	4280	2526	2806	42,50	10
		1т		7560,00	4200,75	1718	954	105	20,52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,2272	47200,00	--	10724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
249	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	70,224	397,39	102,53	27906	7200	15785	0,90	63
		м2		151,65	35,67	10649	2505	120	0,14	10
250	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	12,624	5850,00	--	73850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	57,6	5470,00	--	315072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	234,24	768,90	31,85	180107	7461	57016	1,15	269
		м2		190,80	12,04	44693	2820	120	0,06	14
253	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	57,6	3640,00	--	209664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
254	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	79,2	4010,00	--	317592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	35,84	3780,00	--	135475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
256	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	61,6	4250,00	--	261800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0115-202-1	Остекление дверей	38,25216	389,30	3,04	14892	116	5442	0,84	32
		м2		134,33	1,15	5138	44	105	0,01	--
258	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,76	330,85	32,08	582	56	601	1,49	3
		м2		272,25	12,13	479	21	120	0,06	--
259	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	1,76	11200,00	--	19712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	32	583,00	--	18656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	43,184	472,81	19,00	20418	821	11603	1,30	56
		м2		217,73	6,18	9402	267	120	0,03	1
262	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	50,68	427,50	19,32	21666	979	11690	1,11	56
		м2		185,83	6,39	9418	324	120	0,03	2
263	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	88	346,04	18,87	30452	1661	15083	0,82	72
		м2		136,44	6,39	12007	562	120	0,03	3
264	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотные	43,184	5501,00	--	237555	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухзлементные с поворотными створками	138,68	6288,00	--	872020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	108	332,30	23,87	35888	2578	14174	0,68	73
		шт		100,35	9,02	10838	974	120	0,04	5
267	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	40,008	217,00	--	8682	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	46,08	447,28	20,21	20611	931	12278	1,29	59
		м2		215,16	6,88	9915	317	120	0,03	2
269	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	46,08	10900,00	--	502272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	43,76	661,07	1,24	28928	54	8004	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6705	21	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								
271	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	1974,088	187,63	3,94	370402	7778	214741	0,55	1093
		м2		102,11	1,49	201574	2941	105	0,01	14
272	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	1974,088	45,35	0,32	89527	632	65583	0,20	399
		м2		31,50	0,14	62184	276	105	--	1
		СТЕНЫ								
273	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	761,768	252,23	4,07	192138	3097	109300	0,74	564
		м2		135,68	0,97	103357	739	105	0,05	39
274	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	2695,3456	147,12	3,43	396539	9245	212372	0,46	1227
		м2		73,73	1,31	198728	3531	105	0,01	17
275	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	997,944	45,35	0,32	45258	319	33154	0,20	202
		м2		31,50	0,14	31435	140	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	3614,544	102,50	0,49	370505	1771	190257	0,30	1095
		м2		49,95	0,18	180546	651	105	--	3
277	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	551,16	142,58	2,10	78584	1157	38091	0,39	215
		м2		65,03	0,79	35842	435	105	--	2
278	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	432,528	143,53	1,88	62082	813	35887	0,47	202
		м2		78,30	0,72	33867	311	105	--	2
279	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	177,216	926,55	4,62	164199	819	47571	1,52	269
		м2		254,97	3,14	45185	556	104	0,02	3
280	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	38,416	207,64	1,52	7977	58	5074	0,70	27
		м2		111,38	0,56	4279	22	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
281	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1509,44	181,40	50,15	273813	75698	187947	0,61	927
		м2		105,83	18,68	159751	28196	100	0,09	139
282	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	154,6528	7594,00	--	1174433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
283	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1522,2128	118,31	0,62	180088	944	124082	0,43	661
		м2		68,85	0,23	104804	350	118	--	2
284	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	1540,888	558,44	4,92	860493	7581	315367	1,15	1772
		м2		193,05	1,87	297468	2881	105	0,01	14
285	С11011-752	Сетка стеклянная	1664,15904	65,00	--	108170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	1540,888	80,94	1,65	124719	2542	24690	0,09	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		14,63	0,63	22543	971	105	--	5
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
287	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,96	78,84	0,08	76	--	45	0,28	--
		м2		46,60	--	45	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
288	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,8574	14942,25	5522,03	12811	4735	6177	39,49	34
		т		6682,50	1322,37	5730	1134	90	4,73	4
289	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,8574	111158,00	--	95307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
290	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	30,8	161,83	1,24	4984	38	5633	0,97	30
		м2		153,23	0,47	4719	14	119	--	--
291	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	193,424	72,00	--	13927	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,1272	18837,97	11119,34	2396	1414	1571	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	962	534	105	20,52	3
293	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,1272	47200,00	--	6004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	1,9896	11154,54	184,07	22193	366	3340	9,27	18
		м3		1608,75	69,75	3201	139	100	0,34	1
295	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64	146,64	9,95	9385	637	4404	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3341	239	123	0,02	1
296	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64	44,38	1,34	2840	86	139	0,01	1
		м2		1,26	0,50	81	32	123	--	--
297	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1184	5239,08	327,33	620	39	250	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	224	15	105	0,60	--
298	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1184	50800,00	--	6015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0126-12-2	Изоляции плоских поверхностей плитами	109,28	167,60	50,15	18315	5480	12098	0,53	58
		м2		92,03	18,68	10057	2041	100	0,09	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125								
		м3	5,464	7594,00	--	41494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
301	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
		м2	75,84	3142,91	3,99	238358	303	37297	2,70	205
				467,15	1,22	35429	93	105	--	--
302	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке								
		м2	109,28	558,44	4,92	61026	538	22366	1,15	126
				193,05	1,87	21097	204	105	0,01	1
303	С11011-752	Сетка стеклянная								
		м2	118,0224	65,00	--	7671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
304	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности								
		м2	109,28	80,94	1,65	8845	180	1751	0,09	10
				14,63	0,63	1599	69	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно								
305	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)								
		м3	0,2352	22656,35	316,57	5329	74	1018	22,50	5
				3487,50	119,25	820	28	120	0,58	--
306	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов								
		м3	0,2352	1862,35	14,17	438	3	87	1,88	--
				303,75	5,40	71	1	120	0,03	--
307	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны								
		м2	1,68	148,09	2,78	249	5	288	0,94	2
				141,75	1,06	238	2	120	0,01	--
308	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм								
		т	0,013188	72677,00	--	958	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
309	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125								
		м3	0,06	7594,00	--	456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
310	С11011-819	Петли								
		шт	9,6	40,00	--	384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-813	Ручка								
		шт	2,4	142,00	--	341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
312	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)								
		т	0,005664	147939,10	1826,10	838	10	70	42,70	--
				8100,00	690,75	46	4	140	3,37	--
313	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок								
		м2	0,02112	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
				27,00	3,29	1	--	140	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,528	88,00	--	46	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	2,304	89,31	0,22	206	1	37	0,08	--
		м2		13,32	0,09	31	--	120	--	--
		Стремянка СТ								
316	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,033864	14190,56	5475,87	481	185	216	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	188	53	90	5,46	--
317	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,033864	133700,00	--	4528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
318	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,080904	22656,35	316,57	1833	26	350	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	282	10	120	0,58	--
319	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,080904	1862,35	14,17	151	1	30	1,88	--
		м3		303,75	5,40	25	--	120	0,03	--
320	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	3,168	129,31	4,32	410	14	468	0,75	2
		м2		121,50	1,64	385	5	120	0,01	--
321	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,032472	43700,00	--	1419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,9808	161,83	1,24	482	4	545	0,97	3
		м2		153,23	0,47	457	1	119	--	--
323	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	18,719424	72,00	--	1348	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,072	35,70	8,70	3	1	3	0,18	--
		м2		27,00	3,29	2	--	140	0,02	--
325	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	7,2	88,00	--	634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
326	С11011-819	Петли	9,6	40,00	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	7,44	140,86	1,61	1048	12	697	0,53	4
		м2		88,65	0,61	660	5	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
328	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,050784	14190,56	5475,87	721	278	324	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	282	79	90	5,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,050784	133700,00	--	6790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0002592	22656,35	316,57	6	--	1	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	1	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения								
331	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	2,618592	14942,25	5522,03	39128	14460	18865	39,49	103
		т		6682,50	1322,37	17499	3463	90	4,73	12
332	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	2,618592	111158,00	--	291077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	3,6048	5174,41	196,62	18653	709	1312	1,79	6
		м3		272,25	74,27	981	268	105	0,36	1
334	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,262596	67553,00	--	17739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,165792	93997,62	304,24	15584	50	5778	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5484	19	105	0,56	--
		Парапетные ограждения								
336	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2586	14942,25	5522,03	3864	1428	1863	39,49	10
		т		6682,50	1322,37	1728	342	90	4,73	1
337	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,2586	111158,00	--	28745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки								
338	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,278224	9850,48	1162,95	2741	324	1869	46,60	13
		т		7357,50	108,00	2047	30	90	0,53	--
339	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,278224	149383,00	--	41562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты								
340	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,096	161,83	1,24	2605	20	2944	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2466	8	119	--	--
341	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	101,08288	72,00	--	7278	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
342	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,032704	59000,00	--	1930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	220	16,36	0,05	3599	11	1154	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1278	4	90	--	--
344	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	220	33,16	0,04	7294	9	1647	0,04	9
		м2		8,32	--	1830	--	90	--	--
		Отмостка								
345	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	11,84	653,02	73,75	7732	873	520	0,14	2
		м3		21,38	11,67	253	138	133	0,04	--
346	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	79,2	388,67	--	30782	--	2607	0,14	11
		м2		24,75	--	1960	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция								
347	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1912	100,48	3,96	192118	7572	131399	0,30	568
		м		52,20	1,49	99806	2849	128	0,01	14
348	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	540	113,48	3,96	61279	2138	37111	0,30	160
		м		52,20	1,49	28188	805	128	0,01	4
349	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	32	135,48	3,96	4335	127	2199	0,30	10
		м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	--
350	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	157,48	3,96	3150	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
351	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	124	178,48	3,96	22132	491	8522	0,30	37
		м		52,20	1,49	6473	185	128	0,01	1
352	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,8	178,48	3,96	1571	35	605	0,30	3
		м		52,20	1,49	459	13	128	0,01	--
353	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2636,8	10,99	--	28978	--	36080	0,05	132
		м		10,69	--	28187	--	128	--	--
354	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	144,384	5222,44	35,77	754037	5165	23121	0,70	101
		1кВт		111,70	13,40	16128	1935	128	0,07	9
355	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	128	28,81	--	3687	--	3797	0,12	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		23,18	--	2966	--	128	--	--
356	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	160	100,44	--	16071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	99	300,44	--	29743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	21	456,88	--	9594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	6	1654,19	--	9925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	19	3376,81	--	64159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	21	4622,12	--	97065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
362	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	11	5502,10	--	60523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	4	8204,26	--	32817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	172	193,78	--	33330	--	25426	1,00	172
		шт		164,25	--	28251	--	90	--	--
365	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	3	266,57	--	800	--	595	1,00	3
		шт		220,50	--	662	--	90	--	--
366	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	12	15021,89	--	180263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	3	19377,35	--	58132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	160	1207,97	--	193276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
369	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	160	1159,97	--	185596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	160	720,87	--	115340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	235	200,00	--	47000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	480	140,64	0,07	67505	34	54442	0,65	310
		м2		108,00	0,02	51840	10	105	--	--
373	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	470	72,96	16,85	34293	7920	20172	0,21	99
		м		38,59	4,33	18137	2035	100	0,03	12
374	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	132	42,00	--	5544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
375	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	143	46,00	--	6578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
376	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	44	60,00	--	2640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
377	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	27,5	73,00	--	2008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
378	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	170,5	106,00	--	18073	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
379	С11031-544	Самоклеящаяся лента	705	16,94	--	11943	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
380	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	135	100,48	3,96	13565	535	9278	0,30	40
		м		52,20	1,49	7047	201	128	0,01	1
381	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	35	113,48	3,96	3972	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
382	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	170	10,99	--	1868	--	2326	0,05	9
		м		10,69	--	1817	--	128	--	--
383	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	2	456,88	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	28,81	--	86	--	89	0,12	--
		комплект		23,18	--	70	--	128	--	--
385	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	3	100,44	--	301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,16	5222,44	35,77	42615	292	1307	0,70	6
		1кВт		111,70	13,40	912	109	128	0,07	1
387	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	13	140,64	0,07	1828	1	1474	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1404	--	105	--	--
389	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	170	72,96	16,85	12404	2865	7296	0,21	36
		м		38,59	4,33	6560	736	100	0,03	4
390	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	148,5	42,00	--	6237	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	38,5	46,00	--	1771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
392	С11031-544	Самоклеящаяся лента	255	16,94	--	4320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
393	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	30	644,60	16,96	19338	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
394	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	43,2	1169,91	13,82	50540	597	14656	1,62	70
		м2		259,88	5,18	11227	224	128	0,03	1
395	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	--
396	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,8	1210,51	11,11	38494	353	9882	1,48	47
		м2		238,61	4,16	7588	132	128	0,02	1
397	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	5,175	1163,92	8,82	6023	46	1050	0,96	5
		м2		155,22	3,31	803	17	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	99	93,00	--	9207	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	10	979,85	16,96	9798	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
400	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,4	1169,91	13,82	23866	282	6921	1,62	33
		м2		259,88	5,18	5301	106	128	0,03	1
401	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
402	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	11,6	1210,51	11,11	14042	129	3605	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2768	48	128	0,02	--
403	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11	1174,73	9,61	12922	106	2961	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2274	40	128	0,02	--
404	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	42	93,00	--	3906	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
405	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	25	693,85	16,96	17346	424	6199	1,12	28
		шт		186,64	7,09	4666	177	128	0,03	1
406	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60	1169,91	13,82	70195	829	20356	1,62	97
		м2		259,88	5,18	15593	311	128	0,03	2
407	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16	1144,51	11,11	18312	178	4972	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3818	67	128	0,02	--
408	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	53	1210,51	11,11	64157	589	16470	1,48	78
		м2		238,61	4,16	12646	220	128	0,02	1
409	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	7,9375	1163,92	8,82	9239	70	1611	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1232	26	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	120	93,00	--	11160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
411	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	30	979,85	16,96	29395	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
412	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	71,4	1169,91	13,82	83532	987	24224	1,62	115
		м2		259,88	5,18	18555	370	128	0,03	2
413	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
		м2		238,61	4,16	5154	90	128	0,02	--
414	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1210,51	11,11	29052	267	7458	1,48	36
		м2		238,61	4,16	5727	100	128	0,02	--
415	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33	1174,73	9,61	38766	317	8884	1,28	42
		м2		206,72	3,59	6822	119	128	0,02	1
416	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	13,35	1174,73	9,61	15683	128	3594	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2760	48	128	0,02	--
417	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	180	93,00	--	16740	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	25,8	7327,30	378,22	189044	9758	95666	20,04	517
		м3		3566,25	141,75	92009	3657	100	0,69	18
419	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	25,026	6240,00	--	156162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
420	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	103,29	4,16	103	4	72	0,31	--
		м		54,81	1,56	55	2	128	0,01	--
421	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	138,29	4,16	1383	42	722	0,31	3
		м		54,81	1,56	548	16	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	181,29	4,16	2719	62	1082	0,31	5
		м		54,81	1,56	822	23	128	0,01	--
423	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	629,42	14,83	4406	104	994	0,58	4
		м		105,37	5,55	738	39	128	0,03	--
424	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	808,36	16,79	40418	839	8204	0,69	34
		м		121,91	6,29	6095	314	128	0,03	2
425	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	11,52	--	380	--	474	0,05	2
		м		11,22	--	370	--	128	--	--
426	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,66	--	583	--	718	0,05	3
		м		11,22	--	561	--	128	--	--
427	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	83	75,74	17,69	6286	1468	3740	0,22	18
		м		40,52	4,55	3363	377	100	0,03	2
428	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	1,1	65,00	--	72	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
429	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	11	80,00	--	880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
430	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	16,5	119,00	--	1964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
431	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	7,7	158,00	--	1217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
432	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	55	200,00	--	11000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
433	С11031-544	Самоклеящаяся лента	124,5	16,94	--	2109	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
434	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	9	918,83	94,64	8269	852	5824	2,73	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		470,14	35,44	4231	319	128	0,17	2
436	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	9	7208,73	--	64879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	16980,53	78,52	33961	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
438	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	--	404	--	310	1,05	2
		шт		172,46	--	345	--	90	--	--
439	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	1	145863,47	--	145863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
440	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	1	3904,80	--	3905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	--
		фланец		66,15	--	66	--	128	--	--
442	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	1	4799,89	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
443	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	918,83	94,64	1838	189	1294	2,73	5
		1шт		470,14	35,44	940	71	128	0,17	--
444	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	2	4684,34	--	9369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	553,00	--	2212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
446	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	5	277,60	--	1388	--	1042	1,05	5
		шт		231,53	--	1158	--	90	--	--
447	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	2	27128,29	--	54257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
448	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	2	4519,72	--	9039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	1	46770,18	--	46770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	--
451	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	3	4281,68	--	12845	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
453	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	2	2327,95	--	4656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
454	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	322,00	--	1288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
455	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	--	404	--	310	1,05	2
		шт		172,46	--	345	--	90	--	--
456	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	1	30310,45	--	30310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
457	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	1	36176,99	--	36177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
458	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	--
		фланец		66,15	--	66	--	128	--	--
459	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	1	2597,28	--	2597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	1	1153,75	--	1154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
462	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	1	4693,23	--	4693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
464	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	1	3373,26	--	3373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	448,00	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
466	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	201,99	--	202	--	155	1,05	1
		шт		172,46	--	172	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	1	31554,86	--	31555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
468	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
469	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2897,60	180,60	2898	181	579	3,15	3
		шт		567,00	42,53	567	43	95	0,25	--
470	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	2	469,36	25,41	939	51	481	1,05	2
		шт		250,95	2,41	502	5	95	0,01	--
471	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	1	193684,65	--	193685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	1	2944,82	--	2945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	1,2	943,32	21,84	1132	26	223	0,76	1
		м		137,03	8,18	164	10	128	0,04	--
474	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,2	11,66	--	14	--	17	0,05	--
		м		11,22	--	13	--	128	--	--
475	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	1	580,43	--	580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	1	277,60	--	278	--	208	1,05	1
		шт		231,53	--	232	--	90	--	--
477	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	1	42576,85	--	42577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	77,71	10,43	155	21	169	0,34	1
		фланец		66,15	--	132	--	128	--	--
479	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	2	3655,92	--	7312	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
480	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
481	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	1	1630,19	--	1630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
482	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	6	488,14	41,20	2929	247	2177	1,54	9
		1шт		266,96	16,54	1602	99	128	0,07	--
484	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	6	2967,05	--	17802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	554,49	1,66	554	2	451	3,15	3
		шт		500,85	--	501	--	90	--	--
486	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	1	32354,85	--	32355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
487	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3	201,99	--	606	--	466	1,05	3
		шт		172,46	--	517	--	90	--	--
488	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	2	4933,23	--	9866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	1	4933,23	--	4933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
490	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	7	300,44	--	2103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
491	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	1	19021,81	--	19022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
492	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	--	905	--	997	0,32	4
		комплект		55,62	--	779	--	128	--	--
493	С131205-5	Термометры в оправе	14	541,00	--	7574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	960,18	1,62	7681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	--	464	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	14	629,42	14,83	8812	208	1988	0,58	8
		м		105,37	5,55	1475	78	128	0,03	--
496	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	180,87	4,40	181	4	83	0,35	--
		м		62,84	1,66	63	2	128	0,01	--
497	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	11,52	--	173	--	216	0,05	1
		м		11,22	--	168	--	128	--	--
498	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	343	443,04	12,80	151964	4390	136947	1,72	591
		м		307,13	4,80	105344	1646	128	0,02	8
499	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	266	340,89	8,30	90677	2206	83906	1,35	360
		м		243,34	3,10	64728	824	128	0,02	4
500	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	311,19	5,54	4668	83	3841	1,10	17
		м		197,98	2,08	2970	31	128	0,01	--
501	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34	414,84	6,98	14105	237	11630	1,47	50
		м		264,60	2,63	8996	89	128	0,01	--
502	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	400,60	10,11	1602	40	1179	1,28	5
		м		226,57	3,78	906	15	128	0,02	--
503	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	983	8,00	--	7864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
504	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	78,65	200,00	--	15730	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
505	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	544	75,74	17,69	41200	9625	24516	0,22	121
		м		40,52	4,55	22043	2473	100	0,03	14
506	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	15,4	123,00	--	1894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
507	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	4,4	117,00	--	515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
508	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	37,4	81,00	--	3029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
509	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	16,5	73,00	--	1205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
510	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	292,6	61,00	--	17849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
511	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	232,1	47,00	--	10909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
512	С11031-544	Самоклеящаяся лента	816	16,94	--	13823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
513	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	44	300,44	--	13219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
514	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	56	456,88	--	25585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	40	375,99	--	15040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
516	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	--	45119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
517	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
518	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6891,00	--	6891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
519	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	306,00	--	612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
520	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик		70,88	--	4961	--	128	--	--
521	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	70	3415,04	--	239053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
522	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	40	259,55	--	10382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
523	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	30	163,55	--	4907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
524	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	12928,35	1,65	25857	3	145	0,32	1
		1кран		56,70	--	113	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
525	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	71	--	128	--	--
526	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	1	3704,81	--	3705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	1517,30	--	1517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
529	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	3	2608,83	--	7826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
531	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	103,29	4,16	207	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	--
532	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	116,29	4,16	233	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	--
533	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	138,29	4,16	553	17	289	0,31	1
		м		54,81	1,56	219	6	128	0,01	--
534	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3	181,29	4,16	544	12	216	0,31	1
		м		54,81	1,56	164	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	11,52	--	127	--	158	0,05	1
		м		11,22	--	123	--	128	--	--
536	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	405	443,04	12,80	179432	5184	161701	1,72	697
		м		307,13	4,80	124386	1943	128	0,02	9
537	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	483	340,89	8,30	164650	4006	152356	1,35	654
		м		243,34	3,10	117532	1496	128	0,02	7
538	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	34	311,19	5,54	10580	188	8706	1,10	37
		м		197,98	2,08	6731	71	128	0,01	--
539	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	33	414,84	6,98	13690	230	11288	1,47	49
		м		264,60	2,63	8732	87	128	0,01	--
540	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	2	400,60	10,11	801	20	590	1,28	3
		м		226,57	3,78	453	8	128	0,02	--
541	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	113,65	200,00	--	22730	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
542	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1448	8,00	--	11584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	858	75,74	17,69	64981	15180	38667	0,22	190
		м		40,52	4,55	34766	3901	100	0,03	23
544	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	5,5	117,00	--	644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
545	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	36,3	81,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
546	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	41,8	73,00	--	3051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	535,7	61,00	--	32678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
548	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	324,5	47,00	--	15252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
549	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1287	16,94	--	21802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
550	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	82	300,44	--	24636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
551	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	32	456,88	--	14620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
553	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	--	45119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
554	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	1572,61	7,30	62904	292	5564	0,64	26
		шт		106,31	2,36	4253	94	128	0,01	--
555	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30
		1счетчик		70,88	--	4961	--	128	--	--
556	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	70	3415,04	--	239053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
557	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	10	259,55	--	2595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
558	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	60	163,55	--	9813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
559	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	71	--	128	--	--
560	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	1	6284,31	--	6284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
561	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	999,98	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
562	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
563	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	1	456,88	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	2	1654,19	--	3308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
565	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	71	--	128	--	--
566	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	1	3415,04	--	3415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
567	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	1	360,88	--	361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
568	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
569	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
570	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
571	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	14	1509,78	11,11	21137	156	2784	0,81	11
		м		151,20	4,16	2117	58	128	0,02	--
572	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	6	93,20	--	559	--	548	0,54	3
		м2		86,94	--	522	--	105	--	--
573	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	263	146,84	0,67	38619	177	37627	0,61	161
		м		111,51	0,26	29327	69	128	--	--
574	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	365	155,27	1,50	56674	548	50488	0,59	215
		м		107,50	0,57	39237	207	128	--	1
575	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	354	82,00	--	29028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	399	350,00	--	139650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
577	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	35,15	200,00	--	7030	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
578	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	239	8,00	--	1912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	215	13,10	--	2817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
580	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	94	148,11	34,70	13923	3262	9106	0,46	44
		м		83,87	13,00	7884	1222	100	0,06	6
581	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,7	6240,00	--	10608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
582	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	2395,68	22,61	95827	904	19112	2,05	82
		комплект		363,83	9,45	14553	378	128	0,04	2
583	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	40	1298,00	--	51920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
584	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	40	402,05	14,59	16082	584	15241	1,64	66
		комплект		292,95	4,72	11718	189	128	0,03	1
585	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	40	1204,00	--	48160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	40	7145,93	41,20	285837	1648	21652	2,33	93
		комплект		406,35	16,54	16254	661	128	0,07	3
587	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	40	350,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	5799,30	98,64	231972	3945	19716	2,05	82
		комплект		347,29	37,80	13892	1512	128	0,18	7
589	Е0117-2-3	Установка смесителей	40	149,70	1,65	5988	66	6774	0,74	29
		шт		132,30	--	5292	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
590	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	40	1999,00	--	79960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация напорная								
591	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	4	80,98	8,35	324	33	368	0,39	2
		м		68,75	3,12	275	12	128	0,02	--
592	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	4	353,00	--	1412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
593	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	11,52	--	46	--	57	0,05	--
		м		11,22	--	45	--	128	--	--
595	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
596	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	0,9	146,04	0,07	131	--	107	0,68	1
		м2		113,40	0,02	102	--	105	--	--
597	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
598	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
599	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	2	14478,00	--	28956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
600	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	120	168,32	21,84	20198	2621	22303	0,76	91
		м		137,03	8,18	16443	982	128	0,04	5
601	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	120	412,00	--	49440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	120	11,66	--	1400	--	1724	0,05	6
		м		11,22	--	1347	--	128	--	--
603	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	160,29	4,16	1923	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	--
604	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,52	--	138	--	172	0,05	1
		м		11,22	--	135	--	128	--	--
605	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	625,88	0,67	1252	1	286	0,61	1
		м		111,51	0,26	223	1	128	--	--
606	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	55	75,74	17,69	4165	973	2479	0,22	12
		м		40,52	4,55	2229	250	100	0,03	1
607	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	16	2895,00	--	46320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
608	С11031-544	Самоклеящаяся лента	82,5	16,94	--	1398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
609	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	4	918,83	94,64	3675	379	2589	2,73	11
		1шт		470,14	35,44	1881	142	128	0,17	1
610	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	4	3846,14	--	15385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
611	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	689,00	--	5512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
612	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	11	211,00	--	2321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
613	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	12	646,00	--	7752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
614	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	18	321,00	--	5778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
615	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	34,9	95,95	0,07	3349	3	2321	0,39	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		63,32	0,02	2210	1	105	--	--
616	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
617	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	340,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
618	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	5,5	2075,61	55,80	11416	307	2146	1,53	8
		1соедин.		283,50	21,26	1559	117	128	0,11	1
619	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,048	253602,37	51859,24	12173	2489	5253	328,34	16
		т		65913,75	19589,85	3164	940	128	95,68	5
620	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	3	284,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
621	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3501,55	253,05	3502	253	685	4,20	4
		шт		661,50	59,12	662	59	95	0,34	--
623	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	15	1412,38	19,53	21186	293	10197	4,20	63
		шт		710,85	4,73	10663	71	95	0,03	--
624	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	239,71	13,86	479	28	414	1,05	2
		шт		215,25	2,41	431	5	95	0,01	--
625	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	18	2288,20	--	41188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
626	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	513,21	13,86	9238	249	4117	1,05	19
		шт		238,35	2,41	4290	43	95	0,01	--
627	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	1	1121,67	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов								
		шт	1	113,63	1,68	114	2	101	1,05	1
				106,05	--	106	--	95	--	--
629	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
		шт	40	357,40	140,70	14296	5628	7812	1,04	42
				165,90	39,69	6636	1588	95	0,23	9
630	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике								
		шт	28	280,90	102,90	7865	2881	4217	0,80	22
				128,10	30,45	3587	853	95	0,18	5
631	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели								
		шт	1	252,80	95,55	253	96	156	0,86	1
				137,55	26,99	138	27	95	0,16	--
632	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный								
		шт	15	88,15	2,00	1322	30	1158	0,51	8
				80,85	0,42	1213	6	95	--	--
633	Ц0108-592-2	Патрон подвесной								
		шт	80	124,21	1,79	9937	143	6129	0,51	41
				80,33	0,31	6426	25	95	--	--
634	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов								
		шт	175	102,06	1,68	17860	294	14925	1,05	184
				89,78	--	15711	--	95	--	--
635	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
		шт	40	868,43	20,48	34737	819	19204	3,15	126
				502,95	2,42	20118	97	95	0,01	1
636	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	95	49,29	0,21	4682	20	4321	0,30	29
				47,78	0,11	4539	10	95	--	--
637	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	135	50,86	0,21	6866	28	6343	0,30	41
				49,35	0,11	6662	14	95	--	--
638	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	568	65,60	0,21	37261	119	32805	0,36	203
				60,69	0,11	34472	60	95	--	--
639	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	3	66,98	1,05	201	3	176	0,38	1
				61,43	0,21	184	1	95	--	--
640	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	9	57,53	0,95	518	9	448	0,35	3
				52,19	0,21	470	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,08463	19515,10	7667,10	1652	649	977	59,85	5
		т		10206,00	1942,54	864	164	95	11,27	1
642	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкции крепления лотков	0,012	83014,65	1410,15	996	17	92	39,90	--
		т		7654,50	446,26	92	5	95	2,59	--
643	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	300	86,36	2,94	25908	882	9756	0,18	54
		м		34,02	0,21	10206	63	95	--	--
644	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	90,45	3,26	4523	163	1406	0,17	8
		м		29,30	0,31	1465	16	95	--	--
645	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6565	50,27	2,73	330023	17922	189909	0,18	1172
		м		30,24	0,21	198526	1379	95	--	8
646	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	120	60,60	4,52	7272	542	3854	0,20	24
		м		33,29	0,53	3994	63	95	--	--
647	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	5930	8,87	0,11	52599	623	43181	0,05	311
		м		7,67	--	45453	--	95	--	--
648	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	11,05	0,11	2209	21	1776	0,06	13
		м		9,24	0,11	1848	21	95	--	--
649	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	200	15,20	0,21	3040	42	2374	0,07	15
		м		12,39	0,11	2478	21	95	--	--
650	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12340	5,59	0,11	68981	1296	45544	0,02	259
		м		3,89	--	47941	--	95	--	--
651	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	11,00	0,42	4400	168	3072	0,05	21
		м		7,98	0,11	3192	42	95	--	--
652	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	348	35,49	2,84	12349	987	8817	0,16	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
653	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	м	26,25	0,42	9135	146	95	--	1
			22	283,20	--	6230	--	4389	1,05	23
			шт	210,00	--	4620	--	95	--	--
654	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	113,38	--	680	--	296	--	--
			шт	51,98	--	312	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
655	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	3	9987,34	--	29962	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
656	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	3	18655,59	--	55967	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
657	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	6	72,06	--	432	--	357	0,53	3
			шт	66,15	--	397	--	90	--	--
658	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	55	50,27	2,73	2765	150	1591	0,18	10
			м	30,24	0,21	1663	12	95	--	--
659	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	55	8,87	0,11	488	6	400	0,05	3
			м	7,67	--	422	--	95	--	--
660	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	260	5,59	0,11	1453	27	960	0,02	5
			м	3,89	--	1010	--	95	--	--
661	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	868,43	20,48	2605	61	1440	3,15	9
			шт	502,95	2,42	1509	7	95	0,01	--
662	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	102	68,72	19,01	7009	1939	2452	0,13	13
			м	21,32	3,99	2174	407	95	0,02	2
663	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	283,20	--	1699	--	1197	1,05	6
			шт	210,00	--	1260	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
664	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
665	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	10	20426,93	--	204269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
666	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	5	15548,57	--	77743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
667	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	40	4795,66	--	191826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
668	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	28	634,91	--	17777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
669	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	1	2327,99	--	2328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
670	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	80	55,03	--	4402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
671	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	29	59,26	--	1718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
672	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	36	55,03	--	1981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
673	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	15	50,79	--	762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
674	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	80	40,21	--	3217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
675	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ	135	35,89	--	4846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
676	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	396	35,85	--	14196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03	135	16,93	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
678	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	135	23,28	--	3143	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
679	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	40	16,93	--	677	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
680	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	40	1080,00	--	43200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
681	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,798	16300,00	--	13007	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
682	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,198	64800,00	--	12830	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
683	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,98	24200,00	--	23716	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
684	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	шт	135	37,46	--	5058	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
685	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	95	156,00	--	14820	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
686	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	135	182,00	--	24570	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
687	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	568	195,00	--	110760	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
688	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	3	134,00	--	402	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
689	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	9	134,00	--	1206	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
690	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	798	84,65	--	67554	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
691	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200x50x3000 типа FC5020	м	39	485,28	--	18926	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
692	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	15	213,27	--	3199	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
693	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	26	286,97	--	7461	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
694	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	39	441,60	--	17222	--	--	--	--
695	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,33	44644,65	--	14733	--	--	--	--
696	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,018	181250,42	--	3263	--	--	--	--
697	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	6,71	9831,00	--	65966	--	--	--	--
698	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	11,16	16397,00	--	182991	--	--	--	--
699	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,6	25776,00	--	15466	--	--	--	--
700	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,6	62287,00	--	37372	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
701	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 м	102	11821,96	--	1205840	--	--	--	--
702	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape м	100	133,33	--	13333	--	--	--	--
703	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	3	1660,00	--	4980	--	--	--	--
704	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,24	9831,00	--	2359	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,075	16397,00	--	1230	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10887804	145664			9824
		Стоимость оборудования -	Тенге			1693331	41669			216
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			185937				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			185937				
		Материалы -	Тенге			3201976				
		Всего заработная плата -	Тенге			224886				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				493623			
		Сдача и испытание -	Тенге			2452076				
		Накладные расходы -	Тенге			23624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			467313				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							234
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				70097			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			220157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3889446				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3263
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				563720			
		Материалы -	Тенге			856101				
		Всего заработная плата -	Тенге			145514				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				257731			
		Сдача и испытание -	Тенге			416431				
		Накладные расходы -	Тенге			4935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			260535				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							130
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				39080			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1183634				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1583
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				296811			
		Материалы -	Тенге			6643790				
		Всего заработная плата -	Тенге			2375701				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				983646			
		Местные материалы -	Тенге			3248089				
		Сдача и испытание -	Тенге			177				
		Накладные расходы -	Тенге			39020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1259068				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							630
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				188860			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			474171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8377029				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172507			6188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13636047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2033038			11034
		Сметная заработная плата -	Тенге			31448924	430485			30292
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			5201734	145522			747
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3201976				
	Материалы -		Тенге			224886				
	Всего заработная плата -		Тенге				493623			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				
	Сдача и испытание -		Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			467313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3889446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3263
		Сметная заработная плата -	Тенге				563720			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20882996				
	Материалы -		Тенге			9863348				
	Всего заработная плата -		Тенге				3836446			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5586364				
	Местные материалы -		Тенге			1395883				
	Сдача и испытание -		Тенге			4935				
		Накладные расходы -	Тенге			4541528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				681229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1525471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26949995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24535
		Сметная заработная плата -	Тенге				4517675			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			534225				
	Материалы -		Тенге			11025				
	Всего заработная плата -		Тенге				33541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			473220				
		Накладные расходы -	Тенге			30187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			598276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				38069			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6643790				
	Материалы -		Тенге			2375701				
	Всего заработная плата -		Тенге				983646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3248089				
		Местные материалы -	Тенге			177				
		Сдача и испытание -	Тенге			39020				
		Накладные расходы -	Тенге			1259068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188860			630
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8377029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172507			6188
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			40000685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6291971			34188
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			54327602	1515350			44463
			Тенге			7473917	492604			2288
		Стоимость оборудования -	Тенге			254205				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			254205				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3201976				
		Материалы -	Тенге			224886				
		Всего заработная плата -	Тенге				493623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2452076				
		Сдача и испытание -	Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			467313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70097			234
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220157				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3889446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				563720			3263
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43141846				
		Материалы -	Тенге			13846534				
		Всего заработная плата -	Тенге				6430709			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13700765				
		Местные материалы -	Тенге			8181012				
		Транспортные расходы -	Тенге			70510				
		Сдача и испытание -	Тенге			4981				
		Накладные расходы -	Тенге			7347104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1102066			3674
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3029337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53518287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7532775			41506
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1154052				
		Материалы -	Тенге			16701				
		Всего заработная плата -	Тенге				58542			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1050049				
		Накладные расходы -	Тенге			52688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7903			26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1279145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				66445			357
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6643790				
	Материалы -		Тенге			2375701				
	Всего заработная плата -		Тенге				983646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3248089				
	Местные материалы -		Тенге			177				
	Сдача и испытание -		Тенге			39020				
		Накладные расходы -	Тенге			1259068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188860			630
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474171				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8377029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172507			6188
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67249845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9335447			51314
	Итого СМР		**Тенге**			66 995 640				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			254 205				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 554 299				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			68 804 144				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			143 645 163				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			2 872 903				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			146 518 067				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			17 582 168				
	Всего с НДС		**Тенге**			164 100 235				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ **Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**