Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Брусиловского 159, №2,4,6 дома №8,10
Общестроительные работы
Договор подряда №07-1/Д-8/10-ПКБК6 от 29 июля 2010

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ЩГАСНИ" с ковшом вместимостью 1 м3	5466	32,50	31,77	177619	173656	33145	--	22
		м3		0,66	5,59	3608	30562	97	0,02	109
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	243	123,98	51,24	30128	12452	20264	0,48	117
		м3		72,23	13,74	17552	3338	97	0,05	11
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	174	402,30	--	70000	--	79100	2,68	466
		м3		402,30	--	70000	--	113	--	--
4	Е0101-17-15	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	174	32,53	30,98	5660	5390	1779	0,01	2
		м3		1,53	9,01	266	1568	97	0,03	5
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7368	19,79	--	145150	--	--	--	--
		т		3,94	--	29030	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4605	3,06	2,66	14108	12253	5896	--	13
		м3		0,39	0,93	1796	4283	97	--	14
7	Е0101-17-15	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	2106	32,53	30,98	68501	65238	21529	0,01	22
		м3		1,53	9,01	3222	18973	97	0,03	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-17-13	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)								
			2106	32,53	30,98	68501	65238	21529	0,01	22
		м3		1,53	9,01	3222	18973	97	0,03	65
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			3369,6	19,70	--	66381	--	--	--	--
		т		3,94	--	13276	--	--	--	--
9	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м								
			1578	5,55	5,55	8766	8766	2761	--	--
		м3		--	1,80	--	2846	97	0,01	11
10	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			1578	3,11	3,11	4909	4909	1546	--	--
		м3		--	1,01	--	1594	97	--	6
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1578	21,55	4,52	34000	7126	26067	0,11	170
		м3		17,03	--	26873	--	97	--	--
12	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы								
			528	122,18	--	64511	--	72897	0,89	467
		м3		122,18	--	64511	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			132	3718,39	66,01	490827	8713	30586	1,35	178
		м3		195,75	24,93	25839	3291	105	0,12	16
14	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм								
			675	5496,02	208,34	3709811	140630	357182	2,60	1755
		м3		425,25	78,71	287044	53129	105	0,38	259
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,201	66000,00	--	13266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			1,65	59900,00	--	98835	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6,066	53577,00	--	324998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,7817	53999,00	--	258207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	19,11	52241,00	--	998326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1950	245,44	3,82	478608	7449	89256	0,21	413
		м2		37,35	1,44	72833	2808	118	0,01	14
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	40,8	9531,55	990,15	388887	40398	86485	10,40	424
		м3		1644,75	374,04	67106	15261	105	1,83	75
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,378	53577,00	--	20252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9216	52154,00	--	48065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9828	66000,00	--	64865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,8904	59900,00	--	233035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	171	8510,89	360,48	1455362	61642	283901	8,99	1537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1440,00	136,17	246240	23285	105	0,67	114
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,1568	53577,00	--	61978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,4	55134,00	--	297724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,7692	53999,00	--	365530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	1,8	225,50	17,67	406	32	323	0,91	2
		м		164,25	6,62	296	12	105	0,03	--
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	1,8	518,00	--	932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	1,5	22690,58	355,81	34036	534	17155	75,58	113
		м3		11301,75	135,00	16953	203	100	0,66	1
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	1,2	6071,95	353,46	7286	424	905	3,60	4
		м3		585,00	133,52	702	160	105	0,65	1
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00357	53410,00	--	191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01986	53999,00	--	1072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	7,1964	134,31	4,19	967	30	506	0,38	3
		м2		58,05	1,58	418	11	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	94,7454	651,97	34,37	61771	3256	22569	1,21	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		189,00	12,87	17907	1219	118	0,06	6
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	300	9361,70	241,10	2808510	72330	432678	8,06	2418
		м3		1282,50	91,08	384750	27324	105	0,44	133
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,882	53577,00	--	47255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,854	53299,00	--	258713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	22,16943	53999,00	--	1197127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,73498	52154,00	--	142640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,1413	70437,87	304,24	9953	43	1452	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1367	16	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,1413	40200,00	--	5680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	E0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,3	17710,10	208,73	5313	63	2493	55,16	17
		м3		8230,50	78,75	2469	24	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	E0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	5,04	8376,65	1327,03	42218	6688	13726	12,49	63
		м3		2137,50	456,24	10773	2299	105	1,72	9
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14136	41200,00	--	5824	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,18336	93997,62	304,24	17235	56	6390	198,00	36
		1т		33075,00	114,75	6065	21	105	0,56	--
49	C12041-132	Металлизация закладных деталей	0,18336	40200,00	--	7371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,3792	14022,60	1941,97	5317	736	3446	42,30	16
		т		6975,00	726,75	2645	276	118	3,55	1
51	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0648	53000,00	--	3434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	C11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,3144	59200,00	--	18612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	35,76	245,44	3,82	8777	137	1637	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1336	51	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
54	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,98	4058,05	66,01	8035	131	459	1,35	3
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,12	--
55	E0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	15,42	7828,81	360,48	120720	5559	25520	8,99	139
		м3		1440,00	136,17	22205	2100	105	0,67	10
56	C12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,27984	53577,00	--	14993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6138	53999,00	--	33145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	C12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,12342	69217,00	--	8543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	E0106-11-4	Установка болтов	0,01152	126994,77	680,89	1463	8	70	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	64	3	105	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по бетону стен и фундаментов	30	245,44	3,82	7363	115	1373	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1121	43	138	0,01	--
61	E0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,08372	14768,99	4022,39	16005	4359	10798	62,15	67
		т		9999,00	1071,86	10836	1162	90	3,81	4
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,08372	83907,00	--	90932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из бруьсья	0,144	20932,79	309,62	3014	45	444	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	353	17	120	0,57	--
64	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,144	1862,35	14,17	268	2	53	1,88	--
		м3		303,75	5,40	44	1	120	0,03	--
65	E0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	25,2	624,75	5,78	15744	146	2123	0,42	11
		м2		68,63	2,16	1729	54	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01152	119700,00	--	1379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	10,08	9361,70	241,10	94366	2430	14538	8,06	81
		м3		1282,50	91,08	12928	918	105	0,44	4
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,69426	53999,00	--	37489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2п								
69	E0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	3,15	11330,35	379,21	35691	1195	7477	13,00	41
		м3		2117,25	143,26	6669	451	105	0,70	2
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00792	53577,00	--	424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**								
		т	**0,216**	**53999,00**	--	**11664**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**								
		т	**0,07074**	**69217,00**	--	**4896**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15195086**	**646939**			**8740**
			Тенге			**1431211**	**197353**			**872**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15088149**				
	Материалы -		Тенге			**2148355**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1616566**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4586466**				
	Местные материалы -		Тенге			**6121148**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**211531**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1666832**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**833**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**250025**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1005299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17760280**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1866591**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**106937**				
	Материалы -		Тенге			**810**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**90932**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10798**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1620**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7064**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**124799**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**17885079**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10451**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1880208**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**15195086**	**646939**			**8740**
			Тенге			**1431211**	**197353**			**872**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15088149**				
	Материалы -		Тенге			**2148355**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1616566**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4586466**				
	Местные материалы -		Тенге			**6121148**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			211531				
		Накладные расходы -	Тенге			1666832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1005299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17760280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10374
		Сметная заработная плата -	Тенге				1866591			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106937				
	Материалы -		Тенге			810				
	Всего заработная плата -		Тенге				11998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90932				
		Накладные расходы -	Тенге			10798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7064				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13617			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			17885079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10451
		Сметная заработная плата -	Тенге				1880208			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас								
73	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	256,8	9531,55	990,15	2447702	254271	544347	10,40	2671
		м3		1644,75	374,04	422372	96053	105	1,83	469
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,89	53577,00	--	101261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,608	52154,00	--	240326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2904	52154,00	--	15146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,4432	66000,00	--	359251	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	14,208	59900,00	--	851059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,684	70437,87	304,24	48180	208	7031	58,00	40
		1т		9675,00	114,75	6618	78	105	0,56	--
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,684	40200,00	--	27497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1,28, п-3,29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	353,82	10373,93	3467,42	3670505	1226844	1023336	11,15	3946
		м3		1816,27	938,26	642632	331974	105	3,59	1270
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,698	53577,00	--	251705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,35644	53299,00	--	285493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8904	52154,00	--	202900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,8846	52235,00	--	568557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,9948	52154,00	--	521269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,87822	93997,62	304,24	82551	267	30605	198,00	174
		1т		33075,00	114,75	29047	101	105	0,56	--
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,422	70437,87	304,24	100163	433	14617	58,00	82
		1т		9675,00	114,75	13758	163	105	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	2,30022	40200,00	--	92469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	657,7704	651,97	34,37	428844	22608	156685	1,21	796
		м2		189,00	12,87	124319	8465	118	0,06	41
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	702,2775	4396,04	335,84	3087240	235853	684289	4,54	3188
		м3		699,75	126,00	491419	88487	118	0,61	428
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	793,58856	1001,71	372,83	794946	295874	686875	3,72	2952
		м3		594,00	139,50	471392	110706	118	0,68	540
93	Справк лист	Теплоблоки	730,101475	6983,97	--	5099010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-250	Клей	21426,8911	16,00	--	342830	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по железобетонным и каменным опорам/	4,0104	4794,84	2285,57	19229	9166	8499	10,29	41
		т		1737,45	617,13	6968	2475	90	2,34	9
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	3,756	70000,00	--	262920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,2544	64059,00	--	16297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,03888	119700,00	--	4654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	780	134,31	4,19	104761	3268	54883	0,38	298
		м2		58,05	1,58	45279	1232	118	0,01	6
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,9	11089,36	367,51	9980	331	2213	13,10	12
		м3		2202,75	138,83	1982	125	105	0,68	1
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0396	53577,00	--	2122	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,162	53993,00	--	8748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	3570	53,90	1,88	192409	6712	37135	0,04	151
		м		6,71	0,72	23955	2570	140	--	12
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	2910	106,91	3,26	311117	9487	61599	0,09	256
		м		13,88	1,24	40391	3608	140	0,01	17
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	3	8168,43	150,21	24505	451	12913	28,88	87
		м3		4248,00	56,25	12744	169	100	0,28	1
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1,7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	18	10980,04	252,79	197641	4550	50011	16,12	290
		м3		2550,60	95,49	45911	1719	105	0,47	8
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00452	53577,00	--	231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01566	65000,00	--	1018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02664	52241,00	--	1392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,30972	65900,00	--	20411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,43026	41200,00	--	17727	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1535,1	9361,70	241,10	14371148	370113	2214012	8,06	12373
		м3		1282,50	91,08	1968766	139817	105	0,44	683
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глазкая класса А-I, d 8 мм	0,2304	62000,00	--	14285	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9396	65900,00	--	61920	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глазкая класса А-I, d 8 мм	7,42332	53577,00	--	397719	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глазкая класса А-I, d 10 мм	24,55164	53299,00	--	1308578	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	119,0556	53999,00	--	6428883	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,49227	52241,00	--	25717	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	16,01172	52154,00	--	835075	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,33072	70437,87	304,24	23295	101	3400	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3200	38	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,33072	40200,00	--	13295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	1,5	17710,10	208,73	26565	313	12464	55,16	83
		м3		8230,50	78,75	12346	118	100	0,39	1
		Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	55,404	22124,55	334,28	1225789	18520	234259	22,10	1224
		м3		3397,50	126,00	188235	6981	120	0,62	34
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,111888	149300,00	--	16705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст0	0,621	64059,00	--	39781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	55,404	573,75	28,11	31788	1557	8931	0,78	43
		м3		123,75	10,58	6856	586	120	0,05	3
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	9,84	20932,79	309,62	205979	3047	30341	13,80	136
		м3		2452,50	117,00	24133	1151	120	0,57	6
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытии и настилы по фермам	1770	20,48	0,91	36253	1611	10662	0,03	51
		м2		4,68	0,34	8284	602	120	--	3
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	1770	624,75	5,78	1105799	10231	149105	0,42	740
		м2кровли		68,63	2,16	121475	3823	119	0,01	19
130	Т0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	210	629,83	1,24	132264	260	38410	0,97	204
		м2		153,23	0,47	32178	99	119	--	--
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство жбетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	162	11330,35	379,21	1835517	61432	384513	13,00	2106
		м3		2117,25	143,26	342995	23208	105	0,70	113
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,18144	69217,00	--	12559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
			1,99377	53577,00	--	106820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
			6,71913	53999,00	--	362826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
			10,10988	52241,00	--	528150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,46656	84497,62	304,24	39423	142	16259	198,00	92
		т		33075,00	114,75	15431	54	105	0,56	--
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,46656	40200,00	--	18756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
			17,84142	5255,26	2020,02	93761	36040	48207	15,51	277
		т		2499,75	502,43	44599	8964	90	1,79	32
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
			17,84142	90036,00	--	1606370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	ССЦ кн.2 т.ч.т6.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)								
			17,84142	1860,00	--	33185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров								
			180	905,81	4,92	163046	886	41262	1,28	230
		м2		216,45	1,87	38961	337	105	0,01	2
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
142	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			32,52	330,85	32,08	10759	1043	11098	1,49	48
		м2		272,25	12,13	8854	394	120	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С12064-4	Блоки дверные стальные с одностворными утепленными полотнами								
			32,52	11200,00	--	364224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)								
			18	798,85	16,96	14379	305	4184	1,12	20
		шт		186,64	7,09	3359	128	120	0,03	1
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
145	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			68,16	46,34	2,62	3159	179	964	0,07	5
		м2		10,51	0,99	716	67	123	--	--
146	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			6,816	4795,16	--	32684	--	4754	3,66	25
		м3		567,00	--	3865	--	123	--	--
147	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			68,16	121,68	9,38	8294	639	4388	0,24	17
		м2		48,83	3,51	3328	239	123	0,02	1
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			68,16	146,64	9,95	9995	678	4690	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3558	255	123	0,02	1
149	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			68,16	88,76	2,68	6050	183	295	0,02	1
		м2		2,52	1,00	172	68	123	--	--
		Тип 2								
150	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			81,57	46,34	2,62	3780	214	1154	0,07	6
		м2		10,51	0,99	857	81	123	--	--
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			8,157	4795,16	--	39114	--	5689	3,66	30
		м3		567,00	--	4625	--	123	--	--
152	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			81,57	121,68	9,38	9925	765	5251	0,24	20
		м2		48,83	3,51	3983	286	123	0,02	1
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			81,57	146,64	9,95	11961	812	5613	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4258	305	123	0,02	1
154	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			81,57	88,76	2,68	7240	219	353	0,02	1
		м2		2,52	1,00	206	82	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 3								
155	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			1303,2	46,34	2,62	60390	3414	18434	0,07	89
		м2		10,51	0,99	13697	1290	123	--	6
156	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
			1303,2	497,93	20,10	648908	26192	25323	0,06	79
		м2		9,20	5,41	11989	7050	133	0,02	26
157	E0127-49-5 K=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4								
			1303,2	140,68	1,15	183336	1496	1068	--	1
		м2		0,14	0,48	182	621	133	--	3
158	E0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных								
			104,256	1408,07	--	146800	--	68093	3,24	338
		м3		531,00	--	55360	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
159	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			253,92	172,67	2,00	43844	509	25027	0,57	144
		м2		93,60	0,27	23767	69	105	0,04	11
160	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен								
			184,71	88,49	1,19	16345	220	11782	0,37	68
		м2		60,30	0,45	11138	83	105	--	--
161	E0115-151-1 K=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза								
			346,92	28,88	0,36	10018	125	6775	0,11	40
		м2		18,46	0,14	6404	49	105	--	--
162	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза								
			91,71	76,52	1,42	7018	130	2977	0,19	18
		м2		30,38	0,54	2786	50	105	--	--
163	E0115-152-2 K=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза								
			2465,34	19,80	0,24	48804	592	35205	0,09	217
		м2		13,50	0,10	33282	247	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
164	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен								
			387,69	145,84	3,82	56541	1481	17745	0,21	82
		м2		37,35	1,44	14480	558	118	0,01	3
165	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен								
			11,64	14044,51	185,63	163478	2161	38814	18,17	211
		м3		3264,75	69,75	38002	812	100	0,34	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1907045	41356			1512
			Тенге			248869	12733			62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1907045				
	Материалы -		Тенге			874695				
	Всего заработная плата -		Тенге				261602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364224				
	Местные материалы -		Тенге			377901				
	Сдача и испытание -		Тенге			175				
		Накладные расходы -	Тенге			299676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2339124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1724
		Сметная заработная плата -	Тенге				306553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2339124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1724
		Сметная заработная плата -	Тенге				306553			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**53822355**	**2615928**			**34076**
			Тенге			**5435112**	**846437**			**3763**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52069810				
	Материалы -		Тенге			9976143				
	Всего заработная плата -		Тенге				6218543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19829582				
	Местные материалы -		Тенге			14309818				
	Сдача и испытание -		Тенге			175				
		Накладные расходы -	Тенге			6809832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3405
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1021475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3532779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62412421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40885
		Сметная заработная плата -	Тенге				7240018			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1752546				
	Материалы -		Тенге			16217				
	Всего заработная плата -		Тенге				63006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1639555				
		Накладные расходы -	Тенге			56705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1917806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				71512			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			64330227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41272
		Сметная заработная плата -	Тенге				7311530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
166	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой								
			6412,2	3691,15	24,82	23668386	159151	5073217	3,08	19750
		м2		555,75	9,38	3563580	60146	140	0,05	294
167	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой								
			1896	3691,15	24,82	6998419	47059	1500081	3,08	5840
		м2		555,75	9,38	1053702	17784	140	0,05	87
		Дверцы доступа к счетчикам								
168	Е0169-6-3	Прорезка проемов								
			45	97,00	0,79	4365	36	5902	0,61	28
		шт		96,21	0,14	4329	6	90	--	--
169	Е0110-34-2	Установка дверок								
			45	61,59	11,86	2772	534	2637	0,29	13
		шт		44,33	4,50	1995	203	120	0,02	1
170	С11011-818	Петля врезная								
			90	21,00	--	1890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-819	Задвижка								
			45	40,00	--	1800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
172	Е0112-15-1	Устройство склеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)								
			686,1	207,96	1,19	142678	816	22412	0,16	106
		м2		27,00	0,45	18525	309	119	--	2
173	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее								
			1614	455,68	1,27	735468	2050	392885	1,42	2292
		м2		270,00	0,47	435780	759	90	--	4
174	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой								
			408,6	189,45	4,72	77407	1929	35330	0,40	165
		м2		70,88	1,78	28962	727	119	0,01	4
175	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)								
			63,1287	7594,00	--	479399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой								
			1205,4	148,03	4,93	178429	5943	44611	0,19	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		29,25	1,85	35258	2230	119	0,01	11
177	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)								
			186,2343	8390,00	--	1562506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)								
			1614	128,23	15,94	206964	25727	77998	0,24	392
		м2		34,65	5,96	55925	9619	119	0,03	47
179	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
			1614	54,68	2,10	88259	3389	4610	0,01	22
		м2		1,65	0,75	2663	1211	119	--	--
180	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			2,325	5239,08	327,33	12181	761	4916	11,60	27
		т		1890,00	123,75	4394	288	105	0,60	1
181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			2,325	41200,00	--	95790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)								
			0,1758	9850,48	1162,95	1732	204	1181	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1293	19	90	0,53	--
183	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения								
			0,1758	111158,60	--	19542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка в котлованах (л.11, л.5)								
184	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)								
			315,3	128,23	15,94	40431	5026	15237	0,24	77
		м2		34,65	5,96	10925	1879	119	0,03	9
185	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
			228	72,91	2,80	16624	638	868	0,02	4
		м2		2,20	1,00	502	228	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукав)								
			228	793,38	30,23	180890	6892	16502	0,28	65
		м2		49,50	11,32	11286	2581	119	0,06	13
187	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукав)								
			87,3	369,67	18,33	32272	1600	3261	0,14	12
		м2		24,53	6,86	2141	599	119	0,03	3
188	Е0106-11-7	Заложить трубу на кронштейне (л. 11)								
			0,020979	33697,62	304,24	707	6	731	198,00	4
		т		33075,00	114,75	694	2	105	0,56	--
189	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм								
			2,7	502,00	--	1355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли								
190	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)								
			157	206,16	1,98	73599	707	10170	0,14	50
		м2		23,18	0,76	8275	271	119	--	1
191	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			1,35	22656,35	316,57	30586	427	5843	22,50	30
		м3		3487,50	119,25	4708	161	120	0,58	1
192	Е0112-17-5	Укладка OSB								
			79,5	74,81	6,58	5947	523	3620	0,22	17
		м2		35,78	2,48	2845	197	119	0,01	1
193	С11021-113	Плита OSB								
			0,8109	43700,00	--	35436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)								
			660,5496	161,83	1,24	106897	819	120817	0,97	642
		м2		153,23	0,47	101216	310	119	--	2
195	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	4148,25149	72,00	--	298674	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
196	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	1,12065	54900,00	--	61524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	261	188,70	63,44	49251	16558	19443	0,18	46
		м		29,25	23,96	7634	6254	140	0,12	31
		Чаша водосточной воронки								
198	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2826	10586,23	1162,95	2992	329	2086	51,26	14
		т		8093,25	108,00	2287	31	90	0,53	--
199	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,13764	54900,00	--	7556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	22,8	443,00	--	10100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	3,024	35,70	8,70	108	26	128	0,18	1
		м2		27,00	3,29	82	10	140	0,02	--
202	С11011-701	Прокладки уплотнительные	43,2	88,00	--	3802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1245,54	146,64	9,95	182644	12393	85701	0,36	443
		м2		52,20	3,74	65017	4658	123	0,02	23
204	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	1245,54	48,53	5,55	60446	6913	69017	0,26	321
		м2		42,98	2,07	53533	2578	123	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС								
			38,487186	8390,00	--	322907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)								
			1245,54	146,64	9,95	182644	12393	85701	0,36	443
		м2		52,20	3,74	65017	4658	123	0,02	23
207	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			1245,54	110,95	3,35	138190	4173	6741	0,02	27
		м2		3,15	1,25	3923	1557	123	--	1
208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			1,1458968	5239,08	327,33	6003	375	2423	11,60	13
		1т		1890,00	123,75	2166	142	105	0,60	1
209	С12041-89 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			1,1458968	50800,00	--	58212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			1245,54	663,98	4,90	827014	6103	92457	0,38	476
		м2		58,50	1,85	72864	2304	123	0,01	11
		Тип 5								
211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			101,61	146,64	9,95	14900	1011	6991	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5304	380	123	0,02	2
212	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной								
			101,61	48,53	5,55	4931	564	5630	0,26	26
		м2		42,98	2,07	4367	210	123	0,01	1
213	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС								
			3,139749	8390,00	--	26342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			101,61	146,64	9,95	14900	1011	6991	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5304	380	123	0,02	2
215	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			101,61	88,76	2,68	9019	272	440	0,02	2
		м2		2,52	1,00	256	102	123	--	--
216	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,0934812	5239,08	327,33	490	31	198	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	177	12	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,0934812	50800,00	--	4749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
218	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			101,61	121,68	9,38	12364	953	6541	0,24	25
		м2		48,83	3,51	4962	357	123	0,02	2
219	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
			101,61	891,17	15,20	90552	1544	22580	1,07	109
		м2		173,30	7,37	17609	749	123	0,04	4
		Тип 6								
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)								
			5035,8	146,64	9,95	738442	50106	346494	0,36	1793
		м2		52,20	3,74	262869	18834	123	0,02	92
221	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			5035,8	-22,19	-0,67	-111742	-3374	-5451	--	-22
		м2		-0,63	-0,25	-3173	-1259	123	--	-6
222	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			5035,8	663,98	4,90	3343670	24675	373810	0,38	1924
		м2		58,50	1,85	294594	9316	123	0,01	45
		Тип 7								
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)								
			390,24	146,64	9,95	57224	3883	26851	0,36	139
		м2		52,20	3,74	20371	1459	123	0,02	7
224	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			390,24	-44,38	-1,34	-17319	-523	-845	-0,01	-3
		м2		-1,26	-0,50	-492	-195	123	--	-1
225	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			390,24	121,68	9,38	47484	3660	25123	0,24	95
		м2		48,83	3,51	19055	1370	123	0,02	7
226	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
			390,24	891,17	15,20	347770	5932	86721	1,07	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	67629	2876	123	0,04	14
		Тип 8								
227	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			96,51	46,34	2,62	4472	253	1365	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1014	96	123	--	--
228	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			9,651	4795,16	--	46278	--	6731	3,66	35
		м3		567,00	--	5472	--	123	--	--
229	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			96,51	146,64	9,95	14152	960	6640	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5038	361	123	0,02	2
230	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			96,51	88,76	2,68	8566	259	418	0,02	2
		м2		2,52	1,00	243	97	123	--	--
231	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
			96,51	891,17	15,20	86007	1467	21447	1,07	103
		м2		173,30	7,37	16725	711	123	0,04	4
		Тип 9								
232	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			45,15	146,64	9,95	6621	449	3107	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2357	169	123	0,02	1
233	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной								
			45,15	48,53	5,55	2191	251	2502	0,26	12
		м2		42,98	2,07	1941	93	123	0,01	--
234	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С								
			1,395135	8390,00	--	11705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			45,15	146,64	9,95	6621	449	3107	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2357	169	123	0,02	1
236	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			45,15	88,76	2,68	4007	121	195	0,02	1
		м2		2,52	1,00	114	45	123	--	--
237	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,041538	5239,08	327,33	218	14	88	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	79	5	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,041538	50800,00	--	2110	--	--	--	--
239	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
		м2	45,15	891,17	15,20	40236	686	10033	1,07	48
				173,30	7,37	7824	333	123	0,04	2
		Тип 10								
240	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)								
		м2	369,75	146,64	9,95	54220	3679	25441	0,36	132
				52,20	3,74	19301	1383	123	0,02	7
241	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать из каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	369,75	-44,38	-1,34	-16409	-495	-800	-0,01	-3
				-1,26	-0,50	-466	-185	123	--	-1
242	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
		м2	369,75	891,17	15,20	329510	5620	82167	1,07	396
				173,30	7,37	64078	2725	123	0,04	14
		Тип 11								
243	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	204,93	146,64	9,95	30051	2039	14100	0,36	73
				52,20	3,74	10697	766	123	0,02	4
244	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
		м2	204,93	891,17	15,20	182627	3115	45540	1,07	219
				173,30	7,37	35514	1510	123	0,04	8
		Плинтусы								
245	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	1900,35	135,76	0,32	257984	608	97564	0,24	448
				41,63	0,11	79112	209	123	--	1
246	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
		м	6469,23	123,31	0,16	797727	1035	129304	0,09	582
				16,18	0,07	104672	453	123	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	E0106-11-6	Установка стальных конструкций								
			0,852	18837,97	11119,34	16050	9474	10521	42,50	36
		1т		7560,00	4200,75	6441	3579	105	20,52	17
248	C11041-84	Сталь угловая 20х20 мм								
			0,852	47200,00	--	40214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
249	E0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			263,34	397,39	102,53	104649	27000	59195	0,90	237
		м2		151,65	35,67	39936	9393	120	0,14	37
250	C12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)								
			47,34	5850,00	--	276939	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	C12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами								
			216	5470,00	--	1181520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
252	E0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2								
			878,4	768,90	31,85	675402	27977	213810	1,15	1010
		м2		190,80	12,04	167599	10576	120	0,06	52
253	C12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние								
			216	3640,00	--	786240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
254	C12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние								
			297	4010,00	--	1190970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	C12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние								
			134,4	3780,00	--	508032	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
256	C12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние								
			231	4250,00	--	981750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	E0115-202-1	Остекление дверей								
			143,4456	389,30	3,04	55843	436	20406	0,84	120
		м2		134,33	1,15	19269	165	105	0,01	1
258	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			6,6	330,85	32,08	2184	212	2252	1,49	10
		м2		272,25	12,13	1797	80	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	С12064-4	Блоки дверные стальные с одностольными утепленными полотнами								
			6,6	11200,00	--	73920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)								
			120	583,00	--	69960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
261	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)								
			161,94	472,81	19,00	76567	3078	43513	1,30	211
		м2		217,73	6,18	35259	1002	120	0,03	5
262	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			190,05	427,50	19,32	81247	3672	43838	1,11	211
		м2		185,83	6,39	35317	1214	120	0,03	6
263	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			330	346,04	18,87	114194	6227	56561	0,82	269
		м2		136,44	6,39	45025	2109	120	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные								
			161,94	5501,00	--	890832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками								
			520,05	6288,00	--	3270074	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0110-35-1	Установка подоконных досок								
			405	332,30	23,87	134582	9667	53154	0,68	274
		шт		100,35	9,02	40642	3653	120	0,04	18
267	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей								
			150,03	217,00	--	32557	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
			172,8	447,28	20,21	77291	3492	46042	1,29	222
		м2		215,16	6,88	37180	1189	120	0,03	6
269	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
			172,8	10900,00	--	1883520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			164,1	661,07	1,24	108482	203	30014	0,97	160
		м2		153,23	0,47	25145	77	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								
271	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)								
			7402,83	187,63	3,94	1389008	29167	805280	0,55	4097
		м2		102,11	1,49	755903	11030	105	0,01	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)								
			7402,83	45,35	0,32	335726	2369	245937	0,20	1495
		м2		31,50	0,14	233189	1036	105	–	4
		СТЕНЫ								
273	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)								
			2856,63	252,23	4,07	720517	11613	409876	0,74	2114
		м2		135,68	0,97	387588	2771	105	0,05	148
274	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в т/ж перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)								
			10107,546	147,12	3,43	1487022	34669	796394	0,46	4601
		м2		73,73	1,31	745229	13241	105	0,01	64
275	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза								
			3742,29	45,35	0,32	169717	1198	124326	0,20	756
		м2		31,50	0,14	117882	524	105	–	2
276	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону								
			13554,54	102,50	0,49	1389395	6642	713464	0,30	4107
		м2		49,95	0,18	677049	2440	105	–	12
277	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)								
			2066,85	142,58	2,10	294691	4340	142842	0,39	806
		м2		65,03	0,79	134407	1633	105	–	8
278	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)								
			1621,98	143,53	1,88	232808	3049	134577	0,47	759
		м2		78,30	0,72	127001	1168	105	–	6
279	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей								
			664,56	926,55	4,62	615748	3070	178391	1,52	1010
		м2		254,97	3,14	169443	2087	104	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	E0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)								
			144,06	207,64	1,52	29913	219	19029	0,70	101
		м2		111,38	0,56	16045	81	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
281	E0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м								
			5660,4	181,40	50,15	1026799	283869	704802	0,61	3476
		м2		105,83	18,68	599066	105736	100	0,09	521
282	C11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)								
			579,948	7594,00	--	4404125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
283	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для клаки и облицовки								
			5708,298	118,31	0,62	675330	3539	465308	0,43	2477
		м2		68,85	0,23	393016	1313	118	--	6
284	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)								
			5778,33	558,44	4,92	3226851	28429	1182628	1,15	6645
		м2		193,05	1,87	1115507	10805	105	0,01	53
285	C11011-752	Сетка стеклянная								
			6240,5964	65,00	--	405639	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
286	E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)								
			5778,33	80,94	1,65	467698	9534	92586	0,09	508
		м2		14,63	0,63	84537	3640	105	--	17
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
287	E0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из пропилоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)								
			3,6	78,84	0,08	284	--	168	0,28	1
		м2		46,60	--	168	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
288	E0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/								
			3,21525	14942,25	5522,03	48043	17755	23164	39,49	127
		т		6682,50	1322,37	21486	4252	90	4,73	15
289	C12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения								
			3,21525	111158,00	--	357401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			115,5	161,83	1,24	18691	143	21125	0,97	112
		м2		153,23	0,47	17698	54	119	--	--
291	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм								
			725,34	72,00	--	52224	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
292	E0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)								
			0,477	18837,97	11119,34	8986	5304	5890	42,50	20
		1т		7560,00	4200,75	3606	2004	105	20,52	10
293	С11041-84	Сталь угловая 30х30								
			0,477	47200,00	--	22514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	E0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме								
			7,461	11154,54	184,07	83224	1373	12523	9,27	69
		м3		1608,75	69,75	12003	520	100	0,34	3
295	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			240	146,64	9,95	35193	2388	16513	0,36	85
		м2		52,20	3,74	12528	898	123	0,02	4
296	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			240	44,38	1,34	10651	322	520	0,01	2
		м2		1,26	0,50	302	120	123	--	1
297	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,444	5239,08	327,33	2326	145	939	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	839	55	105	0,60	--
298	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,444	50800,00	--	22555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами								
			409,8	167,60	50,15	68681	20551	45369	0,53	219
		м2		92,03	18,68	37714	7655	100	0,09	38
300	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125								
			20,49	7594,00	--	155601	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
301	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
			284,4	3142,91	3,99	893843	1135	139865	2,70	768
		м2		467,15	1,22	132857	347	105	--	1
302	E0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке								
			409,8	558,44	4,92	228849	2016	83872	1,15	471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	79112	766	105	0,01	4
303	С11011-752	Сетка стеклянная	442,584	65,00	--	28768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	409,8	80,94	1,65	33169	676	6566	0,09	36
		м2		14,63	0,63	5995	258	105	--	1
		Люк, стремянки, слуховое окно								
305	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,882	22656,35	316,57	19981	279	3817	22,50	20
		м3		3487,50	119,25	3076	105	120	0,58	1
306	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,882	1862,35	14,17	1643	12	327	1,88	2
		м3		303,75	5,40	268	5	120	0,03	--
307	Е0110-28-8	Обшивка люка кровельной сталью оцинкованной по мерзлоте с одной стороны	6,3	148,09	2,78	933	18	1080	0,94	6
		м2		141,75	1,06	893	7	120	0,01	--
308	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,049455	72677,00	--	3594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,225	7594,00	--	1709	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
310	С11011-819	Петли	36	40,00	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-813	Ручка	9	142,00	--	1278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,02124	147939,10	1826,10	3142	39	261	42,70	1
		т		8100,00	690,75	172	15	140	3,37	--
313	Е0107-28-1	Укладки резиновых прокладок	0,0792	35,70	8,70	3	1	3	0,18	--
		м2		27,00	3,29	2	--	140	0,02	--
314	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	1,98	88,00	--	174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	8,64	89,31	0,22	772	2	139	0,08	1
		м2		13,32	0,09	115	1	120	--	--
		Стремянка СТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,12699	14190,56	5475,87	1802	695	811	31,79	4
		т		5544,00	1552,87	704	197	90	5,46	1
317	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,12699	133700,00	--	16979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
318	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,30339	22656,35	316,57	6874	96	1313	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1058	36	120	0,58	--
319	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,30339	1862,35	14,17	565	4	113	1,88	1
		м3		303,75	5,40	92	2	120	0,03	--
320	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	11,88	129,31	4,32	1536	51	1755	0,75	9
		м2		121,50	1,64	1443	19	120	0,01	--
321	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,12177	43700,00	--	5321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,178	161,83	1,24	1809	14	2044	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1713	5	119	--	--
323	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	70,19784	72,00	--	5054	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,27	35,70	8,70	10	2	11	0,18	--
		м2		27,00	3,29	7	1	140	0,02	--
325	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	27	88,00	--	2376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
326	С11011-819	Петли	36	40,00	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	27,9	140,86	1,61	3930	45	2615	0,53	15
		м2		88,65	0,61	2473	17	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
328	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,19044	14190,56	5475,87	2702	1043	1216	31,79	6
		т		5544,00	1552,87	1056	296	90	5,46	1
329	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,19044	133700,00	--	25462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000972	22656,35	316,57	22	--	4	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	3	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения								
331	E0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	9,81972	14942,25	5522,03	146729	54225	70745	39,49	388
		т		6682,50	1322,37	65620	12985	90	4,73	46
332	C12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	9,81972	111158,00	--	1091540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	E0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	13,518	5174,41	196,62	69948	2658	4918	1,79	24
		м3		272,25	74,27	3680	1004	105	0,36	5
334	C12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,984735	67553,00	--	66522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,62172	93997,62	304,24	58440	189	21666	198,00	123
		1т		33075,00	114,75	20563	71	105	0,56	--
		Парапетные ограждения								
336	E0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,96975	14942,25	5522,03	14490	5355	6986	39,49	38
		т		6682,50	1322,37	6480	1282	90	4,73	5
337	C12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,96975	111158,00	--	107795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки								
338	E0109-53-2	Монтаж решеток	1,04334	9850,48	1162,95	10277	1213	7010	46,60	49
		т		7357,50	108,00	7676	113	90	0,53	1
339	C12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холоднотянутых профилей	1,04334	149383,00	--	155857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты								
340	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	60,36	161,83	1,24	9768	75	11040	0,97	59
		м2		153,23	0,47	9249	28	119	--	--
341	C11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	379,0608	72,00	--	27292	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм								
			0,12264	59000,00	--	7236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)								
			825	16,36	0,05	13494	41	4329	0,03	24
		м2		5,81	0,02	4793	17	90	--	--
344	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			825	33,16	0,04	27354	33	6178	0,04	35
		м2		8,32	--	6864	--	90	--	--
		Отмостка								
345	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
			44,4	653,02	73,75	28994	3275	1952	0,14	6
		м3		21,38	11,67	949	518	133	0,04	2
346	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			297	388,67	--	115434	--	9776	0,14	43
		м2		24,75	--	7351	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция								
347	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			7170	100,48	3,96	720442	28393	492745	0,30	2129
		м		52,20	1,49	374274	10683	128	0,01	52
348	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			2025	113,48	3,96	229797	8019	139164	0,30	601
		м		52,20	1,49	105705	3017	128	0,01	15
349	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			120	135,48	3,96	16258	475	8247	0,30	36
		м		52,20	1,49	6264	179	128	0,01	1
350	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			75	157,48	3,96	11811	297	5154	0,30	22
		м		52,20	1,49	3915	112	128	0,01	1
351	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			465	178,48	3,96	82993	1841	31956	0,30	138
		м		52,20	1,49	24273	693	128	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			33	178,48	3,96	5890	131	2268	0,30	10
		м		52,20	1,49	1723	49	128	0,01	--
353	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			9888	10,99	--	108669	--	135299	0,05	495
		м		10,69	--	105703	--	128	--	--
354	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
			541,44	5222,44	35,77	28276,39	19368	86702	0,70	380
		1кВт		111,70	13,40	60481	7255	128	0,07	35
355	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			480	28,81	--	13826	--	14239	0,12	59
		комплект		23,18	--	11124	--	128	--	--
356	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия								
			480	100,44	--	48212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия								
			297	300,44	--	89230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия								
			63	456,88	--	28783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия								
			18	1654,19	--	29775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания								
			57	3376,81	--	192478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания								
			63	4622,12	--	291194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
362	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания								
			33	5502,10	--	181569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания								
			12	8204,26	--	98451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
			516	193,78	--	99990	--	76278	1,00	516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		164,25	--	84753	--	90	--	--
365	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
			9	266,57	--	2399	--	1786	1,00	9
		шт		220,50	--	1985	--	90	--	--
366	Справс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания								
			36	15021,89	--	540788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Справс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания								
			9	19377,35	--	174396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	Справс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания								
			480	1207,97	--	579827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
369	Справс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания								
			480	1159,97	--	556788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	Справс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания								
			480	720,87	--	346019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			705	200,00	--	141000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза								
			1440	140,64	0,07	202514	101	163326	0,65	930
		м2		108,00	0,02	155520	29	105	--	--
373	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			1410	72,96	16,85	102879	23759	60517	0,21	298
		м		38,59	4,33	54412	6105	100	0,03	35
374	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм								
			396	42,00	--	16632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
375	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм								
			429	46,00	--	19734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
376	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм								
			132	60,00	--	7920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
377	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм								
			82,5	73,00	--	6023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
378	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 42 мм								
			511,5	106,00	--	54219	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
379	С11031-544	Самоклеящаяся лента								
			2115	16,94	--	35828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
380	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			405	100,48	3,96	40694	1604	27833	0,30	120
		м		52,20	1,49	21141	603	128	0,01	3
381	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			105	113,48	3,96	11915	416	7216	0,30	31
		м		52,20	1,49	5481	156	128	0,01	1
382	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм								
			510	10,99	--	5605	--	6978	0,05	26
		м		10,69	--	5452	--	128	--	--
383	Справ лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия								
			6	456,88	--	2741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0118-22-5	Установки кранов воздушных								
			9	28,81	--	259	--	267	0,12	1
		комплект		23,18	--	209	--	128	--	--
385	Справ лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDF15 "Watts" Германия								
			9	100,44	--	904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0118-6-1	Установки чугунных радиаторов								
			24,48	5222,44	35,77	127845	876	3920	0,70	17
		1кВт		111,70	13,40	2735	328	128	0,07	2
387	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза								
			39	140,64	0,07	5485	3	4423	0,65	25
		м2		108,00	0,02	4212	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			510	72,96	16,85	37212	8594	21889	0,21	108
		м		38,59	4,33	19681	2208	100	0,03	13
390	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du15 мм								
			445,5	42,00	--	18711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 20 мм								
			115,5	46,00	--	5313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
392	С11031-544	Самоклеящаяся лента								
			765	16,94	--	12959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
393	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)								
			90	644,60	16,96	58014	1526	22317	1,12	101
		шт		186,64	7,09	16797	638	128	0,03	3
394	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			129,6	1169,91	13,82	151621	1791	43969	1,62	210
		м2		259,88	5,18	33680	671	128	0,03	3
395	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			28,8	1144,51	11,11	32962	320	8949	1,48	43
		м2		238,61	4,16	6872	120	128	0,02	1
396	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			95,4	1210,51	11,11	115483	1060	29645	1,48	141
		м2		238,61	4,16	22764	397	128	0,02	2
397	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)								
			15,525	1163,92	8,82	18070	137	3150	0,96	15
		м2		155,22	3,31	2410	51	128	0,02	--
398	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
			297	93,00	--	27621	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)								
			30	979,85	16,96	29395	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
400	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			61,2	1169,91	13,82	71599	846	20763	1,62	99
		м2		259,88	5,18	15904	317	128	0,03	2
401	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
		м2		238,61	4,16	5154	90	128	0,02	--
402	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)								
			34,8	1210,51	11,11	42126	387	10814	1,48	52
		м2		238,61	4,16	8304	145	128	0,02	1
403	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			33	1174,75	9,61	38766	317	8884	1,28	42
		м2		206,72	3,59	6822	119	128	0,02	1
404	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
			126	93,00	--	11718	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
405	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)								
			75	693,85	16,96	52038	1272	18598	1,12	84
		шт		186,64	7,09	13998	532	128	0,03	2
406	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			180	1169,91	13,82	210584	2487	61068	1,62	291
		м2		259,88	5,18	46778	932	128	0,03	5
407	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			48	1144,51	11,11	54937	533	14916	1,48	71
		м2		238,61	4,16	11453	200	128	0,02	1
408	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			159	1210,51	11,11	192471	1766	49409	1,48	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		238,61	4,16	37939	661	128	0,02	3
409	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	23,8125	1163,92	8,82	27716	210	4832	0,96	23
		м2		155,22	3,31	3696	79	128	0,02	--
410	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	360	93,00	--	33480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE4,BE5,BE8,BE9,BE14,BE15								
411	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200x400 мм (150x400)	90	979,85	16,96	88186	1526	22317	1,12	101
		шт		186,64	7,09	16797	638	128	0,03	3
412	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	214,2	1169,91	13,82	250595	2960	72671	1,62	346
		м2		259,88	5,18	55665	1109	128	0,03	5
413	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	64,8	1144,51	11,11	74164	720	20136	1,48	96
		м2		238,61	4,16	15462	269	128	0,02	1
414	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	72	1210,51	11,11	87157	800	22374	1,48	107
		м2		238,61	4,16	17180	299	128	0,02	1
415	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	99	1174,73	9,61	116298	951	26651	1,28	127
		м2		206,72	3,59	20466	356	128	0,02	2
416	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	40,05	1174,73	9,61	47048	385	10782	1,28	51
		м2		206,72	3,59	8279	144	128	0,02	1
417	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	540	93,00	--	50220	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
418	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	77,4	7327,30	378,22	567133	29274	286999	20,04	1551
		м3		3566,25	141,75	276028	10971	100	0,69	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	75,078	6240,00	--	468487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
420	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	103,29	4,16	310	12	216	0,31	1
		м		54,81	1,56	164	5	128	0,01	--
421	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	138,29	4,16	4149	125	2165	0,31	9
		м		54,81	1,56	1644	47	128	0,01	--
422	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	45	181,29	4,16	8158	187	3247	0,31	14
		м		54,81	1,56	2466	70	128	0,01	--
423	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	21	629,42	14,83	13218	311	2982	0,58	12
		м		105,37	5,55	2213	117	128	0,03	1
424	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	150	808,36	16,79	121255	2518	24613	0,69	103
		м		121,91	6,29	18286	943	128	0,03	5
425	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	99	11,52	--	1141	--	1422	0,05	5
		м		11,22	--	1111	--	128	--	--
426	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	150	11,66	--	1750	--	2155	0,05	8
		м		11,22	--	1684	--	128	--	--
427	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	249	75,74	17,69	18858	4405	11221	0,22	55
		м		40,52	4,55	10089	1132	100	0,03	7
428	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dн 18 мм	3,3	65,00	--	215	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
429	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 28 мм	33	80,00	--	2640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
430	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 48 мм	49,5	119,00	--	5891	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
431	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 57 мм	23,1	158,00	--	3650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
432	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 76 мм	165	200,00	--	33000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
433	С11031-544	Самоклеящаяся лента	373,5	16,94	--	6327	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
434	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	150	200,00	--	30000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	27	918,83	94,64	24808	2555	17473	2,73	74
		1шт		470,14	35,44	12694	957	128	0,17	5
436	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	27	7208,73	--	194636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0118-16-2	Установка тройников наружным диаметром на трубкин 57 мм	6	16980,53	78,52	101883	471	3827	2,72	16
		1шт		468,14	30,13	2809	181	128	0,14	1
438	П0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	6	201,99	--	1212	--	931	1,05	6
		шт		172,46	--	1035	--	90	--	--
439	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	3	145863,47	--	437590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
440	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	3	3904,80	--	11714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	3	77,71	10,43	233	31	254	0,34	1
		фланец		66,15	--	198	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	Справс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	3	4799,89	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
443	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	918,83	94,64	5513	568	3883	2,73	16
		1шт		470,14	35,44	2821	213	128	0,17	1
444	Справс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	6	4684,34	--	28106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	12	553,00	--	6636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
446	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	15	277,60	--	4164	--	3126	1,05	16
		шт		231,53	--	3473	--	90	--	--
447	Справс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	6	27128,29	--	162770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
448	Справс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	6	4519,72	--	27118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	Справс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	3	46770,18	--	140311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0116-15-2	Установки кранов диам. до 50 мм	9	488,14	41,20	4393	371	3266	1,54	14
		1шт		266,96	16,54	2403	149	128	0,07	1
451	Справс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	9	4281,68	--	38535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	--
453	Справс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	6	2327,95	--	13968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
454	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	12	322,00	--	3864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
455	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	6	201,99	--	1212	--	931	1,05	6
		шт		172,46	--	1035	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	3	30310,45	--	90931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
457	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	3	36176,99	--	108531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
458	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	3	77,71	10,43	233	31	254	0,34	1
		фланец		66,15	--	198	--	128	--	--
459	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	3	2597,28	--	7792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	3	1153,75	--	3461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	--
462	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	3	4693,23	--	14080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	--
464	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	3	3373,26	--	10120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	448,00	--	2688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
466	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3	201,99	--	606	--	466	1,05	3
		шт		172,46	--	517	--	90	--	--
467	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	3	31554,86	--	94665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
468	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	2759,83	123,78	8279	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
469	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	3	2897,60	180,60	8693	542	1737	3,15	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		567,00	42,53	1701	128	95	0,25	1
470	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	6	469,36	25,41	2816	152	1444	1,05	6
		шт		250,95	2,41	1506	14	95	0,01	--
471	Справс лист Энко коммерческог пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	3	193684,65	--	581054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	Справс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	3	2944,82	--	8834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	3,6	943,32	21,84	3396	79	669	0,76	3
		м		137,03	8,18	493	29	128	0,04	--
474	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,6	11,66	--	42	--	52	0,05	--
		м		11,22	--	40	--	128	--	--
475	Справс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	3	580,43	--	1741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	3	277,60	--	833	--	625	1,05	3
		шт		231,53	--	695	--	90	--	--
477	Справс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	3	42576,85	--	127731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	6	77,71	10,43	466	63	508	0,34	2
		фланец		66,15	--	397	--	128	--	--
479	Справс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	6	3655,92	--	21936	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
480	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	--
481	Справс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	3	1630,19	--	4891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			6	202,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм								
			18	488,14	41,20	8787	742	6532	1,54	28
		1шт		266,96	16,54	4805	298	128	0,07	1
484	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия								
			18	2967,05	--	53407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	П0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе								
			3	554,49	1,66	1663	5	1352	3,15	9
		шт		500,85	--	1503	--	90	--	--
486	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210								
			3	32354,85	--	97065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
487	П0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе								
			9	201,99	--	1818	--	1397	1,05	9
		шт		172,46	--	1552	--	90	--	--
488	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания								
			6	4933,23	--	29599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания								
			3	4933,23	--	14800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
490	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия								
			21	300,44	--	6309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
491	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания								
			3	19021,81	--	57065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
492	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			42	64,62	--	2714	--	2990	0,32	13
		комплект		55,62	--	2336	--	128	--	--
493	С131205-5	Термометры в оправе								
			42	541,00	--	22722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном								
			24	960,18	1,62	23044	39	1780	0,32	8
		комплект		57,94	--	1391	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			42	629,42	14,83	26436	623	5963	0,58	24
		м		105,37	5,55	4425	233	128	0,03	1
496	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			3	180,87	4,40	543	13	248	0,35	1
		м		62,84	1,66	189	5	128	0,01	–
497	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			45	11,52	–	519	–	647	0,05	2
		м		11,22	–	505	–	128	–	–
498	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			1029	443,04	12,80	455891	13171	410841	1,72	1772
		м		307,13	4,80	316032	4938	128	0,02	24
499	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			798	340,89	8,30	272031	6619	251719	1,35	1081
		м		243,34	3,10	194183	2472	128	0,02	12
500	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
			45	311,19	5,54	14004	249	11523	1,10	50
		м		197,98	2,08	8909	94	128	0,01	–
501	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
			102	414,84	6,98	42314	712	34889	1,47	150
		м		264,60	2,63	26989	268	128	0,01	1
502	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
			12	400,60	10,11	4807	121	3538	1,28	15
		м		226,57	3,78	2719	45	128	0,02	–
503	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм								
			2949	8,00	–	23592	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
504	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/								
			235,95	200,00	–	47190	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	1632	75,74	17,69	123601	28874	73548	0,22	362
				40,52	4,55	66128	7420	100	0,03	43
506	C11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 60 мм								
		м	46,2	123,00	--	5683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
507	C11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм								
		м	13,2	117,00	--	1544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
508	C11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм								
		м	112,2	81,00	--	9088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
509	C11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм								
		м	49,5	73,00	--	3614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
510	C11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм								
		м	877,8	61,00	--	53546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
511	C11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм								
		м	696,3	47,00	--	32726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
512	C11031-544	Самоклеящаяся лента								
		м	2448	16,94	--	41469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
513	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия								
		шт	132	300,44	--	39658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
514	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия								
		шт	168	456,88	--	76756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
515	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия								
		шт	120	375,99	--	45119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
516	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия								
		шт	360	375,99	--	135357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
517	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	--
518	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6891,00	--	20673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
519	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	306,00	--	1836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
520	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	210	79,27	1,65	16647	346	19051	0,43	90
		1счетчик		70,88	--	14884	--	128	--	--
521	Спрайс лист	Счетчик холодной воды /Ду15мм "Sensus" Словакия	210	3415,04	--	717158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
522	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	120	259,55	--	31146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
523	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	90	163,55	--	14720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
524	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	6	12928,35	1,65	77570	10	435	0,32	2
		1кран		56,70	--	340	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
525	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	79,27	1,65	238	5	272	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	213	--	128	--	--
526	Спрайс лист	Счетчик холодной воды /Ду20мм "Sensus" Словакия	3	3704,81	--	11114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	3	1517,30	--	4552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	960,18	1,62	2881	5	222	0,32	1
		комплект		57,94	--	174	--	128	--	--
529	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	3	300,44	--	901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	9	2608,83	--	23479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			6	103,29	4,16	620	25	433	0,31	2
		м		54,81	1,56	329	9	128	0,01	--
532	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			6	116,29	4,16	698	25	433	0,31	2
		м		54,81	1,56	329	9	128	0,01	--
533	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			12	138,29	4,16	1659	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	--
534	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			9	181,29	4,16	1632	37	649	0,31	3
		м		54,81	1,56	493	14	128	0,01	--
535	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			33	11,52	--	380	--	474	0,05	2
		м		11,22	--	370	--	128	--	--
536	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			1215	443,04	12,80	538297	15551	485103	1,72	2092
		м		307,13	4,80	373157	5830	128	0,02	28
537	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			1449	340,89	8,30	493950	12019	457068	1,35	1963
		м		243,14	3,10	352596	4488	128	0,02	22
538	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
			102	311,19	5,54	31741	565	26119	1,10	112
		м		197,98	2,08	20194	212	128	0,01	1
539	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
			99	414,84	6,98	41069	691	33863	1,47	146
		м		264,60	2,63	26195	260	128	0,01	1
540	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
			6	400,60	10,11	2404	61	1769	1,28	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		226,57	3,78	1359	23	128	0,02	--
541	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шайбы, шпилька/	340,95	200,00	--	68190	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
542	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	4344	8,00	--	34752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2574	75,74	17,69	194944	45540	116000	0,22	570
		м		40,52	4,55	104297	11703	100	0,03	68
544	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 54 мм	16,5	117,00	--	1931	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
545	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 42 мм	108,9	81,00	--	8821	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
546	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 35 мм	125,4	73,00	--	9154	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
547	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 28 мм	1607,1	61,00	--	98033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
548	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 22 мм	973,5	47,00	--	45755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
549	С11031-544	Самоклеящаяся лента	3861	16,94	--	65405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
550	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	246	300,44	--	73908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
551	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	96	456,88	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	6	663,10	--	3979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
553	Справс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	360	375,99	--	135357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	120	1572,61	7,30	188713	876	16692	0,64	77
		шт		106,31	2,36	12758	283	128	0,01	1
555	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	210	79,27	1,65	16647	346	19051	0,43	90
		1счетчик		70,88	--	14884	--	128	--	--
556	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	210	3415,04	--	717158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
557	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	30	259,55	--	7786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
558	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	180	163,55	--	29439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
559	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	79,27	1,65	238	5	272	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	213	--	128	--	--
560	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	3	6284,31	--	18853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
561	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	3	999,98	--	3000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
562	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	960,18	1,62	2881	5	222	0,32	1
		комплект		57,94	--	174	--	128	--	--
563	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	3	456,88	--	1371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	6	1654,19	--	9925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
565	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	79,27	1,65	238	5	272	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	213	--	128	--	--
566	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	3	3415,04	--	10245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
567	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	3	360,88	--	1083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном								
			3	960,18	1,62	2881	5	222	0,32	1
		комплект		57,94	--	174	--	128	--	--
569	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия								
			3	300,44	--	901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
570	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия								
			6	663,10	--	3979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
571	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
			42	1509,78	11,31	63411	467	8352	0,81	34
		м		151,20	4,16	6350	175	128	0,02	1
572	E0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза								
			18	93,20	--	1678	--	1643	0,54	10
		м2		86,94	--	1565	--	105	--	--
573	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			789	146,84	0,67	115858	530	112881	0,61	484
		м		111,51	0,26	87981	207	128	--	1
574	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			1095	155,27	1,50	170021	1644	151465	0,59	644
		м		107,50	0,57	117711	621	128	--	3
575	C130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм								
			1062	82,00	--	87084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	C130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм								
			1197	350,00	--	418950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги, шпилька/								
			105,45	200,00	--	21090	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
578	C130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм								
			717	8,00	--	5736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	C130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм								
			645	13,10	--	8450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм								
			282	148,11	34,70	41768	9786	27318	0,46	131
		м		83,87	13,00	23652	3666	100	0,06	18
581	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			5,1	6240,00	--	31824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
582	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			120	2395,68	22,61	287482	2713	57335	2,05	246
		комплект		363,83	9,45	43659	1134	128	0,04	5
583	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
			120	1298,00	--	155760	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
584	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
			120	402,05	14,59	48245	1751	45723	1,64	197
		комплект		292,95	4,72	35154	567	128	0,03	4
585	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном								
			120	1204,00	--	144480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно - присоединенным								
			120	7145,93	41,20	857512	4944	64956	2,33	280
		комплект		406,35	16,54	48762	1984	128	0,07	9
587	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза								
			120	350,00	--	42000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн								
			120	5799,30	98,64	695917	11836	59149	2,05	246
		комплект		347,29	37,80	41675	4536	128	0,18	21
589	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			120	149,70	1,65	17964	198	20321	0,74	88
		шт		132,30	--	15876	--	128	--	--
590	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой								
			120	1999,00	--	239880	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация напорная								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм								
			12	80,98	8,35	972	100	1104	0,39	5
		м		68,75	3,12	825	37	128	0,02	--
592	C130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм								
			12	353,00	--	4236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
593	C130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
			3	147,00	--	441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			12	11,52	--	138	--	172	0,05	1
		м		11,22	--	135	--	128	--	--
595	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
596	E0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза								
			2,7	146,04	0,07	394	--	322	0,68	2
		м2		113,40	0,02	306	--	105	--	--
597	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			3	3302,83	123,78	9908	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
598	H0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т								
			3	469,36	25,41	1408	76	722	1,05	3
		шт		250,95	2,41	753	7	95	0,01	--
599	C131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марки "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)								
			6	14478,00	--	86868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
600	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			360	168,32	21,84	60593	7862	66910	0,76	274
		м		137,03	8,18	49329	2945	128	0,04	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм								
			360	412,00	--	148320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
602	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм								
			360	11,66	--	4199	--	5172	0,05	19
		м		11,22	--	4041	--	128	--	--
603	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			36	160,29	4,16	5770	150	2598	0,31	11
		м		54,81	1,56	1973	56	128	0,01	--
604	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			36	11,52	--	415	--	517	0,05	2
		м		11,22	--	404	--	128	--	--
605	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			6	625,88	0,67	3755	4	858	0,61	4
		м		111,51	0,26	669	2	128	--	--
606	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			165	75,74	17,69	12496	2919	7436	0,22	37
		м		40,52	4,55	6686	750	100	0,03	4
607	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм								
			48	2895,00	--	138960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
608	С11031-544	Самоклеящаяся лента								
			247,5	16,94	--	4193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
609	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм								
			12	918,83	94,64	11026	1136	7766	2,73	33
		1шт		470,14	35,44	5642	425	128	0,17	2
610	Справк лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "РОЛЛХ"Словения								
			12	3846,14	--	46154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
611	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
			24	689,00	--	16536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм								
			33	211,00	--	6963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
613	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм								
			36	646,00	--	23256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
614	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм								
			54	321,00	--	17334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
615	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза								
			104,7	95,95	0,07	10046	8	6963	0,39	41
		м2		63,32	0,02	6629	2	105	--	--
616	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/								
			30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
617	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			9	340,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
618	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм								
			16,5	2075,61	55,80	34248	921	6437	1,53	25
		1соедин.		283,50	21,26	4678	351	128	0,11	2
619	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100								
			0,144	253602,37	51859,24	36519	7468	15760	328,34	47
		т		65913,75	19589,85	9492	2821	128	95,68	14
620	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм								
			9	284,00	--	2556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
621	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПП2 5х100								
			3	57699,00	--	173097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм								
			3	3501,55	253,05	10505	759	3054	4,20	13
		шт		661,50	59,12	1985	177	95	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг								
			45	1412,38	19,53	63557	879	30591	4,20	189
		шт		710,85	4,73	31988	213	95	0,03	1
624	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
			6	239,71	13,86	1438	83	1241	1,05	6
		шт		215,25	2,41	1292	14	95	0,01	–
625	Прайс-лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени								
			54	2288,20	–	123563	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
626	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			54	513,21	13,86	27713	748	12351	1,05	57
		шт		238,35	2,41	12871	130	95	0,01	1
627	Прайс-лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-1								
			3	1121,67	–	3365	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
628	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов								
			3	113,63	1,68	341	5	302	1,05	3
		шт		106,05	–	318	–	95	–	–
629	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
			120	357,40	140,70	42888	16884	23437	1,04	125
		шт		165,90	39,69	19908	4763	95	0,23	28
630	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике								
			84	280,90	102,90	23596	8644	12652	0,80	67
		шт		128,10	30,45	10760	2558	95	0,18	15
631	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели								
			3	252,80	95,55	758	287	469	0,86	3
		шт		137,55	26,99	413	81	95	0,16	–
632	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный								
			45	88,15	2,00	3967	90	3474	0,51	23
		шт		80,85	0,42	3638	19	95	–	–
633	Ц0108-592-2	Патрон подвесной								
			240	124,21	1,79	29810	428	18386	0,51	123
		шт		80,33	0,31	19278	76	95	–	–
634	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов								
			525	102,06	1,68	53579	882	44775	1,05	551
		шт		89,78	–	47132	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
635	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	120	868,43	20,48	104211	2457	57612	3,15	378
		шт		502,95	2,42	60354	290	95	0,01	2
636	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	285	49,29	0,21	14046	60	12964	0,30	87
		шт		47,78	0,11	13616	30	95	--	--
637	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	405	50,86	0,21	20598	85	19028	0,30	123
		шт		49,35	0,11	19987	43	95	--	--
638	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1704	65,60	0,21	111782	358	98415	0,36	608
		шт		60,69	0,11	103416	179	95	--	1
639	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	66,98	1,05	603	9	527	0,38	3
		шт		61,43	0,21	553	2	95	--	--
640	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	27	57,53	0,95	1553	26	1344	0,35	9
		шт		52,19	0,21	1409	6	95	--	--
641	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,25389	19515,10	7667,10	4955	1947	2930	59,85	15
		т		10206,00	1942,54	2591	493	95	11,27	3
642	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкции крепления лотков	0,036	83014,65	1410,15	2989	51	277	39,90	1
		т		7654,50	446,26	276	16	95	2,59	--
643	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	900	86,36	2,94	77724	2646	29267	0,18	161
		м		34,02	0,21	30618	189	95	--	1
644	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	150	90,45	3,26	13568	488	4219	0,17	25
		м		29,30	0,31	4394	47	95	--	--
645	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	19695	50,27	2,73	990068	53767	569727	0,18	3516
		м		30,24	0,21	595577	4136	95	--	24
646	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	360	60,60	4,52	21816	1625	11563	0,20	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		33,29	0,53	11983	189	95	--	1
647	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	17790	8,87	0,11	157797	1868	129542	0,05	934
		м		7,67	--	136360	--	95	--	--
648	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	600	11,05	0,11	6627	63	5327	0,06	38
		м		9,24	0,11	5544	63	95	--	--
649	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	600	15,20	0,21	9120	126	7122	0,07	44
		м		12,39	0,11	7434	63	95	--	--
650	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	37020	5,59	0,11	206942	3887	136632	0,02	777
		м		3,89	--	143823	--	95	--	--
651	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	1200	11,00	0,42	13200	504	9217	0,05	63
		м		7,98	0,11	9576	126	95	--	1
652	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1044	35,49	2,84	37046	2960	26451	0,16	164
		м		26,25	0,42	27405	438	95	--	3
653	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	66	283,20	--	18691	--	13167	1,05	69
		шт		210,00	--	13860	--	95	--	--
654	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	18	113,38	--	2041	--	889	--	--
		шт		51,98	--	936	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
655	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	9	9987,34	--	89886	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
656	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	9	18655,59	--	167900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
657	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	18	72,06	--	1297	--	1072	0,53	9
		шт		66,15	--	1191	--	90	--	--
658	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	165	50,27	2,73	8295	450	4773	0,18	29
		м		30,24	0,21	4990	35	95	--	--
659	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	165	8,87	0,11	1464	17	1201	0,05	9
		м		7,67	--	1265	--	95	--	--
660	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	780	5,59	0,11	4360	82	2879	0,02	16
		м		3,89	--	3030	--	95	--	--
661	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	9	868,43	20,48	7816	184	4521	3,15	28
		шт		502,95	2,42	4527	22	95	0,01	--
662	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	306	68,72	19,01	21028	5816	7356	0,13	39
		м		21,32	3,99	6522	1221	95	0,02	7
663	Ц0108-158-15	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	18	283,20	--	5098	--	3591	1,05	19
		шт		210,00	--	3780	--	95	--	--
664	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
665	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	30	20426,93	--	612808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
666	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	15	15548,57	--	233229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
667	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218	120	4795,66	--	575479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
668	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100	84	634,91	--	53332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
669	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	3	2327,99	--	6984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
670	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	240	55,03	--	13206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
671	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	87	59,26	--	5155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
672	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	108	55,03	--	5943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
673	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	45	50,79	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
674	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	240	40,21	--	9651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
675	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249У3	405	35,89	--	14537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
676	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	1188	35,85	--	42588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РШ1-03	405	16,93	--	6857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
678	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	405	23,28	--	9428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
679	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	120	16,93	--	2032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
680	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	120	1080,00	--	129600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
681	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ4	2,394	16300,00	--	39022	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
682	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,594	64800,00	--	38491	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
683	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	2,94	24200,00	--	71148	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
684	СПрайс.лист ООО"Технерго"	Коробка потолочная типа Л253	405	37,46	--	15173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
685	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	285	156,00	--	44460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
686	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	405	182,00	--	73710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
687	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1ГУ1-01-10/220	1704	195,00	--	332280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
688	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	9	134,00	--	1206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
689	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	27	134,00	--	3618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
690	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РТ-1-ЛБ шт	2394	84,65 --	--	202662 --	--	--	--	--
691	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 м	117	485,28 --	--	56778 --	--	--	--	--
692	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162 шт	45	213,27 --	--	9597 --	--	--	--	--
693	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247 шт	78	286,97 --	--	22383 --	--	--	--	--
694	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	117	441,60 --	--	51667 --	--	--	--	--
695	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГ нг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,99	44644,65 --	--	44198 --	--	--	--	--
696	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,054	181250,42 --	--	9788 --	--	--	--	--
697	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	20,13	9831,00 --	--	197898 --	--	--	--	--
698	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	33,48	16397,00 --	--	548972 --	--	--	--	--
699	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	1,8	25776,00 --	--	46397 --	--	--	--	--
700	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	1,8	62287,00 --	--	112117 --	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
701	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 м	306	11821,96 --	--	3617521 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	СПрайс.лист	Лента линкин алюминиевая,шириной 38мм Alutape	300	133,33	--	39999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
703	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	9	1660,00	--	14940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
704	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,72	9831,00	--	7078	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
705	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,225	16397,00	--	3689	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**33466876**	**448696**			**30247**
			Тенге			**5218687**	**129406**			**670**
	Стоимость оборудования -		Тенге			557811				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			557811				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9605927				
	Материалы -		Тенге			674657				
	Всего заработная плата -		Тенге				1480870			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7356227				
	Сдача и испытание -		Тенге			70872				
		Накладные расходы -	Тенге			1401940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				210291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11668339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9789
		Сметная заработная плата -	Тенге				1691161			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568302				
	Материалы -		Тенге			436541				
	Всего заработная плата -		Тенге				773193			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1249292				
	Сдача и испытание -		Тенге			14804				
		Накладные расходы -	Тенге			781606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3550902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				890434			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20734836				
	Материалы -		Тенге			7780071				
	Всего заработная плата -		Тенге				3094029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9744266				
	Местные материалы -		Тенге			629				
	Сдача и испытание -		Тенге			117590				
		Накладные расходы -	Тенге			3960358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1980
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26176905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19451
		Сметная заработная плата -	Тенге				3688083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41953958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33989
		Сметная заработная плата -	Тенге				6269678			
		РАЗДЕЛ 4.Слаботочные сети								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Оборудование и монтажные работы								
706	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	27	777,15	320,25	20983	8647	14657	2,10	57
		коробка		417,90	75,60	11283	2041	110	0,44	12
707	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная	126	112,25	--	14144	--	13229	1,05	132
		шт		103,95	--	13098	--	101	--	--
708	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	3	3392,75	1069,95	10178	3210	7890	12,60	38
		шт		2137,80	253,05	6413	759	110	1,47	4
709	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	9	2067,95	662,55	18612	5963	14667	7,35	66
		шт		1325,10	156,45	11926	1408	110	0,91	8
710	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	3	4097,10	850,50	12291	2552	7703	12,60	38
		шкаф		2133,60	200,55	6401	602	110	1,16	3
711	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	360	71,72	5,78	25819	2079	12784	0,22	79
		м		36,65	0,73	13192	265	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	12300	50,27	2,73	618321	33579	355808	0,18	2196
		м		30,24	0,21	371952	2583	95	--	15
713	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	360	86,36	2,94	31090	1058	11707	0,18	64
		м		34,02	0,21	12247	76	95	--	--
714	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4140	28,79	2,21	119191	9129	83419	0,11	435
		м		20,69	0,53	85636	2174	95	--	13
		Материалы,не учтенные ценником								
715	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТПП зо'1 10х2х0,4	1,14	45303,13	--	51646	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
716	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	3	26921,32	--	80764	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
717	СПрайс.лист "Казтелеком"	Распределительный телефонный шкаф	3	3386,17	--	10159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
718	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	27	526,00	--	14202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
719	СПрайс.лист "Казтелеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	126	80,42	--	10133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
720	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	9	2503,23	--	22529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
721	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	3	3784,89	--	11355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
722	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	18	1169,95	--	21059	--	21055	6,30	113
		шт		1158,15	--	20847	--	101	--	--
723	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	3	845,15	--	2535	--	2536	4,20	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		836,85	--	2511	--	101	--	--
724	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	9	3767,03	--	33903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
725	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	9	5942,09	--	53479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
726	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	3	7978,49	--	23935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
727	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	9	208,00	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
728	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	9	1085,80	--	9772	--	9774	5,25	47
		шт		1075,20	--	9677	--	101	--	--
729	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	9	15649,97	--	140850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
730	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	45	334,25	--	15041	--	15033	2,10	95
		шт		330,75	--	14884	--	101	--	--
731	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	9	1367,97	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
732	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	9	1367,97	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
733	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	9	1367,97	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
734	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	9	1367,97	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
735	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	9	1367,97	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
736	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	225	112,25	--	25256	--	23623	1,05	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		103,95	--	23389	--	101	--	--
737	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	315	198,75	--	62606	--	62469	1,05	331
		шт		196,35	--	61850	--	101	--	--
738	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	90	41,78	--	3760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
739	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	225	37,33	--	8400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
740	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	225	776,87	--	174796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
741	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	9	113,63	1,68	1023	15	907	1,05	9
		шт		106,05	--	954	--	95	--	--
742	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	9	111,11	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
743	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4950	28,79	2,21	142511	10915	99740	0,11	520
		м		20,69	0,53	102391	2599	95	--	15
744	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	450	120,00	--	53999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
745	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	4500	59,55	--	267994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
746	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,891	16300,00	--	14523	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2191289	77146			4469
			Тенге			768650	12506			73
	Стоимость оборудования -		Тенге			140850				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			140850				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2050439				
	Материалы -		Тенге			304635				
	Всего заработная плата -		Тенге				781156			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			900007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			40276				
		Накладные расходы -	Тенге			756998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2975884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4920
		Сметная заработная плата -	Тенге				894706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3116733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4920
		Сметная заработная плата -	Тенге				894706			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**112762366**	**1593920**			**111469**
			Тенге			**19143847**	**531361**			**2734**
	Стоимость оборудования -		Тенге			698661				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			698661				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11656366				
	Материалы -		Тенге			979292				
	Всего заработная плата -		Тенге				2262026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8256234				
	Сдача и испытание -		Тенге			111148				
		Накладные расходы -	Тенге			2158938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828918				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14644223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14708
		Сметная заработная плата -	Тенге				2585867			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77669159				
	Материалы -		Тенге			36878419				
	Всего заработная плата -		Тенге				14193374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20636543				
	Местные материалы -		Тенге			5234562				
	Сдача и испытание -		Тенге			14804				
		Накладные расходы -	Тенге			16835328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8418
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2525299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5670269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100174756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90818
		Сметная заработная плата -	Тенге				16718674			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2003343				
	Материалы -		Тенге			41345				
	Всего заработная плата -		Тенге				125778			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1774576				
		Накладные расходы -	Тенге			113200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2243536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				142758			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20734836				
	Материалы -		Тенге			7780071				
	Всего заработная плата -		Тенге				3094029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9744266				
	Местные материалы -		Тенге			629				
	Сдача и испытание -		Тенге			117590				
		Накладные расходы -	Тенге			3960358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1980
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26176905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19451
		Сметная заработная плата -	Тенге				3688083			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			143938082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125737
		Сметная заработная плата -	Тенге				23135381			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			181779807	4856788			154284
			Тенге			26010170	1575151			7370
	Стоимость оборудования -		Тенге			698661				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			698661				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11656366				
	Материалы -		Тенге			979292				
	Всего заработная плата -		Тенге				2262026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8256234				
	Сдача и испытание -		Тенге			111148				
		Накладные расходы -	Тенге			2158938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828918				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14644223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14708
		Сметная заработная плата -	Тенге				2585867			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144827118				
	Материалы -		Тенге			49002916				
	Всего заработная плата -		Тенге				22028483			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45052591				
	Местные материалы -		Тенге			25665528				
	Транспортные расходы -		Тенге			211531				
	Сдача и испытание -		Тенге			14979				
		Накладные расходы -	Тенге			25311992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3796799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10208347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180347457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142077
		Сметная заработная плата -	Тенге				25825282			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3862826				
	Материалы -		Тенге			58373				
	Всего заработная плата -		Тенге				200782			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3505063				
		Накладные расходы -	Тенге			180703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4286141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				227887			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20734836				
	Материалы -		Тенге			7780071				
	Всего заработная плата -		Тенге				3094029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9744266				
	Местные материалы -		Тенге			629				
	Сдача и испытание -		Тенге			117590				
		Накладные расходы -	Тенге			3960358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1980
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26176905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19451
		Сметная заработная плата -	Тенге				3688083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			226153387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177460
		Сметная заработная плата -	Тенге				32327119			
	Итого СМР		**Тенге**			**225 454 726**				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			**698 661**				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**5 230 550**				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			**231 383 937**				
	Итого в текущих ценах 2010 г. (К=1,823226)		**Тенге**			**421 865 209**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**8 437 304**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**430 302 513**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**51 636 302**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**481 938 815**				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор

ТОО "SHEBERBUILD"

Директор