Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Тепловые сети
Договор ген.подряда №14/3-5-П-ШРС от 05 марта 2013 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1746	198,65	189,08	346834	330135	108968	0,07	113
		м3		9,35	54,99	16325	96013	97	0,04	66
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54	1313,58	--	70933	--	80155	9,24	499
		м3		1313,58	--	70933	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	173,6	162,70	154,89	28244	26888	8873	0,05	9
		м3		7,65	45,05	1328	7820	97	0,03	5
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	303,8	281,00	281,00	85368	85368	17074	--	--
		т		--	56,20	--	17074	100	1,18	359
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2137,4	18,83	16,22	40256	34669	16586	0,02	35
		м3		2,40	5,60	5130	11969	97	--	8
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1134,9	198,65	189,08	225442	214588	70829	0,07	74
		м3		9,35	54,99	10611	62408	97	0,04	43
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2790	27,77	27,77	77492	77492	24404	--	--
		м3		--	9,02	--	25159	97	0,01	19

8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/песком/	8	27,77	27,77	222	222	70	--	--
		м3		--	9,02	--	72	97	0,01	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2790	107,73	22,58	300567	62999	230441	0,54	1507
		м3		85,15	--	237569	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	70	6976,00	762,60	488320	53382	95928	5,10	357
		м3		768,40	285,75	53788	20003	130	0,28	20
		Неподвижная работа Н-1								
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,7	26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
		м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1477	53600,00	--	7917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,06	6976,00	762,60	419	46	82	5,10	--
		м3		768,40	285,75	46	17	130	0,28	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
		м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--
17	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
		т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
18	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
		м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
		м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
		м2		20,80	--	6	--	90	--	--
21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	20160,00	366	30	130	19,69	--

22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак									
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
24	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1770484	889534			2671
			Тенге			408204	241728			520
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764089				
	Материалы -		Тенге			10268				
	Всего заработная плата -		Тенге				646091			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8473				
	Местные материалы -		Тенге			452085				
		Накладные расходы -	Тенге			663597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2573348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3501
		Сметная заработная плата -	Тенге				745631			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				3841			
		Накладные расходы -	Тенге			3457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1128				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2583791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3525

	Сметная заработная плата -	Тенге				749991			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1770484	889534			2671
		Тенге			408204	241728			520
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764089				
Материалы -		Тенге			10268				
Всего заработная плата -		Тенге				646091			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8473				
Местные материалы -		Тенге			452085				
	Накладные расходы -	Тенге			663597				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99540			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145661				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2573348				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3501
	Сметная заработная плата -	Тенге				745631			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
Материалы -		Тенге			792				
Всего заработная плата -		Тенге				3841			
	Накладные расходы -	Тенге			3457				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1128				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1196				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2583791				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3525
	Сметная заработная плата -	Тенге				749991			
Итого СМР		Тенге			2 583 791				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			59 944				
Итого в ценах 2001 г.					2 643 735				
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					6 317 674				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			126 353				
Итого сметная стоимость		Тенге			6 444 027				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			773 283				
Всего с НДС		Тенге			7 217 310				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор ген.подряда №09/3-5-П-ШРС от 15 февраля 2013 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,46	79,46	75,63	1387	1321	436	0,03	--
		м3		3,74	22,00	65	384	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,54	525,43	--	284	--	321	3,70	2
		м3		525,43	--	284	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,54	65,08	61,95	35	33	11	0,02	--
		м3		3,06	18,02	2	10	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	18,375	112,40	112,40	2065	2065	413	--	--
		т		--	22,48	--	413	100	0,47	9
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,5	7,53	6,49	79	68	33	0,01	--
		м3		0,96	2,24	10	24	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7,5	11,11	11,11	83	83	26	--	--
		м3		--	3,61	--	27	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,5	43,09	9,03	323	68	248	0,22	2
		м3		34,06	--	255	--	97	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	307,5	73,40	55,60	22571	17097	9173	0,12	37
		м		17,60	13,80	5412	4243	95	0,08	25
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,75	3054,90	305,04	2291	229	411	2,04	2

		м3		307,36	114,30	231	86	130	0,28	--
		Монтажные работы									
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,105	1076057,24	3467,84	112986	364	16821	722,00	76
		км		121932,00	1300,50	12803	137	130	3,17	--
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4042,20	2490,00	8084	4980	3918	8,00	16
		шт		1512,00	549,99	3024	1100	95	3,19	6
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	5630,00	3562,00	11260	7124	5328	12,00	24
		шт		2016,00	787,99	4032	1576	95	4,57	9
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	2	13200,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	156	88,00	21,20	13728	3307	9277	0,36	56
		м		58,00	4,60	9048	718	95	0,03	4
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30,6	120,80	31,20	3696	955	2471	0,48	15
		м		77,40	7,60	2368	233	95	0,04	1
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	156	55,00	8,00	8580	1248	5928	0,24	37
		м		38,60	1,40	6022	218	95	0,01	1
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30,6	76,20	6,40	2332	196	1715	0,30	9
		м		57,60	1,40	1763	43	95	0,01	--
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,190332	1011275,00	--	192478	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,190332	405350,00	--	77151	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	282,6	68,20	5,40	19273	1526	13638	0,30	85
		м		50,00	0,80	14130	226	95	--	1

22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	117	92,40	10,60	10811	1240	7847	0,44	51
		м		68,80	1,80	8050	211	95	0,01	1
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	776,7	131,00	19,00	101748	14757	75262	0,62	482
		м		98,60	3,40	76583	2641	95	0,02	15
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,792234	733628,00	--	581205	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,11934	399482,00	--	47674	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,288252	260940,00	--	75216	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,6975	31180,00	12254,00	21748	8547	13002	98,00	68
		т		16516,00	3106,02	11520	2166	95	18,01	13
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	50	255,00	--	12750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1387440	65209			962
			Тенге			155600	14454			88
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			294181				
	Материалы -		Тенге			20903				
	Всего заработная плата -		Тенге				155326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70350				
		Накладные расходы -	Тенге			147559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			468245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				177459			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093259				
	Материалы -		Тенге			99819				
	Всего заработная плата -		Тенге				14729			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			973725				
	Местные материалы -		Тенге			1834				
		Накладные расходы -	Тенге			18720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2808			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66719				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1178697				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -	Тенге				17537			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1646942				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
	Сметная заработная плата -	Тенге				194997			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1387440	65209			962
		Тенге			155600	14454			88
Стоимость монтажных работ -		Тенге			294181				
Материалы -		Тенге			20903				
Всего заработная плата -		Тенге				155326			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70350				
	Накладные расходы -	Тенге			147559				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22134			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26504				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			468245				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
	Сметная заработная плата -	Тенге				177459			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093259				
Материалы -		Тенге			99819				
Всего заработная плата -		Тенге				14729			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			973725				
Местные материалы -		Тенге			1834				
	Накладные расходы -	Тенге			18720				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2808			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66719				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1178697				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -	Тенге				17537			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1646942				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
	Сметная заработная плата -	Тенге				194997			
Итого СМР		**Тенге**			**1 646 942**				
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**38 209**				
Итого в ценах 2001 г.					**1 685 151**				
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					**4 026 967**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**80 539**				
Итого сметная стоимость		**Тенге**			**4 107 507**				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**492 901**				
Всего с НДС		**Тенге**			**4 600 408**				

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD".

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор ген.подряда №15/3-5-II-ШРС от 02 сентября 2012 года

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единиц.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на единиц.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	135,8	79,46	75,63	10790	10271	3390	0,03	4		
		м3		3,74	22,00	508	2987	97	0,04	5		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,2	525,43	--	2207	--	2494	3,70	16		
		м3		525,43	--	2207	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,2	65,08	61,95	273	260	86	0,02	--		
		м3		3,06	18,02	13	76	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	150,5	112,40	112,40	16916	16916	3383	--	--		
		т		--	22,48	--	3383	100	0,47	71		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	86	7,53	6,49	648	558	267	0,01	1		
		м3		0,96	2,24	83	193	97	--	--		
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	54	11,11	11,11	600	600	189	--	--		
		м3		--	3,61	--	195	97	0,01	--		
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54	43,09	9,03	2327	488	1784	0,22	12		
		м3		34,06	--	1839	--	97	--	--		

8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	7,4	2608,40	194,14	19302	1437	2593	1,56	12
		м3		225,00	72,00	1665	533	118	0,18	1
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	248	73,40	55,60	18203	13789	7398	0,12	30
		м		17,60	13,80	4365	3422	95	0,08	20
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,72	3054,90	305,04	2200	220	395	2,04	1
		м3		307,36	114,30	221	82	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,168	1076057,24	3467,84	180778	583	26914	722,00	121
		км		121932,00	1300,50	20485	218	130	3,17	1
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	4705,80	2814,00	9412	5628	4704	10,00	20
		шт		1854,00	622,01	3708	1244	95	3,61	7
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	2	11100,00	--	22200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	340	88,00	21,20	29920	7208	20220	0,36	122
		м		58,00	4,60	19720	1564	95	0,03	9
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	168	120,80	31,20	20294	5242	13566	0,48	81
		м		77,40	7,60	13003	1277	95	0,04	7
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	19,2	131,00	19,00	2515	365	1860	0,62	12
		м		98,60	3,40	1893	65	95	0,02	--
17	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,252	84161,80	71240,00	21209	17952	7149	78,00	20
		км		12780,00	8550,22	3221	2155	133	49,59	12
18	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	48	82,80	--	3974	--	2860	0,32	15
		м		60,80	--	2918	--	98	--	--
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,537744	690600,00	--	371366	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007 км	0,3	163087,00	–	48926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			784061	81515			465
			Тенге			75848	17394			135
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			548020				
	Материалы -		Тенге			6516				
	Всего заработная плата -		Тенге				58555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			442492				
		Накладные расходы -	Тенге			57758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8664			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			642124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				67219			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236041				
	Материалы -		Тенге			159794				
	Всего заработная плата -		Тенге				34687			
	Местные материалы -		Тенге			17895				
		Накладные расходы -	Тенге			41495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				40911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			936312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							650
		Сметная заработная плата -	Тенге				108130			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			784061	81515			465
			Тенге			75848	17394			135
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			548020				
	Материалы -		Тенге			6516				
	Всего заработная плата -		Тенге				58555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			442492				
		Накладные расходы -	Тенге			57758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8664			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			642124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				67219			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236041				

Материалы -		Тенге			159794				
Всего заработная плата -		Тенге				34687			
Местные материалы -		Тенге			17895				
	Накладные расходы -	Тенге			41495				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6224			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16652				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294188				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
	Сметная заработная плата -	Тенге				40911			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			936312				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							650
	Сметная заработная плата -	Тенге				108130			
Итого СМР		Тенге			936 312				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			21 722				
Итого в ценах 2001 г.					958 034				
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					2 289 393				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			45 788				
Итого сметная стоимость		Тенге			2 335 181				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			280 222				
Всего с НДС		Тенге			2 615 403				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Трансформаторная подстанция
Договор ген.подряда №16а/3-5-П-ШРС от 02 сентября 2012 года

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		Электроосвещение ТП										
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	2590,66	155,01	2591	155	2193	11,50	12		
		шт		1968,75	61,44	1969	61	108	0,06	--		
2	С151803-2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	1	3450,00	--	3450	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	2506,00	66,00	5012	132	2178	5,00	10		
		шт		1135,00	11,50	2270	23	95	0,07	--		
4	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	2	250,00	--	500	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	849,30	287,80	5096	1727	3978	2,75	17		
		шт		434,25	179,67	2606	1078	108	0,16	1		
6	С151702-86 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	6	656,00	--	3936	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	5	145,65	--	728	--	729	0,86	4		
		шт		135,00	--	675	--	108	--	--		

8	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ								
		шт	5	105,00	–	525	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	3	275,00	4,50	825	14	711	1,65	5
				248,50	1,00	746	3	95	0,01	–
10	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	3	156,00	–	468	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
		м	80	334,00	90,50	26720	7240	9158	0,60	48
				101,50	19,00	8120	1520	95	0,11	9
12	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0408	33644,00	–	1373	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0408	14752,00	–	602	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	18	309,50	16,50	5571	297	2001	0,70	13
				115,00	2,00	2070	36	95	0,01	–
15	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	45	275,00	38,00	12375	1710	5151	0,65	29
				116,00	4,50	5220	202	95	0,03	1
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм								
		шт	5	1238,50	103,50	6193	518	2674	3,50	18
				555,00	8,00	2775	40	95	0,05	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			75964	11792			155
			Тенге			26450	2964			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			73489				
	Материалы -		Тенге			26869				
	Всего заработная плата -		Тенге				29414			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8379				
		Накладные расходы -	Тенге			28774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6136				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				33730			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1975				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2093				

Стоимость прочих работ -	Тенге			500				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			530				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			111022				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
Сметная заработная плата -	Тенге				33730			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			75964	11792			155
	Тенге			26450	2964			12
Стоимость монтажных работ -	Тенге			73489				
Материалы -	Тенге			26869				
Всего заработная плата -	Тенге				29414			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8379				
Накладные расходы -	Тенге			28774				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4316			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6136				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			108398				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
Сметная заработная плата -	Тенге				33730			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1975				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1975				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2093				
Стоимость прочих работ -	Тенге			500				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ --	Тенге			530				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			111022				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
Сметная заработная плата -	Тенге				33730			
Итого СМР	Тенге			111 022				
Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			2 576				
Итого в ценах 2001 г.				113 598				
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)				271 462				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			5 429				
Итого сметная стоимость	Тенге			276 891				
Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			33 227				
Всего с НДС	Тенге			310 118				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети водопровода
Договор ген.подряда №5/3-5-П-ШРС от 13 февраля 2013 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,395	119,19	113,45	405	385	127	0,04	--
		м3		5,61	32,99	19	112	97	0,04	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,105	788,15	--	83	--	94	5,54	1
		м3		788,15	--	83	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,105	97,62	92,93	10	10	3	0,03	--
		м3		4,59	27,03	--	3	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	3,0625	168,60	168,60	516	516	103	--	--
		т		--	33,72	--	103	100	0,71	2
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,75	11,30	9,73	20	17	8	0,01	--
		м3		1,44	3,36	3	6	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	54,32	119,19	113,45	6474	6163	2034	0,04	2
		м3		5,61	32,99	305	1792	97	0,04	2
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	57,23	16,66	16,66	954	954	300	--	--
		м3		--	5,41	--	310	97	0,01	--

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,23	64,64	13,55	3699	775	2836	0,32	19
		м3		51,09	--	2924	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,05	4185,60	457,56	4395	480	863	3,06	3
		м3		461,04	171,45	484	180	130	0,28	--
		Трубопроводы								
10	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	1	38261,80	18136,66	38262	18137	30163	106,20	106
		компл		18427,50	4774,95	18428	4775	130	6,13	6
11	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	3952,29	1994,79	7905	3990	5574	9,15	18
		компл		1674,00	469,80	3348	940	130	0,65	1
12	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	1	460980,00	--	460980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	54227,61	110,97	54228	111	1176	5,46	5
		шт		864,00	40,50	864	41	130	0,07	--
15	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	1	17500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0375	1594685,08	77085,94	59801	2891	5834	582,00	22
		км		99225,00	20440,35	3721	767	130	26,38	1
17	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,01125	46636393,76	446122,64	524659	5019	6742	2007,00	23
		км		342193,50	118766,82	3850	1336	130	155,26	2
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	469,29	64,29	939	129	983	1,80	4
		фланец		378,00	--	756	--	130	--	--
19	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	3	3187,65	420,15	9563	1260	8556	10,32	31
		фланец		2166,75	27,00	6500	81	130	0,04	--
20	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	3	6769,00	--	20307	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

22	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	23638,00	--	70914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	1310,40	56,40	1310	56	359	1,74	2
		шт		399,00	--	399	--	90	--	--
25	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0375	24863,25	--	932	--	1175	154,50	6
		км		24097,50	--	904	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1316735	40893			241
			Тенге			42587	10445			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1310				
	Материалы -		Тенге			855				
	Всего заработная плата -		Тенге				399			
		Накладные расходы -	Тенге			359				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				453			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			712844				
	Материалы -		Тенге			626245				
	Всего заработная плата -		Тенге				52632			
	Местные материалы -		Тенге			3575				
		Накладные расходы -	Тенге			66571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9986			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				62618			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			602581				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			602581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36155				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			638736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1466685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				63071			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1316735	40893			241
			Тенге			42587	10445			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1310				

Материалы -		Тенге			855				
Всего заработная плата -		Тенге				399			
	Накладные расходы -	Тенге			359				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				453			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			712844				
Материалы -		Тенге			626245				
Всего заработная плата -		Тенге				52632			
Местные материалы -		Тенге			3575				
	Накладные расходы -	Тенге			66571				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9986			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46765				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826179				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
	Сметная заработная плата -	Тенге				62618			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			602581				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			602581				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36155				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			638736				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1466685				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
	Сметная заработная плата -	Тенге				63071			
Итого СМР		Тенге			1 466 685				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			34 027				
Итого в ценах 2001 г.					1 500 712				
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					3 586 218				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			71 724				
Итого сметная стоимость		Тенге			3 657 942				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			438 953				
Всего с НДС		Тенге			4 096 895				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Сатранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети канализации
Договор ген.подряда №8/3-5-П-ШРС от 18 февраля 2013 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,855	119,19	113,45	2486	2366	781	0,04	1		
		м3		5,61	32,99	117	688	97	0,04	1		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,645	788,15	--	508	--	574	5,54	4		
		м3		788,15	--	508	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,645	97,62	92,93	63	60	20	0,03	--		
		м3		4,59	27,03	3	17	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	27,125	168,60	168,60	4573	4573	915	--	--		
		т		--	33,72	--	915	100	0,71	19		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15,5	11,30	9,73	175	151	72	0,01	--		
		м3		1,44	3,36	22	52	97	--	--		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	281,3	119,19	113,45	33527	31913	10534	0,04	11		
		м3		5,61	32,99	1578	9281	97	0,04	11		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	271,6	16,66	16,66	4526	4526	1425	--	--		
		м3		--	5,41	--	1469	97	0,01	2		

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	271,6	64,64	13,55	17556	3680	13460	0,32	88
		м3		51,09	--	13876	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,05	4185,60	457,56	42065	4598	8263	3,06	31
		м3		461,04	171,45	4633	1723	130	0,28	3
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	100	3445,42	904,65	344542	90465	134074	4,11	411
		м		692,55	338,79	69255	33879	130	0,55	55
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	101	2876,00	--	290476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	25	3058,00	--	76450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	50	35,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	10907,42	249,54	10907	250	11179	50,52	51
		врезка		8505,00	94,50	8505	95	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			829605	142582			596
			Тенге			98498	48120			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460929				
	Материалы -		Тенге			185538				
	Всего заработная плата -		Тенге				146618			
	Местные материалы -		Тенге			34312				
		Накладные расходы -	Тенге			181298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27195			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				173812			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			368676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			390797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1071557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				173812			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			829605	142582			596

			Тенге			98498	48120			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460929				
	Материалы -		Тенге			185538				
	Всего заработная плата -		Тенге				146618			
	Местные материалы -		Тенге			34312				
		Накладные расходы -	Тенге			181298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27195			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				173812			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			368676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			390797				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1071557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				173812			
	Итого СМР		Тенге			1 071 557				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			24 860				
	Итого в ценах 2001 г.					1 096 417				
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					2 620 083				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			52 402				
	Итого сметная стоимость		Тенге			2 672 485				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			320 698				
	Всего с НДС		Тенге			2 993 183				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHIBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Сети дивневой канализации
Договор ген.подряда №11/3-5-П-ШРС от 01 марта 2014 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,73	119,19	113,45	1041	990	327	0,04	--		
		м3		5,61	32,99	49	288	97	0,04	--		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,27	788,15	--	213	--	240	5,54	1		
		м3		788,15	--	213	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,135	97,62	92,93	13	13	4	0,03	--		
		м3		4,59	27,03	1	4	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	7,875	168,60	168,60	1328	1328	266	--	--		
		т		--	33,72	--	266	100	0,71	6		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,5	11,30	9,73	51	44	21	0,01	--		
		м3		1,44	3,36	6	15	97	--	--		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	66,93	119,19	113,45	7977	7593	2506	0,04	3		
		м3		5,61	32,99	375	2208	97	0,04	3		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	72,459	16,66	16,66	1208	1208	380	--	--		
		м3		--	5,41	--	392	97	0,01	1		
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72,459	64,64	13,55	4684	982	3591	0,32	23		
		м3		51,09	--	3702	--	97	--	--		

9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,34	4185,60	457,56	22351	2443	4391	3,06	16
		м3		461,04	171,45	2462	916	130	0,28	1
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	0,0045	2859,67	855,03	13	4	5	3,04	--
		м		503,22	320,22	2	1	130	0,52	--
11	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	4,545	1667,00	--	7577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	0,066	1609,36	25,77	106	2	42	2,86	--
		м		475,47	9,66	31	1	130	0,02	--
13	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	66,66	994,00	--	66260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	2	792,00	--	1584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	60	1363,00	--	81780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	60	252,00	--	15120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	2	178,00	--	356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	10907,42	249,54	10907	250	11179	50,52	51
		врезка		8505,00	94,50	8505	95	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222568	14855			95
			Тенге			15347	4185			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49891				
	Материалы -		Тенге			795				
	Всего заработная плата -		Тенге				19532			
	Местные материалы -		Тенге			18893				
		Накладные расходы -	Тенге			22952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4371				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77214				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
	Сметная заработная плата -	Тенге				22974			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172677				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172677				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			183037				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			260251				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
	Сметная заработная плата -	Тенге				22974			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			222568	14855			95
		Тенге			15347	4185			11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49891				
	Материалы -	Тенге			795				
	Всего заработная плата -	Тенге				19532			
	Местные материалы -	Тенге			18893				
	Накладные расходы -	Тенге			22952				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3443			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77214				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
	Сметная заработная плата -	Тенге				22974			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172677				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172677				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			183037				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			260251				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
	Сметная заработная плата -	Тенге				22974			
	Итого СМР	Тенге			260 251				
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			6 038				
	Итого в ценах 2001 г.				266 289				
	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)				636 344				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			12 727				
	Итого сметная стоимость	Тенге			649 071				
	Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			77 889				
	Всего с НДС	Тенге			726 960				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**