Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая
Благоустройство
Договор ген.подряда №024г/3-6-П-ШРС от 01 июля 2014 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства								
1	E0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	1732,5	56,97	54,77	98703	94892	24056	0,01	25
		м2		2,20	9,40	3812	16285	119,7	0,03	45
2	E0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	297	184,42	82,36	54773	24461	43340	0,76	227
		1м2		102,06	29,76	30312	8839	110,7	0,09	25
3	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	759	245,70	--	186486	--	248027	1,53	1164
		м		245,70	--	186486	--	133	--	--
4	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	363	27,10	--	9837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	363	268,92	--	97618	--	32539	1,88	683
		т		89,64	--	32539	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			447418	119353			2100
			Тенге			253149	25124			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447418				
	Всего заработная плата -		Тенге				278273			
	Транспортные расходы -		Тенге			97618				
		Накладные расходы -	Тенге			347962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52194			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47723					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			843102					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2344
		Сметная заработная плата -	Тенге				330467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			843102					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2344
		Сметная заработная плата -	Тенге				330467				
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы											
6	E0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	247,5	74,09	73,01	18338	18070	6158	0,01	2
		м3		1,08	24,57	267	6082	97	0,04	11
7	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2475	2,82	2,82	6984	6984	1442	--	--
		м2		--	0,60	--	1487	97	--	2
8	E0129-217-1	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см	198	628,18	--	124380	--	133757	3,16	626
		м3		625,50	--	123849	--	108	--	--
9	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1980	4,02	4,02	7959	7959	3333	--	--
		м2		--	1,31	--	2584	129	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157659	33013			628
			Тенге			124116	10152			18
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			157659				
Материалы -			Тенге			531				
Всего заработная плата -			Тенге				134269			
		Накладные расходы -	Тенге			144691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			320491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата -	Тенге				155972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			320491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата -	Тенге				155972			
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда										

10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
		м2	2508	1453,37	26,57	3645063	66649	52236	0,08	189
				13,02	2,64	32654	6621	133	–	12
11	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90								
		т	1,254	27696,00	–	34731	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
		м2	10032	1453,37	26,57	14580252	266594	208944	0,08	755
				13,02	2,64	130617	26484	133	–	48
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90								
		т	5,016	27696,00	–	138923	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях								
		м	1039,5	806,52	13,26	838379	13785	305365	1,40	1451
				217,36	3,51	225946	3652	133	0,01	6
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	467,775	21800,00	–	10197495	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	75,9	2174,69	147,51	165059	11196	6672	0,29	22
				42,76	23,34	3245	1771	133	0,04	3
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
		м3	75,9	813,00	–	61707	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
			610,5	0,56	0,56	344	344	108	–	–

			м2		--	0,18	--	112	97	--	--
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см									
			610,5	1453,37	26,57	887285	16224	12715	0,08	46	
			м2		13,02	2,64	7949	1612	133	--	3
20	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90									
			0,2475	27696,00	--	6855	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см									
			2442	1453,37	26,57	3549140	64895	50861	0,08	184	
			м2		13,02	2,64	31795	6447	133	--	12
22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях									
			858	806,52	13,26	691995	11378	252048	1,40	1198	
			м		217,36	3,51	186495	3015	133	0,01	5
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300									
			386,1	21800,00	--	8416980	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			43214207	451064			3845
				Тенге			618700	49714			89
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43214207				
	Материалы -			Тенге			817535				
	Всего заработная плата -			Тенге				668415			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			180509				
	Местные материалы -			Тенге			41146399				
		Накладные расходы -		Тенге			888951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							444
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				133543			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2646189					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46749348					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4378
		Сметная заработная плата -	Тенге				801757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46749348					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4378
		Сметная заработная плата -	Тенге				801757				
РАЗДЕЛ 4.Детская площадка											
24	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	930	0,56	0,56	523	523	165	--	--
		м2		--	0,18	--	170	97	--	--
25	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	120	2174,69	147,51	260962	17701	10549	0,29	35
		м3		42,76	23,34	5131	2801	133	0,04	5
26	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	132	813,00	--	107316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	930	1453,37	26,57	1351638	24714	19370	0,08	70
		м2		13,02	2,64	12109	2455	133	--	4
28	C11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,525	27696,00	--	14540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3720	1453,37	26,57	5406553	98857	77479	0,08	280
		м2		13,02	2,64	48434	9821	133	--	18
30	E0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	930	2443,26	9,30	2272232	8649	169206	0,94	877
		м2		144,46	3,46	134348	3218	123	0,01	8
31	C11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	930	706,00	--	656580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки								

32	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	495	0,56	0,56	279	279	88	--	--
		м2		--	0,18	--	90	97	--	--
33	E0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	495	501,76	47,88	248374	23703	17163	0,07	33
		м2		10,00	16,07	4950	7955	133	0,03	14
34	E0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1980	501,76	47,88	993494	94812	68654	0,07	131
		м2		10,00	16,07	19800	31819	133	0,03	56
35	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	54	10741,58	132,02	580045	7129	25025	2,70	146
		м3		391,50	49,86	21141	2692	105	0,12	7
36	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	12	2578,44	774,44	30941	9293	15431	4,12	49
		шт		688,50	230,04	8262	2760	140	0,46	6
37	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	12	3894,00	--	46728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	E0123-24-1	Установка люков	12	16696,54	70,84	200358	850	6950	2,62	31
		шт		418,50	27,00	5022	324	130	0,07	1
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	12	13400,00	--	160800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12331364	286510			1652
			Тенге			259197	64106			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12170564				
	Материалы -		Тенге			2564622				
	Всего заработная плата -		Тенге				323303			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671120				
	Местные материалы -		Тенге			8389115				
		Накладные расходы -	Тенге			410080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13335483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1976
		Сметная заработная плата -	Тенге				384815			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			160800				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160800					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9648					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170448					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13505931					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1976
		Сметная заработная плата -	Тенге				384815				
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку									
40	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	14024,48	395,18	28049	790	4907	13,60	27	
		качели		2240,70	95,88	4481	192	105	0,23	--	
41	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	2	15369,04	13,74	30738	27	3937	12,60	25	
		качели		2183,30	3,74	4367	7	90	0,01	--	
42	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	6	28926,14	445,94	173557	2676	16433	15,00	90	
		скамья		2461,80	146,64	14771	880	105	0,36	2	
43	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	6	39669,50	22,48	238017	135	27002	30,00	180	
		скамья		4992,82	7,48	29957	45	90	0,01	--	
44	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	4	203271,60	1506,72	813086	6027	157626	198,00	792	
		навес		32703,00	411,72	130812	1647	119	1,00	4	
45	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	4	72029,08	18,74	288116	75	36114	58,00	232	
		навес		10027,94	3,74	40112	15	90	0,01	--	
46	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	640	447,14	14,82	286170	9485	79713	0,70	447	
		м		115,18	3,44	73715	2202	105	0,01	5	
47	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	640	1199,52	51,70	767693	33088	79857	0,71	452	
		м		121,44	17,20	77722	11008	90	0,03	20	
48	У1-5-1	Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	4	18177,54	788,70	72710	3155	9228	12,20	49	
		брусья		1999,80	197,40	7999	790	105	0,48	2	
49	У1-5-2	Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	4	19783,50	27,48	79134	110	6973	11,20	45	
		брусья		1929,42	7,48	7718	30	90	0,01	--	
50	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	4	10568,74	183,82	42275	735	18762	26,00	104	
		комплекс		4422,00	45,12	17688	180	105	0,11	--	
51	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	4	98661,84	144,88	394647	580	35196	56,00	224	
		комплекс		9731,76	44,88	38927	180	90	0,08	--	

52	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы								
			4	40954,02	1650,06	163816	6600	23839	28,00	112
		песочн.		4521,00	445,56	18084	1782	120	1,10	4
53	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы								
			12	2687,46	33,18	32250	398	4383	2,00	24
		урна		336,60	11,28	4039	135	105	0,03	--
54	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций								
			12	2943,24	5,00	35319	60	7677	4,20	50
		урна		710,84	--	8530	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3445577	63941			2853
			Тенге			478921	19093			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1611913				
	Материалы -		Тенге			1310457				
	Всего заработная плата -		Тенге				279398			
		Накладные расходы -	Тенге			314892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2042412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1821
		Сметная заработная плата -	Тенге				326631			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1833664				
	Материалы -		Тенге			1592258				
	Всего заработная плата -		Тенге				218616			
		Накладные расходы -	Тенге			196755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121825				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2152244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				248130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4194657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3149
		Сметная заработная плата -	Тенге				574761			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение								
55	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы								
			680	4421,38	271,46	3006538	184593	286438	1,28	870
		м		211,20	89,68	143616	60982	140	0,22	149
56	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций								
			680	374,24	0,64	254483	435	27038	0,26	174
		м		44,00	0,18	29920	122	90	--	1

57	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	4	100731,50	4084,82	402926	16339	53851	52,00	208
		ворота		8415,00	1201,32	33660	4805	140	2,90	12
58	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	4	42233,36	72,44	168933	290	18207	30,00	120
		ворота		5035,12	22,44	20140	90	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3832881	201657			1372
			Тенге			227336	66000			161
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3409464				
		Материалы -	Тенге			3031256				
		Всего заработная плата -	Тенге				243064			
		Накладные расходы -	Тенге			340289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3974739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				294107			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			423417				
		Материалы -	Тенге			372631				
		Всего заработная плата -	Тенге				50273			
		Накладные расходы -	Тенге			45245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			496782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				57059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4471521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1727
		Сметная заработная плата -	Тенге				351166			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение								
59	Е0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	210	142,72	27,52	29972	5780	34036	0,84	177
		яма		115,20	10,44	24192	2192	129	0,02	4
60	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	210	269,57	51,14	56609	10739	62052	1,23	259
		шт		217,36	11,70	45646	2457	129	0,03	5

61	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	375	632,08	--	237030	--	65829	0,93	350
		м2		136,08	--	51030	--	129	--	--
62	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	375	426,15	--	159807	--	202817	2,70	1013
		м2		419,26	--	157223	--	129	--	--
63	Е0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	210	299,20	57,04	62831	11978	68389	1,46	307
		шт		239,40	13,05	50274	2741	129	0,03	6
64	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	375	340,88	106,21	127829	39828	124188	1,59	596
		м2		232,42	24,30	87158	9113	129	0,05	20
65	С143012-87 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	127,5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С143012-454 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	82,5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			674079	68324			2702
			Тенге			415522	16502			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			674079				
	Материалы -		Тенге			1787				
	Всего заработная плата -		Тенге				432024			
	Местные материалы -		Тенге			188445				
		Накладные расходы -	Тенге			557311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1305273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3017
		Сметная заработная плата -	Тенге				515621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1305273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3017
		Сметная заработная плата -	Тенге				515621			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта								
67	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	70	1929,42	881,68	135059	61718	49835	2,92	204

		шт		566,48	182,92	39654	12804	95	1,06	74
68	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	70	10026,00	--	701820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	360	55,40	4,20	19944	1512	13817	0,20	72
		м		39,40	1,00	14184	360	95	0,01	2
70	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26	20672,00	--	5375	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	32123,00	--	3212	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	1020	372,00	123,00	379440	125460	132946	0,62	632
		м		102,20	35,00	104244	35700	95	0,20	207
73	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,02	69895,00	--	71293	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
74	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	84	263,00	--	22092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛ3	60	255,00	--	15300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	30	4286,88	3060,30	128606	91809	46366	5,46	164
		шт		985,52	641,34	29566	19240	95	3,72	112
77	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	20	5235,74	3613,44	104715	72269	39339	7,28	146
		шт		1314,04	756,42	26281	15128	95	4,39	88
78	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	170	204,00	--	34680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,6	40,72	0,04	391	--	72	0,04	--
		м2		8,32	--	80	--	90	--	--
80	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	70	418,02	361,76	29261	25323	11239	0,39	27

			яма		56,26	109,27	3938	7649	97	0,21	15
81	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ		70	3779,82	1907,82	264587	133547	150141	9,10	637
			опора		1503,00	539,74	105210	37782	105	1,14	80
82	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм		136	452,00	--	61472	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		19,2	40,72	0,04	782	1	144	0,04	1
			м2		8,32	--	160	--	90	--	--
84	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		20	14008,56	191,94	280171	3839	33936	9,80	196
			м3		1543,50	72,50	30870	1450	105	0,18	4
85	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты		1,72	1865,84	201,78	3209	347	658	1,70	3
			м3		247,50	76,50	426	132	118	0,18	--
86	С143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм		1,72	4040,00	--	6949	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2268359	515825			2083
			Тенге				354612	130245			581
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1578269				
	Материалы -		Тенге				201069				
	Всего заработная плата -		Тенге					297161			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				810505				
		Накладные расходы -	Тенге				282303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					42345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				111634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1972206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1842
		Сметная заработная плата -	Тенге					339506			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				593938				
	Материалы -		Тенге				65347				
	Всего заработная плата -		Тенге					187696			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8587				
	Местные материалы -		Тенге				216263				
		Накладные расходы -	Тенге				196190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					29429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47408				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			837535				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
	Сметная заработная плата -	Тенге				217124			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96152				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96152				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5769				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101921				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2911663				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2903
	Сметная заработная плата -	Тенге				556630			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			66371544	1739686			17235
		Тенге			2731554	380936			1115
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1578269				
Материалы -		Тенге			201069				
Всего заработная плата -		Тенге				297161			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			810505				
	Накладные расходы -	Тенге			282303				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42345			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111634				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1972206				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1842
	Сметная заработная плата -	Тенге				339506			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62279242				
Материалы -		Тенге			7791535				
Всего заработная плата -		Тенге				2546440			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			860216				
Местные материалы -		Тенге			49940222				
Транспортные расходы -		Тенге			97618				
	Накладные расходы -	Тенге			3200366				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1600
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480055			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3928776				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69408384				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16725
	Сметная заработная плата -	Тенге				3026495			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2257081				
Материалы -		Тенге			1964889				
Всего заработная плата -		Тенге				268889			
	Накладные расходы -	Тенге			242000				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36300			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149945				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2649026				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1645
	Сметная заработная плата -	Тенге				305189			

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			256952				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			256952				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15417				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			272369				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			74301986				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20212
Сметная заработная плата -	Тенге				3671190			
Итого СМР	Тенге			74 301 986				
Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			1 723 806				
Итого в ценах 2001 г.				76 025 792				
Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)				181 677 119				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			3 633 542				
Итого сметная стоимость	Тенге			185 310 661				
Налог на добав. стоим. стоимость - 12 %	Тенге			22 237 279				
Всего с НДС	Тенге			207 547 940				

Заказчик:
ТОО "SHEBERIVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**