Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Общестроительные работы
Договор подряда №07/1-ПЗ-6-ШРС от 30 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.03.17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 1 м3	4555	32,50	31,77	148016	144714	27621	–	18
		м3		0,66	5,59	3006	25469	97	0,02	90
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	202,5	123,98	51,24	25107	10377	16886	0,48	97
		м3		72,23	13,74	14627	2782	97	0,05	10
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	145	402,30	–	58334	–	65917	2,68	388
		м3		402,30	–	58334	–	113	–	–
4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	145	32,53	30,98	4716	4492	1482	0,01	2
		м3		1,53	9,01	222	1306	97	0,03	4
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6140	19,70	–	120958	–	–	–	–
		т		3,94	–	24192	–	–	–	–
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3837,5	3,06	2,66	11757	10211	4914	–	10
		м3		0,39	0,93	1497	3569	97	–	12
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	1755	32,53	30,98	57084	54365	17941	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	2685	15811	97	0,03	54
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2808	19,70	–	55318	–	–	–	–
		т		3,94	–	11064	–	–	–	–
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1315	5,55	5,55	7305	7305	2300	–	–
		м3		–	1,80	–	2372	97	0,01	9
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1315	3,11	3,11	4091	4091	1288	–	–
		м3		–	1,01	–	1328	97	–	5
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1315	21,55	4,52	28333	5939	21723	0,11	142
		м3		17,03	–	22394	–	97	–	–
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	440	122,18	–	53759	–	60748	0,89	389
		м3		122,18	–	53759	–	113	–	–
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	110	3718,39	66,01	409023	7261	25489	1,35	149
		м3		195,75	24,93	21533	2742	105	0,12	13
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	562,5	5496,02	208,34	3091509	117191	297651	2,60	1463
		м3		425,25	78,71	239203	44274	105	0,38	216
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1675	66000,00	–	11055	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,375	59900,00	–	82363	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	5,055	53577,00	–	270832	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,98475	53999,00	–	215173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,925	52241,00	–	831938	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1625	245,44	3,82	398840	6207	74380	0,21	345
		м2		37,35	1,44	60694	2340	118	0,01	11
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	34	9531,55	990,15	324073	33665	72071	10,40	354
		м3		1644,75	374,04	55922	12717	105	1,83	62
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,315	53577,00	–	16877	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,768	52154,00	–	40054	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,819	66000,00	–	54054	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,242	59900,00	–	194196	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	142,5	8510,89	360,48	1212801	51368	235834	8,99	1281
		м3		1440,00	136,17	205200	19404	105	0,67	95
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,964	53577,00	–	51648	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4,5	55134,00	–	248103	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,641	53999,00	–	304608	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	1,5	225,50	17,67	338	27	269	0,91	1
		м		164,25	6,62	246	10	105	0,03	–
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	1,5	518,00	–	777	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	1,25	22690,58	355,81	28363	445	14296	75,58	94
		м3		11301,75	135,00	14127	169	100	0,66	1
		Перегородки кирпичные								
33	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	1	6071,95	353,46	6072	353	754	3,60	4
		м3		585,00	133,52	585	134	105	0,65	1
34	C12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,002975	53410,00	–	159	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01655	53999,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	5,997	134,31	4,19	805	25	422	0,38	2
		м2		58,05	1,58	348	9	118	0,01	–
37	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.03-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	78,9545	651,97	34,37	51476	2714	18807	1,21	96
		м2		189,00	12,87	14922	1016	118	0,06	5
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	250	9361,70	241,10	2340425	60275	360565	8,06	2015
		м3		1282,50	91,08	320625	22770	105	0,44	111
39	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,735	53577,00	–	39379	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	C12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,045	53299,00	–	215594	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	18,474525	53999,00	–	997606	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,27915	52154,00	–	118867	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,11775	70437,87	304,24	8294	36	1210	58,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675,00	114,75	1139	14	105	0,56	–
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,11775	40200,00	–	4734	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,25	17710,10	208,73	4428	52	2077	55,16	14
		м3		8230,50	78,75	2058	20	100	0,39	–
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	4,2	8376,65	1327,03	35182	5574	11438	12,49	52
		м3		2137,50	456,24	8978	1916	105	1,72	7
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.03-04Г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1178	41200,00	–	4853	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1528	93997,62	304,24	14363	46	5325	198,00	30
		1т		33075,00	114,75	5054	18	105	0,56	–
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,1528	40200,00	–	6143	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,316	14022,60	1941,97	4431	614	2872	42,30	13
		т		6975,00	726,75	2204	230	118	3,55	1
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,054	53000,00	–	2862	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,262	59200,00	–	15510	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	29,8	245,44	3,82	7314	114	1364	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1113	43	118	0,01	–
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,65	4088,05	66,01	6696	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	–
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	12,85	7828,81	360,48	100600	4632	21266	8,99	116
		м3		1440,00	136,17	18504	1750	105	0,67	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2332	53577,00	–	12494	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5115	53999,00	–	27620	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10285	69217,00	–	7119	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,0096	126994,77	680,89	1219	7	58	33,10	–
		1т		5535,00	256,50	53	2	105	1,26	–
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	25	245,44	3,82	6136	95	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	–
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,9031	14768,99	4022,39	13338	3633	8998	62,15	56
		т		9999,00	1071,86	9030	968	90	3,81	3
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,9031	83907,00	–	75776	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам просонов из брусьев	0,12	20932,79	309,62	2512	37	370	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	294	14	120	0,57	–
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,12	1862,35	14,17	223	2	45	1,88	–
		м3		303,75	5,40	36	1	120	0,03	–
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	21	624,75	5,78	13120	121	1769	0,42	9
		м2		68,63	2,16	1441	45	119	0,01	–
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0096	119700,00	–	1149	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	8,4	9361,70	241,10	78638	2025	12115	8,06	68
		м3		1282,50	91,08	10773	765	105	0,44	4
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,57855	53999,00	–	31241	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и								
69	E0106-22-5	**Устройство монолитной лестницы**	2,625	11330,35	379,21	29742	995	6231	13,00	34
		м3		2117,25	143,26	5558	376	105	0,70	2
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0066	53577,00	–	354	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,18	53999,00	–	9720	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	0,05895	69217,00	–	4080	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			12662572	539116			7283
			Тенге			1192676	164461			727
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12573458				
	Материалы -		Тенге			1790296				
	Всего заработная плата -		Тенге				1347138			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3822055				
	Местные материалы -		Тенге			5100957				
	Транспортные расходы -		Тенге			176276				
		Накладные расходы -	Тенге			1389026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14800233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8645
		Сметная заработная плата -	Тенге				1555492			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			89114				
	Материалы -		Тенге			675				
	Всего заработная плата -		Тенге				9998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75776				
		Накладные расходы -	Тенге			8998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5887				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			103999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14904232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8709
		Сметная заработная плата -	Тенге				1566840			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			12662572	539116			7283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1192676	164461			727
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12573458				
		Материалы -	Тенге			1790296				
		Всего заработная плата -	Тенге				1347138			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3822055				
		Местные материалы -	Тенге			5100957				
		Транспортные расходы -	Тенге			176276				
		Накладные расходы -	Тенге			1389026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14800233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8645
		Сметная заработная плата -	Тенге				1555492			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89114				
		Материалы -	Тенге			675				
		Всего заработная плата -	Тенге				9998			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75776				
		Накладные расходы -	Тенге			8998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11348			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			14904232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8709
		Сметная заработная плата -	Тенге				1566840			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас								
73	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	214	9531,55	990,15	2039751	211892	453622	10,40	2226
		м3		1644,75	374,04	351977	80045	105	1,83	391
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,575	53577,00	–	84384	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	3,84	52154,00	–	200271	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,242	52154,00	–	12621	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,536	66900,00	–	299376	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	11,84	59900,00	–	709216	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,57	70437,87	304,24	40150	173	5859	58,00	33
		1т		9675,00	114,75	5515	65	105	0,56	–
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,57	40200,00	–	22914	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, вып. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	294,85	10373,93	3467,42	3058754	1022370	852780	11,15	3288
		м3		1816,27	938,26	535526	276645	105	3,59	1059
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,915	53577,00	–	209754	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,4637	53299,00	–	237911	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,242	52154,00	–	169083	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,0705	52235,00	–	473798	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,329	52154,00	–	434391	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,73185	93997,62	304,24	68792	223	25504	198,00	145
		1т		33075,00	114,75	24206	84	105	0,56	–
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,185	70437,87	304,24	83469	361	12181	58,00	69
		1т		9675,00	114,75	11465	136	105	0,56	1
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	1,91685	40200,00	–	77057	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены, перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-12-2006	Кладки перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	548,142	651,97	34,37	357370	18840	130571	1,21	663
		м2		189,00	12,87	103599	7055	118	0,06	34
91	Е0108-6-1	Кладки стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	585,23125	4396,04	335,84	2572700	196544	570241	4,54	2657
		м3		699,75	126,00	409516	73739	118	0,61	357
92	Е0108-22-1	Кладки стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	661,3238	1001,71	372,83	662455	246561	572396	3,72	2460
		м3		594,00	139,50	392826	92255	118	0,68	450
93	Сирайс лист	Теплоблоки	608,417896	6983,97	–	4249175	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
94	С11011-250	Клей	17855,7426	16,00	–	285692	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1,16, п-3,2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	3,342	4794,84	2285,57	16024	7638	7082	10,29	34
		т		1737,45	617,13	5807	2062	90	2,34	8
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	3,13	70000,00	–	219100	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп	0,212	64059,00	–	13581	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0324	119700,00	–	3878	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	650	134,31	4,19	87301	2724	45736	0,38	248
		м2		58,05	1,58	37733	1027	118	0,01	5
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,75	11089,36	367,51	8317	276	1844	13,10	10
		м3		2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	1
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	53577,00	–	1768	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,135	53999,00	–	7290	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	2975	53,90	1,88	160341	5593	30946	0,04	126
		м		6,71	0,72	19962	2142	140	–	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	2425	106,91	3,26	259264	7906	51332	0,09	214
		м		13,88	1,24	33659	3007	140	0,01	15
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом в растворе (после прокладки коммуникаций)	2,5	8168,43	150,21	20421	376	10761	28,88	72
		м3		4248,00	56,25	10620	141	100	0,28	1
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	15	10980,04	252,79	164701	3792	41676	16,12	242
		м3		2550,60	95,49	38259	1432	105	0,47	7
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	53577,00	–	193	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01305	65000,00	–	848	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0222	52241,00	–	1160	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2581	65900,00	–	17009	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,35855	41200,00	–	14772	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Перекрытие								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1279,25	9361,70	241,10	11975957	308427	1845010	8,06	10311
		м3		1282,50	91,08	1640638	116514	105	0,44	569
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,192	62000,00	–	11904	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,783	65900,00	–	51600	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,1861	53577,00	–	331433	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	20,4597	53299,00	–	1090482	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	99,213	53999,00	–	5357403	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,410225	52241,00	–	21431	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,3431	52154,00	–	695896	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2756	70437,87	304,24	19413	84	2833	58,00	16
		1т		9675,00	114,75	2666	32	105	0,56	–
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,2756	40200,00	–	11079	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	1,25	17710,10	208,73	22138	261	10387	55,16	69
		м3		8230,50	78,75	10288	98	100	0,39	–
		Кровли (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	46,17	22124,55	334,28	1021491	15434	195216	22,10	1020
		м3		3397,50	126,00	156863	5817	120	0,62	29
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,09324	149300,00	–	13921	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,5175	64059,00	–	33151	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	46,17	573,75	28,11	26490	1298	7442	0,78	36
		м3		123,75	10,58	5714	488	120	0,05	2
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	8,2	20932,79	309,62	171649	2539	25284	13,80	113
		м3		2452,50	117,00	20111	959	120	0,57	5
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1475	20,48	0,91	30211	1342	8885	0,03	43
		м2		4,68	0,34	6903	501	120	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	1475	624,75	5,78	921499	8526	124254	0,42	617
		м2кровли		68,63	2,16	101229	3186	119	0,01	16
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	175	629,83	1,24	110220	217	32008	0,97	170
		м2		153,23	0,47	26815	82	119	--	--
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	135	11330,35	379,21	1529597	51193	320427	13,00	1755
		м3		2117,25	143,26	285829	19340	105	0,70	94
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,1512	69217,00	--	10466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,661475	53577,00	--	89017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,599275	53999,00	--	302355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	8,4249	52241,00	--	440125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3888	84497,62	304,24	32853	118	13549	198,00	77
		т		33075,00	114,75	12860	45	105	0,56	--
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3888	40200,00	--	15630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1,16, п-3,2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	14,86785	5255,26	2020,02	78134	30033	40172	15,51	231
		т		2499,78	502,43	37166	7470	90	1,79	27
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	14,86785	90036,00	--	1338642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	14,86785	1860,00	--	27654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	E0115-70-2	Штукатурка по сетке коснуров	150	905,81	4,92	135872	738	34385	1,28	192
		м2		216,45	1,87	32468	280	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
142	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,84	330,85	32,08	3586	348	3699	1,49	16
		м2		272,25	12,13	2951	131	120	0,06	1
143	C12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	10,84	11200,00	–	121408	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
144	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	6	798,85	16,96	4793	102	1395	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	120	0,03	–
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
145	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,72	46,34	2,62	1053	60	321	0,07	2
		м2		10,51	0,99	239	22	123	–	–
146	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,272	4795,16	–	10895	–	1585	3,66	8
		м3		567,00	–	1288	–	123	–	–
147	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	22,72	121,68	9,38	2765	213	1463	0,24	6
		м2		48,83	3,51	1109	80	123	0,02	–
148	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	22,72	146,64	9,95	3332	226	1563	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1186	85	123	0,02	–
149	E0111-11-2 K=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,72	88,76	2,68	2017	61	98	0,02	–
		м2		2,52	1,00	57	23	123	–	–
		Тип 2								
150	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	27,19	46,34	2,62	1260	71	385	0,07	2
		м2		10,51	0,99	286	27	123	–	–
151	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,719	4795,16	–	13038	–	1896	3,66	10
		м3		567,00	–	1542	–	123	–	–
152	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	27,19	121,68	9,38	3308	255	1750	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1328	95	123	0,02	–
153	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	27,19	146,64	9,95	3987	271	1871	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1419	102	123	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			27,19	88,76	2,68	2413	73	118	0,02	--
		м2		2,52	1,00	69	27	123	--	--
		Тип 3								
155	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			434,4	46,34	2,62	20130	1138	6145	0,07	30
		м2		10,51	0,99	4566	430	123	--	2
156	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
			434,4	497,93	20,10	216303	8731	8441	0,06	26
		м2		9,20	5,41	3996	2360	133	0,02	9
157	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4								
			434,4	140,68	1,15	61112	499	356	--	--
		м2		0,14	0,48	61	207	133	--	1
158	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных								
			34,752	1408,07	--	48933	--	22698	3,24	113
		м3		531,00	--	18453	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
159	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			84,64	172,67	2,00	14615	170	8342	0,57	48
		м2		93,60	0,27	7922	23	105	0,04	4
160	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен								
			61,57	88,49	1,19	5448	73	3927	0,37	23
		м2		60,30	0,45	3713	28	105	--	--
161	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза								
			115,64	28,88	0,36	3339	42	2258	0,11	13
		м2		18,46	0,14	2135	16	105	--	--
162	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза								
			30,57	76,52	1,42	2339	43	992	0,19	6
		м2		30,38	0,54	929	17	105	--	--
163	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза								
			821,78	19,80	0,24	16268	197	11735	0,09	72
		м2		13,50	0,10	11094	82	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
164	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен								
			129,23	145,84	3,82	18847	494	5915	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4827	186	118	0,01	1
165	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен								
			3,88	14044,51	185,63	54493	720	12938	18,17	70
		м3		3264,75	69,75	12667	271	100	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			635682	13785			504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			82956	4244			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635682				
	Материалы -		Тенге			291565				
	Всего заработная плата -		Тенге				87201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121408				
	Местные материалы -		Тенге			125967				
	Сдача и испытание -		Тенге			58				
		Накладные расходы -	Тенге			99892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			779708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				102184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			779708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				102184			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			43898440	2159262			27640
			Тенге			4404825	698998			3105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42437986				
	Материалы -		Тенге			7876105				
	Всего заработная плата -		Тенге				5051318			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16342540				
	Местные материалы -		Тенге			11735898				
	Сдача и испытание -		Тенге			58				
		Накладные расходы -	Тенге			5525022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2763
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				828753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2877780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50840788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33209
		Сметная заработная плата -	Тенге				5880072			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1460455				
	Материалы -		Тенге			13515				
	Всего заработная плата -		Тенге				52505			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1366296				
		Накладные расходы -	Тенге			47254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90463				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1598172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				59593			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			52438960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5939665			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
166	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	2137,4	3691,15	24,82	7889462	53050	1691072	3,08	6583
		м2		555,75	9,38	1187860	20049	140	0,05	98
167	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	632	3691,15	24,82	2332806	15686	500027	3,08	1947
		м2		555,75	9,38	351234	5928	140	0,05	29
		Двери доступа к счетчикам								
168	Е0169-6-3	Прорезка проемов	15	97,00	0,79	1455	12	1301	0,61	9
		шт		96,21	0,14	1443	2	90	–	–
169	Е0110-34-2	Установка дверок	15	61,59	11,86	924	178	879	0,29	4
		шт		44,33	4,50	665	68	120	0,02	–
170	С11011-818	Петли врезная	30	21,00	–	630	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	С11011-819	Задвижка	15	40,00	–	600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		КРОВЛЯ								
172	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	228,7	207,96	1,19	47559	272	7471	0,16	35
		м2		27,00	0,45	6175	103	119	–	1
173	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	538	455,68	1,27	245156	683	130962	1,42	764
		м2		270,00	0,47	145260	253	90	–	1
174	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	136,2	189,45	4,72	25802	643	11777	0,40	55
		м2		70,88	1,78	9654	242	119	0,01	1
175	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	21,0429	7594,00	–	159800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
176	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	401,8	148,03	4,93	59476	1981	14870	0,19	75
		м2		29,25	1,85	11753	743	119	0,01	4
177	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	62,0781	8390,00	–	520835	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	538	128,23	15,94	68988	8576	25999	0,24	131
		м2		34,65	5,96	18642	3206	119	0,03	16
179	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	538	54,68	2,10	29420	1130	1537	0,01	7
		м2		1,65	0,75	888	404	119	–	–
180	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,775	5239,08	327,33	4060	254	1639	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1465	96	105	0,60	–
181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,775	41200,00	–	31930	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
182	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,0586	9850,48	1162,95	577	68	394	46,60	3
		т		7357,50	108,00	431	6	90	0,53	–
183	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0586	111158,00	–	6514	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
184	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	105,1	128,23	15,94	13477	1675	5079	0,24	26
		м2		34,65	5,96	3642	626	119	0,03	3
185	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	76	72,91	2,80	5541	213	289	0,02	1
		м2		2,20	1,00	167	76	119	0,01	–
186	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-[illegible]	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рулон)	76	793,38	30,23	60297	2297	5501	0,28	22
		м2		49,50	11,32	3762	860	119	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слой (Рукав)	29,1	369,67	18,33	10757	533	1087	0,14	4
		м2		24,53	6,86	714	200	119	0,03	1
188	Е0106-11-7	Заложить трубу на котырьке (л. 11)	0,006993	33697,62	304,24	236	2	244	198,00	1
		т		33075,00	114,75	231	1	105	0,56	–
189	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,9	502,00	–	452	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Узлы кровли								
190	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	119	206,16	1,98	24533	236	3390	0,14	17
		м2		23,18	0,76	2758	90	119	–	–
191	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,45	22656,35	316,57	10195	142	1948	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1569	54	120	0,58	–
192	Е0112-17-5	Укладка OSB	26,5	74,81	6,58	1982	174	1207	0,22	6
		м2		35,78	2,48	948	66	119	0,01	–
193	С11021-113	Плита OSB	0,2703	43700,00	–	11812	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
194	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет котырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	220,1832	161,83	1,24	35632	273	40272	0,97	214
		м2		153,23	0,47	33739	103	119	–	1
195	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1382,7505	72,00	–	99558	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
196	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет котырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,37355	54900,00	–	20508	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
197	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	87	188,70	63,44	16417	5519	6481	0,18	15
		м		29,25	23,96	2545	2085	140	0,12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чаша водосточной воронки								
198	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0942	10586,23	1162,95	997	110	695	51,26	5
		т		8093,25	108,00	762	10	90	0,53	–
199	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,04588	54900,00	–	2519	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
200	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	7,6	443,00	–	3367	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
201	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	1,008	35,70	8,70	36	9	43	0,18	–
		м2		27,00	3,29	27	3	140	0,02	–
202	С11011-701	Прокладки уплотнительные	14,4	88,00	–	1267	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	415,18	146,64	9,95	60881	4131	28567	0,36	148
		м2		52,20	3,74	21672	1553	123	0,02	8
204	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	415,18	48,53	5,55	20149	2304	23006	0,26	107
		м2		42,98	2,07	17844	859	123	0,01	4
205	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	12,829062	8390,00	–	107636	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	415,18	146,64	9,95	60881	4131	28567	0,36	148
		м2		52,20	3,74	21672	1553	123	0,02	8
207	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	415,18	110,95	3,35	46063	1391	2247	0,02	9
		м2		3,15	1,25	1308	519	123	–	–
208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3819656	5239,08	327,33	2001	125	808	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	722	47	105	0,60	–
209	С12041-89 Изм. и доп.№9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3819656	50800,00	–	19404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
210	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	415,18	663,98	4,90	275671	2034	30819	0,38	159
		м2		58,50	1,85	24288	768	123	0,01	4
		Тип 5								
211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,87	146,64	9,95	4967	337	2330	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1768	127	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	33,87	48,53	5,55	1644	188	1877	0,26	9
		м2		42,98	2,07	1456	70	123	0,01	–
213	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	1,046583	8390,00	–	8781	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
214	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	33,87	146,64	9,95	4967	337	2330	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1768	127	123	0,02	1
215	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,87	88,76	2,68	3006	91	147	0,02	1
		м2		2,52	1,00	85	34	123	–	–
216	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0311604	5239,68	327,33	163	10	66	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	59	4	105	0,60	–
217	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0311604	50800,00	–	1583	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
218	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	33,87	121,68	9,38	4121	318	2180	0,24	8
		м2		48,83	3,51	1654	119	123	0,02	1
219	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	33,87	891,17	15,20	30184	515	7527	1,07	36
		м2		173,30	7,37	5870	250	123	0,04	1
		Тип 6								
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	1678,6	146,64	9,95	246147	16702	115498	0,36	598
		м2		52,20	3,74	87623	6278	123	0,02	31
221	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1678,6	-22,19	-0,67	-37247	-1125	-1817	–	-7
		м2		-0,63	-0,25	-1058	-420	123	–	-2
222	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1678,6	663,98	4,90	1114557	8225	124603	0,38	641
		м2		58,50	1,85	98198	3105	123	0,01	15
		Тип 7								
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	130,08	146,64	9,95	19075	1294	8950	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6790	486	123	0,02	2
224	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	130,08	-44,38	-1,34	-5773	-174	-282	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-164	-65	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	130,08	121,68	9,38	15828	1220	8374	0,24	32
		м2		48,83	3,51	6352	457	123	0,02	2
226	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.03.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	130,08	891,17	15,20	115923	1977	28907	1,07	139
		м2		173,30	7,37	22543	959	123	0,04	5
		Тип 8								
227	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,17	46,34	2,62	1491	84	455	0,07	2
		м2		10,51	0,99	338	32	123	–	–
228	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,217	4795,16	–	15426	–	2244	3,66	12
		м3		567,00	–	1824	–	123	–	–
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	32,17	146,64	9,95	4717	320	2213	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1679	120	123	0,02	1
230	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32,17	88,76	2,68	2855	86	139	0,02	1
		м2		2,52	1,00	81	32	123	–	–
231	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.03.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	32,17	891,17	15,20	28669	489	7149	1,07	34
		м2		173,30	7,37	5575	237	123	0,04	1
		Тип 9								
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	–
233	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	15,05	48,53	5,55	730	84	834	0,26	4
		м2		42,98	2,07	647	31	123	0,01	–
234	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,465045	8390,00	–	3902	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	–
236	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,05	88,76	2,68	1336	40	65	0,02	–
		м2		2,52	1,00	38	15	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,013846	5239,08	327,33	73	5	29	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	26	2	105	0,60	--
238	СТ2041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,013846	50800,00	--	703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	15,05	891,17	15,20	13412	229	3344	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2608	111	123	0,04	1
		Тип 10								
240	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	123,25	146,64	9,95	18073	1226	8480	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6434	461	123	0,02	2
241	E0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	123,25	-44,38	-1,34	-5470	-165	-267	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-155	-62	123	--	--
242	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	123,25	891,17	15,20	109837	1873	27389	1,07	132
		м2		173,30	7,37	21359	908	123	0,04	5
		Тип 11								
243	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,31	146,64	9,95	10017	680	4700	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3566	255	123	0,02	1
244	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	68,31	891,17	15,20	60876	1038	15180	1,07	73
		м2		173,30	7,37	11838	503	123	0,04	3
		Плинтусы								
245	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	633,45	135,76	0,32	85995	203	32521	0,24	149
		м		41,63	0,11	26371	70	123	--	--
246	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2156,41	123,31	0,16	265909	345	43101	0,09	194
		м		16,18	0,07	34891	151	123	--	1
247	E0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,284	18837,97	11119,34	5350	3158	3507	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	2147	1193	105	20,52	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм т	0,284	47200,00 –	– –	13405 –	– –	– –	– –	– –
		ПРОЕМЫ								
249	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	87,78	397,39 151,65	102,53 35,67	34883 13312	9000 3131	19732 120	0,90 0,14	79 12
250	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) м2	15,78	5850,00 –	– –	92313 –	– –	– –	– –	– –
251	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами м2	72	5470,00 –	– –	393840 –	– –	– –	– –	– –
252	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2 м2	292,8	768,90 190,80	31,85 12,04	225134 55866	9326 3525	71270 120	1,15 0,06	337 17
253	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние м2	72	3640,00 –	– –	262080 –	– –	– –	– –	– –
254	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние м2	99	4010,00 –	– –	396990 –	– –	– –	– –	– –
255	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние м2	44,8	3780,00 –	– –	169344 –	– –	– –	– –	– –
256	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние м2	77	4250,00 –	– –	327250 –	– –	– –	– –	– –
257	Е0115-202-1	Остекление дверей м2	47,8152	389,30 134,33	3,04 1,15	18614 6423	145 55	6802 105	0,84 0,01	40 –
258	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	2,2	330,85 272,25	32,08 12,13	728 599	71 27	751 120	1,49 0,06	3 –
259	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами м2	2,2	11200,00 –	– –	24640 –	– –	– –	– –	– –
260	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры) шт	40	583,00 –	– –	23320 –	– –	– –	– –	– –
		Окна, двери балконные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	53,98	472,81	19,00	25522	1026	14504	1,30	70
		м2		217,73	6,18	11753	334	120	0,03	2
262	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	63,35	427,50	19,32	27082	1224	14613	1,11	70
		м2		185,83	6,39	11772	405	120	0,03	2
263	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	110	346,04	18,87	38065	2076	18854	0,82	90
		м2		136,44	6,39	15008	703	120	0,03	3
264	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	53,98	5501,00	–	296944	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
265	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	173,35	6288,00	–	1090025	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
266	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	135	332,30	23,87	44861	3222	17718	0,68	91
		шт		100,35	9,02	13547	1218	120	0,04	6
267	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	50,01	217,00	–	10852	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	57,6	447,28	20,21	25764	1164	15347	1,29	74
		м2		215,16	6,88	12393	396	120	0,03	2
269	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	57,6	10900,00	--	627840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	54,7	661,07	1,24	36161	68	10005	0,97	53
		м2		153,23	0,47	8382	26	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								
271	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	187,63	3,94	463003	9722	268427	0,55	1366
		м2		102,11	1,49	251968	3677	105	0,01	18
272	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	45,35	0,32	111909	790	81979	0,20	498
		м2		31,50	0,14	77730	345	105	--	1
		СТЕНЫ								
273	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	952,21	252,23	4,07	240172	3871	136625	0,74	705
		м2		135,68	0,97	129196	924	105	0,05	49
274	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	3369,182	147,12	3,43	495674	11556	265465	0,46	1534
		м2		73,73	1,31	248410	4414	105	0,01	21
275	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	1247,43	45,35	0,32	56572	399	41442	0,20	252
		м2		31,50	0,14	39294	175	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	4518,18	102,50	0,49	463132	2214	237821	0,30	1369
		м2		49,95	0,18	225683	813	105	–	4
277	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	688,95	142,58	2,10	98230	1447	47614	0,39	269
		м2		65,03	0,79	44802	544	105	–	3
278	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	540,66	143,53	1,88	77603	1016	44859	0,47	253
		м2		78,30	0,72	42334	389	105	–	2
279	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	221,52	926,55	4,62	205249	1023	59464	1,52	337
		м2		254,97	3,14	56481	696	104	0,02	4
280	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	48,02	207,64	1,52	9971	73	6343	0,70	34
		м2		111,38	0,56	5348	27	118	–	–
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
281	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1886,8	181,40	50,15	342266	94623	234934	0,61	1159
		м2		105,83	18,68	199689	35245	100	0,09	174
282	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	193,316	7594,00	–	1468042	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Отделка фасада								
283	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1902,766	118,31	0,62	225110	1180	155103	0,43	826
		м2		68,85	0,23	131005	438	118	–	2
284	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	2536	3142,91	3,99	7970412	10119	1247176	2,70	6847
		м2		467,15	1,22	1184692	3094	105	–	12
285	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	3043,2	846,72	5,26	2576737	16016	644025	1,20	3657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		201,08	0,47	611927	1430	105	–	7
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
286	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (пролуки л.8 п.8)	1,2	78,84	0,08	95	–	56	0,28	–
		м2		46,60	–	56	–	100	–	–
		Лестничные ограждения (л.17)								
287	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,07175	14942,25	5522,03	16014	5918	7721	39,49	42
		т		6682,50	1322,37	7162	1417	90	4,73	5
288	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,07175	111158,00	–	119134	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Узлы стен (л.26)								
289	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	38,5	161,83	1,24	6230	48	7042	0,97	37
		м2		153,23	0,47	5899	18	119	–	–
290	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	241,78	72,00	–	17408	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
291	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,159	18837,97	11119,34	2995	1768	1963	42,50	7
		1т		7560,00	4200,75	1202	668	105	20,52	3
292	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,159	47200,00	–	7505	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
293	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	2,487	11154,54	184,07	27741	458	4174	9,27	23
		м3		1608,75	69,75	4001	173	100	0,34	1
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	146,64	9,95	11731	796	5504	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4176	299	123	0,02	1
295	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80	44,38	1,34	3550	107	173	0,01	1
		м2		1,26	0,50	101	40	123	–	–
296	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,148	5239,08	327,33	775	48	313	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	280	18	105	0,60	–
297	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04/С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,148	50800,00	–	7518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
298	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	136,6	167,60	50,15	22894	6850	15123	0,53	73
		м2		92,03	18,68	12571	2552	100	0,09	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	6,83	7594,00	–	51867	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
300	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.03.03-2003	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	94,8	3142,91	3,99	297948	378	46622	2,70	256
		м2		467,15	1,22	44286	116	105	–	–
301	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	136,6	558,44	4,92	76283	672	27957	1,15	157
		м2		193,05	1,87	26371	255	105	0,01	1
302	С11011-752	Сетка стеклянная	147,528	65,00	–	9589	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
303	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	136,6	80,94	1,65	11056	225	2189	0,09	12
		м2		14,63	0,63	1998	86	105	–	–
		Люк, стремянки, слуховое окно								
304	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,294	22656,35	316,57	6661	93	1272	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1025	35	120	0,58	–
305	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,294	1862,35	14,17	548	4	109	1,88	1
		м3		303,75	5,40	89	2	120	0,03	–
306	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минералите с одной стороны	2,1	148,09	2,78	311	6	360	0,94	2
		м2		141,75	1,06	298	2	120	0,01	–
307	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,016485	72677,00	–	1198	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
308	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,075	7594,00	–	570	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
309	С11011-819	Петли	12	40,00	–	480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
310	С11011-813	Ручка	3	142,00	–	426	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
311	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,00708	147939,10	1826,10	1047	13	87	42,70	–
		т		8100,00	698,75	57	5	140	3,37	–
312	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0264	35,70	8,70	1	–	1	0,18	–
		м2		27,00	3,29	1	–	140	0,02	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
313	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные		0,66	88,00	–	58	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
314	Е0110-7-5	Полоса из рубероида		2,88	89,31	0,22	257	1	46	0,08	–
			м2		13,32	0,09	38	–	120	–	–
		Стремянка СТ									
315	Е0109-29-1 т.ч. п-1,16, п-3,2 К=1,1	Монтаж стремянок		0,04233	14190,56	5475,87	601	232	270	31,79	1
			т		5544,00	1552,87	235	66	90	5,46	–
316	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка		0,04233	133700,00	–	5660	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
		Слуховое окно									
317	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов		0,10113	22656,35	316,57	2291	32	438	22,50	2
			м3		3487,50	119,25	353	12	120	0,58	–
318	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций		0,10113	1862,35	14,17	188	1	38	1,88	–
			м3		303,75	5,40	31	1	120	0,03	–
319	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен		3,96	129,31	4,32	512	17	585	0,75	3
			м2		121,50	1,64	481	6	120	0,01	–
320	С11021-113	Фанера клееная (OSB)		0,04059	43700,00	–	1774	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
321	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		3,726	161,83	1,24	603	5	681	0,97	4
			м2		153,23	0,47	571	2	119	–	–
322	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм		23,39928	72,00	–	1685	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
323	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок		0,09	35,70	8,70	3	1	4	0,18	–
			м2		27,00	3,29	2	–	140	0,02	–
324	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные		9	88,00	–	792	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
325	С11011-819	Петли		12	40,00	–	480	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
326	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)		9,3	140,86	1,61	1310	15	872	0,53	5
			м2		88,65	0,61	824	6	105	–	–
		Стремянка СТ 2									
327	Е0109-29-1 т.ч. п-1,16, п-3,2 К=1,1	Монтаж стремянок		0,06348	14190,56	5475,87	901	348	405	31,79	2
			т		5544,00	1552,87	352	99	90	5,46	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,06348	133700,00	–	8487	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
329	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000324	22656,35	316,57	7	–	1	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	1	–	120	0,58	–
		Балконные ограждения								
330	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	3,27324	14942,25	5522,03	48910	18075	23582	39,49	129
		т		6682,50	1322,37	21873	4328	90	4,73	15
331	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	3,27324	111158,00	–	363847	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
332	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	4,506	5174,41	196,62	23316	886	1639	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1227	335	105	0,36	2
333	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,328245	67553,00	–	22174	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
334	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,20724	93997,62	304,24	19480	63	7222	198,00	41
		1т		33075,00	114,75	6854	24	105	0,56	–
		Парапетные ограждения								
335	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,32325	14942,25	5522,03	4830	1785	2329	39,49	13
		т		6682,50	1322,37	2160	427	90	4,73	2
336	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,32325	111158,00	–	35932	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Решетки								
337	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,34778	9850,48	1162,95	3426	404	2337	46,60	16
		т		7357,50	108,00	2559	38	90	0,53	–
338	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,34778	149383,00	–	51952	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Зонты								
339	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,12	161,83	1,24	3256	25	3680	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3083	9	119	–	–
340	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	126,3536	72,00	–	9097	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
341	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,04088	59000,00	–	2412	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	275	16,36	0,05	4498	14	1443	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1598	6	90	--	--
343	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	275	33,16	0,04	9118	11	2059	0,04	12
		м2		8,32	--	2288	--	90	--	--
		Отмостка								
344	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	14,8	653,02	73,75	9665	1092	651	0,14	2
		м3		21,38	11,67	316	173	133	0,04	1
345	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	99	388,67	--	38478	--	3259	0,14	14
		м2		24,75	--	2450	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			34881820	369506			33704
			Тенге			5782108	129525			659
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34214039				
	Материалы -		Тенге			20751441				
	Всего заработная плата -		Тенге				5869707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6327204				
	Местные материалы -		Тенге			1046254				
		Накладные расходы -	Тенге			6817370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3409
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1022605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2461885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43493293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37537
		Сметная заработная плата -	Тенге				6892313			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			667781				
	Материалы -		Тенге			13782				
	Всего заработная плата -		Тенге				41926			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			591525				
		Накладные расходы -	Тенге			37733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42331				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			747845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				47586			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			44241139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37790
		Сметная заработная плата -	Тенге				6939899			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			91442832	3067885			68627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -				11579609	992984			4491
		Материалы -	Тенге			89225482				
		Всего заработная плата -	Тенге			30417841				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12268164			
		Местные материалы -	Тенге			26491799				
		Транспортные расходы -	Тенге			17883109				
		Сдача и испытание -	Тенге			176276				
		Накладные расходы -	Тенге			58				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			13731419				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2059713			6866
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6177414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			109134315				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				14327877			79391
		Материалы -	Тенге			2217550				
		Всего заработная плата -	Тенге			27971				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				104429			
		Накладные расходы -	Тенге			2033598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			93986				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14098			47
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			138680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2450016				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				118527			640
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			111584331				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Итого СМР		**Тенге**				14446404			80031
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			111 584 331				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**							
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			2 588 756				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			114 173 087				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			238 363 722				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			4 767 274				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			243 130 996				
	Всего с НДС		**Тенге**			29 175 720				
			Тенге			272 306,716				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ **Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**