Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Общестроительные работы
Договор подряда №07/1-ТЗ-6-ШРС от 30 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурный раздел										
1	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,84	330,85	32,08	3586	348	3699	1,49	16		
		м2		272,25	12,13	2951	131	120	0,06	1		
2	C12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	10,84	11200,00	--	121408	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
3	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	6	798,85	16,96	4793	102	1395	1,12	7		
		шт		186,64	7,09	1120	43	120	0,03	--		
		ПОЛЫ (л.4)										
		Тип 1										
4	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,72	46,34	2,62	1053	60	321	0,07	2		
		м2		10,51	0,99	239	22	123	--	--		
5	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,272	4795,16	--	10895	--	1585	3,66	8		
		м3		567,00	--	1288	--	123	--	--		
6	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	22,72	121,68	9,38	2765	213	1463	0,24	6		
		м2		48,83	3,51	1109	80	123	0,02	--		
7	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	22,72	146,64	9,95	3332	226	1563	0,36	8		
		м2		52,20	3,74	1186	85	123	0,02	--		
8	E0111-11-2 K=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,72	88,76	2,68	2017	61	98	0,02	--		
		м2		2,52	1,00	57	23	123	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 2								
9	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	27,19	46,34	2,62	1260	71	385	0,07	2
		м2		10,51	0,99	286	27	123	–	–
10	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,719	4795,16	–	13038	–	1896	3,66	10
		м3		567,00	–	1542	–	123	–	–
11	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	27,19	121,68	9,38	3308	255	1750	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1328	95	123	0,02	–
12	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	27,19	146,64	9,95	3987	271	1871	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1419	102	123	0,02	–
13	E0111-11-2 K=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,19	88,76	2,68	2413	73	118	0,02	–
		м2		2,52	1,00	69	27	123	–	–
		Тип 3								
14	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	434,4	46,34	2,62	20130	1138	6145	0,07	30
		м2		10,51	0,99	4566	430	123	–	2
15	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	434,4	497,93	20,10	216303	8731	8441	0,06	26
		м2		9,20	5,41	3996	2350	133	0,02	9
16	E0127-49-5 K=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	434,4	140,68	1,15	61112	499	356	–	–
		м2		0,14	0,48	61	207	133	–	1
17	E0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	34,752	1408,07	–	48933	–	22698	3,24	113
		м3		531,00	–	18453	–	123	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	84,64	172,67	2,00	14615	170	8342	0,57	48
		м2		93,60	0,27	7922	23	105	0,04	4
19	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	61,57	88,49	1,19	5448	73	3927	0,37	23
		м2		60,30	0,45	3713	28	105	–	–
20	E0115-151-1 K=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	115,64	28,88	0,36	3339	42	2258	0,11	13
		м2		18,46	0,14	2135	16	105	–	–
21	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	38,57	76,52	1,42	2339	43	992	0,19	6
		м2		38,38	0,54	929	17	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	821,78	19,80	0,24	16268	197	11735	0,09	72
		м2		13,50	0,10	11094	82	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слой по бетону стен	129,23	145,84	3,82	18847	494	5915	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4827	186	118	0,01	1
24	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	3,88	14044,51	185,63	54493	720	12938	18,17	70
		м3		3264,75	69,75	12667	271	100	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			635682	13785			504
			Тенге			82956	4244			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635682				
	Материалы -		Тенге			291565				
	Всего заработная плата -		Тенге				87201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121408				
	Местные материалы -		Тенге			125967				
	Сдача и испытание -		Тенге			58				
		Накладные расходы -	Тенге			99892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			779708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				102184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			779708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				102184			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двуслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	2137,4	3691,15	24,82	7889462	53050	1691072	3,08	6583
		м2		555,75	9,38	1187860	20049	140	0,05	98
26	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двуслойной обшивкой с изоляционной прокладкой	632	3691,15	24,82	2332806	15686	500027	3,08	1947
		м2		555,75	9,38	351234	5928	140	0,05	29
		Дверцы доступа к счетчикам								
27	Е0169-6-3	Прорезка проемов	15	97,00	0,79	1455	12	1301	0,61	9
		шт		96,21	0,14	1443	2	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-34-2	Установка дверок	15	61,59	11,86	924	178	879	0,29	4
		шт		44,33	4,50	665	68	120	0,02	--
29	С11011-818	Петли врезная	30	21,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-819	Задвижка	15	40,00	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	228,7	207,96	1,19	47559	272	7471	0,16	35
		м2		27,00	0,45	6175	103	119	--	1
32	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	538	455,68	1,27	245156	683	130962	1,42	764
		м2		270,00	0,47	145260	253	90	--	1
33	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	136,2	189,45	4,72	25802	643	11777	0,40	55
		м2		70,88	1,78	9654	242	119	0,01	1
34	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	21,0429	7594,00	--	159800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	401,8	148,03	4,93	59476	1981	14870	0,19	75
		м2		29,25	1,85	11753	743	119	0,01	4
36	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	62,0781	8390,00	--	520835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	538	128,23	15,94	68988	8576	25999	0,24	131
		м2		34,65	5,96	18642	3206	119	0,03	16
38	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	538	54,68	2,10	29420	1130	1537	0,01	7
		м2		1,65	0,75	888	404	119	--	--
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,775	5239,08	327,33	4060	254	1639	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1465	96	105	0,60	--
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,775	41200,00	--	31930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,0586	9850,48	1162,95	577	68	394	46,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,50	108,00	431	6	90	0,53	–
42	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0586	111158,00	–	6514	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	105,1	128,23	15,94	13477	1675	5079	0,24	26
		м2		34,65	5,96	3642	626	119	0,03	3
44	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	76	72,91	2,80	5541	213	289	0,02	1
		м2		2,20	1,00	167	76	119	0,01	–
45	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рулон)	76	793,38	30,23	60297	2297	5501	0,28	22
		м2		49,50	11,32	3762	860	119	0,06	4
46	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рулон)	29,1	369,67	18,33	10757	533	1087	0,14	4
		м2		24,53	6,86	714	200	119	0,03	1
47	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,006993	33697,62	304,24	236	2	244	198,00	1
		т		33075,00	114,75	231	1	105	0,56	–
48	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,9	502,00	–	452	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Узлы кровли								
49	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рулон) (узел 1)	119	206,16	1,98	24533	236	3390	0,14	17
		м2		23,18	0,76	2758	90	119	–	–
50	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,45	22656,35	316,57	10195	142	1948	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1569	54	120	6,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0112-17-5	Укладка OSB	26,5	74,81	6,58	1982	174	1207	0,22	6
		м2		35,78	2,48	948	66	119	0,01	–
52	С11021-113	Плита OSB	0,2703	43700,00	–	11812	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	220,1832	161,83	1,24	35632	273	40272	0,97	214
		м2		153,23	0,47	33739	103	119	–	1
54	С11011-866 Изм. и доп.№доп.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1382,7505	72,00	–	99558	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,37355	54900,00	–	20508	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	87	188,70	63,44	16417	5519	6481	0,18	15
		м		29,25	23,96	2545	2085	140	0,12	10
		Чаша водосточной воронки								
57	Е0109-53-2 т.к. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0942	10586,23	1162,95	997	110	695	51,26	5
		т		8093,25	108,00	762	10	90	0,53	–
58	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,04588	54900,00	–	2519	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	7,6	443,00	–	3367	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	1,008	35,70	8,70	36	9	43	0,18	–
		м2		27,00	3,29	27	3	140	0,02	–
61	С11011-701	Прокладки уплотнительные	14,4	88,00	–	1267	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	415,18	146,64	9,95	60881	4131	28567	0,36	148
		м2		52,20	3,74	21672	1553	123	0,02	8
63	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	415,18	48,53	5,55	20149	2304	23006	0,26	107
		м2		42,98	2,07	17844	859	123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	12,829062	8390,00	–	107636	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	415,18	146,64	9,95	60881	4131	28567	0,36	148
		м2		52,20	3,74	21672	1553	123	0,02	8
66	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	415,18	110,95	3,35	46063	1391	2247	0,02	9
		м2		3,15	1,25	1308	519	123	–	–
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3819656	5239,08	327,33	2001	125	808	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	722	47	105	0,60	–
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,3819656	50800,00	–	19404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	415,18	663,98	4,90	275671	2034	30819	0,38	159
		м2		58,50	1,85	24288	768	123	0,01	4
		Тип 5								
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,87	146,64	9,95	4967	337	2330	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1768	127	123	0,02	1
71	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	33,87	48,53	5,55	1644	188	1877	0,26	9
		м2		42,98	2,07	1456	70	123	0,01	–
72	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	1,046583	8390,00	–	8781	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	33,87	146,64	9,95	4967	337	2330	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1768	127	123	0,02	1
74	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,87	88,76	2,68	3006	91	147	0,02	1
		м2		2,52	1,00	85	34	123	–	–
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0311604	5239,08	327,33	163	10	66	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	59	4	105	0,60	–
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0311604	50800,00	–	1583	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	33,87	121,68	9,38	4121	318	2180	0,24	8
		м2		48,83	3,51	1654	119	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	33,87	891,17	15,20	30184	515	7527	1,07	36
		м2		173,30	7,37	5870	250	123	0,04	1
		Тип 6								
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	1678,6	146,64	9,95	246147	16702	115498	0,36	598
		м2		52,20	3,74	87623	6278	123	0,02	31
80	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1678,6	-22,19	-0,67	-37247	-1125	-1817	–	-7
		м2		-0,63	-0,25	-1058	-420	123	–	-2
81	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1678,6	663,98	4,90	1114557	8225	124603	0,38	641
		м2		58,50	1,85	98198	3105	123	0,01	15
		Тип 7								
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	130,08	146,64	9,95	19075	1294	8950	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6790	486	123	0,02	2
83	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	130,08	-44,38	-1,34	-5773	-174	-282	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-164	-65	123	–	–
84	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	130,08	121,68	9,38	15828	1220	8374	0,24	32
		м2		48,83	3,51	6352	457	123	0,02	2
85	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	130,08	891,17	15,20	115923	1977	28907	1,07	139
		м2		173,30	7,37	22543	959	123	0,04	5
		Тип 8								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,17	46,34	2,62	1491	84	455	0,07	2
		м2		10,51	0,99	338	32	123	–	–
87	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,217	4795,16	–	15426	–	2244	3,66	12
		м3		567,00	–	1824	–	123	–	–
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	32,17	146,64	9,95	4717	320	2213	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1679	120	123	0,02	1
89	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32,17	88,76	2,68	2855	86	139	0,02	1
		м2		2,52	1,00	81	32	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	32,17	891,17	15,20	28669	489	7149	1,07	34
		м2		173,30	7,37	5575	237	123	0,04	1
		Тип 9								
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	–
92	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	15,05	48,53	5,55	730	84	834	0,26	4
		м2		42,98	2,07	647	31	123	0,01	–
93	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,465045	8390,00	–	3902	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	–
95	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,05	88,76	2,68	1336	40	65	0,02	–
		м2		2,52	1,00	38	15	123	–	–
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,013846	5239,08	327,33	73	5	29	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	26	2	105	0,60	–
97	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,013846	50800,00	–	703	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	15,05	891,17	15,20	13412	229	3344	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2608	111	123	0,04	1
		Тип 10								
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	123,25	146,64	9,95	18073	1226	8480	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6434	461	123	0,02	2
100	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	123,25	-44,38	-1,34	-5470	-165	-267	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-155	-62	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2007	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	123,25	891,17	15,20	109837	1873	27389	1,07	132
				173,30	7,37	21359	908	123	0,04	5
		Тип 11								
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	68,31	146,64	9,95	10017	680	4700	0,36	24
				52,20	3,74	3566	255	123	0,02	1
103	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2007	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	68,31	891,17	15,20	60876	1038	15180	1,07	73
				173,30	7,37	11838	503	123	0,04	3
		Плинтусы								
104	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	633,45	135,76	0,32	85995	203	32521	0,24	149
				41,63	0,11	26371	70	123	–	–
105	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	2156,41	123,31	0,16	265909	345	43101	0,09	194
				16,18	0,07	34891	151	123	–	1
106	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций 1т	0,284	18837,97	11119,34	5350	3158	3507	42,50	12
				7560,00	4200,75	2147	1193	105	20,52	6
107	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм т	0,284	47200,00	–	13405	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПРОЕМЫ								
108	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	87,78	397,39	102,53	34883	9000	19732	0,90	79
				151,65	35,67	13312	3131	120	0,14	12
109	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) м2	15,78	5850,00	–	92313	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
110	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами м2	72	5470,00	–	393840	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
111	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2 м2	292,8	768,90	31,85	225134	9326	71270	1,15	337
				198,80	12,04	55866	3525	120	0,06	17
112	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние м2	72	3640,00	–	262080	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	99	4010,00	–	396990	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
114	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	44,8	3780,00	–	169344	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
115	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	77	4250,00	–	327250	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
116	Е0115-202-1	Остекление дверей	47,8152	389,30	3,04	18614	145	6802	0,84	40
		м2		134,33	1,15	6423	55	105	0,01	–
117	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,2	330,85	32,08	728	71	751	1,49	3
		м2		272,25	12,13	599	27	120	0,06	–
118	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	2,2	11200,00	–	24640	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
119	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	40	583,00	–	23320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Окна, двери балконные								
120	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - Зит: 3х0,41)	53,98	472,81	19,00	25522	1026	14504	1,30	70
		м2		217,73	6,18	11753	334	120	0,03	2
121	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	63,35	427,50	19,32	27082	1224	14613	1,11	70
		м2		185,83	6,39	11772	405	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	110	346,04	18,87	38065	2076	18854	0,82	90
		м2		136,44	6,39	15008	703	120	0,03	3
123	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	53,98	5501,00	–	296944	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
124	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	173,35	6288,00	–	1090025	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
125	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	135	332,30	23,87	44861	3222	17718	0,68	91
		шт		100,35	9,02	13547	1218	120	0,04	6
126	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	50,01	217,00	–	10852	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
127	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	57,6	447,28	20,21	25764	1164	15347	1,29	74
		м2		215,16	6,88	12393	396	120	0,03	2
128	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	57,6	10900,00	–	627840	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	54,7	661,07	1,24	36161	68	10005	0,97	53
		м2		153,23	0,47	8382	26	119	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	187,63	3,94	463003	9722	268427	0,55	1366
		м2		102,11	1,49	251968	3677	105	0,01	18
131	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	45,35	0,32	111909	790	81979	0,20	498
		м2		31,50	0,14	77730	345	105	–	1
		СТЕНЫ								
132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	952,21	252,23	4,07	240172	3871	136625	0,74	705
		м2		135,68	0,97	129196	924	105	0,05	49
133	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	3369,182	147,12	3,43	495674	11556	265465	0,46	1534
		м2		73,73	1,31	248410	4414	105	0,01	21
134	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	1247,43	45,35	0,32	56572	399	41442	0,20	252
		м2		31,50	0,14	39294	175	105	–	1
135	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-[illegible]	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	4518,18	102,50	0,49	463132	2214	237821	0,30	1369
		м2		49,95	0,18	225683	813	105	–	4
136	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	688,95	142,58	2,10	98230	1447	47614	0,39	269
		м2		65,03	0,79	44802	544	105	–	3
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	540,66	143,53	1,88	77603	1016	44859	0,47	253
		м2		78,30	0,72	42334	389	105	–	2
138	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	221,52	926,55	4,62	205249	1023	59464	1,52	337
		м2		254,97	3,14	56481	696	104	0,02	4
139	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	48,02	207,64	1,52	9971	73	6343	0,70	34
		м2		111,38	0,56	5348	27	118	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
140	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1.15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1886,8	181,40	50,15	342266	94623	234934	0,61	1159
		м2		105,83	18,68	199689	35245	100	0,09	174
141	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	193,316	7594,00	–	1468042	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Отделка фасада								
142	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1902,766	118,31	0,62	225110	1180	155103	0,43	826
		м2		68,85	0,23	131005	438	118	–	2
143	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	2860	3142,91	3,99	8988714	11411	1406515	2,70	7722
		м2		467,15	1,22	1336049	3489	105	–	13
144	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	3432	846,72	5,26	2905941	18062	726306	1,20	4124
		м2		201,08	0,47	690107	1613	105	–	8
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
145	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продувы л.8 п.8)	1,2	78,84	0,08	95	–	56	0,28	–
		м2		46,60	–	56	–	100	–	–
		Лестничные ограждения (л.17)								
146	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,07175	14942,25	5522,03	16014	5918	7721	39,49	42
		т		6682,50	1322,37	7162	1417	90	4,73	5
147	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,07175	111158,00	–	119134	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Узлы стен (л.26)								
148	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	38,5	161,83	1,24	6230	48	7042	0,97	37
		м2		153,23	0,47	5899	18	119	–	–
149	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	241,78	72,00	–	17408	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,159	18837,97	11119,34	2995	1768	1963	42,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		7560,00	4200,75	1202	668	105	20,52	3
151	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,159	47200,00	–	7505	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
152	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	2,487	11154,54	184,07	27741	458	4174	9,27	23
		м3		1608,75	69,75	4001	173	100	0,34	1
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	146,64	9,95	11731	796	5504	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4176	299	123	0,02	1
154	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80	44,38	1,34	3550	107	173	0,01	1
		м2		1,26	0,50	101	40	123	–	–
155	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,148	5239,08	327,33	775	48	313	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	280	18	105	0,60	–
156	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,148	50800,00	–	7518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
157	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	136,6	167,60	50,15	22894	6850	15123	0,53	73
		м2		92,03	18,68	12571	2552	100	0,09	13
158	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	6,83	7594,00	–	51867	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
159	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	94,8	3142,91	3,99	297948	378	46622	2,70	256
		м2		467,15	1,22	44286	116	105	–	–
160	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	136,6	558,44	4,92	76283	672	27957	1,15	157
		м2		193,05	1,87	26371	255	105	0,01	1
161	С11011-752	Сетка стеклянная	147,528	65,00	–	9589	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
162	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	136,6	80,94	1,65	11056	225	2189	0,09	12
		м2		14,63	0,63	1998	86	105	–	–
		Люк, стремянки, слуховое окно								
163	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,294	22656,35	316,57	6661	93	1272	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1025	35	120	0,58	–
164	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,294	1862,35	14,17	548	4	109	1,88	1
		м3		303,75	5,40	89	2	120	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0110-28-8	Обшивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	2,1	148,09	2,78	311	6	360	0,94	2
		м2		141,75	1,06	298	2	120	0,01	–
166	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,016485	72677,00	–	1198	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
167	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,075	7594,00	–	570	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
168	С11011-819	Петли	12	40,00	–	480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	С11011-813	Ручка	3	142,00	–	426	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,00708	147939,10	1826,10	1047	13	87	42,70	–
		т		8100,00	690,75	57	5	140	3,37	–
171	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0264	35,70	8,70	1	–	1	0,18	–
		м2		27,00	3,29	1	–	140	0,02	–
172	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,66	88,00	–	58	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
173	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	2,88	89,31	0,22	257	1	46	0,08	–
		м2		13,32	0,09	38	–	120	–	–
		Стремянка СТ								
174	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,04233	14190,56	5475,87	601	232	270	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	235	66	90	5,46	–
175	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,04233	133700,00	–	5660	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Слуховое окно								
176	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,10113	22656,35	316,57	2291	32	438	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	353	12	120	0,58	–
177	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,10113	1862,35	14,17	188	1	38	1,88	–
		м3		303,75	5,40	31	1	120	0,03	–
178	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	3,96	129,31	4,32	512	17	585	0,75	3
		м2		121,50	1,64	481	6	120	0,01	–
179	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,04059	43700,00	–	1774	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,726	161,83	1,24	603	5	681	0,97	4
		м2		153,23	0,47	571	2	119	–	–
181	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	23,39928	72,00	–	1685	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
182	Е0107-28-1	Укладки резиновых прокладок	0,09	35,70	8,70	3	1	4	0,18	–
		м2		27,00	3,29	2	–	140	0,02	–
183	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	9	88,00	–	792	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
184	С11011-819	Петли	12	40,00	–	480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
185	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	9,3	140,86	1,61	1310	15	872	0,53	5
		м2		88,65	0,61	824	6	105	–	–
		Стремянка СТ 2								
186	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,06348	14190,56	5475,87	901	348	405	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	352	99	90	5,46	–
187	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,06348	133700,00	–	8487	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
188	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000324	22656,35	316,57	7	–	1	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	1	–	120	0,58	–
		Балконные ограждения								
189	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	3,27324	14942,25	5522,03	48910	18075	23582	39,49	129
		т		6682,50	1322,37	21873	4328	90	4,73	15
190	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	3,27324	111158,00	–	363847	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
191	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	4,506	5174,41	196,62	23316	886	1639	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1227	335	105	0,36	2
192	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,328245	67553,00	–	22174	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
193	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,20724	93997,62	304,24	19480	63	7222	198,00	41
		1т		33075,00	114,75	6854	24	105	0,56	–
		Парапетные ограждения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по жбетонным и каменным опорам/	0,32325	14942,25	5522,03	4830	1785	2329	39,49	13
		т		6682,50	1322,37	2160	427	90	4,73	2
195	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,32325	111158,00	–	35932	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Решетки								
196	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,34778	9850,48	1162,95	3426	404	2337	46,60	16
		т		7357,50	108,00	2559	38	90	0,53	–
197	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей	0,34778	149383,00	–	51952	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Зонты								
198	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,12	161,83	1,24	3256	25	3680	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3083	9	119	–	–
199	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	126,3536	72,00	–	9097	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
200	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,04088	59000,00	–	2412	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
201	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	275	16,36	0,05	4498	14	1443	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1598	6	90	–	–
202	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	275	33,16	0,04	9118	11	2059	0,04	12
		м2		8,32	–	2288	–	90	–	–
		Отмостка								
203	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	14,8	653,02	73,75	9665	1092	651	0,14	2
		м3		21,38	11,67	316	173	133	0,04	1
204	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	99	388,67	–	38478	–	3259	0,14	14
		м2		24,75	–	2450	–	133	–	–
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
205	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2390	100,48	3,96	240147	9464	164248	0,30	710
		м		52,20	1,49	124758	3561	128	0,01	17
206	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	675	113,48	3,96	76599	2673	46388	0,30	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	35235	1006	128	0,01	5
207	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	40	135,48	3,96	5419	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	–
208	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	25	157,48	3,96	3937	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	–
209	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	155	178,48	3,96	27664	614	10652	0,30	46
		м		52,20	1,49	8091	231	128	0,01	1
210	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	11	178,48	3,96	1963	44	756	0,30	3
		м		52,20	1,49	574	16	128	0,01	–
211	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3296	10,99	–	36223	–	45100	0,05	165
		м		10,69	–	35234	–	128	–	–
212	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	180,48	5222,44	35,77	942546	6456	28901	0,70	127
		1кВт		111,70	13,40	20160	2418	128	0,07	12
213	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	160	28,81	–	4609	–	4746	0,12	20
		комплект		23,18	–	3708	–	128	–	–
214	Справс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	160	100,44	–	16071	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
215	Справс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	99	300,44	–	29743	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
216	Справс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	21	456,88	–	9594	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
217	Справс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	6	1654,19	–	9925	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
218	Справс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	19	3376,81	–	64159	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
219	Справс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	21	4622,12	–	97065	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
220	Справс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	11	5502,10	–	60523	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Справк лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания шт	4	8204,26 –	– –	32817 –	– –	– –	– –	– –
222	ЦФ111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт	172	193,78 164,25	– –	33330 28251	– –	25426 90	1,00 –	172 –
223	ЦФ111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм шт	3	266,57 220,50	– –	800 662	– –	595 90	1,00 –	3 –
224	Справк лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания шт	12	15021,89 –	– –	180263 –	– –	– –	– –	– –
225	Справк лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания шт	3	19377,35 –	– –	58132 –	– –	– –	– –	– –
226	Справк лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания шт	160	1207,97 –	– –	193276 –	– –	– –	– –	– –
		Муфтовая арматура								
227	Справк лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания шт	160	1159,97 –	– –	185596 –	– –	– –	– –	– –
228	Справк лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания шт	160	720,87 –	– –	115340 –	– –	– –	– –	– –
229	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	235	200,00 –	– –	47000 –	– –	– –	– –	– –
230	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза м2	480	140,64 108,00	0,07 0,02	67505 51840	34 10	54442 105	0,65 –	310 –
231	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	470	72,96 38,59	16,85 4,33	34293 18137	7920 2035	20172 100	0,21 0,03	99 12
232	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 15 мм м	132	42,00 –	– –	5544 –	– –	– –	– –	– –
233	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 20 мм м	143	46,00 –	– –	6578 –	– –	– –	– –	– –
234	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 25 мм м	44	60,00 –	– –	2640 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	27,5	73,00	–	2008	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
236	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 42 мм	170,5	106,00	–	18073	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
237	С11031-544	Самоклеящаяся лента	705	16,94	–	11943	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Лестничная клетка								
238	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	135	100,48	3,96	13565	535	9278	0,30	40
		м		52,20	1,49	7047	201	128	0,01	1
239	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	35	113,48	3,96	3972	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	–
240	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	170	10,99	–	1868	–	2326	0,05	9
		м		10,69	–	1817	–	128	–	–
241	Сервис лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	2	456,88	–	914	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
242	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	28,81	–	86	–	89	0,12	–
		комплект		23,18	–	70	–	128	–	–
243	Сервис лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	3	100,44	–	301	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
244	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,16	5222,44	35,77	42615	292	1307	0,70	6
		1кВт		111,70	13,40	912	109	128	0,07	1
245	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	–	2000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
246	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	13	140,64	0,07	1828	1	1474	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1404	–	105	–	–
247	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	170	72,96	16,85	12404	2865	7296	0,21	36
		м		38,59	4,33	6560	736	100	0,03	4
248	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn15 мм	148,5	42,00	–	6237	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	38,5	46,00	–	1771	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
250	С11031-544	Самоклеящаяся лента	255	16,94	–	4320	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
251	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	30	644,60	16,96	19338	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
252	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	43,2	1169,91	13,82	50540	597	14656	1,62	70
		м2		259,88	5,18	11227	224	128	0,03	1
253	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	–
254	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,8	1210,51	11,11	38494	353	9882	1,48	47
		м2		238,61	4,16	7588	132	128	0,02	1
255	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	5,175	1163,92	8,82	6023	46	1050	0,96	5
		м2		155,22	3,31	803	17	128	0,02	–
256	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	99	93,00	–	9207	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
257	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	10	979,85	16,96	9798	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	–
258	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,4	1169,91	13,82	23866	282	6921	1,62	33
		м2		259,88	5,18	5301	106	128	0,03	1
259	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	–
260	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	11,6	1210,51	11,11	14042	129	3605	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2768	48	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11	1174,73	9,61	12922	106	2961	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2274	40	128	0,02	--
262	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	42	93,00	--	3906	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
263	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	25	693,85	16,96	17346	424	6199	1,12	28
		шт		186,64	7,09	4666	177	128	0,03	1
264	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60	1169,91	13,82	70195	829	20356	1,62	97
		м2		259,88	5,18	15593	311	128	0,03	2
265	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16	1144,51	11,11	18312	178	4972	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3818	67	128	0,02	--
266	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	53	1210,51	11,11	64157	589	16470	1,48	78
		м2		238,61	4,16	12646	220	128	0,02	1
267	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	7,9375	1163,92	8,82	9239	70	1611	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1232	26	128	0,02	--
268	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	120	93,00	--	11160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
269	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	30	979,85	16,96	29395	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
270	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	71,4	1169,91	13,82	83532	987	24224	1,62	115
		м2		259,88	5,18	18555	370	128	0,03	2
271	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
		м2		238,61	4,16	5154	90	128	0,02	--
272	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1210,51	11,11	29052	267	7458	1,48	36
		м2		238,61	4,16	5727	100	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33	1174,73	9,61	38766	317	8884	1,28	42
		м2		206,72	3,59	6822	119	128	0,02	1
274	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	13,35	1174,73	9,61	15683	128	3594	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2760	48	128	0,02	–
275	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	180	93,00	–	16740	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
276	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	25,8	7327,30	378,22	189044	9758	95666	20,04	517
		м3		3566,25	141,75	92009	3657	100	0,69	18
277	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	25,026	6240,00	–	156162	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Тепловой пункт								
278	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	103,29	4,16	103	4	72	0,31	–
		м		54,81	1,56	55	2	128	0,01	–
279	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	138,29	4,16	1383	42	722	0,31	3
		м		54,81	1,56	548	16	128	0,01	–
280	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	181,29	4,16	2719	62	1082	0,31	5
		м		54,81	1,56	822	23	128	0,01	–
281	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	629,42	14,83	4406	104	994	0,58	4
		м		105,37	5,55	738	39	128	0,03	–
282	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	808,36	16,79	40418	839	8204	0,69	34
		м		121,91	6,29	6095	314	128	0,03	2
283	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	11,52	–	380	–	474	0,05	2
		м		11,22	–	370	–	128	–	–
284	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,66	–	583	–	718	0,05	3
		м		11,22	–	561	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	83	75,74	17,69	6286	1468	3740	0,22	18
		м		40,52	4,55	3363	377	100	0,03	2
286	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	1,1	65,00	–	72	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
287	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	11	80,00	–	880	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
288	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	16,5	119,00	–	1964	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
289	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	7,7	158,00	–	1217	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
290	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	55	200,00	–	11000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
291	С11031-544	Самоклеящаяся лента	124,5	16,94	–	2109	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
292	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	–	10000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
293	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	9	918,83	94,64	8269	852	5824	2,73	25
		1шт		470,14	35,44	4231	319	128	0,17	2
294	Сирайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	9	7208,73	–	64879	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
295	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	16980,53	78,52	33961	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	–
296	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	–	404	–	310	1,05	2
		шт		172,46	–	345	–	90	–	–
297	Сирайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	1	145863,47	–	145863	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
298	Сирайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	1	3904,80	–	3905	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
299	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	–
		фланец		66,15	–	66	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Сирайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	1	4799,89	–	4800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
301	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	918,83	94,64	1838	189	1294	2,73	5
		1шт		470,14	35,44	940	71	128	0,17	–
302	Сирайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	2	4684,34	–	9369	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
303	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	553,00	–	2212	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
304	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	5	277,60	–	1388	–	1042	1,05	5
		шт		231,53	–	1158	–	90	–	–
305	Сирайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	2	27128,29	–	54257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
306	Сирайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	2	4519,72	–	9039	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
307	Сирайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	1	46770,18	–	46770	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
308	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	–
309	Сирайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	3	4281,68	–	12845	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
310	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
311	Сирайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	2	2327,95	–	4656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
312	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	322,00	–	1288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
313	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	–	404	–	310	1,05	2
		шт		172,46	–	345	–	90	–	–
314	Сирайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	1	30310,45	–	30310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	1	36176,99	–	36177	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
316	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	–
		фланец		66,15	–	66	–	128	–	–
317	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	1	2597,28	–	2597	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
318	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	1	1153,75	–	1154	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
319	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
320	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	1	4693,23	–	4693	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
321	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
322	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	1	3373,26	–	3373	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
323	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	448,00	–	896	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
324	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	201,99	–	202	–	155	1,05	1
		шт		172,46	–	172	–	90	–	–
325	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	1	31554,86	–	31555	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
326	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
327	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2897,60	180,60	2898	181	579	3,15	3
		шт		567,00	42,53	567	43	95	0,25	–
328	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	2	469,36	25,41	939	51	481	1,05	2
		шт		250,95	2,41	502	5	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Сирайс лист Эко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	1	193684,65	–	193685	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
330	Сирайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	1	2944,82	–	2945	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
331	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	1,2	943,32	21,84	1132	26	223	0,76	1
		м		137,03	8,18	164	10	128	0,04	–
332	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,2	11,66	–	14	–	17	0,05	–
		м		11,22	–	13	–	128	–	–
333	Сирайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	1	580,43	–	580	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
334	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	1	277,60	–	278	–	208	1,05	1
		шт		231,53	–	232	–	90	–	–
335	Сирайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	1	42576,85	–	42577	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
336	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	77,71	10,43	155	21	169	0,34	1
		фланец		66,15	–	132	–	128	–	–
337	Сирайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	2	3655,92	–	7312	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
338	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
339	Сирайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	1	1630,19	–	1630	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
340	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	202,00	–	404	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
341	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	6	488,14	41,20	2929	247	2177	1,54	9
		1шт		266,96	16,54	1602	99	128	0,07	–
342	Сирайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	6	2967,05	–	17802	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
343	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	554,49	1,66	554	2	451	3,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		500,85	–	501	–	90	–	–
344	Справк лист	Погодный компенсатор ECL210	1	32354,85	–	32355	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
345	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3	201,99	–	606	–	466	1,05	3
		шт		172,46	–	517	–	90	–	–
346	Справк лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	2	4933,23	–	9866	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
347	Справк лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	1	4933,23	–	4933	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
348	Справк лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	7	300,44	–	2103	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
349	Справк лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	1	19021,81	–	19022	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
350	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	–	905	–	997	0,32	4
		комплект		55,62	–	779	–	128	–	–
351	С131205-5	Термометры в оправе	14	541,00	–	7574	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
352	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	960,18	1,62	7681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	–	464	–	128	–	–
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
353	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	14	629,42	14,83	8812	208	1988	0,58	8
		м		105,37	5,55	1475	78	128	0,03	–
354	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	180,87	4,40	181	4	83	0,55	–
		м		62,84	1,66	63	2	128	0,01	–
355	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	11,52	–	173	–	216	0,05	1
		м		11,22	–	168	–	128	–	–
356	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	343	443,04	12,80	151964	4390	136947	1,72	591
		м		307,13	4,80	105344	1646	128	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	266	340,89	8,30	90677	2206	83906	1,35	360
		м		243,34	3,10	64728	824	128	0,02	4
358	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	311,19	5,54	4668	83	3841	1,10	17
		м		197,98	2,08	2970	31	128	0,01	–
359	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34	414,84	6,98	14105	237	11630	1,47	50
		м		264,60	2,63	8996	89	128	0,01	–
360	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	400,60	10,11	1602	40	1179	1,28	5
		м		226,57	3,78	906	15	128	0,02	–
361	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	983	8,00	–	7864	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
362	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, лента, шпилька/	78,65	200,00	–	15730	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
363	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	544	75,74	17,69	41200	9625	24516	0,22	121
		м		40,52	4,55	22043	2473	100	0,03	14
364	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 60 мм	15,4	123,00	–	1894	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
365	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм	4,4	117,00	–	515	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
366	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм	37,4	81,00	–	3029	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
367	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	16,5	73,00	–	1205	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
368	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	292,6	61,00	–	17849	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	232,1	47,00	–	10909	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
370	С11031-544	Самоклеящаяся лента	816	16,94	–	13823	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
371	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	44	300,44	–	13219	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
372	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	56	456,88	–	25585	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
373	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	40	375,99	–	15040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
374	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	–	45119	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
375	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
376	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6891,00	–	6891	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
377	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	306,00	–	612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
378	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30
		1счетчик		70,88	–	4961	–	128	–	–
379	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Senum" Словакия	70	3415,04	–	239053	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
380	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	40	259,55	–	10382	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
381	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	30	163,55	–	4907	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
382	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	12928,35	1,65	25857	3	145	0,32	1
		1кран		56,70	–	113	–	128	–	–
		Водомерный узел 1:								
383	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик		70,88	–	71	–	128	–	–
384	Справк лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	1	3704,81	–	3705	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
385	Справк лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	1517,30	–	1517	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
386	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–
		комплект		57,94	–	58	–	128	–	–
387	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	–	300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
388	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	3	2608,83	–	7826	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Горячее водоснабжение								
389	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	103,29	4,16	207	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	–
390	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	116,29	4,16	233	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	–
391	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	138,29	4,16	553	17	289	0,31	1
		м		54,81	1,56	219	6	128	0,01	–
392	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3	181,29	4,16	544	12	216	0,31	1
		м		54,81	1,56	164	5	128	0,01	–
393	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	11,52	–	127	–	158	0,05	1
		м		11,22	–	123	–	128	–	–
394	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	405	443,04	12,80	179432	5184	161701	1,72	697
		м		307,13	4,80	124386	1943	128	0,02	9
395	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	483	340,89	8,30	164650	4006	152356	1,35	654
		м		243,34	3,10	117532	1496	128	0,02	7
396	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	34	311,19	5,54	10580	188	8706	1,10	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		197,98	2,08	6731	71	128	0,01	--
397	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	33	414,84	6,98	13690	230	11288	1,47	49
		м		264,60	2,63	8732	87	128	0,01	--
398	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	2	400,60	10,11	801	20	590	1,28	3
		м		226,57	3,78	453	8	128	0,02	--
399	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	113,65	200,00	--	22730	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
400	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1448	8,00	--	11584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	858	75,74	17,69	64981	15180	38667	0,22	190
		м		40,52	4,55	34766	3901	100	0,03	23
402	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 54 мм	5,5	117,00	--	644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
403	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 42 мм	36,3	81,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
404	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 35 мм	41,8	73,00	--	3051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
405	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 28 мм	535,7	61,00	--	32678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
406	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 22 мм	324,5	47,00	--	15252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
407	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1287	16,94	--	21802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
408	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	82	300,44	--	24636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
409	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	32	456,88	--	14620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	–	1326	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
411	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	–	45119	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
412	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	1572,61	7,30	62904	292	5564	0,64	26
		шт		106,31	2,36	4253	94	128	0,01	–
413	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30
		1счетчик		70,88	–	4961	–	128	–	–
414	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	70	3415,04	–	239053	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
415	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	10	259,55	–	2595	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
416	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	60	163,55	–	9813	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел 2:								
417	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	–
		1счетчик		70,88	–	71	–	128	–	–
418	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	1	6284,31	–	6284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
419	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	999,98	–	1000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
420	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–
		комплект		57,94	–	58	–	128	–	–
421	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	1	456,88	–	457	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
422	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	2	1654,19	–	3308	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел 3:								
423	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	–
		1счетчик		70,88	–	71	–	128	–	–
424	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	1	3415,04	–	3415	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
425	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	1	360,88	–	361	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
426	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–
		комплект		57,94	–	58	–	128	–	–
427	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	–	300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
428	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	–	1326	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация бытовая								
429	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	14	1509,78	11,11	21137	156	2784	0,81	11
		м		151,20	4,16	2117	58	128	0,02	–
430	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	6	93,20	–	559	–	548	0,54	3
		м2		86,94	–	522	–	105	–	–
431	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	263	146,84	0,67	38619	177	37627	0,61	161
		м		111,51	0,26	29327	69	128	–	–
432	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	365	155,27	1,50	56674	548	50488	0,59	215
		м		107,50	0,57	39237	207	128	–	1
433	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	354	82,00	–	29028	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
434	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	399	350,00	–	139650	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
435	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	35,15	200,00	–	7030	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
436	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	239	8,00	–	1912	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
437	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	215	13,10	–	2817	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
438	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	94	148,11	34,70	13923	3262	9106	0,46	44
		м		83,87	13,00	7884	1222	100	0,06	6
439	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,7	6240,00	–	10608	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Приборы								
440	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			40	2395,68	22,61	95827	904	19112	2,05	82
		комплект		363,83	9,45	14553	378	128	0,04	2
441	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
			40	1298,00	–	51920	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
442	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
			40	402,05	14,59	16082	584	15241	1,64	66
		комплект		292,95	4,72	11718	189	128	0,03	1
443	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном								
			40	1204,00	–	48160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
444	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			40	7145,93	41,20	285837	1648	21652	2,33	93
		комплект		406,35	16,54	16254	661	128	0,07	3
445	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза								
			40	350,00	–	14000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
446	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн								
			40	5799,30	98,64	231972	3945	19716	2,05	82
		комплект		347,29	37,80	13892	1512	128	0,18	7
447	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			40	149,70	1,65	5988	66	6774	0,74	29
		шт		132,30	–	5292	–	128	–	–
448	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой								
			40	1999,00	–	79960	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		Канализации напорная								
449	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
			4	80,98	8,35	324	33	368	0,39	2
		м		68,75	3,12	275	12	128	0,02	–
450	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм								
			4	353,00	–	1412	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
451	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
			1	147,00	–	147	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
452	Е0116-29-1	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	11,52	–	46	–	57	0,05	–
		м		11,22	–	45	–	128	–	–
453	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200,00	–	200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
454	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	0,9	146,04	0,07	131	–	107	0,68	1
		м2		113,40	0,02	102	–	105	–	–
455	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
456	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	–
457	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	2	14478,00	–	28956	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Канализации дождевая								
458	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	120	168,32	21,84	20198	2621	22303	0,76	91
		м		137,03	8,18	16443	982	128	0,04	5
459	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	120	412,00	–	49440	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
460	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	120	11,66	–	1400	–	1724	0,05	6
		м		11,22	–	1347	–	128	–	–
461	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	160,29	4,16	1923	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	–
462	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,52	–	138	–	172	0,05	1
		м		11,22	–	135	–	128	–	–
463	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	625,88	0,67	1252	1	286	0,61	1
		м		111,51	0,26	223	1	128	–	–
464	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	55	75,74	17,69	4165	973	2479	0,22	12
		м		40,52	4,55	2229	250	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
465	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, лист черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	16	2895,00	–	46320	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
466	С11031-544	Самоклеящаяся лента	82,5	16,94	–	1398	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
467	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	4	918,83	94,64	3675	379	2589	2,73	11
		1шт		470,14	35,44	1881	142	128	0,17	1
468	Сирайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	4	3846,14	–	15385	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
469	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	689,00	–	5512	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
470	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	11	211,00	–	2321	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
471	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	12	646,00	–	7752	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
472	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	18	321,00	–	5778	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
473	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	34,9	95,95	0,07	3349	3	2321	0,39	14
		м2		63,32	0,02	2210	1	105	–	–
474	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, пята, шпилька/	10	200,00	–	2000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
475	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	340,00	–	1020	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
476	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	5,5	2075,61	55,80	11416	307	2146	1,53	8
		1соедин.		283,50	21,26	1559	117	128	0,11	1
477	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,048	253602,37	51859,24	12173	2489	5253	328,34	16
		т		65913,75	19589,85	3164	940	128	95,68	5
478	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	3	284,00	–	852	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
479	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	–	57699	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
480	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3501,55	253,05	3502	253	685	4,20	4
		шт		661,50	59,12	662	59	95	0,34	–
481	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	15	1412,38	19,53	21186	293	10197	4,20	63
		шт		710,85	4,73	10663	71	95	0,03	–
482	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	239,71	13,86	479	28	414	1,05	2
		шт		215,25	2,41	431	5	95	0,01	–
483	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	18	2288,20	–	41188	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
484	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	513,21	13,86	9238	249	4117	1,05	19
		шт		238,35	2,41	4290	43	95	0,01	–
485	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	1	1121,67	–	1122	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
486	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	113,63	1,68	114	2	101	1,05	1
		шт		106,05	–	106	–	95	–	–
487	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	40	357,40	140,70	14296	5628	7812	1,04	42
		шт		165,90	39,69	6636	1588	95	0,23	9
488	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	28	280,90	102,90	7865	2881	4217	0,80	22
		шт		128,10	30,45	3587	853	95	0,18	5
489	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	252,80	95,55	253	96	156	0,86	1
		шт		137,55	26,99	138	27	95	0,16	–
490	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	15	88,15	2,00	1322	30	1158	0,51	8
		шт		80,85	0,42	1213	6	95	–	–
491	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	80	124,21	1,79	9937	143	6129	0,51	41
		шт		80,33	0,31	6426	25	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	175	102,06	1,68	17860	294	14925	1,05	184
		шт		89,78	–	15711	–	95	–	–
493	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	40	868,43	20,48	34737	819	19204	3,15	126
		шт		502,95	2,42	20118	97	95	0,01	1
494	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	95	49,29	0,21	4682	20	4321	0,30	29
		шт		47,78	0,11	4539	10	95	–	–
495	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	135	50,86	0,21	6806	28	6343	0,30	41
		шт		49,35	0,11	6662	14	95	–	–
496	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	568	65,60	0,21	37261	119	32805	0,36	203
		шт		60,69	0,11	34472	60	95	–	–
497	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	66,98	1,05	201	3	176	0,38	1
		шт		61,43	0,21	184	1	95	–	–
498	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	9	57,53	0,95	518	9	448	0,35	3
		шт		52,19	0,21	470	2	95	–	–
499	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,08463	19515,10	7667,10	1652	649	977	59,85	5
		т		10206,00	1942,54	864	164	95	11,27	1
500	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкции крепления лотков	0,012	83014,65	1410,15	996	17	92	39,90	–
		т		7654,50	446,26	92	5	95	2,89	–
501	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	300	86,36	2,94	25908	882	9756	0,18	54
		м		34,02	0,21	10206	63	95	–	–
502	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	90,45	3,26	4523	163	1406	0,17	8
		м		29,30	0,31	1465	16	95	–	–
503	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6565	50,27	2,73	330023	17922	189909	0,18	1172
		м		30,24	0,21	198526	1379	95	–	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	120	60,60	4,52	7272	542	3854	0,20	24
		м		33,29	0,53	3994	63	95	–	–
505	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	5930	8,87	0,11	52599	623	43181	0,05	311
		м		7,67	–	45453	–	95	–	–
506	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	11,05	0,11	2209	21	1776	0,06	13
		м		9,24	0,11	1848	21	95	–	–
507	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	200	15,20	0,21	3040	42	2374	0,07	15
		м		12,39	0,11	2478	21	95	–	–
508	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12340	5,59	0,11	68981	1296	45544	0,02	259
		м		3,89	–	47941	–	95	–	–
509	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	11,00	0,42	4400	168	3072	0,05	21
		м		7,98	0,11	3192	42	95	–	–
510	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	348	35,49	2,84	12349	987	8817	0,16	55
		м		26,25	0,42	9135	146	95	–	1
511	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	22	283,20	–	6230	–	4389	1,05	23
		шт		210,00	–	4620	–	95	–	–
512	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	113,38	–	680	–	296	–	–
		шт		51,98	–	312	–	95	–	–
		Обогрев водосточных труб								
513	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	3	9987,34	–	29962	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
514	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	3	18655,59	–	55967	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	6	72,06	–	432	–	357	0,53	3
		шт		66,15	–	397	–	90	–	–
516	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	55	50,27	2,73	2765	150	1591	0,18	10
		м		30,24	0,21	1663	12	95	–	–
517	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	55	8,87	0,11	488	6	400	0,05	3
		м		7,67	–	422	–	95	–	–
518	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	260	5,59	0,11	1453	27	960	0,02	5
		м		3,89	–	1010	–	95	–	–
519	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	868,43	20,48	2605	61	1440	3,15	9
		шт		502,95	2,42	1509	7	95	0,01	–
520	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	102	68,72	19,01	7009	1939	2452	0,13	13
		м		21,32	3,99	2174	407	95	0,02	2
521	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	283,20	–	1699	–	1197	1,05	6
		шт		210,00	–	1260	–	95	–	–
522	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	–	9440	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
523	СПрайс,лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	10	20426,93	–	204269	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
524	СПрайс,лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	5	15548,57	–	77743	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
525	СПрайс,лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	40	4795,66	–	191826	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	28	634,91	–	17777	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
527	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	1	2327,99	–	2328	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
528	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	80	55,03	–	4402	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
529	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	29	59,26	–	1718	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
530	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	36	55,03	–	1981	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
531	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	15	50,79	–	762	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
532	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	80	40,21	–	3217	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
533	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249У3	135	35,89	–	4846	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
534	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	396	35,85	–	14196	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
535	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03	135	16,93	–	2286	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
536	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	135	23,28	–	3143	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
537	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	40	16,93	–	677	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
538	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	40	1080,00	–	43200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
539	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	0,798	16300,00	–	13007	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
540	С151801-137	Крышки для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,198	64800,00	–	12830	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,98	24200,00	–	23716	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
542	СПрайс.лист ООО"Технеиго"	Коробка потолочная типа Л253 шт	135	37,46	–	5058	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
543	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	95	156,00	–	14820	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
544	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	135	182,00	–	24570	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
545	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	568	195,00	–	110760	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
546	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	3	134,00	–	402	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
547	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	9	134,00	–	1206	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
548	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ шт	798	84,65	–	67554	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
549	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 м	39	485,28	–	18926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
550	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162 шт	15	213,27	–	3199	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
551	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247 шт	26	286,97	–	7461	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
552	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	39	441,60	–	17222	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
553	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,33	44644,65	–	14733	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
554	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,018	181250,42	–	3263	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
555	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	6,71	9831,00	–	65966	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
556	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	11,16	16397,00	–	182991	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
557	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,6	25776,00	–	15466	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
558	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,6	62287,00	–	37372	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Обогрев водосточных труб								
559	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный DeviBex TM DTCE-30	102	11821,96	–	1205840	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
560	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,армированной 38мм Alutape	100	133,33	–	13333	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
561	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	3	1660,00	–	4980	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
562	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,24	9831,00	–	2359	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
563	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,075	16397,00	–	1230	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11155625	149565			10082
			Тенге			1739562	43135			223
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3201976				
	Материалы -		Тенге			224886				
	Всего заработная плата -		Тенге				493623			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				
	Сдача и испытание -		Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			467313				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3889446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3263
		Сметная заработная плата -	Тенге				563720			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856101				
	Материалы -		Тенге			148514				
	Всего заработная плата -		Тенге				257731			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416431				
	Сдача и испытание -		Тенге			4935				
		Накладные расходы -	Тенге			260535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1183634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1583
		Сметная заработная плата -	Тенге				296811			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6911612				
	Материалы -		Тенге			2593357				
	Всего заработная плата -		Тенге				1031343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3248089				
	Местные материалы -		Тенге			210				
	Сдача и испытание -		Тенге			39197				
		Накладные расходы -	Тенге			1320119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8725635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6484
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13984653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11330
		Сметная заработная плата -	Тенге				2089893			
		РАЗДЕЛ 3.Слаботочные сети								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Оборудование и монтажные работы								
564	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	9	777,15	320,25	6994	2882	4886	2,10	19
		коробка		417,90	75,60	3761	680	110	0,44	4
565	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная**	42	112,25	–	4715	–	4410	1,05	44
		шт		103,95	–	4366	–	101	–	–
566	Ц0110-893-21	**Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2**	1	3392,75	1069,95	3393	1070	2630	12,60	13
		шт		2137,80	253,05	2138	253	110	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или виниловой оболочкой, емкостью 30х2	3	2067,95	662,55	6204	1988	4889	7,35	22
		шт		1325,10	156,45	3975	469	110	0,91	3
568	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	1	4097,10	850,50	4097	851	2568	12,60	13
		шкаф		2133,60	200,55	2134	201	110	1,16	1
569	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	120	71,72	5,78	8606	693	4261	0,22	26
		м		36,65	0,73	4397	88	95	--	1
570	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	4100	50,27	2,73	206107	11193	118603	0,18	732
		м		30,24	0,21	123984	861	95	--	5
571	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	120	86,36	2,94	10363	353	3902	0,18	21
		м		34,02	0,21	4082	25	95	--	--
572	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1380	28,79	2,21	39730	3043	27806	0,11	145
		м		20,69	0,53	28545	725	95	--	4
		Материалы,не учтенные ценником								
573	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТПШэп1 10х2х0,4	0,38	45303,13	--	17215	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
574	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский привод марки FTP 4х2х0,5	1	26921,32	--	26921	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
575	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	1	3386,17	--	3386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	9	526,00	--	4734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	42	80,42	--	3378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	3	2503,23	--	7510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	1	3784,89	--	3785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	6	1169,95	–	7020	–	7018	6,30	38
		шт		1158,15	–	6949	–	101	–	–
581	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	1	845,15	–	845	–	845	4,20	4
		шт		836,85	–	837	–	101	–	–
582	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	3	3767,03	–	11301	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
583	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	3	5942,09	–	17826	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
584	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	1	7978,49	–	7978	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
585	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	3	208,00	–	624	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
586	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	3	1085,80	–	3257	–	3258	5,25	16
		шт		1075,20	–	3226	–	101	–	–
587	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	3	15649,97	–	46950	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
588	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	15	334,25	–	5014	–	5011	2,10	32
		шт		330,75	–	4961	–	101	–	–
589	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
590	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
591	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
592	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
593	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
594	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	75	112,25	–	8419	–	7874	1,05	79
		шт		103,95	–	7796	–	101	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	105	198,75	–	20869	–	20823	1,05	110
		шт		196,35	–	20617	–	101	–	–
596	СПрайс.лист	Ратьем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	30	41,78	–	1253	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
597	СПрайс.лист	Ратьем F для кабеля RG 6U типа F-810	75	37,33	–	2800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
598	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	75	776,87	–	58265	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
599	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	3	113,63	1,68	341	5	302	1,05	3
		шт		106,05	–	318	–	95	–	–
600	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	3	111,11	–	333	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
601	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1650	28,79	2,21	47504	3638	33247	0,11	173
		м		20,69	0,53	34130	866	95	–	5
602	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	150	120,00	–	18000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
603	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	1500	59,55	–	89331	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Материалы, не учтенные ценником								
604	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,297	16300,00	–	4841	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			730430	25715			1490
			Тенге			256217	4169			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			46950				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			46950				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			683480				
	Материалы -		Тенге			101545				
	Всего заработная плата -		Тенге				260385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300002				
	Сдача и испытание -		Тенге			13425				
		Накладные расходы -	Тенге			252333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			991961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1640
		Сметная заработная плата -	Тенге				298235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1038911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1640
		Сметная заработная плата -	Тенге				298235			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			48115381	548126			46618
			Тенге			8007423	177407			909
	Стоимость оборудования -		Тенге			232887				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			232887				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3885455				
	Материалы -		Тенге			326431				
	Всего заработная плата -		Тенге				754809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2752078				
	Сдача и испытание -		Тенге			37049				
		Накладные расходы -	Тенге			719646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276306				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4881408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4903
		Сметная заработная плата -	Тенге				861956			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36417646				
	Материалы -		Тенге			22011585				
	Всего заработная плата -		Тенге				6357553			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6743635				
	Местные материалы -		Тенге			1046254				
	Сдача и испытание -		Тенге			4935				
		Накладные расходы -	Тенге			7319526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1097929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2624230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46361402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40585
		Сметная заработная плата -	Тенге				7455482			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			667781				
	Материалы -		Тенге			13782				
	Всего заработная плата -		Тенге				41926			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			591525				
		Накладные расходы -	Тенге			37733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42331				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			747845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				47586			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6911612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2593357				
	Всего заработная плата -		Тенге				1031343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3248089				
	Местные материалы -		Тенге			210				
	Сдача и испытание -		Тенге			39197				
		Накладные расходы -	Тенге			1320119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8725635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6484
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229361			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			60949177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52225
		Сметная заработная плата -	Тенге				9594384			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			48751063	561911			47122
			Тенге			8090380	181652			929
	Стоимость оборудования -		Тенге			232887				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			232887				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3885455				
	Материалы -		Тенге			326431				
	Всего заработная плата -		Тенге				754809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2752078				
	Сдача и испытание -		Тенге			37049				
		Накладные расходы -	Тенге			719646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276306				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4881408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4903
		Сметная заработная плата -	Тенге				861956			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37053327				
	Материалы -		Тенге			22303151				
	Всего заработная плата -		Тенге				6444753			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6865043				
	Местные материалы -		Тенге			1172221				
	Сдача и испытание -		Тенге			4993				
		Накладные расходы -	Тенге			7419418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3710
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1112913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2668365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47141110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41160
		Сметная заработная плата -	Тенге				7557666			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			667781				
	Материалы -		Тенге			13782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				41926			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			591525				
		Накладные расходы -	Тенге			37733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге				5660			19
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций -	Тенге			42331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			747845				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость санитехнических работ -	Тенге				47586			253
		Материалы -	Тенге			6911612				
		Всего заработная плата -	Тенге			2593357				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1031343			
		Местные материалы -	Тенге			3248089				
		Сдача и испытание -	Тенге			210				
		Накладные расходы -	Тенге			39197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1320119				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге				198018			660
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			493904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8725635				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1229361			6484
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			61728885				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Итого СМР		**Тенге**				9696569			52800
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			61 495 998				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			232 887				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			1 426 707				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			63 155 592				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			131 852 456				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			2 637 049				
	НДС из Всего сметной стоимости - 12 %		**Тенге**			134 489 505				
	Всего по ЛСС		**Тенге**			16 138 741				
			Тенге			150 628 246				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ **Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**