Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Общестроительные работы
Договор подряда №07/1-ПЗ-6-ШРС от 30 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за март месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция								
1	E0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	2390	100,48	3,96	240147	9464	164248	0,30	710
		м		52,20	1,49	124758	3561	128	0,01	17
2	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	675	113,48	3,96	76599	2673	46388	0,30	200
		м		52,20	1,49	35235	1006	128	0,01	5
3	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	40	135,48	3,96	5419	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
4	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	25	157,48	3,96	3937	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
5	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	155	178,48	3,96	27664	614	10652	0,30	46
		м		52,20	1,49	8091	231	128	0,01	1
6	E0116-6-5	**Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	11	178,48	3,96	1963	44	756	0,30	3
		м		52,20	1,49	574	16	128	0,01	--
7	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	3296	10,99	--	36223	--	45100	0,05	165
		м		10,69	--	35234	--	128	--	--
8	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	180,48	5222,44	35,77	942546	6456	28901	0,70	127
		1кВт		111,70	13,40	20160	2418	128	0,07	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	160	28,81	–	4609	–	4746	0,12	20
		комплект		23,18	–	3708	–	128	–	–
10	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	160	100,44	–	16071	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	99	300,44	–	29743	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	21	456,88	–	9594	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	6	1654,19	–	9925	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	19	3376,81	–	64159	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	21	4622,12	–	97065	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	11	5502,10	–	60523	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	4	8204,26	–	32817	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	172	193,78	–	33330	–	25426	1,00	172
		шт		164,25	–	28251	–	90	–	–
19	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	3	266,57	–	800	–	595	1,00	3
		шт		220,50	–	662	–	90	–	–
20	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	12	15021,89	–	180263	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	3	19377,35	–	58132	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	160	1207,97	–	193276	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Муфтовая арматура								
23	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	160	1159,97	–	185596	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Сирайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	160	720,87	–	115340	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	235	200,00	–	47000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	480	140,64	0,07	67505	34	54442	0,65	310
		м2		108,00	0,02	51840	10	105	–	–
27	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	470	72,96	16,85	34293	7920	29172	0,21	99
		м		38,59	4,33	18137	2035	100	0,03	12
28	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	132	42,00	–	5544	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	143	46,00	–	6578	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
30	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	44	60,00	–	2640	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
31	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	27,5	73,00	–	2008	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
32	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	170,5	106,00	–	18073	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	С11031-544	Самоклеящаяся лента	705	16,94	–	11943	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Лестничная клетка								
34	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	135	100,48	3,96	13565	535	9278	0,30	40
		м		52,20	1,49	7047	201	128	0,01	1
35	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	35	113,48	3,96	3972	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	–
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	170	10,99	–	1868	–	2326	0,05	9
		м		10,69	–	1817	–	128	–	–
37	Сирайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	2	456,88	–	914	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	28,81	--	86	--	89	0,12	--
		комплект		23,18	--	70	--	128	--	--
39	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	3	100,44	--	301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,16	5222,44	35,77	42615	292	1307	0,70	6
		1кВт		111,70	13,40	912	109	128	0,07	1
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	13	140,64	0,07	1828	1	1474	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1404	--	105	--	--
43	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	170	72,96	16,85	12404	2865	7296	0,21	36
		м		38,59	4,33	6560	736	100	0,03	4
44	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn15 мм	148,5	42,00	--	6237	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 20 мм	38,5	46,00	--	1771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С11031-544	Самоклеящаяся лента	255	16,94	--	4320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	30	644,60	16,96	19338	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
48	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	43,2	1169,91	13,82	50540	597	14656	1,62	70
		м2		259,88	5,18	11227	224	128	0,03	1
49	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	--
50	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,8	1210,51	11,11	38494	353	9882	1,48	47
		м2		238,61	4,16	7588	132	128	0,02	1
51	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	5,175	1163,92	8,82	6023	46	1050	0,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		155,22	3,31	803	17	128	0,02	--
52	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	99	93,00	--	9207	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	10	979,85	16,96	9798	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
54	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,4	1169,91	13,82	23866	282	6921	1,62	33
		м2		259,88	5,18	5301	106	128	0,03	1
55	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
56	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	11,6	1210,51	11,11	14042	129	3605	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2768	48	128	0,02	--
57	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11	1174,73	9,61	12922	106	2961	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2274	40	128	0,02	--
58	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	42	93,00	--	3906	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
59	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	25	693,85	16,96	17346	424	6199	1,12	28
		шт		186,64	7,09	4666	177	128	0,03	1
60	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60	1169,91	13,82	70195	829	20356	1,62	97
		м2		259,88	5,18	15593	311	128	0,03	2
61	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16	1144,51	11,11	18312	178	4972	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3818	67	128	0,02	--
62	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	53	1210,51	11,11	64157	589	16470	1,48	78
		м2		238,61	4,16	12646	220	128	0,02	1
63	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	7,9375	1163,92	8,82	9239	70	1611	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1232	26	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	120	93,00	–	11160	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
65	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	30	979,85	16,96	29395	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
66	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	71,4	1169,91	13,82	83532	987	24224	1,62	115
		м2		259,88	5,18	18555	370	128	0,03	2
67	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
		м2		238,61	4,16	5154	90	128	0,02	–
68	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1210,51	11,11	29052	267	7458	1,48	36
		м2		238,61	4,16	5727	100	128	0,02	–
69	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33	1174,73	9,61	38766	317	8884	1,28	42
		м2		206,72	3,59	6822	119	128	0,02	1
70	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	13,35	1174,73	9,61	15683	128	3594	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2760	48	128	0,02	–
71	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	180	93,00	–	16740	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	25,8	7327,30	378,22	189044	9758	95666	20,04	517
		м3		3566,25	141,75	92009	3657	100	0,69	18
73	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	25,026	6240,00	–	156162	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Тепловой пункт								
74	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	103,29	4,16	103	4	72	0,31	–
		м		54,81	1,56	55	2	128	0,01	–
75	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	138,29	4,16	1383	42	722	0,31	3
		м		54,81	1,56	548	16	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	181,29	4,16	2719	62	1082	0,31	5
		м		54,81	1,56	822	23	128	0,01	--
77	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	629,42	14,83	4406	104	994	0,58	4
		м		105,37	5,55	738	39	128	0,03	--
78	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	808,36	16,79	40418	839	8204	0,69	34
		м		121,91	6,29	6095	314	128	0,03	2
79	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	11,52	--	380	--	474	0,05	2
		м		11,22	--	370	--	128	--	--
80	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,66	--	583	--	718	0,05	3
		м		11,22	--	561	--	128	--	--
81	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	83	75,74	17,69	6286	1468	3740	0,22	18
		м		40,52	4,55	3363	377	100	0,03	2
82	C11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 18 мм	1,1	65,00	--	72	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	C11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 28 мм	11	80,00	--	880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	C11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 48 мм	16,5	119,00	--	1964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	C11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 57 мм	7,7	158,00	--	1217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	C11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 76 мм	55	200,00	--	11000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	C11031-544	Самоклеящаяся лента	124,5	16,94	--	2109	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	E0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	9	918,83	94,64	8269	852	5824	2,73	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		470,14	35,44	4231	319	128	0,17	2
90	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	9	7208,73	--	64879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	16980,53	78,52	33961	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
92	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	--	404	--	310	1,05	2
		шт		172,46	--	345	--	90	--	--
93	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	1	145863,47	--	145863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	1	3904,80	--	3905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	--
		фланец		66,15	--	66	--	128	--	--
96	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	1	4799,89	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	918,83	94,64	1838	189	1294	2,73	5
		1шт		470,14	35,44	940	71	128	0,17	--
98	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	2	4684,34	--	9369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	553,60	--	2212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	5	277,60	--	1388	--	1042	1,05	5
		шт		231,53	--	1158	--	90	--	--
101	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	2	27128,29	--	54257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	2	4519,72	--	9039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	1	46770,18	--	46770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	--
105	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	3	4281,68	--	12845	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
107	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	2	2327,95	–	4656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
108	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	322,00	–	1288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	–	404	–	310	1,05	2
		шт		172,46	–	345	–	90	–	–
110	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	1	30310,45	–	30310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
111	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	1	36176,99	–	36177	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	–
		фланец		66,15	–	66	–	128	–	–
113	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	1	2597,28	–	2597	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	1	1153,75	–	1154	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
115	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
116	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	1	4693,23	–	4693	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
118	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	1	3373,26	–	3373	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
119	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	448,00	–	896	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
120	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	201,99	–	202	–	155	1,05	1
		шт		172,46	–	172	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	1	31554,86	–	31555	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
122	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
123	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2897,60	180,60	2898	181	579	3,15	3
		шт		567,00	42,53	567	43	95	0,25	–
124	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	2	469,36	25,41	939	51	481	1,05	2
		шт		250,95	2,41	502	5	95	0,01	–
125	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 17.08.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	1	193684,65	–	193685	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
126	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	1	2944,82	–	2945	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
127	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	1,2	943,32	21,84	1132	26	223	0,76	1
		м		137,03	8,18	164	10	128	0,04	–
128	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,2	11,66	–	14	–	17	0,05	–
		м		11,22	–	13	–	128	–	–
129	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	1	580,43	–	580	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
130	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	1	277,60	–	278	–	208	1,05	1
		шт		231,53	–	232	–	90	–	–
131	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	1	42576,85	–	42577	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
132	E0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	77,71	10,43	155	21	169	0,34	1
		фланец		66,15	–	132	–	128	–	–
133	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	2	3655,92	–	7312	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
134	E0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
135	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	1	1630,19	--	1630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С130809-30 Изм. в доп. взап. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	6	488,14	41,20	2929	247	2177	1,54	9
		1шт		266,96	16,54	1602	99	128	0,07	--
138	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	6	2967,05	--	17802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	554,49	1,66	554	2	451	3,15	3
		шт		500,85	--	501	--	90	--	--
140	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	1	32354,85	--	32355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3	201,99	--	606	--	466	1,05	3
		шт		172,46	--	517	--	90	--	--
142	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	2	4933,23	--	9866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	1	4933,23	--	4933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	7	300,44	--	2103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	1	19021,81	--	19022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	--	905	--	997	0,32	4
		комплект		55,62	--	779	--	128	--	--
147	С131205-5	Термометры в оправе	14	541,00	--	7574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	960,18	1,62	7681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	--	464	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	14	629,42	14,83	8812	208	1988	0,58	8
		м		105,37	5,55	1475	78	128	0,03	–
150	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	180,87	4,40	181	4	83	0,35	–
		м		62,84	1,66	63	2	128	0,01	–
151	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	11,52	–	173	–	216	0,05	1
		м		11,22	–	168	–	128	–	–
152	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	343	443,04	12,80	151964	4390	136947	1,72	591
		м		307,13	4,80	105344	1646	128	0,02	8
153	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	266	340,89	8,30	90677	2206	83906	1,35	360
		м		243,34	3,10	64728	824	128	0,02	4
154	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	311,19	5,54	4668	83	3841	1,10	17
		м		197,98	2,08	2970	31	128	0,01	–
155	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34	414,84	6,98	14105	237	11630	1,47	50
		м		264,60	2,63	8996	89	128	0,01	–
156	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	400,60	10,11	1602	40	1179	1,28	5
		м		226,57	3,78	906	15	128	0,02	–
157	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	983	8,00	–	7864	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
158	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, щиты, шпильки/	78,65	200,00	–	15730	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
159	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	544	75,74	17,69	41200	9625	24516	0,22	121
		м		40,52	4,55	22043	2473	100	0,03	14
160	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 60 мм	15,4	123,00	–	1894	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм	4,4	117,00	–	515	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
162	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм	37,4	81,00	–	3029	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
163	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	16,5	73,00	–	1205	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
164	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	292,6	61,00	–	17849	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
165	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм	232,1	47,00	–	10909	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
166	С11031-544	Самоклеящаяся лента	816	16,94	–	13823	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
167	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	44	300,44	–	13219	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
168	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	56	456,88	–	25585	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	40	375,99	–	15040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	–	45119	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
172	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6891,00	–	6891	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
173	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	306,00	–	612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
174	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик		70,88	--	4961	--	128	--	--
175	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	70	3415,04	--	239053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	40	259,55	--	10382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	30	163,55	--	4907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	12928,35	1,65	25857	3	145	0,32	1
		1кран		56,70	--	113	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
179	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	71	--	128	--	--
180	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	1	3704,81	--	3705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	1517,30	--	1517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
183	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	3	2608,83	--	7826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
185	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	103,29	4,16	207	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	--
186	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	116,29	4,16	233	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	--
187	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	138,29	4,16	553	17	289	0,31	1
		м		54,81	1,56	219	6	128	0,01	--
188	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3	181,29	4,16	544	12	216	0,31	1
		м		54,81	1,56	164	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	11,52	--	127	--	158	0,05	1
		м		11,22	--	123	--	128	--	--
190	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	405	443,04	12,80	179432	5184	161701	1,72	697
		м		307,13	4,80	124386	1943	128	0,02	9
191	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	483	340,89	8,30	164650	4006	152356	1,35	654
		м		243,34	3,10	117532	1496	128	0,02	7
192	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	34	311,19	5,54	10580	188	8706	1,10	37
		м		197,98	2,08	6731	71	128	0,01	--
193	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	33	414,84	6,98	13690	230	11288	1,47	49
		м		264,60	2,63	8732	87	128	0,01	--
194	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	2	400,60	10,11	801	20	590	1,28	3
		м		226,57	3,78	453	8	128	0,02	--
195	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, лента, шпилька/	113,65	200,00	--	22730	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
196	C130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1448	8,00	--	11584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	858	75,74	17,69	64981	15180	38667	0,22	190
		м		40,52	4,55	34766	3901	100	0,03	23
198	C11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм	5,5	117,00	--	644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	C11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм	36,3	81,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	C11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	41,8	73,00	--	3051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	535,7	61,00	–	32678	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
202	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм	324,5	47,00	–	15252	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
203	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1287	16,94	–	21802	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
204	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	82	300,44	–	24636	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
205	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	32	456,88	–	14620	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
206	Сирайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	–	1326	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
207	Сирайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	–	45119	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
208	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	1572,61	7,30	62904	292	5564	0,64	26
		шт		106,31	2,36	4253	94	128	0,01	–
209	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30
		1счетчик		70,88	–	4961	–	128	–	–
210	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	70	3415,04	–	239053	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
211	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	10	259,55	–	2595	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
212	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	60	163,55	–	9813	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел 2:								
213	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	–
		1счетчик		70,88	–	71	–	128	–	–
214	Сирайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	1	6284,31	–	6284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
215	Сирайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	999,98	–	1000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
216	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
217	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	1	456,88	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	2	1654,19	--	3308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
219	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	71	--	128	--	--
220	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	1	3415,04	--	3415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	1	360,88	--	361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
223	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
225	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	14	1509,78	11,11	21137	156	2784	0,81	11
		м		151,20	4,16	2117	58	128	0,02	--
226	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	6	93,20	--	559	--	548	0,54	3
		м2		86,94	--	522	--	105	--	--
227	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	263	146,84	0,67	38619	177	37627	0,61	161
		м		111,51	0,26	29327	69	128	--	--
228	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	365	155,27	1,50	56674	548	50488	0,59	215
		м		107,50	0,57	39237	207	128	--	1
229	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	354	82,00	--	29028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	399	350,00	--	139650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ кг	35,15	200,00 –	– –	7030 –	– –	– –	– –	– –
232	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм шт	239	8,00 –	– –	1912 –	– –	– –	– –	– –
233	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм шт	215	13,10 –	– –	2817 –	– –	– –	– –	– –
234	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм м	94	148,11 83,87	34,70 13,00	13923 7884	3262 1222	9106 100	0,46 0,06	44 6
235	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1,7	6240,00 –	– –	10608 –	– –	– –	– –	– –
		Приборы								
236	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	40	2395,68 363,83	22,61 9,45	95827 14553	904 378	19112 128	2,05 0,04	82 2
237	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	40	1298,00 –	– –	51920 –	– –	– –	– –	– –
238	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	40	402,05 292,95	14,59 4,72	16082 11718	584 189	15241 128	1,64 0,03	66 1
239	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК11 со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном шт	40	1204,00 –	– –	48160 –	– –	– –	– –	– –
240	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	40	7145,93 406,35	41,20 16,54	285837 16254	1648 661	21652 128	2,33 0,07	93 3
241	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза шт	40	350,00 –	– –	14000 –	– –	– –	– –	– –
242	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн комплект	40	5799,30 347,29	98,64 37,80	231972 13892	3945 1512	19716 128	2,05 0,18	82 7
243	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	40	149,70 132,30	1,65 –	5988 5292	66 –	6774 128	0,74 –	29 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой компл	40	1999,00 –	– –	79960 –	– –	– –	– –	– –
		Канализация напорная								
245	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	4	80,98 68,75	8,35 3,12	324 275	33 12	368 128	0,39 0,02	2 –
246	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	4	353,00 –	– –	1412 –	– –	– –	– –	– –
247	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	1	147,00 –	– –	147 –	– –	– –	– –	– –
248	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	4	11,52 11,22	– –	46 45	– –	57 128	0,05 –	– –
249	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	1	200,00 –	– –	200 –	– –	– –	– –	– –
250	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза м2	0,9	146,04 113,40	0,07 0,02	131 102	– –	107 105	0,68 –	1 –
251	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3302,83 2285,06	123,78 46,35	3303 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 –
252	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0,15 т шт	1	469,36 250,95	25,41 2,41	469 251	25 2	241 95	1,05 0,01	1 –
253	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный) шт	2	14478,00 –	– –	28956 –	– –	– –	– –	– –
		Канализация дождевая								
254	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	120	168,32 137,03	21,84 8,18	20198 16443	2621 982	22303 128	0,76 0,04	91 5
255	С130906-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	120	412,00 –	– –	49440 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	120	11,66	--	1400	--	1724	0,05	6
		м		11,22	--	1347	--	128	--	--
257	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	160,29	4,16	1923	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	--
258	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,52	--	138	--	172	0,05	1
		м		11,22	--	135	--	128	--	--
259	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	625,88	0,67	1252	1	286	0,61	1
		м		111,51	0,26	223	1	128	--	--
260	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	55	75,74	17,69	4165	973	2479	0,22	12
		м		40,52	4,55	2229	250	100	0,03	1
261	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	16	2895,00	--	46320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	С11031-544	Самоклеящаяся лента	82,5	16,94	--	1398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	4	918,83	94,64	3675	379	2589	2,73	11
		1шт		470,14	35,44	1881	142	128	0,17	1
264	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "РОДХ"Словения	4	3846,14	--	15385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	689,00	--	5512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	11	211,00	--	2321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	12	646,00	--	7752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	18	321,00	--	5778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	34,9	95,95	0,07	3349	3	2321	0,39	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		63,32	0,02	2210	1	105	--	--
270	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпильки/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
271	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	3	340,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	5,5	2075,61	55,80	11416	307	2146	1,53	8
		1соедин.		283,50	21,26	1559	117	128	0,11	1
273	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,048	253602,37	51859,24	12173	2489	5253	328,34	16
		т		65913,75	19589,85	3164	940	128	95,68	5
274	С131101-60	Сифоны-ревизия для раковин диаметром 50мм	3	284,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
275	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3501,55	253,05	3502	253	685	4,20	4
		шт		661,50	59,12	662	59	95	0,34	--
277	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	15	1412,38	19,53	21186	293	10197	4,20	63
		шт		710,85	4,73	10663	71	95	0,03	--
278	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	239,71	13,86	479	28	414	1,05	2
		шт		215,25	2,41	431	5	95	0,01	--
279	Прайс-лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	18	2288,20	--	41188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	513,21	13,86	9238	249	4117	1,05	19
		шт		238,35	2,41	4290	43	95	0,01	--
281	Прайс-лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-1	1	1121,67	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	Ц0108-86-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	113,63	1,68	114	2	101	1,05	1
		шт		106,05	–	106	–	95	–	–
283	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	40	357,40	140,70	14296	5628	7812	1,04	42
		шт		165,90	39,69	6636	1588	95	0,23	9
284	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	28	280,90	102,90	7865	2881	4217	0,80	22
		шт		128,10	30,45	3587	853	95	0,18	5
285	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	252,80	95,55	253	96	156	0,86	1
		шт		137,55	26,99	138	27	95	0,16	–
286	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	15	88,15	2,00	1322	30	1158	0,51	8
		шт		80,85	0,42	1213	6	95	–	–
287	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	80	124,21	1,79	9937	143	6129	0,51	41
		шт		80,33	0,31	6426	25	95	–	–
288	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	175	102,06	1,68	17860	294	14925	1,05	184
		шт		89,78	–	15711	–	95	–	–
289	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	40	868,43	20,48	34737	819	19204	3,15	126
		шт		502,95	2,42	20118	97	95	0,01	1
290	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	95	49,29	0,21	4682	20	4321	0,30	29
		шт		47,78	0,11	4539	10	95	–	–
291	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	135	50,86	0,21	6866	28	6343	0,30	41
		шт		49,35	0,11	6662	14	95	–	–
292	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	568	65,60	0,21	37261	119	32805	0,36	203
		шт		60,69	0,11	34472	60	95	–	–
293	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	66,98	1,05	201	3	176	0,38	1
		шт		61,43	0,21	184	1	95	–	–
294	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	9	57,53	0,95	518	9	448	0,35	3
		шт		52,19	0,21	470	2	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,08463	19515,10	7667,10	1652	649	977	59,85	5
		т		10206,00	1942,54	864	164	95	11,27	1
296	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкции крепления лотков	0,012	83014,65	1410,15	996	17	92	39,90	--
		т		7654,50	446,26	92	5	95	2,59	--
297	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	300	86,36	2,94	25908	882	9756	0,18	54
		м		34,02	0,21	10206	63	95	--	--
298	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	90,45	3,26	4523	163	1406	0,17	8
		м		29,30	0,31	1465	16	98	--	--
299	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6565	50,27	2,73	330023	17922	189909	0,18	1172
		м		30,24	0,21	198526	1379	95	--	8
300	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	120	60,60	4,52	7272	542	3854	0,20	24
		м		33,29	0,53	3994	63	95	--	--
301	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	5930	8,87	0,11	52599	623	43181	0,05	311
		м		7,67	--	45453	--	95	--	--
302	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	11,05	0,11	2209	21	1776	0,06	13
		м		9,24	0,11	1848	21	95	--	--
303	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	200	15,20	0,21	3040	42	2374	0,07	15
		м		12,39	0,11	2478	21	95	--	--
304	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12340	5,59	0,11	68981	1296	45544	0,02	259
		м		3,89	--	47941	--	95	--	--
305	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	11,00	0,42	4400	168	3072	0,05	21
		м		7,98	0,11	3192	42	95	--	--
306	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	348	35,49	2,84	12349	987	8817	0,16	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		26,25	0,42	9135	146	95	--	1
307	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	22	283,20	--	6230	--	4389	1,05	23
		шт		210,00	--	4620	--	95	--	--
308	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	113,38	--	680	--	296	--	--
		шт		51,98	--	312	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
309	Прайс_лист	Терморегулятор типа DEvicEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	3	9987,34	--	29962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	Прайс_лист	Датчик температуры на проводе 15м	3	18655,59	--	55967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	6	72,06	--	432	--	357	0,53	3
		шт		66,15	--	397	--	90	--	--
312	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	55	50,27	2,73	2765	150	1591	0,18	10
		м		30,24	0,21	1663	12	95	--	--
313	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	55	8,87	0,11	488	6	400	0,05	3
		м		7,67	--	422	--	95	--	--
314	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	260	5,59	0,11	1453	27	960	0,02	5
		м		3,89	--	1010	--	95	--	--
315	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	868,43	20,48	2605	61	1440	3,15	9
		шт		502,95	2,42	1509	7	95	0,01	--
316	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	102	68,72	19,01	7009	1939	2452	0,13	13
		м		21,32	3,99	2174	407	95	0,02	2
317	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	283,20	--	1699	--	1197	1,05	6
		шт		210,00	--	1260	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
319	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	10	20426,93	--	204269	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
320	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	5	15548,57	--	77743	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
321	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218	40	4795,66	--	191826	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
322	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100	28	634,91	--	17777	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
323	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	1	2327,99	--	2328	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
324	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	80	55,03	--	4402	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
325	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	29	59,26	--	1718	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
326	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	36	55,03	--	1981	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
327	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	15	50,79	--	762	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
328	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	80	40,21	--	3217	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
329	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249У3	135	35,89	--	4846	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
330	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	396	35,85	--	14196	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
331	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03	135	16,93	--	2286	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
332	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	135	23,28	--	3143	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	СПрайс_лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	40	16,93	--	677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	С151801-133	Коробки клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	40	1080,00	--	43200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Д90УХЛ1	0,798	16380,00	--	13007	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
336	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,198	64800,00	--	12830	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
337	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,98	24200,00	--	23716	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
338	СПрайс_лист ООО"Технорэл"	Коробка потолочная типа Л253	135	37,46	--	5058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	95	156,00	--	14820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	135	182,00	--	24570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-П-20-1РУ1-01-10/220	568	195,00	--	110760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	9	134,00	--	1206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	СПрайс_лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-,1Б	798	84,65	--	67554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	СПрайс_лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	39	485,28	--	18926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
346	СПрайс_лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	15	213,27	--	3199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	СПрайс_лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	26	286,97	--	7461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	СПрайс_лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524 м	39	441,60 --	-- --	17222 --	-- --	-- --	-- --	-- --
349	СПрайс_лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 км	0,33	44644,65 --	-- --	14733 --	-- --	-- --	-- --	-- --
350	СПрайс_лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 км	0,018	181250,42 --	-- --	3263 --	-- --	-- --	-- --	-- --
351	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	6,71	9831,00 --	-- --	65966 --	-- --	-- --	-- --	-- --
352	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	11,16	16397,00 --	-- --	182991 --	-- --	-- --	-- --	-- --
353	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,6	25776,00 --	-- --	15466 --	-- --	-- --	-- --	-- --
354	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,6	62287,00 --	-- --	37372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Обогрев водосточных труб								
355	СПрайс_лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 м	102	11821,96 --	-- --	1205840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
356	СПрайс_лист	Лента лавсан алюминиевая,шириной 38мм Alutape м	100	133,33 --	-- --	13333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
357	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	3	1660,00 --	-- --	4980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
358	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,24	9831,00 --	-- --	2359 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	0,075	16397,00	–	1230	–	–	–	–
		1000м	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			11155625	149565			10082
			Тенге			1739562	43135			223
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3201976				
	Материалы -		Тенге			224886				
	Всего заработная плата -		Тенге				493623			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452976				
	Сдача и испытание -		Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			467313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3889446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3263
		Сметная заработная плата -	Тенге				563720			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856101				
	Материалы -		Тенге			145514				
	Всего заработная плата -		Тенге				257731			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416431				
	Сдача и испытание -		Тенге			4935				
		Накладные расходы -	Тенге			260535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1183634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1583
		Сметная заработная плата -	Тенге				296811			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6911612				
	Материалы -		Тенге			2593357				
	Всего заработная плата -		Тенге				1031343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3248089				
	Местные материалы -		Тенге			210				
	Сдача и испытание -		Тенге			39197				
		Накладные расходы -	Тенге			1328119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8725635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6484
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13984653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11330
		Сметная заработная плата -	Тенге				2089893			
		РАЗДЕЛ 2.Слаботочные сети								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Оборудование и монтажные работы								
360	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	9	777,15	320,25	6994	2882	4886	2,10	19
		коробка		417,90	75,60	3761	680	110	0,44	4
361	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная	42	112,25	–	4715	–	4410	1,05	44
		шт		103,95	–	4366	–	101	–	–
362	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	1	3392,75	1069,95	3393	1070	2630	12,60	13
		шт		2137,80	253,05	2138	253	110	1,47	1
363	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	3	2067,95	662,55	6204	1988	4889	7,35	22
		шт		1325,10	156,45	3975	469	110	0,91	3
364	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	1	4097,10	850,50	4097	851	2568	12,60	13
		шкаф		2133,60	200,55	2134	201	110	1,16	1
365	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	120	71,72	5,78	8606	693	4261	0,22	26
		м		36,65	0,73	4397	88	95	–	1
366	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	4100	50,27	2,73	206107	11193	118603	0,18	732
		м		30,24	0,21	123984	861	95	–	5
367	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	120	86,36	2,94	10363	353	3902	0,18	21
		м		34,02	0,21	4082	25	95	–	–
368	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1380	28,79	2,21	39730	3043	27806	0,11	145
		м		20,69	0,53	28545	725	95	–	4
		Материальные учтенные ценником								
369	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	0,38	45303,13	–	17215	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
370	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	1	26921,32	–	26921	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	СПрайс.лист "Казтелеком"	Распределительный телефонный шкаф	1	3386,17	–	3386	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
372	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	9	526,00	–	4734	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
373	СПрайс.лист "Казтелеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	42	80,42	–	3378	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
374	СПрайс.лист "Казцентрэл.провоз"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	3	2503,23	–	7510	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
375	СПрайс.лист "Казцентрэл.провоз"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	1	3784,89	–	3785	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
376	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКТ на установленной опоре основная	6	1169,95	–	7020	–	7018	6,30	38
		шт		1158,15	–	6949	–	101	–	–
377	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКТ на установленной опоре дополнительная	1	845,15	–	845	–	845	4,20	4
		шт		836,85	–	837	–	101	–	–
378	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СетевоеПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	3	3767,03	–	11301	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
379	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	3	5942,09	–	17826	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
380	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	1	7978,49	–	7978	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
381	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	3	208,00	–	624	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
382	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	3	1085,80	–	3257	–	3258	5,25	16
		шт		1075,20	–	3226	–	101	–	–
383	Прайс.лист	Усилитель многополосной(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	3	15649,97	–	46950	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
384	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	15	334,25	–	5014	–	5011	2,10	32
		шт		330,75	–	4961	–	101	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
386	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
387	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
388	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
389	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	3	1367,97	–	4104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
390	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	75	112,25	–	8419	–	7874	1,05	79
		шт		103,95	–	7796	–	101	–	–
391	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	105	198,75	–	20869	–	20823	1,05	110
		шт		196,35	–	20617	–	101	–	–
392	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	30	41,78	–	1253	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
393	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	75	37,33	–	2800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
394	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	75	776,87	–	58265	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
395	Ц0108-80-1	Прибор измерения в защиты, до 2 подключаемых концов	3	113,63	1,68	341	5	302	1,05	3
		шт		106,05	–	318	–	95	–	–
396	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	3	111,11	–	333	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
397	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1650	28,79	2,21	47504	3638	33247	0,11	173
		м		20,69	0,53	34130	866	95	–	5
398	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	150	120,00	–	18000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
399	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	1500	59,55	–	89331	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Материалыне учтенные ценником								
400	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,297	16300,00	–	4841	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				Лифт №1						
401	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
402	У214-11-20 К=8	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-230920,00	-38278,80	-230920	-38279	-79517	-462,00	-462
		остановк		-75457,20	-9760,80	-75457	-9761	93,31	-58,80	-59
403	У214-11-28 К=21,55	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-128665,35	-2443,77	-128665	-2444	-56431	-362,04	-362
		м высоты		-60257,03	-135,77	-60257	-136	93,44	-0,79	-1
404	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт SCHINDLER модель 5500AP	1	8638275,99	--	8638276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Лифт №2						
405	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
406	У214-11-20 К=9	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-259785,00	-43063,65	-259785	-43064	-89457	-519,75	-520
		остановк		-84889,35	-10980,90	-84889	-10981	93,31	-66,15	-66
407	У214-11-28 К=28,95	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-172847,42	-3282,93	-172847	-3283	-75809	-486,36	-486
		м высоты		-80948,54	-182,39	-80949	-182	93,44	-1,06	-1
408	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт SCHINDLER модель 5500AP	1	7891940,20	--	7891940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18374640	196787			3267
			Тенге			542700	45922			261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			16577166				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16577166				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			683480				
	Материалы -		Тенге			101545				
	Всего заработная плата -		Тенге				260385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300002				
	Сдача и испытание -		Тенге			13425				
		Накладные расходы -	Тенге			252333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			991961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1640
		Сметная заработная плата -	Тенге				298235			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1113994				
	Материалы -		Тенге			656440				
	Всего заработная плата -		Тенге				328237			
	Сдача и испытание -		Тенге			21788				
		Накладные расходы -	Тенге			300757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1499636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2165
		Сметная заработная плата -	Тенге				373350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19068763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3804
		Сметная заработная плата -	Тенге				671586			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			29530266	346352			13350
			Тенге			2282263	89057			484
	Стоимость оборудования -		Тенге			16763103				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16763103				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3885455				
	Материалы -		Тенге			326431				
	Всего заработная плата -		Тенге				754009			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2752078				
	Сдача и испытание -		Тенге			37049				
		Накладные расходы -	Тенге			719646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276306				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4881408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4903
		Сметная заработная плата -	Тенге				861956			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1970095				
	Материалы -		Тенге			801953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				585968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416431				
	Сдача и испытание -		Тенге			26723				
		Накладные расходы -	Тенге			561292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84194			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151883				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2683270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3748
		Сметная заработная плата -	Тенге				670162			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6911612				
	Материалы -		Тенге			2593357				
	Всего заработная плата -		Тенге				1031343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3248089				
	Местные материалы -		Тенге			210				
	Сдача и испытание -		Тенге			39197				
		Накладные расходы -	Тенге			1320119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198018			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493904				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8725635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6484
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229361			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33053416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15134
		Сметная заработная плата -	Тенге				2761478			
	Итого СМР		**Тенге**			16 290 313				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			16 763 103				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			377 935				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			33 431 351				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			69 795 969				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			1 395 919				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			71 191 889				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			8 543 027				
	Всего с НДС		**Тенге**			79 734 915				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ **Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**